Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Байсын-А»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Адилет Курлыс - 2017»
ДОГОВОР: №17 от 05-05-2022года
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	28 540 650,00			-	-	-	-	-	3 057 926,79	
в том числе в отчетном месяце:		25 482 723		-	-	-	-	-	3 057 926,79	28 540 650,00

Заказчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Адилет Курлыс - 2017"

Директор _____ **Жексенбаев Е.О.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Байсын-А»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Адилет Курлыс - 2017»

ДОГОВОР: №17 от 05-05-2022года

Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 11.Полы												
Полы на отм. 0,000												
344	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22,9		3714,75	84,74	85068	1940	50528	31497	125890
						1423,58	39,62	32600	907		9325	
347	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,6		3714,75	84,74	132245	3016	78550	48965	195706
						1423,58	39,62	50679	1410		14497	
350	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,4		1881,81	84,74	15807	712	3137	11553	29549
						1423,58	39,62	11958	333		2189	
351	255-102-0221 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	8,4		6959,00	--	58456	--	58456	--	63132
						--	--	--	--		4676	
Полы на отм. 3,600												
354	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	422,6		5054,54	152,98	2136049	64649	1551640	516115	2864337
						1229,91	69,33	519760	29299		212173	
356	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20,4		1737,89	88,28	35453	1801	17681	15284	54796
						782,91	14,15	15971	289		4059	
357	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	20,4		1067,67	44,04	21780	899	11244	9213	33473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,4	472,38 3714,75 1423,58	8,07 84,74 39,62	9637 75781 29041	165 1728 808	45012	2479 28058 8307	112146
363	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,5	3714,75 1423,58	84,74 39,62	143018 54808	3262 1525	84948	52953 15678	211649
		Полы на отм. - 3,600									
373	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	258,6	5054,54 1229,91	152,98 69,33	1307104 318055	39561 17929	949488	315824 129834	1752763
384	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,7	3714,75 1423,58	84,74 39,62	99184 38010	2263 1058	58911	36723 10873	146780
393	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,3	3714,75 1423,58	84,74 39,62	142275 54523	3245 1517	84507	52678 15596	210549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4252220	123076	2994102	1118863	5800770
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1135042	55240	–	429686	
		Материалы	Тенге				4252220				
		Всего заработная плата	Тенге				2935645				
		Местные материалы	Тенге					1190282			
		Накладные расходы	Тенге				58456				
		Сметная прибыль	Тенге				1118863				
							429686				
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									
		Цокольный этаж - стены									
402	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	390,5	965,31 780,22	20,32 6,83	376954 304676	7935 2667	64343	245874 49826	672655
403	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	138,2	145,61 119,12	3,47 1,81	20123 16462	479 250	3182	13370 2679	36172
404	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1017,2	731,13 390,36	5,20 1,77	743705 397074	5289 1800	341342	319100 85024	1147829
405	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1407,7	689,40 543,66	5,33 2,57	970468 765310	7503 3618	197655	615142 126849	1712459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	146,2	916,39	3,79	133976	555	36262	77941	228870
					664,56	1,83	97159	268		16953	
407	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	69,6	4224,64	17,84	294035	1242	145391	118365	445392
					2117,84	7,97	147402	555		32992	
408	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	479,5	1210,68	8,08	580521	3874	186929	312841	964831
					812,76	2,78	389718	1333		71469	
409	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	479,5	343,98	3,15	164938	1511	60488	82934	267702
					214,68	1,52	102939	729		19830	
411	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1172,4	731,13	5,20	857177	6096	393423	367787	1322961
					390,36	1,77	457658	2075		97997	
412	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1172,4	689,40	5,33	808253	6249	164617	512320	1426219
					543,66	2,57	637387	3013		105646	
413	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8	916,39	3,79	7331	31	1984	4265	12524
					664,56	1,83	5316	15		928	
414	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	244,5	4224,64	17,84	1032924	4362	510750	415808	1564631
					2117,84	7,97	517812	1949		115899	
415	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание составами "Альфапол ШТ-1" толщиной 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	46	828,69	20,32	38120	935	1295	28963	72450
					780,22	6,83	35890	314		5367	
416	236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /радиоэкранирующая "АЛЬФАПОЛ ШТ-1"/	кг	785,565	435,00	--	341721	--	341721	--	369059
					--	--	--	--		27338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	429,1	1210,68 812,76	8,08 2,78	519503 348755	3467 1193	167281	279959 63957	863418
418	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	429,1	343,98 214,68	3,15 1,52	147602 92119	1351 652	54132	74217 17746	239565
420	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	956	731,13 390,36	5,20 1,77	698960 373184	4971 1692	320805	299901 79909	1078770
421	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	956	689,40 543,66	5,33 2,57	659066 519739	5096 2457	134231	417757 86146	1162969
422	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8	916,39 664,56	3,79 1,83	7331 5316	31 15	1984	4265 928	12524
423	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	177,7	4224,64 2117,84	17,84 7,97	750719 376340	3170 1416	371209	302205 84234	1137158
424	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание составами "Альфапол ШТ-1" толщиной 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	242,8	828,69 780,22	20,32 6,83	201206 189437	4933 1658	6836	152877 28327	382409
425	236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /радиоэкранирующая "АЛЬФАПОЛ ШТ-1"/	кг	4146,417	435,00 --	-- --	1803691 --	-- --	1803691	-- 144295	1947986
		Утепление венткамеры /лист 15, прим.15/									
426	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Фасад /потолок/ здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	24	4222,69 310,65	3,57 1,19	101345 7456	86 29	93803	5987 8587	115919
427	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1022,26 595,34	10,94 4,31	24534 14288	262 103	9984	11513 2884	38931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	4562,38	39,50	109497	948	64159	35877	157003
					1849,60	18,97	44390	455		11630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				11393700	70376	5477497	4699268	17380406
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5845827	28256	--	1287440	
	Материалы		Тенге				11393700				
	Всего заработная плата		Тенге				3332083				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5874083			
		Накладные расходы	Тенге				2145412				
		Сметная прибыль	Тенге				4699268				
							1287440				
				РАЗДЕЛ 13.Разные работы							
437	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80,3	1900,70	152,98	152626	12284	41580	98069	270751
					1229,91	69,33	98762	5567		20056	
438	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	81,906	3092,00	--	253253	--	253253	--	273513
					--	--	--	--		20260	
439	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	48,96	19345,35	92,52	947148	4529	912223	38123	1064093
					620,84	39,04	30396	1911		78822	
440	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,55206	166,48	3,85	1590	37	975	403	2152
					60,50	0,62	578	6		159	
441	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0589	1175106,52	1472,52	69214	87	52567	15105	91065
					281160,00	655,14	16560	39		6746	
442	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,11742	28356,95	12104,19	3330	1421	323	1396	5105
					13510,75	3725,76	1586	437		378	
444	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3107	101303,03	22477,28	31475	6984	915	17707	53117
					75879,50	6715,71	23576	2087		3935	
445	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03471	34465,63	10788,92	1196	374	165	536	1870
					18936,30	3437,25	657	119		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,57075	166,48 60,50	3,85 0,62	1926 700	44 7	1182	488 193	2607
448	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,135	183614,13 27138,80	1576,46 670,58	24788 3664	213 91	20911	3379 2253	30420
449	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,135	8987,28 1028,04	65,19 29,56	1213 139	9 4	1065	128 107	1449
450	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	9,3	5285,30 306,20	53,99 23,45	49153 2848	502 218	45803	2759 4153	56065
451	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,3	313,48 38,95	3,02 1,37	2915 362	28 13	2525	337 260	3513
452	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	4,1	706,52 571,55	16,22 3,04	2897 2343	66 12	488	2167 405	5469
454	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,12	887,16 789,42	23,04 9,20	10752 9568	280 112	904	8905 1573	21230
456	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	11,2	3255,51 295,31	3,54 1,70	36462 3307	40 19	33115	2994 3156	42612
458	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	5,22	2551,76 1334,80	975,91 306,89	13320 6968	5094 1602	1258	5913 1539	20772
465	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,4	1900,70 1229,91	152,98 69,33	21668 14021	1744 790	5903	13923 2847	38438
466	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	11,628	3092,00 --	-- --	35954 --	-- --	35954	-- 2876	38830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,54	19345,35 620,84	92,52 39,04	203900 6544	975 411	196381	8207 16969	229076
468	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,05848	166,48 60,50	3,85 0,62	343 125	8 1	210	87 34	464
469	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01615	1175106,52 281160,00	1472,52 655,14	18978 4541	24 11	14413	4142 1850	24969
470	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4	1298,23 1256,80	14,91 4,17	7010 6787	81 23	142	6264 1062	14336
472	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,05236	28356,95 13510,75	12104,19 3725,76	1485 707	634 195	144	623 169	2276
474	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14498	101303,03 75879,50	22477,28 6715,71	14687 11001	3259 974	427	8263 1836	24785
475	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0189	34465,63 18936,30	10788,92 3437,25	651 358	204 65	89	292 75	1018
476	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,16388	701217,00 --	-- --	114915 --	-- --	114915	-- 9193	124108
477	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,406	166,48 60,50	3,85 0,62	900 327	20 3	553	228 90	1218
478	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,079	183614,13 27138,80	1576,46 670,58	14506 2144	125 53	12237	1977 1319	17802
479	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,079	8987,28	65,19	710	5	624	75	848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,1	1028,04 5285,30	29,56 53,99	81 16384	2 168	15267	63 920	18688
481	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,1	306,20 313,48	23,45 3,02	949 972	73 9	842	1384 112	1171
482	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,1	38,95 887,16	1,37 23,04	121 3637	4 95	305	87 3012	7181
484	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	3,7	789,42 3255,51	9,20 3,54	3237 12045	38 13	10939	532 989	14077
486	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	2,1	295,31 2551,76	1,70 975,91	1093 5359	6 2049	507	1043 2379	8357
493	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,5	1334,80 1900,70	306,89 152,98	2803 42766	644 3442	11651	619 27479	75865
494	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	22,95	1229,91 3092,00	69,33 --	27673 70961	1560 --	70961	5620 --	76638
495	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,58	-- 19345,35	-- 92,52	-- 185328	-- 886	178494	5677 7460	208211
496	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,40983	620,84 166,48	39,04 3,85	5948 568	374 13	349	15423 144	769
497	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01805	60,50 1175106,52	0,62 1472,52	206 21211	2 27	16109	57 4629	27907
498	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,3	281160,00 1298,23	655,14 14,91	5075 10775	12 124	220	2067 9629	22036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,05236	1256,80 28356,95 13510,75	4,17 12104,19 3725,76	10431 1485 707	35 634 195	144	1632 623 169	2276
502	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,44298	101303,03 75879,50	22477,28 6715,71	44875 33613	9957 2975	1305	25246 5610	75730
503	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12627	34465,63 18936,30	10788,92 3437,25	4352 2391	1362 434	599	1949 504	6805
505	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,54025	166,48 60,50	3,85 0,62	2587 940	60 10	1587	655 259	3502
506	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,162	183614,13 27138,80	1576,46 670,58	29745 4396	256 109	25093	4055 2704	36504
507	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,162	8987,28 1028,04	65,19 29,56	1456 167	11 5	1278	154 129	1739
508	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	13,8	5285,30 306,20	53,99 23,45	72937 4226	745 324	67966	4094 6163	83194
509	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13,8	313,48 38,95	3,02 1,37	4326 538	42 19	3746	501 386	5213
510	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,9	887,16 789,42	23,04 9,20	15880 14131	413 165	1336	13152 2323	31354
511	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,585	6133,00 --	-- --	126248 --	-- --	126248	-- 10100	136348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	15,1	3255,51	3,54	49158	54	44645	4036	57450
					295,31	1,70	4459	26		4256	
513	214-204-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 - металлосайдинг.	м2	15,1	3020,00	--	45602	--	45602	--	49250
					--	--	--	--		3648	
514	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,5	2551,76	975,91	21690	8296	2048	9629	33824
					1334,80	306,89	11346	2609		2505	
515	214-204-0619 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,5	4330,00	--	36805	--	36805	--	39749
					--	--	--	--		2944	
516	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,65	37487,42	3031,90	24367	1971	17555	5003	31719
					7448,32	827,58	4841	538		2350	
522	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,5	1900,70	152,98	25659	2065	6990	16487	45518
					1229,91	69,33	16604	936		3372	
523	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	13,77	3092,00	--	42577	--	42577	--	45983
					--	--	--	--		3406	
524	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,9	19345,35	92,52	152828	730	147193	6151	171698
					620,84	39,04	4905	308		12718	
525	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8198	166,48	3,85	303	7	186	77	410
					60,50	0,62	110	1		30	
526	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0076	1175106,52	1472,52	8931	11	6783	1949	11750
					281160,00	655,14	2137	5		870	
527	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,6	1298,23	14,91	7270	83	149	6497	14868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1256,80	4,17	7038	23		1101	
529	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,05236	28356,95	12104,19	1485	634	144	623	2276
					13510,75	3725,76	707	195		169	
531	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14313	101303,03	22477,28	14500	3217	422	8157	24470
					75879,50	6715,71	10861	961		1813	
532	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02577	34465,63	10788,92	888	278	122	398	1389
					18936,30	3437,25	488	89		103	
533	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1689	701217,00	--	118436	--	118436	--	127911
					--	--	--	--		9475	
534	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,5315	166,48	3,85	921	21	565	233	1247
					60,50	0,62	335	3		92	
535	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,094	183614,13	1576,46	17260	148	14561	2353	21182
					27138,80	670,58	2551	63		1569	
536	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,094	8987,28	65,19	845	6	742	89	1009
					1028,04	29,56	97	3		75	
537	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	5,5	5285,30	53,99	29069	297	27088	1632	33157
					306,20	23,45	1684	129		2456	
538	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,5	313,48	3,02	1724	17	1493	200	2077
					38,95	1,37	214	8		154	
539	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,3	887,16	23,04	6476	168	545	5364	12787
					789,42	9,20	5763	67		947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,395	6133,00	--	51487	--	51487	--	55606
					--	--	--	--		4119	
541	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	6,7	3255,51	3,54	21812	23	19810	1791	25491
					295,31	1,70	1979	11		1888	
542	214-204-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 - металлосайдинг.	м2	6,7	3020,00	--	20234	--	20234	--	21853
					--	--	--	--		1619	
543	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	4,5	2551,76	975,91	11483	4392	1084	5097	17907
					1334,80	306,89	6007	1381		1326	
544	214-204-0619 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,5	4330,00	--	19485	--	19485	--	21044
					--	--	--	--		1559	
545	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,65	37487,42	3031,90	24367	1971	17555	5003	31719
					7448,32	827,58	4841	538		2350	
546	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,22008	11260,26	1881,21	13738	2295	6755	5381	20649
					3842,64	849,20	4688	1036		1530	
547	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19682	34465,63	10788,92	6784	2124	933	3038	10608
					18936,30	3437,25	3727	677		786	
548	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1739	519108,00	--	90273	--	90273	--	97495
					--	--	--	--		7222	
549	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02292	424901,00	--	9739	--	9739	--	10518
					--	--	--	--		779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,31414	98,35 51,74	2,70 0,31	523 275	15 2	233	191 57	771
551	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,31414	166,48 60,50	3,85 0,62	885 322	20 3	543	224 89	1198
555	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00294	441876,00 --	-- --	1299 --	-- --	1299	-- 104	1403
556	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,5	1302,24 405,76	108,19 41,77	1953 609	163 63	1181	631 207	2791
557	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1,5	276,99 23,38	9,70 4,91	415 35	14 7	366	40 36	491
558	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0177	921779,62 57908,70	10165,23 3844,56	16315 1025	180 68	15110	1017 1387	18718
559	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0316	83955,31 43234,40	27889,17 9722,08	2653 1366	881 307	406	1155 305	4112
560	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0316	887579,00 --	-- --	28047 --	-- --	28047	-- 2244	30291
561	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3311	166,48 60,50	3,85 0,62	222 81	5 1	136	56 22	300
563	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,036	922,09 322,45	20,50 3,09	11098 3881	247 37	6970	3644 1179	15921
567	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00336	441876,00 --	-- --	1485 --	-- --	1485	-- 119	1604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,75	1302,24	108,19	2279	189	1380	736	3256
					405,76	41,77	710	73		241	
569	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1,75	276,99	9,70	485	17	427	47	574
					23,38	4,91	41	9		43	
570	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0177	921779,62	10165,23	16315	180	15110	1017	18718
					57908,70	3844,56	1025	68		1387	
571	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0316	83955,31	27889,17	2653	881	406	1155	4112
					43234,40	9722,08	1366	307		305	
572	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0316	887579,00	--	28047	--	28047	--	30291
					--	--	--	--		2244	
573	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3311	166,48	3,85	222	5	136	56	300
					60,50	0,62	81	1		22	
574	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х 3 ГОСТ 22689-2014	м	1,5	270,00	--	405	--	405	--	437
					--	--	--	--		32	
575	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,5992	922,09	20,50	7007	155	4402	2301	10052
					322,45	3,09	2450	23		745	
576	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2	11260,26	1881,21	22521	3762	11074	8821	33849
					3842,64	849,20	7685	1698		2507	
577	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,32	25972,80	1151,21	112202	4973	100919	6843	128568
					1460,70	279,93	6310	1209		9524	
578	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,16	807,32	33,03	9817	402	4549	4761	15745
					400,14	16,42	4866	200		1166	
579	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	13,68	172,25	4,11	2356	57	218	1974	4677
					152,10	1,44	2081	20		346	
580	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,69	1402,77	85,63	17801	1087	5001	10069	30099
					923,00	68,79	11713	873		2230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50 x 3 ГОСТ 22689-2014	м	13,5	270,00	--	3645	--	3645	--	3937
					--	--	--	--		292	
582	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,415	922,09	20,50	16058	357	10086	5272	23037
					322,45	3,09	5615	54		1706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3895766	101775	3279777	488870	4735402
							514214	36386	--	350775	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3421970				
		Материалы	Тенге				2169453				
		Всего заработная плата	Тенге					414112			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				809452				
		Накладные расходы	Тенге				394691				
		Сметная прибыль	Тенге				305334				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29311181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7542783				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					299303			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121812			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12946233		
		- Накладные расходы	Тенге							6351668	
		- Сметная прибыль	Тенге							2171204	

		ИТОГО ПО АКТУ:									29 311 181
		в т.ч.оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									439 668
		Итого:									29 750 849
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%									654 519
		Итого:									30 405 367
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									608 107
		ИТОГО									31 013 475
		В т.ч. В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514									32 565 743
		Итого с понижающим коэффициентом									25 482 723
		Налог на добавленную стоимость-12%									3 057 927
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**28 540 650**

Заказчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Адилет Курлыс - 2017"

Директор _____ **Жексенбаев Е.О**