Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8** — **030240004183**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66** — **201140019325**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18/10 от 18.10.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	29.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 60 мест в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка			усл	1	59 977 535,00	59 977 535,00
				Итого	1	x	59 977 535,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2024г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	59 977 535,00	53 551 370,54							6 426 164,46	59 977 535,00
Общестроительные работы	59 977 535,00	53 551 370,54							6 426 164,46	59 977 535,00
в .т.ч. октябрь 2024	59 977 535,00	53 551 370,54							6 426 164,46	59 977 535,00

итого к оплате за октябрь месяц: пятьдесят девять миллион девятьсот семьдесят семь тысячи пятьсот тридцать пять тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Директор Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор Бопенбаев Б.Б.

" Стронеф"

ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

ание стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

снование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка

оговор

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 года на отопление /смета №02-01-02/

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Л/с общестроительные работы /смета №02-01-01/				
	Раздел 6. Отделочные работы					**772567**
17	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпр и Кзм=1,05*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	35,95	2461	88473
18	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	148,22185	137	20306
19	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпр и Кзм=1,05*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	35,95	1117	40156
20	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0248055	325091	8064
21	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпр и Кзм=1,05*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	61,9	3524	218136
22	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,15753	23660	27387
23	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,42926	1083	3714
24	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпр и Кзм=1,05*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	61,9	1115	69019
25	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	170,1631	137	23312
26	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кпр и Кзм=1,05*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	61,9	1207	74713
27	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	170,1631	137	23312

	05 Б РК К отр и Кзм=1,05 к=2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	61,9	1994	123429
29	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,038997	325091	12678
30	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	2,8	7907	22140
31	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,1204	24599	2962
32	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	2,8	1115	3122
33	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7,6972	137	1055
34	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	2,8	1207	3380
35	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7,6972	137	1055
36	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 к=2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	2,8	1994	5583
37	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,001764	325091	573
	Раздел 7.	**Главный вход лист 41**				**312266**
				Фундаменты		
38	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство основания под фундаменты гравийное	$м^3$	0,9	7791	7012
39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,035	6771	7008
40	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	2,87	3268	9379
44	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,768	41062	31536

	01 НБ РК Кзтр и Кзм=1,11	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	0,72	86803	62498
46	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0708	331233	23451
47	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	10	7382	73820
48	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	3,6	2737	9853
49	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0816	1074856	87708
		Вход № 1				
				Стойки СТ 1		**231355**
50	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	0,2	9868	1974
51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,058	357178	20716
52	241-102-0149 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,5 мм	м	12,8	1953	24998
53	1134-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,058	79463	4609
				Козырек		
54	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,0197	289475	5703

	[illegible]-1502 [illegible] РК 2022 [illegible]тр и Кзм=1,11 Изм. в доп. вып. 28	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,0197	79463	1565
56	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,0203304	499562	10156
57	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,1274	258322	32910
58	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, маузрлата	$м^3$	0,1274	3396	433
59	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,0002166	121212	26
60	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0008536	1649038	1408
61	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0001274	108426	14
62	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	7,2	10897	78458
63	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	8,2	1340	10988
64	214-204-0205 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	9,43	2018	19030
65	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	7,2	130	936
66	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,000432	121212	52
67	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001656	1649038	2731
68	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000288	108426	31
69	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2	7308	14616
				Пандус		497024

	-0103 РСНБ РК 023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство основания под фундаменты гравийное	$м^3$	0,684	7791	5329
71	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,7866	6771	5326
72	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1,72	3268	5621
73	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	4992	9984
74	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	5644	11288
75	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,812	35649	28947
76	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,292	35649	10410
77	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,8	4601	132509
78	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,81	41062	33260
79	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1,43	86803	124128
80	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0133	331233	4405
81	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	6	7382	44292
82	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0077	1915990	14753

	-0204 *СНБ РК 23 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	3,15	2737	8622
84	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0541	1074856	58150
	Раздел 8.	**Входа**				1115352
				Вход № 2		
85	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,306	3268	1000
86	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1,29	86803	111976
87	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,584	41062	23980
88	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0312	331233	10334
89	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	3,12	7382	23032
90	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5	4601	23005
				Вход № 3		
91	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,306	3268	1000
92	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1,29	86803	111976
93	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,584	41062	23980

	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0312	331233	10334
	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	3,12	7382	23032
96	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5	4601	23005
				Вход № 4		
97	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,306	3268	1000
98	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1,29	86803	111976
99	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,584	41062	23980
100	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	3,12	7382	23032
101	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0312	331233	10334
102	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5	4601	23005
				Козырек		
103	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,2256	289475	65306
104	1134-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,2256	79463	17927

	0102 РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,2328192	526730	122633
	2146-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,18	430292	77453
107	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,612	258322	158093
108	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,612	3396	2078
109	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0010404	121212	126
110	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0041004	1649038	6762
111	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000612	108426	66
112	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	37,2	1340	49848
115	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,8	7308	35078
	Раздел 9.	**Вход в подвал ЛСН-2(1шт)**				931567
116	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	2,99	3268	9771
117	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	4,7325	664	3142
118	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,04	8944	9302
119	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,0608	26338	27939

	01-0211 *.11 РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	7,7	12113	93270
121	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,8155	30127	235458
122	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10676	360667	38505
123	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып 28*	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,12634	162466	20526
124	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,328484	2529	831
125	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12634	1089090	137596
126	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,1767	223042	39412
127	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1767	1041284	183995
128	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	13,64	2619	35723
130	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,05292	223042	11803
131	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05292	1041284	55105
132	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	3,5	2644	9254
133	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	35,6	219	7796
134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	35,6	341	12140
	Раздел 10.	**Наружная отделка**				368780

	01-0202 РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором стена с прорезными рустами	$м^2$	20,15	11023	222113
136	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,662935	23660	15685
137	6112-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором плоский, ширина до 200 мм	$м^2$	79,4	1461	116003
138	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,53198	23660	12587
139	6112-0303-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности известковая	$м^2$	9,53	251	2392
140	261-201-0337 РСНБ РК 2022	Краски сухие	кг	0,08577		
		Отдел 2.Общестроительные работы выше отметки 0,000				
	Раздел 14.	**Перегородки**				**349469**
171	6107-0103-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению барьерных в гардеробных	$м^2$	6,36	3202	20365
172	223-203-0299 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	6,36	51746	329105
		Перегородки в санузлах				
	Раздел 17.	**Покрытие**				260474
				Монолитные участки УМ1		
224	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	50611	74904
225	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,5022	35278	52995
226	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,12003	71515	8584

	3-0201 *НБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04047	340878	13795
228	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07344	321329	23598
229	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01557	364864	5681
230	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12212	354275	43264
		Монолитные участки УМ1 лист 56				
231	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,351	81190	28498
232	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0222	71515	1588
233	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0222	340878	7567
	Раздел 18.	Кровля				0
		Выход на кровлю				
	Раздел 19.	Полы	тип 1 спортзал			**10483607**
333	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	м^2	209,16	17159	3588976
334	6109-0202-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 К=4*	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0303	м^2	209,16	22976	4805660
		тип2 переходная галлерея				0
352	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	20,3	4907	99612

		тип 3 спортзал				0
	11-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 К=3	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м² изолируемой поверхности	0,812	2760	2241
355	6109-0307-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м²	20,3	8336	169221
356	6112-0302-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол	м²	21,3962	2086	44632
357	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,34905	692	3702
		Тип2				0
372	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	16,99	9323	158398
		Тип3				
384	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	106,16	5490	582818
				Тип 4		
390	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	44,5	4907	218362
392	6109-0307-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Укладка лаг по плитам перекрытий	м²	44,5	2237	99547
394	6109-0307-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м²	44,5	8336	370952
395	6112-0302-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол	м²	46,903	2086	97840
396	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,72575	692	8114

				Плинтус		
	09-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство плинтуса деревянного Устройство плинтуса деревянного	м	96,12	680	65362
398	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	247,3092	680	168170
	Раздел 20.	**Отделочные работы**				**7002343**
		Первый этаж блок А в осях 1-2				
401	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	245,3	1117	274000
403	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	9,8	1117	10947
407	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	44,9	2968	133263
408	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,67799	23660	16041
410	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	52,94	1115	59028
412	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	52,94	1207	63899
414	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 к=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	506,56	1994	1010081
416	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	0,1	6807	681

	0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	33,24	7907	262829
419	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,42932	24599	35160
424	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 к=2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	33,24	1994	66281
		Первый этаж блок Б				0
428	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	430,3	1117	480645
430	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	64,54	1117	72091
437	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 к-2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	798	1994	1591212
439	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	220,56	2968	654622
440	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,330456	23660	78799
442	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	107,04	6807	728621
450	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 к-2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	54,04	1994	107756
		Первый этаж блок С				0
454	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	238,2	1117	266069

	...0302-0105 ...СЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 к-2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	515,4	1994	1027708
470	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 к-2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	31,4	1994	62612
						338131
	Раздел 21.	**Проемы**				
			Витражи			
485	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	19,2	17611	338131
				Дверные		437087
488	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	14,4	7595	109368
491	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	60,165	5447	327719
						1311317
	Раздел 22.	**Прочие работы**				
		Экраны на отопительные приборы				
498	6107-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой, с оконным проемом	$м^2$	76,64	4915	376686
500	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	170,31	166	28271
501	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	15	3497	52455
502	246-304-0865 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 1000 мм	шт.	15	56927	853905
		ВСЕГО по СМЕТЕ 02-01-01:				**24411338**
		Л/с на отопление /смета №02-01-02/				
	Раздел 1.	Отопление Блока А				

	-0401- -101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 кзг р и Кэм=1,05	Гидравлическое испытание трубопроводолв систем отопления,водопровод и горячего водоснабжения,диаметр до 50мм	м трубопровода	187	304	56848
		узел управления				
16	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзгр и Кэм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	10	8127	81270
17	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2379	4758
18	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3569	7138
19	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	6954	41724
20	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзгр и Кэм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8201	16402
21	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18301	36602
22	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзгр и Кэм=1,05*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	6	1608	9648
23	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5655	33930
24	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзгр и Кэм=1,05*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1133	2266
25	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5740
26	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзгр и Кэм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	2	652	1304
27	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3337	6674
28	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзгр и Кэм=1,05*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	33963	67926
29	261-302-0252 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12945	25890

	.4-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 кзт р и Кэм=1,05	Гидравлическое испытание трубопроводолв систем отопления,водопровод и горячего водоснабжения,диаметр до 50мм	м трубопровода	208	304	63232
		Итого по смете 02-01-02				**461352**
		Л/с на вентиляция /смета №02-01-03/				
	Раздел 1.	Система В1				
16	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	19,32	13603	262810
17	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	27	5342	144234
18	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	27	3562	96174
19	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,94	77560	72906
20	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	0,987	51061	50397
21	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	36,7	1728	63418
22	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,042205	552642	23324
23	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17	784	13328
24	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	2	5342	10684
25	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3562	7124
		Итого по смете 02-01-03				**744399**
		Л/с водопровод и канализация /смета №02-01-04/				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
	Раздел 1.	Холодный водопровод В1				

	4-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзус=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3	304	912
5	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзус=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	20	5847	116940
6	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	18,76	674	12644
7	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзус=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	80	4961	396880
8	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	71,92	279	20066
9	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзус=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	100	4961	496100
10	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	99	279	27621
11	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	6	71	426
12	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	5	24	120
13	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	24	480
14	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	113	113
15	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	11	40	440
16	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	3	113	339
17	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	1	113	113
18	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	8	138	1104
19	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	3	63	189
20	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	3	22	66
21	241-211-1204 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	1	48	48
22	241-211-1204 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	1	48	48
23	241-211-1201 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	2	28	56
24	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки	шт.	23	1329	30567

		Краны поливочные с подводкой холодной и горячей воды диам.15мм внутренний(3шт)				
	6114-0601-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1.05*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	3	3442	10326
26	261-301-0329 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	15	1328	19920
27	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	883	2649
30	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2709	2709
		Узел учета воды				
31	6114-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1.05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8201	8201
32	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	13737	13737
33	6116-0605-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1.05*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	3907	3907
34	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2507	2507
35	6114-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1.05*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	1968	1968
36	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7820	7820
37	6116-0701-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1.05*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1133	1133
38	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2870
39	6114-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзп=1.05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8127	8127
40	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	883	883
41	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	364	728
	Раздел 2.	Горячее водоснабжение Т3,Т4				

	. 4-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	100	4961	496100
52	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	99	448	44352
53	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	165	4961	818565
54	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	163,35	273	44595
55	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	18	5847	105246
56	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	16,884	1123	18961
57	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	6	71	426
58	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	5	24	120
59	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	20	24	480
60	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	113	113
61	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	11	40	440
62	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	4	113	452
63	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	40	320
64	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	3	63	189
65	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	3	22	66
66	241-211-1204 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	2	48	96
67	241-211-1201 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	2	28	56
68	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	23	1081	24863
69	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	22	1081	23782
70	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	Установка смесителя	шт.	24	3340	80160
			шт.	24	6577	157848

	04-0402 НБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	4793	9586
	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	2	9944	19888
74	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	283	1132
79	242-301-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	5229	10458
	Раздел 3.	Канализация К1				
87	6115-0103-0103 ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзус=1,05	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24	9863	236712
88	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	24	20809	499416
89	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	24	1556	37344
90	6115-0102-0101 ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзус=1,05	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7	22748	159236
91	244-104-0801 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	7	2289	16023
92	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	7	61791	432537
93	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	14807	103649
94	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	2773	19411
95	6114-0103-0901 ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзус=1,05	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	5,6	1742	9755
96	6115-0101-0301 ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзус=1,05	Установка трапа, диаметр 50 мм.	комплект	4	2448	9792
97	прайс лист	Трап пластмассовый диаметром 50 мм	шт	4	2345,72	9383
98	6115-0101-0302 ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзус=1,05	Установка трапа, диаметр 100 мм.	комплект	1	4235	4235
99	прайс лист	Трап пластмассовый диаметром 100 мм	шт	1	3753,15	3753
100	244-501-0104 РСНБ РК 2022	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,4 л/с	шт.	1	107057	107057
106	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	397	2779

	1-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	812	7308
	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	25	85	2125
109	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	276	5520
110	241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	2	255	510
111	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	144	3024
112	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	483	2898
113	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	359	718
114	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	355	2840
115	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	124	1984
116	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	428	428
117	241-212-0602 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	2	1033	2066
		Итого				**49330865**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	3403830	52734695
		Сметная прибыль	%	5	2636735	55371430
		Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		17923732
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		45077881
		Итого	тенге			63001613
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,85	тенге			53551371
		НДС	%	12		6426165
		Итого к оплате	**тенге**			59977535

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Ботенбаев Б.Б.