Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	030240004183
Исполнитель	ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	201140019325
Договор (контракт)	Договор №19/10 от 18.10.2023г.	

Номер документа	Дата составления
00000000002	30.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 60 мест в с. Терисакан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка			усл	1	33 580 521,00	33 580 521,00
				Итого	1	x	33 580 521,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Богенбаев Б.Б.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2024г.

М.П.

Приложение 1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Строиеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по укрупненному методу)

1-100

за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	код подразделения	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационная форма наименование	организационная форма код

Наименование основных компонентов объекта	Стоимость выполненных работ и затрат с начала строительства								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) со НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость строительных материалов, полученных заказчиком СМР по акту сверки	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	33 580 571,00	29 982 608,00							3 597 913,00	33 580 571,00
Общестроительные работы	33 580 571,00	29 982 608,00							3 597 913,00	33 580 571,00
в т.ч. Май 2024	33 580 571,00	29 982 608,00							3 597 913,00	33 580 571,00

итого к оплате за май месяц: Тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят тысячи пятьсот двадцать один тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Строиеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Директор: _____ Бегембаев Б.Б.

Заказчик : "ТОО " Строиф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с. Тереисакан Коктемского района Актюбинской области. Корректировка

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест в с. Тереисакан Коктемского района Актюбинской области. Корректировка

Договор

Акт выполненных работ

за май месяц 2024 года на общестроительные работы /смета №02-01-01/

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
					Монолитные участки УМ2		
		Раздел 18.	**Кровля**				**24802695**
	245	6103-0101-0101 *Ресурсный метод 06.16.2025 Сборник 6 стр. 123*	Устройство основного ковра	$м^2$	4,91	28157	138185
	246	212-101-0301 *01.06.16. 2025*	Бетон тяжелый класса В37,5 F300 W4 212-7101 без добавок	$м^3$	5,0388	28521	143712
	247	6111-0102-0101 *Ресурсный метод 20.05.2025 Сборник 6 стр. 232*	Устройство гидроизоляции окрасочной в один слой	10 квадратных метров	29,13	2993	1320306
	250	6110-0302-0101 *Ресурсный метод 20.05.2025 Сборник 6 стр. 231*	Устройство стропильных ног из лесоматериалов, площадь 15 м2	м	291,3	1264	1080860
	251	6110-0302-0102 *Ресурсный метод 20.05.2025 Сборник 6 стр. 231*	Устройство подкосов стропильных ног из лесоматериалов. Доплата за применение стропильных ног по п. 6110-0302-0201	$м^2$	291,3	631	193198
	252	6107-0101-0214 *Ресурсный метод 20.05.2025 Сборник 6 стр. 232*	Установка стропилы с наклоняющимися	$м^3$	11,986	300551	3602672
	253	6107-0102-0207 *Ресурсный метод 20.05.2025 Сборник 6 стр. 232*	Устройство элементов каркаса из бруса	$м^3$	10,191	258322	2632560
	254	6107-0115-0104 *Ресурсный метод 06.16.2025 Сборник 6 стр. 233*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^2$	21,197	3396	71985
	255	217-701-0117 *01.06.16. 2022*	Сульфат аммония	т	0,036[illegible]139	121212	4368
	256	217-701-0118 *01.06.16. 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1420199	1649038	234196
	257	217-701-0215 *01.06.16. 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,021197	108426	2298
	259	6107-0115-0106 *Ресурсный метод 06.16.2025 Сборник 6 стр. 233*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	1074,2	130	139646
	260	217-701-0117 *01.06.16. 2022*	Сульфат аммония	т	0,064452	121212	7812
	261	217-701-0118 *01.06.16. 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,247066	1649038	407421
	262	217-701-0215 *01.06.16. 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,042968	108426	4659

	263	6107-0102-0205 Устройство карнизов	м²	112	11621	1302027
	264	1101-0501-0101 Вертка: Основные стальные профилированные листы	м²	137	1340	183580
	265	211-701-0707 Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 по толщине стали 0,45 мм, полимерное защитное покрытие от 25 мкм до 30 мкм	м²	152.55	2515	386238
	266	261-107-0608 Настилы сплошные рифленого оцинкованного листа толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием, впрессовка волны 50 мм	м	287.7	665	191321
	267	6107-0115-0106 Покрытие антисептическим составом деревянных конструкций покрытия и каркаса по фермам	м	137	130	17810
	268	217-701-0117 Сульфат аммония	т	0.00822	121112	996
	269	217-701-0118 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.01151	4619038	53961
	270	217-701-0215 Бентонит Петровка керамический	т	0.00548	108376	594
	271	6110-0502-0203 Устройство плашек кровельных из профилированного листа кольцевых	м	137.1	1938	265700
	272	217-105-0202 Асбестоцементный кровельный лист волнистый для кровли толщиной 50 мм	шт.	11.819117	21	248
	273	221-105-0112 Планки коньковые круглого сечения для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150.81	1490	224702
	274	221-105-0303 Заглушка конька круглого сечения для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт	16	1913	31088
	275	221-105-0101 Планки карнизные для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	3151	140096
	276	221-105-0102 Планки карнизные угловые для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	1510	66440
	277	6107-0101-0213 Устройство слуховых окон	шт.	4	67106	248424
	278	6102-0102-0207 Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0.084	258322	21699
	279	261-107-0992 Нетопливодная	шт.	16	389	6224
	280	6107-0115-0105 Покрытие антисептическим составом каркаса стропила	м²	0.428	16831	7201
	281	6107-0115-0303 Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м²	18.4	176	3238
	282	217-701-0104 Натрий фосфорный технический	т	0.001656	1586664	2495
				Кровля спортзала		
	291	6111-0402-0301 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изоляционной поверхности	222,4	2292	509241
	292	6111-0402-0101 Утепление покрытия плитами из пенополиста полистирольного на битумной мастике в один слой	м² скатного покрытия	222,4	2042	454141

	294	6107-0101-0211 ГЭСН 09-03-036-01 Коэф. К=1,15	Установка стропил из стеклопластиков	м²	3,563	300534	1070803
	295	6107-0102-0207 ГЭСН 09-03-036-02 Коэф. К=1,15	Устройство мелкого каркаса из брусьев	м²	2,029	258322	524054
	296	6107-0115-0101 ГЭСН 09-03-036-03 Коэф. К=1,15	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропильных элементов	м²	5,612	3396	19161
	297	217-701-0117 ФЕР 09-03-036	Сульфат аммония	т	0,0092911	121212	1163
	298	217-701-0118 ФЕР 09-03-036	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0372024	16490358	613136
	299	217-701-0215 ФЕР 09-03-036	Контакт Петрова-Бернштейна	т	0,0056412	108426	612
	300	6110-0101-0505 ГЭСН 09-03-036-04 Коэф. К=1,15	Устройство покрытия кровель из металлочерепицы по деревянной подшивке с устройством отдельных окон	м²	305	10897	3325585
	301	6107-0115-0106 ГЭСН 09-03-036-03 Коэф. К=1,15	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытие настила по фермам	м²	3,563	130	463
	302	217-701-0117 ФЕР 09-03-036	Сульфат аммония	т	0,0002148	121212	26
	303	217-701-0118 ФЕР 09-03-036	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0008545	16490358	1351
	304	217-701-0215 ФЕР 09-03-036	Контакт Петрова-Бернштейна	т	0,0001475	108426	15
	305	6107-0102-0206 ГЭСН 09-03-036-02 Коэф. К=1,15	Устройство стропил	м²	55,1	11621	640312
	306	1109-0501-0101 ГЭСН 09-03-036-05 Коэф. К=1,15	Ворота: Обшивка стальным профилированным листом	м²	55,1	1310	72834
	307	211-204-0207 ФЕР 09-03-036	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием толстой профиля 10 мм ГОСТ EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	49,61	2515	153211
	308	261-107-0608 ФЕР 09-03-036	Планка угловая рядовая/коньковая из оцинкованного листа 0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	115,71	665	76942
	309	6107-0115-0106 ГЭСН 09-03-036-03 Коэф. К=1,15	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытие настила по фермам	м²	55,1	130	7163
	310	217-701-0117 ФЕР 09-03-036	Сульфат аммония	т	0,0013016	121212	401
	311	217-701-0118 ФЕР 09-03-036	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,012673	16490358	208958
	312	217-701-0215 ФЕР 09-03-036	Контакт Петрова-Бернштейна	т	0,002204	108426	239
	313	6110-0202-0203 ГЭСН 09-03-036-05 Коэф. К=1,15	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	47	2060	96820
	314	224-105-0112 ФЕР 09-03-036	Планка коньковая круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51,7	1490	77033
	315	224-105-0303 ФЕР 09-03-036	Заглушка планки круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	6	1943	11658
					Кровля перехода		
	316	6111-0402-0301 ГЭСН 09-03-036-06 Коэф. К=1,15	Устройство пароизоляции окрасочной в один слой	м² поверхности покрытия	36,7	2292	84116

	119	61Н-0302-0101 ГЭСН 22-01-02-2023 Кладка Кзп 2.2.1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м²	36,7	1761	64639
	120	61Н-0302-0102 ЭСН 22-01-02-2023 Кладка Кзп 2.2.1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждые 1 мм изменения толщины к норме 61Н-0302-0201	м	36,7	1419	52128
	121	61Н-0302-0101 ГЭСН 22-01-02-2023 Кладка Кзп 2.2.1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м²	36,7	1761	64639
	122	61Н-0302-0102 ЭСН 22-01-02-2023 Кладка Кзп 2.2.1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждые 1 мм изменения толщины к норме 61Н-0302-0201	м	36,7	707	25957
	123	61Н-0101-0212 ГЭСН 22-01-02-2023 Кладка Кзп 2.2.1	Устройство кровель плоских эксплуатируемых из наплавляемых материалов: двухслойной	м²	36,7	1873	68739
	124	61Н-0203-0201 ГЭСН 22-01-02-2023 Кладка Кзп 2.2.1	Устройство покрытия между перекрытиями: выравнивание стяжки по ранее подготовленной основной оштукатуренной стене	м²	8	7308	58464
			Итого				**21802695**
		Раздел 3.	**Канализация К1**				
	80	61Н-0103-0103 ГЭСН 22-01-03-2023 Кладка Кзп 2.2.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	м	108	2824	310392
	81	241-2033-0101 ФСБЦ 03-2022	Труба полипропиленовая для системы горячего водоснабжения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	102,281	521	56129
	82	61Н-0103-0102 ГЭСН 22-01-03-2023 Кладка Кзп 2.2.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	75	2780	208500
	83	241-2033-0306 ФСБЦ 03-2022	Труба полипропиленовая для системы горячего водоснабжения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	74,85	1086	81282
	84	241-2260-0107 ФСБЦ 03-2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	50	175	8750
	85	241-2260-0102 ФСБЦ 03-2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт	75	186	13950
	86	241-2200-0301 ФСБЦ 03-2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	812	12180
	106	241-2200-0201 ФСБЦ 03-2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт	7	397	2779
	107	241-2200-0204 ФСБЦ 03-2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	812	7308
	108	241-2113-0001 ФСБЦ 03-2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	25	85	2125
	109	241-2113-0003 ФСБЦ 03-2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	276	5520
	110	241-2304-0102 ФСБЦ 03-2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	2	255	510
	111	241-2092-2401 ФСБЦ 03-2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	144	3024
	112	241-2092-2406 ФСБЦ 03-2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	483	2898
	113	241-2092-2404 ФСБЦ 03-2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	359	718
	114	241-2083-3503 ФСБЦ 03-2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	355	2840
	115	241-2083-3601 ФСБЦ 03-2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	124	1984

	116	811-308-1603 [illegible]	Отводы из полиэтиленовых труб ПНД 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с удлинительной резиной	шт	1	128	128
	117	811-312-0802 [illegible]	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях диаметром 100х50 мм, фронтальная	шт	2	1033	2066
			Итого				**723738**
			Раздел 2. Электроснабжение				
	82	6-119-0102-0101 [illegible]	Прокладка установочного провода или шнура до 2,5 мм2 по основаниям в готовых коробах	м	1834	675	1238950
	83	211-105-0501 [illegible]	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марка ВВГнг-LS 4х6мм2-0,66	км	0,9373	315662	295981
	84	211-105-0503 [illegible]	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марка ВВГнг-LS 2х2,5мм2-0,66	км	0,9115	508038	463107
	85	211-102-0703 [illegible]	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марка ВВГнг-LS 1х10мм2-0,66	км	0,0306	1581116	56536
	86	211-112-0105 [illegible]	Провод силовой с медными жилами ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марка ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,08612	89832	7737
	67	217-102-0112 [illegible]	Светильник светодиодный для ЖКХ типа ALLIN LED ЖКХ 15-2208-D180 антивандальный, со датчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2012	шт	70	3796	265720
	68	217-102-0114 [illegible]	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-208, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт	91	23754	2161614
	69	217-102-0112 [illegible]	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-200, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт	22	28596	629912
	70	217-102-0162 [illegible]	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LT-13 LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт	16	9884	158144
			ЕНИР 11				5093177
			Итого				**27619610**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты)	%	6,9	1905753	2953536
			Сметная прибыль	%	5	1476768	3100163
			Итого в протяженных ценах на 2023 К-1,079	%	30		10035228
			Итого в протяженных ценах на 2024 К-1,163	%	70		25238428
			Итого	тенге			35273656
			Коэффициент по ведомости логсборной цены К=0,85	тенге			29982608
			НДС	%	12		3597913
			Итого к оплате	**тенге**			**33580521**

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утешов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Баженбаев Б.Б.