Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области,120001, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Нугман Абуов, зд. 29, тел.: 29-01-08** | **080440003924**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственности МСФ Мунайкурылыс,030000, Республика Казахстан, город Актобе, район Алматы, улица Д.А.Кунаева, дом 56** | **040240006304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №126 от 19.06.2025г.

Номер документа	Дата составления
88	12.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сог-но акта вып.раб.по ф2,3 Капитальный ремонт вентиляционной системы КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница"			Раб	1	68 083 911,11	68 083 911,11	7 294 704,76
				Итого	1	x	68 083 911,11	7 294 704,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Даулетбаев С.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приняття) работ (услуг) 12.11.2025

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт вентиляционной системы КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница" в г. Кызылорда, ул. Н.Абуова №29

Договор №126 от 19.06.2025 года

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
80440003924	40240006304			№126	19.06.2025 г.		

	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт вентиляционной системы КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница"	239 959 524,76	193 545 705,75	60 789 206,35				7 294 704,76	68 083 911,11
Аванс 30 %		58 063 711,72	18 236 761,90				2 188 411,43	20 425 173,33
Итого к оплате (с учетом аванса)		135 481 994,02	42 552 444,44				5 106 293,33	**47 658 737,78**

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "АМАН-ЕР и К"

Эксперт _____ **Амиров Д.З.**
Приказ №06 от 28.07.2025 г.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Главный врач _____ **Амитов Н.Е.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Договор №126 от 19.06.2025 года

Акт приемки выполненных работ №3

за ноябрь месяц 2025г.

Составлен(а) 2024.12

Номер по порядку	Номер по СД	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**52 831 724**
			Отдел 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01-01 - Общестроительные работы				**2 157 300**
			Коридор потолок 1,2,3этаж				
1	26	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки. Разборка облицовки плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м²**	**300**	**2 051**	**615 300**
2	27	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	**м²**	**300**	**5 140**	**1 542 000**
			Отдел 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02-02 - Внутренние инженерные системы. Отопление. Вентиляция и кондиционирование				**50 674 424**
			Раздел 1. Вентиляция приточная П1				**2 092 078**
1	2	514-401-0401	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м³/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**2 092 078**	**2 092 078**
			Раздел 2. Вентиляция приточная П2				**2 466 558**
2	38	514-401-0402	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**2 466 558**	**2 466 558**
			Раздел 3. Вентиляция приточная П3				**2 700 384**
3	72	514-401-0403	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 м³/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**2 463 996**	**2 463 996**
4	104	Е11-200301-0210 *Кэтр и Кэм=1,04*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**39**	**5 760**	**224 640**

1		2	3	4	5	6	7
5	106	Е11-260101-1101 *Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,1313848	89 419	11 748
		Раздел 4.	**Вентиляция приточная П4**				**2 463 996**
6	112	514-401-0403	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2 463 996	2 463 996
		Раздел 5.	**Вентиляция приточная П5**				**3 562 419**
7	152	514-401-0405	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS075-R-FHVS расход воздуха 7500 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	3 562 419	3 562 419
		Раздел 6.	**Вентиляция приточная П6**				**3 562 419**
8	194	514-401-0405	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS075-R-FHVS расход воздуха 7500 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	3 562 419	3 562 419
		Раздел 7.	**Вентиляция приточная П7**				**1 562 876**
9	240	514-401-0101	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1 562 876	1 562 876
		Раздел 8.	**ККБ1**				**5 545 290**
10	266	Прайс-лист	Компрессерно-конденсаторный блок холодопроизводительностью 40,0 кВт, максимальной потребляемой мощностью 10,58кВт марка DK-DC140TWMC/SF	комплект	1	4 822 652,52	4 822 653
11	267	Прайс-лист	Соединительный комплекты для инверторных компрессорно-конденсаторных блоков (20-36 кВт) марка DCM-KZ02D	шт	1	675 502,38	675 502
12	268	С1241-707-0103	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 тольщина стенки 0,60	м	10	1 767	17 670
13	269	С1241-707-0108	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 тольщина стенки 0,9	м	3	7 433	22 299
14	270	С1234-303-1002	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	10	485	4 850
15	271	С1234-303-1006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	3	772	2 316
		Раздел 9.	**ККБ2**				**14 372 644**

1		2	3	4	5	6	7
16	273	Прайс-лист	Компрессерно-конденсаторный блок холодопроизводительностью 78,5 кВт, максимальной потребляемой мощностью 26,08кВт марка DK-DC270TWMC/SF	комплект	1	13 431 428,6	13 431 429
17	274	Прайс-лист	Соединительный комплекты для инверторных компрессорно-конденсаторных блоков (36-56 кВт) марка DCM-KZ03D	шт	1	808 947,72	808 948
18	275	С1241-707-0104	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 тольщина стенки 0,71	м	15	2 802	42 030
19	276	С1241-707-0105	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 19,05 тольщина стенки 0,71	м	15	3 338	50 070
20	277	С1241-707-0109	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 31 тольщина стенки 0,95	м	3	10 192	30 576
21	278	С1234-303-1002	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	15	485	7 275
22	279	С1234-303-1006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	3	772	2 316
		Раздел 10.	ККБЗ				1 316 608
23	281	Прайс-лист	Компрессерно-конденсаторный блок холодопроизводительностью 52,0 кВт, максимальной потребляемой мощностью 4,87кВт марка DK-DC018TWMD/SF	комплект	1	831 188,61	831 189
24	282	Прайс-лист	Соединительный комплекты для инверторных компрессорно-конденсаторных блоков (2,2-9 кВт) марка DCM-KZ00DP	шт	1	471 713,76	471 714
25	283	С1241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	6	1 376	8 256
26	284	С1241-707-0103	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 тольщина стенки 0,60	м	1	1 767	1 767
27	285	С1234-303-1002	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	6	485	2 910
28	286	С1234-303-1006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	1	772	772
		Раздел 11.	Вентиляция вытяжная В2				605 847
29	315	С1246-401-0420	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	605 847	605 847
		Раздел 12.	Вентиляция вытяжная В3				163 691
30	346	С1246-401-0414	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	163 691	163 691
		Раздел 13.	Вентиляция вытяжная В5				1 123 343

1		2	3	4	5	6	7
31	370	E11-201501-102 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	29 597	29 597
32	371	C1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В	комплект	1	133 611	133 611
33	372	E11-200101-302 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	12,2	14 209	173 350
34	373	E11-200101-309 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	28,8	14 780	425 664
35	374	E11-200101-301 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,884	13 376	25 200
36	375	C1246-101-0403	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 125x125x125	шт.	1	1 873	1 873
37	376	C1246-101-0405	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 160x125x160	шт.	1	1 873	1 873
38	377	C1246-101-0409	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 180x160x180	шт.	3	2 237	6 711
39	378	C1246-101-0412	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 200x125x200	шт.	4	2 099	8 396
			Отвод из оцик.стали				
40	379	E11-200101-302 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,427	14 209	6 067
41	380	E11-200101-309 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,432	14 780	50 725
			Переход из оцик.стали				
42	381	E11-200101-302 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,22	14 209	3 126
43	382	E11-200101-309 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,901	14 780	13 317
44	383	E11-200101-311 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,076	12 276	13 209
45	384	E11-200301-0210 *Кэтр и Кэм=1,04*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	13	5 760	74 880
46	385	C1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм x 100 мм	шт.	13	3 579	46 527
47	386	E11-260101-1101 *Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,25	89 419	22 355
48	387	C1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м^3	0,27	22 714	6 133

1		2	3	4	5	6	7
49	388	Е11-260301-601 *Кэтр и Кэм=1,08*	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м^2 поверхности покрытия изоляции	5	7 260	36 300
50	389	С1261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,038308	179 342	6 870
51	390	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	30	633	18 990
52	391	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
53	392	С1217-103-102	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,03	13 581	407
54	393	Е11-200701-301 *Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8 862	8 862
							133 611
		Раздел 14.	**Вентиляция вытяжная В6**				
55	395	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В	комплект	1	133 611	133 611
							3 330 072
		Раздел 15.	**Вентиляция вытяжная В7**				
56	422	С1246-401-0901	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали КРАВ-П КРАВ-П-40х20-Б-00,18/2-3-У3, 1,1 т.м^3/час, 100Па, N=0,18Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz	комплект	12	277 506	3 330 072
							316 592
		Раздел 16.	**Вентиляция вытяжная В8**				
57	442	С1246-401-0514	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,24 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 м^3/ч	комплект	1	316 592	316 592
							467 602
		Раздел 17.	**Вентиляция вытяжная В9**				
58	469	С1246-401-0521	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 14000 м^3/ч	комплект	1	467 602	467 602
							389 120
		Раздел 18.	**Вентиляция вытяжная В4,В10,В11,В13,В14,В16,В21,В24,В25,В30**				
59	503	514-104-0203	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	шт.	10	38 912	389 120
							175 808
		Раздел 19.	**Вентиляция вытяжная В20,В29,В32,В34**				
60	520	514-104-0205	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	4	43 952	175 808
							3 052 566
		Раздел 20.	**Вентиляция вытяжная В12,В15,В17,В19,В22,В23,В26,В27,В28,В33,В31**				
61	536	С1246-401-0901	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали КРАВ-П КРАВ-П-40х20-Б-00,18/2-3-У3, 1,1 т.м^3/час, 100Па, N=0,18Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz	комплект	11	277 506	3 052 566
							317 725
		Раздел 21.	**Вентиляция вытяжная В18**				

1		2	3	4	5	6	7
62	557	С1246-401-0903	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали КРАВ-П КРАВ-П-50х30-В-00,55/2-3-У3, 2,0 т.м^3/час, 600Па, N=0,55Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz	комплект	1	317 725	317 725
		Раздел 22.	Вентиляция вытяжная В19,20,21				953 175
63	576	С1246-401-0903	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали КРАВ-П КРАВ-П-50х30-В-00,55/2-3-У3, 2,0 т.м^3/час, 600Па, N=0,55Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz	комплект	3	317 725	953 175
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			52 831 724,00
			Итого по акту без прочих работ и затрат	Тенге			13 051 019,00
			Оборудование				39 780 705,00
			Прочих работ и затрат	Тенге			-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			743 908,08
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1 238 255,84
			ИТОГО	Тенге			54 813 887,93
			Сметная прибыль 5%	Тенге			689 746,35
			Непредвиденные затраты 3,5%	Тенге			2 740 694,40
			ИТОГО	Тенге			58 244 328,68
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 69%	Тенге			40 188 586,79
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 31%	Тенге			18 055 741,89
			на III квартал 2025 г., доля - 69%, к-1,0587	Тенге			42 547 656,83
			на IV квартал 2025 г., доля - 31%, к-1,079	Тенге			19 482 145,50
			ИТОГО	Тенге			62 029 802,33
			ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000001039465	Тенге			60 789 206,35
			НДС 12%	Тенге			7 294 704,76
			ВСЕГО по акту	Тенге			68 083 911,11

Подрядчик:
ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АМАН-ЕР и К"

Эксперт _____ **Амиров Д.З.**
Приказ №06 от 28.07.2025 г.

Заказчик:
КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Главный врач _____ **Амитов Н.Е.**

Разработчики проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ремпроект"

Эксперт _____ **Сарсенбаев К.А.**