Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Договор № 48 от 16.08.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»	47 374 085,55	47 374 085,55	42 298 290,67	5 075 794,88		47 374 085,55	42 298 290,67	5 075 794,88	
2.	Итого	47 374 085,55	47 374 085,55	42 298 290,67	5 075 794,88		47 374 085,55	42 298 290,67	5 075 794,88	
3.	в том числе НДС 12%	5 075 794,88	5 075 794,88				5 075 794,88			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	2 368 704,28	2 368 704,28				2 368 704,28			
5.	Удержание аванса	14 212 225,64	14 212 225,67				14 212 225,67			
6.	Итого к оплате :	30 793 155,60	30 793 155,60				30 793 155,60			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области», а. Айдарлы, Мойынкумского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор : **Договор подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.12.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-01. Общестроительные работы									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		121,5	49,46	49,46	6009,00	6009,00		1558,00	8172,00
				м3 грунта		0,00	17,81	0,00	2164,00		605,00	
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		121,5	169,29	169,29	20569,00	20569,00		5334,00	27975,00
				м3 грунта		0,00	60,97	0,00	7408,00		2072,00	
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		702,625	152,71	144,65	107298,00	101635,00		22158,00	139812,00
				м3 грунта		8,06	35,74	5663,00	25112,00		10356,00	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		70,2625	1936,70	0,00	136078,00	0,00		97976,00	252778,00
				м3 грунта		1936,70	0,00	136078,00	0,00		18724,00	
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		772,8875	49,46	49,46	38227,00	38227,00		9911,00	51989,00
				м3 грунта		0,00	17,81	0,00	13765,00		3851,00	
6	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		772,8875	169,29	169,29	130842,00	130842,00		33929,00	177953,00
				м3 грунта		0,00	60,97	0,00	47123,00		13182,00	
7	7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		3085	75,57	75,57	233133,00	233134,00		63549,00	320417,00
				м3 уплотненного грунта		0,00	28,61	0,00	88262,00		23735,00	
8	8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		3085	72,13	72,13	222521,00	222521,00		47134,00	291227,00
				м3 уплотненного грунта		0,00	21,22	0,00	65464,00		21572,00	
9	9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		1763	485,13	483,53	855284,00	852463,00	212,00	180478,00	1118623,00
				м3 грунтовой подушки		1,48	140,70	2609,00	248054,00		82861,00	
10	10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1763	1652,00		2912476,00		5824952,00		3145474,00
				м3							232998,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4662437,00	1605400,00	5825164,00	462027,00	5534420,00
								144350,00	497352,00	0,00	409956,00	
			Раздел 5: Металлоконструкции									
11	87	2105-0203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		17,5	325939,00		5703932,00		5703932,00		6160247,00
				т							456315,00	

12	88	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гра полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,4	319927,00		767825,00		767825,00		829251,06
											61426,00	
13	89	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	13,27	332444,00		4411532,00		4411532,00		4764455,00
											352923,00	
14	91	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	12,54	415549,00		5210984,00		5210984,00		5627863,00
											416879,00	
15	92	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,08	321487,00		1311667,00		1311667,00		1416600,00
											104933,00	
16	94	2105-0204-1102 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	10,06	383148,00		3854469,00		3854469,00		4162827,00
											308358,00	
17	101	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	38,98	269945,00		10522456,00		10522456,00		11364252,00
											841796,00	
			Итого по разделу 5: Металлоконструкции					31782865,00	0,00	31782865,00	0,00	34325495,00
								0,00	0,00	0,00	2542630,00	
			ИТОГО по акту					36445302,00	1605400,00	37608029,00	462027,00	39 859 915,00
								144350,00	497352,00	0,00	2952586,00	
			ИТОГО ПО АКТАМ									39 859 915,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
			Временные здания и сооружения			2,9%		1 155 937,54				
			Итого с временными									41 015 852,54
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0,9%		369 142,67				
			Итого с зимними удорожаниями									41 384 995,21
			Непредвиденные работы и затраты			2%		827 699,90				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42 212 695,11
			Оборудования на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									-
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									38 318 832,41
			Оборудования на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									-
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									3 979 458,26
			Оборудования 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.									-
			СМР 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.									42 298 290,67
			НДС			12 %		5 075 794,88				
			Итого с НДС									47 374 085,55

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нурбек»

Директор ЖШС _____ Нурбек О.О.

Авторский надзор:
ТОО «Тараз Гео Проект Люкс»

ГИП _____ Тулеханов М.Г.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Договор № 48 от 16.08.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»	196 499 170,64	196 499 170,64	161 345 563,81	21 053 482,57	14 100 124,26	149 125 085,09	119 047 273,14	15 977 687,69	14 100 124,26
2.	Итого	196 499 170,64	196 499 170,64	161 345 563,81	21 053 482,57	14 100 124,26	149 125 085,09	119 047 273,14	15 977 687,69	14 100 124,26
3.	в том числе НДС 12%	21 053 482,57	21 053 482,57				15 977 687,69			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	9 824 958,53	9 824 958,53				7 456 254,25			
5.	Удержание 30 % аванса	54 739 054,68	54 739 054,68				40 526 829,04			
6.	Итого к оплате :	131 935 157,40	131 935 157,40				101 142 001,80			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нурбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области», а. Айдарлы, Мойынкумского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор : **Договор подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.12.2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №06-01-01 Наружное водоснабжение и канализацию									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		54,40495	841,75	0,00	45795,00	0,00		32973,00	85069,00
				м3 грунта		841,75	0,00	45795,00	0,00		6301,00	
2	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		489,64455	34,67	34,67	16976,00	16976,00		4400,00	23086,00
				м3 грунта		0,00	12,48	0,00	6111,00		1710,00	
3	13	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		489,64455	154,06	154,06	75435,00	75434,00		19563,00	102598,00
				м3 грунта		0,00	55,49	0,00	27170,00		7600,00	
4	14	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3-засыпка под полы		531,6	202,89	192,45	107856,00	102306,00		21717,00	139939,00
				м3 грунта		10,44	46,30	5550,00	24613,00		10366,00	
5	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		544,0495	156,87	74,79	85345,00	40690,00		45478,00	141289,00
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	44656,00	18509,00		10466,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					331407,00	235406,00	0,00	124131,00	491981,00
								96001,00	76403,00	0,00	36443,00	
			Раздел 2: Фундаменты									
6	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		21,41	19579,35	1091,24	419194,00	23363,00	369586,00	28460,00	483466,00
				м3		1225,80	234,96	26244,00	5030,00		35812,00	
7	17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. В20 Устройство		5,43	28501,81	1909,37	154765,00	10368,00	107045,00	36077,00	206109,00
				м3		6878,90	422,26	37352,00	2293,00		15267,00	
8	18	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		100,3	25773,48	1584,91	2585080,00	158966,00	1909192,00	502403,00	3334482,00
				м3		5153,75	350,65	516921,00	35170,00		246999,00	
9	19	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство		13,46	23741,34	1505,08	319558,00	20258,00	250376,00	48597,00	397607,00
				м3		3634,75	332,78	48924,00	4479,00		29452,00	
10	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		22,7	46083,95	6190,03	1046106,00	140514,00	544063,00	354839,00	1513021,00
				м3		15926,40	1251,28	361529,00	28404,00		112076,00	
11	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,24852	235409,00		58504,00		58504,00		63184,00
				т							4680,00	
12	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,73598	227397,00		622154,00		622154,00		671926,00
				т							49772,00	
13	23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,25068	214611,00		483021,00		483021,00		521663,00
				т							38642,00	
14	24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,429712	246529,00		105936,00		105936,00		114411,00
				т							8475,00	
15	25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,05492	891873,39	1305,39	48982,00	71,00	35959,00	11813,00	65659,00
				т		235818,00	549,96	12951,00	30,00		4864,00	
16	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		188,34	863,49	19,64	162630,00	3699,00	107943,00	47872,00	227342,00
				м2 поверхности		270,72	2,59	50987,00	488,00		16840,00	
17	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		6,4	19579,35	1091,24	125308,00	6984,00	110479,00	8507,00	144520,00

				м3		5,80	234,96	7845,00	1504,00		10705,00	
18	28	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные [illegible]той до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		58,738	28436,07	2187,11	1670278,00	128466,00	1149573,00	382499,00	2216999,00
				м3		6677,76	478,23	392238,00	28090,00		164222,00	
19	29	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,49632	246529,00		368886,00		368886,00		398397,00
				т							29511,00	
20	30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,10292	214611,00		22088,00		22088,00		23855,00
				т							1767,00	
21	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Надбетонка бетонная. Устройство		23,4	21275,61	1091,24	497849,00	25535,00	443631,00	31105,00	571270,00
				м3		1225,80	234,96	28684,00	5498,00		42316,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					8690339,00	518224,00	6688436,00	1452172,00	10 953 911,00
								1483675,00	110986,00	0,00	811400,00	
			Раздел 3: Стены и перегородки									
22	33	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м		134,001	11959,84	1338,49	1602630,90	179359,20	603658,80	800824,50	2595731,40
				м3 кладки		6116,47	309,61	819612,90	41488,20		192276,00	
23	34	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		18,621	2455,65	115,87	45726,30	2157,30	7374,60	34129,80	86244,30
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1943,72	27,09	36194,40	504,00		6388,20	
24	35	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		57,69546	28869,00		1665610,00		3331220,00		1798859,00
				1000 шт.							133249,00	
25	36	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,133909	351007,43	2215,83	47003,40	297,00	38028,60	8157,60	59573,70
				т металлических изделий		64803,60	699,84	8677,80	93,60		4412,70	
26	37	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м		18,441	22930,06	1338,49	422853,30	24683,40	285376,50	110207,70	575705,70
				м3 кладки		6116,47	309,61	112793,40	5709,60		42644,70	
27	38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,036882	351007,43	2215,83	12945,60	81,90	10474,20	2246,40	16407,00
				т металлических изделий		64803,60	699,84	2390,40	26,10		1215,00	
28	39	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		6,894	27537,03	4627,01	189840,60	31898,70	118670,40	41887,80	250266,60
				м3		5696,40	980,56	39270,60	6759,90		18538,20	
29	40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07782	235409,00		18320,00		18320,00		19786,00
				т							1466,00	
30	41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,38944	227397,00		88557,00		88557,00		95642,00
				т							7085,00	
31	42	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство		1,134	41500,10	4319,15	47061,00	4897,80	25732,80	15854,40	67948,20
				м3		14488,60	874,86	16430,40	991,80		5032,80	
32	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07245	235409,00		17055,00		17055,00		18419,00
				т							1364,00	
33	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,14028	227397,00		31899,00		31899,00		34451,00
				т							2552,00	
34	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17086	235409,00		40222,00		40222,00		43440,00
				т							3218,00	
35	47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,40327	227397,00		91702,00		91702,00		99038,00
				т							7336,00	
36	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,009357	351007,43	2215,83	354292,20	2236,50	286645,50	61488,00	449042,40
				т металлических изделий		64803,60	699,84	65410,20	706,50		33262,20	
37	49	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,442692	112701,66	1533,75	49892,40	678,60	5214,60	30501,90	86825,70
				т конструкций		99388,50	468,48	43998,30	207,00		6431,40	
38	50	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения		0,49188	540072,00		265651,00		265651,00		286903,00
				т							21252,00	
39	53	2105-0308-0806 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89		408	175,00		71400,00		71400,00		77112,00
				м2							5712,00	
40	54	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные крепление монтажного оборудования. Установка		0,006048	761438,42	6557,32	4605,30	39,60	4204,80	435,60	5444,10
				т стальных элементов		59651,90	1334,88	360,90	8,10		403,20	
41	55	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,366	20338,06	1676,42	68457,60	5642,10	56277,90	7108,20	81611,10
				м3		1942,15	378,44	6537,60	1273,50		6045,30	
42	56	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,043254	334290,53	2229,53	14459,40	96,30		13107,60	29772,00
				1т		332061,00	942,52	14363,10	40,50		2205,00	
43	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04806	235409,00		11314,00		11314,00		12219,00
				т							905,00	

44	58	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I [illegible]00), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04292	[illegible]29,00		10581,00		10581,00		11427,00
											846,00	
45	59	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,2	1357,00		26054,00		26054,00		28138,00
											2084,00	
46	60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,476941	351007,43	2215,83	167409,90	1056,60	135445,50	29054,70	212181,30
						64803,60	699,84	30907,80	333,90		15716,70	
47	61	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,6	1072,73	10,78	3861,90	38,70	2331,00	1404,90	5688,00
						414,47	5,18	1492,20	18,90		421,20	
48	63	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	8,75294	30604,00		267875,00		267875,00		289305,00
											21430,00	
49	66	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	85,84741	25307,00		2172540,00		2172540,00		2346343,00
											173803,00	
50	67	2202-0201-0109 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 15 мм	м2	1750,287	1763,00		3085756,00		3085756,00		3332616,00
											246860,00	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки					10895575,80	253163,70	11109581,20	1156409,10	13 016 139,50
								1198440,00	58161,60	0,00	964154,60	
			Раздел 4: Перекрытия									
51	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6965	227397,00		158382,00		158382,00		171053,00
											12671,00	
52	70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,67201	235409,00		1570651,00		1570651,00		1696303,00
											125652,00	
			Итого по разделу 4: Перекрытия					1729033,00	0,00	1729033,00	0,00	1 867 356,00
								0,00	0,00	0,00	138323,00	
			Раздел 5: Металлоконструкции									
53	73	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	43,396	33497,49	21927,23	1453656,75	951554,20	161759,35	343456,35	1940882,30
						7842,74	3627,51	340343,20	157419,75		143769,20	
54	74	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	13,87	56226,34	24721,35	779859,75	342885,40	63732,65	324356,60	1192554,00
						26910,00	6981,97	373241,70	96840,15		88337,65	
55	75	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	15,048	72808,20	13973,96	1095617,90	210279,65	34933,40	625703,25	1859026,50
						56512,80	3748,76	850404,85	56411,00		137705,35	
56	76	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,888	87611,36	21383,07	253022,05	61754,75	7209,55	138229,75	422552,40
						63732,00	5635,51	184057,75	16275,40		31300,60	
57	77	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	13,4045	30344,00	10140,03	406746,30	135922,20	57627,95	173794,90	626984,80
						15904,80	2885,62	213196,15	38680,20		46443,60	
58	78	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	28,177	55307,71	27418,92	1558405,65	772582,75	144594,75	554496,95	2281935,15
						22757,13	5763,23	641227,20	162390,15		169032,55	
59	79	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	20,4155	62020,62	20902,19	1266181,85	426728,60	130798,85	550275,15	1961773,75
						34711,60	4351,87	708654,40	88845,90		145316,75	
60	80	1109-0303-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж	т конструкций	26,3815	71398,74	40675,26	1883605,85	1073074,40	75437,60	699304,50	2789542,95
						27864,00	10552,47	735093,85	278389,90		206632,60	
61	81	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	5,8805	77340,63	23702,04	454801,10	139379,25	59345,55	209516,80	717463,75
						43546,70	8089,74	256076,30	47571,25		53145,85	
62	82	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,5415	26680,29	12538,33	14447,60	6789,65	3933,00	3844,65	19755,25
						6879,60	3410,55	3724,95	1846,80		1463,00	
63	83	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	170,0025	13024,63	1632,03	2214220,10	277449,40	309719,00	1123121,35	3604328,50
						9570,75	3,89	1627051,70	661,20		266987,05	
64	84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3231,041	90,63	2,40	292829,11	7754,86	144782,61	97381,23	421427,00
						43,42	0,26	140291,64	840,28		31216,66	
65	85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3024,255	149,75	3,40	452882,30	10282,35	289149,25	106965,95	604635,85
						50,74	0,52	153450,70	1572,35		44787,60	
66	86	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	771,992	295,10	1,70	227814,60	1312,35	214088,55	8704,15	255440,25
						16,08	0,26	12413,70	200,85		18921,50	
67	90	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	7,51	331741,00		2491375,00		2491375,00		2690685,00
											199310,00	

68	93	2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,51	1,00		191954,00		191954,00	15356,00	207310,00
69	95	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	26,71	265222,00		7084080,00		7084080,00	566726,00	7650806,00
70	96	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	1,18	338120,00		398982,00		398982,00	31919,00	430901,00
71	97	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	10,97	269412,00		2955450,00		2955450,00	236436,00	3191886,00
72	98	2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,45	278674,00		125403,00		125403,00	10032,00	135435,00
73	99	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	2,66	318298,00		846673,00		846673,00	67734,00	914407,00
74	100	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	10,1	273337,00		2760704,00		2760704,00	220856,00	2981560,00
75	102	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,15	282086,00		42313,00		42313,00	3385,00	45698,00
76	103	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2	2564,00		15897,00		15897,00	1272,00	17169,00
77	104	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,74	723,00		39577,00		39577,00	3166,00	42743,00
78	105	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,17	359,00		15498,00		15498,00	1240,00	16738,00
79	106	2105-0304-0601 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,05	214293,00		10715,00		10715,00	857,00	11572,00
80	107	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,35	229910,00		80468,00		80468,00	6437,00	86905,00
81	108	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,15	235073,00		35261,00		35261,00	2821,00	38082,00
82	109	СТЦ	Доплата за марку стали С245	т	113,45	5772,00		654833,00		654833,00	52387,00	707220,00
83	110	СТЦ	Доплата за марку стали С255	т	18,43	10504,00		193589,00		193589,00	15487,00	209076,00
84	111	СТЦ	Доплата за марку стали С345	т	1,51	16276,00		24577,00		24577,00	1966,00	26543,00
85	113	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1062,5	2594,00		2756125,00		2756125,00	220490,00	2976615,00
86	114	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1138,55	2267,00		2581093,00		2581093,00	206487,00	2787580,00
			Итого по разделу 5: Металлоконструкции					35658657,91	4417749,81	25001679,06	4959151,58	43 867 233,45
								6239228,09	947945,18	0,00	3249423,96	
			Раздел 6: Кровля									
87	119	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	14,42	7123,00		102714,00		102714,00	8217,00	110931,00
88	120	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	206	14151,00		2915106,00		2915106,00	233208,00	3148314,00
			Итого по разделу 6: Кровля					3017820,00	0,00	3017820,00	0,00	3 259 245,00
								0,00	0,00	0,00	241425,00	
			Раздел 7: Фасады									
89	124	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		66	91,00		6006,00		6006,00		6486,00

				м2						480,00	
90	126	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на [illegible]е стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,03	7123,00	7337,00		7337,00		7924,00
										587,00	
91	130	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	84,6	1512,00	127915,00		127915,00		138148,00
										10233,00	
92	132	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	19,2	2005,00	38496,00		38496,00		41576,00
										3080,00	
93	133	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1839,00	11034,00		11034,00		11917,00
										883,00	
94	134	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	3913,00	70434,00		70434,00		76069,00
										5635,00	
95	135	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	32	1833,00	58656,00		58656,00		63348,00
			Итого по разделу 7: Фасады							4692,00	
							319878,00	0,00	319878,00	0,00	345 468,00
							0,00	0,00	0,00	25590,00	
			Раздел 8: Проемы								
96	140	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	176,688	23232,00	4104816,00		4104816,00		4433201,00
										328385,00	
97	141	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	83,151	27080,00	2251729,00		2251729,00		2431867,00
										180138,00	
98	142	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,8	13923,00	25061,00		25061,00		27066,00
										2005,00	
99	143	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-2014	м2	1,8	4673,00	-8411,00		-8411,00		-9084,00
										-673,00	
100	145	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	30,7	1812,00	55628,00		55628,00		60078,00
										4450,00	
101	146	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	42	111,00	4662,00		4662,00		5035,00
										373,00	
102	148	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,73	83136,00	226961,00		226961,00		245118,00
										18157,00	
103	149	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	20,67	41596,00	859789,00		859789,00		928572,00
										68783,00	
104	151	2109-0202-1101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,253	29314,00	241928,00		241928,00		261282,00
										19354,00	
105	153	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПШ СТ РК 943-92	м2	5,46	17208,00	93956,00		93956,00		101472,00
										7516,00	
106	154	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 1,9-9, 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	15,36	15131,00	232412,00		232412,00		251005,00
										18593,00	
107	156	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	38,22	5438,00	207840,00		207840,00		224467,00
										16627,00	
108	157	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	39,69	4458,00	176938,00		176938,00		191093,00
										14155,00	
109	158	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	32,34	5642,00	182462,00		182462,00		197059,00
										14597,00	
110	159	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	4157,00	10476,00		10476,00		11314,00
										838,00	

111	160	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	136	0,00		68000,00		68000,00	5440,00	73440,00
112	161	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	5658,00		28290,00		28290,00	2263,00	30553,00
113	162	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	5729,00		51561,00		51561,00	4125,00	55686,00
114	163	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	54	2852,00		154008,00		154008,00	12321,00	166329,00
115	165	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8507	40521,00		74992,00		74992,00	5999,00	80991,00
			Итого по разделу 8: Проемы					9043098,00	0,00	9043098,00	0,00	9 766 544,00
								0,00	0,00	0,00	723446,00	
			Раздел 9: Полы									
116	184	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, керамические ГОСТ 8242-88	м	206,545	295,00		60931,00		60931,00	4874,00	65805,00
117	191	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,073704	246529,00		18170,00		18170,00	1454,00	19624,00
118	203	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, керамические ГОСТ 8242-88	м	242,602	295,00		71568,00		71568,00	5725,00	77293,00
			Итого по разделу 9: Полы					150669,00	0,00	150669,00	0,00	162 722,00
								0,00	0,00	0,00	12053,00	
			Раздел 10: Внутренняя отделка									
119	211	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок Армстронг из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	50,573	2973,00		150354,00		150354,00	12028,00	162382,00
120	214	2202-0201-0109 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 15 мм	м2	47,071	1763,00		82986,00		82986,00	6639,00	89625,00
121	221	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		565,55	1461,49	56,45	826545,50	31925,50	413377,50	326250,00	1245019,00
			м2 оштукатуриваемой поверхности			674,11	46,98	381243,00	26569,50		92223,50	
			Итого по разделу 10: Внутренняя отделка					1059885,50	31925,50	646717,50	326250,00	1 497 026,00
								381243,00	26569,50	0,00	110890,50	
			Раздел 11: Лестницы									
122	231	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	24,22	2305,00		55827,00		111654,00	4466,00	60293,00
123	236	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	66,59	2305,00		153490,00		306980,00	12279,00	165769,00
124	241	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028	235409,00		24200,00		24200,00	1936,00	26136,00
			Итого по разделу 11: Лестницы					233517,00	0,00	442834,00	0,00	252 198,00
								0,00	0,00	0,00	18681,00	
			ИТОГО по акту					71129880,21	5456469,01	58149745,76	8018113,68	85 479 823,95
								9398587,09	1220065,28	0,00	6331830,06	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-02 Водопровод и канализацию

			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питевой воды В1									
1	2	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6597,00		6597,00		6597,00	528,00	7125,00
2	4	5101-0102-2401 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	738860,00		738860,00		738860,00		738860,00
3	7	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4429,00		4429,00		4429,00	354,00	4783,00
4	8	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2918,00		8754,00		8754,00	700,00	9454,00
5	9	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3450,00		3450,00		3450,00	276,00	3726,00
6	10	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	8	3104,00		24832,00		24832,00	1987,00	26819,00
7	11	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		12	818,00		9816,00		9816,00		10601,00

8	12	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 Г[illegible] .1345-2005	шт.	3	[illegible],80,00		6840,00		6840,00	785,00	7387,00
9	14	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1406,00		2812,00		2812,00	547,00	3037,00
10	16	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	835,00		3340,00		3340,00	225,00	3607,00
11	18	2304-0905-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Seagull хромированные латунные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5719,00		22876,00		22876,00	267,00	24706,00
12	19	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	8834,00		17668,00		17668,00	1830,00	19081,00
13	21	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	1	22452,00		22452,00		22452,00	1413,00	24248,00
14	30	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	54,78	142,00		7779,00		7779,00	1796,00	8401,00
15	31	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	27,888	221,00		6163,00		6163,00	622,00	6656,00
16	32	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	1,992	376,00		749,00		749,00	493,00	809,00
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питевой воды В1					887417,00	0,00	148557,00	60,00	899300,00
								0,00	0,00	738860,00	0,00	
			Раздел 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды								11883,00	
17	38	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	14	6783,00		94962,00		94962,00	7597,00	102559,00
18	39	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	12	8703,00		104436,00		104436,00	8355,00	112791,00
19	40	5104-0106-0148 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	153646,00		307292,00		307292,00		307292,00
20	41	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	102061,00		408244,00		408244,00		408244,00
21	42	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	85809,00		171618,00		171618,00		171618,00
22	43	2302-1104-3306 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт.	16	720,00		11520,00		11520,00	922,00	12442,00
23	44	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	818,00		10634,00		10634,00	851,00	11485,00
24	45	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1259,00		7554,00		7554,00	604,00	8158,00
25	46	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2280,00		9120,00		9120,00	730,00	9850,00
26	48	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00		1670,00		1670,00	134,00	1804,00
27	50	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	122,508	142,00		17396,00		17396,00	1392,00	18788,00
28	51	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	61,752	221,00		13647,00		13647,00	1092,00	14739,00
29	52	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	31,872	376,00		11984,00		11984,00	959,00	12943,00
30	53	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	25,896	621,00		16081,00		16081,00	1287,00	17368,00
31	57	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	3194,00		6388,00		6388,00	511,00	6899,00
32	59	2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4429,00		4429,00		4429,00	354,00	4783,00
33	60	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3065,00		3065,00		3065,00	245,00	3310,00

34	61	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и п[illegible] N 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8,00		5836,00		5836,00	467,00	6303,00
35	62	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2217,00		4434,00		4434,00	355,00	4789,00
36	63	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	3104,00		6208,00		6208,00	497,00	6705,00
37	65	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,7004	11146,00		7807,00		7807,00	625,00	8432,00
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды					1224325,00	0,00	337171,00	0,00	1251302,00
								0,00	0,00	887154,00	26977,00	
			Раздел 3: Канализация бытовая К1									
38	67	2303-0102-3213 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	14	9011,00		126154,00		126154,00	10092,00	136246,00
39	68	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	14	895,00		12530,00		12530,00	1002,00	13532,00
40	70	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	18734,00		168606,00		168606,00	13488,00	182094,00
41	72	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	12	28784,00		345408,00		345408,00	27633,00	373041,00
42	73	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1100,00		13200,00		13200,00	1056,00	14256,00
43	74	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	1729,00		15561,00		15561,00	1245,00	16806,00
44	79	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	73,852	573,00		42317,00		42317,00	3385,00	45702,00
45	80	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	92,814	1349,00		125206,00		125206,00	10016,00	135222,00
46	81	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	212,00		636,00		636,00	51,00	687,00
47	82	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553,00		2212,00		2212,00	177,00	2389,00
48	86	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	2	247,00		494,00		494,00	40,00	534,00
49	88	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,0927	11146,00		1033,00		1033,00	83,00	1116,00
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая К1					853357,00	0,00	853357,00	0,00	921625,00
								0,00	0,00	0,00	68268,00	
			Раздел 4: Канализация ливневая К2									
50	92	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	4,99	573,00		2859,00		2859,00	229,00	3088,00
51	93	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00		212,00		212,00	17,00	229,00
52	95	2309-0103-0204 РСНБ РК 2015	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм	шт.	1	23620,00		23620,00		23620,00	1890,00	25510,00
53	96	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3927,00		3927,00		3927,00	314,00	4241,00
			Итого по разделу 4: Канализация ливневая К2					30618,00	0,00	30618,00	0,00	33068,00
								0,00	0,00	0,00	2450,00	
			ИТОГО по акту					2995717,00	0,00	1369703,00	0,00	3 105 295,00
								0,00	0,00	1626014,00	109578,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 626 014,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-03 Отопление и вентиляцию

Раздел 1: Вентиляция

1	7	2305-0501-0235 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого да я, марки VPD DU63A1.1x10, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	12,00		201212,00		201212,00		217309,00
											16097,00	
2	8	2305-0402-0120 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки VK 80-50/40.40 ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	291771,00		291771,00		291771,00		315113,00
											23342,00	
3	10	ТСПеречень п.	Промышленный теплогенератор GRV 300.8 в сборе	шт	1	1518750,00		1536975,00		1518750,00		1536975,00
4	11	ТСПеречень п.	Вентилятор ВЦ 14-46 №4 - 7,5 кВт	шт	1	182250,00		184437,00		182250,00		184437,00
5	12	ТСПеречень п.	Дымоход 6 м.п. - 300 мм	шт	1	91125,00		92219,00		91125,00		92219,00
6	13	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	424	655,00		277720,00		277720,00		299938,00
											22218,00	
7	15	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	19,902	16499,00		328363,00		328363,00		354632,00
											26269,00	
8	17	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Диффузоры вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	30	11964,00		358920,00		358920,00		387634,00
											28714,00	
9	25	2305-0408-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВЦ14-46 РМ № 3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	104938,00		104938,00		104938,00		113333,00
											8395,00	
10	27	ТСПеречень п.	Промышленный теплогенератор GRV 100.5 в сборе	шт	1	825187,50		835090,00		825188,00		835090,00
11	28	ТСПеречень п.	Вентилятор ВЦ 14-46 3,15-1,5кВт	шт	1	95235,75		96379,00		95236,00		96379,00
12	29	ТСПеречень п.	Дымоход 7,5 м.п. углеродистая сталь 2 мм (160х160)	шт	1	167062,50		169067,00		167062,00		169067,00
13	30	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	195,8	655,00		128249,00		128249,00		138509,00
											10260,00	
14	32	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	19,38864	16499,00		319893,00		319893,00		345484,00
											25591,00	
15	34	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	17	2303,00		39151,00		39151,00		42283,00
											3132,00	
16	35	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	11	2358,00		25938,00		25938,00		28013,00
											2075,00	
17	37	ТСПеречень п.	Кондиционер Alacom ACP-36AE (колонного типа) 3,49квт	шт	1	331250,00		331250,00		331250,00		331250,00
			Итого по разделу 1: Вентиляция					5321572,00	0,00	2076155,00	0,00	5487665,00
								0,00	0,00	3245417,00	166093,00	
			ИТОГО по акту					5321572,00	0,00	2076155,00	0,00	5 487 665,00
								0,00	0,00	3245417,00	166093,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 245 417,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

			Раздел 1: Электрооборудование									
1	2	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-26-60, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	100000,00		100000,00		100000,00		100000,00
2	4	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1943,00		1943,00		1943,00		2098,00
											155,00	
3	6	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	6442,00		51536,00		51536,00		55659,00
											4123,00	
4	7	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11655,00		23310,00		23310,00		25175,00
											1865,00	
5	9	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1714,00		8570,00		8570,00		9256,00
											686,00	
6	10	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	2015,00		8060,00		8060,00		8705,00
											645,00	
7	13	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	1943,00		23316,00		23316,00		25181,00
											1865,00	
8	14	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		4	1545,00		6180,00		6180,00		6674,00

				шт.							494,00	
9	15	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА х[illegible]еристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	[illegible],00		1510,00		1510,00		1631,00
				шт.							121,00	
10	16	2307-0204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		58	644,00		37352,00		37352,00		40340,00
				шт.							2988,00	
11	17	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		7	479,00		3353,00		3353,00		3621,00
				шт.							268,00	
12	18	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		37	473,00		17501,00		17501,00		18901,00
				шт.							1400,00	
13	19	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		28	3856,00		107968,00		107968,00		116605,00
				шт.							8637,00	
14	20	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2		9	6030,00		54270,00		54270,00		58612,00
				шт.							4342,00	
15	21	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		6	1509,00		9054,00		9054,00		9778,00
				шт.							724,00	
16	22	2307-0204-0735 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1315,00		1315,00		1315,00		1420,00
				шт.							105,00	
17	23	2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	994,00		994,00		994,00		1074,00
				шт.							80,00	
18	24	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1540,00		1540,00		1540,00		1663,00
				шт.							123,00	
19	26	5108-0401-0212 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012		1	120815,00		120815,00				120815,00
				шт.						120815,00		
20	27	5108-0401-0247 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012		1	127438,00		127438,00				127438,00
				шт.						127438,00		
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					706025,00	0,00	357772,00	0,00	734646,00
								0,00	0,00	348253,00	28621,00	
			Раздел 2: Светотехническое оборудование									
21	32	2307-0102-0301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL418 экстра ЭПРА ГОСТ 17677-82		18	4775,00		85950,00		85950,00		92826,00
				шт.							6876,00	
22	33	2307-0102-0131 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/R 418 Опал ГОСТ 17677-82		42	8856,00		371952,00		371952,00		401708,00
				шт.							29756,00	
23	34	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели АОТ/OPL118 ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014		8	21768,00		174144,00		174144,00		188076,00
				шт.							13932,00	
24	35	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S 258 SPORT, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014		68	8500,00		578000,00		578000,00		624240,00
				шт.							46240,00	
25	36	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX Sport 258		68	4476,00		304368,00		304368,00		328717,00
				шт.							24349,00	
26	37	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем С360/132 LPO LED СТ РК 2595-2014		36	5370,00		193320,00		193320,00		208786,00
				шт.							15466,00	
27	39	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели Luna EFS45 с аккумулятором на 1 час 1х4вт		10	7499,00		74990,00		74990,00		80989,00
				шт.							5999,00	
28	40	2308-0304-0642 РСНБ РК 2015	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010		10	904,00		9040,00		9040,00		9763,00
				шт.							723,00	
29	41	2307-0102-0122 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип TS100 1х23вт		12	4126,00		49512,00		49512,00		53473,00
				шт.							3961,00	
30	42	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели NBT18 F123 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82		5	8942,00		44710,00		44710,00		48287,00
				шт.							3577,00	

31	43	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 18 Г ГОСТ 6825-91	шт.	248	26,00		56048,00		56048,00		60532,00
											4484,00	
32	44	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	136	373,00		50728,00		50728,00		54786,00
											4058,00	
33	45	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, поколь Е27	шт.	17	678,00		11526,00		11526,00		12448,00
											922,00	
34	47	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/21-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	4	11237,00		44948,00		44948,00		48544,00
											3596,00	
			Итого по разделу 2: Светотехническое оборудование					2049236,00	0,00	2049236,00	0,00	2213175,00
								0,00	0,00	0,00	163939,00	
			Раздел 3: Электроустановочные изделия									
35	50	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	285,00		16245,00		16245,00		17545,00
											1300,00	
36	51	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303,00		1515,00		1515,00		1636,00
											121,00	
37	52	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	396,00		3960,00		3960,00		4277,00
											317,00	
38	53	2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	436,00		3488,00		3488,00		3767,00
											279,00	
39	54	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	396,00		1980,00		1980,00		2138,00
											158,00	
40	55	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21	393,00		8253,00		8253,00		8913,00
											660,00	
41	56	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	11	1488,00		16368,00		16368,00		17677,00
											1309,00	
42	57	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели К-201, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	110	159,00		17490,00		17490,00		18889,00
											1399,00	
43	58	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм КМ-208	шт.	25	309,00		7725,00		7725,00		8343,00
											618,00	
44	59	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 201, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	60	479,00		28740,00		28740,00		31039,00
											2299,00	
45	61	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный КП-104, степень защиты IP 54	шт.	1	1100,00		1100,00		1100,00		1188,00
											88,00	
46	62	2307-0204-0202 РСНБ РК 2015	Переключатель АС-22	шт.	1	950,00		950,00		950,00		1026,00
											76,00	
47	63	2307-0204-0202 РСНБ РК 2015	Кнопка зеленного цвета 220в, AL-22	шт.	2	432,00		864,00		864,00		933,00
											69,00	
48	64	2307-0204-0202 РСНБ РК 2015	Кнопка красного цвета. AL-22 220в	шт.	1	432,00		432,00		432,00		467,00
											35,00	
49	65	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный КП-101, степень защиты IP 54	шт.	3	450,00		1350,00		1350,00		1458,00
											108,00	
50	66	2307-0204-0202 РСНБ РК 2015	Кнопка ABF 220в	шт.	3	432,00		1296,00		1296,00		1400,00
											104,00	
51	67	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	6	6366,00		38196,00		38196,00		41252,00
											3056,00	
52	68	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-40	шт.	30	21000,00		630000,00		630000,00		680400,00
											50400,00	
53	69	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный КП-102, степень защиты IP 54	шт.	1	1200,00		1200,00		1200,00		1296,00
											96,00	
54	70	2307-0204-0202 РСНБ РК 2015	Переключатель АС-22	шт.	1	950,00		950,00		950,00		1026,00
											76,00	
55	71	2307-0204-0202 РСНБ РК 2015	Кнопка зеленного цвета 220в, AL-22	шт.	1	432,00		432,00		432,00		467,00
											35,00	
56	72	2307-0204-0202 РСНБ РК 2015	Кнопка красного цвета. AL-22 220в	шт.	1	432,00		432,00		432,00		467,00
											35,00	
			Итого по разделу 3: Электроустановочные изделия					782966,00	0,00	782966,00	0,00	845604,00

								0,00	0,00	0,00	62638,00	
			Раздел 4: Кабели и провода и трубы									
57	76	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3479,45	29,00		100904,00		100904,00	8072,00	108976,00
58	77	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	608,02	59,00		35873,00		35873,00	2870,00	38743,00
59	78	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	191,9	132,00		25331,00		25331,00	2026,00	27357,00
60	84	2306-0128-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	4328734,00		331148,00		331148,00	26492,00	357640,00
61	85	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	1027759,00		62899,00		62899,00	5032,00	67931,00
62	86	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2805	714046,00		200290,00		200290,00	16023,00	216313,00
63	87	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	453773,00		37028,00		37028,00	2962,00	39990,00
64	88	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4131	292031,00		120638,00		120638,00	9651,00	130289,00
65	89	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	579152,00		11815,00		11815,00	945,00	12760,00
66	90	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	234419,00		2391,00		2391,00	191,00	2582,00
67	91	2306-0128-0337 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	1047318,00		69437,00		69437,00	5555,00	74992,00
68	92	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	272081,00		127660,00		127660,00	10213,00	137873,00
69	93	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7187	180021,00		309402,00		309402,00	24752,00	334154,00
70	94	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2805	120074,00		33681,00		33681,00	2694,00	36375,00
71	95	2306-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 19х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	771731,00		3936,00		3936,00	315,00	4251,00
72	96	2306-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0357	300628,00		10732,00		10732,00	859,00	11591,00
73	97	2306-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0153	225107,00		3444,00		3444,00	276,00	3720,00
74	98	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,1734	175892,00		30500,00		30500,00	2440,00	32940,00
75	102	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,2	84704,00		16941,00		16941,00	1355,00	18296,00
76	103	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки-текстовый зажим "Молниезащита"	шт.	6	2630,00		15780,00		15780,00	1262,00	17042,00
			Итого по разделу 4: Кабели и провода и трубы					1549830,00	0,00	1549830,00	0,00	1673815,00
								0,00	0,00	0,00	123985,00	
			ИТОГО по акту					5088057,00	0,00	4739804,00	0,00	5 467 240,00
								0,00	0,00	348253,00	379183,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							348 253,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-06 Пожарную сигнализацию

1	2	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	2	12612,00		25224,00		25224,00	2018,00	27242,00
2	5	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116,00		38232,00		38232,00	3059,00	41291,00
3	6	2308-0306-0502 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	1	2009,00		2009,00		2009,00	161,00	2170,00
4	7	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	5	230,00		1150,00		1150,00	92,00	1242,00
5	9	2308-0306-0212 РСНБ РК 2015	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч	шт.	2	7981,00		15962,00		15962,00	1277,00	17239,00
6	11	2308-0302-0312 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели СКИФ Д исполнение 01	шт.	28	967,00		27076,00		27076,00	2166,00	29242,00
7	12	2308-0302-0313 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели СКИФ Д-2	шт.	19	6561,00		124659,00		124659,00	9973,00	134632,00
8	13	2308-0306-1001 РСНБ РК 2015	Кольцо монтажное для СКИФ Д-2, модели К-4	шт.	20	748,00		14960,00		14960,00	1197,00	16157,00

9	18	2308-0302-0607 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожа	шт.	7	[illegible]8,00		13776,00		13776,00		14878,00
											1102,00	
10	19	2308-0302-0707 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные комбинированные модели СКИФ 360 ИК+А	шт.	14	9437,00		132118,00		132118,00		142687,00
											10569,00	
11	20	2308-0301-1102 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные объемные модели СКИФ ИК	шт.	2	2305,00		4610,00		4610,00		4979,00
											369,00	
12	21	2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	15	212,00		3180,00		3180,00		3434,00
											254,00	
13	22	2308-0302-0405 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-401	шт.	6	40721,00		244326,00		244326,00		263872,00
											19546,00	
14	24	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели МК-04	шт.	6	4517,00		27102,00		27102,00		29270,00
											2168,00	
15	25	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	17	154,00		2618,00		2618,00		2827,00
											209,00	
16	26	2308-0306-0801 РСНБ РК 2015	Защитная решетка для извещатели пламени	шт.	6	2067,00		12402,00		12402,00		13394,00
											992,00	
17	28	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1575,00		14175,00		14175,00		15309,00
											1134,00	
18	29	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1928,00		15424,00		15424,00		16658,00
											1234,00	
19	36	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	209	129,00		26961,00		26961,00		29118,00
											2157,00	
20	37	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миникана́л ТМС 15х17	м	443	328,00		145304,00		145304,00		156928,00
											11624,00	
21	38	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миникана́л ТМС 25х17	м	12	387,00		4644,00		4644,00		5016,00
											372,00	
22	39	2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миникана́л ТМС 50х20	м	12	679,00		8148,00		8148,00		8800,00
											652,00	
23	40	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,517	22547,00		11657,00		11657,00		12590,00
											933,00	
24	41	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,378	91749,00		34681,00		34681,00		37455,00
											2774,00	
			ИТОГО по акту					950398,00	0,00	950398,00	0,00	1 026 430,00
								0,00	0,00	0,00	76032,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №04-01-01 КТПН-100 кВА

1	1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11359,18	6616,18	11359,00	6617,00	1359,00	5313,00	18006,00
						3384,00	3257,60	3384,00	3258,00		1334,00	
2	2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35670,08	9032,61	35670,00	9032,00	10653,00	15304,00	55052,00
						15984,10	3146,28	15984,00	3146,00		4078,00	
3	3	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1273490,00		1273490,00				1273490,00
										1273490,00		
4	4	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	55393,28	20123,52	55393,00	20124,00	10646,00	23044,00	84712,00
						24624,00	7381,68	24624,00	7382,00		6275,00	
5	5	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149,00		685149,00				685149,00
										685149,00		
6	6	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	36	224,59	215,80	8085,00	7769,00		1918,00	10803,00
						8,79	65,21	316,00	2348,00		800,00	
7	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	36	40,52	40,52	1459,00	1458,00		378,00	1984,00
						0,00	14,59	0,00	525,00		147,00	
8	8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	36	210,58	210,58	7581,00	7581,00		1966,00	10311,00
						0,00	75,84	0,00	2730,00		764,00	
9	9	2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	15555,00		62220,00		124440,00		67198,00
											4978,00	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,52	863,49	19,64	9947,00	226,00	6602,00	2928,00	13905,00
						270,72	2,59	3119,00	30,00		1030,00	
11	11	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные		0,08315	706786,42	16593,88	58769,00	1379,00	51786,00	4363,00	68183,00

				1000кг		[illegible]2,00	5477,52	5604,00	455,00		5051,00	
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,56	[illegible]9,47	1091,24	13081,00	612,00	11784,00	744,00	14931,00
				м3		1225,80	234,96	686,00	132,00		1106,00	
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты		0,2	5574,68	1711,58	1115,00	342,00	603,00	291,00	1518,00
				м3		845,75	720,08	169,00	144,00		112,00	
14	14	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,5	5749,48	1711,58	2875,00	856,00	1596,00	728,00	3891,00
				м3 основания		845,75	720,08	423,00	360,00		288,00	
15	15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		108	603,25	23,15	65151,00	2500,00	43675,00	14201,00	85700,00
				м		175,70	6,93	18976,00	748,00		6348,00	
16	16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3217,54	157,10	25740,00	1257,00	17456,00	5314,00	33538,00
				шт.		878,50	44,07	7028,00	353,00		2484,00	
17	17	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ - 30.16		8	52479,00	6330,00	419832,00	50640,00	256560,00	114936,00	577552,00
				секция		14079,00	2090,00	112632,00	16720,00		42784,00	
18	18	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками		1	89829,00	773,00	89829,00	773,00	73785,00	11085,00	108987,00
				конструкция		15271,00	207,00	15271,00	207,00		8073,00	
			ИТОГО по акту					2826745,00	111166,00	610945,00	202513,00	3 114 910,00
								208216,00	38538,00	1958639,00	85652,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 958 639,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №04-01-01 ВЛ-10кВ

1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14228,72	7085,60	14229,00	7086,00	398,00	8182,00	24204,00
				опора		6745,44	3481,60	6745,00	3482,00		1793,00	
2	2	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		2	53812,00		107624,00		215248,00		116234,00
				шт.							8610,00	
3	3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		2	2451,26	1367,45	4903,00	2735,00		2579,00	8080,00
				шт.		1083,81	527,80	2168,00	1056,00		598,00	
4	4	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92		2	3666,00		7332,00		14664,00		7919,00
				шт.							587,00	
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4	863,49	19,64	3454,00	78,00	2293,00	1017,00	4829,00
				м2 поверхности		270,72	2,59	1083,00	10,00		358,00	
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73		1	10584,82		10585,00		10585,00		11432,00
				шт							847,00	
7	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60		1	3308,04		3308,00		3308,00		3573,00
				шт							265,00	
8	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ52		1	982,14		982,00		982,00		1061,00
				шт							79,00	
9	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка-Хомут Х51		2	940,18		1880,00		1880,00		2030,00
				шт							150,00	
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52 (У1)		1	3750,00		3750,00		3750,00		4050,00
				шт							300,00	
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21		2	1082,14		2164,00		2164,00		2337,00
				м							173,00	
12	12	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017		5	866,00		4330,00		4330,00		4676,00
				шт.							346,00	
13	13	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017		5	394,00		1970,00		1970,00		2128,00
				шт.							158,00	
14	14	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		4	10777,00		43108,00		43108,00		46557,00
				шт.							3449,00	
15	15	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-2017		0,2	18674,00		3735,00		3735,00		4034,00
				комплект							299,00	
16	16	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017		3	651,00		1953,00		1953,00		2109,00
				шт.							156,00	
17	17	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		3	14577,00		43731,00		43731,00		47229,00
				шт.							3498,00	
18	18	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017		3	12979,00		38937,00		38937,00		42052,00
				шт.							3115,00	
19	19	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		1	3589,17	631,76	3589,00	631,00	365,00	2033,00	6072,00
				шт.		2592,00	232,28	2592,00	232,00		450,00	

20	20	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. [illegible]ж оборудования	шт.	1	[illegible]5,94	194,10	6656,00	194,00	1278,00	3779,00	11270,00
						[illegible]4,00	64,03	5184,00	64,00		835,00	
21	21	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830,00		89830,00		89830,00		89830,00
22	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1	шт	1	1732,14		1732,00		1732,00		1871,00
											139,00	
23	23	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000748	309569,00		232,00		232,00		251,00
											19,00	
24	24	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573,00		3438,00		3438,00		3713,00
											275,00	
25	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1	шт	1	7410,71		7411,00		7411,00		8004,00
											593,00	
26	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	1	1450,00		1450,00		1450,00		1566,00
											116,00	
27	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА3	шт	3	6160,71		18482,00		18482,00		19961,00
											1479,00	
28	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5	шт	1	848,21		848,00		848,00		916,00
											68,00	
29	29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	754,46		2263,00		2263,00		2444,00
											181,00	
30	30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	758,93		759,00		759,00		820,00
											61,00	
31	31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП1	м	4,5	754,46		3395,00		3395,00		3667,00
											272,00	
32	32	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14228,72	7085,60	14229,00	7086,00	398,00	8182,00	24204,00
						6745,44	3481,60	6745,00	3482,00		1793,00	
33	33	2104-0405-0108 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-14,3 СТ РК 2387-2013	шт.	1	128602,00		128602,00		257204,00		138890,00
											10288,00	
34	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	863,49	19,64	1727,00	39,00	1146,00	508,00	2414,00
						270,72	2,59	541,00	5,00		179,00	
35	35	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные (траверсы, хомуты, крепление подкоса, заземляющие проводники, шпилька) ГОСТ Р 51177-2017	кг	33,621	815,00		27401,00		27401,00		29593,00
											2192,00	
36	36	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000214	309569,00		66,00		66,00		71,00
											5,00	
37	37	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00		32331,00		32331,00		34917,00
											2586,00	
38	38	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,24	18674,00		4482,00		4482,00		4841,00
											359,00	
39	39	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	14277,00		42831,00		42831,00		46257,00
											3426,00	
40	40	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6914,62	3065,26	13829,00	6130,00	795,00	7932,00	23502,00
						3451,68	1505,60	6903,00	3011,00		1741,00	
41	41	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	41213,00		82426,00		164852,00		89020,00
											6594,00	
42	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	863,49	19,64	3454,00	78,00	2293,00	1017,00	4829,00
						270,72	2,59	1083,00	10,00		358,00	
43	43	2404-0207-1918 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	41410,00		82820,00		82820,00		89446,00
											6626,00	
44	44	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм В10 ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,013574	235073,00		3191,00		3191,00		3446,00
											255,00	
45	45	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	866,00		1732,00		1732,00		1871,00
											139,00	
46	46	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394,00		788,00		788,00		851,00
											63,00	
47	47	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777,00		64662,00		64662,00		69835,00
											5173,00	
48	48	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,48	18674,00		8964,00		8964,00		9681,00
											717,00	

49	49	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной голо[illegible] AL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	[illegible]0,00		4900,00		4900,00		5292,00
											392,00	
50	50	2404-0109-0704 РСНБ РК 2015	Искровой разрядник SD10.2 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	4487,00		26922,00		26922,00		29076,00
											2154,00	
51	51	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000035	309569,00		11,00		11,00		12,00
											1,00	
52	52	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	21956,02	11406,34	87824,00	45625,00	1591,00	50425,00	149309,00
						10152,00	5605,76	40608,00	22423,00		11060,00	
53	53	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	12	41213,00		494556,00		989112,00		534120,00
											39564,00	
54	54	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	2451,26	1367,45	29415,00	16410,00		15471,00	48477,00
						1083,81	527,80	13006,00	6334,00		3591,00	
55	55	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	12	3666,00		43992,00		87984,00		47511,00
											3519,00	
56	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	863,49	19,64	20724,00	471,00	13755,00	6100,00	28970,00
						270,72	2,59	6497,00	62,00		2146,00	
57	57	2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.2R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	62570,00		250280,00		250280,00		270302,00
											20022,00	
58	58	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм В10 ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02468	235073,00		5802,00		5802,00		6266,00
											464,00	
59	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52 (У1)	шт	8	3750,00		30000,00		30000,00		32400,00
											2400,00	
60	60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	16	1082,14		17314,00		17314,00		18699,00
											1385,00	
61	61	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000642	309569,00		199,00		199,00		215,00
											16,00	
62	62	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2450,00		9800,00		9800,00		10584,00
											784,00	
63	63	2404-0109-1203 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	8	5546,00		44368,00		44368,00		47917,00
											3549,00	
64	64	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	866,00		17320,00		17320,00		18706,00
											1386,00	
65	65	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	394,00		7880,00		7880,00		8510,00
											630,00	
66	66	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777,00		43108,00		43108,00		46557,00
											3449,00	
67	67	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,32	18674,00		5976,00		5976,00		6454,00
											478,00	
68	68	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	14577,00		349848,00		349848,00		377836,00
											27988,00	
69	69	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	12979,00		311496,00		311496,00		336416,00
											24920,00	
70	70	2404-0109-0704 РСНБ РК 2015	Искровой разрядник SD10.2 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	4487,00		107688,00		107688,00		116303,00
											8615,00	
71	71	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	21956,02	11406,34	43912,00	22813,00	795,00	25212,00	74654,00
						10152,00	5605,76	20304,00	11212,00		5530,00	
72	72	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	6	129313,00		775878,00		1551756,00		837948,00
											62070,00	
73	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Колонны. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	863,49	19,64	10362,00	236,00	6878,00	3050,00	14485,00
						270,72	2,59	3249,00	31,00		1073,00	
74	74	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г51	шт	4	5089,29		20357,00		20357,00		21986,00
											1629,00	
75	75	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные (траверсы, хомуты, крепление подкоса, заземляющие проводники, шпилька) ГОСТ Р 51177-2017	кг	379,808	815,00		309544,00		309544,00		334307,00
											24763,00	
76	76	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У71	шт	2	15625,00		31250,00		31250,00		33750,00
											2500,00	

77	77	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шай[illegible]аметром от М12 до М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000572	69,00		177,00		177,00		191,00
78	78	2404-0202-0828 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SH195 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	3132,00		37584,00		37584,00	14,00	40591,00
79	79	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577,00		174924,00		174924,00	3007,00	188918,00
80	80	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12979,00		155748,00		155748,00	13994,00	168208,00
81	81	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777,00		64662,00		64662,00	12460,00	69835,00
82	82	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,48	18674,00		8964,00		8964,00	5173,00	9681,00
83	83	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3850,00		23100,00		23100,00	717,00	24948,00
84	84	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	866,00		5196,00		5196,00	1848,00	5612,00
85	85	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	394,00		2364,00		2364,00	416,00	2553,00
86	86	2404-0109-0704 РСНБ РК 2015	Искровой разрядник SD10.2 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	4487,00		53844,00		53844,00	189,00	58152,00
87	87	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,112	107465,65 52198,20	53036,31 18312,48	334433,00 162441,00	165049,00 56988,00	6943,00	4308,00 175543,00 40798,00	550774,00
88	88	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012	км	9,336	211140,00		1971203,00		1971203,00	157696,00	2128899,00
89	89	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	690,44	136,54 104,16	31,32 10,37	94273,00 71916,00	21625,00 7160,00	732,00	63261,00 12603,00	170137,00
90	90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,426	235409,00		100284,00		100284,00	8023,00	108307,00
			ИТОГО по акту					7079077,00	296286,00	7982304,00	374291,00	8 042 455,00
								351065,00	115562,00	89830,00	589087,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							89 830,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №04-01-01 Дизельная электростанция

			Раздел 1: Дизельная электростанция									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,33	1613,92 1613,92	0,00 0,00	533,00 533,00	0,00 0,00		383,00 73,00	989,00
2	2	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,66	4461,48 845,75	1711,58 720,08	2945,00 558,00	1129,00 475,00	1257,00	961,00 312,00	4218,00
3	3	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	2153,81 451,56	1000,11 245,64	8615,00 1806,00	4001,00 983,00	2809,00	3291,00 952,00	12858,00
4	4	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	18298,00		19396,00		38792,00	1552,00	20948,00
5	5	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,05376	679875,39 23820,00	1305,39 549,96	36550,00 1281,00	71,00 30,00	35199,00	1192,00 3019,00	40761,00
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,36	863,49 270,72	19,64 2,59	5492,00 1722,00	124,00 16,00	3645,00	1617,00 569,00	7678,00
7	7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной обвязки	м3	0,256	30901,32 9652,50	4677,35 941,81	7911,00 2471,00	1197,00 241,00	4242,00	2468,00 830,00	11209,00
8	8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01982	235409,00		4666,00		4666,00	373,00	5039,00
9	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0079	227397,00		1796,00		1796,00	144,00	1940,00
10	10	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	кан.-км	0,00627	1227659,00 186375,00	0,00 0,00	7697,00 1169,00	0,00 0,00	6529,00	888,00 687,00	9272,00
11	11	1308-0104-0106 РСНБ РК 2015	Дизельная электростанция , масса до 2 т	шкаф	1	70777,46 36288,00	25254,72 9947,68	70777,00 36288,00	25255,00 9948,00	9235,00	33290,00 8325,00	112392,00
12	12	Трайс-лист	Дизельная электростанция XD1120GF (Ricardo Kofo) с АВР Рн=31кВА/70кВт, 2000х1100х1400мм закрытого типа		1	2678571,43		2710714,00				2710714,00

			В том числе:	шт						2678571,00		
			- отпускная цена		2678571,43			2678571,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			32143,00				
13	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,04	1613,92	0,00	8134,00	0,00		5857,00	15110,00
				м3		1613,92	0,00	8134,00	0,00		1119,00	
14	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		5,04	841,75	0,00	4242,00	0,00		3055,00	7881,00
				м3		841,75	0,00	4242,00	0,00		584,00	
15	15	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп		18	348,40	31,32	6271,00	564,00	3833,00	1649,00	8554,00
				1м		104,16	10,37	1875,00	187,00		634,00	
16	16	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м		4	3100,75	1456,72	12403,00	5827,00	4585,00	2920,00	16549,00
				шт		497,70	414,72	1991,00	1659,00		1226,00	
			Итого по разделу 1: Дизельная электростанция					2908142,00	38168,00	116588,00	57571,00	2986112,00
								62070,00	13539,00	2710714,00	20399,00	
			ИТОГО по акту					2908142,00	38168,00	116588,00	57571,00	2 986 112,00
								62070,00	13539,00	2710714,00	20399,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 710 714,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 06-01-01 Навес для угля и золы

			Раздел 2: Фундаменты									
1	13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1284	246529,00		31654,00		31654,00		34186,00
				т							2532,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					31654,00	0,00	31654,00	0,00	34186,00
								0,00	0,00	0,00	2532,00	
			Раздел 3: Каркас									
2	17	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 150 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		85,55	4262,00		364614,00		364614,00		393783,00
				м							29169,00	
3	18	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,3838	262681,00		100817,00		100817,00		108882,00
				т							8065,00	
4	21	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,882	317877,00		280368,00		280368,00		302797,00
				т							22429,00	
5	24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,7651	265222,00		202921,00		202921,00		219155,00
				т							16234,00	
6	25	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,481	281662,00		135479,00		135479,00		146317,00
				т							10838,00	
7	26	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,06345	262681,00		16667,00		16667,00		18000,00
				т							1333,00	
			Итого по разделу 3: Каркас					1100866,00	0,00	1100866,00	0,00	1188934,00
								0,00	0,00	0,00	88068,00	
			Раздел 4: Кровля									
8	29	2110-0103-1106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012		163,16	3473,00		566655,00		566655,00		611987,00
				м2							45332,00	
			Итого по разделу 4: Кровля					566655,00	0,00	566655,00	0,00	611987,00
								0,00	0,00	0,00	45332,00	
			Раздел 5: Ворота									
9	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,000444	235409,00		105,00		105,00		113,00
				т							8,00	
10	35	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 30 мм ГОСТ 5336-80		19,6	614,00		12034,00		12034,00		12997,00
				м2							963,00	
			Итого по разделу 5: Ворота					12139,00	0,00	12139,00	0,00	13110,00
								0,00	0,00	0,00	971,00	
			ИТОГО по акту					1711314,00	0,00	1711314,00	0,00	1 848 217,00
								0,00	0,00	0,00	136903,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №06-01-01 Септик на 25м3

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощность[illegible] кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
				м3 грунта	9	49,46	49,46	445,00	445,00		115,00	605,00
						0,00	17,81	0,00	160,00		45,00	
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
				м3 грунта	127,4	202,89	192,45	25848,00	24519,00		5205,00	33537,00
						10,44	46,30	1330,00	5899,00		2484,00	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	12,74	1936,70	0,00	24674,00	0,00		17765,00	45834,00
						1936,70	0,00	24674,00	0,00		3395,00	
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
				м3 грунта	140,14	49,46	49,46	6931,00	6931,00		1797,00	9426,00
						0,00	17,81	0,00	2496,00		698,00	
5	5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
				м3 грунта	149,14	169,28	169,28	25246,00	25247,00		6546,00	34335,00
						0,00	60,96	0,00	9092,00		2543,00	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	12,456	841,75	0,00	10485,00	0,00		7549,00	19477,00
						841,75	0,00	10485,00	0,00		1443,00	
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	112,104	34,67	34,67	3887,00	3887,00		1007,00	5286,00
						0,00	12,48	0,00	1399,00		392,00	
8	8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
				м3 грунта	112,104	154,06	154,06	17271,00	17271,00		4479,00	23490,00
						0,00	55,49	0,00	6221,00		1740,00	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
				м3 уплотненного грунта	112,104	156,87	74,79	17586,00	8384,00		9371,00	29114,00
						82,08	34,02	9201,00	3814,00		2157,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					132373,00	86684,00	0,00	53834,00	201104,00
								45690,00	29081,00	0,00	14897,00	
			Раздел 2: Фундаментные работы									
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
				м2 покрытия	29,16	4697,07	298,87	136967,00	8715,00	112714,00	17322,00	166632,00
						532,84	99,10	15538,00	2890,00		12343,00	
11	11	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство									
				м3	24,58	21958,54	438,88	539741,00	10787,00	450128,00	74900,00	663812,00
						3206,88	141,67	78825,00	3482,00		49171,00	
12	12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,19272	246529,00		47511,00		47511,00		51312,00
											3801,00	
13	13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
				т	0,066184	725133,39	1305,39	47992,00	86,00	43334,00	4194,00	56361,00
						69078,00	549,96	4572,00	36,00		4175,00	
14	14	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
				т	0,01056	568252,53	2229,53	6001,00	24,00	2471,00	3200,00	9937,00
						332061,00	942,52	3507,00	10,00		736,00	
15	15	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
				т	0,46472	679875,39	1305,39	315952,00	607,00	304275,00	10306,00	352359,00
						23820,00	549,96	11070,00	256,00		26101,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
				м2 поверхности	18,08	863,49	19,64	15612,00	355,00	10362,00	4596,00	21825,00
						270,72	2,59	4895,00	47,00		1617,00	
17	17	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Резервуар для сточных вод. Установка									
				т блок-боксов	1,8	30290,09	15593,76	54522,00	28069,00	3125,00	28605,00	89777,00
						12960,00	4503,19	23328,00	8106,00		6650,00	
18	18	ТСПеречень п.	Стоимость резервуара для хранения сточных вод ЛОС-С-25С/2,4									
				шт	1	4017857,14		4066071,00				4066071,00
										4017857,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		4017857,14			4017857,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			48214,00				
			Итого по разделу 2: Фундаментные работы					5230369,00	48643,00	973920,00	143123,00	5 478 086,00
								141735,00	14827,00	4066071,00	104594,00	
			ИТОГО по акту					5362742,00	135327,00	973920,00	196957,00	5679190,00
								187425,00	43908,00	4066071,00	119491,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 066 071,00		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №06-01-01 Наружное водоснабжение и канализацию

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
				м3 грунта	1014,4	152,71	144,65	154909,00	146733,00		31990,00	201851,00
						8,06	35,74	8176,00	36255,00		14952,00	

2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях гл й до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидко та в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен ко ффициент к затратам труда - 1,2		10,144	1936,70	0,00	19646,00	0,00		14145,00	36494,00
				м3 грунта		1936,70	0,00	19646,00	0,00		2703,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,1	4016,22	157,82	28515,00	1120,00	20189,00	7453,00	38845,00
				м3 основания		1014,90	45,36	7206,00	322,00		2877,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		10,08237	841,75	0,00	8487,00	0,00		6111,00	15766,00
				м3 грунта		841,75	0,00	8487,00	0,00		1168,00	
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		998,15468	49,46	49,46	49369,00	49369,00		12800,00	67142,00
				м3 грунта		0,00	17,81	0,00	17777,00		4973,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					260926,00	197222,00	20189,00	72499,00	360 098,00
								43515,00	54354,00	0,00	26673,00	
			Раздел 2: Водоснабжение									
6	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,14	347138,79	105411,35	48599,00	14758,00	326,00	37291,00	92761,00
				км трубопровода		239396,00	29662,04	33515,00	4153,00		6871,00	
7	7	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		141,4	326,00		46096,00		46096,00		49784,00
				м							3688,00	
8	8	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,14	62554,22	0,00	8758,00	0,00	935,00	7745,00	17823,00
				км трубопровода		55877,50	0,00	7823,00	0,00		1320,00	
9	9	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	2915,48	134,70	2915,00	135,00	318,00	2502,00	5850,00
				задвижка или клапан		2462,39	64,80	2462,00	65,00		433,00	
10	10	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		1	62390,00		62390,00		62390,00		67381,00
				шт.							4991,00	
11	11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0022	1010711,28	507623,03	2224,00	1117,00	41,00	1372,00	3884,00
				т фасонных частей		484372,30	145516,63	1066,00	320,00		288,00	
12	12	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	2368,00		2368,00		2368,00		2557,00
				шт.							189,00	
13	13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		3	1405,35	912,28	4216,00	2737,00		2195,00	6924,00
				шт.		493,07	245,88	1479,00	738,00		513,00	
14	14	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		2	1444,00		2888,00		2888,00		3119,00
				шт.							231,00	
15	15	2302-0201-4012 РСНБ РК 2015	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		1	20793,00		20793,00		20793,00		22456,00
				шт.							1663,00	
16	16	2302-0103-0710 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 33259-2015		2	5995,00		11990,00		11990,00		12949,00
				шт.							959,00	
17	17	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,03	592218,44	217763,26	17767,00	6533,00	462,00	12533,00	32724,00
				км трубопровода		359048,00	62925,12	10771,00	1888,00		2424,00	
18	18	2301-0501-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 280x10,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		30,3	2987,00		90506,00		90506,00		97746,00
				м							7240,00	
19	19	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое		0,03	302684,15	-277309,90	-9081,00	-8319,00	-55,00	-1939,00	-11902,00
				км трубопровода		-23531,25	-47510,61	-706,00	-1425,00		-882,00	
20	20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство		0,336	22017,28	1146,55	7398,00	385,00	5226,00	1705,00	9831,00
				м3		5316,50	259,43	1786,00	87,00		728,00	
21	21	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	559,65	26,94	560,00	27,00	18,00	517,00	1163,00
				счетчик (водомер)		514,55	12,96	515,00	13,00		86,00	
22	22	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		1	3194,00		3194,00		3194,00		3450,00
				шт.							256,00	
23	23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2164,82	116,18	4330,00	233,00	596,00	3482,00	8437,00
				шт.		1750,77	25,92	3502,00	52,00		625,00	
24	24	2304-0902-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005		1	6854,00		6854,00		6854,00		7402,00
				шт.							548,00	
25	25	2304-0905-3303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		1	7163,00		7163,00		7163,00		7736,00
				шт.							573,00	
26	26	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка		1	1137,08	153,16	1137,00	154,00	14,00	998,00	2306,00
				фильтр		969,49	48,63	969,00	49,00		171,00	
27	27	2304-1013-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010		1	8450,00		8450,00		8450,00		9126,00
				шт.							676,00	
28	28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0001	1010711,28	507623,03	101,00	51,00	2,00	62,00	176,00

			т фасонных частей			2,30	145516,63	48,00	15,00		13,00	
29	29	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249,00		498,00		498,00		538,00
30	30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,52	21948,51	9142,72	33362,00	13896,00	4274,00	20536,00	58210,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	15191,00	5552,00		4312,00	
31	31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21807,00		21807,00		43614,00		23552,00
32	32	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22474,00		22474,00		44948,00	1745,00	24272,00
33	33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15405,00		30810,00		61620,00	1798,00	33275,00
34	34	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412,00		3412,00		6824,00	2465,00	3685,00
35	35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2004,00		2004,00		4008,00	273,00	2164,00
36	36	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00		20883,00		20883,00	160,00	22554,00
37	37	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	595,00		3570,00		3570,00	1671,00	3856,00
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,362	863,49	19,64	8947,00	204,00	5939,00	286,00	12508,00
						270,72	2,59	2805,00	27,00		2634,00	
39	39	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2	694,39	221,12	1389,00	442,00	867,00	927,00	1727,00
						39,60	57,56	79,00	115,00		210,00	
40	40	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2	1081,12	52,23	2162,00	104,00	1962,00	128,00	2470,00
						48,03	9,98	96,00	20,00		125,00	
			Итого по разделу 2: Водоснабжение					502934,00	32457,00	469582,00	183,00	642 494,00
								81401,00	11669,00	0,00	91968,00	
											47592,00	
			Раздел 3: Канализация									
41	41	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	454848,70	149186,26	34114,00	11189,00	454,00	25398,00	64273,00
						299611,00	42453,30	22471,00	3184,00		4761,00	
42	42	2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	75,75	1350,00		102262,00		102262,00		110443,00
43	43	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,07	21948,51	9142,72	45433,00	18926,00	5820,00	8181,00	79272,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	20688,00	7562,00		27967,00	
44	44	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10648,00		31944,00		63888,00	5872,00	34500,00
45	45	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9622,00		28866,00		57732,00	2556,00	31175,00
46	46	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9897,00		19794,00		39588,00	2309,00	21378,00
47	47	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	6538,00		19614,00		39228,00	1584,00	21183,00
48	48	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3412,00		10236,00		20472,00	1569,00	11055,00
49	49	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2004,00		12024,00		24048,00	819,00	12986,00
50	50	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20883,00		62649,00		62649,00	962,00	67661,00
51	51	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	595,00		7140,00		7140,00	5012,00	7711,00
52	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,304	863,49	19,64	9761,00	222,00	6479,00	571,00	13645,00
						270,72	2,59	3060,00	29,00		2873,00	
53	53	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	6	694,39	221,12	4166,00	1326,00	2602,00	1011,00	5180,00
						39,60	57,56	238,00	345,00		630,00	
											384,00	

54	54	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные од йные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		6	9,97	2,88	8460,00	17,00	7376,00	1158,00	10387,00
				м2 покрытия		177,70	1,02	1066,00	6,00		769,00	
			Итого по разделу 3: Канализация					396463,00	31680,00	439738,00	58026,00	490 849,00
								47523,00	11126,00	0,00	36360,00	
			ИТОГО по акту					1160323,00	261359,00	929509,00	222493,00	1 493 441,00
								172439,00	77149,00	0,00	110625,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №07-01-01 Благоустройство территории									
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		5	49,46	49,46	247,00	247,00		64,00	336,00
				м3 грунта		0,00	17,81	0,00	89,00		25,00	
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		5	169,28	169,28	846,00	847,00		219,00	1150,00
				м3 грунта		0,00	60,96	0,00	305,00		85,00	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		642	49,46	49,46	31753,00	31753,00		8232,00	43184,00
				м3 грунта		0,00	17,81	0,00	11434,00		3199,00	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		642	169,28	169,28	108678,00	108677,00		28178,00	147804,00
				м3 грунта		0,00	60,96	0,00	39136,00		10948,00	
5	5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-(привоз грунта)		147,82	272,01	262,02	40209,00	38732,00	16,00	8463,00	52566,00
				м3 грунта		9,88	69,64	1460,00	10294,00		3894,00	
6	6	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		2439,03	33,00		80488,00				86927,00
				т·км							6439,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					262221,00	180256,00	16,00	45156,00	331 967,00
								1460,00	61258,00	0,00	24590,00	
			Раздел 2: Покрытия									
7	13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		22,905	36807,00		843064,00		1686128,00		910509,00
				м3							67445,00	
8	16	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017		311	2787,00		866757,00		1733514,00		936098,00
				м2							69341,00	
9	18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,072	41308,00		126898,00		253796,00		137050,00
				м3							10152,00	
			Итого по разделу 2: Покрытия					1836719,00	0,00	3673438,00	0,00	1 983 657,00
								0,00	0,00	0,00	146938,00	
			Раздел 4: МАФ									
10	29	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004		2	82124,00		164248,00		164248,00		177388,00
				комплект							13140,00	
11	33	2302-1104-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления КРД-1		0,16	25857,00		4137,00				4137,00
				100 шт.						4137,00		
12	34	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	7708,00		15416,00				15416,00
				шт.						15416,00		
13	35	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Лопата железная		2	1500,00		3000,00				3000,00
				шт.						3000,00		
14	36	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Лом		2	1400,00		2800,00				2800,00
				шт.						2800,00		
15	37	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Багор		1	1300,00		1300,00				1300,00
				шт.						1300,00		
16	38	2113-0803-0102 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005		1	3867,00		3867,00		3867,00		4176,00
				10 м2							309,00	
17	39	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014		0,54	2585,00		1396,00		2792,00		1508,00
				м3							112,00	
			Итого по разделу 4: МАФ					196164,00	0,00	170907,00	0,00	209 725,00
								0,00	0,00	26653,00	13561,00	
			ИТОГО по акту					2295104,00	180256,00	3844361,00	45156,00	2 525 349,00
								1460,00	61258,00	26653,00	185089,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							26 653,00		
			ИТОГО ПО АКТАМ									126 256 128,75
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									14 071 591,00
			Временные здания и сооружения			2,9%		3 253 351,59				

			Итого с временными								129 509 480,34
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		0,9%		1 038 941,00				
			Итого с зимними удорожаниями								130 548 421,35
			Непредвиденные работы и затраты		2%		2 329 536,61				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								132 877 957,96
			Оборудования на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837								12 773 572,87
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837								107 847 206,92
			Оборудования на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837								1 326 551,38
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837								11 200 066,17
			Оборудовании 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.								14 100 124,26
			СМР 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.								119 047 273,14
			НДС		12 %		15 977 687,69				
			Итого с НДС								149 125 085,09

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нурбек»

Директор _____ Нурбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Авторский надзор:
ГКП «Тараз Гео Проект Люкс»

ГИП _____ Умирханов М.Г.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»	240 185 906,70	240 185 906,70	200 351 578,15	25 734 204,29	14 100 124,26	43 686 736,06	39 006 014,34	4 680 721,72	
2.	Итого	240 185 906,70	240 185 906,70	200 351 578,15	25 734 204,29	14 100 124,26	43 686 736,06	39 006 014,34	4 680 721,72	
3.	в том числе НДС 12%	25 734 204,29	25 734 204,29				4 680 721,72			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	12 009 295,34	12 009 295,34				2 184 336,80			
5.	Удержание 30 % аванса	54 739 054,68	54 739 054,68							
6.	Итого к оплате :	173 437 556,68	173 437 556,68				41 502 399,26			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нурбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области», а. Айдарлы, Мойынкумского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор : **Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 3

за май 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**Е11-460401-0201**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**		**17,68**	**23548,4**	**13056,45**	**416336**	**230838**	**0**	**242623**	**711676**
				м3		**10491,95**	**5844,96**	**185498**	**103339**		**52717**	
2	2	**Е12-180101-2602**	**Заборы деревянные штакетные. Разборка**		**36,3**	**530,93**	**0**	**19273**	**0**	**0**	**13876**	**35801**
				м2 забора		**530,93**	**0**	**19273**	**0**		**2652**	
	2.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1706							
3	3	**С341-010102-0210**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		**443,7**	**61**		**27066**				**29231**
				т·км							**2165**	
4	4	**С341-040104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**		**44,37**	**738**		**32745**				**35365**
				т							**2620**	
5	5	**С341-040104-0602**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**		**44,37**	**506**		**22451**				**24247**
				т							**1796**	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**836320**
			Раздел: 2. Стены и перегородки									
6	6	**Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		**833,47**	**2129,92**	**27,67**	**1775224**	**23062**	**754932**	**905533**	**2895218**
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		**1196,48**	**10,7**	**997230**	**8918**		**214461**	
	6.1	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	759,1245	78				59211,71		
	6.2	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1170,6086	50				58530,43		
	6.3	2106-0902-1403	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1046,2549	170				177863,33		
	6.4	2106-0902-1502	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1708,9469	205				350334,11		
			Итого по разделу: 2. Стены и перегородки									**2895218**
			Раздел: 3. Перекрытия									
7	7	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		**66,52**	**46661,59**	**1817,89**	**3103929**	**120926**	**1835293**	**1069185**	**4506963**
				м3		**17253,6**	**409,19**	**1147709**	**27219**		**333849**	
	7.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	67,5178	18931				1278179,47		
	7.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3991	497891				198718,26		
	7.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,1375	25116				103918,56		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									**4506963**
			Раздел: 4. Металлоконструкции									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**2201,05**	**614,19** / **357,58**	**165,34** / **47,84**	**1351863** / **787051**	**363921** / **105298**	**200890**	**615721** / **157407**	**2124991**
	8.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2421	473427				114624,01		
	8.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0484	633838				30692,4		
	8.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0654	415549				27164,93		
9	9	**Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	**2,1**	**2553,13** / **2403,77**	**149,36** / **30,59**	**5362** / **5048**	**313** / **64**	**0**	**4652** / **801**	**10815**
10	10	**Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**2,1**	**58591,53** / **8137**	**7990,29** / **1621,3**	**123042** / **17088**	**16780** / **3405**	**89175**	**18648** / **11335**	**153025**
	10.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1315	21201				45189,93		
	10.2	2105-0301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,1737	226085				39264,18		
			Итого по разделу: 4. Металлоконструкции									**2288831**
			Раздел: 5. Кровля									
11	11	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**2201,05**	**899,32** / **514,63**	**51,87** / **11,87**	**1979448** / **1132726**	**114168** / **26126**	**732553**	**1066145** / **243647**	**3289240**
	11.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4424,1105	136				601679,03		
			Итого по разделу: 5. Кровля									**3289240**
			Раздел: 6. Фасады									
12	12	**Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м2**	**1188,16**	**11409,96** / **352,43**	**941,53** / **229,78**	**13556858** / **418743**	**1118688** / **273015**	**12019427**	**477313** / **1122734**	**15156905**
	12.1	2106-0201-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1188,16	8638				10263326,08		
13	13	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**60**	**547,59** / **194,52**	**25,98** / **4,02**	**32855** / **11671**	**1559** / **241**	**19625**	**10959** / **3505**	**47319**
	13.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	117,6	136				15993,6		
14	14	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**60**	**899,32** / **514,63**	**51,87** / **11,87**	**53959** / **30878**	**3112** / **712**	**19969**	**29063** / **6642**	**89664**
	14.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	120,6	136				16401,6		
15	15	**Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12**	**Воронки внутреннего водостока на кровле из кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**	**6**	**2184,22** / **150,34**	**120,06** / **25,92**	**13105** / **902**	**721** / **156**	**11483**	**973** / **1126**	**15204**
	15.1	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	6	1833				10998		
16	16	**Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12**	**Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации**	**1 воронка**	**6**	**796,2** / **257,4**	**0** / **0**	**4777** / **1544**	**0** / **0**	**3233**	**1421** / **496**	**6694**
	16.1	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	1,2	2694				3232,8		
17	17	**Е11-120101-0901**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**84,6**	**3709,18** / **813,75**	**147,5** / **45,62**	**313797** / **68843**	**12478** / **3859**	**232475**	**66886** / **30455**	**411138**
	17.1	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,7647	51077				192289,58		
			Итого по разделу: 6. Фасады									**15726924**
			Раздел: 7. Проемы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	176,688	2214,61	168,9	391295	29842	198721	159199	594534
						921,01	80,12	162731	14156		44040	
	18.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	121,9147	1630				198720,99		
19	19	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	21,882	3499,28	171,3	76571	3748	40661	30502	115639
						1469,78	79,03	32162	1729		8566	
	19.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	24,9455	1630				40661,13		
20	20	**Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	61,269	2434,59	167,96	149165	10291	75900	61035	227016
						1027,83	79,03	62974	4842		16816	
	20.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	46,5644	1630				75900,04		
21	21	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,8	3224,3	165,58	5804	298	2699	2654	9135
						1559,12	79,03	2806	142		677	
	21.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,656	1630				2699,28		
22	22	**С121-090205-0204**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	30,7	1812		55628		55628		60078
											4450	
23	23	**С121-090206-0301**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	42	111		4662		4662		5035
											373	
24	24	**Е11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	23,4	7179,49	470,07	168000	11000	148	111821	302207
						6703,08	222,56	156852	5208		22386	
	24.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633838				148,32		
25	25	**Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	8,253	1605,73	174,53	13252	1440	3901	7722	22652
						958,5	81,1	7911	669		1678	
	25.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,3934	1630				3901,19		
26	26	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	26,28	2710,29	540,78	71226	14212	28357	29045	108293
						1090,49	137,51	28658	3614		8022	
	26.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	23,3892	226				5285,96		
	26.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,353	1630				18505,32		
27	27	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	115,29	1642,99	76,12	189420	8776	53809	117626	331610
						1100,14	33,48	126835	3860		24564	
	27.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	27,6696	1630				45101,45		
28	28	**С121-090402-0501**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,8507	40521		74992		74992		80991
											5999	
29	29	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,7014	90,63	2,4	335	9	166	112	483
						43,42	0,26	161	1		36	
	29.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	449975				149,9		
30	30	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,7014	149,76	3,4	554	13	354	131	740
						50,74	0,52	188	2		55	
	30.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	471069				156,93		
31	31	**Е11-100401-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**		19,2	8309,85	85,37	159549	1639	75403	74881	253184

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тен		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 перегородок		4297,26	36,13	82507	694		18754	
	31.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	18,048	508				9168,38		
	31.2	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,5821	25307				40037,7		
	31.3	2203-0201-0106	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	40,32	298				12015,36		
32	32	Е11-150206-0101	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		19,2	124,08	3,02	2382	58	406	1558	4255
				м2 отдельываемой поверхности		99,91	1,52	1918	29		315	
	32.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0154	20469				314,4		
	32.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,1594	575				91,63		
33	33	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		19,2	408,1	2,91	7836	56	2590	4173	12970
				м2 окрашиваемой поверхности		270,27	1,4	5189	27		961	
	33.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0121	211443				2557,61		
			Итого по разделу: 7. Проемы									2128822
			Раздел: 8. Полы									
34	34	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		1042,5	246,84	31,43	257331	32765	150162	81110	365516
				м2 площади уплотнения		71,37	11,4	74403	11884		27075	
	34.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	53,1675	2823				150091,85		
35	35	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		25,8	22087,09	7,2	569847	186	475705	88319	710819
				м3 подстилающего слоя		3641,7	0	93956	0		52653	
	35.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	26,316	15763				414819,11		
36	36	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**		191,3	235,96	9,75	45139	1865	41686	2313	51248
				м2 стяжки		8,3	4,56	1588	872		3796	
	36.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,9513	21364				41686,72		
37	37	Е11-110101-1102 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**		57	825,87	34,13	47075	1945	43473	2411	53445
				м2 стяжки		29,05	15,95	1656	909		3959	
	37.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	2,0349	21364				43473,6		
38	38	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		176,1	1508,28	12,85	265608	2263	215957	45270	335748
				м		269,1	4,38	47389	771		24870	
	38.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	177,861	1173				208630,95		
39	39	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя с заводкой на стены**		57,6	1539,37	84,71	88668	4879	45929	36231	134891
				м2 изолируемой поверхности		657,28	11,88	37859	684		9992	
	39.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	64,512	241				15547,39		
	39.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1993	113239				22568,08		
40	40	Е11-110101-0402 к=2	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		57,6	1896,24	83,84	109223	4829	58708	43678	165133
				м2 изолируемой поверхности		793,16	13,54	45686	780		12232	
	40.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	64,512	241				15547,39		
	40.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,087	113239				9849,08		
41	41	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		57,6	801,29	28,74	46154	1656	25162	18923	70283
				м2 стяжки		335,71	13,78	19337	794		5206	
	41.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,175	21364				25103,55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	**Е11-110101-2704 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**		**157,6**	**3582,82**	**75,57**	**564652**	**11909**	**423583**	**126506**	**746451**
				м2 покрытия		**819,54**	**34,4**	**129160**	**5421**		**55293**	
	42.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,4672	18221				63175,85		
	42.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	4,8226	3139				15138,02		
	42.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	159,176	2168				345093,57		
43	43	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**204,5**	**331,22**	**1,62**	**67734**	**332**	**5773**	**58082**	**135881**
				м плинтусов		**301,37**	**0,78**	**61630**	**160**		**10065**	
	43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3272	17645				5773,44		
44	44	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		**57**	**2689,77**	**21,02**	**153317**	**1198**	**129692**	**21632**	**188945**
				м2 покрытия		**393,46**	**10,28**	**22427**	**586**		**13996**	
	44.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	58,14	2067				120175,38		
45	45	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		**58,3**	**312,8**	**0,81**	**18236**	**47**	**11265**	**6530**	**26747**
				м плинтусов		**118,76**	**0,39**	**6924**	**23**		**1981**	
	45.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	58,883	162				9539,05		
46	46	**Е11-110101-1901**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**		**703,4**	**351,16**	**4,45**	**247006**	**3130**	**40305**	**192216**	**474360**
				м2 покрытия		**289,41**	**1,3**	**203571**	**914**		**35138**	
	46.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1213	156520				18991,59		
	46.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,364	53700				19547,31		
47	47	**Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**		**703,4**	**1587,36**	**19,3**	**1116549**	**13575**	**761824**	**325996**	**1557949**
				м2 пола		**485**	**8,04**	**341149**	**5655**		**115404**	
	47.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,5873	28869				103562,92		
	47.2	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	8,3001	61170				507718,34		
48	48	**Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**		**33,2**	**753,34**	**27,13**	**25011**	**901**	**21980**	**2289**	**29484**
				м2 пола		**64,16**	**9,18**	**2130**	**305**		**2184**	
	48.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3944	15763				21979,93		
49	49	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**33,2**	**737,17**	**28,74**	**24474**	**954**	**12374**	**10907**	**38211**
				м2 стяжки		**335,71**	**13,78**	**11146**	**457**		**2830**	
	49.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6773	18221				12340,72		
			Итого по разделу: 8. Полы									**5085111**
			ИТОГО:					**27848785**	**2170382**	**19001030**	**6185870**	**36757429**
								6595107	**617540**		**2722774**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			ИТОГО ПО АКТАМ									**36 757 429,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									**-**
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**1 065 965,44**				
			Итого с временными									**37 823 394,44**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			**0,9%**		**340 410,55**				
			Итого с зимними удорожаниями									**38 163 804,99**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**763 276,10**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**38 927 081,09**
			Оборудования на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,949999999837									**-**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тен		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									**35 336 296,17**
			Оборудования на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									**-**
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918, с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									**3 669 718,17**
			Оборудования 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.									**-**
			СМР 2021-2022г.г., с пониж. коэфф.									**39 006 014,34**
			НДС			**12 %**		**4 680 721,72**				
			Итого с НДС									**43 686 736,06**

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Авторский надзор:
ТОО «Тараз Гео Проект Люкс»

_____ Умирханов М.Г.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нурбек»

Договор: Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»	267 624 804,99	71 125 634,35	63 505 030,67	7 620 603,68		27 438 898,29	24 499 016,33	2 939 881,96	
2.	Итого	267 624 804,99	71 125 634,35	63 505 030,67	7 620 603,68		27 438 898,29	24 499 016,33	2 939 881,96	
3.	в том числе НДС 12%	28 674 086,25	7 620 603,68				2 939 881,96			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	13 381 240,25	3 556 281,72				1 371 944,91			
5.	Удержание 30 % аванса	54 739 054,68								
6.	Итого к оплате :	199 504 510,06	67 569 352,63				26 066 953,38			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жамбикулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нурбек»

Директор _____ Нурбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Арбашева М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области», а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор: **Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 4

за июль 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 2: Фундаменты										
1	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		275,2	863,49	19,64	237632,00	5405,00	157725,00	69950,00	332189,00	
				м2 поверхности		270,72	2,59	74502,00	713,00		24607,00		
	31.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	660,48	223				147287,04			
			Итого по разделу 2: Фундаменты					237632,00	5405,00	157725,00	69950,00	332189,00	
								74502,00	713,00	0,00	24607,00		
			Раздел 3: Стены и перегородки										
2	33	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**		14,889	11959,84	1338,49	178070,10	19928,80	67073,20	88980,50	288414,60	
				м3 кладки		6116,47	309,61	91068,10	4609,80		21364,00		
	33.1	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	3,57336	18765				67054,1			
3	34	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		2,069	2455,65	115,87	5080,70	239,70	819,40	3792,20	9582,70	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1943,72	27,09	4021,60	56,00		709,80		
	34.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,047587	17216				819,26			
4	36	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,014879	351007,43	2215,83	5222,60	33,00	4225,40	906,40	6619,30	
				т металлических изделий		64803,60	699,84	964,20	10,40		490,30		
	36.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014879	283988				4225,4			
5	37	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**		2,049	22930,06	1338,49	46983,70	2742,60	31708,50	12245,30	63967,30	
				м3 кладки		6116,47	309,61	12532,60	634,40		4738,30		
	37.1	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,49176	18765				9227,88			
	37.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,77862	28869				22477,98			
6	38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,004098	351007,43	2215,83	1438,40	9,10	1163,80	249,60	1823,00	
				т металлических изделий		64803,60	699,84	265,60	2,90		135,00		
	38.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004098	283988				1163,78			
7	39	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		0,766	27537,03	4627,01	21093,40	3544,30	13185,60	4654,20	27807,40	
				м3		5696,40	980,56	4363,40	751,10		2059,80		
	39.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,77749	15763				12255,57			
8	42	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**		0,126	41500,10	4319,15	5229,00	544,20	2859,20	1761,60	7549,80	
				м3		14488,60	874,86	1825,60	110,20		559,20		
	42.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,12789	15763				2015,93			
	42.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,010836	25116				272,16			
9	45	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**		5,4	32288,83	4677,35	174360,00	25258,00	96978,00	52060,00	244534,00	
				м3		9652,50	941,81	52124,00	5086,00		18114,00		
	45.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,481	15763				86397			
10	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,112151	351007,43	2215,83	39365,80	248,50	31849,50	6832,00	49893,60	
				т металлических изделий		64803,60	699,84	7267,80	78,50		3695,80		
	48.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,112151	283988				31849,48			
11	49	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**		0,049188	112701,66	1533,75	5543,60	75,40	579,40	3389,10	9647,30	
				т конструкций		99388,50	468,48	4888,70	23,00		714,60		
	49.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000787	633838				498,84			
12	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		13,28076	90,63	2,40	1204,00	31,00	595,00	400,00	1732,00	
				м2		43,42	0,26	577,00	3,00		128,00		
	51.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001195	449975				537,84			
13	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		13,28076	149,76	3,40	1989,00	45,00	1270,00	470,00	2656,00	
				м2		50,74	0,52	674,00	7,00		197,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	52.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,001195	471069				563,05			
14	54	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные крепление монтажного оборудования. Установка**		0,000672	761438,42	6557,32	511,70	4,40	467,20	48,40	604,90	
				т стальных элементов		59651,90	1334,88	40,10	0,90		44,80		
	54.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,000672	686911				461,6			
15	55	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		0,374	20338,06	1676,42	7606,40	626,90	6253,10	789,80	9067,90	
				м3		1942,15	378,44	726,40	141,50		671,70		
	55.1	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,37961	16175				6140,19			
16	56	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**		0,004806	334290,53	2229,53	1606,60	10,70		1456,40	3308,00	
				1т		332061,00	942,52	1595,90	4,50		245,00		
17	60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,052993	351007,43	2215,83	18601,10	117,40	15049,50	3228,30	23575,70	
				т металлических изделий		64803,60	699,84	3434,20	37,10		1746,30		
	60.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,052993	283988				15049,49			
18	61	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**		0,4	1072,73	10,78	429,10	4,30	259,00	156,10	632,00	
				м2 поверхности		414,47	5,18	165,80	2,10		46,80		
	61.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0124	14390				178,44			
	61.2	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0002	402659				80,53			
19	62	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя**		84,98	103,20	0,22	8770,00	18,00	5836,00	2339,00	11998,00	
				м2 поверхности облицовки		34,30	0,10	2915,00	8,00		889,00		
	62.1	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	343,3192	17				5836,43			
20	64	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**		84,98	7841,59	92,39	666378,00	7851,00	206523,00	363277,00	1112027,00	
				м2 поверхности облицовки		5318,94	24,63	452004,00	2093,00		82372,00		
	64.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,05928	20606				63039,52			
	64.2	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	86,2547	1644				141802,73			
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки					1189483,00	61332,00	486695,00	547036,00	1875440,00	
								641454,00	13659,00	0,00	138921,00		
			Раздел 4: Перекрытия										
21	71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0312	891873,39	1305,39	27826,00	41,00	20428,00	6711,00	37300,00	
				т		235818,00	549,96	7358,00	17,00		2763,00		
	71.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0312	654750				20428,2			
22	72	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		636	3534,44	21,12	2247904,00	13432,00	1813077,00	392200,00	2851312,00	
				м2 кровли		662,57	7,72	421395,00	4910,00		211208,00		
	72.1	2110-0103-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	731,4	2417				1767793,8			
	72.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	12,72	761				9679,92			
	72.3	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	27,0936	1061				28746,31			
			Итого по разделу 4: Перекрытия					2275730,00	13473,00	1833505,00	398911,00	2888612,00	
								428753,00	4927,00	0,00	213971,00		
			Раздел 5: Металлоконструкции										
23	73	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж**		2,284	33497,49	21927,23	76508,25	50081,80	8513,65	18076,65	102151,70	
				т конструкций		7842,74	3627,51	17912,80	8285,25		7566,80		
	73.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005253	473427				2487,01			
	73.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,4538	283				1260,43			
	73.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003654	211177				771,73			
	73.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00137	575604				788,81			
	73.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,004431	415549				1841,28			
24	74	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**		0,73	56226,34	24721,35	41045,25	18046,60	3354,35	17071,40	62766,00	
				т конструкций		26910,00	6981,97	19644,30	5096,85		4649,35		
	74.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00146	473427				691,2			
	74.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001387	633838				879,13			
	74.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001971	211177				416,23			
	74.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000438	575604				252,11			
	74.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001416	415549				588,5			
25	,75	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,792	72808,20	13973,96	57664,10	11067,35	1838,60	32931,75	97843,50	
				т конструкций		56512,80	3748,76	44758,15	2969,00		7247,65		
	75.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000348	633838				220,88			
	75.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7128	283				201,72			
	75.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000079	1863667				147,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000079	1863667				147,6			
	75.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000475	575604				273,53			
	75.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001536	415549				638,48			
26	76	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,152	87611,36 63732,00	21383,07 5635,51	13316,95 9687,25	3250,25 856,60	379,45	7275,25 1647,40	22239,60	
	76.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000067	633838				42,39			
	76.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1824	283				51,62			
	76.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000015	1863667				28,33			
	76.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000047	449975				21,2			
	76.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000091	575604				52,5			
	76.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000295	415549				122,54			
27	77	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,7055	30344,00 15904,80	10140,03 2885,62	21407,70 11220,85	7153,80 2035,80	3033,05	9147,10 2444,40	32999,20	
	77.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002116	633838				1341,52			
	77.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001834	211177				387,36			
	77.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000423	575604				243,65			
	77.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001369	415549				568,75			
28	78	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,483	55307,71 22757,13	27418,92 5763,23	82021,35 33748,80	40662,25 8546,85	7610,25	29184,05 8896,45	120101,85	
	78.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004597	633838				2913,94			
	78.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,89185	283				818,39			
	78.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004597	211177				970,84			
	78.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00089	575604				512,17			
	78.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,002877	415549				1195,54			
29	79	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	1,0745	62020,62 34711,60	20902,19 4351,87	66641,15 37297,60	22459,40 4676,10	6884,15	28961,85 7648,25	103251,25	
	79.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001074	473427				508,7			
	79.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,7937	283				790,62			
	79.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,017192	219500				3773,64			
	79.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,002085	415549				866,22			
30	80	1109-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж**	т конструкций	1,3885	71398,74 27864,00	40675,26 10552,47	99137,15 38689,15	56477,60 14652,10	3970,40	36805,50 10875,40	146818,05	
	80.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000694	473427				328,68			
	80.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001388	633838				880,08			
	80.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,19411	283				337,93			
	80.4	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000139	1863667				258,77			
	80.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000833	575604				479,54			
	80.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,002694	415549				1119,36			
31	81	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,3095	77340,63 43546,70	23702,04 8089,74	23936,90 13477,70	7335,75 2503,75	3123,45	11027,20 2797,15	37761,25	
	81.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00325	633838				2059,82			
	81.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001238	219500				271,74			
	81.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0006	415549				249,51			
32	82	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,0285	26680,29 6879,60	12538,33 3410,55	760,40 196,05	357,35 97,20	207,00	202,35 77,00	1039,75	
	82.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000142	473427				67,46			
	82.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000114	633838				72,26			
	82.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,055575	283				15,73			
	82.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000055	415549				22,98			
33	83	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	8,9475	13024,63 9570,75	1632,03 3,89	116537,90 85634,30	14602,60 34,80	16301,00	59111,65 14051,95	189701,50	
	83.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,074264	219500				16301			
34	84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1421,659	90,63	2,40	128844,89	3412,14	63704,39	42847,77	185428,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		43,42	0,26	61728,36	369,72		13735,34		
	84.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,127949	449975				57573,99			
35	85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1628,445	149,75	3,40	243859,70	5536,65	155695,75	57597,05	325573,15	
				м2		50,74	0,52	82627,30	846,65		24116,40		
	85.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,29312	471069				138079,79			
36	86	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**		415,688	295,10	1,70	122669,40	706,65	115278,45	4686,85	137544,75	
				м2		16,08	0,26	6684,30	108,15		10188,50		
	86.1	2204-0702-0107	Эмаль термостойкая КО-811 СТ РК 3262-2018	т	0,078981	1364410				107762,08			
			Итого по разделу 5: Металлоконструкции					1094351,00	241150,00	389894,00	354926,00	1565220,00	
								463307,00	51079,00	0,00	115942,00		
			Раздел 9: Полы										
37	173	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		305,9	801,29	28,74	245115,00	8791,00	133629,00	100494,00	373258,00	
				м2 стяжки		335,71	13,78	102694,00	4215,00		27649,00		
	173.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	6,24036	21364				133319,05			
38	176	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство**		91,3	4659,00	73,36	425367,00	6698,00	309503,00	105469,00	573303,00	
				м2 покрытия		1195,68	33,25	109166,00	3036,00	-	42467,00		
	176.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,1869	18221				21626,5			
	176.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	2,79378	3139				8769,68			
	176.3	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	93,126	2996				279005,5			
39	193	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**		33,2	203,90	9,75	6769,00	323,00	6170,00	401,00	7744,00	
				м2 стяжки		8,30	4,56	276,00	151,00		574,00		
	193.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,33864	18221				6170,36			
40	194	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**		28,2	170,04	1,08	4795,00	31,00	964,00	3587,00	9053,00	
				м плинтусов		134,78	0,52	3801,00	15,00		671,00		
	194.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,04512	21364				963,94			
41	195	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву**		5,64	626,93	1,29	3536,00	8,00	2142,00	1112,00	5020,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		245,90	0,63	1387,00	4,00		372,00		
	195.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,54708	580				317,31			
	195.2	2113-0801-0602	Покрытие термореактивное двухкомпонентное на основе поликарбамидов, ручного нанесения, для наружной изоляции металлических поверхностей от коррозии, адгезия к стали 14 МПа, срок службы 50 лет	кг	0,282	4677				1318,91			
	195.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,0998	458				503,71			
42	196	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		5,8505	16556,81	1605,51	96866,00	9393,00	65636,00	23525,00	130022,00	
				м3 изоляции		3732,40	545,22	21836,00	3190,00		9631,00		
	196.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	6,43555	10199				65636,17			
			Итого по разделу 9: Полы					782448,00	25244,00	518044,00	234588,00	1098400,00	
								239160,00	10611,00	0,00	81364,00		
			Раздел 10: Внутренняя отделка										
43	222	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		182,5	1831,17	14,21	334189,00	2593,00	159992,00	155321,00	528671,00	
				м2 стен (за вычетом проемов)		940,29	5,35	171603,00	976,00		39161,00		
	222.1	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	191,625	314				60170,25			
	222.2	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	84,47925	78				6589,38			
	222.3	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	164,7975	32				5273,52			
	222.4	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	3,796	1313				4984,15			
	222.5	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	141,8755	92				13052,55			
	222.6	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	383,3595	138				52903,61			
44	223	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		2205,9	124,08	3,02	273708,00	6662,00	46655,00	178996,00	488920,00	
				м2 отделываемой поверхности		99,91	1,52	220391,00	3353,00		36216,00		
	223.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,76472	20469				36122,05			
	223.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	18,30897	575				10527,66			
45	224	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		1085,2	408,10	2,91	442870,00	3158,00	146415,00	235853,00	733021,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		270,27	1,40	293297,00	1519,00		54298,00		
	224.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,683676	211443				144558,5			
46	225	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		452,6	99,75	0,75	45147,00	339,00	3376,00	33279,00	84700,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		91,54	0,37	41431,00	167,00		6274,00		
	225.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,076942	27462				2112,98			
	225.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,2416	88				637,26			
47	226	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		312	3387,84	33,87	1057006,00	10568,00	600806,00	360557,00	1530968,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности облицовки			**1428,31**	**16,23**	**445633,00**	**5064,00**		**113405,00**		
	226.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	312	1677				523224			
48	227	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1311,5	74,88	1,70	98205,00	2230,00	62703,00	23193,00	131110,00	
				м2		25,37	0,26	33273,00	341,00		9712,00		
	227.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,118035	471069				55602,63			
49	228	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		72,552	3138,68	44,41	227718,00	3222,00	64238,00	129503,00	385799,00	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2208,86	22,35	160257,00	1622,00		28578,00		
	228.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,119736	20115				62753,49			
50	229	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		72,552	408,10	2,91	29608,00	212,00	9789,00	15768,00	49006,00	
			м2 окрашиваемой поверхности			270,27	1,40	19609,00	102,00		3630,00		
	229.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,045708	211443				9664,59			
			Итого по разделу 10: Внутренняя отделка					**2508451,00**	**28984,00**	**1093974,00**	**1132470,00**	**3932195,00**	
								1385494,00	**13144,00**	**0,00**	**291274,00**		
			Раздел 11: Лестницы										
51	230	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**		24,22	1374,30	52,80	33286,00	1279,00	853,00	37400,00	76341,00	
				м ступеней		1286,28	22,33	31154,00	541,00		5655,00		
	230.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,06055	14086				852,91			
52	232	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,08756	761438,42	6557,32	66672,00	574,00	60874,00	6301,00	78811,00	
				т стальных элементов		59651,90	1334,88	5223,00	117,00		5838,00		
	232.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08756	686911				60145,93			
53	233	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,16	24186,82	1146,55	3870,00	184,00	2836,00	812,00	5057,00	
				м3		5316,50	259,43	851,00	42,00		375,00		
	233.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1632	15763				2572,52			
54	234	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,04192	725133,39	1305,39	30398,00	55,00	27447,00	2656,00	35698,00	
				т		69078,00	549,96	2896,00	23,00		2644,00		
	234.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04192	654750				27447,12			
55	235	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**		66,59	1374,30	52,80	91515,00	3516,00	2345,00	102826,00	209888,00	
				м ступеней		1286,28	22,33	85653,00	1487,00		15547,00		
	235.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,166475	14086				2344,97			
56	237	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,19178	761438,42	6557,32	146029,00	1258,00	133331,00	13801,00	172616,00	
				т стальных элементов		59651,90	1334,88	11440,00	256,00		12786,00		
	237.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,19178	686911				131735,79			
57	238	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,36	24186,82	1146,55	8707,00	412,00	6381,00	1827,00	11377,00	
				м3		5316,50	259,43	1914,00	93,00		843,00		
	238.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	15763				5788,17			
58	239	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,09432	725133,39	1305,39	68395,00	123,00	61756,00	5976,00	80321,00	
				т		69078,00	549,96	6515,00	52,00		5950,00		
	239.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,09432	654750				61756,02			
59	240	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		1,93	43446,07	1817,89	83851,00	3509,00	47043,00	31021,00	124062,00	
				м3		17253,60	409,19	33299,00	790,00		9190,00		
	240.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,95895	15763				30878,93			
	240.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01158	497891				5765,58			
	240.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,120046	25116				3015,08			
60	242	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,02944	891873,39	1305,39	26257,00	38,00	19276,00	6332,00	35196,00	
				т		235818,00	549,96	6942,00	16,00		2607,00		
	242.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02944	654750				19275,84			
61	243	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**		140,6	749,54	172,07	105385,00	24193,00	76575,00	12404,00	127212,00	
				м2 основания		32,84	48,85	4617,00	6868,00		9423,00		
	243.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,5734	2638				70100,63			
	243.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,218	29				122,32			
62	244	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**		140,6	129,02	29,30	18140,00	4119,00	14021,00	1298,00	20993,00	
				м2 основания		0,00	8,55	0,00	1202,00		1555,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	244.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,31468	2638				14020,13			
63	245	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	140,6	1409,97 177,70	2,88 1,02	198242,00 24985,00	405,00 143,00	172852,00	27138,00 18030,00	243410,00	
	245.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,703	2585				1817,25			
	245.2	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	10,03884	15836				158975,07			
	245.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,08436	142952				12059,43			
			Итого по разделу 11: Лестницы					880747,00 215489,00	39665,00 11630,00	625590,00 0,00	249792,00 90443,00	1220982,00	
			ИТОГО по акту					8968842,00 3448159,00	415253,00 105763,00	5105427,00 0,00	2987673,00 956522,00	12913038,00	
			Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы (исключение, дважды прошли)										
			Раздел 8: Проемы										
1	146	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	-42	111,00		-4662,00		-4662,00	-373,00	-5035,00	
2	165	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	-1,8507	40521,00		-74992,00		-74992,00	-5999,00	-80991,00	
			Итого по разделу 8: Проемы					-79654,00 0,00	0,00 0,00	-79654,00 0,00	0,00 -6372,00	-86026,00	
			ИТОГО по акту					-79654,00 0,00	0,00 0,00	-79654,00 0,00	0,00 -6372,00	-86026,00	
			Локальная смета №02-01-02 Водопровод и канализацию										
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питевой воды В1										
1	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	559,65 514,55	26,94 12,96	560,00 515,00	27,00 13,00	18,00	517,00 86,00	1163,00	
	1.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	580				5,8			
	1.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	458				9,16			
2	5	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2502,16 305,00	0,00 0,00	2502,00 305,00	0,00 0,00	2197,00	299,00 224,00	3025,00	
	5.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
3	6	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	1391,62 1156,63	216,44 69,79	1392,00 1157,00	217,00 70,00	19,00	1202,00 207,00	2801,00	
4	15	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	кран	2	20028,96 388,80	0,00 0,00	40058,00 778,00	0,00 0,00	39280,00	762,00 3266,00	44086,00	
	15.1	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	40	972				38880			
5	17	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	4	25630,01 1166,40	116,51 38,88	102520,00 4666,00	467,00 156,00	97388,00	4725,00 8580,00	115825,00	
	17.1	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	839				10068			
	17.2	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	80	733				58640			
	17.3	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6005				24020			
6	20	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Шкафы пожарные массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	1	928,45 893,71	16,13 5,70	928,00 894,00	16,00 6,00	19,00	881,00 145,00	1954,00	
	20.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,023	809				18,61			
7	22	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1690,42 436,75	20,48 8,04	50713,00 13102,00	614,00 241,00	36996,00	13077,00 5103,00	68893,00	
	22.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	30	1223				36690			
8	23	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1763,66 436,75	20,48 8,04	14109,00 3494,00	164,00 64,00	10451,00	3487,00 1408,00	19004,00	
	23.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	8	1296				10368			
9	24	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2046,97 436,75	20,48 8,04	20470,00 4368,00	204,00 80,00	15897,00	4359,00 1986,00	26815,00	
	24.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1579				15790			
10	25	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2309,52 436,75	20,48 8,04	32333,00 6114,00	287,00 113,00	25932,00	6103,00 3075,00	41511,00	
	25.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	14	1841				25774			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	26	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		2	2820,30	20,48	5641,00	41,00	4726,00	872,00	7034,00	
				м трубопровода		436,75	8,04	874,00	16,00		521,00		
	26.1	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	2	2351				4702			
12	27	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		80	3165,32	36,83	253226,00	2866,00	205466,00	45124,00	322218,00	
				м трубопровода		561,17	14,39	44894,00	1151,00		23868,00		
	27.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	80	2552				204160			
13	28	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		5	2843,91	39,07	14220,00	196,00	10372,00	3649,00	19298,00	
				м трубопровода		730,51	14,13	3653,00	71,00		1429,00		
	28.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	5	2049				10245			
14	29	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье**		85	1427,32	16,83	121322,00	1431,00	19113,00	98946,00	237889,00	
				м трубопровода		1185,63	2,20	100779,00	187,00		17621,00		
	29.1	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт	40,715	122				4967,23			
	29.2	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,5425	537				13716,32			
15	33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		234	84,07	1,16	19672,00	271,00	164,00	18852,00	41606,00	
				м трубопровода		82,21	0,00	19237,00	0,00		3082,00		
	33.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0468	580				27,14			
	33.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,34	29				67,86			
	33.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,117	458				53,59			
16	34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,234	57553,78	0,00	13468,00	0,00	392,00	12945,00	28526,00	
				км трубопровода		55877,50	0,00	13075,00	0,00		2113,00		
	34.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,7612	124				342,39			
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой воды Н1					693134,00	6801,00	468450,00	215800,00	981685,00	
								217905,00	2168,00	0,00	72714,00		
			Раздел 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды										
17	35	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**		26	939,84	0,13	24436,00	3,00	845,00	23115,00	51355,00	
				шт.		907,20	0,00	23587,00	0,00		3804,00		
	35.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,338	580				196,04			
	35.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,676	458				309,61			
	35.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,286	809				231,37			
18	36	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**		10	8034,16	27,20	80342,00	272,00	72164,00	7874,00	95273,00	
				шт.		790,56	12,96	7906,00	130,00		7057,00		
	36.1	2303-0102-1601	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт	10	7176				71760			
19	37	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**		8	4141,38	47,15	33131,00	377,00	620,00	31626,00	69938,00	
				комплект		4016,77	17,22	32134,00	138,00		5181,00		
	37.1	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,12	5164				619,68			
20	49	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье**		243	1427,32	16,83	346839,00	4090,00	54641,00	282870,00	680086,00	
				м трубопровода		1185,63	2,20	288108,00	535,00		50377,00		
	49.1	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт	116,397	122				14200,43			
	49.2	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73,0215	537				39212,55			
21	54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		243	84,07	1,16	20429,00	282,00	170,00	19577,00	43207,00	
				м трубопровода		82,21	0,00	19977,00	0,00		3201,00		
	54.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0486	580				28,19			
	54.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,43	29				70,47			
	54.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1215	458				55,63			
22	55	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Краны воздушные. Установка**		7	281,83	0,00	1973,00	0,00	764,00	1185,00	3411,00	
				шт.		172,67	0,00	1209,00	0,00		253,00		
	55.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт	7	91				637			
23	56	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		2	559,65	26,94	1119,00	54,00	36,00	1034,00	2325,00	
				счетчик (водомер)		514,55	12,96	1029,00	26,00		172,00		
	56.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	580				11,6			
	56.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	458				18,32			
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды					508269,00	5078,00	129240,00	367281,00	945595,00	
								373950,00	829,00	0,00	78045,00		
			Раздел 3: Канализация бытовая К1										
24	69	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		9	3542,55	174,32	31883,00	1569,00	4800,00	25756,00	62250,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		2834,94	85,26	25514,00	767,00		4611,00		
	69.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	3,6	357				1285,2			
	69.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00072	1176843				847,33			
	69.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0009	1358550				1222,69			
	69.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,72	1252				901,44			
25	71	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**		12	2483,77	222,92	29805,00	2675,00	3025,00	24841,00	59018,00	
				комплект		2008,80	103,53	24106,00	1242,00		4372,00		
	71.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0024	182295				437,51			
	71.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00084	1358550				1141,18			
	71.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,72	580				417,6			
	71.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,56	458				714,48			
26	75	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		7	14674,14	48,55	102719,00	339,00	95394,00	6967,00	118461,00	
				м трубопровода		997,92	17,63	6985,00	123,00		8775,00		
	75.1	2301-1306-0602	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	6,986	13490				94241,14			
	75.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1099	29				3,19			
27	76	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**		4	17463,95	72,75	69856,00	291,00	65469,00	4152,00	79939,00	
				комплект		1023,84	35,47	4095,00	142,00		5921,00		
	76.1	2303-0102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	4	16146				64584			
28	77	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		74	789,79	1,36	58444,00	101,00	175,00	57037,00	124720,00	
				м трубопровода		786,06	0,44	58168,00	33,00		9239,00		
	77.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000888	188471				167,36			
	77.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2886	29				8,37			
29	78	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		93	762,96	3,33	70918,00	310,00	509,00	68791,00	150886,00	
				м трубопровода		753,76	1,02	70100,00	95,00		11177,00		
	78.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002474	188471				466,24			
	78.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,4601	29				42,34			
30	83	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные-лючки части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка-стр.8**		0,194047	1350902,38	507613,03	262139,00	98503,00	69645,00	121006,00	413397,00	
				т фасонных частей		484372,30	1455116,63	93991,00	28237,00		30652,00		
	83.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,194047	340191				66013,04			
31	84	1113-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		5,00948	90,63	2,40	454,00	12,00	224,00	151,00	653,00	
				м2		43,42	0,26	218,00	1,00		48,00		
	84.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,000451	449975				202,87			
32	85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		5,00948	149,75	3,40	750,00	17,00	479,00	177,00	1001,00	
				м2		50,74	0,52	254,00	3,00		74,00		
	85.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000902	471069				424,77			
33	87	1126-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**		0,09	44041,43	1858,86	3964,00	167,00	1448,00	1846,00	6275,00	
				м3		26091,00	894,74	2348,00	80,00		465,00		
	87.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003627	322469				1169,6			
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая К1					**630932,00**	**103984,00**	**241168,00**	**310724,00**	**1016990,00**	
								285779,00	**30723,00**	**0,00**	**75334,00**		
			Раздел 4: Канализация дождевая К2										
34	89	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		145	5177,17	68,28	750690,00	9901,00	601920,00	139431,00	961331,00	
				м трубопровода		957,72	23,50	138869,00	3408,00		71210,00		
	89.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 108, толщина стенки 4 мм	м	145	4094				593630			
35	90	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		145	84,07	1,16	12190,00	168,00	102,00	11682,00	25782,00	
				м трубопровода		82,21	0,00	11920,00	0,00		1910,00		
	90.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,029	580				16,82			
	90.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,45	29				42,05			
	90.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0725	458				33,2			
36	91	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		5	789,79	1,36	3949,00	7,00	12,00	3854,00	8427,00	
				м трубопровода		786,06	0,44	3930,00	2,00		624,00		
	91.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	188471				11,31			
	91.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0195	29				0,57			
37	94	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**		1	1317,75	72,75	1318,00	72,00	221,00	1038,00	2544,00	
				комплект		1023,84	35,47	1024,00	35,00		188,00		
			Итого по разделу 4: Канализация дождевая К2					**768147,00**	**10148,00**	**602255,00**	**156005,00**	**998084,00**	
								155743,00	**3445,00**	**0,00**	**73932,00**		
			ИТОГО по акту					**2600482,00**	**126011,00**	**1441093,00**	**1049810,00**	**3942317,00**	
								1033377,00	**37165,00**	**0,00**	**292025,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-03 Отопление и вентиляцию										
			Раздел 1: Вентиляция										
1	1	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		18,84	5114,94	52,57	96365,00	990,00	61011,00	34059,00	140858,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1823,98	20,73	34364,00	390,00		10434,00		
	1.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	18,84	3068				57801,12			
2	2	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**		42,076	5166,02	43,07	217366,00	1812,00	145286,00	69554,00	309874,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1670,00	16,80	70267,00	707,00		22954,00		
	2.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	42,076	3308				139187,41			
3	3	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**		55,264	4934,10	38,91	272678,00	2151,00	190673,00	79078,00	379896,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1444,97	15,14	79855,00	837,00		28140,00		
	3.1	2305-0104-0102	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	55,264	3308				182813,31			
4	4	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**		99,852	5080,75	39,56	507323,00	3950,00	359090,00	142483,00	701791,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1444,97	11,10	144283,00	1108,00		51985,00		
	4.1	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	99,852	3454				344888,81			
5	5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		36	5467,94	41,75	196846,00	1503,00	143324,00	51553,00	268271,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1444,97	16,27	52019,00	586,00		19872,00		
	5.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	36	3839				138204			
6	6	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**		2	9699,02	1115,68	19398,00	2231,00	3477,00	14289,00	36382,00	
				вентилятор		6844,82	445,24	13690,00	890,00		2695,00		
	6.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	526685				2949,44			
7	9	1120-1701-0103 РСНБ РК 2015	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,8 т. Установка**		1	27572,02	3571,41	27572,00	3571,00	1852,00	22955,00	54569,00	
				агрегат		22148,28	1275,46	22148,00	1275,00		4042,00		
	9.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00134	633838				849,34			
	9.2	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526685				737,36			
8	14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		16,05	21846,94	1380,74	350643,00	22160,00	35358,00	230837,00	627998,00	
				м3 изоляции		18263,20	660,96	293124,00	10608,00		46518,00		
	14.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,116523	131977				15378,36			
	14.2	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,47	335				7527,45			
	14.3	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,1	158				5071,8			
	14.4	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	48,15	91				4381,65			
9	16	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Диффузоры, диаметр патрубка 400 мм. Установка**		30	3882,64	74,74	116479,00	2242,00	6920,00	105571,00	239814,00	
				дефлектор		3577,24	13,61	107317,00	408,00		17764,00		
10	18	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		31	5307,94	52,57	164546,00	1630,00	106373,00	56042,00	238235,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1823,98	20,73	56543,00	643,00		17647,00		
	18.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	31	3261				101091			
11	19	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1100 мм. Прокладка**		65,5	5143,06	41,75	336871,00	2734,00	224751,00	108242,00	480722,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1670,00	16,27	109385,00	1066,00		35609,00		
	19.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	65,5	3261				213595,5			
12	20	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		51,5	5467,94	41,75	281599,00	2150,00	205033,00	73749,00	383776,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1444,97	16,27	74416,00	838,00		28428,00		
	20.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	51,5	3839				197708,5			
13	21	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		18	5096,78	38,91	91742,00	701,00	71471,00	19447,00	120084,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1087,28	15,14	19571,00	273,00		8895,00		
	21.1	2305-0104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	18	3839				69102			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	22	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм. Прокладка**		72,4555	5114,94	52,57	370605,00	3809,00	234639,00	130986,00	541718,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1823,98	20,73	132157,00	1502,00		40127,00		
	22.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	72,4555	3068				222293,47			
15	23	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**		16,7205	5080,75	39,56	84953,00	662,00	60131,00	23859,00	117517,00	
			м2 поверхности воздуховодов			1444,97	11,10	24161,00	186,00		8705,00		
	23.1	2305-0104-0103	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	16,7205	3454				57752,61			
16	24	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**		1	9699,02	1115,68	9699,00	1115,00	1739,00	7144,00	18190,00	
				вентилятор		6844,82	445,24	6845,00	445,00		1347,00		
	24.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	526685				1474,72			
17	26	1120-1701-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,4 т. Установка**		1	13182,31	1212,30	13182,00	1212,00	730,00	11360,00	26505,00	
				агрегат		11239,96	351,92	11240,00	352,00		1963,00		
	26.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	633838				570,45			
	26.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,21	446				93,66			
18	31	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		15,636	21846,94	1380,74	341599,00	21589,00	34446,00	224883,00	611801,00	
				м3 изоляции		18263,20	660,96	285563,00	10335,00		45319,00		
	31.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,113517	131977				14981,68			
	31.2	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,8904	335				7333,28			
	31.3	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	31,272	158				4940,98			
	31.4	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	46,908	91				4268,63			
19	33	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		28	1506,92	54,40	42194,00	1523,00	3865,00	36443,00	84928,00	
				решетка		1314,49	13,61	36806,00	381,00		6291,00		
20	36	1120-2601-1606 РСНБ РК 2015	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на полу**		1	6707,02	15,48	6707,00	15,00	279,00	6285,00	14031,00	
				1 сплит-система		6412,86	0,00	6413,00	0,00		1039,00		
	36.1	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	587				88,05			
	36.2	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	29				116			
	36.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,07	809				56,63			
			Итого по разделу 1: Вентиляция					3548367,00	77750,00	1890448,00	1448819,00	5396960,00	
								1580167,00	32830,00	0,00	399774,00		
			ИТОГО по акту					3548367,00	77750,00	1890448,00	1448819,00	5396960,00	
								1580167,00	32830,00	0,00	399774,00		
			Локальная смета №06-01-01 Навес для угля и золы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		25,2	49,46	49,46	1246,00	1247,00		323,00	1695,00	
				м3 грунта		0,00	17,81	0,00	449,00		126,00		
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		42,1875	202,89	192,45	8559,00	8119,00		1723,00	11105,00	
				м3 грунта		10,44	46,30	440,00	1953,00		823,00		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		4,21875	1936,70	0,00	8170,00	0,00		5883,00	15177,00	
				м3 грунта		1936,70	0,00	8170,00	0,00		1124,00		
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		46,40625	49,46	49,46	2295,00	2295,00		595,00	3121,00	
				м3 грунта		0,00	17,81	0,00	826,00		231,00		
5	5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		71,60625	169,28	169,28	12122,00	12121,00		3143,00	16486,00	
				м3 грунта		0,00	60,96	0,00	4365,00		1221,00		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		5,864625	841,75	0,00	4937,00	0,00		3554,00	9170,00	
				м3 грунта		841,75	0,00	4937,00	0,00		679,00		
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		52,781625	34,67	34,67	1830,00	1830,00		474,00	2488,00	
				м3 грунта		0,00	12,48	0,00	659,00		184,00		
8	8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		52,781625	154,08	154,08	8133,00	8133,00		2110,00	11062,00	
				м3 грунта		0,00	55,53	0,00	2931,00		819,00		
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		52,781625	156,87	74,79	8280,00	3948,00		4412,00	13707,00	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	4332,00	1796,00		1015,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Земляные работы					55572,00	37693,00	0,00	22217,00	84011,00	
								17879,00	12979,00	0,00	6222,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**		2,535	16687,65	1091,24	42303,00	2767,00	36429,00	3370,00	49327,00	
				м3		1225,80	234,96	3107,00	596,00		3654,00		
	10.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,5857	12390				32036,82			
11	11	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**		12,96	27206,67	1909,37	352598,00	24745,00	238702,00	86107,00	473801,00	
				м3		6878,90	422,26	89151,00	5472,00		35096,00		
	11.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,1544	16036				210943,96			
12	12	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,34605	679875,39	1305,39	235271,00	451,00	226576,00	7674,00	262381,00	
				т		23820,00	549,96	8243,00	190,00		19436,00		
	12.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,34605	654750				226576,24			
13	14	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734-за два раза**		50,4	866,68	3,94	43681,00	198,00	38512,00	3457,00	50909,00	
				м2		98,62	0,78	4970,00	39,00		3771,00		
	14.1	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,128	1149				18531,07			
			Итого по разделу 2: Фундаменты					673853,00	28161,00	540219,00	100608,00	836418,00	
								105471,00	6297,00	0,00	61957,00		
			ИТОГО по акту					729425,00	65854,00	540219,00	122825,00	920429,00	
								123350,00	19276,00	0,00	68179,00		
			Всего по акту					15767462,00	684868,00	8897533,00	5609127,00	23086718,00	
								6185053,00	195034,00	0,00	1710128,00		
			В том числе оборудование										
			Временные здания и сооружения			2,90%		669 514,82					
			Итого с временными									23 756 232,82	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время			0,90%		213 806,10					
			Итого с зимними удорожаниями									23 970 038,92	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		479 400,78					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24 449 439,70	
			Оборудование на 2021 год - 91% К=1,050036 с понижающим коэффицентом К=0,9499999998837										
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036 с понижающим коэффицентом К=0,9499999998837									22 194 128,56	
			Оборудование на 2022 год - 9% К=1,1025918 с понижающим коэффицентом К=0,9499999998837										
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918 с понижающим коэффицентом К=0,9499999998837									2 304 887,77	
			Оборудование на 2021-2022 год, с понижающим коэф.										
			СМР на 2021-2022 год, с понижающим коэф.									24 499 016,33	
			НДС			12%		2 939 881,96					
			Итого с НДС									27 438 898,29	

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаксылыков Г.С.

Подрядчик:
ТОО «Нурбек»

Директор _____ Нурбек О.О.

Авторский надзор:
ТОО «Тараз Гео-проект плюс»

ГИП _____ Мирханов М.Г.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»	288 677 436,57	92 178 265,93	66 389 410,43	9 876 242,78	15 912 612,72	21 052 631,58	18 676 518,93	2 255 639,10	120 473,55
2.	Итого	288 677 436,57	92 178 265,93	66 389 410,43	9 876 242,78	15 912 612,72	21 052 631,58	18 676 518,93	2 255 639,10	120 473,55
3.	в том числе НДС 12%	30 929 725,35	9 876 242,78				2 255 639,10			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	14 433 871,83	4 608 913,30				1 052 631,58			
5.	Удержание 30 % аванса	54 739 054,68								
6.	Итого к оплате :	219 504 510,06	87 569 352,63				20 000 000,00			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области», а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор: **Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 5

за июль 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 5: Металлоконструкции										
1	115	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		2,1	10069,51	160,47	21146,00	337,00	11097,00	8897,00	32446,00	
				м3 бетона		4624,80	31,10	9712,00	65,00		2403,00		
	115.1	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,567	6786				3847,66			
	115.2	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	1,407	2546				3582,22			
	115.3	2701-0101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,0777	42348				3290,44			
			Итого по разделу 5: Металлоконструкции					21146,00	337,00	11097,00	8897,00	32446,00	
								9712,00	65,00	0,00	2403,00		
			Раздел 6: Кровля										
2	121	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**		28,8	5399,76	32,66	155513,00	941,00	126995,00	25600,00	195602,00	
				м2 кровли		957,56	8,61	27578,00	248,00		14489,00		
	121.1	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5184	54836				28426,98			
	121.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,25056	372030				93215,84			
			Итого по разделу 6: Кровля					155513,00	941,00	126995,00	25600,00	195602,00	
								27578,00	248,00	0,00	14489,00		
			Раздел 7: Фасады										
3	131	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**		19,2	1421,35	89,30	27290,00	1715,00	943,00	23091,00	54411,00	
				м труб		1282,96	24,26	24633,00	466,00		4030,00		
	131.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00215	309851				666,3			
	131.2	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7488	369				276,31			
			Итого по разделу 7: Фасады					27290,00	1715,00	943,00	23091,00	54411,00	
								24633,00	466,00	0,00	4030,00		
			Раздел 8: Проемы										
4	144	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		30,7	1197,39	4,90	36760,00	150,00	29551,00	6418,00	46632,00	
				м		229,91	2,38	7058,00	73,00		3454,00		
	144.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	17,3762	1630				28323,21			
5	164	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		1,8507	2851,02	47,64	5276,00	88,00	988,00	2923,00	8855,00	
				м2		2269,31	19,49	4200,00	36,00		656,00		
	164.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,444168	1630				723,99			
	164.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,778589	314				244,48			
			Итого по разделу 8: Проемы					42036,00	238,00	30539,00	9341,00	55487,00	
								11258,00	109,00	0,00	4110,00		
			Раздел 9: Полы										
6	181	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**		57,6	117,99	-4,88	-6796,00	-281,00	-6276,00	-348,00	-7716,00	
				м2 стяжки		-4,15	-2,28	-239,00	-131,00		-572,00		
	181.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,29376	21364				6275,89			
7	189	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**		33,2	2975,91	229,77	98800,00	7629,00	81195,00	10193,00	117712,00	
				м2 пола		300,50	26,13	9977,00	868,00		8719,00		
	189.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8346	15763				60444,8			
8	197	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		423	801,29	28,74	338946,00	12157,00	184783,00	138964,00	516143,00	
				м2 стяжки		335,71	13,78	142005,00	5829,00		38233,00		
	197.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	8,6292	21364				184354,23			
9	198	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**		36,3	589,95	24,40	21415,00	886,00	19776,00	1097,00	24313,00	
				м2 стяжки		20,75	11,40	753,00	414,00		1801,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	198.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,18513	21364				3955,12			
10	199	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	143,2	235,98 8,30	9,76 4,56	33792,00 1189,00	1398,00 653,00	31206,00	1731,00 2842,00	38365,00	
	199.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,73032	21364				15602,56			
11	200	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,4	117,99 -4,15	-4,88 -2,28	-1581,00 -56,00	-66,00 -31,00	-1460,00	-81,00 -133,00	-1795,00	
	200.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,06834	21364				1460,02			
12	201	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	328,2	3582,82 819,54	75,57 34,40	1175882,00 268973,00	24802,00 11290,00	882106,00	263447,00 115146,00	1554475,00	
	201.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,2204	18221				131562,91			
	201.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	10,04292	3139				31524,73			
	201.3	2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	331,482	2168				718652,98			
13	202	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	240,2	331,22 301,37	1,62 0,78	79559,00 72389,00	389,00 187,00	6781,00	68222,00 11822,00	159603,00	
	202.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,38432	17645				6781,33			
14	204	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45,1	5393,40 1195,68	73,36 33,25	243242,00 53925,00	3309,00 1500,00	186009,00	52099,00 23627,00	318968,00	
	204.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,5863	18221				10682,97			
	204.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,38006	3139				4332,01			
	204.3	2206-0301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	46,002	3716				170943,43			
15	205	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	40,4	1508,28 269,10	12,85 4,38	60935,00 10872,00	519,00 177,00	49544,00	10386,00 5706,00	77027,00	
	205.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	40,804	1173				47863,09			
16	206	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	36,3	2689,77 393,46	21,02 10,28	97639,00 14283,00	763,00 373,00	82593,00	13776,00 8913,00	120328,00	
	206.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	37,026	2067				76532,74			
17	207	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	88,6	312,80 118,76	0,81 0,39	27714,00 10522,00	72,00 35,00	17120,00	9923,00 3011,00	40648,00	
	207.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	89,486	162				14496,73			
18	208	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя с заводкой на стены	м2 изолируемой поверхности	112,1	1539,37 657,28	84,71 11,88	172563,00 73681,00	9496,00 1332,00	89386,00	70512,00 19446,00	262521,00	
	208.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	125,552	241				30258,03			
	208.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,387866	113239				43921,56			
19	209	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	112,1	1587,36 485,00	19,30 8,04	177943,00 54368,00	2163,00 901,00	121411,00	51954,00 18392,00	248289,00	
	209.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,57171	28869				16504,7			
	209.2	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,32278	61170				80914,45			
			Итого по разделу 9: Полы					2520053,00 712642,00	63236,00 23397,00	1744174,00 0,00	691875,00 256953,00	3468881,00	
			ИТОГО по акту					2766038,00 785823,00	66467,00 24285,00	1913748,00 0,00	758804,00 281985,00	3806827,00	
			02-01-01 Общестроительные работы (исключение, дважды прошли)										
			Раздел 8: Проемы										
1	145	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	-30,7	1812,00		-55628,00		-55628,00	-4450,00	-60078,00	
			Итого по разделу 8: Проемы					-55628,00 0,00	0,00 0,00	-55628,00 0,00	0,00 4450,00	-60078,00	
			ИТОГО по акту					-55628,00 0,00	0,00 0,00	-55628,00 0,00	0,00 4450,00	-60078,00	
			02-01-02 Водопровод и канализацию										
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питевой воды В1										
1	13	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	10308,96 388,80	0,00 0,00	20618,00 778,00	0,00 0,00	19840,00	762,00 1710,00	23090,00	
	13.1	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972				19440			
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питевой воды В1					20618,00 778,00	0,00 0,00	19840,00 0,00	762,00 1710,00	23090,00	
			Раздел 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды										
2	58	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1391,62 1156,63	216,44 69,79	2783,00 2313,00	-433,00 140,00	37,00	2404,00 415,00	5602,00	
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды					2783,00 2313,00	433,00 140,00	37,00 0,00	2404,00 415,00	5602,00	
			ИТОГО по акту					23401,00	433,00	19877,00	3166,00	28692,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3091,00	140,00	0,00	2125,00		
			02-01-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			Раздел 4: Кабели и провода и трубы										
1	73	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		3445	281,56	2,37	969974,00	8164,00	44785,00	660506,00	1760918,00	
				м		266,19	0,10	917025,00	344,00		130438,00		
	73.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	3341,65	10				33416,5			
	73.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	14,03493	809				11354,26			
2	74	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		602	354,53	2,62	213427,00	1577,00	7651,00	147110,00	389380,00	
				м		339,20	0,20	204198,00	120,00		28843,00		
	74.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	439,46	14				6152,44			
3	100	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		6	4704,00	183,00	28224,00	1098,00	20349,00	5138,00	36031,00	
				шт.		1129,50	59,81	6777,00	359,00		2669,00		
			Итого по разделу 4: Кабели и провода и трубы					1211625,00	10839,00	72785,00	812754,00	2186329,00	
								1128000,00	823,00	0,00	161950,00		
			ИТОГО по акту					1211625,00	10839,00	72785,00	812754,00	2186329,00	
								1128000,00	823,00	0,00	161950,00		
			02-01-06 Пожарную сигнализацию										
1	35	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		209	82,12	0,80	17163,00	167,00	3881,00	9489,00	28784,00	
				м		62,75	0,31	13115,00	65,00		2132,00		
			ИТОГО по акту					17163,00	167,00	3881,00	9489,00	28784,00	
								13115,00	65,00	0,00	2132,00		
			02-01-06 Телефонизацию и электрочасофикацию										
1	1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования		5	1081,08	0,00	5405,00	0,00	740,00	2846,00	8911,00	
				шт		933,12	0,00	4666,00	0,00		660,00		
2	2	2308-0102-0302 РСНБ РК 2015	IP-телефон Panasonic KX-TS2350RU (прим.)		5	27515,00		137575,00		137575,00		148581,00	
				шт.							11006,00		
3	3	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		5	485,80	3,20	2429,00	16,00	125,00	1652,00	4407,00	
				шт.		457,64	1,26	2288,00	6,00		326,00		
4	4	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		1	3968,61	1018,30	3969,00	1019,00	358,00	1850,00	6284,00	
				коробка		2592,00	440,64	2592,00	441,00		465,00		
5	5	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная 1 портовая накладная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81		5	356,00		1780,00		1780,00		1922,00	
				шт.							142,00		
6	6	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия TBC-SID 10 ГОСТ 12434-93		1	1206,00		1206,00		1206,00		1302,00	
				шт.							96,00		
7	7	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		58	226,82	2,23	13156,00	129,00	961,00	8692,00	23596,00	
				м		208,02	0,11	12065,00	6,00		1748,00		
8	8	1308-0502-1104 РСНБ РК 2015	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах		58	64,74	10,17	3755,00	590,00	173,00	2289,00	6528,00	
				м кабеля		51,58	3,24	2992,00	188,00		484,00		
9	9	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной		23	359,02	31,21	8257,00	718,00	3796,00	2407,00	11517,00	
				м провода		162,75	8,81	3743,00	203,00		853,00		
10	10	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5		0,081	18744,00		1518,00		1518,00		1639,00	
				км							121,00		
11	11	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканалл ТМС 25х17		58	387,00		22446,00		22446,00		24242,00	
				м							1796,00		
12	12	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене		5	2404,37	0,00	12022,00	0,00	112,00	7265,00	20830,00	
				шт.		2382,00	0,00	11910,00	0,00		1543,00		
13	13	2308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Электронные часы термометр, 400х240х90мм, ИК пульт ГОСТ Р 55473-2013		5	11673,00		58365,00		58365,00		63034,00	
				шт.							4669,00		
14	14	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели WILL CDMA-450		1	28774,00		28774,00		28774,00		31076,00	
				шт.							2302,00		
			ИТОГО по акту					300657,00	2472,00	257929,00	27001,00	353869,00	
								40256,00	844,00	0,00	26211,00		
			02-01-08 Видеонаблюдение										
1	1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования		1	3143,09	45,09	3143,00	45,00		1898,00	5444,00	
				шт.		3098,00	12,96	3098,00	13,00		403,00		
2	2	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		5	4743,70	10,28	23718,00	51,00		14437,00	41207,00	
				камера		4733,42	0,00	23667,00	0,00		3052,00		
3	3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		11	4069,40	5,66	44763,00	62,00		27268,00	77793,00	
				камера		4063,74	0,00	44701,00	0,00		5762,00		
4	4	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише		1	7227,87	0,00	7228,00	0,00	748,00	3953,00	12075,00	
				шт.		6480,00	0,00	6480,00	0,00		894,00		
5	5	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели Hikvision DS-7716NI-E4/16P, типа Поддержка POE		1	75163,00		75163,00		75163,00		81176,00	
				шт.							6013,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели Hikvision DS-2CD2232-I5, типа 1/3 Progressiv CMOS 3.0 IP66.12B. POE		5	100691,00		503455,00		503455,00		543731,00	
				шт.							40276,00		
7	7	2308-0501-2003 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели Hikvision DS-2CD2732F-I, типа 1/3 Progressiv CMOS 3.0 IP66.12B. POE		11	41359,00		454949,00		454949,00		491345,00	
				шт.							36396,00		
8	8	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H		1	65884,00		65884,00		65884,00		71155,00	
				шт.							5271,00		
9	9	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ		4	43287,00		173148,00		173148,00		187000,00	
				шт.							13852,00		
10	10	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U		1	57529,00		57529,00		57529,00		62131,00	
				шт.							4602,00		
11	11	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA		1	85256,00		85256,00		85256,00		92076,00	
				шт.							6820,00		
12	12	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP		32	38,00		1216,00		1216,00		1313,00	
				шт.							97,00		
13	13	2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий		32	36,00		1152,00		1152,00		1244,00	
				шт.							92,00		
14	14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		160	226,82	2,23	36291,00	357,00	2651,00	23977,00	65089,00	
				м		208,02	0,11	33283,00	18,00		4821,00		
15	15	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах		160	46,89	0,80	7502,00	128,00	1350,00	4373,00	12825,00	
				м		37,65	0,31	6024,00	50,00		950,00		
16	16	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миникана1 ТМС 25х17		84	387,00		32508,00		32508,00		35109,00	
				м							2601,00		
17	17	2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миникана1 ТМС 50х20		76	679,00		51604,00		51604,00		55732,00	
				м							4128,00		
18	18	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		32	687,84	50,24	22011,00	1608,00	8757,00	8545,00	33000,00	
				м		363,95	6,93	11646,00	222,00		2444,00		
19	19	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основание пола		21	205,29	8,94	4311,00	188,00	434,00	2709,00	7582,00	
				м		175,70	3,46	3690,00	73,00		562,00		
20	20	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		53	82,12	0,80	4352,00	42,00	984,00	2406,00	7299,00	
				м		62,75	0,31	3326,00	16,00		541,00		
21	21	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		21	24,00		504,00		504,00		544,00	
				м							40,00		
22	22	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15		32	135,00		4320,00		4320,00		4666,00	
				м							346,00		
23	23	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий		348	170,18	2,40	59223,00	835,00	10346,00	34825,00	101572,00	
				м		138,05	0,94	48041,00	327,00		7524,00		
24	24	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,561	88013,00		49375,00		49375,00		53325,00	
				км							3950,00		
			ИТОГО по акту					1768605,00	3316,00	1581333,00	124391,00	2044433,00	
								183956,00	719,00	0,00	151437,00		
			04-01-01 Наружное электроснабжение										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		154,11	213,53	203,63	32907,00	31381,00		9658,00	45970,00	
				м3		9,90	77,14	1526,00	11888,00		3405,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		15,411	1936,70	0,00	29847,00	0,00		21490,00	55444,00	
				м3 грунта		1936,70	0,00	29847,00	0,00		4107,00		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		154,11	34,67	34,67	5343,00	5343,00		1385,00	7266,00	
				м3		0,00	12,48	0,00	1923,00		538,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,411	841,75	0,00	12972,00	0,00		9340,00	24097,00	
				м3		841,75	0,00	12972,00	0,00		1785,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					81069,00	36724,00	0,00	41873,00	132777,00	
								44345,00	13811,00	0,00	9835,00		
			Раздел 2: Монтажные работы										
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее		166	476,56	398,80	79109,00	66201,00		28069,00	115752,00	
				м		77,76	157,09	12908,00	26077,00		8574,00		
6	6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		89	140,21	114,29	12479,00	10172,00		4546,00	18387,00	
				м кабели		25,92	45,02	2307,00	4007,00		1362,00		
7	7	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		337,5	221,46	96,51	74743,00	32572,00	15927,00	26387,00	109220,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		77,76	30,83	26244,00	10405,00		8090,00		
8	8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг		64	320,68	145,80	20524,00	9331,00	2898,00	8038,00	30847,00	
				м		129,60	44,83	8294,00	2869,00		2285,00		
9	9	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые скреплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг		40	725,20	415,99	29008,00	16640,00	5111,00	9157,00	41218,00	
				м		181,44	136,50	7258,00	5460,00		3053,00		
10	10	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,233	2361933,00		550330,00		550330,00		594356,00	
				км							44026,00		
11	11	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,166	275391,00		45715,00		45715,00		49372,00	
				км							3657,00		
12	12	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		145	240,14	3,28	34820,00	475,00	1895,00	23401,00	62879,00	
				м		223,79	0,36	32450,00	52,00		4658,00		
	12.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт	39,15	45				1761,75			
13	13	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		133	90,00		11970,00		11970,00		12928,00	
				м							958,00		
14	14	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		12	194,00		2328,00		2328,00		2514,00	
				м							186,00		
15	15	1308-0201-2101 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования		8	655,08	79,92	5241,00	640,00	661,00	3018,00	8920,00	
				шт.		492,48	31,48	3940,00	252,00		661,00		
16	16	2306-1703-2101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		8	4950,00		39600,00		39600,00		42768,00	
				шт.							3168,00		
17	17	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента, прокладываемая в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		266	77,76	0,00	20684,00	0,00		14893,00	38423,00	
				м		77,76	0,00	20684,00	0,00		2846,00		
18	18	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная для кабели шир.250 мм Осторожно кабель		266	32,00		8512,00		8512,00		9193,00	
				м							681,00		
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					935063,00	136031,00	684947,00	117509,00	1136777,00	
								114085,00	49122,00	0,00	84205,00		
			Раздел 3: Монтажные работы										
19	19	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м		6	10279,45	7052,41	61677,00	42314,00		30362,00	99402,00	
				опора		3227,04	3098,36	19362,00	18590,00		7363,00		
20	20	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство		6	27751,22	0,00	166507,00	0,00	152120,00	11510,00	192258,00	
				опора		2397,85	0,00	14387,00	0,00		14241,00		
	20.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,12	15763				96469,56			
	20.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2364	235409				55650,69			
21	21	2307-0405-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СТВ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012		6	60265,00		361590,00		361590,00		390517,00	
				шт.							28927,00		
22	22	2307-0405-0301 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм		6	4832,00		28992,00		28992,00		31311,00	
				шт.							2319,00		
23	23	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн 1-рожковый, гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		4	5380,00		21520,00		21520,00		23242,00	
				шт.							1722,00		
24	24	2307-0405-0314 РСНБ РК 2015	Кронштейн 2-х рожковый, гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		2	8116,00		16232,00		16232,00		17531,00	
				шт.							1299,00		
25	25	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		6	4869,71	2541,24	29218,00	15248,00	114,00	16124,00	48969,00	
				светильник		2309,49	1049,76	13857,00	6299,00		3627,00		
	25.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,06	1556				93,36			
26	26	2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014		6	31038,00		186228,00		186228,00		201126,00	
				шт.							14898,00		
27	27	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт		6	4464,29		26786,00		26786,00		28929,00	
				шт.							2143,00		
28	28	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная БЗН19-25, соединительная 1р, 11х5,3 мм2		6	1673,00		10038,00		10038,00		10841,00	
				шт.							803,00		
29	29	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной		6	4485,00	2669,04	26910,00	16014,00	688,00	11367,00	41339,00	
				шт.		1701,28	929,90	10208,00	5579,00		3062,00		
30	30	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ПРС-6П-125А-УХЛ3		6	1237,00		7422,00		7422,00		8016,00	
				шт.							594,00		
31	31	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		6	682,55	84,15	4095,00	505,00	578,00	2292,00	6898,00	
				м		502,00	28,65	3012,00	172,00		511,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		56	205,45	8,94	11505,00	501,00	1165,00	7224,00	20227,00	
				м		175,70	3,46	9839,00	194,00		1498,00		
33	33	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		10	226,82	2,23	2268,00	22,00	166,00	1499,00	4068,00	
				м		208,02	0,11	2080,00	1,00		301,00		
34	34	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках		10	21,79	0,80	218,00	8,00	84,00	93,00	336,00	
				м		12,55	0,31	126,00	3,00		25,00		
35	35	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		56	71,00		3976,00		3976,00		4294,00	
				м							318,00		
36	36	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75		6	1653,00		9918,00		9918,00		10711,00	
				м							793,00		
37	37	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм		10	74,00		740,00		740,00		799,00	
				м							59,00		
38	38	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		72	82,12	0,80	5913,00	57,00	1337,00	3269,00	9917,00	
				м		62,75	0,31	4518,00	22,00		735,00		
39	39	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,072	206743,00		14885,00		14885,00		16076,00	
				км							1191,00		
40	40	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу		1	3714,51	111,47	3715,00	111,00	911,00	1961,00	6130,00	
				шт.		2692,00	31,48	2692,00	31,00		454,00		
41	41	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯУО9602-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012		1	107348,00		107348,00				107348,00	
				шт.						107348,00			
			Итого по разделу 3: Монтажные работы					1107701,00	74780,00	845490,00	85701,00	1280285,00	
								80081,00	30891,00	107348,00	86883,00		
			ИТОГО по акту					2123833,00	247535,00	1530437,00	245083,00	2549839,00	
								238511,00	93824,00	107348,00	180923,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							107348,00			
			06-01-01 Навес для угля и золы										
			Раздел 3: Каркас										
1	15	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		2,008	24917,65	11340,63	50035,00	22772,00	4489,00	20046,00	75687,00	
				т конструкций		11341,55	3126,64	22774,00	6278,00		5606,00		
	15.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000803	473427				380,26			
	15.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4056	283				397,78			
	15.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000201	1863667				374,22			
	15.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000622	449975				280,1			
	15.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001205	575604				693,49			
	15.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,003896	415549				1618,78			
2	16	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		2,008	39728,64	8673,60	79775,00	17417,00	1723,00	45302,00	135083,00	
				т конструкций		30196,80	2500,00	60635,00	5020,00		10006,00		
	16.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2048	283				340,96			
	16.2	2113-0812-1029	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006426	206075				1324,16			
3	19	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,882	55307,71	27418,92	48781,00	24183,00	4526,00	17357,00	71429,00	
				т конструкций		22757,13	5763,23	20072,00	5083,00		5291,00		
	19.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002734	633838				1733,04			
	19.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7199	283				486,73			
	19.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002734	211177				577,4			
	19.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000529	575604				304,61			
	19.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001711	415549				711,04			
4	20	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,882	39728,64	8673,60	35041,00	7650,00	757,00	19899,00	59335,00	
				т конструкций		30196,80	2500,00	26634,00	2205,00		4395,00		
	20.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5292	283				149,76			
	20.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002822	206075				581,63			
5	22	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,30955	87611,36	21383,07	114731,00	28002,00	3269,00	62680,00	191604,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т конструкций			63732,00	5635,51	83460,00	7380,00		14193,00		
	22.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000576	633838				365,22			
	22.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,57146	283				444,72			
	22.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000131	1863667				244,06			
	22.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000406	449975				182,67			
	22.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000786	575604				452,27			
	22.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,002541	415549				1055,71			
6	23	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		1,30955	39728,64	8673,60	52027,00	11359,00	1124,00	29544,00	88097,00	
			т конструкций			30196,80	2500,00	39544,00	3274,00		6526,00		
	23.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,78573	283				222,36			
	23.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004191	206075				863,57			
			Итого по разделу 3: Каркас					380390,00	111383,00	15888,00	194828,00	621235,00	
								253119,00	29240,00	0,00	46017,00		
			Раздел 4: Кровля										
7	27	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**		107,16	614,19	165,34	65817,00	17718,00	9780,00	29977,00	103457,00	
			м2 покрытия			357,58	47,84	38318,00	5127,00		7663,00		
	27.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,011788	473427				5580,57			
	27.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002358	633838				1494,29			
	27.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,003183	415549				1322,55			
8	28	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**		56	2215,23	924,99	124053,00	51799,00	9559,00	53212,00	191446,00	
			м2			1119,54	257,59	62694,00	14425,00		14181,00		
	28.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01064	473427				5037,26			
	28.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00392	633838				2484,64			
	28.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001663	415549				691,14			
9	30	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		113,38785	559,02	1,02	63386,00	116,00	15196,00	38505,00	110042,00	
			м2 окрашиваемой поверхности			423,98	0,50	48074,00	57,00		8151,00		
	30.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,893411	458				12775,18			
			Итого по разделу 4: Кровля					253256,00	69633,00	34535,00	121694,00	404945,00	
								149086,00	19609,00	0,00	29995,00		
			Раздел 5: Ворота										
10	31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,31	95422,21	1026,95	29581,00	319,00	21953,00	6709,00	39193,00	
			м3 древесины в конструкции			23580,00	466,56	7310,00	145,00		2903,00		
	31.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2883	56072				16165,56			
	31.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,325	1052				2445,9			
11	32	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,055724	162906,53	39731,62	9078,00	2214,00	292,00	5029,00	15236,00	
			т конструкций			117936,00	12848,64	6572,00	716,00		1129,00		
	32.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001198	206075				246,89			
12	33	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж**		0,055724	95613,44	4645,53	5328,00	259,00	105,00	3496,00	9530,00	
			т конструкций			89078,50	1853,56	4964,00	103,00		706,00		
	33.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,027862	283				7,88			
	33.2	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000006	1863667				10,39			
	33.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000039	219500				8,56			
	33.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000033	575604				19,24			
	33.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000108	415549				44,92			
13	36	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		1,504548	559,02	1,02	841,00	2,00	202,00	511,00	1460,00	
			м2 окрашиваемой поверхности			423,98	0,50	638,00	1,00		108,00		
	36.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,370119	458				169,51			
			Итого по разделу 5: Ворота					44828,00	2794,00	22552,00	15745,00	65419,00	
								19484,00	965,00	0,00	4846,00		
			Раздел 6: Полы										
14	37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**		91,16	246,84	31,43	22502,00	2865,00	13131,00	7093,00	31963,00	
			м2 площади уплотнения			71,37	11,40	6506,00	1039,00		2368,00		
	37.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,64916	2823				13124,58			
15	38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		7,2928	20767,21	7,20	151451,00	53,00	124840,00	24965,00	190529,00	
			м3 подстилающего слоя			3641,70	0,00	26558,00	0,00		14113,00		
	38.1	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	7,438656	14469				107629,91			
16	39	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		91,16	1006,40	95,16	91743,00	8675,00	52036,00	32175,00	133831,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 покрытия			**340,42**	**35,06**	**31033,00**	**3196,00**		**9913,00**		
	39.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,789496	16036				44732,36			
17	40	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**		91,16	**1341,36**	**59,05**	**122278,00**	**5383,00**	**104375,00**	**14242,00**	**147442,00**	
			м2 покрытия			**137,34**	**28,86**	**12520,00**	**2631,00**		**10922,00**		
	40.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,508824	16036				104375,5			
			Итого по разделу 6: Полы					**387974,00**	**16976,00**	**294382,00**	**78475,00**	**503765,00**	
								76617,00	**6866,00**	**0,00**	**37316,00**		
			Раздел 7: Отмостка										
18	41	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**		29,25	**694,39**	**221,12**	**20311,00**	**6468,00**	**12685,00**	**3069,00**	**25250,00**	
			м2 основания			**39,60**	**57,56**	**1158,00**	**1684,00**		**1870,00**		
	41.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,663975	2943				1954,08			
	41.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,53925	2800				9909,9			
	41.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,8775	29				25,45			
19	42	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиции: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**		29,25	**97,97**	**-25,62**	**-2866,00**	**-749,00**	**-2080,00**	**-263,00**	**-3379,00**	
			м2 основания			**-1,24**	**-7,08**	**-36,00**	**-207,00**		**-250,00**		
	42.1	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,59085	2800				1654,38			
20	43	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		29,25	**1181,99**	**2,88**	**34573,00**	**84,00**	**29291,00**	**5646,00**	**43437,00**	
			м2 покрытия			**177,70**	**1,02**	**5198,00**	**30,00**		**3218,00**		
	43.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,14625	2585				378,06			
	43.2	2102-0502-0103	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки1 СТ РК 1225-2013	т	2,08845	12815				26763,49			
	43.3	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,01755	122492				2149,73			
			Итого по разделу 7: Отмостка					**52018,00**	**5803,00**	**39896,00**	**8452,00**	**65308,00**	
								6320,00	**1507,00**	**0,00**	**4838,00**		
			ИТОГО по акту					**1118466,00**	**206589,00**	**407253,00**	**419194,00**	**1660672,00**	
								504626,00	**58187,00**	**0,00**	**123012,00**		
			07-01-01 Благоустройство территории										
			Раздел 2: Покрытия										
1	7	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		171,3	**4015,82**	**1032,63**	**687910,00**	**176890,00**	**487340,00**	**66988,00**	**815290,00**	
			м3 материала основания в плотном теле			**138,24**	**223,85**	**23681,00**	**38346,00**		**60392,00**		
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	188,43	2585				487091,55			
	7.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	8,565	29				248,38			
2	8	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		1713	**886,74**	**245,89**	**1518986,00**	**421209,00**	**1041521,00**	**190166,00**	**1845884,00**	
			м2 основания			**32,84**	**69,95**	**56255,00**	**119824,00**		**136732,00**		
	8.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	323,757	2943				952816,85			
	8.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	51,39	29				1490,31			
3	9	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменение толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		1713	**327,94**	**68,37**	**561761,00**	**117117,00**	**444643,00**	**36927,00**	**646583,00**	
			м2 основания			**0,00**	**19,96**	**0,00**	**34191,00**		**47895,00**		
	9.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	151,0866	2943				444647,86			
4	12	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		334,474913	**1746,32**	**31,16**	**584100,31**	**10421,95**	**325039,30**	**272799,45**	**925452,00**	
			м бортовогокамня			**743,37**	**11,82**	**248638,40**	**3953,24**		**68552,24**		
	12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,73402	15763				311067,36			
5	14	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		12,44	**4015,82**	**1032,63**	**49957,00**	**12846,00**	**35391,00**	**4865,00**	**59208,00**	
			м3 материала основания в плотном теле			**138,24**	**223,85**	**1720,00**	**2785,00**		**4386,00**		
	14.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,684	2585				35373,14			
	14.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,622	29				18,04			
			Итого по разделу 2: Покрытия					**3402714,00**	**738484,00**	**2333934,00**	**571745,00**	**4292417,00**	
								330294,00	**199099,00**	**0,00**	**317957,00**		
			Раздел 4: МАФ										
6	25	**8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2019**	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**		2	**69048,00**	**160,00**	**138096,00**	**320,00**	**116642,00**	**24960,00**	**176100,00**	
				комплект		**10567,00**	**56,00**	**21134,00**	**112,00**		**13044,00**		
7	26	**8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2019**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом**		3	**68601,00**	**198,00**	**205803,00**	**594,00**	**188760,00**	**14436,00**	**237858,00**	
				шт.		**5483,00**	**51,00**	**16449,00**	**153,00**		**17619,00**		
8	27	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**		3	**18471,00**	**0,00**	**55413,00**	**0,00**	**55413,00**		**59847,00**	
				шт.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4434,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	28	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	234208,00	8405,00	234208,00	8405,00	210425,00	12952,00	266933,00	
						15378,00	2509,00	15378,00	2509,00		19773,00		
10	30	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,602	95422,21	1026,95	57444,00	618,00	42631,00	13028,00	76110,00	
			м3 древесины в конструкции			23580,00	466,56	14195,00	281,00		5638,00		
	30.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,55986	56072				31392,47			
	30.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	4,515	1052				4749,78			
11	31	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		2,46	1964,78	13,29	4833,00	33,00	2711,00	1895,00	7266,00	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			849,38	6,35	2089,00	16,00		538,00		
	31.1	2107-0508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,025215	106187				2677,51			
12	32	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву		4,62	467,65	1,56	2161,00	8,00	824,00	1066,00	3485,00	
			м2 окрашиваемой поверхности			287,64	0,76	1329,00	4,00		258,00		
	32.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,38808	580				225,09			
	32.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,231	88				20,33			
	32.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2474	458				571,31			
			Итого по разделу 4: МАФ					697958,00	9978,00	617406,00	68337,00	827599,00	
								70574,00	3075,00	0,00	61304,00		
			ИТОГО по акту					4100672,00	748462,00	2951340,00	640082,00	5120016,00	
								400868,00	202174,00	0,00	379261,00		
			Всего по акту					13374832,00	1286280,00	8682955,00	3039964,00	17719383,00	
								3298246,00	381061,00	107348,00	1313486,00	0,00	
			В том числе оборудование									107348,00	
			СМР без оборудования									17612035,00	
			Временные здания и сооружения			2,90%		510 749,02					
			Итого с временными									18 122 784,02	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время			0,90%		163 105,06					
			Итого с зимними удорожаниями									18 285 889,07	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		365 717,78					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 651 606,85	
			Оборудование на 2021 год - 91% К=1,050036 с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									97 445,80	
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036 с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									16 931 110,30	
			Оборудование на 2022 год - 9% К=1,1025918 с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									10 119,87	
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918 с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									1 758 316,80	
			Оборудование на 2021-2022 год, с понижающим коэф.										
			СМР на 2021-2022 год, с понижающим коэф.									18 796 992,49	
			НДС			12%		2 256 639,10					
			Итого с НДС									21 052 631,58	

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Авторский надзор:
ТОО «Тараз Гео Проект Люкс»

_____ Умирханов М.Г.

Технический надзор
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»	307 614 969,34	111 115 798,70	83 297 921,83	11 905 264,15	15 912 612,72	18 937 532,77	16 908 511,40	2 029 021,37	
2.	Итого	307 614 969,34	111 115 798,70	83 297 921,83	11 905 264,15	15 912 612,72	18 937 532,77	16 908 511,40	2 029 021,37	
3.	в том числе НДС 12%	32 958 746,72	11 905 264,15				2 029 021,37			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	15 380 748,47	5 555 789,94				946 876,64			
5.	Удержание 30 % аванса	54 739 054,68								
6.	Итого к оплате :	237 495 166,19	105 560 008,76				17 990 656,13			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области», а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор: **Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 6

за август 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 10: Внутрения отделка										
1	210	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой листами. Устройство на прямых подвесах**		49,1	1996,48	14,10	98027,00	693,00	39093,00	52654,00	162736,00	
				м2 потолка		1186,19	5,35	58242,00	263,00		12055,00		
	210.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	87,398	57				4981,69			
	210.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	4,419	809				3574,97			
	210.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	140,59294	138				19401,83			
2	212	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**		81	2362,72	14,08	191380,00	1140,00	91171,00	89552,00	303407,00	
				м2 потолка		1223,07	5,35	99069,00	433,00		22475,00		
	212.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	144,18	57				8218,26			
	212.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	83,43	298				24862,14			
	212.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	7,29	809				5897,61			
	212.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	231,9354	138				32007,09			
3	213	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой листами. Устройство на прямых подвесах**		45,7	1996,48	14,10	91239,00	644,00	36386,00	49008,00	151467,00	
				м2 потолка		1186,19	5,35	54209,00	244,00		11220,00		
	213.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	81,346	57				4636,72			
	213.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	4,113	809				3327,42			
	213.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	130,85738	138				18058,32			
4	215	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		126,7	718,13	3,14	90987,00	398,00	26487,00	51379,00	153755,00	
				м2 отделываемой поверхности		505,94	0,96	64103,00	122,00		11389,00		
	215.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	265,5632	88				23369,56			
5	216	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		126,7	725,64	4,74	91939,00	600,00	18701,00	58342,00	162303,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		573,30	2,29	72637,00	290,00		12022,00		
	216.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,087423	211443				18484,98			
6	217	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		349,7	86,59	2,37	30281,00	829,00	5784,00	19267,00	53512,00	
				м2 отделываемой поверхности		67,68	1,19	23668,00	416,00		3964,00		
	217.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,20982	20469				4294,81			
	217.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,58778	575				1487,97			
7	218	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		349,7	799,37	4,70	279540,00	1644,00	94625,00	147033,00	460699,00	
				м2 отделываемой поверхности		524,08	1,49	183271,00	521,00		34126,00		
	218.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	977,4115	88				86012,21			
8	219	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		322,3	725,64	4,74	233874,00	1528,00	47571,00	148410,00	412867,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		573,30	2,29	184775,00	738,00		30583,00		
	219.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,222387	211443				47022,17			
9	220	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		27,4	99,75	0,75	2733,00	20,00	204,00	2015,00	5128,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		91,54	0,37	2508,00	10,00		380,00		
	220.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,004658	27462				127,92			
	220.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,4384	88				38,58			
10	221	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		565,55	1461,49	56,45	826545,50	31925,50	413377,50	326250,00	1245019,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		674,11	46,98	381243,00	26569,50		92223,50		
	221.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	7,9177	20115				159264,54			
	221.2	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	14,93052	16701				249354,61			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 10: Внутренняя отделка					1936546,00	39422,00	773400,00	943910,00	3110893,00	
								1123725,00	29607,00	0,00	230438,00		
			ИТОГО по акту					1936546,00	39422,00	773400,00	943910,00	3110893,00	
								1123725,00	29607,00	0,00	230438,00		
			02-01-02 Водопровод и канализацию										
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питевой воды В1										
1	3	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	6083,19 / 5832,00	107,76 / 51,84	6083,00	108,00 / 52,00	143,00	3589,00 / 774,00	10446,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питевой воды В1					6083,00	108,00	143,00	3589,00	10446,00	
								5832,00	52,00	0,00	774,00		
			Раздел 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды										
2	47	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	кран	2	10308,96 / 388,80	0,00 / 0,00	20618,00 / 778,00	0,00 / 0,00	19840,00	762,00 / 1710,00	23090,00	
	47.1	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972				19440			
3	64	1126-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	0,68	44041,43 / 26091,00	1858,86 / 894,24	29948,00 / 17742,00	1264,00 / 608,00	10942,00	13946,00 / 3512,00	47406,00	
	64.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,027404	322469				8836,94			
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей и циркуляционной воды					50566,00	1264,00	30782,00	14708,00	70496,00	
								18520,00	608,00	0,00	5222,00		
			Раздел 3: Канализация бытовая К1										
4	66	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	14	2832,62 / 2527,20	87,56 / 42,62	39657,00 / 35381,00	1226,00 / 597,00	3050,00	35258,00 / 5993,00	80908,00	
	66.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00504	216144				1089,37			
	66.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	2,8	357				999,6			
	66.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,504	809				407,74			
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая К1					39657,00	1226,00	3050,00	35258,00	80908,00	
								35381,00	597,00	0,00	5993,00		
			ИТОГО по акту					96306,00	2598,00	33975,00	53555,00	161596,00	
								59733,00	1257,00	0,00	11989,00		
			02-01-05 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	9445,23 / 7595,64	645,64 / 259,71	9445,00 / 7596,00	646,00 / 260,00	1204,00	5656,00 / 1208,00	16309,00	
2	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3642,18 / 2554,00	108,78 / 31,48	3642,00 / 2554,00	108,00 / 31,00	979,00	1862,00 / 440,00	5944,00	
3	5	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	10	3144,03 / 2072,88	55,10 / 21,41	31440,00 / 20729,00	551,00 / 214,00	10160,00	15079,00 / 3722,00	50241,00	
	5.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт	10	636				6360			
	5.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,8	453				2627,4			
4	8	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	10	3439,96 / 2944,00	10,66 / 0,00	34400,00 / 29440,00	107,00 / 0,00	4853,00	21197,00 / 4448,00	60045,00	
5	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	20	2043,81 / 1277,00	23,66 / 0,00	40876,00 / 25540,00	473,00 / 0,00	14863,00	18389,00 / 4741,00	64006,00	
6	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	128	3642,18 / 2554,00	108,78 / 31,48	466199,00 / 326912,00	13923,00 / 4029,00	125363,00	238278,00 / 56358,00	760835,00	
7	25	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	2	3714,51 / 2692,00	111,47 / 31,48	7429,00 / 5384,00	223,00 / 63,00	1822,00	3922,00 / 908,00	12259,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					593431,00	16031,00	159244,00	304383,00	969639,00	
								418155,00	4597,00	0,00	71825,00		
			Раздел 2: Светотехническое оборудование										
8	28	1121-0401-0507 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 4. Установка**	шт.	60	1610,64 / 1573,77	22,88 / 9,44	96638,00 / 94426,00	1372,00 / 566,00	839,00	68395,00 / 13203,00	178236,00	
	28.1	2113-0816-3008	Трубка полиэтиленовая	кг	1,854	374				693,4			
9	29	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	шт.	76	1033,18 / 1005,03	15,25 / 6,30	78522,00 / 76382,00	1159,00 / 479,00	980,00	55340,00 / 10709,00	144571,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.1	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,228	652				148,66			
	29.2	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,128	374				795,87			
10	30	1121-0401-0506 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах (штангах), количество ламп до 2. Установка		68	1393,72	22,88	94773,00	1556,00	951,00	66894,00	174600,00	
				шт.		1356,85	9,44	92266,00	642,00		12933,00		
	30.1	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,1012	374				785,85			
11	31	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка		53	725,84	8,26	38470,00	438,00	2006,00	26059,00	69691,00	
				шт.		679,73	3,15	36026,00	167,00		5162,00		
	31.1	2404-0207-2502	Скобы соединительные	100 шт.	0,5406	951				514,11			
	31.2	2113-0204-0203	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6218	854				1385,02			
12	38	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка		20	673,21	16,03	13464,00	321,00	131,00	9460,00	24758,00	
				шт.		650,63	6,30	13013,00	126,00		1834,00		
	38.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,204	450				91,8			
	38.2	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06	652				39,12			
13	46	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015	Трансформаторы с понижительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		4	1746,95	78,46	6988,00	314,00	469,00	4558,00	12470,00	
				шт.		1551,18	31,48	6205,00	126,00		924,00		
	46.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,164	450				73,8			
	46.2	2204-0201-0402	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	458453				366,76			
			Итого по разделу 2: Светотехническое оборудование					328855,00	5160,00	5376,00	230706,00	604326,00	
								318318,00	2106,00	0,00	44765,00		
			Раздел 3: Электроустановочные изделия										
14	48	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		80	187,54	0,19	15003,00	15,00	76,00	10742,00	27805,00	
				шт.		186,40	0,09	14912,00	7,00		2060,00		
15	49	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		37	177,28	0,19	6559,00	7,00	358,00	4462,00	11903,00	
				шт.		167,42	0,08	6195,00	3,00		882,00		
	49.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,7548	450				339,66			
16	60	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3374,32	23,66	16872,00	118,00	3983,00	9194,00	28151,00	
				шт.		2554,00	0,00	12770,00	0,00		2085,00		
			Итого по разделу 3: Электроустановочные изделия					38434,00	140,00	4417,00	24398,00	67859,00	
								33877,00	10,00	0,00	5027,00		
			Раздел 4: Кабели и провода и трубы										
17	75	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		190	382,04	3,31	72588,00	629,00	5702,00	47756,00	129971,00	
				м		348,72	0,37	66257,00	70,00		9627,00		
	75.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	117,8	45				5301			
18	79	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		3445	90,07	1,17	310291,00	4030,00	36310,00	194389,00	545054,00	
				м		78,36	0,01	269950,00	34,00		40374,00		
	79.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	13,78	1868				25741,04			
	79.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	7,2345	809				5852,71			
19	80	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		602	101,88	1,21	61332,00	728,00	6423,00	39018,00	108378,00	
				м		90,00	0,02	54180,00	12,00		8028,00		
	80.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,408	1868				4498,14			
	80.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,2642	809				1022,74			
20	81	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		190	123,23	1,28	23414,00	243,00	3051,00	14493,00	40940,00	
				м		105,89	0,05	20119,00	9,00		3033,00		
	81.1	2306-1702-1404	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,76	2952				2243,52			
	81.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,399	809				322,79			
21	82	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		250	358,49	2,53	89622,00	632,00	10770,00	56362,00	157663,00	
				м		312,88	0,24	78220,00	60,00		11679,00		
	82.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,25	450				1912,5			
	82.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30	227				6810			
22	83	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами		10	391,53	3,18	3915,00	32,00	431,00	2490,00	6917,00	
				м		345,27	0,50	3453,00	5,00		512,00		
	83.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,17	450				76,5			
	83.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	227				272,4			
23	99	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола		220	366,35	50,36	80597,00	11079,00	28103,00	32163,00	121781,00	
				м		188,25	14,80	41415,00	3256,00		9021,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	101	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		200	549,00	4,06	109800,00	812,00	11098,00	70616,00	194849,00	
				м		489,45	0,94	97890,00	188,00		14433,00		
			Итого по разделу 4: Кабели и провода и трубы					751559,00	18185,00	101888,00	457287,00	1305553,00	
								631484,00	3634,00	0,00	96707,00		
			ИТОГО по акту					1712279,00	39516,00	270925,00	1016774,00	2947377,00	
								1401834,00	10347,00	0,00	218324,00		
			02-01-06 Пожарную сигнализацию										
1	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования		2	4188,66	6,08	8377,00	12,00	102,00	5042,00	14493,00	
				шт.		4131,61	1,17	8263,00	2,00		1074,00		
2	3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		2	7116,75	1,69	14234,00	3,00	260,00	8522,00	24576,00	
				шт.		6985,00	0,00	13970,00	0,00		1820,00		
3	4	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015	Считыватели идентификаторов и контролеры. Установка		1	985,16	2,40	985,00	2,00		599,00	1711,00	
				комплект		982,76	0,00	983,00	0,00		127,00		
4	8	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования		2	5936,05	0,00	11872,00	0,00	1504,00	7465,00	20884,00	
				шт.		5184,00	0,00	10368,00	0,00		1547,00		
5	10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		47	2661,73	2,08	125101,00	98,00	3180,00	74313,00	215367,00	
				шт.		2592,00	0,00	121824,00	0,00		15953,00		
6	14	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования		7	1427,87	0,00	9995,00	0,00	923,00	5534,00	16771,00	
				шт.		1296,00	0,00	9072,00	0,00		1242,00		
7	15	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования		16	3415,44	2,47	54647,00	40,00	1136,00	32618,00	94246,00	
				шт.		3342,00	0,00	53472,00	0,00		6981,00		
8	16	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		15	1427,87	0,00	21418,00	0,00	1978,00	11858,00	35938,00	
				шт.		1296,00	0,00	19440,00	0,00		2662,00		
9	17	1310-0701-0207 РСНБ РК 2015	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж		6	1267,62	4,04	7606,00	24,00	102,00	4563,00	13142,00	
				шт.		1246,59	0,13	7480,00	1,00		973,00		
10	23	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне		6	4783,70	45,02	28702,00	270,00	13372,00	10843,00	42709,00	
				шт.		2510,00	0,00	15060,00	0,00		3164,00		
11	27	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		17	739,71	4,23	12575,00	72,00	179,00	7531,00	21715,00	
				шт.		724,96	1,30	12324,00	22,00		1609,00		
12	30	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		209	205,29	8,94	42906,00	1868,00	4316,00	26960,00	75455,00	
				м		175,70	3,46	36721,00	723,00		5589,00		
13	31	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		455	226,82	2,23	103203,00	1015,00	7539,00	68183,00	185097,00	
				м		208,02	0,11	94649,00	50,00		13711,00		
14	32	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования		12	257,30	2,50	3088,00	30,00	240,00	2030,00	5527,00	
				м		234,84	0,11	2818,00	1,00		409,00		
15	33	1308-0206-1202 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях		219	347,91	136,46	76192,00	29885,00	13326,00	31888,00	116726,00	
				м кабеля		150,60	51,63	32981,00	11307,00		8646,00		
16	34	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах		467	46,89	0,80	21898,00	374,00	3941,00	12764,00	37435,00	
				м		37,65	0,31	17583,00	145,00		2773,00		
			ИТОГО по акту					542799,00	33693,00	52098,00	310713,00	921792,00	
								457008,00	12251,00	0,00	68280,00		
			07-01-01 Благоустройство территории										
			Раздел 2: Покрытия										
1	10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1541,7	1677,01	124,97	2585446,20	192665,70	2325638,70	122263,20	2924325,90	
				м2 покрытия		43,55	29,88	67140,90	46065,60		216616,50		
	10.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	148,92822	15547				2315387,04			
	10.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,009559	216144				2066,02			
	10.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,231255	25116				5808,2			
	10.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01665	142952				2380,2			
2	11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		1541,7	376,92	0,04	581097,60	62,10	580665,60	399,60	628017,30	
				м2 покрытия		0,24	0,00	369,90	0,00		46520,10		
	11.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	18,65457	15547				290022,6			
	11.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002158	142952				308,54			
3	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		174,525085	1746,32	31,16	304776,69	5438,05	169601,69	142343,55	482890,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м бортовогокамня			743,37	11,82	129736,60	2062,76		35769,76		
	12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,29698	15763				162311,3			
4	15	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		279,9	417,89	37,50	116967,60	10496,70	360,90	119127,60	254982,60	
			м2 тротуара			379,10	14,98	106110,00	4193,10		18887,40		
	15.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,13995	2585				361,77			
5	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		192	1746,32	31,16	335293,00	5982,00	186584,00	156596,00	531240,00	
			м бортового камня			743,37	11,82	142727,00	2269,00		39351,00		
	17.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,328	15763				178563,26			
			Итого по разделу 2: Покрытия					3923581,00	214645,00	3262851,00	540730,00	4821456,00	
								446084,00	54590,00	0,00	357145,00		
			Раздел 4: МАФ										
6	23	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16		55	52479,00	6330,00	2886345,00	348150,00	1763850,00	790185,00	3970670,00	
				секция		14079,00	2090,00	774345,00	114950,00		294140,00		
			Итого по разделу 4: МАФ					2886345,00	348150,00	1763850,00	790185,00	3970670,00	
								774345,00	114950,00	0,00	294140,00		
			ИТОГО по акту					6809926,00	562795,00	5026701,00	1330915,00	8792126,00	
								1220429,00	169540,00	0,00	651285,00		
			Всего по акту					11097856,00	678024,00	6157099,00	3655867,00	15933784,00	
								4262729,00	223002,00	0,00	1180316,00	0,00	
			В том числе оборудование										
			СМР без оборудования									15933784,00	
			Временные здания и сооружения			2,90%		462 079,74					
			Итого с временными									16 395 863,74	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время			0,90%		147 562,77					
			Итого с зимними удорожаниями									16 543 426,51	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		330 868,53					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 874 295,04	
			Оборудование на 2021 год - 91% К=1,050036 с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									-	
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036 с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									15 317 744,62	
			Оборудование на 2022 год - 9% К=1,1025918 с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									-	
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918 с понижающим коэффициентом К=0,9499999998837									1 590 766,77	
			Оборудование на 2021-2022 год, с понижающим коэф.										
			СМР на 2021-2022 год, с понижающим коэф.									16 908 511,40	
			НДС			12%		2 029 021,37					
			Итого с НДС									18 937 532,77	

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Авторский надзор:
ТОО «Тараз Гео Проект Люкс»

ГИП _____ Умирханов М.Г.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Арбакова М.М.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.

Объект: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»	326 982 530,11	130 483 359,47	86 087 593,41	13 980 359,94	30 415 406,11	19 367 560,77	2 789 671,59	2 075 095,80	14 502 793,38
2.	Итого	326 982 530,11	130 483 359,47	86 087 593,41	13 980 359,94	30 415 406,11	19 367 560,77	2 789 671,59	2 075 095,80	14 502 793,38
3.	в том числе НДС 12%	35 033 842,51	13 980 359,94				2 075 095,80			
4.	Удержание 5 % гарантия качества	16 349 126,51	6 524 167,97				968 378,04			
5.	Удержание 30 % аванса	54 739 054,68								
6.	Итого к оплате :	255 894 348,92	123 959 191,50				18 399 182,73			

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Г.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ-АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области», а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в а. Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор: **Дополнительное соглашение № 48/1 от 08.02.2023 г., к Договору подряда (контракт) № 48 от 16.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 7

за октябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 1: Мебель и оборудование										
1	1	ТПеречень обор. и матер.	Стол журнальный, 1200х600х550 мм, С96-24, Карагандинский Экспериментальный завод № 1	шт	2	23440,18		47443,00		46880,00		47443,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		23440,18			46880,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			563,00					
2	2	ТПеречень обор. и матер.	Диван модульный, Мод.760, Карагандинский Экспериментальный завод № 1	шт	2	275905,36		558433,00		551811,00		558433,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		275905,36			551811,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			6622,00					
3	3	ТПеречень обор. и матер.	Вешалка гардеробная, 1750х1530х1600 мм, Мод.12, Карагандинский Экспериментальный завод № 1	шт	1	31318,75		31695,00		31319,00		31695,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		31318,75			31319,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			376,00					
4	4	ТПеречень обор. и матер.	Вешалка гардеробная, 1600х600х2200 мм, Мод.10, Карагандинский Экспериментальный завод № 1	шт	1	74677,68		75574,00		74678,00		75574,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		74677,68			74678,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			896,00					
5	5	ТПеречень обор. и матер.	Шкаф книжный, 800х432х1900 мм, Мод.410, Карагандинский Экспериментальный завод № 1	шт	3	49991,96		151776,00		149976,00		151776,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		49991,96			149976,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1800,00					
6	6	ТПеречень обор. и матер.	Стул, Мод.220, Карагандинский Экспериментальный завод № 1	шт	12	11969,64		145360,00		143636,00		145360,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		11969,64			143636,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1724,00					
7	7	ТПеречень обор. и матер.	Стул подъёмно-поворотный, СП92-02, Карагандинский Экспериментальный завод № 1	шт	1	12604,46		12755,00		12604,00		12755,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		12604,46			12604,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			151,00					
8	8	ТПеречень обор. и матер.	Стол рабочий с подвесной тумбой, 1300х630х750 мм, С01-16, Карагандинский Экспериментальный завод № 1	шт	5	36424,11		184306,00		182121,00		184306,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		36424,11			182121,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2185,00					
9	9	ТПеречень обор. и матер.	Шкаф для одежды, 800х432х1900 мм, Мод.417, Карагандинский Экспериментальный завод № 1	шт	7	50561,61		358178,00		353931,00		358178,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		50561,61			353931,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			4247,00					
10	10	ТПеречень обор. и матер.	Стол двухместный ученический 1200х500х580/760 мм, ШК85-13, Караганда Экспериментальный завод № 1	шт	5	14410,71		72919,00		72054,00		72919,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		14410,71			72054,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			865,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	ТПеречень обор. и матер.	Стул ученический, ШК102-02, Карагандинский Эксперементальный завод № 1		10	7324,11		74120,00				74120,00	
				шт						73241,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		7324,11			73241,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			879,00					
12	12	ТПеречень обор. и матер.	Доска под маркер, 900х1200 мм, ШК07-50, Карагандинский Эксперементальный завод № 1		1	26684,82		27005,00				27005,00	
				шт						26685,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		26684,82			26685,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			320,00					
13	13	ТПеречень обор. и матер.	Стеллаж сборно-разборный, металлический, 920х432х2100 мм, Караганда Эксперементальный завод № 1		15	88861,61		1348919,00				1348919,00	
				шт						1332924,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		88861,61			1332924,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			15995,00					
14	14	ТПеречень обор. и матер.	Шкаф для одежды со скамьей, 600х655х2000 мм, Мод.412, Карагандинский Эксперементальный завод № 1		30	56105,36		1703359,00				1703359,00	
				шт						1683161,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		56105,36			1683161,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			20198,00					
15	15	ТПеречень обор. и матер.	Фен для сушки волос, напряжение 220В, мощность 1,6квт, ФЕН PHILIPS BHD004		4	9812,50		39721,00				39721,00	
				шт						39250,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		9812,5			39250,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			471,00					
16	16	ТПеречень обор. и матер.	Пылесос моющий, расход воздуха 74 л/с мощность 1,4 квт, 220в, длина шнура 6м, 370х290х470 мм-SE 6.100		1	142848,21		144562,00				144562,00	
				шт						142848,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		142848,21			142848,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1714,00					
17	17	ТПеречень обор. и матер.	Сушилка для рук, напряжение 220в, 1,8квт, 265х240х185 мм-Ballu GSX-2000		7	13383,93		94812,00				94812,00	
				шт						93688,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		13383,93			93688,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1124,00					
18	18	ТПеречень обор. и матер.	Тумба для телефонов, 840х500х750 мм, Т94-30, Карагандинский Эксперементальный завод № 1		4	28859,82		116824,00				116824,00	
				шт						115439,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		28859,82			115439,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1385,00					
19	19	ТПеречень обор. и матер.	Компьютер мультимедиа в составе системный блок, клавиатура, монитор, мышь, сетевая карта, источник бесперебойного питания, напряжение 220В, мощность 0,5квт (Intel Core i 5-9400F MB-Gigabyte H310M H 2.0 Intel H310 LGA1151 2xDDR4 4xSATA3 D-Sub HDMI mATX ОЗУ Kigston 8Gb/2666MHz ОЗУ Kingston 8Gb/2666MHz VC 4Gb GTX 1050TI/DDR5/128 biit/AFOX. HDD 1000 Gb SATA Toshiba. Монитор-27 PHILIPS 271E1SD IPS-Компьютерный центр "БЕРЕКЕ COMPUTERS"		4	323214,29		1308371,00				1308371,00	
				шт						1292857,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		323214,29			1292857,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			15514,00					
20	20	ТПеречень обор. и матер.	Стенка-горка, 2520х4320х2112 мм, Мод440, Карагандинский Эксперементальный завод № 1		1	150547,32		152354,00				152354,00	
				шт						150547,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		150547,32			150547,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1807,00					
21	21	ТПеречень обор. и матер.	Сейф, 515х445 (hxb), Valberg FRS-51 CL		1	97458,04		98627,00				98627,00	
				шт						97458,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		97458,04			97458,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1169,00					
22	22	ТПеречень обор. и матер.	Ширма трехстворчатая, Карагандинский Эксперементальный завод № 1		1	87833,04		88887,00				88887,00	
				шт						87833,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		87833,04			87833,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1054,00					
23	23	ТПеречень обор. и матер.	Шкаф для одежды, 800х432х1900 мм, Мод471		1	87216,96		88264,00				88264,00	
				шт						87217,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		87216,96			87217,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1047,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	ТПеречень обор. и матер.	Кушетка медицинская, 2000х600х575 мм, МО-302		1	84140,18		85150,00				85150,00	
				шт						84140,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		84140,18			84140,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1010,00					
25	25	ТПеречень обор. и матер.	Стол врача одно тумбовый, 1300х630х750 мм, СПТ-1		1	50378,57		50984,00				50984,00	
				шт						50379,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		50378,57			50379,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			605,00					
26	26	ТПеречень обор. и матер.	Установка обеззараживания воздуха настенная, производительность 25 м3/час, объем помещения-40 м3, мощность 0,03 квт-УОВ-3м-18U-рециркулятор		1	78571,43		79514,00				79514,00	
				шт						78571,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		78571,43			78571,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			943,00					
27	27	ТПеречень обор. и матер.	Ростомер для взрослых		1	18750,00		18975,00				18975,00	
				шт						18750,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		18750			18750,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			225,00					
28	28	ТПеречень обор. и матер.	Тонометр механический в комплекте с фонедоскопом		1	4017,86		4066,00				4066,00	
				шт						4018,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		4017,86			4018,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,19			48,00					
29	29	ТПеречень обор. и матер.	Весы медицинские, 550х400х135 мм 220в, 50ГЦ, 0,015квт-ВЭМ-150		1	87142,86		88189,00				88189,00	
				шт						87143,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		87142,86			87143,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1046,00					
30	30	ТПеречень обор. и матер.	Стол обеденный 1200х500х750 мм, С94-17, Карагандинский Эксперементальный завод № 1		3	21861,61		66372,00				66372,00	
				шт						65585,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		21861,61			65585,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			787,00					
31	31	ТПеречень обор. и матер.	Холодильник бытовой, 640х640х1375 мм, INDESIT DS 316 W		1	79642,86		80599,00				80599,00	
				шт						79643,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		79642,86			79643,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			956,00					
32	32	ТПеречень обор. и матер.	Микроволновая печь 220в. 1,17 квт, 191х325х330 мм-PANASONIC NN-SM221WZPE		1	30348,21		30712,00				30712,00	
				шт						30348,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		30348,21			30348,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			364,00					
33	33	ТПеречень обор. и матер.	Шкаф для одежды со скамьей, 600х655х2000 мм, Мод.412 Карагандинский Эксперементальный завод № 1		12	56105,36		681343,00				681343,00	
				шт						673264,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		56105,36			673264,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			8079,00					
34	34	ТПеречень обор. и матер.	Зеркало 2000х3000 мм-1+1шт-		12	4464,29		54214,00				54214,00	
				м2						53571,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		4464,29			53571,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			643,00					
35	35	ТПеречень обор. и матер.	Зеркало 2000х3000 мм-2+2шт-раздевальня		24	4464,29		108429,00				108429,00	
				м2						107143,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		4464,29			107143,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1286,00					
36	36	ТПеречень обор. и матер.	Зеркало 500х500 мм-7+2шт-санузлы		2,25	4464,29		10166,00				10166,00	
				м2						10045,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		4464,29			10045,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			121,00					
37	37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0302	891873,39	1305,39	26935,00	40,00	19773,00	6496,00	36105,00	
				т		235818,00	549,96	7122,00	17,00		2674,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0302	654750				19773,45			
38	38	ТПеречень обор. и матер.	Yongtao 3600 с сенсорным экраном, 1350x480x1560 мм, 220в, 2,6 л.с.	шт	1	297321,43		300889,00		297321,00		300889,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		297321,43			297321,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3568,00					
39	39	ТПеречень обор. и матер.	Велотренажер Spin Bike, Код70	шт	1	91071,43		92164,00		91071,00		92164,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		91071,43			91071,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1093,00					
40	40	ТПеречень обор. и матер.	Тренажер силовой жим лежа KL9813A	шт	1	290178,57		293661,00		290179,00		293661,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		290178,57			290179,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3482,00					
41	41	ТПеречень обор. и матер.	Подставка для блинов от штанги AMA 341A	шт	1	44642,86		45179,00		44643,00		45179,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		44642,86			44643,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			536,00					
42	42	ТПеречень обор. и матер.	Пирамида для гантелей на 6 пар	шт	1	25000,00		25300,00		25000,00		25300,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		25000			25000,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			300,00					
43	43	ТПеречень обор. и матер.	Тренажер "Наездник" Spin Bike AMA902G	шт	1	83928,57		84936,00		83929,00		84936,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		83928,57			83929,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1007,00					
44	44	ТПеречень обор. и матер.	Подставка для гантелей на бпар, Гантели: 2x10, 2x20, 2x15, 5 кг	шт	1	108482,14		109784,00		108482,00		109784,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		108482,14			108482,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1302,00					
45	45	ТПеречень обор. и матер.	Щит баскетбольный, из оргстекла толщиной 10 мм, 1800x1030 мм с силовой антивибрационной металлической рамой, кольцом и сеткой	шт	2	102946,43		208364,00		205893,00		208364,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		102946,43			205893,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2471,00					
46	46	ТПеречень обор. и матер.	Щит баскетбольный пластиковый тренировочный (с фермой, кольцом и сеткой)	шт	2	43125,00		87285,00		86250,00		87285,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		43125			86250,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1035,00					
47	47	ТПеречень обор. и матер.	Универсальное табло 1000x700 мм, высота цифр "Счет"-150 мм	шт	1	111607,14		112946,00		111607,00		112946,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		111607,14			111607,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1339,00					
48	48	ТПеречень обор. и матер.	Табло времени атаки 2 шт 420x420 мм	шт	2	17857,14		36143,00		35714,00		36143,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		17857,14			35714,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			429,00					
49	49	ТПеречень обор. и матер.	Мяч баскетбольный Spalding №7	шт	4	8214,29		33251,00		32857,00		33251,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		8214,29			32857,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			394,00					
50	50	ТПеречень обор. и матер.	Сетка волейбольная, нить 2,5мм, трос металлический диам.3мм	шт	1	3571,43		3614,00		3571,00		3614,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		3571,43			3571,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			43,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	ТПеречень обор. и матер.	Стойки волейбольные для зала универсальные с регулируемой высотой и механизмом натяжения сетки 2500x76x100 мм передвижная профессиональная		1	53571,43		54214,00				54214,00	
				шт						53571,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		53571,43			53571,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			643,00					
52	52	ТПеречень обор. и матер.	Вышка судейская, 680x680x2270 мм		1	29910,71		30270,00				30270,00	
				шт						29911,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		29910,71			29911,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			359,00					
53	53	ТПеречень обор. и матер.	Антена для волейбола		1	6250,00		6325,00				6325,00	
				шт						6250,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		6250			6250,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			75,00					
54	54	ТПеречень обор. и матер.	Бадминтонная стойка со стаканами		1	20535,71		20782,00				20782,00	
				шт						20536,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		20535,71			20536,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			246,00					
55	55	ТПеречень обор. и матер.	Сетка для бадминтона профессиональная		1	2678,57		2711,00				2711,00	
				шт						2679,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		2678,57			2679,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,19			32,00					
56	56	ТПеречень обор. и матер.	Судейская вышка для бадминтона универсальная положение стоя		1	52678,57		53311,00				53311,00	
				шт						52679,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		52678,57			52679,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			632,00					
57	57	ТПеречень обор. и матер.	Ракетки для бадминтона с воланом Кека		2	2232,14		4518,00				4518,00	
				шт						4464,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		2232,14			4464,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,21			54,00					
58	58	ТПеречень обор. и матер.	Теннисный стол складной любительский стол для использования в помещениях с сеткой		4	62500,00		253000,00				253000,00	
				шт						250000,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		62500			250000,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3000,00					
59	59	ТПеречень обор. и матер.	Ракетки для настольного тенниса Stiga trinity		4	3571,43		14457,00				14457,00	
				шт						14286,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		3571,43			14286,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			171,00					
60	60	ТПеречень обор. и матер.	Мячи для настольного тенниса		30	44,64		1355,00				1355,00	
				шт						1339,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		44,64			1339,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,19			16,00					
61	61	ТПеречень обор. и матер.	Борновский ковер 12x12 м		1	339285,71		343357,00				343357,00	
				шт						339286,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		339285,71			339286,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			4071,00					
62	62	ТПеречень обор. и матер.	Маты для борцовского ковра, 2x1м, плотностью 140кг/м3, толщина 50 мм-ПЭП		72	4464,29		325286,00				325286,00	
				шт						321429,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		4464,29			321429,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3857,00					
63	63	ТПеречень обор. и матер.	Стенка гинастическая, 3200x1000 мм		5	28482,14		144120,00				144120,00	
				шт						142411,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		28482,14			142411,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1709,00					
64	64	ТПеречень обор. и матер.	Манекены для борьбы (160см)		4	21875,00		88550,00				88550,00	
				шт						87500,00			
			В том числе:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- отпускная цена		21875			87500,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1050,00					
65	65	ТПеречень обор. и матер.	Группа каплевидная 12кг-Title кожа-100см		3	43750,00		132825,00				132825,00	
				шт						131250,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		43750			131250,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1575,00					
66	66	ТПеречень обор. и матер.	Мешок боксерский на стропе 20 кг-Title кожа-160см		5	61607,14		311732,00				311732,00	
				шт						308036,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		61607,14			308036,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3696,00					
67	67	ТПеречень обор. и матер.	Лапа боксерская		4	7589,29		30721,00				30721,00	
				шт						30357,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		7589,29			30357,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			364,00					
68	68	ТПеречень обор. и матер.	Трибуна зрительская сборная открытого типа для закрытых спортивных помещений. Ширина места для сидения 450 мм, глубина сидения 400 мм, глубина ряда 900 мм-90мест		90	14285,71		1301143,00				1301143,00	
				шт						1285714,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		14285,71			1285714,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			15429,00					
69	69	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,05	95422,21	1026,95	4771,00	51,00	3541,00	1082,00	6321,00	
			м3 древесины в конструкции			23580,00	466,56	1179,00	23,00		468,00		
	69.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0465	56072				2607,35			
	69.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,375	1052				394,5			
70	70	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		2,16	1964,78	13,29	4244,00	29,00	2381,00	1664,00	6381,00	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			849,38	6,35	1835,00	14,00		473,00		
	70.1	2107-0508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,02214	106187				2350,98			
71	71	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву		4,32	463,25	1,56	2001,00	6,00	752,00	997,00	3238,00	
			м2 окрашиваемой поверхности			287,64	0,76	1243,00	3,00		240,00		
	71.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,36288	580				210,47			
	71.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1664	458				534,21			
72	72	ТПеречень обор. и матер.	Ящик для песка металлический на 0,5м3		1	19642,86		19879,00				19879,00	
				шт						19643,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		19642,86			19643,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			236,00					
73	73	2302-1104-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления КРД-1		0,16	25857,00		4187,00				4187,00	
				100 шт.						4137,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		25857			4137,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,21			50,00					
74	74	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		10	5433,00		54982,00				54982,00	
				шт.						54330,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		5433			54330,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			652,00					
75	75	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Лопата железная		2	1500,00		3036,00				3036,00	
				шт.						3000,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		1500			3000,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			36,00					
76	76	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Ведро		2	1400,00		2834,00				2834,00	
				шт.						2800,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		1400			2800,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,21			34,00					
77	77	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Багор		2	1300,00		2631,00				2631,00	
				шт.						2600,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		1300			2600,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,19			31,00					
78	78	2113-0803-0102 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005		1	3867,00		3867,00		3867,00		4176,00	
				10 м2							309,00		
79	79	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014		0,5	2240,00		1120,00		2240,00		1210,00	
				м3							90,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Мебель и оборудование					12965657,00	126,00	32554,00	10239,00	12980150,00	
								11379,00	57,00	12922719,00	4254,00		
			ИТОГО по акту					12965657,00	126,00	32554,00	10239,00	12980150,00	
								11379,00	57,00	12922719,00	4254,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12922719,00			
			07-01-01 Благоустройство территории										
			Раздел 2: Покрытия										
1	10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	171,3	1677,01	124,97	287271,80	21407,30	258404,30	13584,80	324925,10	
						43,55	29,88	7460,10	5118,40		24068,50		
	10.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	16,54758	15547				257265,23			
	10.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001062	216144				229,56			
	10.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025695	25116				645,36			
	10.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00185	142952				264,47			
2	11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	171,3	376,92	0,04	64566,40	6,90	64518,40	44,40	69779,70	
						0,24	0,00	41,10	0,00		5168,90		
	11.1	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,07273	15547				32224,73			
	11.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00024	142952				34,28			
3	15	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	31,1	417,89	37,50	12996,40	1166,30	40,10	13236,40	28331,40	
						379,10	14,98	11790,00	465,90		2098,60		
	15.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,01555	2585				40,2			
			Итого по разделу 2: Покрытия					364835,00	22581,00	322963,00	26866,00	423036,00	
								19291,00	5584,00	0,00	31336,00		
			Раздел 3: Озеленение										
4	19	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	19	359,52	66,24	6831,00	1258,00		5294,00	13095,00	
						293,28	23,33	5572,00	443,00		970,00		
5	20	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	19	1327,82	152,85	25229,00	2904,00	2108,00	18375,00	47092,00	
						1064,02	34,99	20216,00	665,00		3488,00		
	20.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,285	6931				1975,33			
6	21	2501-0203-0705 РСНБ РК 2015	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 3 м до 4 м**	шт.	19	484,00		9196,00		18392,00	736,00	9932,00	
7	22	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Без внесения растительной земли**	м2	2047	37,48	1,71	76722,00	3501,00		65606,00	153714,00	
						35,77	0,65	73221,00	1331,00		11386,00		
			Итого по разделу 3: Озеленение					117978,00	7663,00	20500,00	89275,00	223833,00	
								99009,00	2439,00	0,00	16580,00		
			Раздел 4: МАФ										
8	23	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2019	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	42	52479,00	6330,00	2204118,00	265860,00	1346940,00	603414,00	3032148,00	
						14079,00	2090,00	591318,00	87780,00		224616,00		
9	24	8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2019	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	2	135445,00	5193,00	270890,00	10386,00	213818,00	59390,00	356702,00	
						23343,00	1869,00	46686,00	3738,00		26422,00		
			Итого по разделу 4: МАФ					2475008,00	276246,00	1560758,00	662804,00	3388850,00	
								638004,00	91518,00	0,00	251038,00		
			ИТОГО по акту					2957821,00	306490,00	1904221,00	778945,00	4035719,00	
								756304,00	99541,00	0,00	298954,00		
			Всего по акту					15923478,00	306616,00	1936775,00	789184,00	17015869,00	
			В том числе оборудование					767683,00	99598,00	12922719,00	303208,00	0,00	
			СМР без оборудования									12922719,00	
			Временные здания и сооружения			2,90%		118 701,35				4093150,00	
			Итого с временными									4 211 851,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время			**0,90%**		**37 906,66**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4 249 758,01**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**84 995,16**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 334 753,17**	
			Оборудование на 2021 год - 91% К=1,050036 с понижающим коэффицентом К=0,9499999998837									**11 730 676,75**	
			СМР на 2021 год - 91% К=1,050036 с понижающим коэффицентом К=0,9499999998837									**3 934 898,73**	
			Оборудование на 2022 год - 9% К=1,1025918 с понижающим коэффицентом К=0,9499999998837									**1 218 245,38**	
			СМР на 2022 год - 9% К=1,1025918 с понижающим коэффицентом К=0,9499999998837									**408 644,11**	
			Оборудование на 2021-2022 год, с понижающим коэф.										
			СМР на 2021-2022 год, с понижающим коэф.									**17 292 464,98**	
			НДС			**12%**		**2 075 095,80**					
			Итого с НДС									**19 367 560,77**	

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительста и строительства акимата Мойынкумского района»

Руководитель _____ Жаманкулов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Авторский надзор:
ТОО «Тараз Гео Проект Люкс»

_____ Умирханов М.Г.

Технический надзор:
ТОО «АРБАКЕШ АСТАНА»

Эксперт _____ Ардашева М.М.