Заказчик:ТОО "ГРЭССТРОЙ" БИН 990140005662 Павлодарская обл. г.Аксу, ул. Промышленная 4А

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Құрылыс", БИН 150140012343, 140000 г. Павлодар

Наименование стройки: Реконструкция напорного канализационного коллектора от канализационных очистных сооружений города Аксу до озера накопителя "УЗЫНБУЛАК" в районе села Пограничник

Договор № 6 от 1 декабря 2021

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельтности и осуществления
функций заказзчика (застройщика)

Акт
приемки выполненных работ №1 от 1 февраля 2022г
(локальная смета 2-1-3)
Наружная канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые kмат1=0; *м2 креплений*	294	206,66	16,64	60758	4892	34191	0,26	76,44
				190,02	6,76	55866	1987	59,1	0,0072	2,12
13	32-050101-0103	Насос для водопонижения и водоотлива, 11 кВт *маш.-ч*	20,16	507,19	507,19	10225	10225	–	–	–
				0	200,58	0	4044	–	–	–
14	11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Разборка креплений инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0; *м2 креплений*	294	165,32	13,31	48604	3913	27352	0,208	61,15
				152,01	5,41	44691	1591	59,1	0,00576	1,69
15	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-ликвидация скважин-засыпка грунтом	32,69	26,77	26,77	875	875	181	–	–

	м3 грунта								
			0	9,35	0	306	59,1	0,00984	4,60
16 11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж kмат1=0;	49	509,17	292,94	24949	14354	8901	0,342	16,758
	м коллектора								
			216,23	91,14	10595	4466	59,1	0,0866	4,24
18 11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	49	319,31	176,97	15646	8672	5806	0,231	11,319
	м коллектора								
			142,34	58,16	6975	2850	59,1	0,0568	2,78
19 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (укладка временного трубопровода для отвода воды) kмат1=0;	0,098	459147,86	139482,14	44996	13669	22419	360	35,28
	км трубопровода								
			319665,71	48714,29	31327	4774	62,1	51,53	5,05
21 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (Демонтаж временного трубопровода для отвода воды) kтрр1=0,6; kтрм1=0,6; kэкс1=0,6; kмат1=0;	0,098	275489,29	83690	26998	8202	13451	216	21,168
	км трубопровода								
			191799,29	29228,57	18796	2864	62,1	30,918	3,03
22 11-010208-0106	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки kмат1=0;	40	3027,1	998,47	121084	39939	54107	2,64	105,6
	иглофильтр								
			2028,63	260,15	81145	10406	59,1	0,2641	10,56
23 11-010208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	40	2087,25	1254,1	83490	50164	28391	1,14	45,6
	иглофильтр								
			833,15	367,84	33326	14714	59,1	0,34	13,60
24 11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вытесненный грунт) kмат1=0;	873,6822	111,5	104,97	97416	91710	20974	0,0106	9,26
	м3 грунта								
			6,53	34,09	5705	29784	59,1	0,0308	26,91
25 41-020104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1826,9883	111,76		204184				
	т								

26	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	20117,5371	72,61	66,52	1460734	1338219	332905	0,00911	183,27
		м3 грунта		6,09	21,91	122516	440775	59,1	0,0198	398,33
27	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	214,81695	1017,41	0	218557	0	129167	1,416	304,18
		м3 грунта		1017,41	0	218557	0	59,1	0	0,00
29	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	19829,0754	18,8	18,8	372787	372787	76994	0	0
		м3 грунта		0	6,57	0	130277	59,1	0,00691	137,02
30	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	19829,1204	116,96	50,41	2319214	999586	1033734	0,108	2141,55
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	1319628	429499	59,1	0,02625	520,51
33	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство кмат1=0;	365,8851	832,23	118,21	304501	43251	168798	1,02	373,20
		м3 основания		714,02	28,88	261249	10567	62,1	0,035	12,81
71	11-220501-0114	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка кмат1=0;	1,5	1240014,47	524775,16	1860022	787163	854787	919	1378,50
		км трубопровода		715239,3	202406,28	1072859	303609	62,1	264,88	397,32
		Всего прямые затраты				**7275040**				**4763**
										1541
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 283 236				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 787 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 392 512				
		- перевозка грузов, тенге				204 184				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 812 158				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 087 198				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				383 314				
		Итого, тенге				10 470 512				

Сметная прибыль (8 %), тенге			837 641
Всего			**11 308 153**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**11 308 153**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,0994271)			**12 432 490**
Скоэфф снижения		0,95	11810865
НДС (12 %)			1 417 304
Всего по акту с учетом НДС			**13 228 169**

Заказчик:
ТОО "ГРЭССТРОЙ"

Директор _____ **Тутулкулов А.М.**

Подрядчик:
ТОО "Павлодар-Құрылыс"

Директор _____ **Жунусов Б.Л.**