Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Г. АСТАНА, РАЙОН "АЛМАТЫ", УЛИЦА АСҚАР ТОҚПАНОВ, 10, КВ 19**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **051040005224**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Строй KZ 2022",г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Кайым Мухамедханов, дом 20, кв. 213**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

220840037934

Договор (контракт) Договор 15/ИШМ-36 от 01.11.2025

Номер документа	Дата составления
00000000034	**15.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВАРИЙНЫХ УЧАСТКОВ ИШИМСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.3 ОЧЕРЕДЬ"			Одна услуга	1	5 284 263,00	5 284 263,00	566 171,04
				Итого	1	x	5 284 263,00	566 171,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2025

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Техно Строй KZ 2022"

Наименование строительства и его адрес : РЕКОНСТРУКЦИЯ АВАРИЙНЫХ УЧАСТКОВ ИШИМСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.3 ОЧЕРЕДЬ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		15/ИШМ-36	01.11.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "РЕКОНСТРУКЦИЯ АВАРИЙНЫХ УЧАСТКОВ ИШИМСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.3 ОЧЕРЕДЬ"	5 284 263,00	4 718 091,96							566 171,04	5 284 263,00
К оплате	**5 284 263,00**	**4 718 091,96**							**566 171,04**	**5 284 263,00**

Заказчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "Техно Строй KZ 2022", БИН 220840037934**
Директор Ахметов Б.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**

Генподрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

Субподрядчик : **ТОО "Техно Строй KZ 2022"**

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ АВАРИЙНЫХ УЧАСТКОВ ИШИМСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.3 ОЧЕРЕДЬ

Шифр стройки 70/22 СМ

Наименование объекта - СРЕДНИЙ ВОДОВОД

Шифр объекта 2-2

Договор подряда : **№ 15/ИШМ-36 от 01.11.2025**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2025 (месяц, год) на 2-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	2010,65		226,10	226,10	454608	454607	--	74555	571487
						--	51,50	--	103548		42324	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	540,756		248,71	248,71	134491	134492	--	22057	169072
						--	56,65	--	30634		12524	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	386,5769		1308,54	--	505851	--	--	364213	939671
						1308,54	--	505851	--		69607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	2190,602	38,23	38,23	83747	83746	--	17240	109070
					--	10,93	--	23943		8083	
5	325-101-0101 РСНБ РК 2022	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт**									
		СП - 8%	маш.-ч	258,7455	480,00	480,00	124198	124198		--	134134
					--	378,00	--	97806		9936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1302895	797043	--	478065	1923434
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				505851	255931	--	142474	
	Всего заработная плата		Тенге				1302895				
		Накладные расходы	Тенге					761782			
		Сметная прибыль	Тенге				478065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1923434				
		Сметная заработная плата	Тенге								560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					761782			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1923434				
		Сметная заработная плата	Тенге								560
								761782			
		РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ									
6	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**									
		НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,645	40447,11	13794,69	1522631	519301	--	1205823	2946730
					26652,42	5702,56	1003330	214673		218276	
7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Песчано-щебеночная отмостка.Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	309,7	621,56	219,31	192497	67920	--	155934	376304
					402,25	63,95	124577	19805		27873	
8	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	**Гильзы из стальных труб.Установка**									
		НР - 110%; СП - 8%	гильза	86	1723,10	1,34	148187	115	--	162879	335951
					1721,76	--	148071	--		24885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1863315	587336	--	1524636	3658985
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1275978	234478	--	271034	
	Всего заработная плата		Тенге				1715128				
		Накладные расходы	Тенге					1362385			
		Сметная прибыль	Тенге				1361757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3323034				
		Сметная заработная плата	Тенге								774
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					1362385			
	Всего заработная плата		Тенге				148187				
								148071			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					162879				
		Сметная прибыль	Тенге					24885				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					335951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						148071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3658985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									864
		Сметная заработная плата	Тенге						1510456			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									5582419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1781829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1384379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						490409			
		- Накладные расходы	Тенге								2002701	
		- Сметная прибыль	Тенге								413508	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 582 419						
	В т.ч. Оборудование		Тенге			0						
	и Прочие затраты											
	В т.ч. СМР		Тенге			5 582 419						
		Временные здания и сооружения 2,08 %	Тенге	2,08%		116 114						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			5 698 533						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2, 2%	Тенге	2,20%		125 368						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			5 823 901						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		116 478						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			5 940 379						
		Итого с оборудованием	Тенге			5 940 379						
		Итого в ценах 2023г. 85%)	Тенге	1,0450539	100,00%	6 208 016						
		Итого в текущих ценах	Тенге			6 208 016						
		Итого со скидкой генподряда	**Тенге**	**0,95**		**5 897 615**						
		Итого со скидкой субподряда	**Тенге**	**0,80**		**4 718 092**						
		НДС, 12%	Тенге	12%		566 171						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 284 263**						

Сдал (Субподрядчик)

Подрядчик: ТОО "Техно Строй KZ 2022"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Ахметов Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Заказчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)