Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№235 форма

Декларация о соответствии

«08» сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Ремстрой», РК, город Кызылорда, ул. Мусрепова №20. БИН 970640002216

в лице **директора Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения п. "Сазда" квартал "А" г.Актобе»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» БИН 190240037042

Руководитель – Таңкиев Әділбек Қәдірғалиұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Компания Газстрой» , ТОО «АқОлЖа Тел»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Авангард-ОК» №18008759 от 28.04.2018 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта и автомобильних дорог города Актобе» №122 от 05.03.2022г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе
ГРПШ-13-1В-У1 с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давление газа РДНК-1000 и 2-х регуляторов давления	ШТ	1	1	1	1

регуляторов давления газа РДГ50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. Корректором газа miniELCOR с GSM передачей данных, с обогребом ОГШН					
ГРПШ-6 с регулятором давления РДГБ-6 без счетчика (комплектация пенал)	шт	30	30	30	30

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
1	Шаровой крна из ПЭ d63	шт	1	1	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 – 110х10 питевая ГОСТ 18599-2001	м	19	19	
3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 – СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	34,34	34,34	
4	Отвод 90 град SDR 11 d63 с 3Н	шт	2	2	
5	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DH 32X25, PN 16	шт	3	3	
6	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопродов условным проходом Ду 100мм. ГОСТ 8960-75/Колпак	шт	3	3	
7	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DH 32, PN 16	шт	6	6	
8	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DH 32, PN 16	шт	2	2	
9	Лента сигнальная дотационная предостерегающая о прелогающих подземных коммуникациях ГАЗ 250х0,2	м	42	42	
10	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 – СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами	м	1070	1070	

	32х3,0мм				
11	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d32 с 3Н	шт	33	33	
12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 – 110х10 питевая ГОСТ 18599-2001	м	73	73	
13	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	30	30	
14	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	30	30	
15	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ГАЗ 250х0,2	м	1102	1102	
16	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DH 32, PN 16 диаметром 32мм	шт	30	30	
17	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 – 63х8,8мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	30,3	
18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DH32х25, PN 16	шт	5	5	
19	ГРПШ-6 с регулятором давления РДГБ-6 без счетчика (комплектация пенал)	шт	30	30	
20	ГРПШ-13-1В-У1 с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давление газа РДНК-1000 и 2-х регуляторов давления газа РДГ50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. Корректором газа miniELCOR с GSM передачей данных, с обогребом ОГШН	шт	1	1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Вид строительсва – новое. В состав объекта строительства входят: ГРПШ-13-1В-У1 с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давление газа РДНК-1000 и 2-х регуляторов давления газа РДГ50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. Корректором газа miniELCOR с GSM передачей данных, с обогребом ОГШН. ГРПШ-6 с регулятором давления РДГБ-6 без счетчика (комплектация пенал), Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 – 63х8,8мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопродов условным проходом Ду 100мм. ГОСТ 8960-75/Колпак. Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DH32х25, PN 16

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **09 2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2**;
по норме или по проекту организации строительства **2**;
фактически _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***85 %*** и фактический применено ***85 %***

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле:

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)),

_____ _____

(подпись руководителя, дата) (место печати (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство сетей газоснабжения п. "Сазда" квартал "А" г.Актобе»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Ремстрой» директор: Миркамалов Бауыржан Балтабекович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

(место для печати)