Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 " сентября 2018 г. № 656

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта - "Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		2020-30	15.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	28 167 594								943 079	8 802 074
В отчётном месяце:		27 224 515							943 079	8 802 074

Заказчик
"ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик
"ПК "Агроспецмонтаж" **Туркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Групп" **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects" **Елизова В.А.**

Заказчик **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта:"Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."

Договор: № 2020-30 от "15" мая 2020 г.

Доп.соглаш. №01 от 28.05.2020г.

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2020 г

на АРХИТЕКТУ РНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв артал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	143,3	**198,76**	--	28483	--	--	**23925**	56601
		НР - 84%; СП - 8%			**198,76**	--	28483	--		**4193**	
2	**Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	31,3	**124,38**	--	3893	--	--	**2803**	7232
		НР - 72%; СП - 8%			**124,38**	--	3893	--		**536**	
3	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	28,45	**756,47**	29,82	21522	848	--	**15191**	39650
		НР - 72%; СП - 8%			**726,65**	14,98	20673	426		**2937**	
4	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Демонтаж**	м2 стяжки	28,45	**276,67**	21,64	7871	616	--	**7103**	16172
		НР - 94%; СП - 8%			**255,03**	10,57	7256	301		**1198**	
5	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	2,1	**1015,28**	160,30	2132	337	--	**1650**	4085
		НР - 84%; СП - 8%			**854,99**	80,50	1795	169		**303**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63901	1801	--	**50672**	123740
							62100	896	--	**9167**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63901				
	Всего заработная плата		Тенге					62996			
		Накладные расходы	Тенге				50673				
		Сметная прибыль	Тенге				9166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					62996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				123739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					62996			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
		Земляные работы									
6	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 4 0-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	28,31212	2471,00	--	69959	--	69959	--	75556
		СП - 8%			--	--	--	--		5597	
7	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе тонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 по крытия	248,29	1462,69	97,02	363170	24089	328711	18859	412591
		НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,56	10370	7092		30562	
8	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	248,29	658,35	0,08	163461	20	163330	120	176668
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	111	--		13086	
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	248,29	1553,09	97,24	385616	24144	351102	18883	436859
		НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,65	10370	7115		32360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				982207	48253	913102	37862	1101674
							20851	14207	--	81605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				982207				
	Материалы		Тенге				843144				
	Всего заработная плата		Тенге					35057			
	Местные материалы		Тенге				69959				
		Накладные расходы	Тенге				37862				
		Сметная прибыль	Тенге				81606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1101674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35057			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж									
		Полы тип-1									
10	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	28,45	666,60	27,75	18965	790	9019	8960	30158
		НР - 94%; СП - 8%			321,82	13,21	9156	376		2234	
11	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1 111-0101-1101**	м2 стяжки	28,45	175,36	9,44	4989	269	4494	330	5744
		НР - 94%; СП - 8%			7,96	4,37	226	124		425	
		Полы тип-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего сло я	8,791	25105,81	7,68	220705	68	189942	28853	269523
		НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	30695	--		19965	
13	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,34724	14168,34	1353,78	4920	470	11	4216	9866
		НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	4439	194		731	
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34724	247418,00	--	85913	--	85913	--	92787
		СП - 8%			--	--	--	--		6873	
		Двери									
15	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	1,89	1854,37	36,41	3505	69	1039	2182	6141
		НР - 90%; СП - 8%			1268,51	14,10	2397	27		455	
16	С121-090302-1001 2109-0302-1001 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные изалюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм ст андартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкаме рными стеклопакетами ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	1,89	88022,00	--	166362	--	166362	--	179671
		СП - 8%			--	--	--	--		13309	
17	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Устано вка блоков из ПВХ профилей	м2	2,94	1571,54	169,41	4620	498	1419	2638	7839
		НР - 90%; СП - 8%			919,29	77,76	2703	229		581	
18	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,94	31175,00	--	91655	--	91655	--	98987
		СП - 8%			--	--	--	--		7332	
19	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленны х стенах. Установка блоков	м2	1,89	4441,25	102,45	8394	194	5761	2277	11525
		НР - 90%; СП - 8%			1290,30	48,48	2439	92		854	
20	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленко й СТ РК 943-92	м2	1,89	9453,00	--	17866	--	17866	--	19295
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
		Отделка помещении									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	28,45	4365,91	136,81	124210	3892	85208	29564	166076
		НР - 80%; СП - 8%			1234,10	64,83	35110	1845		12302	
22	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смес ей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на ги псовой основе**	м2 отделываемой поверхности	143,3	1076,11	7,26	154206	1040	61482	73604	246035
		НР - 80%; СП - 8%			639,81	2,24	91684	321		18225	
23	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными вод оэмульсионными составами улучшенная по сборным кон струкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	143,3	436,67	2,83	62574	406	25027	29867	99837
		НР - 80%; СП - 8%			259,18	1,35	37141	193		7395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				968884	7695	745198	182491	1243484
							215990	3399	--	92110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				802522				
	Материалы		Тенге				383404				
	Всего заработная плата		Тенге					219389			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195434				
		Накладные расходы	Тенге				182490				
		Сметная прибыль	Тенге				78801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1063813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					219389			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				166362				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166362				
		Сметная прибыль	Тенге				13309				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1243484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					219389			
		РАЗДЕЛ 4.Колонны									
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	49,03	84,16	2,32	4127	114	1972	1417	5987
		НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	2041	12		443	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115**	м2	49,03	75,41	1,64	3697	81	2423	831	4891
		НР - 69%; СП - 8%			24,32	0,25	1193	12		362	
		Балка Б-1									
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28,5	84,16	2,32	2399	66	1147	823	3480
		НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	1186	7		258	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	28,5	75,41	1,64	2149	47	1409	483	2843
		НР - 69%; СП - 8%			24,32	0,25	693	7		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прогон П-1									
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	24,45	84,16	2,32	2058	57	983	706	2985
		НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	1018	6		221	
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	24,45	75,41	1,64	1844	40	1209	415	2439
		НР - 69%; СП - 8%			24,32	0,25	595	6		181	
		Горизонтальная связь по фермам ГС-1									
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,28	84,16	2,32	444	12	212	153	645
		НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	220	1		48	
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,28	75,41	1,64	398	9	261	90	527
		НР - 69%; СП - 8%			24,32	0,25	128	1		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				17116	425	9616	4918	23797
							7074	53	--	1763	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17116				
	Материалы		Тенге				9617				
	Всего заработная плата		Тенге					7127			
		Накладные расходы	Тенге				4918				
		Сметная прибыль	Тенге				1763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7127			
		РАЗДЕЛ 5.Козырек									
		Цоколь									
32	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сп литтерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	83,13	7347,04	92,67	610760	7704	178861	340927	1027821
		НР - 80%; СП - 8%			5102,79	23,62	424195	1964		76135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				610760	7704	178861	340927	1027821
							424195	1964	--	76135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				610760				
	Материалы		Тенге				178861				
	Всего заработная плата		Тенге					426159			
		Накладные расходы	Тенге				340927				
		Сметная прибыль	Тенге				76135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1027821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					426159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1027821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					426159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1810416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				730209				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65878			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20518			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1846777		
		- Накладные расходы	Тенге							616870	
		- Сметная прибыль	Тенге							260780	
		Итого по Акту	**Тенге**			3 520 516					
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**			3 520 516					
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		1,2%	42 246					
		Итого с временными здания и сооружениями	**Тенге**			3 562 762					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		2%	71 255					
		Итого с непредвиденной работы и затрат	**Тенге**			3 634 017					
		Итого	**Тенге**			3 634 017					
		Коэффициент перехода в цены 2020 г.	**Тенге**		1,049901	3 815 359					
		Понижающий коффициент	**Тенге**		0,989988497783716	3 777 161					
		НДС (12%)	**Тенге**		12%	453 259					
		Всего по Акту	**Тенге**			4 230 420					

Заказчик _____

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ИК "Атрешепмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Групп" _____ **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects" _____ **Елизова В.А.**

Заказчик _____ **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта:"Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."
Договор: № 2020-30 от "15" мая 2020 г.
Доп.соглаш. №01 от 28.05.2020г.

АКТ
Приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2020 г

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудов ания**	луч	1	2270,67	0,22	2271	--	76	1339	3898
		НР - 61%; СП - 8%			2194,70	--	2195	--		289	
2	С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4**	шт.	1	21802,00	--	21802	--	21802	--	23546
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
3	прайс п.2	**Источник вторичного электропитания резервированный Парус 12-2П**	комп	1	8393,66	--	8394	--	8394	--	9065
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборуд ования**	шт.	6	2520,02	2,24	15120	13	191	9099	26156
		НР - 61%; СП - 8%			2486,00	--	14916	--		1938	
5	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-46**	шт.	6	1662,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%			--	--	--	--		798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, ручной в нормальном испол нении. Монтаж оборудования	шт.	4	1268,74	0,84	5075	3	100	3033	8756
		НР - 61%; СП - 8%			1243,00	--	4972	--		649	
7	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	937,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
8	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеил и колонне	шт.	1	2348,99	24,87	2349	25	1100	881	3489
		НР - 72%; СП - 8%			1224,00	--	1224	--		258	
10	С123-070204-0727 2307-0204-0727 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-292Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	886,00	--	886	--	886	--	957
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
11	прайс п.5	Диод КД-521А	шт	5	842,77	--	4214	--	4214	--	4551
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
12	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	48,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
13	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Оповещатели. Монтаж в помещении	шт.	1	2482,35	--	2482	--	198	1393	4186
		НР - 61%; СП - 8%			2284,00	--	2284	--		310	
14	С123-080304-0640 2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	915,00	--	915	--	915	--	988
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	645,86	15,79	1292	32	13	907	2374
		НР - 72%; СП - 8%			623,52	6,04	1247	12		176	
16	С123-080304-0101 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	746,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
17	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечениемдо 6 мм2. Прокладка в коробах	м	30	46,99	0,88	1410	26	300	787	2372
		НР - 72%; СП - 8%			36,12	0,30	1084	9		176	
18	Ц13-080502-0901 1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтажв проложенных трубах	м кабеля	100	240,29	45,89	24029	4589	5793	10674	37479
		НР - 72%; СП - 8%			136,47	11,77	13647	1177		2776	
19	прайс п.3	Кабель сеч.2х2х1.5 КИПЭВБВ	м	35	839,37	--	29378	--	29378	--	31728
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
20	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,115	20450,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
21	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со с крученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 ис ечением 0,75 мм2	км	0,06	61018,00	--	3661	--	3661	--	3954
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
22	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	222,74	2,22	6682	67	633	4309	11870
		НР - 72%; СП - 8%			199,39	0,10	5982	3		879	
23	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х16 мм	м	30	63,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
24	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	100	284,58	10,21	28458	1021	6969	14976	46909
		НР - 72%; СП - 8%			204,68	3,32	20468	332		3475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	26,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
26	С123-020401-3501 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	40	7,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				181059	5777	107265	47398	246730
							68018	1534	--	18275	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				176408				
		Материалы	Тенге				15361				
		Всего заработная плата	Тенге					68293			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88531				
		Накладные расходы	Тенге				46490				
		Сметная прибыль	Тенге				17832				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				240730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					68293			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1772				
		Материалы	Тенге				13				
		Всего заработная плата	Тенге					1259			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				480				
		Накладные расходы	Тенге				907				
		Сметная прибыль	Тенге				214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1259			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2880				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2880				
		Сметная прибыль	Тенге				230				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				246733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					69552			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								246730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68018				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5777			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1534			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						107265		
		- Накладные расходы	Тенге							47398	
		- Сметная прибыль	Тенге							18275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по Акту	Тенге			246 730					
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге			246 730					
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,2%	2 961					
		Итого с временными здания и сооружениями	Тенге			249 691					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%	4 994					
		Итого с непредвиденной работы и затрат	Тенге			254 685					
		Итого	Тенге			254 685					
		Коэффициент перехода в цены 2020 г.	Тенге		1,049901	267 394					
		Понижающий коффициент	Тенге		0,989988497783716	264 717					
		НДС (12%)	Тенге		12%	31 766					
		Всего по Акту	Тенге			296 483					

Заказчик_____
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Group" _____ **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects" _____ **Елизова В.А.**

Заказчик_____ **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта:"Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."
Договор: № 2020-30 от "15" мая 2020 г.
Доп.соглаш. №01 от 28.05.2020г.

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2020 г

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	**Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**4451,88**	**108,91**	**4452**	**109**	**1196**	**2295**	**7287**
		НР - 72%; СП - 8%			**3146,53**	**41,06**	**3147**	**41**		**540**	
2	**С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8682,00**	**--**	**8682**	**--**	**8682**	**--**	**9377**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**695**	
3	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой ни ше или на стене**	**шкаф**	**2**	**3844,27**	**108,91**	**7689**	**218**	**1897**	**4072**	**12702**
		НР - 72%; СП - 8%			**2786,90**	**41,06**	**5574**	**82**		**941**	
4	**С123-070201-0701 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Щиты осветительные с выключателеммодели ОЩВ-1-3 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**11552,00**	**--**	**11552**	**--**	**11552**	**--**	**12476**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**924**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-070201-0703 2307-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателеммодели ОЩВ-1-6 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16339,00	--	16339	--	16339	--	17646
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
6	Е11-210401-0510 1121-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количеств о ламп до 4. Установка	шт.	13	2429,75	300,54	31587	3907	1535	19961	55671
		НР - 72%; СП - 8%			2011,19	121,36	26145	1578		4124	
7	С123-070102-1302 2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-4х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	13	2393,00	--	31109	--	31109	--	33598
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
8	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	52	205,00	--	10660	--	10660	--	11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
9	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	4	693,09	8,16	2772	33	133	1885	5030
		НР - 72%; СП - 8%			651,41	3,02	2606	12		373	
10	С123-070101-0714 2307-0101-0714 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО-100 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1543,00	--	1543	--	1543	--	1666
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
11	С123-070101-1802 2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО07-100 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	905,00	--	2715	--	2715	--	2932
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
12	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	645,86	15,79	1938	47	20	1360	3561
		НР - 72%; СП - 8%			623,52	6,04	1871	18		264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-080304-0111 2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Световой указатель "Выход" ГОСТ Р54126-2010									
		СП - 8%	шт.	3	1421,00	–	4263	–	4263	–	4604
					–	–	–	–		341	
14	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27									
			шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
15	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводк и. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	211,63	0,18	2751	2	426	1673	4778
					178,67	0,09	2323	1		354	
16	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	10	303,00	–	3030	–	3030	–	3272
					–	–	–	–		242	
17	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	3	324,00	–	972	–	972	–	1050
					–	–	–	–		78	
18	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	170,33	0,18	852	1	49	578	1544
					160,47	0,07	802	–		114	
19	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP24 ГОС Т Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	5	220,00	–	1100	–	1100	–	1188
					–	–	–	–		88	
20	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
			шт.	14	211,63	0,18	2963	3	459	1802	5146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			178,67	0,09	2501	1		381	
21	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	419,00	--	5866	--	5866	--	6335
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
22	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	170,33	0,18	681	1	38	462	1235
		НР - 72%; СП - 8%			160,47	0,07	642	--		91	
23	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	302,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
24	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	15	382,27	3,16	5734	47	630	3646	10131
		НР - 72%; СП - 8%			337,15	0,48	5057	7		750	
25	С123-060128-0507 2306-0128-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	4137015,00	--	62055	--	62055	--	67020
		СП - 8%			--	--	--	--		4964	
26	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное с ечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава	м	530	309,03	1,18	163783	625	123339	28672	207852
		НР - 72%; СП - 8%			75,13	0,01	39819	3		15396	
27	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,23	146913,00	--	33790	--	33790	--	36493
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-060903-0115 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,2	243504,00	--	48701	--	48701	--	52597
		СП - 8%			--	--	--	--		3896	
29	С123-060903-0104 2306-0903-0104 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,1	89832,00	--	8983	--	8983	--	9702
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
30	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления розетки**	шт.	32	35,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
31	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ 191 УХЛ3**	шт.	30	39,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				480060	4993	384580	66406	590183
							90486	1745	--	43717	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				254858				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254858				
		Сметная прибыль	Тенге				20389				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				275247				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				225202				
	Материалы		Тенге				129722				
	Всего заработная плата		Тенге					92231			
		Накладные расходы	Тенге				66406				
		Сметная прибыль	Тенге				23329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					92231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				590183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					92231			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								590183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4993			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1745			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						384580		
		- Накладные расходы	Тенге							66406	
		- Сметная прибыль	Тенге							43717	
		Итого по Акту	**Тенге**			**590 183**					
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**			**590 183**					
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,2%**	**7 082**					
		Итого с временными здания и сооружениями	**Тенге**			**597 265**					
		Удорожание работ в зимнее время	**Тенге**			**-**					
		Итого с зимнем удорожанием	**Тенге**			**597 265**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		**2%**	**11 945**					
		Итого с непредвиденной работы и затрат	**Тенге**			**609 210**					
		Итого	**Тенге**			**609 210**					
		Коэффициент перехода в цены 2020 г.	**Тенге**		**1,049901**	**639 611**					
		Понижающий коффициент	**Тенге**		**0,989988497783716**	**633 207**					
		НДС (12%)	**Тенге**		**12%**	**75 985**					
		Всего по Акту	**Тенге**			**709 192**					

Заказчик_____
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Групп" _____ **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects" _____ **Елизова В.А.**

Заказчик_____ **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта:"Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."
Договор: № 2020-30 от "15" мая 2020 г.
Доп.соглаш. №01 от 28.05.2020г.

АКТ
Приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2020 г

на НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ
Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ									
1	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	25017,51 16159,00	7039,20 2415,20	25018 16159	7039 2415	1820	13373 3071	41462
2	прайс п.1	**Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474**	комп	1	80960,09 --	-- --	80960 --	-- --	80960	-- --	80960
		СВЕТИЛЬНИК ДВУХРОЖКОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ									
3	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлован ов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глу бина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	8	8786,12 2809,18	5976,94 2527,23	70289 22473	47816 20218	--	34153 8355	112797
4	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с оп орой. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,8	19682,66 1539,20	25,20 --	15746 1231	20 --	14495	985 1338	18070
5	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	4283,65 4160,00	-- --	34269 33280	-- --	989	20301 4366	58936
6	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Коробка У996 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	8	261,00 --	-- --	2088 --	-- --	2088	-- 167	2255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры свободно стоящие. Мо нтаж	т конструкций	0,30456	109089,37	53476,86	33224	16287	3316	12237	49098
		НР - 69%; СП - 8%			44725,10	13503,87	13621	4113		3637	
8	С121-060801-0303 2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с пре обладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,25736	478038,00	--	123028	--	123028	--	132870
		СП - 8%			--	--	--	--		9842	
9	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколеги рованной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГО СТ 2590-2006)	т	0,016	209864,00	--	3358	--	3358	--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
10	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	16	1778,29	157,62	28453	2522	275	21479	53926
		НР - 80%; СП - 8%			1603,47	74,58	25656	1193		3995	
11	С123-070103-0509 2307-0103-0509 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 04-125-021 ГОСТ 8045-82	шт.	16	27090,00	--	433440	--	433440	--	468115
		СП - 8%			--	--	--	--		34675	
13	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные	шт.	8	804,00	--	6432	--	6432	--	6947
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
14	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной ж илой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	50306,00	--	4024	--	4024	--	4346
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
15	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000536	563744,00	--	30	--	30	--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
16	С121-130202-0101 2113-0202-0101 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000208	664385,00	--	14	--	14	--	15
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
17	С121-130204-0201 2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000096	712193,00	--	7	--	7	--	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
18	С121-060902-1201 2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.	8	515,00	--	4120	--	4120	--	4450
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
19	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка**	шт.	8	1673,00	--	13384	--	13384	--	14455
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
20	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачис тка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 гр унта	28,14	1857,24	--	52263	--	--	37629	97083
		НР - 72%; СП - 8%			1857,24	--	52263	--		7191	
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 гру нта	28,14	807,73	--	22730	--	--	16365	42222
		НР - 72%; СП - 8%			807,73	--	22730	--		3128	
22	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	8	1380,00	--	11040	--	11040	--	11923
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
23	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	67	110,17	3,52	7382	236	1499	4124	12426
		НР - 72%; СП - 8%			84,28	1,21	5647	81		920	
24	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	20	432,72	178,25	8654	3565	1360	3420	13040
		НР - 72%; СП - 8%			186,45	51,02	3729	1020		966	
25	С123-060131-0304 2306-0131-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,087	177088,00	--	15407	--	15407	--	16639
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
26	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка**	м	67	328,61	29,68	22017	1989	4701	11516	36215
		НР - 72%; СП - 8%			228,76	9,96	15327	668		2683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСПБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	67	70,00	--	4690	--	4690	--	5065
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1022066**	**79473**	**649517**	**175582**	**1286983**
	Стоимость оборудования		Тенге				**212116**	**29708**	**80960**	**89336**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**80960**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**80960**				
	Материалы		Тенге				**570027**				
	Всего заработная плата		Тенге				**10369**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**78326**			
		Накладные расходы	Тенге				**472687**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52734**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**49821**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**672581**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**78326**			**68**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**206017**				
	Материалы		Тенге				**14770**				
	Всего заработная плата		Тенге					**145764**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5497**				
	Местные материалы		Тенге				**11040**				
		Накладные расходы	Тенге				**110612**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25330**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**341959**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**145764**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**160372**				
	Материалы		Тенге				**3316**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17734**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**127148**				
		Накладные расходы	Тенге				**12237**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13809**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**186417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17734**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4690**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4690**				
		Сметная прибыль	Тенге				**375**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5065**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1286983**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241824**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1286983**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**212116**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**79473**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29708			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						649517		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						80960		
		- Накладные расходы	Тенге							175582	
		- Сметная прибыль	Тенге							89336	
		Итого по Акту	**Тенге**			**1 286 983**					
		в том числе оборудование	**Тенге**			**80 960**					
		в том числе СМР	**Тенге**			**1 206 023**					
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,2%**	**14 472**					
		Итого с временными здания и сооружениями	**Тенге**			**1 220 495**					
		Удорожание работ в зимнее время	**Тенге**			**-**					
		Итого с зимнем удорожанием	**Тенге**			**1 220 495**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		**2%**	**24 410**					
		Итого с непредвиденной работы и затрат	**Тенге**			**1 244 905**					
		Итого	**Тенге**			**1 325 865**					
		Коэффициент перехода в цены 2020 г.	**Тенге**		**1,049901**	**1 392 027**					
		Понижающий коффициент	**Тенге**		**0,989988497783716**	**1 378 091**					
		НДС (12%)	**Тенге**		**12%**	**165 371**					
		Всего по Акту	**Тенге**			**1 543 462**					

Заказчик_____
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Групп" _____ **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects" _____ **Елизова В.А.**

Заказчик_____ **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта:"Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."

Договор: № 2020-30 от "15" мая 2020 г.

Доп.соглаш. №01 от 28.05.2020г.

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2020 г

на СИСТЕМА СВЯЗИ

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проектируемые оборудование									
		Монтаж									
1	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,2**	**1423,08**	**--**	**10246**	**--**	**--**	**7377**	**19033**
		НР - 72%; СП - 8%			**1423,08**	**--**	**10246**	**--**		**1410**	
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**7,2**	**735,44**	**--**	**5295**	**--**	**--**	**3812**	**9836**
		НР - 72%; СП - 8%			**735,44**	**--**	**5295**	**--**		**729**	
3	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,4**	**1380,00**	**--**	**3312**	**--**	**3312**	**--**	**3577**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265**	
4	**Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавл иваемые на проезжей части. Устройство**	**колодец**	**1**	**55271,09**	**2860,91**	**55271**	**2861**	**44374**	**6904**	**67149**
		НР - 76%; СП - 8%			**8036,33**	**1047,84**	**8036**	**1048**		**4974**	
5	**С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 9 37-92**	**м3**	**0,58**	**54977,00**	**--**	**31887**	**--**	**31887**	**--**	**34438**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2551**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцевдвумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 5117 7-2017	шт.	4	1021,00	--	4084	--	4084	--	4411
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
7	С124-040207-1201 2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	19000,00	--	380	--	380	--	410
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
8	прайс п.4	Кабельная муфта ТУМ-Ку	шт	2	6335,64	--	12671	--	12671	--	13685
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
9	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	316,01	146,46	22121	10252	3168	8431	32996
		НР - 72%; СП - 8%			124,30	42,97	8701	3008		2444	
10	С123-060401-0525 2306-0401-0525 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,15	322508,00	--	48376	--	48376	--	52246
		СП - 8%			--	--	--	--		3870	
11	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	ка нало- километр трубопровода	0,01	137426,56	--	1374	--	15	1033	2600
		НР - 76%; СП - 8%			135926,00	--	1359	--		193	
12	С123-010503-0602 2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	10	169,00	--	1690	--	1690	--	1825
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
13	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	60	284,58	10,21	17075	612	4182	8986	28146
		НР - 72%; СП - 8%			204,68	3,32	12281	199		2085	
14	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	60	45,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
15	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 25	шт.	20	40,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Демонтаж									
16	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	100	84,17	0,21	8417	21	--	6053	15628
		НР - 72%; СП - 8%			83,96	0,10	8396	10		1158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС- 2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезже й части. Демонтаж**	**колодец**	**1**	**6538,34**	**1716,55**	**6538**	**1717**	**--**	**4142**	**11535**
		НР - 76%; СП - 8%			**4821,80**	**628,70**	**4822**	**629**		**854**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**232238**	**15463**	**157639**	**46738**	**301295**
							59137	**4894**	**--**	**22319**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**100244**				
	Материалы		Тенге				**7350**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24189**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**61047**				
		Накладные расходы	Тенге				**17416**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9413**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**127073**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24189**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**126805**				
	Материалы		Тенге				**44389**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39842**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4464**				
	Местные материалы		Тенге				**35199**				
		Накладные расходы	Тенге				**29322**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12490**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**168617**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39842**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5190**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5190**				
		Сметная прибыль	Тенге				**415**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5605**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**301295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64031**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**301295**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**59137**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15463**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4894**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**157639**		
		- Накладные расходы	Тенге							**46738**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**22319**	
		Итого по Акту	**Тенге**			**301 295**					
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**			**301 295**					
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,2%**	**3 616**					
		Итого с временными здания и сооружениями	**Тенге**			**304 911**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		**2%**	**6 098**					
		Итого с непредвиденной работы и затрат	**Тенге**			**311 009**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге			311 009					
		Коэффициент перехода в цены 2020 г.	Тенге		1,049901	326 528					
		Понижающий коффициент	Тенге		0,989988497783716	323 259					
		НДС (12%)	Тенге		12%	38 791					
		Всего по Акту	Тенге			362 050					

Заказчик_____
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Бүркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Групп"_____ **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects"_____ **Елизова В.А.**

Заказчик_____ **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта:"Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."

Договор: № 2020-30 от "15" мая 2020 г.

Доп.соглаш. №01 от 28.05.2020г.

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2020 г

на Генеральный план

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ведомость тротуаров и дорожек									
		Покрытие Тип-I									
1	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ук атке каменных материалов с пределом прочности на с жатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	82,6	705,88	164,64	58305	13599	42106	7429	70993
		НР - 108%; СП - 8%			31,48	51,80	2600	4279		5259	
2	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301 , 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	82,6	128,00	34,59	10573	2857	7716	1008	12507
		НР - 108%; СП - 8%			--	11,30	--	933		926	
3	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето нных смесей пористых крупнозернистых, плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покр ытия	82,6	1462,69	97,02	120818	8014	109354	6274	137259
		НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,56	3450	2359		10167	
4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих ас фальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на ка ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11 27-0602-0306**	м2 покрытия	82,6	658,35	0,08	54379	7	54335	40	58773
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	37	--		4354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобето ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностьк аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 пок рытия	82,6	1553,09	97,24	128285	8032	116803	6282	145332
		НР - 108%; СП - 8%			41,76	28,65	3450	2367		10765	
		Покрытие Тип-II									
6	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,67	1156,56	1022,39	13497	11931	18	4377	19304
		НР - 108%; СП - 8%			132,62	214,67	1548	2505		1430	
7	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,837	1380,00	--	17715	--	17715	--	19132
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	116,7	374,96	125,99	43757	14703	72	36273	86433
		НР - 108%; СП - 8%			248,35	39,45	28982	4604		6402	
9	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или извест някового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 по крытия	116,7	29,83	13,28	3481	1549	--	2557	6521
		НР - 108%; СП - 8%			16,56	3,73	1932	435		483	
10	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	22,0563	3198,00	--	70536	--	70536	--	76179
		СП - 8%			--	--	--	--		5643	
11	Е11-270602-0202 1127-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	116,7	1024,88	36,35	119604	4242	109983	7016	136749
		НР - 108%; СП - 8%			46,09	9,57	5379	1117		10130	
12	Е11-270602-0205 1127-0602-0205 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ. Устройство. На ка ждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1 127-0602-0202	м2 покрытия	116,7	631,80	0,02	73731	2	73080	701	80386
		НР - 108%; СП - 8%			5,56	--	649	--		5955	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при др угих видах покрытий	м бортового камня	122	1740,16	30,63	212299	3737	121533	95485	332407
		НР - 108%; СП - 8%			713,36	11,33	87029	1382		24623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,952	32523,00	--	63485	--	63485	--	68564
		СП - 8%			--	--	--	--		5079	
		Ведомость земляных масс									
15	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	183,59	201,27	192,59	36951	35358	20	7831	48364
		НР - 72%; СП - 8%			8,57	50,67	1573	9302		3583	
16	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 2 0 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	302,9235	205,00	--	62099	--		--	67067
		СП - 8%			--	--	--	--		4968	
		Перевозка									
17	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	71,611209	205,00	--	14680	--		--	15855
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1104196**	**104032**	**786756**	**175273**	**1381825**
							136629	**29285**	--	**102358**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1104196**				
	Материалы		Тенге				**635019**				
	Всего заработная плата		Тенге					**165914**			
	Местные материалы		Тенге				**151736**				
	Транспортные расходы		Тенге				**76780**				
		Накладные расходы	Тенге				**175272**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102357**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1381826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**165914**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1381826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**165914**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1381826**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**136629**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**104032**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**29285**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**786756**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**76779**				
		- Накладные расходы	Тенге							**175273**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**102358**	
		Итого по Акту	**Тенге**			**1 381 826**					
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**			**1 381 826**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,2%	16 582					
		Итого с временными здания и сооружениями	Тенге			1 398 408					
		Удорожание работ в зимнее время	Тенге			-					
		Итого с зимнем удорожанием	Тенге			1 398 408					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%	27 968					
		Итого с непредвиденной работы и затрат	Тенге			1 426 376					
		Итого	Тенге			1 426 376					
		Коэффициент перехода в цены 2020 г.	Тенге		1,049901	1 497 554					
		Понижающий коффициент	Тенге		0,989988497783716	1 482 561					
		НДС (12%)	Тенге		12%	177 907					
		Всего по Акту	Тенге			1 660 468					

Заказчик_____
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Групп" _____ **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects" _____ **Елизова В.А.**

Заказчик_____ **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"