Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября__2018 г. № 656

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта - "Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		2020-30	15.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	30 800 740,32								282 122,82	2 633 146,32
В отчётном месяце:		30 518 618							282 122,82	2 633 146,32

Заказчик_____
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Групп" _____ **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects" _____ **Елизова В.А.**

Заказчик_____ **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"

РЕЕСТР

Объект: "Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."

	Наименование работ	Сумма
1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	868 411,32
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ и ОТОПЛЕНИЕ	1 764 735
	ВСЕГО	2 633 146,32

Заказчик : ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта:"Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."

Договор: № 2020-30 от "15" мая 2020 г.

Доп.соглаш. №01 от 28.05.2020г.

АКТ N4 от 30-10-2020г

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв артал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж									
		Полы тип-1									
12	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устро йство**	**м2 покрытия**	**28,45**	**3339,69**	**127,37**	**95014**	**3624**	**63223**	**27969**	**132822**
		НР - 94%; СП - 8%			**990,04**	**55,81**	**28167**	**1588**		**9839**	
13	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**31,3**	**1708,85**	**12,63**	**53487**	**395**	**45015**	**7716**	**66100**
		НР - 94%; СП - 8%			**258,06**	**4,21**	**8077**	**132**		**4896**	
		Полы тип-2									
17	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**87,91**	**4332,15**	**127,37**	**380839**	**11197**	**282608**	**86424**	**504644**
		НР - 94%; СП - 8%			**990,04**	**55,81**	**87034**	**4906**		**37381**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**529340**	**15216**	**390846**	**122109**	**703566**
							123278	**6626**	**--**	**52116**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**529340**				
	Материалы		Тенге				**390846**				
	Всего заработная плата		Тенге					**129904**			
		Накладные расходы	Тенге				**122109**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52116**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**703565**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**703565**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					129904			703566
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				129904				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						15216			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6626			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						390846		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							122109	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							52116	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Итого по Акту	**Тенге**			703 566					
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**			703 566					
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		1,2%	8 443					
		Итого с временными здания и сооружениями	**Тенге**			712 009					
		Удорожание работ в зимнее время	**Тенге**			-					
		Итого с зимнем удорожанием	**Тенге**			712 009					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		2%	14 240					
		Итого с непредвиденной работы и затрат	**Тенге**			726 249					
		Итого	**Тенге**			726 249					
		Коэффициент перехода в цены 2020 г.	**Тенге**		1,049901	783 208					
		Понижающий коффициент	**Тенге**			775 367					
		НДС (12%)	**Тенге**		12%	93 044					
		Всего по Акту	**Тенге**			868 411,32					

Заказчик_____
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Групп" _____ **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects" _____ **Елизова В.А.**

Заказчик_____ **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Подрядчик: Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта:"Реконструкция отделения неотложной помощи хирургического корпуса Многопрофильной областной больницы, г. Кокшетау, ул.Сабатаева,1."

Договор: № 2020-30 от "15" мая 2020 г.

Доп.соглаш. №01 от 28.05.2020г.

АКТ N4 от 30.10.2020г

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г

на ВЕНТИЛЯЦИЯ и ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 201 9 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**7451,35**	**161,97**	**7451**	**162**	**737**	**6452**	**15016**
		НР - 98%; СП - 8%			**6552,00**	**31,70**	**6552**	**32**		**1112**	
2	**С123-050401-0117 2305-0401-0117 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст али, марки к250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОС Т 7402-84**	**комплект**	**1**	**38486,00**	**--**	**38486**	**--**	**38486**	**--**	**41565**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3079**	
3	**Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**2**	**6689,71**	**27,58**	**13379**	**55**	**271**	**12818**	**28293**
		НР - 98%; СП - 8%			**6526,54**	**13,05**	**13053**	**26**		**2096**	
4	**С123-050307-0502 2305-0307-0502 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вставки гибкие № 2,5 типа В крадиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	**шт.**	**2**	**3744,00**	**--**	**7488**	**--**	**7488**	**--**	**8087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**599**	
5	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 поверхности возду ховодов**	**1,57**	**4907,64**	**51,75**	**7705**	**81**	**4880**	**2720**	**11259**
		НР - 98%; СП - 8%			**1747,98**	**19,88**	**2744**	**31**		**834**	
6	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,5**	**4803,38**	**41,13**	**60042**	**514**	**39523**	**19796**	**86226**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1600,42	15,61	20005	195		6387	
7	С123-050102-0106 2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Переход класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размер ом большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	0,407	5016,00	--	2042	--	2042	--	2205
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
8	С123-050102-0105 2305-0102-0105 РСНБ РК 2015	Отводы класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,56	3188,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
9	С123-050102-0106 2305-0102-0106 РСНБ РК 2015	Отводы класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	0,63	5016,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
10	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка надш ахтами	зонт	1	3284,18	42,41	3284	42	2802	444	4026
		НР - 98%; СП - 8%			439,61	13,05	440	13		298	
11	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
12	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1439,26	55,11	10075	386	865	8737	20317
		НР - 98%; СП - 8%			1260,57	13,05	8824	91		1505	
13	С123-050306-1805 2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	2212,00	--	8848	--	8848	--	9556
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
14	С123-050306-1803 2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2463,00	--	7389	--	7389	--	7980
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
		Воздушная тепловая завеса									
15	прайс п.6	Воздушная завес а с двигателем ЕС №отр=4/8кВт WING E150	шт	4	192753,90	--	771016	--	771016	--	832697
		СП - 8%			--	--	--	--		61681	
16	прайс п.7	Набор креплений для завесы WING E150	шт	4	6603,52	--	26414	--	26414	--	28527
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
17	прайс п.8	Регулятор WING EC WING E150	шт	4	25784,77	--	103139	--	103139	--	111390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8251	
18	прайс п.9	Воздушная завеса с двигателем EC Nпотр=2/4кВт WING E100	шт	1	156593,14	--	156593	--	156593	--	169121
		СП - 8%			--	--	--	--		12527	
19	прайс п.10	Набор креплений для завесы WING E100	шт	1	6603,52	--	6604	--	6604	--	7132
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
20	прайс п.11	Регулятор WINGEC WING E100	шт	1	12892,38	--	12892	--	12892	--	13924
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1253163	1241	1200304	50967	1408462
							51618	389	--	104329	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1076658				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1076658				
		Сметная прибыль	Тенге				86133				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1162790				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				176505				
		Материалы	Тенге				49078				
		Всего заработная плата	Тенге					52007			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				74568				
		Сдача и испытание	Тенге				2517				
		Накладные расходы	Тенге				50967				
		Сметная прибыль	Тенге				18198				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				245669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					52007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1408460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					52007			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ									
		Демонтаж									
21	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт**	1	1022,09	46,39	1022	46	--	719	1881
		НР - 72%; СП - 8%			975,70	23,30	976	23		139	
		Монтаж									
22	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	1,28	16083,80	152,43	20587	195	19383	1080	23401
		НР - 98%; СП - 8%			788,16	72,96	1009	93		1733	
23	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д о 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	5	2010,96	20,08	10055	100	7861	2090	13117
		НР - 98%; СП - 8%			418,89	7,71	2094	39		972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,4	84,16 41,62	2,32 0,25	34 17	1 --	16	12 4	49
25	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраск а красками БТ-177** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,4	255,34 46,59	5,97 0,75	102 19	2 --	81	13 9	124
26	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраск а масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой п оверхности	1,6	846,14 711,89	1,00 0,48	1354 1139	2 1	213	912 181	2447
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				33154 5253	347 156	27554 --	4826 3038	41019
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2512				
		Материалы	Тенге				310				
		Всего заработная плата	Тенге					2174			
		Накладные расходы	Тенге				1656				
		Сметная прибыль	Тенге				333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2174			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				30642				
		Материалы	Тенге				27243				
		Всего заработная плата	Тенге					3235			
		Сдача и испытание	Тенге				35				
		Накладные расходы	Тенге				3171				
		Сметная прибыль	Тенге				2705				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				36518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5410			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1449478
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56872				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1587			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1227858		
		- Накладные расходы	Тенге							55793	
		- Сметная прибыль	Тенге							107367	
		Итого по Акту	**Тенге**			1 449 478					
		в том числе оборудование	**Тенге**								
		в том числе СМР	**Тенге**			1 449 478					
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		1,2%	17 394					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными здания и сооружениями	Тенге			1 466 872					
		Удорожание работ в зимнее время	Тенге			-					
		Итого с зимнем удорожанием	Тенге			1 466 872					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%	29 337					
		Итого с непредвиденной работы и затрат	Тенге			1 496 209					
		Итого	Тенге			1 496 209					
		Коэффициент перехода в цены 2020 г.	Тенге		1,049901	1 591 590					
		Понижающий коффициент	Тенге			1 575 656					
		НДС (12%)	Тенге		12%	189 079					
		Всего по Акту	Тенге			1 764 735					

Заказчик_____
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "Expert Групп" _____ **Уразбаев Ж.К**

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Kazhada projects" _____ **Елизова В.А.**

Заказчик_____ **гл.специалист Жунусов Р.С.**
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"