Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды в мкр. Хромзавод в г. Павлодар»

СПРАВКА № 1 от 01.12.2025 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		67/25	11.06.2025			ТОО			
		доп согл 1	01.07.2025						
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024 г.	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**170 369 456,63**									
в том числе по декабрь месяц	**26 615 870,98**	23 764 170,52								
акт № 1 от 01.12.2025 года		23 764 170,52							2 851 700,46	26 615 870,98
В том числе выплата аванса 30%	**40 889 100,00**									
Удержание аванса 30%	**7 984 761,29**	7 129 251,16							855 510,14	7 984 761,29
Удержание гарантийного взноса 5%	**1 330 793,55**	1 188 208,53							142 585,02	1 330 793,55
Итоге к оплате:										**-14 273 229,02**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Арантаев К. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Павлодар-Курылыс", БИН 150140012343

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жунусов Б. Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

Директор ТОО "АК-Kaz-Sapa" Укубаев Д. М. KZ08VJE00048844 от 21.08.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25; Тел.: 87182216321
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Павлодар-Құрылыс", БИН 150140012343, Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, ТУМЫРЗЫ МОЛДАЖАНОВА, 2 Тел.:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды в мкр. Хромзавод в г. Павлодар»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды в мкр. Хромзавод в г. Павлодар»
(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 67/25 от 11.06.2025 года, дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2025 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 01.12.2025 года

за декабрь месяц 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Локальная смета № 2-1								
Внутрипоселковые водопроводные сети								
			Раздел 1: Наружные сети водопровода					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 267,61	377,0	854 889,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	196,68	11 750,0	2 310 990,0	
3	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	239,03	3 789,0	905 685,0	

4	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2 102,1	98,0	206 006,0	
5	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2 102,1	226,0	475 075,0	
6	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2 102,1	658,0	1 383 182,0	
7	9	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,12175	1 416 066,0	172 406,0	
8	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	174,2351	133,0	23 173,0	Казахстан
9	11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	172,51	385,0	66 416,0	
10	12	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,17251	277 043,0	47 793,0	
11	13	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,03206	1 430 416,0	45 859,0	
12	14	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	32,3806	563,0	18 230,0	Казахстан
13	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	32,06	385,0	12 343,0	
14	16	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,03206	277 043,0	8 882,0	
15	17	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,41454	1 495 014,0	619 743,0	

16	18	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	527,1897	1 521,0	801 856,0	Казахстан
17	19	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,52197	288 588,0	150 634,0	
18	20	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	521,97	393,0	205 134,0	
19	26	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	2	9 358,0	18 716,0	
20	34	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	5	5 750,0	28 750,0	
21	35	242-101-0701001 *СпрСЦ 02.2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50, типа AV	шт.	5	44 245,0	221 225,0	Казахстан
22	36	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	9 489,0	28 467,0	
23	37	242-101-0704001 *СпрСЦ 02.2025*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV	шт.	3	71 020,0	213 060,0	Казахстан
24	40	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	10	2 709,0	27 090,0	
25	41	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 415,0	28 980,0	
26	42	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	12	5 320,0	63 840,0	
27	43	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	23	4 864,0	111 872,0	

28	46	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	4 805,0	19 220,0	
29	47	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 049,0	1 049,0	
30	48	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	11	5 137,0	56 507,0	
31	49	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	1 607,0	17 677,0	Казахстан
32	68	6301-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,74	103 770,0	388 100,0	
33	69	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30 614,0	61 228,0	Казахстан
34	70	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	22 478,0	134 868,0	Казахстан
35	71	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	32 841,0	65 682,0	Казахстан
36	72	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 701,0	7 402,0	Казахстан
37	74	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,05348	1 145 676,0	61 271,0	Казахстан
38	75	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,55092	269,0	417,0	
39	76	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,55092	413,0	641,0	
40	77	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/	$м^3$ подстилающего слоя	0,614	45 488,0	27 930,0	

41	78	6301-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,11	123 783,0	137 399,0	
42	79	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15 821,0	15 821,0	Казахстан
43	80	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12 105,0	24 210,0	Казахстан
44	81	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15 191,0	30 382,0	Казахстан
45	82	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 009,0	15 009,0	Казахстан
46	83	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 701,0	3 701,0	Казахстан
47	88	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/	$м^3$ подстилающего слоя	0,614	45 488,0	27 930,0	
48	93	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	5 137,0	25 685,0	
49	95	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2 479,0	7 437,0	Казахстан
			Подраздел 1: Вскрытие и восстановление асфальтированного покрытия t =9 см, ПГС t =22 см -160$м^2$					
50	102	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	8,555	11 607,0	99 298,0	
51	103	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	34,22	1 128,0	38 600,0	
52	107	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	160	3 272,0	523 520,0	
			Итого по подразделу 1: Вскрытие и восстановление асфальтированного покрытия t =9				661 418	
			Подраздел 3: Футляр					

53	123	6301-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	12	49 404,0	592 848,0	
54	124	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	26	12 249,0	318 474,0	Казахстан
55	125	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм	м	26	5 086,0	132 236,0	
			Итого по подразделу 3: Футляр				1 043 558	
			Подраздел 4:					
56	126	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	582,35	24,0	13 976,0	
57	127	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	582,35	125,0	72 794,0	
			Итого по подразделу 4:				86 770	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода				11 971 608	
			Раздел 2: Распределительные колодцы					
			Подраздел 1: На 2 абонента тип (на 63 трубе) тупиковый - 1шт.					
58	145	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,865	51 696,0	96 413,0	
59	146	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 614,0	30 614,0	Казахстан
60	148	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22 478,0	44 956,0	Казахстан

61	149	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	32 841,0	32 841,0	Казахстан
62	150	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 701,0	3 701,0	Казахстан
63	154	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,77546	269,0	209,0	
64	155	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,77546	413,0	320,0	
65	156	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка).Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,307	45 488,0	13 965,0	
66	158	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027$м^3$ из бетона кл.В7,5/.Устройство	$м^3$	0,027	55 935,0	1 510,0	
			Итого по подразделу 1: На 2 абонента тип (на 63 трубе) тупиковый - 1шт.				224 529	
			Подраздел 4: На 2 абонента тип (на 110 трубе)- 2шт.					
67	268	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,93	51 696,0	151 469,0	
68	269	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30 614,0	61 228,0	Казахстан
69	271	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22 478,0	89 912,0	Казахстан
70	272	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	32 841,0	65 682,0	Казахстан
71	273	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 701,0	7 402,0	Казахстан
72	277	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,74	269,0	468,0	
73	278	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,74	413,0	719,0	

74	279	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные (отмостка).Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,535	45 488,0	69 824,0	
75	281	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027$м^3$ из бетона кл.В7,5/.Устройство	$м^3$	0,108	55 935,0	6 041,0	
			Итого по подразделу 4: На 2 абонента тип (на 110 трубе)- 2шт.				452 745	
			Итого по разделу 2: Распределительные колодцы				677 274	
			ИТОГО по акту				12 648 882	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)		12648882*7,5/100		948 666	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%		(12648882+948666)*0,3/100		40792,64	
			Итого				13 638 340,79	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)		13638340,79*5/100		681 917,04	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)		13638340,79*3/100		409 150,22	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				14 729 408,05	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388		14729408,05*0,5*1,0388		7 650 454,54	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587		14729408,05*0,5*1,0587		7 797 012,15	
			итого				15 447 466,69	
Локальная смета № 2-2								
Внутрипоселковые водопроводные сети								
			Раздел 1: Наружные сети водопровода					
76	1	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания из местного грунта	$м^3$	55,93	5 429,0	303 644,0	
77	2	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 200 мм в грунтах 1-3 групп	м	42,86	31 897,0	1 367 105,0	

78	3	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 25 мм в грунтах 1-3 групп	м	7,9	16 594,0	131 093,0	
79	4	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 25 мм	м	42,86	5 086,0	217 986,0	
80	5	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 200 мм	шт.	1	709 598,0	709 598,0	
81	6	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	42,86	4 956,0	212 414,0	Казахстан
82	7	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	81,43	16 594,0	1 351 249,0	
83	8	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 /2100/ мм	шт.	2	65 915,0	131 830,0	Казахстан
84	9	1109-0601-0504 *РСНБ РК 2024*	Сборка подставок по ПГ с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,053593	760 554,0	40 761,0	
85	10	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	11 499,0	9 199,0	
86	11	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	3 614,0	1 807,0	
87	12	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4	1 603,0	641,0	

88	13	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004559	340 297,0	1 552,0	
89	14	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1 734,0	3 468,0	
90	15	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	3 495,0	10 485,0	
91	16	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	7 224,0	14 448,0	
92	17	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /ПГ собственное изготовление/	т	0,053593	3 890 879,0	208 525,0	
93	18	241-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	1 841,0	5 523,0	Казахстан
94	19	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	2,8	2 612,0	7 314,0	Казахстан
95	20	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	0,8	1 246,0	997,0	Казахстан
96	21	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	0,6	452,0	271,0	Казахстан
97	22	6301-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,25	123 783,0	154 729,0	
98	23	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15 821,0	15 821,0	Казахстан
99	24	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	15 191,0	60 764,0	Казахстан

100	25	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 009,0	15 009,0	Казахстан
101	26	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 701,0	3 701,0	Казахстан
102	27	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	4	41 165,0	164 660,0	Казахстан
103	28	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2 479,0	4 958,0	Казахстан
			Подраздел 1: Вскрытие и восстановление асфальтированного покрытия t =9 см, ПГС t =22 см -160м^2					
104	29	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 /20/ см	м^2	171,1	1 945,0	332 790,0	
105	30	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м^2	171,1	474,0	81 101,0	
106	31	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11,1	3 272,0	36 319,0	
107	32	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	171,1	706,0	120 797,0	
108	33	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб /ФУТЛЯР/, наружный диаметр 315 мм	км	0,014	4 838 086,0	67 733,0	
			Итого по подразделу 1: Вскрытие и восстановление асфальтированного покрытия t =9				638 740	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода				5 788 292	
			Раздел 2: Распределительные колодцы					

			Подраздел 1: На 2 абонента тип (на 63 трубе) тупиковый - 1шт.					
109	34	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в колодце из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,38	3 603,0	1 369,0	
110	35	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,38	1 603,0	609,0	
111	36	241-119-0202 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	1	207,0	207,0	Казахстан
112	37	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5 734,0	5 734,0	Казахстан
113	38	241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	1	195,0	195,0	Казахстан
114	39	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,025	51 696,0	1 292,0	
115	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22 478,0	22 478,0	Казахстан
116	41	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	41 165,0	41 165,0	Казахстан
117	42	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,02674	1 145 676,0	30 635,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: На 2 абонента тип (на 63 трубе) тупиковый - 1шт.				103 684	
			Подраздел 2: На 2 абонента тип (на 110 трубе)- 2шт.					
118	43	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в колодце из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1,8	3 603,0	6 485,0	

119	44	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,8	1 603,0	2 885,0	
120	45	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных	т фасонных частей	0,004406	3 890 879,0	17 143,0	
121	46	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700,0	700,0	
122	47	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8	2 100,0	16 800,0	
123	48	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787,0	5 574,0	
124	49	241-119-0202 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	9	207,0	1 863,0	Казахстан
125	50	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	1,82	4 762,0	8 667,0	
126	51	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,82	3 614,0	6 577,0	
127	52	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5 734,0	51 606,0	Казахстан
128	53	241-211-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	20	108,0	2 160,0	Казахстан
129	54	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,64	51 696,0	343 261,0	
130	55	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	30 614,0	91 842,0	Казахстан

131	56	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	22 478,0	247 258,0	Казахстан
132	57	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	32 841,0	98 523,0	Казахстан
133	58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	3 701,0	51 814,0	Казахстан
134	59	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	5	41 165,0	205 825,0	Казахстан
135	60	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-5	т	0,1337	1 145 676,0	153 177,0	Казахстан
136	61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1373	269,0	575,0	
137	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,1373	413,0	883,0	
138	63	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027$м^3$ из бетона кл.В7,5/.Устройство	$м^3$	0,027	55 935,0	1 510,0	
			Итого по подразделу 2: На 2 абонента тип (на 110 трубе)- 2шт.				1 315 128	
			Итого по разделу 2: Распределительные колодцы				1 418 812	
			ИТОГО по акту				7 207 104	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)		7207104*7,5/100		540532,80	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%		(7207104+540532,8)*0,3/100		23242,91	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР		7207104+0+0+540532,8+23242,91		7770879,71	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)		388543,9855		388543,98	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)		233126,3913		233 126,39	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				8 392 550,08	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388		8392550,08*0,5*1,0388		4 359 090,52	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587		8392550,08*0,5*1,0587		4 442 596,38	

	итого		**8 801 686,9**	
	Итого по акту		**24 249 153,59**	
	Итого с учетом тендерной скидки к=0,98		**23 764 170,52**	
	НДС (12%)	2851700,46	2851700,46	
	Итого с НДС		**26 615 870,98**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Павлодар-Құрылыс", БИН 150140012343
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунусов Б. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара", БИН 60140013382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственным сектором Даиров Р. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора Эксперт технического надзора ТОО "АК-Kaz-Sapa" Абдуллаев И. Б., ИИН 950925300958, аттестат №KZ85VJE00029125 от 27.07.2017 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» Нияз Б. Е., ИИН 960403300466, аттестат №KZ26VJE00094401 от 05.08.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)