Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Договор №132. 19.05.2023

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл 11 п3.37 Кзтр=1,2,Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 Глубина котлована до 3м независимо от объма котлована илиего площади, применен коэффициент к затратам труда-1,2 и к времени эксплутаций машин -1,2	м^3 грунта	323,9	445,34	445,34	144246	144246	--	39104	198020
		НР - 72%; СП - 8%			--	167,68	--	54312		14669	
2	1101-0102-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл 11 п3.37 Кзтр=1,2,Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	86,1	462,07	462,07	39784	39785	--	10786	54616
		НР - 72%; СП - 8%			--	173,99	--	14981		4046	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл 11 п3.37 Кзтр=1,2,Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработан-ных механизирован-ным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	18	4594,97	--	82709	--	--	59551	153641
		НР - 72%; СП - 8%			4594,97	--	82709	--		11381	

4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	341,9	54,65	54,65	18685	18685	--	3792	24275
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,4	--	5265		1798	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	341,9	236,84	115,88	80976	39619	--	42122	132945
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	41356	17146		9847	
		Итого по разделу 1					366400				563497
		Накладные расходы					155355				
		Сметная прибыль					41741				
		Итого по разделу 1					563497				

Раздел 2.Фундамент

6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Слой подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	16,07	17816,97	2521,3	286319	40518	173527	82951	398811
		НР - 72%; СП - 8%			4497,44	993,88	72274	15972		29541	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм и доп.вып 26	Основание.Розлив вяжущих материалова	т	0,1071333	202822,81	3016,2	21729	323	21406	153	23633
		НР - 108%; СП - 8%				1324,3		142		1751	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,75	42565,51	1659,26	31924	1244	29324	1470	36065
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1355	260		2672	
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	25,9	48415,12	2543,68	1253952	65881	1113915	80628	1441346
		НР - 91%; СП - 8%			2863,12	557,82	74155	14448		106766	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,73723	349794		257879		257879		278509
		НР - 72%; СП - 8%								20630	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	1,13	51151,05	3989,35	57801	4508	47532	6883	69858
		НР - 72%; СП - 8%			6097,9	595,56	6891	673		5175	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02593	349794		9070		9070		9796
		СП - 8%								726	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01051	376202		3954		3954		4270
		СП - 8%								316	
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	2,6	52283,79	2989,35	135938	7772	112311	15837	163917
		НР - 72%; СП - 8%			6097,9	595,56	15855	1548		12142	

15	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А 240) и А-II (А300)диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09164	354275		32466		32466		35063
		СП - 8%								2597	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	1,6	52283,79	2989,35	83654	4783	69114	9746	100872
		НР - 72%; СП - 8%			6097,9	595,56	9757	953		7472	
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А- III(А 240) диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06713	331233		22236		22236		24015
		СП - 8%								1779	
18	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А- III(А 240) диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00533	354275		1888		1888		2039
		СП - 8%								151	
19	261-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01884	403078		7594		7594		8202
		СП - 8%								608	
20	1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах. Устройство	м3 бетона	2,56	53583,57	129,84	137174	332	121109	15700	165104
		НР-99%,СП - 8%			6145,16	49,43	15732	127		12230	
21	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14816	479350		71020		71020		76702
		СП - 8%								5682	
22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,14816	37058,36	1937,96	5491	287		4844	11162
		НР-91%,СП - 8%			35120,4	810,59	5203	120		827	
23	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 3,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	38	4589,95	2465,17	174418	93676		137370	336731
		НР-118%,СП - 8%			2124,78	938,78	80742	35674		24943	
24	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	34	3149,84	1752,41	107095	59582		82568	204836
		НР-118%,СП - 8%			1397,43	660,6	47513	22460		15173	
25	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструк-ций до 0,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	2	2361,76	1278,36	4724	2557		3699	9097
		НР-118%,СП - 8%			1083,4	483,91	2167	968		674	
26	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС -т ГОСТ 13579-78	м3	44,1	45976		2027542	0	2027542		2189745
		СП - 8%					0	0		162203	
27	221-102-0101 РСНБ	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС -т ГОСТ 13579-78	м3	0,39	45976		17931	0	17931		19365

		СП - 8%					0	0		1434	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпчу,бетону	м2 поверхности	248,4	1185,84	28,64	294563	7114	188370	93026	418597
		НР-91%,СП - 8%			398,87	3,82	99079	949		31008	
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	42,44	4946,34	10,41	209923	442	196249	12407	240117
		НР-91%,СП - 8%			311,77	2,59	13232	110		17787	
		Итого по разделу 1					5256281				6267849
		Накладные расходы					547281				
		Сметная прибыль					464287				
		Итого по разделу 1					6267849				
		Раздел 3.Стены и перегородки									
33	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этаже до 4 м	м3 кладки	74,5	38541,36	4013,67	2871331	299018	2120412	478505	3617823
		НР-91%,СП - 8%			6065,79	840,54	451901	62620		267987	
34	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая-кладочный клей для газо-пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1862,5	41		76363	0	76363		82472
		НР-91%,СП - 8%								6109	
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,ВР-1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5757	455717		262356	0	262356		283345
		НР-91%,СП - 8%								20989	
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11 ТЧ 08 табл 1 п 3,1	Стены внутренние толщ 380 мм из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэф к расходу кирпича -0,77,раствора 0,9	м3 кладки	15,05	23016,66	4402,41	346401	66256	148557	136708	521758
		НР-91%,СП - 8%			8743,37	1023,93	131588	15410		38649	
37	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый разсерами 250х120х88 мм.ГОСТ 379-2015 марки 100	1000шт	4,40363	72764		320426	0	320426		346060
		НР-91%,СП - 8%								25634	
38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм 1,11 ТЧ 08 табл 1 п 3,1	Стены внутренние толщ 250 мм из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэф к расходу кирпича -0,77,раствора 0,9	м3 кладки	5,6	23016,66	4402,41	128893	24653	55277	50868	194142
		НР-93%,СП - 8%			8743,37	1023,93	131588	15410		14381	
39	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый разсерами 250х120х88 мм.ГОСТ 379-2015 марки 100	1000шт	1,63856	72764		119228	0	119228		128766
		СП - 8%								9538	
40	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,13	3958,85	405,38	135116	13836	35869	82361	234875
		НР-93%,СП - 8%			2502,54	9,27	85412	316		17398	

41	203-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 марки 100	1000шт	1,720152							
42	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм	Перегородки армированные толщиной в 100 мм..Кладка блоками из ячейстового бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок(за вычетом проемов)	139,8	4995,46	120,92	698365	16905	499057	173237	941330
		НР-93%,СП - 8%			1304,75	27,7	182404	3872		69728	
43	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой оцинкованный углеродистый стали ГОСТ 14637-89 толщиной от0,25 до 0,45 мм	т	0,1363	702722		95781	0	95781		103443
		НР-91%,СП - 8%					0	0		7662	
		Монолитный пояс									
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Пояса в опалубке.Устройство	м3	6,7	66705,53	7054,02	446927	47262	304319	95229	585528
		НР-91%,СП - 8%			14203,76	1388,23	95165	9301		43372	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30444	349794		106491	0	106491		115010
		НР-91%,СП - 8%					0	0		8519	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1554	376202		58462	0	58462		63139
		НР-91%,СП - 8%					0	0		4677	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Каркасы арматурные простанственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45984	28316,30	1697,36	13021	781	177	11207	26166
		НР-91%,СП - 8%			26234,94	545,9	12064	251		1938	
		Итого по разделу 1					5679161				7243857
		Накладные расходы					1028115				
		Сметная прибыль					536581				
		Итого по разделу 1					7243857				

Раздел 4.Перемычки

48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Перемычки,масса до 0,3т.Укладка	шт сборных конструкций	62	1100,27	363,97	68217	22566	30423	23545	99103
		НР-91%,СП - 8%			245,6	76,22	15227	4726		7341	
49	222-1020-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную назрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,524	128133,00		195275	0	195275		210897
		СП - 8%					0	0		15622	
50	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную назрузку2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,4182	118232		49445	0	49445		53401
		СП - 8%					0	0		3956	
51	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную назрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,113	136517,00		15426	0	15426		16660

		СП - 8%					0	0		1234	
52	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Связи с распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25м.Монтаж	т конструкций	0,54185	125677,78	28400,26	68099	15389	1839	38207	114810
		НР-69%,СП - 8%			93884,36	93884,36	50871	50871		8504	
53	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4247	479350,00		203580	0	203580		219866
		СП - 8%					0	0		16286	
54	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0288	376202,00		10835	0	10835		11702
		СП - 8%					0	0		867	
55	214-101-02012 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08835	403078,00		35612	0	35612		38461
		СП - 8%					0	0		2849	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	16,3	111,45	3,15	1817	51	779	685	2702
		НР-69%, СП - 8%			60,55	0,36	987	6		200	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,3	187,20	4,57	3051	74	1822	804	4163
		НР-69%, СП - 8%			70,77	0,72	1154	12		308	
		Итого по разделу 1					651357				771764
		Накладные расходы					63241				
		Сметная прибыль					57167				
		Итого по разделу 1					771765				

Раздел 5.Перекрытия

58	1107-0503-0106 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11 Изм и доп.вып 27	Панели перекрытий площадью до 10м2.Установка с опиранием на две стороны	шт сборных конструкций	22	6709,16	2285,55	147602	50282	68324	45790	208863
		НР-118%,СП - 8%			1317,99	445,87	28996	9809		15471	
59	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	184,68	9607,00		1774221	0	1774221		1916159
		СП - 8%					0	0		141938	
60	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Накладки арматурные стыковые.Установка	т.стальных элементов	0,05726	390797,82	17167,16	22377	983	1351	23789	49859
		НР-118%,СП - 8%			350038,5	2044,03	20043	117		3693	
61	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05726	356318,00		20403	0	20403		22035
		СП - 8%					0	0		1632	
		Итого по разделу 1					1964603				2196916
		Накладные расходы					69579				
		Сметная прибыль					162734				
		Итого по разделу 1					2196916				

Раздел 6.Кровля

62	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	6,05	196456,51	1611,49	1188562	9750	968634	192905	1491984
		НР-90%,СП - 8%			34740,23	687,71	210178	4161		110517	
63	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,16	216857,69	1137,34	1118986	5869	936550	160855	1382228
		НР-90%,СП - 8%			34218,5	418,58	176567	2160		102387	
64	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероид	м2 изолируемой поверхности	188	549,42	18,4	103291	3459	78152	20710	133922
		НР-118%,СП - 8%			115,32	4,42	21680	831		9921	
65	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	188	1418,54	76,68	266686	14416	109725	134166	432921
		СП - 8%			758,22	17,49	142545	3288		32069	
66	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	188	1152,18	74,73	216610	14049	92203	104554	346858
		СП - 8%			587,01	17,49	110358	3288		25694	
67	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом свузующем П120-130	м3	59,22	43327,00		2565825	0	2565825		2771091
		СП - 8%					0	0		205266	
68	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытие кровельные из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	320,8	904,30	218,79	290099	70188	50930	132205	456087
		СП - 8%			526,75	70,51	168981	22620		33783	
69	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	368,92	3801,00		1402265	0	1402265		1514446
		СП - 8%					0	0		112181	
70	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Стены.Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов(за вычетом проемов)и развернутой поверхности карнизов	25,8	6791,48	38,91	175220	1004	115204	53510	247028
		НР-90%, СП - 8%			2287,3	17,19	59012	444		18298	
71	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	25,8	391,87	4,73	10110	122	561	8533	20134
		НР-90%, СП - 8%			365,39	2,1	9427	54		1491	
72	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкован-ный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	29,67	3801,00		112776	0	112776		121798
		СП - 8%					0	0		9022	
73	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Окна слуховые.Устройство	слуховые окно	2	31805,16	1234,78	63610	2470	41690	18424	88597
		НР-90%, СП - 8%			9725,02	510,38	19450	1021		6563	

74	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,39	196456,51	1611,49	76618	628	62441	12435	96177
		НР-90%, СП - 8%			34740,23	687,71	13549	268		7124	
75	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	8,6	1089,40	29,99	9369	258	710	7819	18563
		НР-90%, СП - 8%			976,83	11,38	8401	98		1375	
76	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкован-ный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	9,89	3801,00		37592	0	37592		40599
		СП - 8%					0	0		3007	
77	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Конструкций деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,35	18018,12	61,99	222524	766	183177	35014	278141
		НР-90%, СП - 8%			3123,94	26,2	38581	324		20603	
78	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	310,2	93,84	3,1	29109	962	7374	19062	52024
		НР-90%, СП - 8%			66,97	1,31	20774	406		3853	
79	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство горизонтальных элементов-желобов	м желоба	64,1	2276,98	5,65	145954	362	72664	67207	230214
		НР-90%, СП - 8%			1137,73	1,91	72928	122		17053	
80	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов-водосточные трубы.	м водосточной трубы	18	2280,92	5,62	41057	101	32005	8270	53273
		НР-90%, СП - 8%			497,3	2,1	8951	38		3946	
81	224-2042-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	64,1	785,00		50319	0	50319		54344
		СП - 8%					0	0		4025	
82	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водостоного пластиковая диаметром 120 мм	шт	2	476,00		952	0	952		1028
		СП - 8%					0	0		76	
83	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт	6	1562,00		9372	0	9372		10122
		СП - 8%					0	0		750	
84	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт	30	500,00		15000	0	15000		16200
		СП - 8%					0	0		1200	
85	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90 диаметром 120 мм	шт	6	1578,00		9468	0	9468		10225
		СП - 8%					0	0		757	
86	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт	32	418,00		13376	0	13376		14446
		, *СП - 8%*					0	0		1070	
87	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	32	212,00		6784	0	6784		7327

		СП - 8%					0	0		543	
88	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт	12	623,00		7476	0	7476		8074
		НР-90%, СП - 8%					0	0		598	
89	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт	32	1052,00		33664	0	33664		36357
		НР-90%, СП - 8%					0	0		2693	
		Итого по разделу 6					8222673				9934208
		Накладные расходы					975669				
		Сметная прибыль					735865				
		Итого по разделу 6					9934207				

Раздел 7 Крыльцо и пандус входной группы по оси "А"

90	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Слои подстилающие щебеночные .Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	2,8	18338,63	2521,3	51348	7060	31695	14453	71065
		НР-94%, СП - 8%			4497,44	993,88	12593	2783		5264	
91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,1	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,37	41985,13	1659,26	99505	3932	91289	4645	112482
		,НР-91%,СП - 8%			1807,19	346,34	4283	821		8332	
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	15,8	1431,70	33,81	22621	534	14692	7236	32246
		,НР-94%, СП - 8%			468	19,22	7394	304		2389	
93	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05 К-2	Стяжки цементные .Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	15,8	486,66	11,56	7689	183	7324	266	8591
		,НР-94 %,СП - 8%			11,57	6,35	183	100		636	
95	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Сетка на площадку и ступены. Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,2	41849,44	1790,8	92069	3940	84716	3885	103630
		НР-91%, СП - 8%			1551,52	388,94	3413	856		7676	
96	224-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09146	349794,00		31992	0	31992		34551
		, СП - 8%					0	0		2559	
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,09146	21740,75	2049,97	1988	187	4	1707	3991
		НР-91%, СП - 8%			19648,78	856,99	1797	78		296	
98	214-103-0205 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горяче- катанный из корризионно - стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т	0,00628	1385075,00		8698	0	8698		9394
		НР-90%, СП - 8%					0	0		696	
99	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Пандус.Подготовкабетонная.Устройство	м3	1,733	41849,44	1790,8	72525	3103	66733	3060	81632
		НР-91%, СП - 8%			1551,52	388,94	2689	674		6047	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05328	349794,00		18637	0	18637		20129
		СП - 8%					0	0		1492	

101	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05328	21740,75	2049,97	1158	109	1	994	2324
		НР-91%, СП - 8%			19648,78	856,99	1047	46		172	
		Итого по разделу 7					408231				480036
		Накладные расходы					36246				
		Сметная прибыль					35559				
		Итого по разделу 1					480036				

Раздел 8. Входная группа по оси "А"

Стойки СТ1

104	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100х100мм до 160х160мм	т	0,48216	446725		215393	0	215393		232624
		, СП - 8%					0	0		17231	
105	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02832	403078		11415	0	11415		12328
		, СП - 8%					0	0		913	
106	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Стойки СТ1. Монтаж	т конструкций	0,51048	88503,94	28463,26	45179	14530	4543	20272	70687
		НР-69%, СП - 8%			51139,14	6414,66	26106	3275		5236	
107	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100х100мм до 160х160мм	т	0,2738	446725		122313	0	122313		132098
		СП 8%					0	0		9785	
108	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 им до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм Гост 8486-86 сорт2	м3	0,115	139141		16001	0	16001		17281
		СП 8%					0	0		1280	
109	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Балки из квадратной стальной трубы.Монтаж	т конструкций	0,2738	88503,94	28463,26	24232	7793	2437	10873	37914
		,НР-69%,СП 8%			51139,14	6414,66	14002	1756		2808	
110	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,192	139141		26715	0	26715		28852
		СП 8%					0	0		2137	
112	1112-0101-0101РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	4,8	2804,16	94,17	13460	452	11711	1237	15873
		НР-92%,СП 8%			270,15	9,91	1297	48		1176	
113	1112-0101-1303РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	4,8	1418,54	76,68	6809	368	2802	3426	11053
		СП 8%			758,22	17,49	3639	84		819	
114	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,2	43327		51992	0	51992		56151
		СП 8%					0	0		4159	
115	1113-0301-0406РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,52	111,45	3,15	2621	74	1123	989	3898

		НР-92%,СП 8%			60,55	0,36	1424	8		289	
116	1113-0301-1406РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05 К-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,04	187,2	4,57	8806	215	5262	2320	12016
		НР-92%,СП 8%			70,77	0,72	3329	34		890	
		Итого по разделу8					544938				630776
		Накладные расходы					39117				
		Сметная прибыль					46723				
		Итого по разделу 8					630778				
		Раздел 9.Крыльцо по оси "1"и "2" (2 шт) (АС-17)									
		Сетка на площадку и ступены.									
117	1111-0101-0204РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Слой подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	0,24	18338,63	2521,3	4401	605	2716	1239	6091
		НР-94%,СП 8%			4497,44	993,88	1079	239		451	
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,6	1431,7	33,81	12313	291	7998	3939	17552
		НР-94%,СП 8%			468	19,22	4025	165		1300	
119	1111-0101-1102РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05,К-2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,6	486,66	11,56	4185	99	3985	145	4676
		НР-94%,СП 8%			11,57	6,35	100	55		346	
121	1106-0101-0114РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Сетка на площадку и ступены. Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,6	41849,44	1790,8	108809	4656	100119	4591	122472
		НР-91%,СП 8%			1551,52	388,94	4034	1011		9072	
122	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0740608	349794		25906	0	25906		27978
		СП 8%					0	0		2072	
123	1106-0301-0410РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Слой подстилающие набетонки. Армирование	т	0,0740608	21740,75	2049,97	1610	152	4	1382	3231
		НР-91%,СП 8%			19648,78	856,99	1455	63		239	
		Стойки СТ1									
124	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100х100мм до 160х160мм	т	0,1722	446725		76926	0	76926		83080
		СП 8%					0	0		6154	
125	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01416	403078		5708	0	5708		6165
		СП 8%					0	0		457	
126	1109-0402-0101РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Стойки СТ1.Монтаж	т конструкций	0,18636	88503,94	28463,26	16494	5304	1660	7401	25807
		НР-94%,СП 8%			51139,14	6414,66	9530	1195		1912	
127	1109-0401-0201РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,11	Покрытие кровельное из профилиро-ванного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	9,2	904,3	218,79	8320	2013	1461	3791	13080
		НР-94%,СП 8%			526,75	70,51	4846	649		969	
128	214-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкован-ный высотой профиля 35 мм СТ РК ЕН 508--202 толщиной стали0,7 мм	м2	10,58	3801		40215	0	40215		43432
		НР-91%,СП 8%					0	0		3217	

129	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равно-полочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02262	479350		10843	0	10843		11710
		СП 8%					0	0		867	
130	214-205-0202РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродис-той стали ГОСТ 13663-86 наружными раз-мерами от 42х20мм до 90х60мм	т	0,54522	437241		238393	0	238393		257464
		НР-91%,СП 8%					0	0		19071	
131	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтри Кэм-1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр) Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,56784	235094,55	54118,03	133496	30730	4054	75531	225749
					173838,21	18936,76	98712	10753		16722	
132	1113-0301-0406РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=105	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,196	111,45	3,15	1582	45	677	597	2353
		НР-92%,СП 8%			60,55	0,36	860	5		174	
133	1113-0301-1406РСНБ РК 2022 К зтр и К эм=1,05 К-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,196	187,2	4,57	2657	65	1587	700	3626
		НР-92%,СП 8%			70,77	0,72	1005	10		269	
		Итого по разделу 9					691856				854464
		Накладные расходы					99316				
		Сметная прибыль					63292				
		Итого по разделу 9					854464				
		Раздел2.Полы (АР-9) тип1									
29	1127-0602-0706РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	76,14	2679,51	175,06	204018	13329	184801	10701	231896
		НР-108%,СП 8%			77,33	52,8	5888	4020		17177	
30	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 К-7	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.добавлять на каждый1 см толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	76,14	1997,86	44,18	152117	3364	148516	1563	165974
		НР-108%,СП 8%			3,11	15,9	237	1211		12294	
31	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2стяжки	76,14	1224,9	32,8	93264	2497	55478	34547	138036
		НР-94%,СП 8%			463,47	19,22	35289	1463		10225	
32	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05 К-16	Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2стяжки	76,14	3084,84	92,47	234880	7041	221047	10024	264496
		НР-94%,СП 8%			89,21	50,84	6792	3871		19592	
		Тип2									
41	1127-0602-0706РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Основания щебеночные толщиной 8 см.Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	92,44	2679,51	175,06	247694	16183	224363	12992	281540
		НР-108%,СП 8%			77,33	52,8	7148	4881		20854	
42	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 К-7	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.добавлять на каждый1 см толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	92,44	1997,86	44,18	184682	4084	180311	1898	201506

		НР-108%,СП 8%			3,11	15,9	287	1470		14926	
43	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2стяжки	92,44	1224,9	32,8	113230	3032	67355	41943	167587
		НР-94%,СП 8%			463,47	19,22	42843	1777		12414	
44	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05 К-16	Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2стяжки	92,44	3084,84	92,47	285163	8548	268368	12170	321120
		НР-94%,СП 8%			89,21	50,84	8247	4700		23787	
		Итого по разделу 2					1515047				1772154
		Накладные расходы					125838				
		Сметная прибыль					131269				
		Итого по разделу 1					1772154				

Локальная смета 03-03-01 Пожарный резервуар емк.50м3 - 2 шт

Раздел 1.Земляные работы для 2-х резервуаров и 1 го колодца ВК1

1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000м3.. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	$м^3$ грунта	1178	284,8	284,8	335494	335494	--	58111	425094
		НР - 72%; СП - 8%				68,51		80705		31488	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	910	54,65	54,65	49732	49732	--	10092	64611
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,4		14014		4787	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	910	236,84	115,88	215524	105451	--	112111	353844
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	110074	45637		26211	
		Итого по разделу 1					600750				843548
		Накладные расходы					180315				
		Сметная прибыль					62483				
		Итого по разделу 1					843548				

Раздел 2.Ж/б конструкции резервуаров

4	1111-0101-0204РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Слои подстилающие щебеночные .Устройство с уплотнением трамбовками	м2 подстилающего слоя	10,4	18338,63	2521,3	190722	26222	117728	53683	263957
		НР-94%,СП 8%			4497,44	993,88	46773	10336		19552	
5	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	4,12	1299,87	32,8	5355	135	3311	1869	7802
		НР-94%,СП 8%			463,47	19,22	1909	1211		578	
6	1111-0101-1101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2стяжки	64,2	1431,7	33,81	91915	2171	59698	29403	131024
		НР-94%,СП 8%			468	19,22	30046	1463		9706	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м3	6,42	44011,87	1659,26	282556	10652	26030	12581	318748
		НР-94%,СП 8%			1807,19	346,34	11602	2224		23611	
8	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150мм. Устройство	м3	53,6	76331,28	7472,56	4091357	400529	2452072	1265602	5785516
		НР-91%,СП 8%			23111,12	2836,1	1238756	152015		428557	

9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,61166	349794		1263337	0	1263337		1364404
		СП 8%					0	0		101067	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09456	376202		35574	0	35574		38420
		СП 8%					0	0		2846	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,01536	349629,92	1937,96	5370	30		4871	11060
		НР-94%,СП 8%			347691,96	810,59	5341	12		819	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01536	376202		5778	0	5778		6240
		СП 8%					0	0		462	
13	214-102-0102РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1136	414392		47075	0	47075		50841
		СП 8%					0	0		3766	
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Днища резервуаров.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	64,2	6404,54	10,41	411171	668	390487	18769	464335
		НР-93%,СП 8%			311,77	2,59	20016	166		34395	
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Стены резервуаров.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	139	6404,54	10,41	890231	1447	845448	40637	1005337
		НР-93%,СП 8%			311,77	2,59	43336	360		74469	
16	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м,площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и ссоружениях.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	6	9735,63	1935,99	58414	11616	25094	29585	95039
		НР-94%,СП 8%			3617,4	561,2	21704	3367		7040	
17	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий резервуаров под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,8							
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11	Плиты покрытий резервуаров.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	64,2	6404,54	10,41	411171	668	390487	18769	464335
		НР-93%,СП 8%			311,77	2,59	20016	166		34395	
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,05	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	87,2	1431,7	33,81	124844	2948	81086	39937	177964
		НР-93%,СП 8%			468	19,22	40810	1676		13183	
20	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2743	379988		104231	0	104231		112569
		СП-8%					0	0		8338	
21	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиур-етана	м3 изоляции	3,22	94597,08	1612,09	304603	5191	187261	86964	422892

		НР-76%,СП-8%			34829,4	706,81	112151	2276		31325	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Внутренние стены и днищ резервуаров. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	149,2	1185,84	28,64	176927	4273	113143	55875	251427
		НР-93%,СП-8%			398,87	3,82	59511	570		18625	
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Камера лаза.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	2,904	36498,19	13236,18	105991	38438	24799	57805	176900
		НР-99%,СП-8%			14722,4	5383,92	42754	15635		13104	
24	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП-,2ПП-1	шт	2	26138		52276	0	52276		56458
		,СП-8%					0	0		4182	
25	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	4	19505		78020		78020		84262
		СП-8%					0	0		6242	
26	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	2	7311		14622		14622		15792
		СП-8%					0	0		1170	
27	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внуртенним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №12у-20У	т	0,00624	520179		3246		3246		3506
		СП-8%					0	0		260	
28	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0048	403078		1935		1935		2090
		СП-8%					0	0		155	
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до32 мм	т	0,00536	329247		1765		1765		1906
		СП-8%					0	0		141	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до12 мм	т	0,053	349794		18539		18539		20022
		СП-8%					0	0		1483	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	4,8	1431,7	33,81	6872	162	4464	2198	9796
		НР-94%,СП-8%			468	19,22	2246	92		726	
32	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволка из низкоуглеродистой стали холодно-тянутая периодического профиля ВР1 Гост 6727-80 диаметром от3 до 5 мм	т	0,0144	379988		5472	0	5472		5911
		СП-8%					0	0		439	

45	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный,класс прочности 5,8	т	0,00444	367006		1630	0	1630		1760
		СП-8%					0	0		130	
46	215-204-0103 РСНБ РК 2022	Крышка К 1.Доска обрезная хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,106	93036		9862	0	9862		10651
		СП-8%					0	0		789	
47	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополоч-ный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00084	479350		403	0	403		435
		СП-8%					0	0		32	
48	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 19281-2014 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0166	625266		10379	0	10379		11210
		СП-8%					0	0		830	
49	207-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный,класс прочности 5,8	т	0,0017	367006		624	0	624		674
		СП-8%					0	0		50	
50	207-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6	659		395	0	395		427
		СП-8%					0	0		32	
51	1113-0301-0406РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-022 за один раз	м2	0,6	111,45	3,15	67	2	29	25	100
		НР-69%,СП-8%			60,55	0,36	36	0		7	
52	1113-0301-1406РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05,к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	187,2	4,57	112	3	68	30	153
		НР-69%,СП-8%			70,77	0,7	42	0		11	
53	215-204-0103 РСНБ РК 2022	Крышка К 1.Доска обрезная хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	93036		4652	0	4652		5024
		СП-8%					0	0		372	
54	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	403078		258	0	258		279
		СП-8%					0	0		21	
55	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50кг/м3 до 55 кг/м3	м3	0,6	57922		34753	0	34753		37533
		СП-8%					0	0		2780	
56	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0144	625266		9004	0	9004		9724
		СП-8%					0	0		720	
57	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,44	1155		508	0	508		549

		СП-8%					0	0		41	
58	1113-0301-0406РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-022 за один раз	м2	0,6	111,45	3,15	67	2	29	25	100
		НР-69%,СП-8%			60,55	0,36	36	0		7	
59	1113-0301-1406РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05,к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	187,2	4,57	112	3	68	30	153
		НР-69%,СП-8%			70,77	0,7	42	0		11	
		Итого по разделу 2					9872933				12922765
		Накладные расходы					2092588				
		Сметная прибыль					957241				
		Итого по разделу 2					12922762				

Раздел 3.Водопроводный колодец

60	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Водопроводный колодец Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	17,35	23344,81	3561,76	405032	61797	186791	158901	609048
		НР-93%,СП-8%			9016,93	830,98	156444	14418		45115	
61	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый раз-мерами 250х120х65 мм.Гост 530х2012 марки М 100	1000шт	3,695							
		НР-69%,СП-8%									
62	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Слой подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	1,64	18338,63	2521,3	30075	4135	18564	8465	41623
		НР-94%,СП-8%			4497,44	993,88	7376	1630		3083	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	5,4	1431,7	33,81	7731	183	5021	2473	11020
		НР-94%,СП-8%			468	19,22	2527	104		816	
64	1106-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,73	44011,87	1659,26	76141	2871	70145	3390	85893
		НР-94%,СП-8%			1807,19	346,34	3126	599		6362	
65	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,32							
		НР-94%,СП-8%									
66	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3	шт	2	7311		14622		14622		15792
		СП-8%								1170	
67	224-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный тип С	комплект	2	9792		19584		19584		21151
		СП-8%								1567	

68	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01474	329247		4853		4853		5241
		СП-8%								388	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	10	1431,7	33,81	14317	338	9299	4580	20409
		НР-94%,СП-8%			468	19,22	4680	192		1512	
70	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0304	379988		11552		11552		12476
		СП-8%								924	
71	1108-0101-0303РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Камера лаза.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10	6404,54	10,41	64045	104	60823	2924	72327
		НР-93%,СП-8%			311,77	2,59	3118	26		5358	
72	1126-0101-2202РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополи-уретана	м3 изоляции	10	94597,08	1612,09	945971	16121	581556	270075	1313330
		НР-76%,СП-8%			34829,4	706,81	348294	7068		97284	
		Итого по разделу 3					1593923				2208310
		Накладные расходы					450808				
		Сметная прибыль					163579				
		Итого по разделу3					2208310				

Локальная смета № 04-01-01 Наружне сети электроснабжения

Раздел 1 Внеплощадочные сети 10 кВ

	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС -Т ГОСТ 13579-78	м3	2,478	45976		113929		113929		123043
1		СП-8%								9114	
	1133-0208-0201РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа.Установка.Строительные работы	подстанция	1	17085,18	10717,17	17085	10717	1383	7829	26907
2		НР-93%,СП-8%			4985,01	4801,12	4985	4801		1993	
	1133-0208-0202РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа.УстановкаМонтажные работы	подстанция	1	50477,91	13668,93	50478	13669	13238	22567	78889
3					23571,41	4637,18	23571	4637		5844	
4	1133-0208-0202РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подстанции комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номанальное напряжение на стороне ВН6,10 кВ,номанальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВа,мощность силогвого трансформатора 100 кВа,исполнение по вводу-кабельный,исполнение по выводу-кабельный	шт	1	1953307		1953307	0			1953307

		СП-8%							1953307		
5	515-101-3304РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобматочный масляный,с медный обмоткой,напряжение 10(6) КВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 т герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ - 100/6(10)/0,4 номанальная мощность 100 кВА	шт	1	2957696		2957696	0			2957696
		,СП-8%							2957696		
		Итого по разделу 1					5092495				5139842
		оборудование					4911003				
		Накладные расходы					30396				
		Сметная прибыль					16951				
		Итого по разделу1					5139842				

Раздел 2.Строительство ВЛ-10кВ

6	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Провода ВЛ6-10кВ сечением проводов свыше 35мм2 в населенный местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линий) Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,019	241620,63	140701,49	4591	2673	91	2121	7249
		НР-80%,СП-8%			96142,1	43421,35	1827	825		537	
7	243-604-0106 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2	км	0,057	411216		23439	0	23439	0	25314
		НР-80%,СП-8%					0	0		1875	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1	455,09	193,99	455	194	57	196	703
		НР-72%,СП-8%			204,45	67,72	204	68		52	
9	243-602-0108 РСНБ РК 2022 К	Провод изолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871		1194	0	1194	0	1290
		НР-80%,СП-8%					0	0		96	
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
10	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования	шт	1	9717,61	249,44	9718	249	2033	5419	16348
		НР-72%,СП-8%			7434,72	91,83	7435	92		1211	
11	1308-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	43516,36	4676,57	43516	4677	18394	16538	64858
		НР-72%,СП-8%			20445,48	2524,62	20445	2525		4804	

12	515-301-1102РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.11-2003 типа РВЩ-10 кВ (п)	шт	1	34415		34415	0			34415
							0	0	34415		
13	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами..Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	86428,24	23201,39	86428	23201	13043	42586	139335
		НР-72%,СП-8%			50184,36	8962,97	50184	8963		10321	
14	515-201-0503РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД -1-10Б/400(трехполюсный)	комплект (3 полюса)	1	186876		186876	0			186876
							0	0	186876		
		Железобетонные элементы									
15	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10Кв(с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	10970,15	4957,23	21940	9914	1857	11686	36316
		НР-80%,СП 8%			5084,71	2219,01	10169	4438		2690	
16	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кэм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,088	14515,13	7736,89	1277	681		667	2100
		НР-80%,СП 8%			6778,24	2696,53	596	237		156	
17	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 Марки П 3 и	шт	2							
18	225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ 105	шт	2	100299		200598	0	200598		216646
		СП-8%					0	0		16048	
		Стальные конструкций									
19	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1200		1200	0	1200		1296
		СП-8%					0	0		96	
20	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т П,3.407.1-143	шт	2	10431		20862	0	20862		22531
		СП-8%					0	0		1669	
21	252-207-3910РСНБ РК 2022	Проводник ЗП1,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	9,2	1477		13588	0	13588		14675
		СП-8%					0	0		1087	
22	252-207-3910РСНБ РК 2022	Проводник ЗП1,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	1,5	1477		2216	0	2216		2393
		СП-8%					0	0		177	
23	252-207-3911РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный ,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	3787		3787	0	3787		4090
		СП-8%					0	0		303	