Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой», Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Г.Мусирепов 20, 20А.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалов Бауыржан Балтабаевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Актасты" г.Актобе»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» БИН: 190240037042 Руководитель: Танкиев Әділбек Қәдірғалиұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Компания ГазСтрой" ГСЛ №20000919 от 17.01.2020 года Директор Конысбаев Г.А.
ТОО "Global-GH", ГСЛ № 17020663 от 06.12.2017 года Директор Бейсебаев А.Т.,
ТОО "StroyCom-LTD ", ГСЛ № 20004057 от 02.03.2020 года Директор Турдубаева А.А.,

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Газсервис и К», №13003359 от 25.02.2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №678 от 21.10.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
		заявленные	рекомендуемые к утверждению
ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-С измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа mini Elkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3.8 мм	м	1308,9	1308,9
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	178,7	178,7
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	495,9	495,9
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	2,42	2,42
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	32,32	32,32
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	12,12	12,12
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	40,40	40,40
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт	1	1
Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	1	1
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт	1	1
Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	1	1

Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17. PN 10 размерами 90х63 мм	шт	1	1
Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17. PN 10 диаметром 110 мм.	шт	3	3
Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11. PN 16 диаметром 63 мм	шт	21	21
Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	13	13
Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN100 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°C/+40°C, температура окружающей среды: -50°C/+45°C,L-350мм	шт	1	1
Шаровый кран BBF/FSL-V-HS. DN50 PN 0.005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: 45°C/+40°C, температура окружающей среды: -50°C/+45°C,L-230мм	шт	33	33
Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,6 МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°C/+40°C, температура окружающей среды: -50°C/+45°C,L=230мм	шт	1	1
Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63х90 мм	шт	4	4
Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 ММ	шт	35	35
ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН	шт	1	1
Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1930	1930
Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.Р. 01, DN50 PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -	шт		

40°C/+200°C, температура окружающей среды: -40°C/+200°C			
Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.Р 01 DN100, PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°C/+200°C, температура окружающей среды: -40°C/+200°C	шт		
Шаровый кран "SV" марка КШ.1.Т.П.Р 01 DN50, PN 40, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -40°C/+200°C, температура окружающей среды: -40°C/+200°C	шт		
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт		
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ100 SDR 11. PN 16 диаметром 90 мм	шт		
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0.2. ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-У, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G25 и эл.корректора газа miniElkor, с обогревом ОГШН. Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07.2022 г.**
месяц, год

окончание работ **08.2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1**

по норме или по проекту организации строительства **1 (один) месяцев**;

фактически **1 (один) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85% и фактический применено 85%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); не предусмотрено

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Актасты" г.Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «РЕМСТРОЙ» -Миркамалов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

М.П.