Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030240004183
Исполнитель	ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	201140019325
Договор (контракт)	Договор №24/07 от 24.07.2023г.	

Номер документа	Дата составления
00000000005	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с. Косарал Байганинского района Актюбинской области			усл	1	5 158 705,00	5 158 705,00
				Итого	1	x	5 158 705,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2023г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 868 050,00	13 275 045,00							1 593 005,00	14 868 050,00
Общестроительные работы	5 158 705,00	4 605 987,00							552 718,00	5 158 705,00
в .т.ч. декабрь 2023	5 158 705,00	4 605 987,00							552 718,00	5 158 705,00

итого к оплате за декабрь месяц: Пять миллионов сто пятьдесят восемь тысячи семьсот пять тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.

ТОО " Стронеф"

Заказчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Договор

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-06									
		Электроосвещение и силовое электрооборудование									
		Раздел 1.Силового оборудования									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм1,11	Устройство вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
2	247-207-0332 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт	1	20588		20588	0	20588	0	22235
		СП-8%					0	0		1647	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	2	6926,52	166,21	13853	332	6199	5337	20725
		СП-8%			3661,2	45,41	7322	91		1535	
4	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	

5	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характер-истика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт	1	7334		7334	0	7334	0	7921
		СП-8%					0	0		587	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двх,трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне НР-72%,СП-8%	шт	11	3672,74	31,96	40400	352	19911	14498	59290
		СП-8%			1830,6		20137	0		4392	
7	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" 3Р 16 А 4,5 кА "С"	шт	4	1669		6676	0	6676	0	7210
		СП-8%					0	0		534	
8	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "С" IP 16 А 4,5 кА "С"	шт	1	536		536	0	536	0	579
		СП-8%					0	0		43	
9	247-204-0718РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014 типа АВДТ 32 С 2530мА	шт	6	4123		24738	0	24738	0	26717
		СП-8%					0	0		1979	
10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт	1	1826,24	108,98	1826	109	37	1242	3313
		НР-72%,СП-8%			1680	45,14	1680	45		245	
11	247-301-0201 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00,3х57,7/100В,5 (7,5) А,ОУ,класс точности 0,5S	шт	1	11837		11837	0	11837	0	12784
		СП-8%					0	0		947	
		ЩО									
12	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
13	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР н 24з-щ У IP54	шт	1	13684		13684	0	13684	0	14779
		СП-8%					0	0		1095	

14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25А. Установка на конструкции на стена или колонне	шт	6	3672,74	31,96	22036	192	10860	7908	32340
		НР-72%,СП-8%			1830,6		10984	0		2396	
15	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" IP 6А 4,5 кА "С"	шт	5	536		2680	0	2680	0	2894
		СП-8%					0	0		214	
16	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт	1	1669		1669	0	1669	0	1803
		СП-8%					0	0		134	
		ЩАО									
17	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-72%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
18	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР н 24з-щ У IP54	шт	1	11725		11725	0	11725	0	12663
		СП-8%					0	0		938	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и К эм-1,08Изм и доп вып 26	Автомат одно-,двух,трехполюсный на ток до 25А.Установка на конструкции на стена или колонне	шт	4	3672,74	31,96	14691	128	7241	5272	21560
		НР-72%,СП-8%			1830,6		7322	0		1597	
20	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" IP 6А 4,5 кА "С"	шт	3	536		1608	0	1608	0	1737
		СП-8%					0	0		129	
21	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика " С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт	1	1669		1669	0	1669	0	1803
		СП-8%					0	0		134	
22	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Устройство вводно-распределительные.Монтаж	шкаф	1	28368,18	946,88	28368	947	16222	8339	39644
		НР-80%,СП-8%			11198,99	382,78	11199	383		2937	
23	247-201-01117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩР н 24з-щ У IP54	шт	1	11725		11725	0	11725	0	12663

		СП-8%					0	0		938	
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Автомат одно,двух трехполюсный на ток 100А.Установка на конструкции на стене или колонне	м кабеля	3	6926,52	166,21	20780	499	9298	8006	31089
		НР-72%,СП-8%			3661,2	45,14	10984	135		2303	
25	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА 47-100 характеристика " С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт	3	7334		22002	0	22002	0	23762
		СП-8%					0	0		1760	
		Итого по разделу 4					372863				484361
		Накладные расходы					75619				
		Сметная прибыль					35882				
		Итого по разделу 1					484364				
		Раздел 2.Кабельно-проводниковая продукция									
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	467	426,81	183,64	199320	85760	199320	84116	306109
					185,87	64,29	86801	30023		22673	
27	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	17	597,54	261,44	10158	4444	973	4533	15866
		НР-72%,СП-8%			278,8	91,58	4740	1557		1175	
28	243-401-0204 РСНБ РК 2022	Монтажный провод на напряжение 250В,число жил 3,марки ПУНП 3х1,5 мм2	км	0,24	350543		84130	0	84130		90860
		СП-8%					0	0		6730	
29	243-401-0205 РСНБ РК 2022	Монтажный провод на напряжение 250В,число жил 3,марки ПУНП 3х2,5 мм2	км	0,215	547808		117779	0	117779		127201
		СП-8%					0	0		9422	
30	243-105-0902РСНБ РК 2022	Кабель силовой числе жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х2,5 (ок) 0,66	км	0,01	951023		9510	0	9510		10271
		СП-8%					0	0		761	
31	243-105-2107РСНБ РК 2022	Кабель силовой числе жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х2,5 (ок) 0,66	км	0,017	9804953		166684	0	166684		180019

		СП-8%					0	0		13335	
32	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,002	283466		567	0	567		612
		СП-8%					0	0		45	
		Итого по разделу 2					588148				730939
		Накладные расходы					88649				
		Сметная прибыль					54141				
		Итого по разделу I					730938				
		Раздел 3.Электроустановочные изделия									
33	1308-0305-0110РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая.Монтаж оборудования	шт	29	1475,59	24,25	42792	703	4009	27531	75949
		НР-72%,СП-8%			1313,11	5,42	38080	157		5626	
34	247-214-0102 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,без заземляющих контактов,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А, IP20	шт	29	397		11513	0	11513		12434
		СП-8%					0	0		921	
35	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт	23	1480	22,07	34040	508	3330	21820	60329
		НР-72%,СП-8%			1313,11	4,51	30202	104		4469	
36	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250В, от 4 А до 10А. IP20	шт	20	475		9500	0	9500		10260
		СП-8%					0	0		760	
37	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250В, от 4 А до 10А. IP20	шт	3	500		1500	0	1500		1620
		СП-8%					0	0		120	
38	247-202-0301 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками,прозрачная размерами 120 ммх80 ммх50мм. IP56	шт	44	2362		103928	0	103928		112242
		СП-8%					0	0		8314	
		Итого по разделу 3					203273				272834
		Накладные расходы					49351				
		Сметная прибыль					20210				

		Итого по разделу 1					272834				
		Раздел 4.Электромонтажные изделия									
39	1308-0206-1901РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Труба винипластовая диаметрома до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	465	480,67	18,49	223512	8598	30737	134272	386406
		НР-72%,СП-8%			396,08	4,97	184177	2311		28623	
40	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибка со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	465	229		106485	0	106485		115004
		СП-8%					0	0		8519	
41	1308-0206-1902РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Труб винипластовая диаметром до 50 мм.прокладка по установленном уонструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	17	631,29	42,47	10732	722	1134	6573	18689
		НР 72%,СП-8%			522,1	14,9	8876	253		1384	
42	241-207-0106 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибка со структурированной стенкой диаметром 50мм	м	17	626		10642	0	10642		11493
		СП-8%					0	0		851	
43	1308-0303-2505РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10мм2,с количеством зажимов до 4.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	30	6826,52	60,86	204796	1826	94948	77776	305178
		НР 72%,СП-8%			3600,72	14,9	108022	447		22606	
44	241-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100ммх 100 ммх 50 мм. IP 55	шт	30	1908		57240	0	57240		61819
		НР 72%,СП-8%					0	0		4579	
		Итого по разделу 3					613407				898588
		Накладные расходы					218622				
		Сметная прибыль					66560				
		Итого по разделу 1					898589				
		Раздел 5.Светотехнические изделия									
45	1308-0305-0305РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелысми условиями среды,уплотненный.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	67	2549,99	843,88	170849	56540	12099	105363	298310
		НР 72%,СП-8%			1525,52	658,63	102210	44128		22097	
46	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт.IP40 СТ РК2595-2014	шт	52	5194		270088	0	270088		291695

		СП-8%						0	0		21607	
47	247-102-0111 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030-1, мощность 30 Вт,IP40 СТ РК2595-2014	шт	7	18375		128625	0	128625			138915
		СП-8%						0	0		10290	
48	247-102-0142 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО0-30 эконосм GR,мощность 30Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт	3	15933		47799	0	47799			51623
		СП-8%						0	0		3824	
49	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт,IP40 СТ РК 2595-2014	шт	5	5194		25970	0	25970			28048
		СП-8%						0	0		2078	
50	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Указатели световые настенные.Установка	шт	7	990,49	23,4	6933	164	60	4877		12755
		НР-72%,СП-8%			958,45	9,28	6709	65		945		
51	248-304-0209 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС 24-К,"Порошок"!Не входи!"	шт	5	3167		15835	0	15835			17102
		СП-8%						0	0		1267	
52	248-304-0141 СпрСЦ 11.2022	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"	шт	2	2196		4392	0	4392			4743
		СП-8%						0	0		351	
		Итого по разделу 3					670491					843191
		Накладные расходы					110241					
		Сметная прибыль					62459					
		Итого по разделу 1					843191					
		Раздел 6 Металлические изделия										
53	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальнх водогазопроводных оцинкованных труб,диаметром до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	6	6565,98	71,77	39396	431	33336	5672		48673
		НР-98%,СП-8%			938,23	26,44	5629	159		3605		
		Итого по разделу 3					39396					48673
		Накладные расходы					5672					
		Сметная прибыль					3605					
		Итого по разделу 1					48673					
		Локальная смета 02-01-07										
		Автоматическая пожарная сигнализация										

1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08 Изм и доп. Вып 26	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарный .Монтаж оборудования	шт	5	5973,33	7,62	29867	38	198	18080	51783
		НР-61%,СП-8%			5926,27	1,67	29631	8		3836	
2	248-304-0141 СпрСЦ 11.2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарный модели Гранит-2	шт	1	32750		32750	0	32750		35370
		СП-8%					0	0		2620	
3	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт	1	20353		20353	0	20353		21981
		СП-8%					0	0		1628	
4	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, пожарный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт	27	3785,71	2,59	102214	70	1775	61225	176514
		СП-8%			3717,36		100369	0		13075	
5	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт	24	2334		56016	0	56016		60497
		СП-8%					0	0		4481	
6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3м	шт	3	1931		5793	0	5793		6256
		СП-8%					0	0		463	
7	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,11	Указатели световые настенные.Установка	шт	3	990,49	23,4	2971	70	26	2090	5466
		СП-8%			958,45	9,28	2875	28		405	
8	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель светой модели ОПОП 1-8	шт	3	1620		4860	0	4860		5249
		СП-8%					0	0		389	
9	1308-0303-2505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1,08 Изм и доп.вып 26	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10мм2,с количеством зажимов до 4.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	6826,52	60,86	6827	61	3165	2593	10174
		НР-72%,СП-8%			3600,72		3601	0		754	
10	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х80 мм х40 мм,IP 44	шт	1	1289		1289	0	1289		1392
							0	0		103	

11	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм -,1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт	2	1054,02	5,88	2108	12	16	1271	3649
		НР-61%,СП-8%			1040	1,86	2080	4		270	
12	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт	2	2520		5040	0	5040		5443
		НР-61%,СП-8%					0	0		403	
13	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм -,1,08	Преобразователь или блок питания отдельно уситановливаемый.Монтаж оборудования	шт	1	25028,77	3081,67	25029	3082	1953	12695	40742
		НР-61%,СП-8%			19994,04	817,82	19994	818		3018	
14	248-306-0301 РСНБ РК 2022	блок питания ИВЭПР 112-21	шт	1	12034		12034	0	12034		12997
		СП-8%					0	0		963	
		Кабельно-проводниковая продукция									
15	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм -,1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель до 35 Кв,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лотком с креплением по всей длине	м кабеля	290	589,25	223,89	170883	64928	25102	74153	264639
		НР-72%,СП-8%			278,8	76,34	80852	22139		19603	
16	243-305-0302 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,25	195945		48986	0	48986	0	52905
		СП-8%					0	0		3919	
17	243-907-0602 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 20х10	м	220	883		194260	0	194260	0	209801
		СП-8%					0	0		15541	
18	243-907-0602 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 25х16	м	5	883		4415	0	4415	0	4768
		СП-8%					0	0		353	
19	243-305-0302 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,03	195945		5878	0	48986	0	6349
		СП-8%					0	0		470	
20	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами ,марки ШВВП 2х0,75мм2	км	0,01	128533		1285	0	1285	0	1388
		СП-8%					0	0		103	
		Итого по разделу 1					732858				
		Накладные расходы					172107				977363
		Сметная прибыль					72398				

		Итого по разделу I					977363				
		Итого по акту					4255949				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			63 839,24		4319788				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			85 531,81		4405320				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			88 106,40		4493427				
		в текущих ценах 2023 г (К=1,079)					4848407				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					4605987				
		НДС (12 %)					552718				
		Итого к оплате					5158705				

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Болгенбаев Б.Б.