Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО «Стронеф» , г. Актобе, ул. Гришина 11А/8 — 030240004183
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО «GLOBAL CONSTRUCT» г. Актобе, ул. Жилой массив ЖАНАКОНЫС, д. 110/66 — 201140019325
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24/07 от 24.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	27.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с. Косарал Байганинского района Актюбинской области			усл	1	9 709 345,00	9 709 345,00
				Итого	1	x	9 709 345,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Богенбаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / / Утелов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2023г.

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Стронеф"
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	9 709 345,00	8 669 058,00							1 040 287,00	9 709 345,00
Общестроительные работы	9 709 345,00	8 669 058,00							1 040 287,00	9 709 345,00
в .т.ч. сентябрь 2023	9 709 345,00	8 669 058,00							1 040 287,00	9 709 345,00

итого к оплате за сентябрь месяц:Девять миллионов семьсот девять тысячи триста сорок пять тенге 00 тиын

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.

Заказчик : ТОО " Стронеф"

Подрядчик: ТОО " GLOBAL CONSTRUCT"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Договор

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 04-01-01 Наружне сети электроснабжения									
		Раздел 1 Внеплощадочные сети 10 кВ									
1	221-102-0101РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС -Т ГОСТ 13579-78	м3	2,478	45976		113929		113929		123043
		СП-8%								9114	
2	1133-0208-0201РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа.Установка.Строительные работы	подстанция	1	17085,18	10717,17	17085	10717	1383	7829	26907
		НР-93%,СП-8%			4985,01	4801,12	4985	4801		1993	
3	1133-0208-0202РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа.УстановкаМонтажные работы	подстанция	1	50477,91	13668,93	50478	13669	13238	22567	78889
					23571,41	4637,18	23571	4637		5844	
4	1133-0208-0202РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Подстанции комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номанальное напряжение на стороне ВН6,10 кВ,номанальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВа, мощность силового трансформатора 100 кВа, исполнение по вводу-кабельный,исполнение по выводу-кабельный	шт	1	1953307		1953307	0			1953307
		СП-8%							1953307		
5	515-101-3304РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобматочный масляный,с медный обмоткой, напряжение 10(6) КВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 т герметичного исполнения с гофро-стенкой типа ТМГ -100/6(10)/0,4 номанальная мощность 100 кВА	шт	1	2957696		2957696	0			2957696
		,СП-8%							2957696		

		Итого по разделу 1					5092495					5139842
		оборудование					4911003					
		Накладные расходы					30396					
		Сметная прибыль					16951					
		Итого по разделу 1					5139842					

Раздел 2.Строительство ВЛ-10кВ

6	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Провода ВЛ6-10кВ сечением проводов свыше 35мм2 в населенный местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линий) Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,019	241620,63	140701,49	4591	2673	91	2121	7249
		НР-80%,СП-8%			96142,1	43421,35	1827	825		537	
7	243-604-0106 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2	км	0,057	411216		23439	0	23439	0	25314
		НР-80%,СП-8%					0	0		1875	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1	455,09	193,99	455	194	57	196	703
		НР-72%,СП-8%			204,45	67,72	204	68		52	
9	243-602-0108 РСНБ РК 2022 К	Провод изолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871		1194	0	1194	0	1290
		НР-80%,СП-8%					0	0		96	
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
10	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования	шт	1	9717,61	249,44	9718	249	2033	5419	16348
		НР-72%,СП-8%			7434,72	91,83	7435	92		1211	
11	1308-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	43516,36	4676,57	43516	4677	18394	16538	64858
		НР-72%,СП-8%			20445,48	2524,62	20445	2525		4804	
12	515-301-1102РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.11-2003 типа РВЩ-10 кВ (п)	шт	1	34415		34415	0			34415
							0	0	34415		
13	1308-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,08 Изм идоп вып 26	Разъединитель напряжением 35 кВ,на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами..Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	86428,24	23201,39	86428	23201	13043	42586	139335
		НР-72%,СП-8%			50184,36	8962,97	50184	8963		10321	
14	515-201-0503РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД -1-10Б/400(трехполюсный)	комплект (3 полюса)	1	186876		186876	0			186876
		Железобетонные элементы					0	0	186876		

	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10Кв(с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	10970,15	4957,23	21940	9914	1857	11686	36316
		НР-80%,СП 8%			5084,71	2219,01	10169	4438		2690	
16	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кэм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка	м3	0,088	14515,13	7736,89	1277	681		667	2100
		НР-80%,СП 8%			6778,24	2696,53	596	237		156	
17	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 Марки П 3 и	шт	2							
18	225-204-0307 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ 105	шт	2	100299		200598	0	200598		216646
		СП-8%					0	0		16048	
		Стальные конструкций									
19	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1200		1200	0	1200		1296
		СП-8%					0	0		96	
20	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т П.3.407.1-143	шт	2	10431		20862	0	20862		22531
		СП-8%					0	0		1669	
21	252-207-3910РСНБ РК 2022	Проводник ЗП1,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	9,2	1477		13588	0	13588		14675
		СП-8%					0	0		1087	
22	252-207-3910РСНБ РК 2022	Проводник ЗП1,оцинкованный,Т.П.3,407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	1,5	1477		2216	0	2216		2393
		СП-8%					0	0		177	
23	252-207-3911РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный ,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	3787		3787	0	3787		4090
		СП-8%					0	0		303	
24	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 80мм,толщиной 6 мм-КМ-2	т	0,01693	479350		8115	0	8115		8765
		СП-8%					0	0		649	
25	252-207-3912РСНБ РК 2022	Скоба КМ3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	1108		3324	0	3324		3590
		СП-8%					0	0		266	
26	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ2,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	3323		6646	0	6646		7178
		СП-8%					0	0		532	
27	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ5,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	1478		1478	0	1478		1596
		СП-8%					0	0		118	
28	252-207-3916РСНБ РК 2022	Кронштейн Р2,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	2586		7758	0	7758		8379
		СП-8%					0	0		621	

	252-207-3920РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	18015		18015	0	18015		19456
		СП-8%					0	0		1441	
30	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	3417		3417	0	3417		3690
		СП-8%					0	0		273	
31	252-207-3922РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,Оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	16909		33818	0	33818		36523
		СП-8%					0	0		2705	
32	252-207-3923РСНБ РК 2022	Кронштейн РА1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	2309		4618	0	4618		4987
		СП-8%					0	0		369	
33	252-207-0527РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С 235Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	14072		14072	0	14072		15198
		СП-8%					0	0		1126	
34	252-207-0531РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С 235Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	29980		29980	0	29980		32378
		СП-8%					0	0		2398	
35	252-207-3925РСНБ РК 2022	Кронштейн У1,оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	11174		11174	0	11174		12068
		СП-8%					0	0		894	
36	252-207-0201РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт	2	2096		4192	0	4192		4527
		СП-8%					0	0		335	
37	252-207-0207РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт	5	1682		8410	0	8410		9083
		СП-8%					0	0		673	
38	252-207-0208РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт	4	1728		6912	0	6912		7465
		СП-8%					0	0		553	
		Линейная арматура									
39	252-207-0422 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа KG17	шт	2	5218		10436	0	10436		11271
		СП-8%					0	0		835	
40	252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный пресуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактный поверхности, типа А1А 50Г-1	шт	3	931		2793	0	2793		3016
		СП-8%					0	0		223	
41	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный пресуемый с двумя отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактный поверхности, типа А2А 50Г-1	шт	6	1339		8034	0	8034		8677
		СП-8%					0	0		643	

	207-2102 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт	5	431		2155	0	2155		2327
		СП-8%					0	0		172	
43	252-108-0702РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт	5	55		275	0	275		297
		СП-8%					0	0		22	
44	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	3	2472		7416	0	7416		8009
		СП-8%					0	0		593	
45	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт	12	699		8388	0	8388		9059
		СП-8%					0	0		671	
46	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт	3	979		2937	0	2937		3172
		СП-8%					0	0		235	
47	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт	6	544		3264	0	3264		3525
		СП-8%					0	0		261	
48	252-106-0112 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД 70Е 212М	шт	6	10144		60864	0	60864		65733
		СП-8%					0	0		4869	
49	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт	3	1648		4944	0	4944		5340
		СП-8%					0	0		396	
50	252-201-0243 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20- В	шт	5	17488		87440	0	87440		94435
		СП-8%					0	0		6995	
		Стандартные изделия									
51	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х60	шт	3	29		87	0	87		94
		СП-8%					0	0		7	
52	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х40	шт	11	33		363	0	363		392
		СП-8%					0	0		29	
		Итого по разделу 1					1017425				1166665
		оборудование					221291				
		Накладные расходы					79213				
		Сметная прибыль					70026				
		Итого по разделу1					1166664				
		Раздел 3.Строительство КЛ -10 кВ									
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11 ТЧ 01 табл 11 п 3.180 Кзтр-1,3	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей,применен коэффициент к затратам труда -1,3	м3	5,22	3091,11		16136			11618	29974
		НР-72%,СП-8%			3091,11		16136			2220	

	1308-0201-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	25	320,14	208,62	8004	5216		3677	12616
		НР-72%,СП-8%									
55	211-401-0102РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1и2 класса	м3	11,88	111,52	92,75	2788	2319		935	
		СП-8%			7946		94398	0	94398		101950
56	1308-0201-0401РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	25	300,06	188,54	0	0		7552	
		НР-72%,СП-8%					7502	4714		3413	11788
57	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	0,06	111,52	78,1	2788	1953		873	
		СП-8%			88344		5301	0	5301		5725
58	1101-0205-0501РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	5,22	1129,7		0	0		424	
		НР-72%,СП-8%					5897	0		4246	10954
59	1308-0201-0201РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	1129,7		5897	0		811	
		НР-72%,СП-8%			804,37	413,16	20109	10329	1416	8752	31170
60	243-101-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминевый жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10 кВ ГОСТ 18410-73,марки АСБл 3х50 (ок)-10	км	0,025	334,56	151,68	8364	3792		2309	
		СП-8%			4270435		106761	0	106761		115302
61	1308-2101-2305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1кВ,сечение одной жилы до 185 мм2.Монтаж оорудования	шт	2	37126,49	25900,5	0	0		8541	
		НР-72%,СП-8%					74253	51801	148	33142	115987
62	243-903-3705 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внуртенней установки для экранированных одно-жильных кабеля с пластмассовой изоляцией,напряжением 10,20 и 35кВ,с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781-.0-86 типа POLD-12F/IXI-L-20A,напряжение 10кВ	шт	2	11152,08	11863,13	22304	23726		8592	
		,СП-8%			174492		348984	0	348984		376903
		Заземление					0	0		27919	
63	1101--0205 -0303РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	42	3829,14		160824	0		115793	298746
		НР-72%,СП-8%			3829,14		160824	0		22129	

	-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	42	1240,76		52112	0		37521	96804
		НР-72%,СП-8%			1240,76		52112	0		7171	
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм.Монтаж оборудования	шт	120	4758,53	213,75	571024	25650	394144	114346	740199
		НР-72%,СП-8%			1260,25	63,2	52112	7584		54829	
66	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж в подливке пола	м	10	740,18	77,26	7402	773	3929	2123	10287
		НР-72%,СП-8%			270,05	24,83	52112	248		762	
67	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм-1,08 Изм и доп.вып 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 150 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	12	1037,41	35,34	12449	424	8136	2897	16574
		НР-72%,СП-8%			324,06	11,29	52112	135		1228	
		Итого по разделу 1					1491156				1974977
		Накладные расходы					337528				
		Сметная прибыль					146295				
		Итого по разделу1					1974979				
		Итого по акту					8281484				
		оборудование					5132294				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			47 237,85		8328722				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в			63 289,27		8392011				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			65 194,34		8457205				
		в текущих ценах 2023 г (К=1,079)					9125325				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95					8669058				
		НДС (12 %)					1040287				
		Итого к оплате					9709345				

Заказчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Подрядчик: ТОО "GLOBAL CONSTRUCT"
Директор _____ Богенбаев Б.Б.