Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "САРМАНСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки КГУ «Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Машһур Жүсіп, стр. 66"

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 04.04.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за май месяц 2025 год.

Локальная смета 2-1-1

на Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки

Основание:

н в текущих ценах с 01.04.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подготовительные работы												
1	1	1127-0302-010	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	45	3 908,97	1 690,92	175 904	76 091	–	94 880,00	292 447,00
						2 218,05	710,36	99 812	31 966	–	21 663,00	
2	2	1127-0302-010	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	135	457,58	310,04	61773	41855	–	21601,00	90 044,00
						147,54	74,69	19918	10083	–	6670,00	
,ел 2 Земляные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера конструкции	6668	2,13	2,13	14 203	14 203	–	3 025,00	18 606,00
						–	0,63	–	4 201	–	1 378,00	
6	6	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта недобора	2106,1	1 165,03	496,24	2 453 670	1 045 131	7519	1 192 355,00	3 937 707,00
						665,22	121,09	1401020	255 028	–	291 682,00	
7	7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	230,21	134,37	134,37	30 933	30 933	–	6 585,00	40 519,00
						–	39,73	–	9 146	–	3 001,00	
		Раздел 3 Устройство покрытий										
		3.1 Тип 1. Покрытие из искусственной травы										
8	8	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	2816	907,36	209,26	2 555 126	589 276	1854477	211 349,00	2 987 793,00
						39,55	64,69	111373	182 167	–	221 318,00	
9	9	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	2816	1 188,20	306,26	3 345 971	862 428	2355021	283 751,00	3 920 100,00
						45,64	94,31	128522	265 577	–	290 378,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72%									
10	10			м2 основания	-28160							
						63,74	12,12	-1 794 918	-341 299	-1453619	-80 290,00	-2 025 225,00
						–	3,96	–	-111 514	–	-150 017,00	
		1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 5 см. Устройство НР=72%									
11	11			м2 основания или покрытия	2816							
						572,69	179,83	1 612 695	506 401	935841	231 198,00	1 991 404,00
						60,53	53,5	170452	150 656	–	147 511,00	
12	12	1127-0403-1204	Прослойка из геополотна НР=72%	м2 поверхности	2816	69,82	33,49	196 613	94 308	113	93 124,00	312 916,00
						36,29	9,64	102193	27 146	–	23 179,00	
		3.2 Тип 2. Покрытие тартановое из резиновой крошки										
		1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=72%									
14	16			м2 покрытия	1665							
						2 202,29	178,05	3 666 813	296 453	3228868	168 683,00	4 142 336,00
						84,93	55,73	141492	92 790	–	306 840,00	
		1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР=72%									
15	17			м2 покрытия	3330							
						303,23	7,07	1 009 756	23 543	984148	8 272,00	1 099 470,00
						0,62	2,83	2065	9 424	–	81 442,00	
		1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	166,5							
16	18					6 548,83	1 275,33	1 090 380	212 342	846053	60 305,00	1 242 740,00
						192,1	310,94	31985	51 772	–	92 055,00	
		3.3 Тип 3. Покрытие тартановое из резиновой крошки - физкультурноспортивная площадка										
		1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=72%									
17	22			м2 покрытия	360							
						2 521,83	178,05	907 859	64 098	813356	36 472,00	1 019 877,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						84,98	55,73	30593	20 063	–	75 546,00	
18	23	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР=72%	м2 покрытия	720	338,74	7,07	243 893	5 090	238356	1 788,00	265 335,00
						0,62	2,83	446	2 038	–	19 654,00	
19	24	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	36	6 548,83	1 275,33	235 758	45 912	182930	13 039,00	268 701,00
						192,1	310,94	6916	11 194	–	19 904,00	
		3.4 Тип 4. Покрытие из мелкозернистого асфальта										
20	27	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	167,4	6 548,83	1 275,33	1 096 274	213 490	850626	60 630,00	1 249 456,00
						192,1	310,94	32158	52 051	–	92 552,00	
21	28	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 5-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство НР=72%	м2 основания	1674	1 077,05	311,53	1 802 982	521 501	1205079	172 114,00	2 133 104,00
						45,64	97,16	76401	162 646	–	158 008,00	
		Всего						22 987 330				
		Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8						275 848				
		Затраты на производства строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)						302 421				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						471 312				
		Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,050						25 238 757				
		Тендерная скидка, К= 0,98						24 733 982				
		Скидка субподрядчика 0,8						19 787 185				
		Итого						19 787 185				

Генподрядчик:

ТОО "САНСТРОЙ"

(наименование организации)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "Инвест Строй Групп"

(наименование организации)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)