Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Оңтүстік-Сәулет Құрылыс Кадастр"
Подрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Абайыл,Жабаглинского сельского округа,Тюлькубасского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 11.11.24 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	26 793 897,76	2 870 774,76							2 870 774,76	26 793 897,76
Затраты инжиниринговых услуг	514 278,58	55 101,28							55 101,28	514 278,58
Затраты авторского надзора	112 292,00	12 031,29							12 031,29	112 292,00
Всего по стройке	27 420 468,34	2 937 907,33							2 937 907,33	27 420 468,34

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Турханов А.
Главный специалист
Мырзалиев Т.

Технический надзор:
Директор ТОО "Оңтүстік-Сәулет Құрылыс Кадастр"
Күздеубаев Б.Ү.
Инженер-эксперт
Қарақұлов Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
Голиков В.В.
Начальник участка
Турсын Ә.Қ.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Оңтүстік-Сәулет Құрылыс Кадастр"
Подрядчик: ТОО "Global-GH"

Форма-2

Договор: №179 от 14.06.2024 г.
Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Абайыл,Жабаглинского сельского округа,Тюлькубасского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-1 Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3733333	525 914	245 140	196341	91519	1811	–	196341
					275 923	61 037	103011	22787		–	
2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20	км	1,12	582 821	–	652760	–	652760	–	652760
					–	–	–	–		–	
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В									
3	1320-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	Ограничитель перенапряжения.Монтаж оборудования	шт.	6	344 831	114 914	2068986	689484	370698	–	2068986
					168 134	28 537	1008804	171222		–	
4	252-207-1739 РСНБ РК 2022 прим	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА на В 440В	шт.	6	[illegible]	–	316212	–	316212	–	[illegible]212
						–	–	–		–	
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 496	11 225	108992	22450	422	–	108992
					43 060	3 441	86120	6882		–	
6	515-201-0505 СпрСЦ 11.2023	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	2	167 495	–	334990	–		–	334990
					–	–	–	–	334990	–	
		Железобетонные элементы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	15	8 217	3 627	123255	54405	–	–	123255
					4 590	1 093	68850	16395		–	
8	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	15	5 685	–	85275	–	85275	–	85275
					–	–	–	–		–	
9	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	5	25 279	9 757	126395	48785	4625	–	126395
					14 597	3 118	72985	15590		–	
10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	3	52 020	22 568	156060	67704	2775	–	156060
					28 527	7 211	85581	21633		–	
11	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	3	80 203	36 344	240609	109032	2775	–	240609
					42 934	11 610	128802	34830		–	
12	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	20	69 441	–	1388820	–	1388820	–	1388820
					–	–	–	–		–	
		Стальные конструкции									
13	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	156 170	–	937020	–	937020	–	937020
					–	–	–	–		–	
14	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	251 617	–	754851	–	754851	–	754851
					–	–	–	–		–	
15	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,3П1,3П21)	т	0,2663	1 138 350	–	303143	–	303143	–	303143
					–	–	–	–		–	
16	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	11 52[illegible]	–	172875	–	172875	–	172875
					–	–	–	–		–	
17	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	–	8870	–	8870	–	8870
					–	–	–	–		–	
18	252-207-3942 РСНБ РК 2022 прим	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	2	1 647	–	3294	–	3294	–	3294
					–	–	–	–		–	
19	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	–	42076	–	42076	–	42076
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	–	7854	–	7854	–	7854
					–	–	–	–		–	
21	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	–	101184	–	101184	–	101184
					–	–	–	–		–	
22	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	–	18240	–	18240	–	18240
					–	–	–	–		–	
23	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,ТМs60а/	шт.	4	13 074	–	52296	–	52296	–	52296
					–	–	–	–		–	
24	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	12 290	–	110610	–	110610	–	110610
					–	–	–	–		–	
25	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243	–	8972	–	8972	–	8972
					–	–	–	–		–	
26	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	–	10800	–	10800	–	10800
					–	–	–	–		–	
27	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	–	3600	–	3600	–	3600
					–	–	–	–		–	
		Линейная арматура									
28	252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	9	1 379	–	12411	–	12411	–	12411
					–	–	–	–		–	
29	252-207-0407 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	12	1 413	–	16956	–	16956	–	16956
					–	–	–	–		–	
30	252-108-0502 РСНБ РК 2022 прим	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	18	18 775	–	337950	–	337950	–	337950
					–	–	–	–		–	
31	261-404-0308 РСНБ РК 2022 прим	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	18	1 480	–	26640	–	26640	–	26640
					–	–	–	–		–	
32	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	29	18 775	–	544475	–	544475	–	544475
					–	–	–	–		–	
33	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	27	14 295	–	385965	–	385965	–	385965
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	2 691	–	88803	–	88803	–	88803
					–	–	–	–		–	
35	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	9	10 304	–	92736	–	92736	–	92736
					–	–	–	–		–	
36	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	9,6666667	31 367	–	303214	–	303214	–	303214
					–	–	–	–		–	
37	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	36 820	–	994140	–	994140	–	994140
					–	–	–	–		–	
38	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6 360	–	38160	–	38160	–	38160
					–	–	–	–		–	
39	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	624	–	14352	–	14352	–	14352
					–	–	–	–		–	
40	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 717	–	20604	–	20604	–	20604
					–	–	–	–		–	
41	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1 306	–	11754	–	11754	–	11754
					–	–	–	–		–	
		Металлопрокат									
42	6124-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	121	1 561	62	188881	7502	66187	–	188881
					952	16	115192	1936		–	
43	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	82,5	1 242	39	102465	3218	29452	–	102465
					846	9	69795	743		–	
44	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,561	998	–	2556	–	2556	–	2556
					–	–	–	–		–	
		Фундамент под КТПН									
45	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	4,1	108	108	443	443	–	–	443
					–	26	–	107		–	
46	1101-0107-1301 РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,24	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,1	121	121	496	496	–	–	496
					–	28	–	115		–	
47	6101-0107-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5,125	200	200	1025	1025	–	–	1025
					–	49	–	251		–	
48	6101-0107-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	$м^3$	5,125	34	34	174	174	–	–	174
					–	11	–	56		–	
49	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты,песчаное	$м^3$	1,056	10 699	2 755	11298	2909	4977	–	11298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство основания под фундаменты,гравийное	м³	1,025	3 231 10 438	821 4 859	3412 10699	867 4980	2110	– –	10699
51	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	2	3 521 4 906	1 492 2 581	3609 9812	1529 5162	1402	– –	9812
52	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	1,086	1 624 36 117	519 –	3248 39223	1038 –	39223	– –	39223
		Монтаж КТПН			–	–	–	–		–	
53	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	107 048 67 652	23 877 6 517	107048 67652	23877 6517	15519	– –	107048
54	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836 –	– –	2096836 –	– –	2096836	– –	2096836
55	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4,номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649 –	– –	909649 –	– –	909649	– –	909649
56	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	85	1 346 740	56 14	114410 62900	4760 1190	46750	– –	114410
57	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 185 4 936	209 65	5185 4936	209 65	40	– –	5185
58	247-301-0302 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R,3x230/400 В,5(100) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0	шт.	1	44 460 –	– –	44460 –	– –	44460	– –	44460
59	1308-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая с щитовыми и подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,1 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	39 545 28 366	10 825 2 752	39545 28366	10825 2752	354	– –	39545
60	515-103-0137 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель TTm 55TS,55 кВа,40 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,шумозащитный кожух	шт.	1	3 893 869 –	– –	3893869 –	– –	3893869	– –	3893869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								18800614
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				7235344				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								18800614
		- Оборудование, инвентарь	тенге						7235344		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6-1 Наружные сети водоснабжения									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3	41,031	379 –	379 96	15551 –	15551 3939	–	– –	15551
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м^3	1,269	8 328 8 328	– –	10568 10568	– –	–	– –	10568
3	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2	м^3	23,8158	340 23	317 80	8097 548	7549 1905	–	– –	8097
4	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м^3	0,4242	8 328 8 328	– –	3533 3533	– –	–	– –	3533
5	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м^3	2,82	3 299 3 299	– –	9303 9303	– –	–	– –	9303
6	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1	м^3	50,1738567	51 –	51 12	2559 –	2559 602	–	– –	2559
7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	50,1738567	575 353	222 70	28850 17711	11138 3512	–	– –	28850
		Лишний грунт									
8	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,7261433	130 –	130 29	1394 –	1394 311	–	– –	1394
		Трубопроводы и фасонные части									
9	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,0282	1 079 954 908 236	170 901 42 475	30455 25612	4820 1198	23	– –	30455
10	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размером 32х3,0 мм	м	28,482	343 –	– –	9769 –	– –	9769	– –	9769
11	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0282	239 948 237 699	– –	6767 6703	– –	64	– –	6767
12	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 064 8 400	505 158	12064 8400	505 158	3159	– –	12064
13	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	73 421 –	– –	73421 –	– –	73421	– –	73421
14	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК	Установка указателя светового настенного	шт.	1	2 827	44	2827	44	16	–	2827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2 767	13	2767	13		–	
15	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 600 мм х 300 мм	шт.	1	4 841	–	4841	–	4841	–	4841
					–	–	–	–		–	
16	6121-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 125 мм	шт.	1	5 603	124	5603	124	799	–	5603
					4 680	–	4680	–		–	
17	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	7 017	–	7017	–	7017	–	7017
					–	–	–	–		–	
18	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	2	4 729	112	9458	224	1324	–	9458
					3 955	–	7910	–		–	
19	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366	–	8732	–	8732	–	8732
					–	–	–	–		–	
20	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	2	4 366	–	8732	–	8732	–	8732
					–	–	–	–		–	
21	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 189	2 090	8378	4180	–	–	8378
					2 099	509	4198	1018		–	
22	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578	–	3156	–	3156	–	3156
					–	–	–	–		–	
23	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,05621	3 410 163	1 199 505	191685	67424	8403	–	191685
					2 061 168	301 503	115858	16947		–	
24	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,3	5 419	–	1626	–	1626	–	1626
					–	–	–	–		–	
25	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4 604	–	1842		1842	–	1842
					–	–	–	–		–	
26	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,2	17 486	–	20983	–	20983	–	20983
					–	–	–	–		–	
27	6121-0201-0141 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,0003	7 966 459	403 883	2390	121	1859	–	2390
					1 366 876	76 614	410	23		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	6121-0201-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0004	5 423 735	62 389	2169	25	1706	–	2169
					1 094 569	483	438	–		–	
29	6121-0201-0144 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм	км	0,0012	15 150 113	582 750	18180	700	15193	–	18180
					1 906 152	108 112	2287	130		–	
30	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	28,2	21	2	592	56	–	–	592
					19	1	536	28		–	
31	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	28,2	81	–	2284	–	2284	–	2284
					–	–	–	–		–	
32	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 158	5 662	14158	5662	354	–	14158
					8 142	1 482	8142	1482		–	
		Колодец диам.1500мм - 2шт									
33	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,88	72 088	24 812	207613	71458	13738	–	207613
					42 506	7 566	122417	21790		–	
34	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	31 897	–	63794	–	63794	–	63794
					–	–	–	–		–	
35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	21 328	–	85312	–	85312	–	85312
					–	–	–	–		–	
36	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	27 965	–	55930	–	55930	–	55930
					–	–	–	–		–	
37	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 903	–	11806	–	11806	–	11806
					–	–	–	–		–	
38	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 553	–	11106	–	11106	–	11106
						–		–			
39	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	–	38698	–	38698	–	38698
					–	–	–	–		–	
40	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,05348	1 145 627	–	61268	–	61268	–	61268
					–	–	–	–		–	
41	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,55092	3 202	3	4966	5	307	–	4966
					3 001	1	4654	2		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	22,608	4 674	39	105670	882	79331	–	105670
					1 126	5	25457	113		–	
43	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	$м^3$	1,602	34 160	2 411	54724	3863	42688	–	54724
					5 102	486	8173	779		–	
		Прибор учета воды									
44	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,2	505	–	101	–	101	–	101
					–	–	–	–		–	
45	6121-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0002	3 384 126	58 827	677	12	448	–	677
					1 083 890	269	217	–		–	
46	242-207-3103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,штуцерный (Н-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 163	–	7163	–	7163	–	7163
					–	–	–	–		–	
47	244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441	–	33441	–	33441	–	33441
					–	–	–	–		–	
48	241-211-1804 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	1	251	–	251	–	251	–	251
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1269504
		6-2 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (Надземный)									
1	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,02	2 709 222	609 992	54184	12200	1337	–	54184
					2 032 343	188 181	40647	3764		–	
2	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	20	1 696	–	33920	–	33920	–	33920
					–	–	–	–		–	
3	241-208-040[illegible] РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 1[illegible] SDR 17,P[illegible] 10 диаметром 50 мм	шт.	2	890	–	1780	–	1780	–	1780
					–	–	–	–		–	
4	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25 124	–	25124	–	25124	–	25124
					–	–	–	–		–	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0/3шт/									
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0249	392 396	12 547	9771	312	370	–	9771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					365 038	852	9089	21		–	
6	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0208	1 160 797	–	24145	–	24145	–	24145
					–	–	–	–		–	
7	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,1	708	–	2903	–	2903	–	2903
					–	–	–	–		–	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
8	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2	$м^3$	0,22	10 937	–	2406	–	–	–	2406
					10 937	–	2406	–		–	
9	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	0,22	3 299	–	726	–	–	–	726
					3 299	–	726	–		–	
10	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,22	54 088	3 835	11899	843	6676	–	11899
					19 910	784	4380	172		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								166858
		РАЗДЕЛ 2. ГРПШ-10 РДГК-10 и счетчиком G-6									
11	6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	68 915	2 444	68915	2444	8803	–	68915
					57 668	632	57668	632		–	
12	513-302-0241 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	320 795	–	320795	–		–	320795
					–	–	–	–	320795	–	
13	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,49	254	4	378	6	110	–	378
					176	–	262	–		–	
14	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,49	395	7	589	10	272	–	589
					206	2	307	3		–	
15	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Установка чугунных фасонных частей,диаметр 50-100 мм	т	0,00582	213 199	8 665	1241	50	60	–	1241
					194 313	2 820	1131	16		–	
16	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283	–	283	–	283	–	283
					–	–	–	–		–	
17	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533	–	533	–	533	–	533
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6 193	–	6193	–	6193	–	6193
					–	–	–	–		–	
19	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 867	–	3734	–	3734	–	3734
					–	–	–	–		–	
20	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 709 222	609 992	1355	305	34	–	1355
					2 032 343	188 181	1016	94		–	
21	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,5	585	–	293	–	293	–	293
					–	–	–	–		–	
		Подставка под ГРПШ									
22	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,21	57 036	2 568	11978	540	6792	–	11978
					22 122	537	4646	113		–	
23	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0264	793 972	109 610	20961	2894	142	–	20961
					678 974	5 409	17925	143		–	
24	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0264	465 324	–	12285	–	12285	–	12285
					–	–	–	–		–	
		Ограждение ГРПШ									
25	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ - 30 16	секция	3	127 271	14 912	381813	44736	165735	–	381813
					57 114	4 169	171342	12507		–	
26	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,с металлическими стойками	конструкция	1	154 294	1469	154294	1469	[illegible]	–	154294
					48 177	[illegible]	48177	346		–	
27	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица",2,0 м х 2,5 м	секция	1	63 107	639	63107	639	41570	–	63107
					20 898	140	20898	140		–	
		Ведомость обьемов работ									
28	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.1628	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	12 771	10 939	12771	10939	91	–	12771
					1 741	2 031	1741	2031		–	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				352	2	915	5		–	
30 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	2,6	395	7	1027	18	473	–	1027
				206	2	536	5		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**1063868**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				320795				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1230726**
	- Оборудование, инвентарь	тенге						320795		
	ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**21300844**
	- Оборудование, инвентарь	тенге						7556139		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**21 300 844**
в том числе оборудование	Тенге	**7 556 139**
в том числе СМР	Тенге	**13 744 705**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 2%	Тенге	**274 894**
Итого	Тенге	**14 019 599**
Сметная прибыль-5%	Тенге	700 980
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	280 392
Итого СМР	Тенге	**15 000 971**
Итого с оборудованием	Тенге	**22 708 233**
Итого в прогнозных ценах К=1,075	Тенге	**24 411 350**
Понижающий коэффициент К=0,979999992834415	Тенге	**23 923 123**
НДС (12%)	Тенге	**2 870 775**
Всего к оплате	**Тенге**	**26 793 897,76**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Оңтүстік-Сәулет Құрылыс Кадастр"

_____Каракулов Е.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ShymProject"

_____Шарапат Ә.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

_____Голубев В.В.

Начальник участка

_____Тұрсын Ә.Қ.