Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» декабря 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Нұрболат», Директор Нурбосинов Нурболат Орынгалиевич., Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон АШЫБУЛАК-2, 44/2., БИН/ИИН 070540013468., Тел.: +77015861133;

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Нурбосинова Нурболата Орынгалиевича,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан , города Актобе, Актюбинской области», Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы жилой массив Рауан**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», 30010, город Актобе, район Астана, проспект Абилкайыр хана, 40, 54-47-58., Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «AiserStroyService» ТОО «ЖАН-ОТ»

наименование организации

субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService, гсл № 21012853 от 19.03.2021

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Есмуханов А.К

субподрядными организациями ТОО «ЖАН-ОТ», гсл № 0000874 от 12.04.2010г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Нугманова Тлектес

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Инженерное проектирование», Рабочий проект 18002597 от 08.02.2018г.;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», № 236 от 29.12.2018года;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Уровень ответственности здания - второй-нормальный; объект жилищно-гражданского назначения, не относящиеся к технически сложным.

Фундамент Блоки фундаментов, масса конструкций до 3,5 т.

Укладка при глубине котлована до 4 м

Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т.

Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т.

Гидроизоляция, оклеенная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя -рубероид
Плинтуса поливинилхлоридные. Кровля
Пароизоляция прокладная -рубероид. Устройство в один слой
Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.300мм
Устройство карнизов -Обшивка карниза профлистом. Пароизоляция прокладная -(толь). Устройство в два слоя
Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (слуховых окон)
Конструкции деревянные каркасов со слуховыми окнами. Огнезащита
Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками, поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям
Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (фартук у сан.приборов)
Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементном растворе
Цоколь -керамическая плитка (типа "Кабанчик")
Крыльцо КР-1 -1шт. - Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе.
Перила для пандуса -2 шт.дл. по 7,2м. 1 м 14,4
Перила для крыльца -1шт. дл.4,8м. 1 м 4,8
Крыльцо КР2, КР3 - Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками
Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе.
Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Стойки СТ-1)
Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Элементы козырька)
Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.
Крыльцо КР4 -1шт. - Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).
Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).
Покрытие кровельное металл черепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (козырек)
Конструкция козырька К1 входной группы 250 решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).
Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников
Кровли скатные из кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство (рубероид).
Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-6-6 -69шт., ФБС 12-6-6 -2шт., ФБС 9-6-6 -19шт., ФБС 24-4-6 -31шт., ФБС 12-4-6 -6шт.)
Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9-4-6 3шт.)
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014
Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.
Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.
Устройство - под входную группу
Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637
Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности, бетону
Металлическое обрамление -Конструкции листовые массой до 0,5 т
Щит металлический -Конструкции листовые массой до 0,5 т.
Стены наружные из газоблоков, толщиной 400 мм.
Кладка с облицовкой лицевым кирпичом
Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - пристройка
Стены внутренние из кирпича толщ.380мм. - 250мм.
Перегородки из красного керамического кирпича. Кладка
Слои подстилающие и на бетонки. Армирование -перегородки
Перегородки из газоблоков толщ100мм. Кладка
Поверхности стен. Изоляция изделиями из минплит П-125
Слои подстилающие щебеночные, бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками под бетонную отмостку и по периметру здания
Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 10 мм ГОСТ 535-2005 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) Поверхности металлические -перемычки. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (1ПК63-128АтV-29шт.,1ПК51-12-8АтV-29шт.,1ПК24-12-8АтV-2шт.)
Анкеровка плит
Устройство монолитных участков - 2 шт.
Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (24 шт. в комплекте с маскитной сеткой))
Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОП В2 1500-900-4шт.)
Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (ОПВ 1500-2000 -1 шт.)
Блоки дверные внутренние двухпольные с глухими полотнами ДГ 21-12П
Блоки дверные стальные однопольные, двупольные площадью 2 м2. - 2шт.
Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, ГОСТ 31173-2003 -2 шт.
Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей ДПВ 21-14, двупольные ГОСТ 30970-2014 -1шт
Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола
Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 03.09.2021года;
месяц, год
окончание работ: 03.01.2022 года.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4; месяца;
фактически, месяц: 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ТОО «Нұрболат» Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан , города Актобе, Актюбинской области», Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы жилой массив Рауан
готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Нұрболат»

Директор Нурбосинов Нурболат Орынгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)