Приложение 2 к приказу

Приложение 4-2

к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"БИН 180940017282 Мангистауская область,г. Актау,микрораон 14, 1.

Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций для для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г Актау, промышленная зона №8, участок № 37"

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/спецификации	код
180940017282	980740001739			Договор № 60/24 Доп. согл №1 Доп.согл №2	от 21.06. 2024г от 23.10.2024г. от 21.01.2025г.		

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				СМР	оборудование	стоимость прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	1 028 943 231,53	802 439 472,14	99 104 696,69	60 517 263,03	38 587 433,65		123 473 187,78	1 152 416 419,31
в том числе за отчетный месяц			99 104 696,69	60 517 263,03	38 587 433,65		11 892 563,60	110 997 260,29
Удержано аванс			29 731 409,01				3 567 769,08	33 299 178,09
удержано 5% за текущий месяц 2025г			4 955 234,83				594 628,18	5 549 863,01
Всего к оплате :			64 418 052,85				7 730 166,34	72 148 219,19

Заказчик: **ГУ " Управление строительства архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282**

Руководитель:

Хамиев А.Т.

Подрядчик: **ТОО"Альянс LTD" БИН 980740001739**

Директор:

Керелбаев А.С.

Технадзор: **ТОО "СтройСервисГарант" БИН 140540009841**

Эксперт технического надзора:

Болганбаев Е.Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчики (застройщика)
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 26 сентября 2024
года № 336

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау,микрораон 14, 1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычнымв геологическими условиями г. Актау промзона N8, участок N37**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60/24 от 21 июня 2024г. Доп. №1 от 23.10.2024г. Доп. №2 от 21.01.2025г.**

Акт выполненных работ №9

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-02 Надземная строительная часть здания**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: КРОВЛЯ										
1	60	1109-0701-0108 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1992	446 040,52 364 592,8	75 625,78 9 827,38	88 851,0 72 627,0	15 065,0 1 958,0	1 160,0	51 463,0 11 225,0	151 539,0	
2	61	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1992	1 145 627,0		228 209,0		228 209,0 	 18 257,0	246 466,0	
3	62	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1992	318,81 131,44	5,2 1,34	64,0 26,0	1,0 0,0	36,0	18,0 7,0	89,0	
			Итого по разделу 3: КРОВЛЯ					317 124 72 653	15 066 1 958	229 405 0	51 481 29 489	398 094	
			ИТОГО по акту					317 124 72 653	15 066 1 958	229 405 0	51 481 29 489	398 094	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

02-01-03 Отделочные работы

			Раздел 4: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
1	71	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	4,8	4 305,06 2 601,42	26,85 14,13	20 664,0 12 487,0	129,0 68,0	8 049,0	11 299,0 2 557,0	34 520,0	
2	72	1115-0403-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву**	$м^2$ окрашиваемой	4,8	503,26 360,34	1,55 0,95	2 416,0 1 730,0	8,0 5,0	679,0	1 387,0 304,0	4 107,0	
3	73	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой	4,8	721,87 611,46	1,55 0,95	3 465,0 2 935,0	8,0 5,0	523,0	2 352,0 465,0	6 282,0	
4	74	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	шт.	2	219,0		438,0		438,0 35,0		473,0	
			Итого по разделу 4: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ					26 983 17 152	145 78	9 689 0	15 038 3 361	45 382	
			ИТОГО по акту					26 983 17 152	145 78	9 689 0	15 038 3 361	45 382	

02-01-04 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

			Раздел 1: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД В3										
1	8	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	59 150,24 3 021,14	217,04 100,7	118 300,0 6 042,0	434,0 201,0	111 824,0	6 119,0 9 954,0	134 373,0	
2	9	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	2	1 216,0		2 432,0		2 432,0	195,0	2 627,0	
3	10	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	4 648,58 4 567,58	54,87 29,54	9 297,0 9 135,0	110,0 59,0	52,0	9 010,0 1 465,0	19 772,0	
4	11	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	2	32 133,0		64 266,0		64 266,0	5 141,0	69 407,0	
5	13	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	2 350,0		30 550,0		30 550,0	2 444,0	32 994,0	
6	14	242-207-3703	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25	шт.	3	6 868,0		20 604,0		20 604,0	1 648,0	22 252,0	
7	15	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005		1	10 846,0		10 846,0		10 846,0		11 714,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							868,0		
8	16	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	15 845,83	0,0	15 846,0	0,0	14 839,0	987,0	18 180,0	
						1 007,05	0,0	1 007,0	0,0		1 347,0		
9	17	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	47 920,83	0,0	95 842,0	0,0	93 828,0	1 974,0	105 641,0	
						1 007,05	0,0	2 014,0	0,0		7 825,0		
10	18	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	49	2 273,78	40,8	111 415,0	2 000,0	53 985,0	55 322,0	180 076,0	
						1 131,25	20,81	55 431,0	1 020,0		13 339,0		
11	19	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2 596,28	40,8	20 770,0	326,0	11 394,0	9 032,0	32 186,0	
						1 131,25	20,81	9 050,0	166,0		2 384,0		
12	20	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3 159,93	40,8	25 279,0	326,0	15 903,0	9 032,0	37 056,0	
						1 131,25	20,81	9 050,0	166,0		2 745,0		
13	21	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3 477,09	40,8	13 908,0	163,0	9 220,0	4 516,0	19 898,0	
						1 131,25	20,81	4 525,0	83,0		1 474,0		
14	22	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47	5 576,87	71,95	262 113,0	3 381,0	190 417,0	68 664,0	357 239,0	
						1 453,5	37,26	68 314,0	1 751,0		26 462,0		
15	23	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	116	217,37	1,35	25 215,0	157,0	369,0	24 196,0	53 364,0	
						212,84	0,0	24 689,0	0,0		3 953,0		
16	24	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20	2 950,11	2,85	59 002,0	57,0	295,0	57 487,0	125 808,0	
						2 932,52	0,49	58 650,0	10,0		9 319,0		
17	25	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	236,0		4 673,0		4 673,0		5 047,0	
											374,0		
18	26	1116-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	2 943,64	2,66	23 549,0	21,0	111,0	22 955,0	50 224,0	
						2 927,15	0,73	23 417,0	6,0		3 720,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	27	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,92	396,0		3 136,0		3 136,0		3 387,0	
											251,0		
20	28	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	2 868,66	14,29	22 949,0	114,0	121,0	22 268,0	48 834,0	
						2 839,2	1,14	22 714,0	9,0		3 617,0		
21	29	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,92	671,0		5 314,0		5 314,0		5 739,0	
											425,0		
22	30	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	217,37	1,35	7 825,0	49,0	114,0	7 509,0	16 561,0	
						212,84	0,0	7 662,0	0,0		1 227,0		
23	31	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80+/гильза/	м	0,6	1 696,0		1 018,0		1 018,0		1 099,0	
											81,0		
24	32	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	17	190,04	3,44	3 231,0	58,0	1 261,0	1 327,0	4 923,0	
						112,44	0,67	1 911,0	11,0		365,0		
25	33	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	17	318,81	5,2	5 420,0	89,0	3 097,0	1 558,0	7 536,0	
						131,44	1,34	2 234,0	23,0		558,0		
26	34	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	82	1 326,09	146,72	108 739,0	12 031,0	35 204,0	52 076,0	173 680,0	
						750,05	85,57	61 504,0	7 017,0		12 865,0		
27	35	234-303-0303 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	337,0		10 380,0		10 380,0		11 210,0	
											830,0		
28	36	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	354,0		3 115,0		3 115,0		3 364,0	
											249,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	37	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	434,0		3 819,0		3 819,0		4 125,0	
											306,0		
30	38	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	519,0		2 284,0		2 284,0		2 467,0	
											183,0		
31	39	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	817,0		30 556,0		30 556,0		33 000,0	
											2 444,0		
32	40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	708,0		46 020,0		46 020,0		49 702,0	
											3 682,0		
33	41	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2 340,0		14 040,0		14 040,0		15 163,0	
											1 123,0		
34	42	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м	3	5 032,41	974,52	15 097,0	2 923,0	74,0	13 007,0	30 352,0	
				трубопровода		4 033,1	391,03	12 099,0	1 173,0		2 248,0		
35	43	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,838	829,0		2 353,0		2 353,0		2 541,0	
											188,0		
36	44	1307-0401-0502 *РСНБ РК 2022*	Насосная станция повышения давления заводской готовности от 2 до 6 насосных агрегатов в комплекте. Монтаж на фланцевом соединении	шт.	1	48 878,21	0,0	48 878,0	0,0		29 816,0	84 990,0	
						48 878,21	0,0	48 878,0	0,0		6 296,0		
37	45	511-703-4417 *СпрСЦ 12.2023*	Установка с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий + 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MHI, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя CO-2 MHI 1604/CE-EB Q 16 м^3/ч, H 32 м вод. ст.	шт.	1	2 166 963,0		2 166 963,0		2 166 963,0		2 166 963,0	
38	46	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	6 264,81	193,3	12 530,0	386,0	3 072,0	9 022,0	23 276,0	
						4 535,69	67,14	9 071,0	134,0		1 724,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	47	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		90 495,0	
											6 703,0		
			Итого по разделу 1: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД В3					3 511 366	22 625	884 378	405 877	4 057 265	
								437 397	11 829	2 166 963	140 022		
			Раздел 4: ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ АВТОМОЙКИ (В4,В5)										
40	109	Прайс-лист	Очистная установка фирмы "KARCHER" HDR 777	шт	1	7 166 674,09		7 166 674,0				7 166 674,0	
										7 166 674,0			
			Итого по разделу 4: ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ АВТОМОЙКИ (В4,В5)					7 166 674	0	0	0	7 166 674	
								0	0	7 166 674	0		
			ИТОГО по акту					10 678 040	22 625	884 378	405 877	11 223 939	
								437 397	11 829	9 333 637	140 022		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9 333 637			
		Итого по акту										11 223 939	

02-01-05 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения

1	1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	46,7	4 489,07	27,68	209 640,0	1 292,0	128 220,0	79 168,0	311 913,0	
						1 715,79	14,05	80 128,0	656,0		23 105,0		
2	3	1118-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	4	8 421,27	511,06	33 685,0	2 045,0	16 523,0	15 958,0	53 614,0	
						3 779,54	291,42	15 118,0	1 166,0		3 971,0		
3	14	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	68	1 154,68	1,15	78 518,0	79,0	1 685,0	75 265,0	166 086,0	
						1 128,75	0,67	76 755,0	46,0		12 303,0		
4	15	1116-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	34	694,25	1,15	23 604,0	39,0	421,0	22 704,0	50 013,0	
						680,71	0,67	23 144,0	23,0		3 705,0		
5	16	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34	8 395,0		285 430,0		285 430,0		308 264,0	
											22 834,0		
6	17	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34	8 395,0		285 430,0		285 430,0		308 264,0	
											22 834,0		
7	18	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34	7 633,0		259 522,0		259 522,0		280 284,0	
											20 762,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	19	245-510-0401 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С	шт.	34	2 674,0		90 916,0		90 916,0		98 189,0	
											7 273,0		
9	37	1118-0801-0203 *РСНБ РК 2022*	Элеваторы номером 6, 7. Установка	шт.	1	20 844,97	621,85	20 845,0	622,0	1 930,0	18 146,0	42 110,0	
						18 293,52	222,76	18 294,0	223,0		3 119,0		
10	38	245-509-0405 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325	шт.	1	64 272,0		64 272,0		64 272,0		69 414,0	
											5 142,0		
11	45	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	1 110,16	0,0	2 220,0	0,0	144,0	2 034,0	4 594,0	
						1 037,96	0,0	2 076,0	0,0		340,0		
12	46	245-713-0202 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	2	2 322,0		4 644,0		4 644,0		5 016,0	
											372,0		
13	60	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	6 186,34	135,74	74 236,0	1 629,0	18 179,0	53 734,0	138 208,0	
						4 535,69	33,57	54 428,0	403,0		10 238,0		
14	61	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1 068,0		12 816,0		12 816,0		13 841,0	
											1 025,0		
15	62	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	6 243,9	193,3	74 927,0	2 320,0	18 179,0	54 129,0	139 380,0	
						4 535,69	67,14	54 428,0	806,0		10 324,0		
16	63	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	12	3 495,0		41 940,0		41 940,0		45 295,0	
											3 355,0		
17	64	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2 427,04	35,44	24 270,0	355,0	13 946,0	9 945,0	36 952,0	
						996,98	17,79	9 970,0	178,0		2 737,0		
18	65	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	3 991,24	82,23	103 772,0	2 138,0	52 431,0	49 151,0	165 157,0	
						1 892,43	36,59	49 203,0	951,0		12 234,0		
19	66	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16	5 080,69	99,04	81 291,0	1 584,0	43 788,0	35 871,0	126 535,0	
						2 244,9	42,78	35 918,0	684,0		9 373,0		
20	67	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	56	5 844,8	142,71	327 309,0	7 992,0	180 379,0	139 498,0	504 152,0	
						2 481,03	60,85	138 938,0	3 408,0		37 345,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого вне раздела					2 099 287	20 095	1 520 795	555 603	2 867 281	
								558 400	8 544	0	212 391		
			ИТОГО по акту					2 099 287	20 095	1 520 795	555 603	2 867 281	
								558 400	8 544	0	212 391		

02-01-06 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	68	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 784	652,64 338,97	246,41 117,23	1 164 310,0 604 722,0	439 595,0 209 138,0	119 992,0	585 980,0 140 023,0	1 890 313,0	
2	69	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	926,56 508,46	350,84 166,98	61 153,0 33 558,0	23 156,0 11 021,0	4 439,0	32 097,0 7 460,0	100 710,0	
3	70	243-107-1014 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0051	23 375 913,0		119 217,0		119 217,0	9 537,0	128 754,0	
4	71	243-107-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,06222	9 854 570,0		613 151,0		613 151,0	49 052,0	662 203,0	
5	72	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,01224	4 105 997,0		50 257,0		50 257,0	4 021,0	54 278,0	
6	73	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,2499	2 302 613,0		575 423,0		575 423,0	46 034,0	621 457,0	
7	74	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0765	1 597 805,0		122 232,0		122 232,0	9 779,0	132 011,0	
8	75	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,16422	1 041 772,0		171 080,0		171 080,0	13 686,0	184 766,0	
9	76	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,4488	672 135,0		301 654,0		301 654,0	24 132,0	325 786,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	77	243-107-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,02652	811 879,0		21 531,0		21 531,0		23 253,0	
											1 722,0		
11	78	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	546 947,0		16 737,0		16 737,0		18 076,0	
											1 339,0		
12	79	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,612	609 368,0		372 933,0		372 933,0		402 768,0	
											29 835,0		
13	80	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1989	419 775,0		83 493,0		83 493,0		90 172,0	
											6 679,0		
14	81	1308-0206-2002 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	298	577,73	21,42	172 164,0	6 383,0	9 265,0	115 163,0	310 313,0	
						525,22	11,52	156 516,0	3 433,0		22 986,0		
15	82	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	59,16	143,0		8 460,0		8 460,0		9 137,0	
											677,0		
16	83	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10,2	99,0		1 010,0		1 010,0		1 091,0	
											81,0		
17	84	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	234,6	65,0		15 249,0		15 249,0		16 469,0	
											1 220,0		
18	85	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2 155	506,87	16,83	1 092 305,0	36 269,0	65 663,0	727 111,0	1 964 969,0	
						459,57	9,05	990 373,0	19 503,0		145 553,0		
19	86	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2 274,6	78,0		177 419,0		177 419,0		191 613,0	
											14 194,0		
20	87	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	338,64	54,0		18 287,0		18 287,0		19 750,0	
											1 463,0		
21	88	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	816	45,0		36 720,0		36 720,0		39 658,0	
											2 938,0		
22	89	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	1 479,84	74,52	5 919,0	298,0	1 813,0	2 794,0	9 410,0	
						951,96	18,11	3 808,0	72,0		697,0		
23	90	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав Р3-ЦХ 15	м	4	228,0		912,0		912,0		985,0	
											73,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	91	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5 643,87 2 297,83	269,64 115,24	33 863,0 13 787,0	1 617,0 691,0	18 458,0	10 424,0 3 543,0	47 830,0	
25	92	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	1 292,32 590,87	45,5 20,58	25 846,0 11 817,0	910,0 412,0	13 119,0	8 805,0 2 772,0	37 423,0	
26	93	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1	996,89 590,87	36,4 15,64	997,0 591,0	37,0 16,0	370,0	437,0 115,0	1 549,0	
27	94	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	105	979,32 525,22	36,4 15,64	102 829,0 55 148,0	3 822,0 1 642,0	43 858,0	40 889,0 11 497,0	155 215,0	
28	95	1308-0103-1702 *РСНБ РК 2022*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	2 327,36 1 830,45	355,9 301,2	931,0 732,0	142,0 120,0	56,0	614,0 124,0	1 669,0	
29	96	247-215-0210 *РСНБ РК 2022*	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1 801,8		1 802,0		1 802,0 	144,0	1 946,0	
30	97	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	475	771,38 558,04	24,26 9,05	366 406,0 265 069,0	11 524,0 4 299,0	89 813,0	193 945,0 44 828,0	605 179,0	
31	98	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1	996,89 590,87	36,4 15,64	997,0 591,0	37,0 16,0	370,0	437,0 115,0	1 549,0	
32	99	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	1 292,32 590,87	45,5 20,58	32 308,0 14 772,0	1 138,0 515,0	16 399,0	11 006,0 3 465,0	46 779,0	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					5 767 595 2 151 484	524 928 250 878	3 091 182 0	1 729 702 599 784	8 097 081	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
33	125	247-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma+/АОТ	шт.	11	34 564,0		380 204,0		380 204,0	30 416,0	410 620,0	
34	126	247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82+/АОТ PRS236/	шт.	15	49 164,0		737 460,0		737 460,0	58 997,0	796 457,0	
35	127	247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82+/АОТ PRS136/	шт.	1	49 164,0		49 164,0		49 164,0	3 933,0	53 097,0	
36	128	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82+/LJ236/	шт.	56	37 535,0		2 101 960,0		2 101 960,0	168 157,0	2 270 117,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	129	247-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65+/LZ136/	шт.	20	25 650,0		513 000,0		513 000,0		554 040,0	
											41 040,0		
38	131	Прайс-лист	Светильники ARS/S-418 IP20	шт	12	50 163,05		601 957,0		601 957,0		650 114,0	
											48 157,0		
39	133	Прайс-лист	Светильник настенный NBT 17 F123	шт	8	31 284,86		250 279,0		250 279,0		270 301,0	
											20 022,0		
40	134	Прайс-лист	Светильник потолочный RKL 160	шт	35	22 635,8		792 253,0		792 253,0		855 633,0	
											63 380,0		
41	135	Прайс-лист	Светильник потолочный TN 100	шт	11	9 206,41		101 271,0		101 271,0		109 373,0	
											8 102,0		
42	137	247-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA12, мощностью 12 Вт, IP40+/ODLED	шт.	4	9 762,0		39 048,0		39 048,0		42 172,0	
											3 124,0		
43	139	247-102-2502 *СпрСЦ 12.2023*	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2211-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP22	шт.	7	42 798,0		299 586,0		299 586,0		323 553,0	
											23 967,0		
44	140	247-102-2507 *СпрСЦ 12.2023*	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6511-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	52 828,0		158 484,0		158 484,0		171 163,0	
											12 679,0		
45	147	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	926,56	350,84	23 164,0	8 772,0	1 682,0	12 158,0	38 148,0	
						508,46	166,98	12 712,0	4 175,0		2 826,0		
46	148	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1 935	1 146,2	575,02	2 217 897,0	1 112 664,0	318 133,0	993 756,0	3 468 585,0	
						406,77	306,52	787 100,0	593 116,0		256 932,0		
47	149	243-107-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1326	656 822,0		87 095,0		87 095,0		94 063,0	
											6 968,0		
48	150	243-107-1701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,306	535 910,0		163 988,0		163 988,0		177 107,0	
											13 119,0		
49	151	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,816	401 954,0		327 994,0		327 994,0		354 234,0	
											26 240,0		
50	152	243-107-1301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1428	186 708,0		26 662,0		26 662,0		28 795,0	
											2 133,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	153	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,561	582 356,0		326 702,0		326 702,0		352 838,0	
											26 136,0		
52	154	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0408	135 477,0		5 527,0		5 527,0		5 969,0	
											442,0		
53	156	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	56	677,0		37 912,0		37 912,0		40 945,0	
											3 033,0		
54	158	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ	шт.	21	1 229,0		25 809,0		25 809,0		27 874,0	
											2 065,0		
55	159	247-212-0208 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	43	512,0		22 016,0		22 016,0		23 777,0	
											1 761,0		
56	160	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	582,0		3 492,0		3 492,0		3 771,0	
											279,0		
57	161	Прайс-лист	Коробка модульная настенная для электроустановочных изделий IP40 2 модуля, VIVA 54640 DKC	шт	72	1 388,84		99 996,0		99 996,0		107 996,0	
											8 000,0		
58	162	Прайс-лист	Коробка модульная настенная для электроустановочных изделий IP55 2 модуля, VIVA 54655 DKC	шт	22	2 733,96		60 147,0		60 147,0		64 959,0	
											4 812,0		
59	163	1308-0206-0103 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	54	718,18	2,91	38 782,0	157,0	1 976,0	26 398,0	70 394,0	
						678,67	0,28	36 648,0	15,0		5 214,0		
60	164	Прайс-лист	TA-GN 200x80 Короб с крышкой	м	54	15 600,54		842 429,0		842 429,0		909 823,0	
											67 394,0		
61	165	Прайс-лист	NEAV 200x80 Угол внешний изменяемый (70-120°)	шт	16	17 203,39		275 254,0		275 254,0		297 274,0	
											22 020,0		
62	166	Прайс-лист	120°)	шт	16	16 419,27		262 708,0		262 708,0		283 725,0	
											21 017,0		
63	167	Прайс-лист	NPAN 200x80 Угол плоский	шт	4	19 475,62		77 902,0		77 902,0		84 134,0	
											6 232,0		
64	168	Прайс-лист	NTAN 200x80 Тройник/отвод		4	26 736,75		106 947,0		106 947,0		115 503,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							8 556,0		
65	169	Прайс-лист	LAN 200x80 Заглушка		5	5 958,8		29 794,0		29 794,0		32 178,0	
				шт							2 384,0		
66	170	Прайс-лист	GAN 200 Накладка на стык крышки		30	2 688,43		80 653,0		80 653,0		87 105,0	
				шт							6 452,0		
67	171	Прайс-лист	SGAN 80 Накладка на стык профиля		60	376,13		22 568,0		22 568,0		24 373,0	
				шт							1 805,0		
68	172	Прайс-лист	GTA-SN 80 Соединитель оснований коробов внутренний		60	2 612,84		156 770,0		156 770,0		169 312,0	
				шт							12 542,0		
69	173	Прайс-лист	SEP-G 80 Разделитель (перегородка)		54	2 665,66		143 946,0		143 946,0		155 462,0	
				шт							11 516,0		
70	174	Прайс-лист	RQM 200 Рамка для ввода в стену/коробку/потолок		10	1 001,79		10 018,0		10 018,0		10 819,0	
				шт							801,0		
71	175	Прайс-лист	SDN3 Коробка распределительная для к/к, 231x231x95 мм		8	33 563,46		268 508,0		268 508,0		289 989,0	
				шт							21 481,0		
72	176	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		160	568,24	2,39	90 918,0	383,0	3 528,0	62 678,0	165 884,0	
				м		543,8	0,28	87 008,0	45,0		12 288,0		
73	177	243-907-0114 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм x 40 мм		160	967,0		154 720,0		154 720,0		167 098,0	
				м							12 378,0		
74	178	Прайс-лист	NEAV 100x40 Угол внешний изменяемый (70-120°)		10	3 692,04		36 920,0		36 920,0		39 874,0	
				шт							2 954,0		
75	179	Прайс-лист	120°)		60	3 908,54		234 512,0		234 512,0		253 273,0	
				шт							18 761,0		
76	180	Прайс-лист	NPAN 100x40 Угол плоский		30	2 361,48		70 844,0		70 844,0		76 512,0	
				шт							5 668,0		
77	181	Прайс-лист	NTAN 100x40 Тройник/отвод		20	2 611,93		52 239,0		52 239,0		56 418,0	
				шт							4 179,0		
78	182	Прайс-лист	LAN 100x40 Заглушка		30	900,7		27 021,0		27 021,0		29 183,0	
				шт							2 162,0		
79	183	Прайс-лист	GAN 100 Накладка на стык крышки		80	503,63		40 290,0		40 290,0		43 513,0	
				шт							3 223,0		
80	184	Прайс-лист	SGAN 40 Накладка на стык профиля		160	229,5		36 720,0		36 720,0		39 658,0	
				шт							2 938,0		
81	185	243-907-5914 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 100x40		160	313,0		50 080,0		50 080,0		54 086,0	
				шт.							4 006,0		
82	186	Прайс-лист	SEP-N 40 Разделитель (перегородка)		64	557,36		35 671,0		35 671,0		38 525,0	
				шт							2 854,0		
83	187	243-907-7104 *РСНБ РК 2022*	Рамка для ввода в стену/коробку/потолок 100x50 / 105x50 мм		62	608,0		37 696,0		37 696,0		40 712,0	
				шт.							3 016,0		
84	188	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 1х5,3 мм2		100	2 349,0		234 900,0		234 900,0		253 692,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							18 792,0		
85	189	Прайс-лист	PDA-DN 100 Рамка-суппорт под 2 модуля VIVA (для установки ЭУИ без IP в каб.канале)		62	599,25		37 154,0		37 154,0		40 126,0	
				шт							2 972,0		
86	190	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		288	568,24	2,39	163 653,0	689,0	6 350,0	112 820,0	298 591,0	
				м		543,8	0,28	156 614,0	81,0		22 118,0		
87	191	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм		288	245,0		70 560,0		70 560,0		76 205,0	
				м							5 645,0		
88	192	Прайс-лист	NEAV 25x30 Угол внешний изменяемый (70-120°)		40	1 227,64		49 106,0		49 106,0		53 034,0	
				шт							3 928,0		
89	193	Прайс-лист	NIAV 25x30 Угол внутренний изменяемый (70-120°)		40	1 533,74		61 350,0		61 350,0		66 258,0	
				шт							4 908,0		
90	194	Прайс-лист	NPAN 25x30 Угол плоский		48	591,05		28 370,0		28 370,0		30 640,0	
				шт							2 270,0		
91	195	Прайс-лист	NTAN 25x30 Тройник/отвод		40	609,27		24 371,0		24 371,0		26 321,0	
				шт							1 950,0		
92	196	Прайс-лист	LAN 25x30 Заглушка		20	510,0		10 200,0		10 200,0		11 016,0	
				шт							816,0		
93	197	Прайс-лист	GAN 25 Накладка на стык крышки		160	241,34		38 614,0		38 614,0		41 703,0	
				шт							3 089,0		
94	198	Прайс-лист	SDN2 Коробка распределительная для к/к, 151x151x75 мм		90	7 333,07		659 976,0		659 976,0		712 774,0	
				шт							52 798,0		
95	199	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		180	506,87	16,83	91 237,0	3 029,0	5 485,0	60 733,0	164 128,0	
				м		459,57	9,05	82 723,0	1 629,0		12 158,0		
96	200	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		81,6	54,0		4 406,0		4 406,0		4 759,0	
				м							353,0		
97	201	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		102	45,0		4 590,0		4 590,0		4 957,0	
				м							367,0		
98	202	241-211-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		35	117,0		4 095,0		4 095,0		4 423,0	
				шт.							328,0		
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					14 119 559	1 125 694	11 831 062	1 268 543	16 619 155	
								1 162 805	599 061	0	1 231 053		
			ИТОГО по акту					19 887 154	1 650 622	14 922 244	2 998 245	24 716 236	
								3 314 289	849 939	0	1 830 837		

02-02-02 Отопления и вентиляция

			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	36	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	3	861,62 844,93	3,84 0,7	2 585,0 2 535,0	11,0 2,0	39,0	2 486,0 406,0	5 477,0	
2	37	246-304-0531 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	3	7 219,0		21 657,0		21 657,0	1 733,0	23 390,0	
3	40	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	6	861,62 844,93	3,84 0,7	5 170,0 5 070,0	23,0 4,0	77,0	4 972,0 811,0	10 953,0	
4	41	246-304-0507 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	3	5 563,0		16 689,0		16 689,0	1 335,0	18 024,0	
5	42	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12 996,0		38 988,0		38 988,0	3 119,0	42 107,0	
6	45	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	3	861,62 844,93	3,84 0,7	2 585,0 2 535,0	11,0 2,0	39,0	2 486,0 406,0	5 477,0	
7	46	246-304-0531 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	3	7 219,0		21 657,0		21 657,0	1 733,0	23 390,0	
8	49	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	6	861,62 844,93	3,84 0,7	5 170,0 5 070,0	23,0 4,0	77,0	4 972,0 811,0	10 953,0	
9	50	246-304-0507 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	3	5 563,0		16 689,0		16 689,0	1 335,0	18 024,0	
10	51	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12 996,0		38 988,0		38 988,0	3 119,0	42 107,0	
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					170 178 15 210	68 12	154 900 0	14 916 14 808	199 902	
			ИТОГО по акту					170 178 15 210	68 12	154 900 0	14 916 14 808	199 902	

02-03-01 Общестроительные работы

			Раздел 11: ПОЛЫ										
			Подраздел 2: ТИП-2										
1	113	1111-0101-3604 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваркой полотнищ в стыках	м² покрытия	58,71	4 930,51 747,13	60,54 25,67	289 470,0 43 864,0	3 554,0 1 507,0	242 052,0	42 649,0 26 570,0	358 689,0	
			Итого по подразделу 2: ТИП-2					289 470 43 864	3 554 1 507	242 052 0	42 649 26 570	358 689	
			Подраздел 4: ТИП-4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	128	1147-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	$м^2$	545,37	7 509,52	39,94	4 095 467,0	21 782,0	3 880 111,0	177 246,0	4 614 530,0	
						354,94	14,38	193 574,0	7 842,0		341 817,0		
3	129	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	107	449,14	4,0	48 058,0	428,0	24 464,0	21 996,0	75 658,0	
						216,5	2,19	23 166,0	234,0		5 604,0		
			Итого по подразделу 4: ТИП-4					4 143 525	22 210	3 904 575	199 242	4 690 188	
								216 740	8 076	0	347 421		
			Итого по разделу 11: ПОЛЫ					4 432 995	25 764	4 146 627	241 891	5 048 877	
								260 604	9 583	0	373 991		
			ИТОГО по акту					4 432 995	25 764	4 146 627	241 891	5 048 877	
								260 604	9 583	0	373 991		

02-03-03 Водопровод и канализация

			Раздел 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ										
			Подраздел 1: САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ										
1	34	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	15	2 394,6	0,12	35 919,0	2,0	671,0	34 542,0	76 098,0	
						2 349,77	0,0	35 247,0	0,0		5 637,0		
2	35	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	7	5 424,0		37 968,0		37 968,0		41 005,0	
											3 037,0		
3	36	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	9 943,0		69 601,0		69 601,0		75 169,0	
											5 568,0		
4	37	244-104-0506 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный	шт.	1	3 165,0		3 165,0		3 165,0		3 418,0	
											253,0		
			Итого по подразделу 1: САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ					146 653	2	111 405	34 542	195 690	
								35 247	0	0	14 495		
			Итого по разделу 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ					146 653	2	111 405	34 542	195 690	
								35 247	0	0	14 495		
			Раздел 5: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
			Подраздел 1: САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ										
5	102	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	7 139,1	179,34	49 974,0	1 256,0	2 898,0	45 661,0	103 286,0	
						6 545,8	110,38	45 821,0	773,0		7 651,0		
6	103	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	7	20 809,0		145 663,0		145 663,0		157 316,0	
											11 653,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	104	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	7	1 553,0		10 871,0		10 871,0		11 741,0	
											870,0		
8	105	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	22 890,78	115,04	114 454,0	576,0	88 092,0	25 604,0	151 263,0	
						5 157,42	67,92	25 787,0	340,0		11 205,0		
9	106	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	5	52 145,0		260 725,0		260 725,0		281 583,0	
											20 858,0		
10	107	1117-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	8	4 060,36	449,69	32 483,0	3 597,0	2 299,0	28 193,0	65 530,0	
						3 323,25	272,76	26 586,0	2 182,0		4 854,0		
11	108	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	8	36 029,0		288 232,0		288 232,0		311 291,0	
											23 059,0		
			Итого по подразделу 1: САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ					902 402	5 429	798 780	99 458	1 082 010	
								98 194	3 295	0	80 150		
			Итого по разделу 5: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					902 402	5 429	798 780	99 458	1 082 010	
								98 194	3 295	0	80 150		
			ИТОГО по акту					1 049 055	5 431	910 185	134 000	1 277 700	
								133 441	3 295	0	94 645		

02-03-05 Автоматическая пожарная сигнализация

1	22	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	568,24	2,39	56 824,0	239,0	2 205,0	39 174,0	103 678,0	
						543,8	0,28	54 380,0	28,0		7 680,0		
2	23	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 16 мм	м	100	129,0		12 900,0		12 900,0		13 932,0	
											1 032,0		
3	24	243-907-5805 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25x16	шт.	20	60,0		1 200,0		1 200,0		1 296,0	
											96,0		
4	25	243-907-5505 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25x16	шт.	20	57,0		1 140,0		1 140,0		1 231,0	
											91,0		
5	26	243-907-6005 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25x16	шт.	10	50,0		500,0		500,0		540,0	
											40,0		
6	27	1308-0304-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	43 901,57	4 658,06	43 902,0	4 658,0	28 682,0	9 323,0	57 483,0	
						10 561,62	2 387,21	10 562,0	2 387,0		4 258,0		
7	28	248-102-1722 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x600 мм, с металлической дверью /800x800x300/	шт.	1	99 915,0		99 915,0		99 915,0		107 908,0	
											7 993,0		
8	29	Прайс-лист	Проходная клемма на 2 проводника AWG 28 - 16		5	895,49		4 477,0		4 477,0		4 835,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							358,0		
9	30	Прайс-лист	Торцевая пластина для 2 - проводных клемм		4	1 483,7		5 935,0		5 935,0		6 410,0	
				шт.							475,0		
10	31	Прайс-лист	DIN-рейка 35 мм		1	2 114,68		2 115,0		2 115,0		2 284,0	
				шт.							169,0		
			ИТОГО по акту					228 908	4 897	159 069	48 497	299 597	
								64 942	2 415	0	22 192		

02-03-06 Технологическое оборудование

1	1	522-101-1035001 *СпрСЦ 12.2023*	Стеллаж для мячей размерами 2000 х 1250 х 450 мм, 6 полок TRA-2055	шт.	6	98 375,0		590 250,0		590 250,0		590 250,0	
2	2	522-201-0502001 *СпрСЦ 12.2023*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0		8 588,0	
3	3	522-101-1219007 *СпрСЦ 12.2023*	Стул полумягкий. Каркас металлический. Размер: 460х520х830мм	шт.	4	15 127,0		60 508,0		60 508,0		60 508,0	
4	4	522-101-1252003 *СпрСЦ 12.2023*	Скамья гардеробная со спинкой и встроенной вешалкой с крючками	шт.	1	53 854,0		53 854,0		53 854,0		53 854,0	
5	5	521-103-0301002 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	45 864,0		91 728,0		91 728,0		91 728,0	
6	6	522-101-1229004 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф для одежды 800х450х1800 мм	шт.	24	53 571,0		1 285 704,0		1 285 704,0		1 285 704,0	
7	7	522-101-1001008 *СпрСЦ 12.2023*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9142. Размеры 2800х800мм	шт.	4	67 257,0		269 028,0		269 028,0		269 028,0	
8	8	522-101-1003011 *СпрСЦ 12.2023*	Скамья гимнастическая с металлическими опорами TSF-9253. Длина скамейки 3000 мм, ширина 240мм, высота 340мм	шт.	11	79 983,0		879 813,0		879 813,0		879 813,0	
9	9	522-101-1052004 *СпрСЦ 12.2023*	Стойка баскетбольная мобильная складная с выносом щита 1,65м типа RAB-165	шт.	2	1 503 595,0		3 007 190,0		3 007 190,0		3 007 190,0	
10	10	522-101-1055001 *СпрСЦ 12.2023*	Вышка судейская	шт.	1	50 000,0		50 000,0		50 000,0		50 000,0	
11	11	522-101-1053001 *СпрСЦ 12.2023*	Стойка волейбольная универсальная	шт.	2	33 929,0		67 858,0		67 858,0		67 858,0	
12	12	522-101-1229011 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф для одежды 600х400х2000 мм	шт.	1	65 533,0		65 533,0		65 533,0		65 533,0	
13	13	522-103-0704 *СпрСЦ 12.2023*	Весы M-ER 335 ACLP-300.50 (600x460) LCD "TURTLE"	шт.	1	105 084,0		105 084,0		105 084,0		105 084,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	525-201-0104001 *СпрСЦ 12.2023*	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39 405,0		39 405,0		39 405,0		39 405,0	
15	15	527-114-0504 *СпрСЦ 12.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником со съемными ножками КШ 004	шт.	1	59 810,0		59 810,0		59 810,0		59 810,0	
16	16	522-101-1201002 *СпрСЦ 12.2023*	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1000х600х750 мм	шт.	2	26 686,0		53 372,0		53 372,0		53 372,0	
17	17	522-101-1227001 *СпрСЦ 12.2023*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	2	54 473,0		108 946,0		108 946,0		108 946,0	
18	21	522-101-1089037 *СпрСЦ 12.2023*	Велотренажер TFK-900	шт.	1	1 419 512,0		1 419 512,0		1 419 512,0		1 419 512,0	
19	22	522-101-1089033 *СпрСЦ 12.2023*	Беговая дорожка 155D-C	шт.	1	1 929 988,0		1 929 988,0		1 929 988,0		1 929 988,0	
20	23	Прайс-лист	Силовой комплекс AMA7000D	шт	1	195 984,64		195 985,0		195 985,0		195 985,0	
21	24	522-101-1089030 *СпрСЦ 12.2023*	Тренажер Римский стул Икроножные мышцы сидя F-A60, габариты 1350мм х 660мм х 980 мм	шт.	1	292 806,0		292 806,0		292 806,0		292 806,0	
22	25	522-101-1089032 *СпрСЦ 12.2023*	Тренажер турник-брусья Dip Chin Ab F-A63, габариты: 1700мм х 1120мм х 2200мм	шт.	1	350 164,0		350 164,0		350 164,0		350 164,0	
23	26	522-101-1089026 *СпрСЦ 12.2023*	Скамья для пресса регулируемая F-A56, габариты 1450мм х 660мм х 1000мм	шт.	1	260 185,0		260 185,0		260 185,0		260 185,0	
24	27	523-301-0202001 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400х400х1760 мм	шт.	1	59 790,0		59 790,0		59 790,0		59 790,0	
25	28	522-101-1231008 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф для документов закрытый 800х450х422мм, ЛДСП 16мм	шт.	1	39 986,0		39 986,0		39 986,0		39 986,0	
26	29	522-101-1229003 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1	55 977,0		55 977,0		55 977,0		55 977,0	
27	30	526-301-0115001 *СпрСЦ 12.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час.	шт.	1	58 572,0		58 572,0		58 572,0		58 572,0	
28	31	521-201-0709001 *СпрСЦ 12.2023*	Доска магнитно-маркерная Comix BO1218, 120х180 см, White	шт.	1	27 030,0		27 030,0		27 030,0		27 030,0	
29	32	522-101-1016002 *СпрСЦ 12.2023*	Мяч баскетбольный №7 TB-7100. Поверхность из синтетической кожи (полиуретан)	шт.	2	13 757,0		27 514,0		27 514,0		27 514,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	33	522-101-1046002 *СпрСЦ 12.2023*	Сетка волейбольная, нить D=2,5 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0	
31	34	522-101-1017001 *СпрСЦ 12.2023*	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	2	5 357,0		10 714,0		10 714,0		10 714,0	
32	35	Прайс-лист	Набор (штанга+гантели) 50 кг	шт	1	64 605,36		64 605,0		64 605,0		64 605,0	
33	36	522-101-1064017 *СпрСЦ 12.2023*	Гантель TFD-020 профессиональная шестигранная обрезиненная, 20 кг	шт.	2	98 778,0		197 556,0		197 556,0		197 556,0	
34	37	522-101-1044001 *СпрСЦ 12.2023*	Ворота для минифутбола (2х3м)	шт.	2	37 500,0		75 000,0		75 000,0		75 000,0	
			ИТОГО по акту					11 866 073	0	0	0	11 866 073	
								0	0	11 866 073	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							11 866 073			
		Итого по акту										11 866 073	

03-01-02 Надземная строительная часть здания

			Раздел 5: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА										
1	57	1115-0212-0304 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	2,1	2 308,71 1 773,51	8,12 4,6	4 848,0 3 724,0	17,0 10,0	1 107,0	2 987,0 627,0	8 462,0	
2	58	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой	2,1	721,87 611,46	1,55 0,95	1 516,0 1 284,0	3,0 2,0	229,0	1 029,0 204,0	2 749,0	
			Итого по разделу 5: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					6 364 5 008	20 12	1 336 0	4 016 831	11 211	
			Раздел 6: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ										
3	59	1112-0101-0711 *РСНБ РК 2022*	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	$м^2$ кровли	2,2	10 021,08 2 529,38	57,78 22,74	22 046,0 5 565,0	127,0 50,0	16 355,0	5 165,0 2 177,0	29 388,0	
4	60	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой	т конструкций	0,022878	255 259,85 231 545,6	8 447,82 1 085,42	5 840,0 5 297,0	193,0 25,0	349,0	3 672,0 761,0	10 273,0	
5	61	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,022878	1 103 584,0		25 248,0		25 248,0	2 020,0	27 268,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	62	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,68634	318,81	5,2	219,0	4,0	125,0	63,0	305,0	
						131,44	1,34	90,0	1,0		23,0		
			Итого по разделу 6: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ					53 353	324	42 077	8 900	67 234	
								10 952	76	0	4 981		
			ИТОГО по акту					59 717	344	43 413	12 916	78 445	
								15 960	88	0	5 812		

03-01-03 Отделочные работы

			Раздел 2: ПРОЕМЫ										
1	3	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	5,55	4 143,92	3,73	22 999,0	21,0	6 621,0	14 721,0	40 738,0	
						2 947,14	0,0	16 357,0	0,0		3 018,0		
2	4	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,665	99 470,0		165 618,0		165 618,0		178 867,0	
											13 249,0		
3	5	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,885	108 480,0		421 445,0		421 445,0		455 161,0	
											33 716,0		
4	6	1109-0402-0108 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	3,1	4 334,32	1 958,92	13 436,0	6 073,0	2 806,0	5 075,0	19 992,0	
						1 470,12	902,55	4 557,0	2 798,0		1 481,0		
5	7	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/Фасонное изделие ФИ-7/	т	0,002048	593 580,0		1 216,0		1 216,0		1 313,0	
											97,0		
			Итого по разделу 2: ПРОЕМЫ					624 714	6 094	597 706	19 796	696 071	
								20 914	2 798	0	51 561		
			ИТОГО по акту					624 714	6 094	597 706	19 796	696 071	
								20 914	2 798	0	51 561		

03-02-01 Подземная строительная часть здания

			Раздел 2: Строительно-монтажные работы										
1	37	1147-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.	$м^3$	3,18	16 652,77	1 159,88	52 956,0	3 688,0	27 243,0	20 770,0	79 624,0	
						6 925,96	496,28	22 025,0	1 578,0		5 898,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	38	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.**	м² покрытия	21,2	1 714,43	6,35	36 346,0	135,0	26 261,0	10 808,0	50 926,0	
						469,35	2,69	9 950,0	57,0		3 772,0		
3	39	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м² покрытия	21,2	521,36	0,22	11 053,0	5,0	7 842,0	3 463,0	15 677,0	
						151,24	0,0	3 206,0	0,0		1 161,0		
			Итого по разделу 2: Строительно-монтажные работы					100 355	3 828	61 346	35 041	146 227	
								35 181	1 635	0	10 831		
			ИТОГО по акту					100 355	3 828	61 346	35 041	146 227	
								35 181	1 635	0	10 831		

04-01-01 Электроснабжение работы

1	2	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	15 428 134,0		15 428 134,0				15 428 134,0	
										15 428 134,0			
			ИТОГО по акту					15 428 134	0	0	0	15 428 134	
								0	0	15 428 134	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							15 428 134			
		Итого по акту										15 428 134	

07-01-02 Благоустройство

			Раздел 1: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ										
1	2	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,9257	231 846,72	4 151,83	446 467,0	7 996,0	438 472,0	4 935,0	487 514,0	
						0,0	2 372,99	0,0	4 570,0		36 112,0		
2	3	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	2 751	1 783,52	243,77	4 906 464,0	670 612,0	4 077 230,0	356 143,0	5 683 616,0	
						57,66	62,21	158 623,0	171 140,0		421 009,0		
3	4	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м² покрытия	2 751	755,26	0,08	2 077 720,0	220,0	2 021 765,0	60 194,0	2 308 947,0	
						20,26	0,0	55 735,0	0,0		171 033,0		
4	5	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**		2 751	1 803,94	251,96	4 962 639,0	693 142,0	4 110 874,0	351 627,0	5 739 407,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		57,66	60,69	158 623,0	166 958,0		425 141,0		
5	6	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		170,4	3 632,23	59,97	618 932,1	10 218,9	274 113,9	367 107,0	1 064 922,3	
				м бортового камня		1 963,61	31,19	334 599,0	5 314,8		78 883,2		
			Итого по разделу 1: ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ					13 012 222	1 382 189	10 922 455	1 140 006	15 284 406	
								707 580	347 983	0	1 132 178		
			Раздел 2: ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТОК										
6	8	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.		320	2 246,23	190,85	718 794,0	61 072,0		600 059,0	1 424 361,0	
				$м^2$		2 055,38	75,51	657 722,0	24 163,0		105 508,0		
7	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		29,44	2 949,0		86 819,0		86 819,0		93 764,0	
				$м^3$							6 945,0		
8	11	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		126,6	3 151,37	59,97	398 963,4	7 592,1	142 778,1	272 745,0	725 445,0	
				м бортового камня		1 963,61	31,19	248 592,9	3 948,6		53 736,6		
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТОК					1 204 576	68 664	229 597	872 804	2 243 570	
								906 315	28 112	0	166 190		
			ИТОГО по акту					14 216 799	1 450 853	11 152 052	2 012 810	17 527 976	
								1 613 895	376 094	0	1 298 368		

07-01-05 Уборная на 1 очко

1	22	1108-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м		0,4	18 797,8	256,89	7 519,0	102,0	5 766,0	1 572,0	9 818,0	
				$м^2$ проемов		4 125,8	100,97	1 650,0	40,0		727,0		
2	23	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков		1,89	6 490,55	1 233,75	12 267,0	2 332,0	4 515,0	5 675,0	19 377,0	
				$м^2$ проемов		2 867,82	468,6	5 420,0	886,0		1 435,0		
3	24	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		1,89	11 629,0		21 979,0		21 979,0		23 737,0	
				$м^2$							1 758,0		
4	25	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,00281	144 890,3	3 932,38	407,0	11,0	21,0	261,0	721,0	
				т конструкций		133 518,32	1 236,99	375,0	3,0		53,0		
5	26	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,00281	1 114 735,0		3 132,0		3 132,0		3 383,0	
				т							251,0		
6	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,08	190,04	3,44	15,0	0,0	6,0	6,0	23,0	
				$м^2$		112,44	0,67	9,0	0,0		2,0		
7	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,08	159,4	2,6	13,0	0,0	7,0	4,0	18,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		65,72	0,67	5,0	0,0		1,0		
8	36	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		6,48	4 099,26	304,16	26 563,0	1 971,0	20 123,0	4 983,0	34 070,0	
				$м^2$ покрытия		689,69	128,32	4 469,0	832,0		2 524,0		
9	37	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		6,48	1 714,43	6,35	11 110,0	41,0	8 027,0	3 304,0	15 567,0	
				$м^2$ покрытия		469,35	2,69	3 041,0	17,0		1 153,0		
10	38	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Отмостка из асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101		6,48	1 042,69	0,43	6 757,0	3,0	4 794,0	2 117,0	9 584,0	
				$м^2$ покрытия		302,47	0,0	1 960,0	0,0		710,0		
			ИТОГО по акту					89 762	4 460	68 370	17 922	116 298	
								16 929	1 778	0	8 614		
			Итого по смете									*91 936 232,00*	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							36 627 844,00			
			Временные здания и сооружения			1,5%			829 625,82				
			Итого с временными									92 765 857,82	
			Дополнительные зартаты			0,32%			179 641,64				
			Итого с зимними удорожаниями									92 945 499,46	
			Непредвиденные работы и затраты			2%			1 126 353,11				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									94 071 852,57	
			Итого в текущих ценах 2024г К=1,075			1,075						101 127 241,52	
			Всего с К договорной цены К=0,98			*0,98*						*99 104 696,69*	
			НДС			12 %			11 892 563,60				
			Итого с НДС									110 997 260,29	

Принял (заказчик):
ГУ " Управление строительства архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
БИН 180940017282
Руководитель:

Хамиев А.Т.

Сдал (подрядчик):
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор:

Керелбаев А.С.

Технический надзор:
ТОО "СтройСервисГарант" БИН 140540009841 KZ45VJE00085232
Эксперт технического надзора:

Болганбаев Е.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр" БИН 011240003273
ГИП:

Панаев Б.Ш.