Форма 3КС

Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий общей средней школы №116 им.Д.Нурпеисовой в г.Шымкента, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2/1	от 25.06.18г				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затарты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобритение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт зданий общей средней школы №116 им.Д.Нурпеисовой в г.Шымкента, ЮКО	9 643 686	8 610 434						1 033 252	**9 643 686**

ГЕНПОДРЯДЧИК : _____ Дарихожаев Е.М.

Директор ТОО "УМИРЗАК"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ Буркитов Т.С.

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий общей средней школы №116 им.Д Нурпеисовой г.Шымкент ЮКО

Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий общей средней школы №116 им.Д Нурпеисовой г.Шымкент ЮКО

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здания школы Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
		Полы								
		Блок А								
133	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**96,66**	**4264,63**	**87,12**	**412219**	**8421**	**53986**	**0,80**	**77**
		м2 покрытия		**610,41**	**31,49**	**59002**	**3044**	**60,9**	**0,04**	**4**
		Накладные расходы -		*558,52*		*53986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390,92*				*37786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*167,60*				*16200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,85*		*37296*				
		Сметная стоимость				*503502*				
134	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**100,08**	**2517,98**	**8,03**	**252000**	**803**	**20450**	**0,23**	**23**
		м		**177,41**	**2,79**	**17755**	**280**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*204,34*		*20450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*109,74*				*10983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*94,60*				*9467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,79*		*21796*				
		Сметная стоимость				*294247*				
135	**Тип пола Б**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
136	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**10,17**	**861,57**	**67,75**	**8762**	**689**	**2045**	**0,36**	**4**
		м2 покрытия		**246,74**	**22,74**	**2509**	**231**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*201,04*		*2045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*164,11*				*1669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,92*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,01*		*865*				
		Сметная стоимость				*11671*				
137	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**10,17**	**-173,79**	**-5,52**	**-1767**	**-56**	**-173**	**-0,02**	**--**
		м2 покрытия		**-14,22**	**-2,79**	**-145**	**-28**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,99*		*173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10,36*				*105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,63*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,26*		*155*				

		Сметная стоимость				*-1439*				
138	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	8,73	113,40	0,71	990	6	512	0,10	1
		м плинтусов		86,14	0,33	752	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*58,64*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*52,66*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,98*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,76*		*120*				
		Сметная стоимость				*1622*				
		Блок В								
146	Тип пола КГ		--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	75,47	4264,63	87,12	321851	6575	42151	0,80	60
		м2 покрытия		610,41	31,49	46068	2377	60,9	0,04	3
		Накладные расходы -		*558,52*		*42151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*390,92*				*29503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*167,60*				*12649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,85*		*29120*				
		Сметная стоимость				*393123*				
148	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	49,28	2517,98	8,03	124086	396	10070	0,23	11
		м		177,41	2,79	8743	138	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*204,34*		*10070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*109,74*				*5408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*94,60*				*4662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,79*		*10732*				
		Сметная стоимость				*144888*				
		Блок Д								
153	Тип пола Д		--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	225,69	3432,38	24,71	774653	5577	86623	0,55	123
		м2 покрытия		401,28	11,21	90565	2530	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*383,82*		*86623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*251,21*				*56695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*132,61*				*29929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,30*		*68902*				
		Сметная стоимость				*930179*				
156	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	450,3	545,50	2,23	245638	1003	102383	0,47	210
		м2 окрашиваемой поверхности		364,83	1,06	164285	476	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*227,37*		*102383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200,51*				*90289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,86*				*12093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,83*		*27842*				
		Сметная стоимость				*375862*				
157	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	318,2	274,15	1,42	87233	451	14540	0,08	24
		м плинтусов		56,12	0,66	17858	211	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*45,70*		*14540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,58*				*11004*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,11*				*3537*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,59*		*8142*				
		Сметная стоимость				*109915*				
		Блок Е								
161	**Тип пола Д**		--	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
163	**11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**182,82**	**3432,38**	**24,71**	**627507**	**4518**	**70169**	**0,55**	**100**
		м2 покрытия		**401,28**	**11,21**	**73362**	**2050**	**60,9**	**0,01**	**3**
		Накладные расходы -		*383,82*		*70169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*251,21*				*45926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*132,61*				*24244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,30*		*55814*				
		Сметная стоимость				*753490*				
164	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**365,64**	**545,50**	**2,23**	**199456**	**815**	**83134**	**0,47**	**171**
		м2 окрашиваемой поверхности		**364,83**	**1,06**	**133398**	**387**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*227,37*		*83134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200,51*				*73314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,86*				*9820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,83*		*22607*				
		Сметная стоимость				*305197*				
165	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**218,24**	**274,15**	**1,42**	**59830**	**309**	**9972**	**0,08**	**17**
		м плинтусов		**56,12**	**0,66**	**12248**	**145**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45,70*		*9972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,58*				*7547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,11*				*2426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,59*		*5584*				
		Сметная стоимость				*75387*				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**3896989**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**837**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**638242**			
		Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 10. Блок Д								
		РАЗДЕЛ 11.ВОДОПРОВОД В1								
165	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**60**	**1281,34**	**13,09**	**76881**	**785**	**13438**	**0,34**	**20**
		м трубопровода		**279,12**	**5,08**	**16747**	**305**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*223,97*		*13438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,66*				*10299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*52,31*				*3138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,42*		*7225*				
		Сметная стоимость				*97544*				
166	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**14**	**1819,66**	**13,09**	**25475**	**183**	**3407**	**0,34**	**5**
		м трубопровода		**279,12**	**5,08**	**3908**	**71**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*243,34*		*3407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,66*				*2403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*71,69*				*1004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,04*		*2311*				
		Сметная стоимость				*31192*				

167	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	38	2077,45	13,09	78943	497	9600	0,34	13
		м трубопровода		279,12	5,08	10606	193	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*252,63*		*9600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,66*				*6523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,97*				*3077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,41*		*7083*				
		Сметная стоимость				*95626*				
168	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	5	337,30	--	1687	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,14*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,14*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,96*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				
169	23-040501-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	1215,62	--	1216	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,76*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,76*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,75*		*101*				
		Сметная стоимость				*1361*				
170	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	18,24	588,13	0,67	10727	12	5487	0,65	12
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	8979	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*300,84*		*5487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*4924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,89*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17512*				
171	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	112	52,73	2,05	5906	230	3727	0,05	6
		м трубопровода		50,14	--	5616	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,27*		*3727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*3392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,99*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*771*				
		Сметная стоимость				*10403*				
172	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,112	40195,62	--	4502	--	2884	51,50	6
		км трубопровода		37780,40	--	4231	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*25753,29*		*2884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*2628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2291,66*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5275,91*		*591*				
		Сметная стоимость				*7977*				
173	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	41,44	511,02	--	21177	--	762	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,40*		*762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*1755*				
		Сметная стоимость				*23694*				
174	**23-041001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16ч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**6**	**1776,35**	**--**	**10658**	**--**	**384**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63,95*		*384*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,95*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,22*		*883*				
		Сметная стоимость				*11925*				
		Горячее водоснабжение ТЗ								
175	**23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**13**	**337,30**	**--**	**4385**	**--**	**158**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,14*		*158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,14*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,96*		*363*				
		Сметная стоимость				*4906*				
176	**11-161301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка**	**25**	**867,62**	**9,46**	**21690**	**237**	**14252**	**1,02**	**26**
		м трубопровода		**857,42**	**3,73**	**21436**	**93**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*570,09*		*14252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*520,14*				*13003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,96*				*1249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,02*		*2875*				
		Сметная стоимость				*38818*				
177	**23-010701-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**23,4**	**228,70**	**--**	**5352**	**--**	**193**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,23*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,23*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,95*		*444*				
		Сметная стоимость				*5988*				
180	**23-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**26**	**377,12**	**--**	**9805**	**--**	**353**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,58*		*353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,58*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,26*		*813*				
		Сметная стоимость				*10971*				
181	**23-020501-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Колено DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**14**	**687,75**	**--**	**9629**	**--**	**347**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,76*		*347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,76*				*347*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,00*		*798*				
		Сметная стоимость				*10774*				
182	**23-020501-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**1**	**739,67**	**--**	**740**	**--**	**27**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,63*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,63*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,30*		*61*				
		Сметная стоимость				*828*				
183	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомуты для крепления труб/клипсы/**	**25**	**395,76**	**--**	**9894**	**--**	**356**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14,25*		*356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,25*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,80*		*820*				
		Сметная стоимость				*11070*				
184	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**25**	**52,73**	**2,05**	**1318**	**51**	**832**	**0,05**	**1**
		м трубопровода		**50,14**	**--**	**1254**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,27*		*832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,99*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*172*				
		Сметная стоимость				*2322*				
185	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 м. Промывка с дезинфекцией**	**0,025**	**40195,62**	**--**	**1005**	**--**	**644**	**51,50**	**1**
		км трубопровода		**37780,40**	**--**	**945**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25753,29*		*644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2291,66*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5275,91*		*132*				
		Сметная стоимость				*1781*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**386579**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74390**			
		РАЗДЕЛ 12. Канализация								
186	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**38**	**501,61**	**0,85**	**19061**	**32**	**12546**	**0,58**	**22**
		м трубопровода		**498,50**	**0,28**	**18943**	**11**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*330,17*		*12546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,26*				*11448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,90*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,54*		*2529*				
		Сметная стоимость				*34136*				
187	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**11**	**485,29**	**2,06**	**5338**	**23**	**3487**	**0,56**	**6**
		м трубопровода		**478,02**	**0,64**	**5258**	**7**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*316,98*		*3487*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*3180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,88*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,18*		*706*				
		Сметная стоимость				*9531*				
188	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**37,924**	**263,69**	**--**	**10000**	**--**	**360**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,49*		*360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,49*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,85*		*829*				
		Сметная стоимость				*11189*				
189	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**10,978**	**802,85**	**--**	**8814**	**--**	**317**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*28,90*		*317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,90*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,54*		*730*				
		Сметная стоимость				*9862*				
190	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**50**	**836,69**	**513,26**	**41835**	**25663**	**17253**	**0,41**	**21**
		шт.		**323,43**	**166,11**	**16171**	**8305**	**62,1**	**0,23**	**11**
		Накладные расходы -		*345,07*		*17253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*15200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,07*				*2053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,54*		*4727*				
		Сметная стоимость				*63815*				
191	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**2**	**1233,06**	**755,73**	**2466**	**1511**	**1018**	**0,61**	**1**
		шт.		**477,33**	**244,70**	**955**	**489**	**62,1**	**0,33**	**1**
		Накладные расходы -		*508,91*		*1018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,53*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,36*		*279*				
		Сметная стоимость				*3763*				
192	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**2**	**1670,53**	**1023,67**	**3341**	**2047**	**1379**	**0,83**	**2**
		шт.		**646,86**	**331,26**	**1294**	**663**	**62,1**	**0,45**	**1**
		Накладные расходы -		*689,42*		*1379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*607,41*				*1215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,01*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,80*		*378*				
		Сметная стоимость				*5097*				
193	**23-020303-6605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50x50x50x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**1**	**1166,55**	**--**	**1167**	**--**	**42**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,00*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,00*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,68*		*97*				
		Сметная стоимость				*1306*				

194	23-020303-6606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1748,80	–	1749	–	63	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*62,96*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*62,96*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,94*		*145*				
		Сметная стоимость				*1957*				
195	23-020302-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	858,09	–	42905	–	1545	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*30,89*		*1545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,89*				*1545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,12*		*3556*				
		Сметная стоимость				*48005*				
196	23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5465,16	–	10930	–	393	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*196,75*		*393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*196,75*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,95*		*906*				
		Сметная стоимость				*12229*				
197	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прочистка ПВХ,DN 50	3	325,48	–	976	–	35	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,72*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,72*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,98*		*81*				
		Сметная стоимость				*1092*				
198	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	2	716,75	–	1434	–	52	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,80*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,80*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,40*		*119*				
		Сметная стоимость				*1604*				
199	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	4	325,48	–	1302	–	47	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,72*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,72*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,98*		*108*				
		Сметная стоимость				*1457*				
200	11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	13	6377,49	20,69	82907	269	7763	0,70	9

		м трубопровода		579,77	7,62	7537	99	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*597,14*		*7763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*354,78*				*4612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*242,36*				*3151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*557,97*		*7254*				
		Сметная стоимость				*97923*				
201	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	31	8637,04	30,68	267748	951	22228	0,77	24
		м трубопровода		637,74	11,26	19770	349	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*717,05*		*22228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*392,00*				*12152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*325,05*				*10076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,33*		*23198*				
		Сметная стоимость				*313175*				
202	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	0,1638	57963,75	1859,73	9494	305	3688	42,10	7
		т фасонных частей		30884,56	869,65	5059	142	62,1	1,05	–
		Накладные расходы -		*22515,96*		*3688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*19719,37*				*3230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2796,59*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6438,38*		*1055*				
		Сметная стоимость				*14237*				
203	23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	10	1518,97	–	15190	–	547	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*54,68*		*547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,68*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,89*		*1259*				
		Сметная стоимость				*16996*				
204	23-020802-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	16	710,94	–	11375	–	410	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,59*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,59*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,92*		*943*				
		Сметная стоимость				*12727*				
205	23-020802-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	1	3284,08	–	3284	–	118	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*118,23*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*118,23*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,18*		*272*				
		Сметная стоимость				*3674*				
206	23-020802-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	1	1459,66	–	1460	–	53	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*52,55*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*52,55*				*53*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*121*				
		Сметная стоимость				*1634*				
207	23-020802-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100х50 ГОСТ 6942-98**	3	2370,99	--	7113	--	256	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,36*		*256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*85,36*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,51*		*590*				
		Сметная стоимость				*7959*				
208	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Упоры бетонные. Устройство**	0,81	19227,53	699,10	15574	566	2091	4,90	4
		м3		3594,64	165,26	2912	134	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2581,39*		*2091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,55*				*1477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*757,84*				*614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1744,71*		*1413*				
		Сметная стоимость				*19078*				
209	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм,(футляр). Прокладка**	1,2	12991,94	218,58	15590	262	2020	2,31	3
		м трубопровода		1891,80	50,91	2270	61	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*1683,34*		*2020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1173,39*				*1408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*509,95*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174,02*		*1409*				
		Сметная стоимость				*19019*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			711465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				90429			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1098044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				164819			
		Электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение								
		Блок А								
85	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	1240	301,63	11,95	374026	14820	112504	0,22	273
		м		178,00	2,13	220714	2645	42,8	--	3
		Накладные расходы -		*90,73*		*112504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*95598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,63*				*16906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,39*		*38922*				
		Сметная стоимость				*525453*				
86	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм**	1240	22,48	--	27875	--	1004	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*1004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,81*				*1004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*2310*				

		Сметная стоимость				*31189*				
87	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3385	196,06	90,08	663650	304919	192589	0,10	339
		м кабеля		82,82	29,57	280359	100097	42,8	0,04	128
		Накладные расходы -		*56,89*		*192589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*162835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,79*				*29753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*68499*				
		Сметная стоимость				*924738*				
88	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9	202971,72	--	182675	--	6576	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7306,98*		*6576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7306,98*				*6576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16822,30*		*15140*				
		Сметная стоимость				*204391*				
89	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,485	127652,52	--	317217	--	11420	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4595,49*		*11420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4595,49*				*11420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10579,84*		*26291*				
		Сметная стоимость				*354928*				
		Блок Б,В								
130	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	730	301,63	11,95	220193	8725	66232	0,22	161
		м		178,00	2,13	129937	1557	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*90,73*		*66232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*56279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,63*				*9953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,39*		*22914*				
		Сметная стоимость				*309339*				
131	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм	730	22,48	--	16410	--	591	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,81*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*1360*				
		Сметная стоимость				*18361*				
132	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	830	196,06	90,08	162726	74766	47223	0,10	83
		м кабеля		82,82	29,57	68744	24544	42,8	0,04	31
		Накладные расходы -		*56,89*		*47223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*39927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,79*				*7296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*16796*				
		Сметная стоимость				*226745*				

133	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	202971,72	--	30446	--	1096	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7306,98*		*1096*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7306,98*				*1096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16822,30*		*2523*				
		Сметная стоимость				*34065*				
134	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,68	127652,52	--	86804	--	3125	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4595,49*		*3125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4595,49*				*3125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10579,84*		*7194*				
		Сметная стоимость				*97123*				
		Блок Г,Д,Е								
185	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1210	301,63	11,95	364977	14462	109782	0,22	266
		м		178,00	2,13	215374	2581	42,8	--	3
		Накладные расходы -		*90,73*		*109782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*93285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,63*				*16497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,39*		*37981*				
		Сметная стоимость				*512740*				
186	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм	1210	22,48	--	27201	--	979	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*979*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,81*				*979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,86*		*2254*				
		Сметная стоимость				*30435*				
187	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1380	196,06	90,08	270557	124310	78515	0,10	138
		м кабеля		82,82	29,57	114297	40808	42,8	0,04	52
		Накладные расходы -		*56,89*		*78515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*66385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,79*				*12130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*27926*				
		Сметная стоимость				*376997*				
188	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,37	202971,72	--	278071	--	10011	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7306,98*		*10011*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7306,98*				*10011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16822,30*		*23047*				
		Сметная стоимость				*311128*				

189	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	127652,52	--	1277	--	46	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4595,49*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4595,49*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10579,84*		*106*				
		Сметная стоимость				*1429*				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3959061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1478
		Сметная заработная плата -	Тенге				1201657			
		Покрытие								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=1897 м2								
6	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12(15) см	569,1	272,70	69,32	155193	39447	18007	0,02	13
		м2		16,59	18,35	9440	10441	60,3	0,02	11
		Накладные расходы -		*31,64*		*18007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*11988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,58*				*6019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,35*		*13856*				
		Сметная стоимость				*187056*				
7	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	569,1	211,20	60,64	120195	34513	19009	0,04	20
		м2		25,67	15,63	14609	8894	60,3	0,02	9
		Накладные расходы -		*33,40*		*19009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*14172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,50*				*4837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,57*		*11136*				
		Сметная стоимость				*150340*				
8	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ТОЛЩ.6см	569,1	983,61	65,69	559774	37381	36435	0,03	19
		м2 покрытия		27,83	17,97	15837	10228	60,3	0,02	10
		Накладные расходы -		*64,02*		*36435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,62*				*15717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,40*				*20718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,81*		*47697*				
		Сметная стоимость				*643906*				
9	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	569,1	446,23	0,06	253949	36	9248	--	--
		м2 покрытия		0,30	--	170	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*16,25*		*9248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,07*				*9146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,00*		*21056*				
		Сметная стоимость				*284253*				

10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	569,1	1050,20	65,83	597672	37465	37820	0,03	19
		м2		27,83	18,03	15837	10261	60,3	0,02	10
		Накладные расходы -		*66,46*		*37820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*15737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,80*				*22083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,33*		*50839*				
		Сметная стоимость				*686331*				
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 S=566 м2								
13	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(10)см. Устройство**	169,8	243,09	89,12	41277	15132	7177	0,04	7
		м2 основания или покрытия		30,00	23,65	5095	4016	60,3	0,02	4
		Накладные расходы -		*42,27*		*7177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,35*				*5494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,92*				*1684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,83*		*3876*				
		Сметная стоимость				*52331*				
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	16,98	18521,93	657,20	314502	11159	20333	1,35	23
		м3		906,03	150,16	15384	2550	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1197,48*		*20333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*8698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*685,23*				*11635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1577,55*		*26787*				
		Сметная стоимость				*361622*				
15	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	169,8	9,28	0,38	1576	64	1018	0,01	2
		м2 покрытия		8,91	0,15	1512	26	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,99*		*1018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5,46*				*927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,53*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,22*		*208*				
		Сметная стоимость				*2801*				
16	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	169,8	296,69	27,60	50378	4686	31196	0,38	65
		м2		267,72	9,28	45459	1575	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*183,72*		*31196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*167,03*				*28362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,69*				*2835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,43*		*6526*				
		Сметная стоимость				*88100*				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**2456741**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				171334			

в т.ч. Ст-сть оборудования

2-1-1 Здания школы ОСР	Тенге	3 896 989	
2-1-2 Здания школы ВК	Тенге	1 098 044	
2-1-3 Здания школы ЭО	Тенге	3 959 061	
7-3 Покрытие	Тенге	2 456 741	
ИТОГО	Тенге	**11 410 835**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**11 410 835**	

Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	264 731
итого	Тенге	11 675 566
зимнее удорожание 0,7%	Тенге	81 729
Итого	Тенге	11 757 295
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	11 757 295
Переход на текущие цены с коффициентом К=1	Тенге	11 757 295
Итого	Тенге	11 757 295
С понижающим коэффицентом К=0,73234818574	Тенге	8 610 434
НДС 12%	Тенге	1 033 252
Всего	Тенге	9 643 686

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "УМИРЗАК"

Дарихожаев Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК :

Директор
ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.