«БАДАМША-СЕРВИС»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«БАДАМША-СЕРВИС»

030500 Бадамша ауылы
Цибульчик көшесі,2
тел 22-4-31 факс 22-8-67
e-mail: badamcha@mail.ru

030500 с. Бадамша
ул.Цибульчика,2
тел 22-4-31 факс 22-8-67
e-mail: badamcha@mail.ru

№ 04
«08» 01 2026 жыл

№_____
«___» _____ 2026 года

Руководителю
Каргалинского районного отдела
«Жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог»
Утегенову А.Б.

Справка

КГП «Бадамша-Сервис» доводит до Вашего сведения, что в с.Жосала на водозаборе временно установили дизельный генератор 30 кВт. На данное время население с.Жосала обеспеченно питьевой водой.

Директор
КГП «Бадамша-Сервис» **Атеев С.Т.**

Исп.Павелко Д.И.
Тел.22749

«БАДАМША-СЕРВИС»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«БАДАМША-СЕРВИС»

030500 Бадамша ауылы
Цибульчик көшесі,2
тел 22-4-31 факс 22-8-67
e-mail: badamcha@mail.ru
№ _____
«__» _____ 2026 жыл

030500 с. Бадамша
ул.Цибульчика,2
тел 22-4-31 факс 22-8-67
e-mail: badamcha@mail.ru
№ 02
«06» 01 2026 года

Руководителю
Каргалинского районного отдела
«Жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог»
Утегенову А.Б.

Служебная записка

КГП «Бадамша-Сервис» доводит до Вашего сведения, что в ночь с 5 на 6 января, произошла авария в с.Жосала. Упали опоры электролинии ведущие на водозабор. Для подачи питьевой воды населению, необходимо установить временный дизельный генератор 30 кВт.

Директор
КГП «Бадамша-Сервис» **Атеев С.Т.**

Исп.Павелко Д.И.
Тел.22749

АКТ ВЫЕЗДА
об аварии линий электропередачи
в селе Жосалы

Дата составления акта: «06» января 2026 г.

Населённый пункт: с. Жосалы

Основание выезда: поступление сообщения об аварийном отключении электроснабжения

Объект: линии электропередачи (АС-35)

Комиссия в составе (представители уполномоченного органа, эксплуатирующей организации):

Председатель комиссии: Директор КГП «Бадамша-Сервис» – С.Атеев
Члены комиссии: Д.Павелко, Д.Никонов

В ходе выезда и обследования установлено следующее:

№ п/п	Наименование элемента	Описание аварийного состояния
1	Железобетонные опоры ВЛ	Имеются повреждения / наклон / нарушение устойчивости
2	Электрический кабель	Обрыв
3	Изоляторы	Механические повреждения
4	Крепёжные элементы	Ослабление и частичное отсутствие
5	Электроснабжение	Подача электроэнергии отсутствует

Причина аварии (предварительно): неблагоприятные погодные условия .

Заключение комиссии:
Аварийное состояние линий электропередачи в селе Жосалы подтверждено. Для восстановления электроснабжения требуется выполнение аварийно-восстановительных работ с заменой повреждённых элементов и последующим приведением объекта в соответствие с нормативными требованиями.

Подписи сторон:

Председатель комиссии _____ /С.Атеев/ Директор КГП «Бадамша-Сервис»

Члены комиссии:

_____ / Д.Павелко

_____ / Д.Никонов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на текущий ремонт линий электропередачи в селе Жосалы

Дата: «06» января 2026 г.

Населённый пункт: с. Жосалы
Основание для составления: визуальное обследование технического состояния объектов электросетевого хозяйства
Вид работ: текущий ремонт
Объект: линии электропередачи (АС-35)
Комиссия в составе (председатель и члены комиссии):

№ п/п	Наименование элемента / вида работ	Описание дефекта	Ед. изм.	Кол-во
1	Железобетонные опоры (АС-35)	Сломаны из за погодных условии	шт.	30
2	Установка ЖБ опор (АС-35)	Сломаны из за погодных условии	шт.	30
3	Электрический кабель ((АС-35))	Изношен	км	1,8
4	Подвес и крепление кабеля	повреждены	компл.	30
5	Изоляторы	повреждены	шт.	30
6	Металлические траверсы	коррозия	шт.	30
7	Анкерные и поддерживающие зажимы	повреждены	компл.	30
8	Крепёжные элементы	повреждены	компл.	30
9	Заземляющее устройство опор	повреждены	компл.	30
10	Натяжка и подключение кабеля	Работы не выполнены	компл.	1
11	Пуско-наладочные работы	Не проводились	компл.	1

Заключение комиссии:

Техническое состояние линий электропередачи в селе Жосалы не соответствует требованиям надёжной и безопасной эксплуатации. Необходимо выполнить текущий ремонт с установкой 30 железобетонных опор, прокладкой и подключением электрического кабеля, а также монтажом всех сопутствующих элементов.

Председатель комиссии _____ / С.Атеев/ Директор КГП «Бадамша-Сервис»

Члены комиссии:

_____ / Д.Павелко

_____ / Д.Никонов

Предварительный дефектный акт
на электролинию водозабора с.Жосала

с.Жосала «06» января 2026 г.

Комиссия в составе: Начальника ГУ «Каргалинского районного отдела ЖКХ, ПТ и АД» Утегенова А.Б., директора КГП «Бадамша-Сервис» Атеева С.Т.,главного инженера КГП «Бадамша-Сервис» Павелко Д.И., электрика Гаутдинова А.А., произвели осмотр состояния электролинии водозабора с.Жосала Каргалинского района.

Решение комиссии: при осмотре выявлено, что необходимо приобрести следующие материалы:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Опора железобетонная	шт	34

Руководитель Каргалинского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог: _____ **Утегенов А.Б.**

Директор КГП «Бадамша-Сервис»: _____ **Атеев С.Т.**

Главный инженер: _____ **Павелко Д.И.**

Электрик: _____ **Гаутдинов А.А.**

Дата	Адрес заявителя	Причины аварии	Дата устранения
29.12.	Энергосистема	отключать канализацию	
	Абулхаир хан 14,16	забита канализация	сделали
	Пацаева 8	забита канализация	сделали
	Пацаева 15	забита канализация	сделали
30.12	Абулхаир хан. 14	забита канализац.	сделали
1.12.	Абылайхана 36.	прорыв. х/ водо	сделали
3.12	Аймекеби 27	забита канализ.	сделали
	Мира 42-44	забита канализ.	сделали
04.01 2026.	Пацаева 4	забита канализация.	сделали
05.01	Пацаева 15	забита канализация	сделали
	Мира (37-39) 73	нет холодной воды	сделали
05.01		21,07. выбито ячейку № 14 котельная.	сделали 22,20
06.01. 26.	Аймекеби 27 3-ий, 4-ый подъезд	забита канализация	сделали
	Пацаева 15	забита канализация	сделали
	Джусалы	упали 20 опор, ведущие на водозабор.	сделали временно
07.01 262	Пацаева 4	забита канализ.	сделали
08.01	3й подъезд	прочистить дорогу	