Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22» 08 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АльфаСтрой-KZ», Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский район, жилой массив Тассай, 270**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Бахарами Масур Үсенұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линии электроснабжения от п/ст Южная №2 до ТП 4-03»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Темиртау», Руководитель отдела Жәкітай Нұржас Маратұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Sapa Stroy Group»**;
наименование организации
ТОО «StroyElectroMontaj»;
наименование организации
ТОО «ЖайлыАктау»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Энергосервис ЭТЛ», №002/24**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Темиртау», приказ №33/2 от 04.07.2024г**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Высшее номинальное напряжение	кВ	10,0		10,0	
Установленная мощность трансформатора	МВА	0,63		0,63	
Разрешенная запрашиваемая мощность по ТУ	МВт	1,6		1,6	
Площадь отведенного участка в т.ч.	$м^2$	93,0		93,0	
Площадь застройки	$м^2$	42,75		42,75	
Площадь покрытия	$м^2$	50,25		50,25	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Строительство распределительного пункта РП-10кВ вблизи существующего ТП 4-03 в блочно-модульном здании из сэндвич-панелей размером 4200х8600 мм. В блочно-модульном здании предусмотрено освещение, отопление, вентиляция и пожарно-охранная сигнализация. В здании РП-10кВ установлено: трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный марки ТМГ-630/10У1 в количестве 1 шт, камеры типа КСО-2-10 в количестве 6 шт, панели типа ЩО-70 в количестве 3 шт, шинный мост 10кВ в количестве 1 шт. 2) Строительство кабельной линии КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ «Южная-2» до РП-10кВ (ТП 4-03) протяженностью 2,316 км; 3) Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ на самонесущем изолированном проводе СИП-3 1х95 протяженностью 0,57 км;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

начало работ **май 2025г**;

месяц, год

окончание работ **август 2025г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,97**% и фактически применено **98,94**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линии электроснабжения от п/ст Южная №2 до ТП 4-03»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор Бахарами Масур Үсенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)