Генподрядчик: ТОО "RRR Group 2018"

Субподрячик: ТОО "Профилэнд"

Договор: № 87/1-СП от 30.05.2023 г.

Наименование объекта: Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 82 квартале мкр."Кунай" г.Костанай

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		87/1-СП	30.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 82 квартале мкр."Кунай" г.Костанай	380 990	340 170							40 820	380 990
Итого к оплате		340 170							40 820	380 990

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RRR Group 2018"

Жаркинбеков С.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Профилэнд"

Досымбеков Д.М.

Генподрядчик: ТОО "RRR Group 2018"

Субподрядчик: ТОО "Профилэнд"

Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 82 квартале мкр."Кунай" г.Костанай

Договор: № 87/1-СП от 30.05.2023 г.

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за август 2024 года

за август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Газоснабжение. Наружные газопроводы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Надземный газопровод									
1	1	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0288**	**722 210,25**	**217 542,39**	**20 769**	**6 256**	**251**	**16 804**	**40 579**
			НР - 99%; СП - 8%			**495 936,00**	**94 318,28**	**14 262**	**2 712**		**3 006**	
2	2	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,8728**	**1 237,00**	**--**	**35 716**	**--**	**35 716**	**--**	**38 573**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2 858**	
			Газопровод-ввод									
			Шкаф для крана									
			Соединительные детали газопровода									
			Окраска									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**79 152**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14 262**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6 256**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2 712**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35 967**		
			- Накладные расходы	Тенге							**16 804**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5 863**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,00%**			**792**				
			Итого с временными					**79 943**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**%**	**2,20%**			**1 759**				

		Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время									
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00%		81 702					
		Итого с непредвиденными работами и затратами				1 634					
		Скидка генподрядчика	%	5,00%		83 336					
		Итого со скидкой				79 169					
		НДС	%	12,00%							
		Итого с НДС				9 500					
						88 670					

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RRR Group 2018"

_____ Жаркинбеков С.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Профилэнд"

_____ Досымбеков Д.М.

Подрядчик: ТОО "RRR Group 2018"
Субподрядчик: ТОО "Профилэнд"
Наименование стройки: Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 в 82 квартале мкр."Кунай" г.Костанай
Договор: № 87/1-СП от 30.05.2023 г.

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за август 2024 года

за август 2024 (месяц, год) на 02-03-01 Наружные сети водопровода и канализации работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Теплофикационная камера									
			Теплофикационная камера УТ-1(КС-9)									
19	19	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	18 997,00	--	37 994	--	37 994	--	41 034
			СП - 8%			--	--	--	--		3 040	
			Лестница С-1									
20	20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0454	74 379,55	26 581,22	3 377	1 207	460	1 445	5 208
			НР - 69%; СП - 8%			37 656,70	8 468,94	1 710	384		386	
21	21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0454	581 949,00	--	26 420	--	26 420	--	28 534
			СП - 8%			--	--	--	--		2 114	
			Детали									
22	22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0128	727 834,53	1 330,53	9 316	17	8 381	842	10 971
			НР - 91%; СП - 8%			71 746,00	570,96	918	7		813	
23	23	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0128	233 973,00	--	2 995	--	2 995	--	3 234
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
			Решетка									
24	24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0083	59 158,94	2 661,57	491	22	33	303	858
			НР - 69%; СП - 8%			52 471,60	486,38	436	4		64	

25		1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0083	7 386,89	1 051,10	61	9	7	31	100
			НР - 69%; СП - 8%			5 413,84	2,69	45	--		7	
26	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00101	229 584,00	--	232	--	232	--	250
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
27	27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007272	262 504,00	--	1 909	--	1 909	--	2 062
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
					Гизльзы							
28	28	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	17 194,00	--	20 633	--	20 633	--	22 283
			СП - 8%			--	--	--	--		1 651	
29	29	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	7 582,00	--	18 197	--	18 197	--	19 653
			СП - 8%			--	--	--	--		1 456	
					Состав 1							
30	30	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,16	30,32	30,32	156	156	--	41	214
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,11	--	57		16	
31	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,48	684,58	29,51	12 651	545	5 665	6 303	20 470
			НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	6 441	264		1 516	
32	32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 примин	Гидроизоляция гидроизолом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,48	1 218,05	86,09	22 510	1 591	8 311	12 066	37 341
			НР - 94%; СП - 8%			682,24	12,33	12 608	228		2 766	
33	33	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 примин К=2	Гидроизоляция гидроизолом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,48	1 673,51	85,22	30 926	1 575	14 137	14 546	49 110
			НР - 94%; СП - 8%			823,28	14,06	15 214	260		3 638	
					Состав 2							
34	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,2	646,86	29,51	4 657	212	1 936	2 456	7 682
			НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	2 509	103		569	
35	35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 примин	Гидроизоляция гидроизолом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,2	1 218,05	86,09	8 770	620	3 238	4 701	14 549
			НР - 94%; СП - 8%			682,24	12,33	4 912	89		1 078	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				201 296	5 954	150 548	42 734	263 553
								44 793	1 397	--	19 526	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				94 123				
		Материалы		Тенге				41 668				

Всего заработная плата		Тенге				43 611		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			5 136			
	Накладные расходы	Тенге			40 954			
	Сметная прибыль	Тенге			10 806			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			145 883			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						31
	Сметная заработная плата	Тенге				43 611		
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			30 350			
Материалы		Тенге			501			
Всего заработная плата		Тенге				2 579		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			26 420			
	Накладные расходы	Тенге			1 779			
	Сметная прибыль	Тенге			2 570			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			34 699			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2
	Сметная заработная плата	Тенге				2 579		
Стоимость сантехнических работ		Тенге			76 824			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			76 824			
	Сметная прибыль	Тенге			6 146			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			82 969			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			263 552			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						33
	Сметная заработная плата	Тенге				46 190		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						263 552
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			44 793			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5 954		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1 397		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					150 548	
	- Накладные расходы	Тенге					42 734	
	- Сметная прибыль	Тенге					19 526	
	Временные здания и сооружения	**%**	**1,00%**		**2 636**			
	Итого с временными				**263 552**			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**%**	**2,20%**		**5 798**			
	Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				**269 350**			
	Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00%**		**5 387**			
	Итого с непредвиденными работами и затратами				**274 737**			
	Скидка генподрядчика	**%**	**5,00%**		**261 000**			
	Итого со скидкой							
	НДС	**%**	**12,00%**		**31 320**			
	Итого с НДС				**292 320**			

Генподрядчик:
Директор
ТОО "RPR Group 2018"

_____ **Жаркинбеков С.Н.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Профилэнд"

_____ **Досымбеков Д.М.**