Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай» область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кунанбай БИН 050240008249**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

Стройка: **Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай**

Объект: **Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	04.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай	9 587 858,95	8 560 588,35							1 027 270,60	9 587 858,95
Удержание аванса 30%		2 568 176,51							308 181,18	2 876 357,69
5 % на сдачу объекта		428 029,42							51 363,53	479 392,95
ИТОГО К ОПЛАТЕ		5 564 382,42							667 725,89	6 232 108,31

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 , БИНЛИИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахметов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай" Абайский район, с.Карааул, Кунанбай БИН 050240008249

_____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сайлаубеков Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4Д от 11.10.2023 г. Цена региона Область Абай Абайский район

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай» область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кунанбай БИН 050240008249**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай

Наименование объекта: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай

Договор № 31 от 2024-04-04

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь от 13.06.2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. Наружные сети водопровода						
			Подраздел 1.1. Холодный водопровод В1						
1	**1**	**1101-0101-0431**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**259,73**	**510**	**132 462**	**-**	**-**
								0,046032	**11,9558914**
2	**2**	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**244,47**	**98**	**23 958**	**-**	**-**
								0,0090272	**2,2068796**
3	**3**	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,59**	**16269**	**42 137**	**1,1424**	**2,958816**
								0,0392	**0,101528**
4	**4**	**1122-0501-0422**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0342**	**1417364**	**48 474**	**195,662768**	**6,6916667**
								41,050576	**1,4039297**
5	**5**	**241-201-0608 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	**1 м**	**34,542**	**543**	**18 756**	**-**	**-**
								-	**-**

6	24	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	32,7	64	2 093	-	-
								-	-
7	25	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10,24	510	5 222	-	-
								0,046032	0,4713677
8	26	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,40363	84	370	-	-
								0,0077392	0,0340806
9	27	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,40363	659	2 902	0,12096	0,5326631
								0,0294	0,1294667
10	28	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,774	84951	150 703	9,9232	17,6037568
								2,48416	4,4068998
11	29	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	47850	47 850	-	-
								-	-
12	30	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	33768	33 768	-	-
								-	-
13	31	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	21594	43 188	-	-
								-	-
14	32	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	32687	32 687	-	-
								-	-
15	33	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16411	16 411	-	-
								-	-
16	34	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	8170	8 170	-	-
								-	-
17	36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,57673	4848	65 820	0,23744	3,2236592
								0,00224	0,0304119
18	37	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	1	11375	11 375	-	-
								-	-

19	39	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	32053	12 821	3,286	1,3144
								0,583	0,2332
20	40	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,4	41081	16 432	1,512	0,6048
								0,203056	0,0812224
			Раздел 2. Наружные сети канализации						
			Подраздел 2.1. Канализационный трубопровод К 1						
21	41	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	225,767	510	115 141	-	-
								0,046032	10,3925065
22	42	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,6176	16269	58 855	1,1424	4,1327462
								0,0392	0,1418099
23	43	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	14,4704	84	1 216	-	-
								0,0077392	0,1119893
24	44	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	207,679	98	20 353	-	-
								0,0090272	1,8747599
25	45	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	47,6	4409	209 868	0,080416	3,8278016
								0,004256	0,2025856
26	46	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	47,6	64	3 046	-	-
								-	-
27	47	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	7,533	510	3 842	-	-
								0,046032	0,3467591
28	48	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,89276	98	577	-	-
								0,0090272	0,0531951
29	49	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,84	138388	116 246	15,53328	13,0479552
								2,66784	2,2409856
30	50	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	25169	25 169	-	-
								-	-
31	51	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	20995	41 990	-	-
								-	-

32	52	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16411	16 411	-	-
								-	-
33	53	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	8170	32 680	-	-
								-	-
34	54	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	1	11375	11 375	-	-
								-	-
35	55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,10833	4848	34 461	0,23744	1,6878024
								0,00224	0,0159227
36	56	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	21,44	510	10 934	-	-
								0,046032	0,9869261
37	57	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,03493	84	591	-	-
								0,0077392	0,0544447
38	58	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,67403	659	1 762	0,12096	0,3234503
								0,0294	0,0786164
39	59	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,46	101356	350 692	10,8136	37,415056
								1,9376	6,704096
40	60	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	47850	95 700	-	-
								-	-
41	61	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	5	33768	168 840	-	-
								-	-
42	62	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	32687	65 374	-	-
								-	-
43	63	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	8	8170	65 360	-	-
								-	-
44	64	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,76182	4848	124 893	0,23744	6,1168856
								0,00224	0,0577065
45	65	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	2	11375	22 750	-	-
								-	-
			Подраздел 3.1. Наружные сети электроснабжения 10 кВ						

46	66	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(Т-1)	м3 грунта	49,689	510	25 341	-	-
								0,046032	2,287284
47	67	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,286	7979	26 219	1,7248	5,6676928
								-	-
48	68	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,286	4166	13 689	1,08864	3,577271
								-	-
49	69	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,3013	98	3 362	-	-
								0,0090272	0,3096447
50	70	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	164,3096	829	136 213	0,0654	10,7458478
								0,054391	8,9369635
51	71	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	9,535	9847	93 891	-	-
								-	-
52	72	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	182,5	776	141 620	0,0654	11,9355
								0,037714	6,882805
53	73	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,657	108322	71 168	-	-
								-	-
54	74	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	6	569	3 414	0,105076	0,630456
								0,000218	0,001308
55	75	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	1 м	6	3346	20 076	-	-
								-	-
56	76	1308-0201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	5	5421	27 105	0,6758	3,379
								-	-
57	77	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	182,5	2015	367 738	0,1962	35,8065
								0,090034	16,431205
58	78	243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	1 км	0,1825	4606541	840 694	-	-
								-	-
			Подраздел 3.2. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ						
59	148	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(Т-2)	м3 грунта	2,736	510	1 395	-	-

								0,046032	0,1259436
60	149	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,304	7979	2 426	1,7248	0,5243392
								-	-
61	150	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,304	4166	1 266	1,08864	0,3309466
								-	-
62	151	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,016	98	198	-	-
								0,0090272	0,0181988
63	152	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8	829	6 632	0,0654	0,5232
								0,054391	0,435128
64	153	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	8	254	2 032	0,0218	0,1744
								0,015587	0,124696
65	154	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	0,72	9847	7 090	-	-
								-	-
66	155	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	8	776	6 208	0,0654	0,5232
								0,037714	0,301712
67	156	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	8	398	3 184	0,0327	0,2616
								0,019838	0,158704
68	157	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,067	108322	7 258	-	-
								-	-
69	158	1308-0201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	1	5421	5 421	0,6758	0,6758
								-	-
70	159	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	1228	9 824	0,1308	1,0464
								0,047306	0,378448
71	160	243-113-0909 Коб=1,14	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	1 км	0,00912	3173454	28 942	-	-
								-	-
72	161	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	1371	10 968	0,1308	1,0464
								0,060604	0,484832
73	162	243-113-1109 Коб=1,14	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	1 км	0,00912	4212217	38 415	-	-
								-	-

74	163	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(Т-3)	м3 грунта	23,76	510	12 118	-	-
								0,046032	1,0937203
75	164	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,95	7979	23 538	1,7248	5,08816
								-	-
76	165	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,95	4166	12 290	1,08864	3,211488
								-	-
77	166	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,76	98	1 740	-	-
								0,0090272	0,1603231
78	167	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	829	45 595	0,0654	3,597
								0,054391	2,991505
79	168	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	110	254	27 940	0,0218	2,398
								0,015587	1,71457
80	169	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	6,6	9847	64 990	-	-
								-	-
81	170	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	55	776	42 680	0,0654	3,597
								0,037714	2,07427
82	171	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	110	398	43 780	0,0327	3,597
								0,019838	2,18218
83	172	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,679	108322	73 551	-	-
								-	-
84	174	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	1228	67 540	0,1308	7,194
								0,047306	2,60183
85	175	243-113-0909 Коб=2,28	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	1 км	0,1254	3173454	397 951	-	-
								-	-
86	176	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	1371	75 405	0,1308	7,194
								0,060604	3,33322
87	177	243-113-1109 Коб=1,14	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	1 км	0,0627	4212217	264 106	-	-
								-	-
			Подраздел 3.3. Трансформаторная подстанция						

88	180	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,5	21367	117 519	0,952	5,236
								0,6048	3,3264
89	181	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	8327	16 654	0,657776	1,315552
								0,158368	0,316736
90	182	221-102-0101 Коб=2	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	1,086	44156	47 953	-	-
								-	-
91	183	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,4496	4848	31 268	0,23744	1,531393
								0,00224	0,0144471
92	186	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12,6	510	6 426	-	-
								0,046032	0,5800032
93	187	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,6	4166	52 492	1,08864	13,716864
								-	-
94	188	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7942	95 304	0,763	9,156
								0,03052	0,36624
95	189	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	1499	134 910	0,1526	13,734
								0,004796	0,43164
			Подраздел 3.5. Ограждение						
96	195	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,523	779097	407 464	134,4	70,290528
								2,0608	1,0777881
97	196	214-201-0102 Коб=1,03	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40 *40*5 мм	1 т	0,21793	479041	104 396	-	-
								-	-
98	197	241-102-0123 Коб=1,03	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х4,0 мм	1 м	25,75	1124	28 943	-	-
								-	-
99	198	214-401-0113 Коб=1,03	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	94,76	1340	126 978	-	-
								-	-
100	199	1104-0101-2602	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	5,5	2556	14 058	0,20048	1,10264
								0,102592	0,564256
101	200	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Устройство	м	30,2	3175	95 885	0,542752	16,3911104
								0,013104	0,3957408
102	201	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	2	723	1 446	-	-

								-	-
103	202	212-101-1719	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	1 м3	0,48872	28955	14 151	-	-
								-	-
104	203	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	23,13	340	7 864	0,03127	0,7232751
								0,000212	0,0049036
105	204	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	46,26	424	19 614	0,014522	0,6717877
								0,000318	0,0147107

Итого: 6 692 063 — 346,0758108

104,4385375

			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 816 694		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			889 511		
			машины и механизмы	Тенге	6 692 063		1 083 703		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			322 597		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 791 666		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			0		
			прочие затраты	Тенге			0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			451		

Добавляемые работы по техрешению №1

Локальная смета № 2-01-00-01

Наружные сети водопровода и электроснабжения

1	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	469,33	510	239 358	-	-
								0,046032	21,6041986
2	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	441,76	98	43 292	-	-
								0,0090272	3,9878559
3	3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,68	16269	76 139	1,1424	5,346432
								0,0392	0,183456
4	4	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0618	1417364	87 593	195,662768	12,0919591
								41,050576	2,5369256

5	5	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	61,8	543	33 557	-	-
								-	-
6	6	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	20	510	10 200	-	-
								0,046032	0,92064
7	7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,83	98	1 845	-	-
								0,0090272	0,1699822
8	8	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	0,8	84951	67 961	9,9232	7,93856
								2,48416	1,987328
9	9	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	33768	67 536	-	-
								-	-
10	10	241-211-0106	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	3	831	2 493	-	-
								-	-
11	11	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	3	16165	48 495	-	-
								-	-
12	12	290-002-0001 (кпл)	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 50х50мм	1 шт	1	100000	100 000	-	-
								-	-
			Итого:				778 470		25,37695106
									31,39038621
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			120 797		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			58 823		
			машины и механизмы	Тенге			348 708		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			101 073		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			308 966		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			0		
			прочие затраты	Тенге			0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			57		
Всего							7 470 533		

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	470 644		
Итого с общеплощадочными затратами	**7 941 177**		
Сметная прибыль (5%)	397 059		
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**397 059**		
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**8 735 294**		
Понижающий коэффициент 0,98	**8 560 588,35**		
НДС (12%)	1 027 270,60		
Итого	**9 587 858,95**		

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Директор _____Ахметов А.А.
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай» область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кунанбай
БИН 050240008249

Руководитель _____Сайлаубеков Ж.Ж.
(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "УК ПроектТехНадзор"
БИН 181040024738

Эксперт_____Қалиев М.Ж.
аттестат KZ47VJK00042225

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ОЛЖАПРОЕКТ"
БИН 110940011179
Приказ № 03 от 02.04.2024г.

Директор_____Жаксыбаев А.М.