Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай» область Абай, Абайский район, с.Караул, Кунанбай БИН 050240008249

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай

Объект: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	04.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай	15 086 347,66	4 909 364,92							589 123,79	5 498 488,71
Удержание аванса 30%		1 472 809,47							176 737,14	**1 649 546,61**
5 % на сдачу объекта		245 468,25							29 456,19	274 924,44
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**3 191 087,20**							**382 930,46**	**3 574 017,66**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахметов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай" Абайский район, с.Караул, Кунанбай БИН 050240008249

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сайлаубеков Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "УК ПроектТехНадзор"
БИН 181040024738

Эксперт _____ **Калиев М.Ж.**
аттестат KZ47VJK00042225

SANA 2023.4Д от 11.10.2023 г. Цена региона Область Абай Абайский район

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай» область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кунанбай БИН 050240008249**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай

Наименование объекта: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с . Медеу Абайского района области Абай

Договор № 31 от 2024-04-04

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь от 13.06.2024 года

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. Наружные сети водопровода						
			Подраздел 1.1. Холодный водопровод В1						
1	**38**	**261-102-0301**	**Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката**	**1 т**	**0,029**	**1109851**	**32 186**	-	-
								-	-
			Подраздел 3.1. Наружные сети электроснабжения 10 кВ						
2	**80**	**225-204-0311**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	**1 шт.**	**3**	**80862**	**242 586**	-	-
								-	-
3	**81**	**225-204-1001**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**1 шт.**	**2**	**9131**	**18 262**	-	-
								-	-
4	**82**	**252-207-3941**	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**2**	**3799**	**7 598**	-	-
								-	-

								-	-
5	84	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	32790	32 790	-	-
								-	-
6	86	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1266	1 266	-	-
								-	-
7	87	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2243	2 243	-	-
								-	-
8	90	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1647	1 647	-	-
								-	-
9	91	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	2	3195	6 390	0,5014	1,0028
								0,0218	0,0436
10	92	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	2	2884	5 768	-	-
								-	-
11	93	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	67	134	-	-
								-	-
12	95	252-207-1006	Зажим ответвительный типа ОАЗ-2 прокалывающий	1 шт.	3	3208	9 624	-	-
								-	-
13	98	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	1	1013	1 013	-	-
								-	-
14	99	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования(КРМ-2)	шт.	1	14888	14 888	2,18	2,18
								0,1744	0,1744
15	100	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	183716	183 716	-	-
								-	-
16	101	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	27694	27 694	4,36	4,36
								0,0545	0,0545
17	102	580-002-0007 (кпл)	Привод ПРН3-10У1	1 шт	1	18697	18 697	-	-
								-	-
18	103	1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	108469	325 407	11,99	35,97

								1,4933	4,4799
19	104	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	3	33831	101 493	-	-
								-	-
20	114	243-602-0112	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 70 мм2	1 км	0,001	4759134	4 759	-	-
								-	-
21	115	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,8681	998	866	-	-
								-	-
22	116	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21038	21 038	-	-
								-	-
23	117	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3927	3 927	-	-
								-	-
24	120	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2915	5 830	-	-
								-	-
25	121	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4435	4 435	-	-
								-	-
26	122	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1140	3 420	-	-
								-	-
27	125	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,00092	364459	337	-	-
								-	-
28	144	1308-0201-2409	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	130348	260 696	11,99	23,98
								6,2239	12,4478
29	145	243-903-0923	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-М	1 шт.	2	94182	188 364	-	-
								-	-

30	146	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,008	846664	6 773	92,512	0,740096
								18,82496	0,1505997
31	147	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 км	0,03	333336	10 000	-	-
								-	-
			Подраздел 3.2. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ						
32	173	1308-0201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	3	5421	16 263	0,6758	2,0274
								-	-
33	178	1308-0201-4313	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	6	23055	138 330	3,959534	23,757204
								0,002725	0,01635
			Подраздел 3.3. Трансформаторная подстанция						
34	184	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	288426	288 426	29,43	29,43
								9,0361	9,0361
35	185	580-002-0001 (кпл)	СКТП-63-10/О,4кВ б3кВА в комплекте	1 компл	1	2025000	2 025 000	-	-
								-	-

	Итого:	4 011 866	123,4475
			26,40324968
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	698 871
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	340 308
	машины и механизмы	Тенге	276 410
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	88 812
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	707 679
	оборудование	Тенге	2 328 906

			перевозки	Тенге			0			
			прочие затраты	Тенге			0			
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			150			

Добавляемые работы по техрешению №2

Локальная смета № 2-01-00-01

Наружные сети водопровода и электроснабжения

			Раздел 1. Раздел без наименования						
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования						
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59155	118 310	6,6976	13,3952
								2,24	4,48
2	2	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	1	80862	80 862	-	-
								-	-
3	3	252-206-0314	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-2	1 шт.	3	1211	3 633	-	-
								-	-
4	4	252-206-0502	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1	1 шт.	6	1717	10 302	-	-
								-	-
5	5	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	16864	33 728	-	-
								-	-
6	6	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	8	1013	8 104	-	-
								-	-
7	7	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	9	1818	16 362	-	-
								-	-
8	8	252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	1 шт.	9	3078	27 702	-	-
								-	-
9	9	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	8	4842	38 736	-	-
								-	-
10	10	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3799	3 799	-	-

								-	-
11	11	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	32790	65 580	-	-
								-	-
12	12	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2306	2 306	-	-
								-	-
13	13	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1647	3 294	-	-
								-	-
14	14	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	1	3195	3 195	0,5014	0,5014
								0,0218	0,0218
15	15	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	1	2884	2 884	-	-
								-	-
16	16	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	67	67	-	-
								-	-
17	17	243-903-2067	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-4КВНТп--1-70/120 Б	1 шт.	6	15186	91 116	-	-
								-	-
			Итого:				**509 980**		**13,8966**
									4,5018
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			**68 475**		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**33 518**		
			машины и механизмы	Тенге			**51 059**		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 657**		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**390 446**		
			оборудование	Тенге			**0**		
			перевозки	Тенге			**0**		
			прочие затраты	Тенге			**0**		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**18**		
		Всего					**4 521 846**		

		в т.ч. оборудование				**2 328 906**		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)						138 155		
Итого с общеплощадочными затратами						**4 660 001**		
Сметная прибыль (5%)						116 555		
Непредвиденные работы и затраты: (5%)						**233 000**		
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.						**5 009 556**		
Понижающий коэффициент 0,98						**4 909 364,92**		
НДС (12%)						589 123,79		
Итого						**5 498 488,71**		

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай» область Абай, Абайский район, с.Караул, Кунанбай
БИН 050240008249

Руководитель _____**Сайлаубеков Ж.Ж.**
(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "УК ПроектТехНадзор"
БИН 181040024738

Эксперт _____**Қалиев М.Ж.**
аттестат KZ47VJK00042225

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ОЛЖАПРОЕКТ"
БИН 110940011179
Приказ № 03 от 02.04.2024г.

Директор _____**Жаксыбаев А.М.**