Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «09» августа 2019 года
№ 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«12» 08 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СМК-Атамекен», г. Актау, юр.адрес: Республика Казахстан. Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона №9, здание №43

наименование организации, юридический адрес

в лице И.о. директора Нұрғазы Мейіржан Талғатұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство спортивного зала в селе Боранкул. Корректировка сметной документации» по адресу Мангистауская область, Бейнеуский район, с. Боранкул, №7

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства» Руководитель Тайшыбаев Расул Косполатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Elif Alliance», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, мкр. 12, 3

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Жастар-Плюс", №10-2019-07-09-ГСН и №10-2019-07-09-ГСВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Заключением (Положительный) № СЕ-0014/23 от 09.11.2023 г. выданого ТОО «Caspian Expertiz»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь участка	га	0,6300	0,6300	0,6300	0,6300
Площадь застройки	м²	995,40	995,40	995,40	995,40
Плотность застройки	%	15,80	15,80	15,80	15,80
Площадь озеленения	м²	1894,60	1894,60	1894,60	1894,60
Площадь покрытия	м²	3410,00	3410,00	3410,00	3410,00

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

Планировка территории выполнена с учетом требовании СП РК 3.01-101-2013:

- Посадка зданий спортзала , котельной, надворный туалет и емкости.
- устройство спортивной площадки.
- устройство площадки под ТБО.
- устройство тротуаров, дороги и озеленения.
- размещение малых архитектурных форм.

Временная парковка для легкового автотранспорта выполнено наружная уличная на 11 машино-мест.

1. **Здание спортзала:**

Здание спортзала прямоугольное в плане с размерами в осях 18х38,6м и высотой 7,8м до свеса. Здание двухэтажное с подвальными помещениями, из камня-ракушечника, помещение игрового зала имеет второй свет. Кровля двускатная из сэндвич-панелей по металлическим фермам.

Наружные и внутренние стены здания запроектированы из камня-ракушечника марки М50 толщиной 390мм с пилястрами толщиной 190мм и шагом 2,0м. Перегородки предусмотрены из камня-ракушечника марки М35 толщиной 190мм на цементно-песчаном растворе марки 50. Несущие стены опираются на сборные железобетонные ленточные фундаменты из сборных стеновых блоков по ГОСТ 13579-78; Перекрытие запроектировано из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами по ГОСТ 26434-85. Перемычки над оконными и дверными проемами – сборные железобетонные по ГОСТ 948- 84; Окна металлопластиковые с двойным остеклением по ГОСТ 30674-99; Двери металлопластиковые и деревянные по ГОСТ 6629-88; Кровля двускатная из оцинкованных профилированных листов с прослойкой из утеплителя толщиной 100мм по металлической ферме. Утеплитель наружных стен и покрытий – плиты минераловатные на базальтовом волокне толщиной 80мм. Перегородки - из камня ракушечника толщиной 190мм, в санузлах из красного керамического кирпича толщиной 120мм; Покрытие полов в кабинетах предусмотрены из линолеума. В санузлах и коридорах полы из керамических плиток. В игровом зале, снарядной и инвентарной – предусмотрены спортивная линолеум. Все бетонные и железобетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазано горячим битумом за 2 раза. Обратную засыпку фундаментов производить местным не просадочным грунтом.

По периметру здания проектом предусмотрена бетонная отмостка шириной 1,0м.

Наружные стены здания утепляются минераловатными плитами на базальтовом волокне толщиной 80мм и штукатурятся улучшенной штукатуркой по металлической сетке с последующей покраской.

Наружная отделка стен здания – улучшенная штукатурка, окраска фасадной краской с добавлением колера.

В санузлах и душевых стены из керамических плит на всю высоту. В остальных помещениях штукатурка и окраска водоэмульсионными красками.

Все внутренние отделочные работы выполнено после завершение санитарно - технических работ и монтажа электрической и слаботочной проводки

В здании расположены следующие помещения:

Подвал.

Тамбур – 2,56м2;

Помещение узла управления – 10,92м2;

Помещение венткамеры – 11,78м2;

Помещение приточной камеры – 3,72м2;
Электрощитовая – 2,56м2;
Насосная – 31,52м2

Первый этаж.

Тамбур-шлюз – 10,38м2;
Холл – 24,08м2;
Гардеробная – 10,68м2;
Коридор – 10,09м2;
Раздевалки – 84,3м2;
Сан. Узлы и душевые – 28,06м2;
Инвентарное помещение – 25,86м2;
Снарядная – 11,07м2;
Игровой зал -416,18м2

Второй этаж.

Коридоры – 36,5м2;
Методические кабинеты -62,38м2;
Помещение для уборочного инвентаря – 4,03м2;
Сан. Узлы – 6,62м2;
Мед. Пункт – 14,09м2;
Бытовое помещение – 10,06м2;
Тренерские кабинеты – 24,98м2;
Административное помещение – 14,02м2;
Лестница – 6,23м2

Технико-экономические показатели здания:

- площадь застройки - 752,5м2;
- строительный объем надземно - 9426,9м3;
- строительный объем подземно - 260,2м3;
- общая площадь - 863,27м2;
- полезная площадь - 857,04м2.
- Расчетная площадь - 712,93м2.
- Степень огнестойкости здания II.
- Уровень ответственности здания – II.

2. Котельная

Здание котельной с размерами в плане 6,0х6,0м и высотой 3,6м до парапета. Наружные стены здания из камня-ракушечника марки М50 толщиной 390мм. Кровля плоская из профилированных листов. Окно деревянное для производственных зданий по ГОСТ 12506-81. Дверь металлические для производственных зданий. Полы монолитные бетонные из бетона. По периметру здания бетонная отмостка шириной 1,0м. Наружная отделка стен – штукатурка с последующей фасадной краской.

Технико-экономические показатели здания:

Площадь застройки - 43,76м2;
Строительный объем - 157,54м2;
Степень огнестойкости здания II.
Уровень ответственности здания – II.

3. Надворный туалет

Надворный туалет на 2 очка с выгребной ямой - выполнен из камня-ракушечника с габаритными размерами в осях 2,6х3,0м и высотой 2,6м. Кровля односкатная. Покрытие из профилированного листа по металлическим прогонам. Дверь металлическая.

Площадь застройки – 14,62м2
Строительный объем – 38,01м3

4. Резервуар для хранения пожарной воды V=100м3 (2шт.)

Площадка резервуаров хранения пожарной воды V=100м3 в плане с габаритными размерами в осях 8,48х14,0м. Емкости устанавливаются подземно полузаглублённое положение, сверху обвалование из грунта высотой от земли 1,64м. Емкости устанавлено на монолитную плиту толщиной 800мм. Под плитой предусмотрена битумно щебеночная подготовка толщиной 100мм. Для обслуживания резервуаров на обвалование установлено монолитная лестница из бетона класса В15 армированная сетками. Сбоку лестницы металлическое ограждение из арматуры диаметром 20мм класса А240.
Площадь застройки – 252,9м2
Строительный объем надземно – 414,7м3

5. **Септик V-20м3**

Площадка септика V-20м3 с габаритными размерами в осях 3,0х6,0м. Под плитой предусмотрена битумно щебеночная подготовка толщиной 100мм.
Площадь застройки – 18,0м2.

6. **Резервуар V-15м3 для питьевого водоснабжения**

Площадка резервуара V-15м3 для питьевого водоснабжения, с габаритными размерами в осях 3,0х6,0м с откосами 1,75м. емкость устанавлено подземно, полузаглубенно, в обваловании из грунта высотой 1,17м. Для обслуживания резервуаров на обвалование запроектирована монолитная лестница из бетона класса В15 армированная сетками. Сбоку лестницы металлическое ограждение из арматуры диаметром 20мм класса А240.

Площадь застройки – 61,75м2

Строительный объем надземно – 72,24м3.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Согласно Технических условий N283 от 24.09.2020 г., выданных ГКП "Бейнеуэнерго" для электроснабжения потребителей Спортзала согласно проекта произведена замена существующей КТП на КТП мощностью 400 кВА и прокладка двух кабельных линий 0,4 кВ от РУНН-0,4 кВ КТП-400 до вводных устройств спортзала и котельной. Напряжение 6 кВ на новую КТП передается от существующей ВЛ-6 кВ.

По проекту произведена наружное освещение территории и спортивной площадки. Наружное освещение территории Спортзала Наружное освещение территории Спортзала осуществлялся от шкафа управления освещением ЯУО, установленного на наружной стене котельной, который обеспечивает включение и отключение светильников в полностью автоматическом режиме от фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности, а также ручное включение и отключение.

Для освещения территории установлено шестигранные металлические опоры горячего цинкования со светодиодными лампами мощностью 80 Вт.

Для освещения спортивной площадки установлено осветительных мачт на стойках СВ-164 с двумя прожекторами с двумя светодиодными прожекторами MIL-PMX30xxPS мощностью 150 Вт каждый.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА.

Электроэнергия для питания здания центра подается на вводно-распределительное устройство ВРУ состоящего из панелей ЩО-70 напольного исполнения, установленного в помещении электрощитовой в подвале. Питание вводного шкафа разработана по отдельному проекту.

Для питания насосов пожаротушения относящихся к I категории электроснабжения согласно классификации ПУЭ РК, проектом установлено ящика аварийного ввода резерва марки ЯАВР3. Питание на резервный ввод осуществлено от устанавливаемой ДЭС. Разработка ДЭС и питающих кабелей осуществлено в рамках проекта внешнего электроснабжения.

Для подключения силовых и осветительных токоприёмников предусмотрено установка распределительных щитов ЩО и ШР, так же для систем ОВиК устанавливается отдельный щит ЩВ.

Все щиты выбраны с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Щиты на линиях к штепсельным розеткам комплектовано устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА. УЗО обеспечивает высокую степень защиты от повреждений электрическим током и уменьшает пожарную опасность.

В здании спорт-зала предусмотрено внутреннее общее и аварийное освещение.

В качестве осветительных установок приняты в основном светильники с люминесцентными лампами мощностью 36Вт. Исполнение светильников соответствует условиям эксплуатации и классификации среды, в которой они предусмотрены.

Для аварийного освещения предусмотрено установка блоков аварийного питания для обеспечения бесперебойного освещения помещений светильниками рабочего освещения люминесцентными лампами в случае непредвиденного отключения сети.

Управление электроосвещением осуществлено выключателями, установленными в удобных местах. В целях обеспечения безопасности установка выключателей установлено на высоте не менее 1,8 м от уровня чистого пола.

Внутренняя электрическая осветительная сеть и сеть штепсельных розеток выполнено кабелем с медными жилами марки ВВГп и ВВГнг, проложенными по стенам скрыто в штробе.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

В качестве источника электроснабжения используется РУНН-0,4 кВ, разрабатываемой в разделе внешнего электроснабжения КТП. В качестве резервного источника электроснабжения установлено ДЭС. Напряжение от них подается на ЯАВР и далее на ШР-К, установленные в помещении котельной.

От ШР-К осуществляется электроснабжение всех потребителей котельной. Для управления насосами устанавливается шкафы управления ШУН на базе ящиков Я5000.

Внутри здания кабели до насосов проложено в водо-газопроводных трубах. Провода до светильников прокладываются скрыто в стене.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Проектирование и строительство сетей бесканальной прокладки стальных струб с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства", заданию на проектирование и технических условии, выданных заказчиком.

Теплоноситель-вода с температурой 95-70 °С. Источник теплоснабжения собственная котельная. Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. На рассматриваемом участке инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0 м подземные воды не вскрыты. Тепловая сеть проложена до здания спортзал. Для сброса воды предусмотрен сбросной трубопровод, отводящий воду в сбросной колодец, расположенный рядом с теплово сетью. Над тепловой сетью проложена сигнальная лента. при пересечении теплотрассами дороги над тепловой сетью на расстоянии 150мм проложены разгрузочные плиты, для распределения сил тяжести. На ответвлениях тепловой сети запроектирована шаровая запорная арматура бескамерной установки с длинным штоком.

Трубопроводы сети запроектированы бесканальной прокладки из стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиурентана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006.

Вся арматура в проекте принята стальной. Тепловые удлинения компенсируются П-образными компенсаторами, а также за счет углов поворота. Тепловые сети испытываются пробным давлением, равным 1.25 рабочего давления, но не менее 16 кгс/см².

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Внутренняя температура воздуха +18; раздевалок +25°С;душевые +25 °С; санузлы +16°С. Источник теплоснабжения - собственная отдельно стоящая котельная. Теплоноситель - вода. Система теплоснабжения - закрытая. Система отопления запроектирована двухтрубной, с нижней разводкой. Регулирование теплоотдачи приборов производится терморегуляторами.

Воздухоудаление из системы осуществляется с помощью воздуховыпускных кранов, установленных на радиаторах. Радиаторы алюминиевые ALM-500/100, трубопроводы отопления

полипропиленовые армированные со стекловолокном PPR-AL. На подводке к радиаторам установлены балансировочные клапаны терморегулятора с предварительной настройкой RA-N-П со встреваемым термостатическим элементом, на выходном контуре от радиатора установлен запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана. Трубы отопления через стены проложить в гильзе на 10мм большей диаметра трубы. Сети отопления испытываются гидравлическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и СП РК 4.01-102-2013. Величину пробного давления следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления. После гидравлического испытания системы проводится её испытание на равномерность прогрева и регулирование.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. В помещении спортзал, запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, посредством приточно-вытяжных установок. В санузлах запроектирована механическая вентиляция посредством канальных вентиляторов. В остальных помещениях вентиляция естественная через окна, двери и фрамуги. Герметичность воздуховодов скрываемых строительными конструкциям, проверить аэродинамическим испытанием по ГОСТ 12.3.018-79 СП РК 4.01-102-2013, по результатам проверки составить акт скрытых работ. Трубы отопления через перекрытия и стены проложить в гильзе на 10мм большей диаметра трубы.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Все технологические решения, по водоснабжению и канализации, приняты, и разработаны в соответствии с нормами, правилами, стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.

Проектом предусмотрены следующие сети:

1. Водопровод питьевой воды В1 на хозяйственно-бытовые нужды.
2. Водопровод технической воды В2 на противопожарные нужды.
3. Водопровод горячей воды Т3 от котельной.
4. Бытовая канализация К1 для отвода стоков в наружные сети бытовой канализации.

Трубопроводы внутренних сетей систем В1 прокладываемые в здании разводка до санитарных приборов, выполнено из полиэтиленовых труб.

Трубопроводы внутренних сетей систем Т3, разводка до санитарных приборов выполнено из металлополимерных труб PERT-AL-PERT.

Снабжение в здании сан.узла и душевых горячей водой предусмотрено от котельной. Горячее водоснабжение здания осуществляется от котельной расположенной на территории. Система горячей воды закрытая. Вода для горячего водоснабжения, поступающая из котельной по теплосети в здание соответствует ГОСТ 2874-82.

Трубопроводы сетей В2 от ввода до пожарных кранов выполнено из стальных электростальных труб диаметром 57х3,5мм, по ГОСТ 10704-91.

Трубы стальные производено окраске масляной краской за 2 раза по огрунтовке ГФ-021 в 1 слой. Система внутреннего водопровода включает в себя: ввод, разводящую сеть, подводки к санитарным приборам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.

Сети канализации системы бытовой канализации К1, проложенные в здании, из пластмассовых труб по ГОСТ 22689-89.

Система внутренней бытовой канализации К1, самотечной для отвода сточных вод от санитарных приборов во внутриплощадочную сеть из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.0-89.

Отвод сточных вод от санитарных приборов произведено посредством присоединительных деталей из пластмассы канализационными трубами из поливинилхлорида Ø50мм, Ø110мм. Для вентиляции канализационной сети К1 установлена канализационный стояк из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.0-89 Ø100мм, которые выводятся выше кровли на 0,3м. Для очистки внутренней сети канализации на ней устанавливаются ревизии и прочистки. Монтаж систем водопровода и канализации выполнено в соответствии СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы", СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб" и СП РК 4.01-102-2001 "Монтаж и проектирование систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб".

Наружное пожаротушение предусмотрено от стальных емкостей противопожарной воды V=100м3, в количестве 2 штук, установленных на данной территории.

Непосредственный забор воды из пожарного резервуара предусмотрено передвижными мотопомпами. Предусмотрены приемные колодцы. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар с приемным колодцем, принят 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе установлен колодец с задвижкой , штурвал которой выведен под крышку люка.
Вода системы В1 от резервуара питьевого запаса воды объемом 15м3, подается в котельную, затем насосами, произв. 10.16м3/ч, Н=25.0м, N=1.5кВт в систему питьевого водопровода, через блок очистки и обеззараживания. Водопровод В1 прокладываемый от котельной до здания, предусмотрен из полиэтиленовых труб диаметром 63х3.6 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.
Водопровод прокладывается подземно на глубине hср=1.5м.

Резервуары оборудованы патрубками приемными, отводными, сливными и переливными.

НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:

1. Узел подключения.
2. Подземный газопровод среднего давления.
3. Площадка ГРПШ.
4. Внутренний газопровод котельной низкого давления.

Точка врезки подземный газопровод среднего давления Ø200мм. В точке подключения предусмотрено запорная арматура DN80мм, в ограждении. Газопровод прокладывается из электросварных труб Ø89х4,0мм, согласно ГОСТ 10704-91 При вводе в землю предусмотрен переход со Стали на ПЭ, а также стальной футляр Ø159х6,0мм. Подземная част газопровода прокладывается из полиэтиленовых труб Ø110х10мм, согласно СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Подземный газопровод среднего давления.

Газопровод прокладывается в подземном исполнении до площадки ГРПШ, из полиэтиленовых труб Ø110х10мм, согласно СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Площадка ГРПШ

На территории потребителя предусмотрен ГРПШ для снижения давления с 0,3Мпа до 0,05Мпа. После ГРПШ газопровод прокладывается надземном исполнений до ввода в котельной ГРПШ имеет две линии редуцирования, основная и резервная.

В состав газорегуляторных пунктов входят следующие узлы:

- узел очистки;
- линии редуцирования основная и резервная;
- системы обогрева (отопления);
- продувочный и сбросной газопровод.

Внутренний газопровод котельной низкого давления

Внутренний газопровод котельной прокладывается из электросварных труб Ø57х4,0мм, Ø108х4,0, согласно ГОСТ 10704-91 ст.30, а также из водогазопроводных труб DN32х3,0мм, DN20х2,8мм, согласно ГОСТ 3262-75 из стали марки Вст3сп. В котельном предусмотрен котел газовый Buran с расходом 25,0м3/ч Максимальное потребность газа котельной с двух котлов - 50,0м3/ч, 1 котел резервный.

Газопровод крепится по стенам на крюках.

Минимальные расстояния в свету, см., между газопроводами и инженерными коммуникациями внутри помещений:

- открытая электропроводка изолированных проводов или электрокабель - 5см.
- водопровод, канализация и другие трубопроводы - принимаются по месту, при этом должно обеспечиваться возможность монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта газопроводов и трубопроводов. В помещениях котельной необходимо установить вытяжные вентиляции.

Для притока воздуха в помещениях котельной и кухни следует предусмотреть зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02мм.

Согласно МСН 4.03-01-2003 где устанавливается отопительное оборудование необходимо оборудовать сигнализатором контроля загазованности.

Сигнализатор СИКЗ-1 должен устанавливаться в месте наиболее вероятного скопления газа, на стене в вертикальном положении на расстоянии от потолка 10-20см.

Звуковой и световой сигнал должен быть выведен в место присутствия людей. Блок питания сигнализатора должен включаться в сеть через индивидуальную розетку, расположенную от места установки сигнализатора на расстоянии не более - 1,5м. Рабочее положение клапана электромагнитного - от вертикального (кнопкой вверх) до горизонтального.

Антикоррозийная защита газопровода:

- надземный и внутренний части - краска ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 за два раза.

При производстве строительно-монтажных работ руководствовать "Требованиям промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", МСН 4.03-01-2003, РДС РК 4.03-04-2001.

Монтаж вести в соответствии с вышеуказанными документами.

После монтажа газопровод испытано на герметичность:

- надземный газопровод низкого давления на герметичность Р- 0,3 МПа, продолжительность - 1 час.
- внутренний газопровод на герметичность Рисп. - 0,01 МПа, продолжительность - 5 мин.
- газопроводы котельной давлением до 0,005 МПа, Рисп. - 0,01 МПа, продолжительность - 1 час.

По завершению испытания газопровода давлением следует снизить до рабочего и выдержать газопровод в течение 10 мин под рабочим давлением.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____март 2024г.;
месяц, год

окончание работ ____июль 2025г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9 м-ц

по норме или по проекту организации строительства 9 м-ц;

фактически 15 м-ц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по

«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІРЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ ЖОЛАУШЫЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ, ЖҮКТІ ЖӨНЕ ЖОЛАУШЫЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ МАҢҒЫСТАУДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 2025-1151
2025 ж. «07» 08

инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. МПФАО, Qazaq Gaz Aimaq' Дзиндигалиев Е.Б.

2. БЭС ГКП директор Займбаев Е.Е.

3. ГКП „Бейнеусервис" Галиев С.

4. Бейнеу ауданды жұмыспен қамтуды және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительства спортивного зала в с. Боранкул» по адресу Мангистауская область, Бейнеуский район, с. Боранкул, №7» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СМК-Атамекен» И.о. директора Нұрғазы Мейіржан Талғатұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Директор БРГХ Бүсекенов Б.Б.

На основ. экспертизы NCE-0001/21 от 13.01.2021г. Зам. дирек. по тех надзору Шарау Т.Н.

Нач. ПТО МПФАО, QGA' Юсупов Н.Б.

Зам. гл. инженера МПФАО, QGA' Тлеп А.

Гл. инженер МПФАО, QGA' Кудабаев Ж.А.