Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150340024156**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010740006411**

Договор (контракт) Типовой договор №СМР/БС2024 от 12.02.2024 (стр-во спортивного зала в с.Боранкул)

Номер документа	Дата составления
00000000003	**28.03.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стр-во спортивного зала в с. Боранкул. Корректировка сметной документации (Бейнеу)			услуга	1	45 444 431,00	45 444 431,00	4 869 046,18
				Итого	1	x	45 444 431,00	4 869 046,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тажибаев Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.03.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корреетировка сметной документации

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март 2024 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СМР/БС2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 444 431	40 575 385							4 869 046	45 444 431
В том числе за отчетный месяц		40 575 385							4 869 046	45 444 431
Удержание 30%		12 172 616							1 460 714	13 633 329
Удержание 5%		2 028 769							243 452	2 272 222
Всего к оплате с НДС		26 374 000							3 164 880	29 538 880

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Кунышбалиев С.К.**

Аттестат №KZ61VTE00070103
Аттестат №KZ34VTE00069522

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/БС2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №1
приемки выполненных работ за март 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества		Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы											
1	1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	218		1 182,93	404,67	257879	88218	73724	148335	438711	
			НР - 118%; СП - 8%				440,08	136,56	95937	29770		32497		
2	2	1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в зд ании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2		5 370,64	2 454,38	10741	4909	193	8609	20898	
			НР - 118%; СП - 8%				2 819,71	828,28	5639	1657		1548		
3	52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блокэв из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м^2	48		9 490,85	343,84	455561	16505	252830	176620	682756	
			НР - 90%; СП - 8%				3 879,71	208,72	186226	10019		50574		
4	53	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	м^2	110,2		6 622,37	340,49	729785	37522	393277	289788	1101139	
			НР - 90%; СП - 8%				2 713,12	208,72	298986	23001		81566		
5	54	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый о динарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакето м однокамерным,поворотной фурнитурой:двухэлементный - импост и поворотная створка**	м^2	158,2		44 876	--	7099383	--	7099383	--	7667334	

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		567951		
6	55	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (втом числе при наличии створок глухого остекления)**	м²		4,32	6 680,12	347,41	28858	1501	14193	12680	44861	
			НР - 90%; СП - 8%				3 047,19	214,16	13164	925		3323		
7	56	223-102-0304 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей т олщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, пово ротно-откидной фурнитурой: трехэлементный-по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м²		4,32	52 723	--	227763	--	227763	--	245984	
			СП - 8%				--	--	--	--		18221		
8	86	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м²		2 090,54	3 090,31	176,33	6460417	368625	1062894	4283483	11603412	
			НР - 80%; СП - 8%				2 405,55	155,68	5028898	325455		859512		
9	95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм**	м²		453,11	4 200,81	304,16	1903429	137818	1453106	348410	2431986	
			НР - 94%; СП - 8%				689,69	128,32	312505	58143		180147		
10	99	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм**	м²		71,48	4 200,81	304,16	300274	21741	229234	54963	383656	
			НР - 94%; СП - 8%				689,69	128,32	49299	9172		28419		
11	104	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм**	м²		107,9	4 200,81	304,16	453267	32819	346030	82967	579133	
			НР - 94%; СП - 8%				689,69	128,32	74418	13846		42899		
12	136	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	м²		1 046	1 753,38	86,86	1834035	90855	413934	1285480	3369076	
			НР - 93%; СП - 8%				1 270,79	50,66	1329246	52990		249561		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**28568945**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7394318**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**800513**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**524978**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**11566560**			
			- Накладные расходы	Тенге								**6691335**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**2116218**		

Локальная смета №04-01-01 Электроснабжение

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
1	56	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта		509,25	264,41	264,41	134651	134651	--	48003	197266	
			НР - 72%; СП - 8%				--	130,92	--	66671		14612		
2	57	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м³ грунта		15,75	3 917,22	--	61696	--	--	44421	114607	
			НР - 72%; СП - 8%				3 917,22	--	61696	--		8489		
3	58	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		216	493,41	290,03	106577	62646	--	57936	177674	
			НР - 72%; СП - 8%				203,38	169,15	43930	36536		13161		
4	63	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		216	838,52	378,45	181120	81745	11513	92449	295454	
			НР - 72%; СП - 8%				406,77	187,68	87862	40539		21886		
5	70	243-116-0819 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВБбШв 4х35(мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,216	11 293 985	--	2439501	--	2439501	--	2634661	
			СП - 8%				--	--	--	--		195160		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2923545	279042	2451014	242809	3419662	
									193488	143746	--	253308		
		Стоимость		Тенге					287697					
		Материалы		Тенге					11513					
		Всего заработная		Тенге						208867				
			Накладные расходы	Тенге					150385					
			Сметная прибыль	Тенге					35047					
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге					473129					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64	
			Сметная заработная плата	Тенге						208867				
		Стоимость		Тенге					2635848					
		Всего заработная		Тенге						128367				
		Стоимость		Тенге					2439501					
			Накладные расходы	Тенге					92424					
			Сметная прибыль	Тенге					218261					
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге					2946533					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40	
			Сметная заработная плата	Тенге						128367				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3419662					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104	
			Сметная заработная плата	Тенге						337234				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3419662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					193488					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						279042				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						143746				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2451014			
			- Накладные расходы	Тенге								242809		
			- Сметная прибыль	Тенге								253308		

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №06-01-01 Котельная. Остаточные работы											
			ПРОЕМЫ л.30											
			ОКОННЫЕ											
1	1	1110-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 5 м² в каменных стенах промышленных зданий.Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами**	м²	2,4	6 990,48	521,71		16777	1252	7368	7945	26700	
			НР - 90%; СП - 8%			3 398,63	279,74		8157	671		1978		
2	2	223-101-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной кон струкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м²	2,4	43 517	--		104441	--	104441	--	112796	
			СП - 8%			--	--		--	--		8355		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									139496	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8157					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1252				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						671				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							111809			
			- Накладные расходы	Тенге								7945		
			- Сметная прибыль	Тенге								10333		

			Локальная смета №06-06-01 Наружные сети газоснабжения											
			РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (до ГРПШ)											
1	33	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы втраншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обрат ная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунт а	528,55341	359,8	359,8		190174	190173	--	46329	255423	
			НР - 72%; СП - 8%			--	121,74		--	64346		18920		
2	34	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручну ю, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котло ванах и траншеях, разработанных механизированным с пособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	39,78359	3 917,22	--		155841	--	--	112206	289490	
			НР - 72%; СП - 8%			3 917,22	--		155841	--		21444		
3	35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание подтрубопроводы (грунт). Устройство**	м³ основания	93,94	2 989,32	307,62		280817	28898	--	260540	584666	
			НР - 99%; СП - 8%			2 681,7	119,79		251919	11253		43309		
4	36	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощность ю 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	426,9573	46,41	46,41		19815	19815	--	5712	27569	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,58		--	7933		2042		
5	37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	47,4397	2 024,88	--		96060	--	--	69163	178441	
			НР - 72%; СП - 8%			2 024,88	--		96060	--		13218		
6	38	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,4697	864 684,65	329 543,91		406142	154787	--	314519	778314	
			НР - 99%; СП - 8%			535 140,74	141 240,41		251356	66341		57653		

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
7	39	241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для по дачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м		474,397	3 840	--	1821684	--	1821684	--	1967419	
			СП - 8%				--	--	--	--		145735		
8	41	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.		5	2 875,57	271,32	14378	1357	--	12903	29463	
			НР - 99%; СП - 8%				2 604,25	2,4	13021	12		2182		
9	42	241-208-0309 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.		5	4 165	--	20825	--	20825	--	22491	
			СП - 8%				--	--	--	--		1666		
10	43	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Газопровод проложенный в транше е. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м		469,7	13,22	1,16	6209	544	--	4308	11359	
			НР - 72%; СП - 8%				12,06	0,68	5665	319		841		
11	44	249-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная детекционная пр едостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250±0,2 ЛСГ-200**	м		469,7	34	--	15970	--	15970	--	17248	
			СП - 8%				--	--	--	--		1278		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3027915**	**395574**	**1858479**	**825680**	**4161883**	
									773862	**150204**	--	**308288**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**6209**					
		Всего заработная плата		Тенге						**5984**				
			Накладные расходы	Тенге					**4308**					
			Сметная прибыль	Тенге					**841**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**11358**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**5984**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3021706**					
		Всего заработная плата		Тенге						**918082**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1858479**					
			Накладные расходы	Тенге					**821372**					
			Сметная прибыль	Тенге					**307447**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4150525**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**331**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**918082**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4161883**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**333**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**924066**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4161883**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**773862**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**395574**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**150204**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1858479**			
			- Накладные расходы	Тенге								**825680**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**308288**		

Локальная смета №07-01-02 Ограждение территории

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	115,7625	318,81	5,2	36906	602	21088	10606	51313	
						131,44	1,34	15216	155		3801		
			НР - 59%; СП - 8%									51313	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					15216					
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					602				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						21088			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10606		
			- Накладные расходы	Тенге							3801		
			- Сметная прибыль	Тенге									
			Итого по акту:										**36 341 299**
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%									545 119
			Итого										**36 886 418**
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%									118 037
			Итого										**37 004 455**
			Непредвиденные работы и затраты	2%									740 089
			Итого										**37 744 544**
			В текущих ценах 2024 г К=1,075	1,075									40 575 385
			Итого										**40 575 385**
			НДС (12 %)	12%									**4 869 046**
			Итого с НДС										**45 444 431**
			Удержание 30%	30%									**13 633 329**
			Удержание 5%	5%									**2 272 222**
			Итого к оплате										**29 538 880**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Кіндібек Е.Ө.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
_____ Куанышкалиев А.К.
Аттестат №KZ61VJE00020093
Аттестат №KZ34VJE00069522

Принял (Заказчик)
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
БИН 150340024156
Руководитель _____ Тайшыбаев Р.К.

Разработчик проекта строительства: ТОО "Жастар-Плюс"
Директор _____ Бижикенов К.М.