Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДОСАН ТАЖИУЛЫ, 10/1**	**150340024156**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор №СМР/БС2024 от 12.02.2024 (стр-во спортивного зала в с.Боранкул)

Номер документа	Дата составления
00000000019	**31.03.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стр-во спортивного зала в с. Боранкул. Корректировка сметной документации (Бейнеу)			услуга	1	82 029 245,32	82 029 245,32	8 788 847,71
				Итого	1	x	82 029 245,32	8 788 847,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Дюсимбаев Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2025

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март 2025 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-изационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СМР/БС2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	82 029 245,32									
В том числе за отчетный месяц		73 240 397,60							8 788 847,71	82 029 245,32
Удержание 30%		21 972 119,28							2 636 654,31	24 608 773,59
Удержание 5%		3 662 019,88							439 442,39	4 101 462,27
Всего к оплате с НДС		47 606 258,44							5 712 751,01	53 319 009,46

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Куанышкалиев А.К.**

Аттестат №KZ61VJE00070103
Аттестат №KZ34VJE00069522

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул"**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/БС2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №5 от 31.03.2025 г.

приемки выполненных работ за март 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы										
			СВЯЗИ СВ, СГ л.18										
1	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	41,20632	318,81	5,2	13137	214	7507	3775	18265	
			НР - 69%; СП - 8%			131,44	1,34	5416	55		1353		
			ЛЕСТНИЦА В ПОДВАЛ л.23										
2	39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-100мм**	$м^2$	9,24	8 401,63	608,32	77631	5621	59264	14210	99188	
			НР - 94%; СП - 8%			1 379,39	256,64	12746	2371		7347		
3	40	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестница В12,5. Устройство**	$м^3$	1,4	76 304,6	4 249,12	106826	5949	63402	35964	154213	
			НР - 91%; СП - 8%			26 767,9	1 461,11	37475	2046		11423		
4	41	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,044793	360 429	--	16145	--	16145	--	17437	
			СП - 8%			--	--	--	--		1292		
5	42	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	9,24	5 641,11	174,45	52124	1612	6550	41950	101600	
			НР - 94%; СП - 8%			4 757,76	72,08	43962	666		7526		
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Потолок										
6	75	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	$м^2$	31,53	1 518	12,11	47863	382	5265	33985	88396	0
			НР - 80%; СП - 8%			1 338,9	8,43	42216	266		6548		
7	76	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	5,12	1 768,94	10,02	9057	51	1403	6106	16377	
			НР - 80%; СП - 8%			1 484,91	5,93	7603	30		1213		
8	77	1115-0403-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	57,94	907,39	3,28	52574	190	17191	28246	87285	
			НР - 80%; СП - 8%			607,41	1,96	35193	114		6466		
9	78	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	176,45	12 458,78	15,18	2198352	2678	1622213	459953	2870969	
			НР - 80%; СП - 8%			3 249,99	8,39	573461	1480		212664		
10	79	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	158,2	5 110,85	26,82	808536	4243	308746	448004	1357064	
			НР - 90%; СП - 8%			3 132,41	14,13	495547	2235		100523		
11	80	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	158,2	1 768,94	10,02	279846	1585	43348	188681	506009	
			НР - 80%; СП - 8%			1 484,91	5,93	234913	938		37482		
12	81	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой HDM на прямых подвесах	$м^2$ потолка	49,38	4 418,69	26,82	218195	1325	62192	139839	386676	
			НР - 90%; СП - 8%			3 132,41	14,13	154678	698		28643		
13	82	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Лист HDM	1000 $м^2$	0,0503676	3 715 098	--	187121	--	187121	--	202091	
			СП - 8%			--	--	--	--		14970		
			Стены										
14	87	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 451,99	1 445,65	9,44	2099069	13707	369313	1379344	3756686	
			НР - 80%; СП - 8%			1 181,86	5,6	1716049	8131		278273		
15	88	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	251,4	7 717,17	30,1	1940097	7567	775374	929207	3098848	
			НР - 80%; СП - 8%			4 602,85	17,31	1157156	4352		229544		
16	89	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	387,15	1 269,57	2,71	491514	1049	120152	296752	851327	
			НР - 80%; СП - 8%			956,51	1,62	370313	627		63061		
			ПОЛЫ л.14										
			ТИП 3										
17	108	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	107,9	4 485,98	36,24	484037	3910	48760	407464	962821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			3 997,84	19,51	431367	2105		71320		
18	109	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	110,058	1 416	--	155842	--	155842	--	168309	
			СП - 8%			--	--	--	--		12467		
		ТИП 4											
19	116	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	12,91	4 485,98	36,24	57914	468	5834	48752	115199	
			НР - 94%; СП - 8%			3 997,84	19,51	51612	252		8533		
20	117	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	13,1682	1 416	--	18646	--	18646	--	20138	
			СП - 8%			--	--	--	--		1492		
		ТИП 5											
21	122	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	36,5	3 830,51	139,98	139814	5109	21720	109161	268893	
			НР - 94%; СП - 8%			3 095,48	86,12	112985	3143		19918		
22	123	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	37,23	1 416	--	52718	--	52718	--	56935	
			СП - 8%			--	--	--	--		4217		
		ТИП 7											
23	133	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	35,2	3 830,51	139,98	134834	4927	20946	105273	259315	
			НР - 94%; СП - 8%			3 095,48	86,12	108961	3031		19209		
24	134	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	35,904	1 416	--	50840	--	50840	--	54907	
			СП - 8%			--	--	--	--		4067		
		КОЗЫРЕК Кр-1 /1 шт/л.28											
25	187	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Фермы. Монтаж	т конструкций	0,304675	125 844,09	41 772,36	38342	12727	3963	18816	61731	
			НР - 69%; СП - 8%			71 066,32	18 439,78	21652	5618		4573		
26	188	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,304675	1 160 797	--	353666	--	353666	--	381959	
			СП - 8%			--	--	--	--		28293		
27	189	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05484	1 799 302,38	2 649,38	98674	146	64368	31158	140219	
			НР - 91%; СП - 8%			622 908	1 452,11	34160	80		10387		
28	190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	9,706905	318,81	5,2	3095	50	1769	889	4303	
			НР - 69%; СП - 8%			131,44	1,34	1276	13		319		
29	191	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	20,22	4 780,22	35	96656	707	37806	53696	162380	
			НР - 92%; СП - 8%			2 875,52	11	58143	222		12028		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	192	224-101-0101 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	22,36332	2 161	--	48327	--	48327	--	52193	
			СП - 8%			--	--	--	--		3866		
31	193	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройствс с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	9,7	5 209,28	12,45	50530	121	18415	25627	82250	
			НР - 80%; СП - 8%			3 298,39	4,08	31994	40		6093		
32	194	231-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	$м^2$	10,67	1 302	--	13892	--	13892	--	15003	
			СП - 8%			--	--	--	--		1111		
33	195	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Монолитный участок В15. Устройство**	$м^3$	1,46	42 646,65	1 843,19	62264	2691	54848	5124	72779	
			НР - 91%; СП - 8%			3 236,22	620,52	4725	906		5391		
			ПРИЯМОК П-1 л.28.1										
34	196	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм**	$м^2$	0,99	4 200,81	304,16	4159	301	3175	761	5314	
			НР - 94%; СП - 8%			689,69	128,32	683	127		394		
35	197	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01056	1 799 302,38	2 649,38	19001	28	12395	6000	27001	
			НР - 91%; СП - 8%			622 908	1 452,11	6578	15		2000		
36	198	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	$м^3$	0,36	32 386,49	5 501,99	11659	1980	1911	7998	21230	
			НР - 91%; СП - 8%			21 577,26	2 836,83	7768	1021		1573		
37	199	212-101-2003 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	0,3654	33 848	--	12368	--	12368	--	13357	
			СП - 8%			--	--	--	--		989		
38	200	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0142	360 429	--	5118	--	5118	--	5527	
			СП - 8%			--	--	--	--		409		
39	201	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	2,4	4 260,65	32,93	10226	79	8432	1610	12783	
			НР - 93%; СП - 8%			714,57	6,85	1715	16		947		
40	202	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,00706	1 317 707,76	17 561,73	9303	124	8273	899	11018	
			НР - 93%; СП - 8%			128 324,66	8 522,37	906	60		816		
41	203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	0,47574	318,81	5,2	152	3	86	44	211	
			НР - 69%; СП - 8%			131,44	1,34	63	1		16		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16588206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5761316					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40659				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4689302			
			- Накладные расходы	Тенге							4829288		
			- Сметная прибыль	Тенге							1228756		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Водопровод, канализация										
			РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
1	43	241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	9	425 --	-- --	3825 --	-- --	3825	-- 306	4131	
2	44	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	11	124 --	-- --	1364 --	-- --	1364	-- 109	1473	
3	45	241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100** *СП - 8%*	шт.	9	353 --	-- --	3177 --	-- --	3177	-- 254	3431	
4	46	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	12	589 --	-- --	7068 --	-- --	7068	-- 565	7633	
5	47	241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	4	164 --	-- --	656 --	-- --	656	-- 52	708	
6	48	241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** *СП - 8%*	шт.	6	477 --	-- --	2862 --	-- --	2862	-- 229	3091	
7	49	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** *СП - 8%*	шт.	8	143 --	-- --	1144 --	-- --	1144	-- 92	1236	
8	50	241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** *СП - 8%*	шт.	7	477 --	-- --	3339 --	-- --	3339	-- 267	3606	
9	51	241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	3	802 --	-- --	2406 --	-- --	2406	-- 192	2598	
10	52	241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50** *СП - 8%*	шт.	4	176 --	-- --	704 --	-- --	704	-- 56	760	
11	53	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	7	107 --	-- --	749 --	-- --	749	-- 60	809	
12	54	241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	15	62 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004	
13	55	241-216-0203 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	20	179	--	3580	--	3580	--	3866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		286		
14	56	241-212-0502 РСНБ РК 2022	**Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**6**	**922**	**--**	**5532**	**--**	**5532**	**--**	**5975**	
			СП - 8%			--	--	--	--		443		
15	57	241-212-0501 РСНБ РК 2022	**Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**6**	**475**	**--**	**2850**	**--**	**2850**	**--**	**3078**	
			СП - 8%			--	--	--	--		228		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**40186**	**--**	**40186**	**--**	**43399**	
								--	--	--	3213		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**40186**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**40186**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3213**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**43399**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**43399**					
			РАЗДЕЛ 2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В2										
16	58	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**52 953,95**	**774,63**	**105908**	**1549**	**18752**	**84582**	**205729**	
			НР - 98%; СП - 8%			42 803,55	350,67	85607	701		15239		
17	59	511-702-0224 РСНБ РК 2022	**Насос вертикальный многоступенчатый центробежный Q 9,36 м^3/ч, Н 32,0 м вод. ст., N=1,5кВт CR 10-4 A-A-A-E-HQQE**	**шт.**	**2**	**274 918**	**--**	**549836**	**--**		**--**	**549836**	
						--	--	--	--	549836	--		
18	60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8**	**11 621,62**	**193,3**	**92973**	**1546**	**55141**	**36086**	**139384**	
			НР - 98%; СП - 8%			4 535,69	67,14	36286	537		10325		
19	61	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**6**	**41 896**	**--**	**251376**	**--**	**251376**	**--**	**271486**	
			СП - 8%			--	--	--	--		20110		
20	62	242-306-0402 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный поворотный 19с54нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	**2**	**54 277**	**--**	**108554**	**--**	**108554**	**--**	**117238**	
			СП - 8%			--	--	--	--		8684		
21	63	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**105**	**3 992,05**	**82,23**	**419165**	**8634**	**211826**	**198496**	**667074**	
			НР - 98%; СП - 8%			1 892,43	36,59	198705	3842		49413		
22	64	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**105**	**1 983**	**--**	**208215**	**--**	**208215**	**--**	**224872**	
			СП - 8%			--	--	--	--		16657		
23	65	241-112-0126 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8**	**730**	**--**	**5840**	**--**	**5840**	**--**	**6307**	
			СП - 8%			--	--	--	--		467		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	66	241-113-0108 РСНБ РК 2022	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1 337	--	2674	--	2674	--	2888	
			СП - 8%			--	--	--	--		214		
25	67	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	3 684,79	--	7370	--	5790	1548	9632	
			НР - 98%; СП - 8%			790,01	--	1580	--		713		
26	68	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	217,37	1,35	4347	27	63	4172	9200	
			НР - 98%; СП - 8%			212,84	--	4257	--		682		
27	69	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,5796	1 298,23	2,13	4647	8	709	3148	8418	
			НР - 80%; СП - 8%			1 097,9	1,29	3930	5		624		
28	70	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	4	4 648,58	54,87	18594	219	105	18021	39544	
			НР - 98%; СП - 8%			4 567,58	29,54	18270	118		2929		
29	71	248-307-0104 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ**	шт.	4	28 163	--	112652	--	112652	--	121664	
			СП - 8%			--	--	--	--		9012		
30	72	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	4	39 508,24	217,04	158033	868	145080	12238	183892	
			НР - 98%; СП - 8%			3 021,14	100,7	12085	403		13622		
31	73	242-301-1206 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч11р ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	4	4 953	--	19812	--	19812	--	21397	
			СП - 8%			--	--	--	--		1585		
32	74	248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	18 097	--	72388	--	72388	--	78179	
			СП - 8%			--	--	--	--		5791		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2142384	12851	1218977	358291	2656740	
								360720	5606	549836	156067		
			Стоимость оборудования	Тенге				549836					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				549836					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				786158					
			Накладные расходы	Тенге				3148					
			Сметная прибыль	Тенге				63144					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				852450					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				806390					
			Накладные расходы	Тенге				355143					
			Сметная прибыль	Тенге				92923					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1254456					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2656742					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								2700141	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				360720					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12851				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1259164			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						549836			
			- Накладные расходы	Тенге							358291		
			- Сметная прибыль	Тенге							159280		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Отопление, вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	185	217,37	1,35	40213	250	588	38588	85105	
			НР - 98%; СП - 8%			212,84	--	39375	--		6304		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40213	250	588	38588	85105	
								39375	--	--	6304		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				40213					
			Накладные расходы	Тенге				38588					
			Сметная прибыль	Тенге				6304					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				85105					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85105					
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
			СИСТЕМА В1,2										
2	23	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16**	$м^2$ поверхности воздуховодов	56	12 668,68	96,19	709446	5387	369712	330413	1123048	
			НР - 98%; СП - 8%			5 970,48	50,18	334347	2810		83189		
3	24	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12	708	--	8496	--	8496	--	9176	
			СП - 8%			--	--	--	--		680		
4	25	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка.**	вентилятор	2	23 646,34	344,59	47293	689	4452	41508	95905	
			НР - 98%; СП - 8%			21 075,75	101,9	42152	204		7104		
5	26	246-401-0112 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315/1, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 $м^3$/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	2	37 896	--	75792	--	75792	--	81855	
			СП - 8%			--	--	--	--		6063		
6	27	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети**	шт.	2	6 578,91	34,92	13158	70	6047	5070	19686	
			НР - 72%; СП - 8%			3 520,54	--	7041	--		1458		
7	28	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки. Установка**	решетка	24	4 396,68	109,59	105520	2630	5614	96318	217985	
			НР - 98%; СП - 8%			4 053,19	41,96	97276	1007		16147		
8	29	246-304-0503 РСНБ РК 2022	**Декоративные алюминиевые решетки RAG, размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	24	12 996	--	311904	--	311904	--	336856	
			СП - 8%			--	--	--	--		24952		
			СИСТЕМА В3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	30	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м² поверхности воздуховодов	4,8	12 346,07 5 621,5	121,64 63,9	59261 26983	584 307	31694	26744 6880	92886	
10	31	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м² поверхности воздуховодов	5,6	11 845,17 5 146,96	96,19 50,18	66333 28823	539 281	36971	28522 7588	102443	
11	32	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м² поверхности воздуховодов	13	11 845,17 5 146,96	96,19 50,18	153987 66911	1250 652	85826	66212 17616	237814	
12	33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м² поверхности воздуховодов	12	11 845,17 5 146,96	96,19 50,18	142142 61764	1154 602	79224	61118 16261	219521	
13	34	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м² поверхности воздуховодов	9,8	11 845,17 5 146,96	96,19 50,18	116083 50440	943 492	64700	49913 13280	179276	
14	35	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м² поверхности воздуховодов	48	14 164,8 4 453,4	96,19 50,18	679910 213763	4617 2408	461530	211848 71341	963099	
15	36	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	23 646,34 21 075,75	344,59 101,9	23646 21076	345 102	2225	20754 3552	47952	
16	37	246-401-0511 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 n 2770 об/мин, Qmax 3400 м³/ч VK 60-35/28-2D *СП - 8%*	комплект	1	264 766 --	-- --	264766 --	-- --	264766	-- 21181	285947	
17	38	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6 578,91 3 520,54	34,92 --	6579 3521	35 --	3023	2535 729	9843	
18	39	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	5	4 396,68 4 053,19	109,59 41,96	21983 20266	548 210	1169	20066 3364	45413	
19	40	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки RAG, размерами 100 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	5	12 996 --	-- --	64980 --	-- --	64980	-- 5198	70178	
20	41	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	8	4 396,68 4 053,19	109,59 41,96	35173 32425	877 336	1871	32106 5382	72661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	42	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки RAG, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	9 445	--	75560	--	75560	--	81605	
			СП - 8%			--	--	--	--		6045		
			СИСТЕМА П1										
22	43	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,8	13 245,51	121,64	63578	584	31694	30975	102117	
			НР - 98%; СП - 8%			6 520,94	63,9	31300	307		7564		
23	44	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6	12 668,68	96,19	70945	539	36971	33041	112305	
			НР - 98%; СП - 8%			5 970,48	50,18	33435	281		8319		
24	45	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	$м^2$ поверхности воздуховодов	13	12 668,68	96,19	164693	1250	85827	76703	260708	
			НР - 98%; СП - 8%			5 970,48	50,18	77616	652		19312		
25	46	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32\	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	12 668,68	96,19	152024	1154	79224	70803	240653	
			НР - 98%; СП - 8%			5 970,48	50,18	71646	602		17826		
26	47	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,8	12 668,68	96,19	124153	943	64699	57822	196533	
			НР - 98%; СП - 8%			5 970,48	50,18	58511	492		14558		
27	48	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	48	14 164,8	96,19	679910	4617	461530	211848	963099	
			НР - 98%; СП - 8%			4 453,4	50,18	213763	2408		71341		
28	49	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	23 646,34	344,59	23646	345	2225	20754	47952	
			НР - 98%; СП - 8%			21 075,75	101,9	21076	102		3552		
29	50	246-401-0519 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 n 1300 об/мин, Qmax 5650 $м^3$/ч VK 70-40/3.15.2DM	комплект	1	578 404	--	578404	--	578404	--	624676	
			СП - 8%			--	--	--	--		46272		
30	51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	шт.	1	6 578,91	34,92	6579	35	3023	2535	9843	
			НР - 72%; СП - 8%			3 520,54	--	3521	--		729		
31	52	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	5	4 396,68	109,59	21983	548	1169	20066	45413	
			НР - 98%; СП - 8%			4 053,19	41,96	20266	210		3364		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	53	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки RAG, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	5	12 996	--	64980	--	64980	--	70178	
			СП - 8%			--	--	--	--		5198		
33	54	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	8	4 396,68	109,59	35173	877	1871	32106	72661	
			НР - 98%; СП - 8%			4 053,19	41,96	32425	336		5382		
34	55	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки RAG, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	9 445	--	75560	--	75560	--	81605	
			СП - 8%			--	--	--	--		6045		
			СИСТЕМА В4										
35	56	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	12 346,07	121,64	148153	1460	79235	66860	232214	
			НР - 98%; СП - 8%			5 621,5	63,9	67458	767		17201		
36	57	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка.	вентилятор	2	23 646,34	344,59	47293	689	4452	41508	95905	
			НР - 98%; СП - 8%			21 075,75	101,9	42152	204		7104		
37	58	246-402-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки VK 160/1 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч ГОСТ 11442-90	комплект	2	32 124	--	64248	--	64248	--	69388	
			СП - 8%			--	--	--	--		5140		
38	59	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	6 578,91	34,92	13158	70	6047	5070	19686	
			НР - 72%; СП - 8%			3 520,54	--	7041	--		1458		
39	60	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	24	4 396,68	109,59	105520	2630	5614	96318	217985	
			НР - 98%; СП - 8%			4 053,19	41,96	97276	1007		16147		
40	61	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки RAG, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	24	12 996	--	311904	--	311904	--	336856	
			СП - 8%			--	--	--	--		24952		
			СИСТЕМА В5										
41	62	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,3	12 346,07	121,64	3704	36	1982	1672	5806	
			НР - 98%; СП - 8%			5 621,5	63,9	1686	19		430		
42	63	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка.	вентилятор	2	23 646,34	344,59	47293	689	4452	41508	95905	
			НР - 98%; СП - 8%			21 075,75	101,9	42152	204		7104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	64	246-402-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки VK 160/1 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м^3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	2	32 124	--	64248	--	64248	--	69388	
			СП - 8%			--	--	--	--		5140		
44	65	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде. Подготовка киспытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	6 578,91	34,92	13158	70	6047	5070	19686	
			НР - 72%; СП - 8%			3 520,54	--	7041	--		1458		
45	66	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные. Установка	решетка	24	4 396,68	109,59	105520	2630	5614	96318	217985	
			НР - 98%; СП - 8%			4 053,19	41,96	97276	1007		16147		
46	67	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки RAG, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	24	12 996	--	311904	--	311904	--	336856	
			СП - 8%			--	--	--	--		24952		
			СИСТЕМА ВЕ1; ВЕ2==========										
47	68	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,025	12 346,07	121,64	309	3	165	139	484	
			НР - 98%; СП - 8%			5 621,5	63,9	141	2		36		
48	69	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,02	11 721,07	121,64	234	2	120	111	373	
			НР - 98%; СП - 8%			5 621,5	63,9	112	1		28		
49	70	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	9 533,82	17,06	19068	34	909	17779	39795	
			НР - 98%; СП - 8%			9 062,58	8,39	18125	17		2948		
50	71	246-308-0101 РСНБ РК 2022	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	39 463	--	78926	--	78926	--	85240	
			СП - 8%			--	--	--	--		6314		
51	72	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4 427,23	95,33	8854	191	5836	2853	12644	
			НР - 98%; СП - 8%			1 413,73	41,96	2827	84		937		
52	73	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м^3 изоляции	0,0652	66 570,15	3 484,82	4340	228	927	2521	7409	
			НР - 76%; СП - 8%			48 848,8	2 019,36	3185	132		549		
53	74	234-202-0101 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,100408	9 639	--	968	--	968	--	1045	
			СП - 8%			--	--	--	--		77		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6392442	39292	4396331	1927507	8985542	
								1956819	18245	--	665594		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				52632					
			Накладные расходы	Тенге				20280					
			Сметная прибыль	Тенге				5832					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				78744					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2356980					
			Накладные расходы	Тенге				2521					
			Сметная прибыль	Тенге				188758					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2548259					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3982830					
			Накладные расходы	Тенге				1904706					
			Сметная прибыль	Тенге				471004					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6358540					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8985543					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9070648	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1996194					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39542				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18245				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4396923			
			- Накладные расходы	Тенге							1966095		
			- Сметная прибыль	Тенге							671898		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Электроосвещение										
			Электроустановочные изделия==========										
1	59	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**21**	**490**	**--**	**10290**	**--**	**10290**	**--**	**11113**	
			СП - 8%			--	--	--	--		823		
2	61	243-905-0201 РСНБ РК 2022	**Коробка распаячная для с крытой установки У-192**	**шт.**	**51**	**142**	**--**	**7242**	**--**	**7242**	**--**	**7821**	
			СП - 8%			--	--	--	--		579		
3	62	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**3 850,87**	**306,57**	**7702**	**613**	**48**	**5307**	**14049**	
			НР - 72%; СП - 8%			3 520,54	164,64	7041	329		1041		
4	63	247-203-0102 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором 220/24В СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**2**	**18 901**	**--**	**37802**	**--**	**37802**	**--**	**40826**	
			СП - 8%			--	--	--	--		3024		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
5	84	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**10,5**	**3 264,35**	**--**	**34276**	**--**	**--**	**24678**	**63671**	
			НР - 72%; СП - 8%			3 264,35	--	34276	--		4716		
6	85	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**10,5**	**2 024,88**	**--**	**21261**	**--**	**--**	**15308**	**39495**	
			НР - 72%; СП - 8%			2 024,88	--	21261	--		2926		
7	86	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**50**	**558,78**	**40,43**	**27939**	**2022**	**2939**	**17196**	**48746**	
			НР - 72%; СП - 8%			459,57	18,11	22978	906		3611		
8	87	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 40 мм, толщиной 4 мм**	**т**	**0,063**	**462 099**	**--**	**29112**	**--**	**29112**	**--**	**31441**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2329		
9	88	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	2 920,84	269,64	17525	1617	2121	10424	30185	
			НР - 72%; СП - 8%			2 297,83	115,24	13787	691		2236		
10	89	214-206-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 16 мм**	т	0,0474	336 177	--	15935	--	15935	--	17210	
			СП - 8%			--	--	--	--		1275		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								304557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99343					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4252				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1926				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						105488			
			- Накладные расходы	Тенге							72913		
			- Сметная прибыль	Тенге							22560		
			Ннадворный туалет на 2 очка. Остаточные работыЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-02 Электроосвещение										
1	1	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однсламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	10	4 406,45	1 575,07	44064	15751	1909	28480	78347	
			НР - 72%; СП - 8%			2 640,41	1 315,12	26404	13151		5804		
2	2	247-102-0199 РСНБ РК 2022	**Светильник защищенный настенный, IP54, E27 НПБ 1302**	шт.	10	5 333	--	53330	--	53330	--	57596	
			СП - 8%			--	--	--	--		4266		
3	3	247-106-0108 РСНБ РК 2022	**Лампа энергосберегающая 12Вт,220В. E27 Tornado Spiral 12W**	шт.	10	1 084	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
4	4	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные для открытой проводки. Установка**	шт.	2	587,92	0,55	1176	1	31	824	2160	
			НР - 72%; СП - 8%			572,24	0,31	1144	1		160		
5	5	247-212-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2,04	408	--	832	--	832	--	899	
			СП - 8%			--	--	--	--		67		
6	6	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	1	2 568,06	25,63	2568	25	149	1730	4641	
			НР - 72%; СП - 8%			2 393,97	8,23	2394	8		344		
7	7	247-212-0213 РСНБ РК 2022	**Выключатель двухполюсный, герметичный**	шт.	1	1 493	--	1493	--	1493	--	1612	
			СП - 8%			--	--	--	--		119		
8	8	247-202-0602 РСНБ РК 2022	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип КУВ-1М УХЛ3**	шт.	10,2	40	--	408	--	408	--	441	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
9	9	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	45	602,92	203,5	27131	9157	2720	14071	44498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			338,97	95,32	15254	4289		3296		
10	10	243-105-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0051	223 167	--	1138	--	1138	--	1229	
			СП - 8%			--	--	--	--		91		
11	11	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0408	343 606	--	14019	--	14019	--	15141	
			СП - 8%			--	--	--	--		1122		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**218273**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45196					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24934				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17449				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86868			
			- Накладные расходы	Тенге							45105		
			- Сметная прибыль	Тенге							16169		
			Электроснабжение. Остаточные работыЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 Электроснабжение										
			РАЗДЕЛ 1.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
			ОБОРУДОВАНИЕ==========										
1	1	1133-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушным вводом проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	141 014,59	38 168,3	141015	38168	21799	80010	238707	
			НР - 80%; СП - 8%			81 047,62	18 965,04	81048	18965		17682		
2	2	515-101-0107 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	3 062 362	--	3062362	--		--	3062362	
						--	--	--	--	3062362	--		
3	3	515-102-0418 РСНБ РК 2022	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	3 039 709	--	3039709	--		--	3039709	
						--	--	--	--	3039709	--		
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН==========										
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	4,32	4 200,81	304,16	18147	1314	13854	3322	23186	
			НР - 94%; СП - 8%			689,69	128,32	2979	554		1718		
5	5	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	26,6	7 176,64	2 087,03	190899	55515	8068	182621	403402	
			НР - 118%; СП - 8%			4 786,31	1 031,88	127316	27448		29882		
6	6	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	$м^3$	1,8	33 281	--	59906	--	59906	--	64698	
			СП - 8%			--	--	--	--		4792		
7	7	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Стойки**	т	0,1836	1 160 797	--	213122	--	213122	--	230172	
			СП - 8%			--	--	--	--		17050		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные сетчатые	т	0,24267	1 123 774	--	272706	--	272706	--	294522	
			СП - 8%			--	--	--	--		21816		
9	9	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	2 538,46	46,37	2538	47	457	2414	5348	
			НР - 118%; СП - 8%			2 034,29	11,64	2034	12		396		
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,4	4 260,65	32,93	61353	475	50588	9661	76695	
			НР - 93%; СП - 8%			714,57	6,85	10290	99		5681		
11	11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	11,50929	318,81	5,2	3669	59	2097	1054	5101	
			НР - 69%; СП - 8%			131,44	1,34	1513	15		378		
			ФУНДАМЕНТ										
12	12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	$м^2$ покрытия	14,35	4 200,81	304,16	60282	4364	46021	11034	77021	
			НР - 94%; СП - 8%			689,69	128,32	9897	1841		5705		
13	13	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10.5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	3,52	13 016,69	5 706,97	45819	20088	10797	25250	76755	
			НР - 108%; СП - 8%			4 242,53	2 399,49	14934	8446		5686		
14	14	226-102-0602 РСНБ РК 2022	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т 1П30.18 ГОСТ 21924.0-84	$м^3$	3,52	75 948	--	267337	--	267337	--	288724	
			СП - 8%			--	--	--	--		21387		
			ПЛОЩАДКА										
15	15	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Щебеночная засыпка	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,9384	5 962,75	2 728,38	5595	2560	2512	1492	7654	
			НР - 108%; СП - 8%			557,78	914,7	523	858		567		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7444459	122590	969264	316858	7894056	
								250534	58238	6102071	132740		
			Стоимость оборудования	Тенге				6102071					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6102071					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1342388					
			Накладные расходы	Тенге				316858					
			Сметная прибыль	Тенге				132740					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1791986					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7894057					
			РАЗДЕЛ 2. ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ										
16	16	1308-0301-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Агрегат, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка	шт.	1	120 814,96	50 201,83	120815	50202	7243	67590	203477	
			НР - 72%; СП - 8%			63 369,72	30 504,87	63370	30505		15072		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1308-0301-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	12 987,37	49,53	12987	50	2375	7604	22239	
			НР - 72%; СП - 8%			10 561,62	--	10562	--		1647		
18	18	прайс-лист	Дизельная электростанция мощностью 25 кВа, напряжением 400В со встроенным расходным баком, в шумоизолированном кожухе, степень автоматизации 2 АД-25 Т400-2РП	компл.	1	3 338 877,14	--	3338877	--		--	3338877	
						--	--	--	--	3338877	--		
			ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА 6,5х4,5м										
19	19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	$м^2$	31,6	4 200,81	304,16	132746	9612	101340	24298	169608	
			НР - 94%; СП - 8%			689,69	128,32	21794	4055		12564		
20	20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, В7,5	$м^3$	4,39	42 579,18	2 860,07	186923	12555	151853	24481	228317	
			НР - 91%; СП - 8%			5 128,71	999,41	22515	4387		16912		
21	21	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2603	360 429	--	93820	--	93820	--	101326	
			СП - 8%			--	--	--	--		7506		
22	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит	$м^2$	1,1	4 260,65	32,93	4687	37	3864	738	5859	
			НР - 93%; СП - 8%			714,57	6,85	786	8		434		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3890855	72456	360495	124711	4069703	
								119027	38955	3338877	54135		
		Стоимость оборудования		Тенге				3299286					
		Заготов.складские расходы		Тенге				39591					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3338877					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				133802					
			Накладные расходы	Тенге				75194					
			Сметная прибыль	Тенге				16719					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				225715					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				418176					
			Накладные расходы	Тенге				49517					
			Сметная прибыль	Тенге				37416					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				505109					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4069701					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11963758	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				369561					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195046				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97193				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1329760			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9440948			
			- Накладные расходы	Тенге							441569		
			- Сметная прибыль	Тенге							186875		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ л.30										
			СТЕНЫ										
1	9	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая поштукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60,94	284,2	1,55	17319	95	2767	11612	31245	
			НР - 80%; СП - 8%			237,23	0,95	14457	58		2314		
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
2	10	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	$м^2$	115,94	1 170,31	6,37	135686	739	100702	27738	176498	
			НР - 80%; СП - 8%			295,37	3,69	34245	428		13074		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								207743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48702					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					834				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					486				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103470			
			- Накладные расходы	Тенге							39350		
			- Сметная прибыль	Тенге							15388		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02 Насосную станцию водоснабжения										
			НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
1	1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	52 953,95	774,63	105908	1549	18752	84582	205729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			42 803,55	350,67	85607	701		15239		
2	2	511-702-0223 РСНБ РК 2022	**Насос вертикальный многоступенчатый центробежный Q 10,16 $м^3$/ч, Н 25,0 м вод. ст., N=1,5кВт CR 10-2 A-A-A-E-HQQE**	шт.	2	205 553	--	411106	--		--	411106	
						--	--	--	--	411106	--		
3	3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	10	11 621,62	193,3	116216	1933	68926	45108	174230	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4 535,69	67,14	45357	671		12906		
4	4	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	7	41 896	--	293272	--	293272	--	316734	
						--	--	--	--		23462		
5	5	242-304-1001 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч42п, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	3	28 742	--	86226	--	86226	--	93124	
						--	--	--	--		6898		
6	6	1118-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Баки круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 $м^3$. Установка**	бак	1	13 888,22	1 333,52	13888	1333	134	12794	28816	
						12 420,55	634,19	12421	634		2135		
7	7	261-302-0242 РСНБ РК 2022	**Гидроаккумулятор Reflex DE 200**	шт	1	124 596	--	124596	--	124596	--	134564	
						--	--	--	--		9968		
8	8	242-303-0203 РСНБ РК 2022	**Вентили запорные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	7 321	--	14642	--	14642	--	15813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		1171		
9	9	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Вентиль запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1бк ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	8 406	--	8406	--	8406	--	9078	
						--	--	--	--		672		
10	10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 992,05	82,23	79841	1645	40347	37809	127062	
						1 892,43	36,59	37849	732		9412		
11	11	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1 983	--	39660	--	39660	--	42833	
						--	--	--	--		3173		
12	12	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	730	--	9490	--	9490	--	10249	
						--	--	--	--		759		
13	13	241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные разнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1 337	--	2674	--	2674	--	2888	
						--	--	--	--		214		
14	14	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переходы приварные (Э) из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 57 мм х 38 мм ГОСТ 17383-2001	шт.	6	477	--	2862	--	2862	--	3091	
						--	--	--	--		229		
15	15	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3 684,79	--	7370	--	5790	1548	9632	
						790,01	--	1580	--		713		
16	16	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,5796	1 298,23	2,13	4647	8	709	3148	8418	
						1 097,9	1,29	3930	5		624		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1593368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				186744					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6468				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2743				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						716487			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						411106			
			- Накладные расходы	Тенге							184989		
			- Сметная прибыль	Тенге							87575		

Котельная. Остаточные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03 Электроосвещение

1	1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	50 312,68	5 296,35	50313	5296	34455	9560	64663	
						10 561,62	2 716,48	10562	2716		4790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	1308-0305-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	7	6 617,75	2 673,48	46324	18714	8634	25495	77565	
			НР - 72%; СП - 8%			2 710,82	2 347,73	18976	16434		5746		
3	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник взрывозащищенный герметичный со степенью защиты IP54 для ламп накаливания ПСХ-100	шт.	7	9 954,11	--	69679	--	69679	--	75253	
			СП - 8%			--	--	--	--		5574		
4	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа 220В, мощностью 45Вт КЭЛ-S E27 4200К Т4 ИЭК	шт.	7	7 497	--	52479	--	52479	--	56677	
			СП - 8%			--	--	--	--		4198		
5	6	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Ящик на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	12 714,91	198,77	63575	994	27376	25644	96357	
			НР - 72%; СП - 8%			7 041,08	82,32	35205	412		7138		
6	7	515-301-0221 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления Я5114-2874-УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 6 А, тепловое реле 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	414 179	--	828358	--		--	828358	
						--	--	--	--	828358	--		
7	8	515-301-0228 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления Я 5114-2674-УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 4 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	462 283	--	462283	--		--	462283	
						--	--	--	--	462283	--		
8	9	515-301-0224 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления Я 5114-1874-УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 0,63 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	420 470	--	420470	--		--	420470	
						--	--	--	--	420470	--		
9	10	247-203-0206 РСНБ РК 2022	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВРЗ-32-2-54УХЛ4, IP54	шт.	1	42 612	--	42612	--	42612	--	46021	
			СП - 8%			--	--	--	--		3409		
10	11	1308-0303-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	12 769,04	181,5	12769	181	5809	4940	19126	
			НР - 72%; СП - 8%			6 779,46	82,32	6779	82		1417		
11	12	247-204-2527 РСНБ РК 2022	Выключатель пакетный взрывозащищенного исполнения IP65 ОП BELPA 16001	шт.	1	3 137	--	3137	--	3137	--	3388	
			СП - 8%			--	--	--	--		251		
12	13	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные для открытой проводки. Установка	шт.	1	587,92	0,55	588	--	16	412	1080	
			НР - 72%; СП - 8%			572,24	0,31	572	--		80		
13	14	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1 229	--	1229	--	1229	--	1327	
			СП - 8%			--	--	--	--		98		
14	15	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для открытой проводки размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, IP54	шт.	2	870	--	1740	--	1740	--	1879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		139		
15	16	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	44	1 088,56	69,8	47897	3071	7273	28029	82000	
			НР - 72%; СП - 8%			853,48	31,28	37553	1376		6074		
16	17	241-101-0109 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм**	м	44	672	--	29568	--	29568	--	31933	
			СП - 8%			--	--	--	--		2365		
17	18	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	40	605,02	36,4	24201	1456	1736	15577	42960	
			НР - 72%; СП - 8%			525,22	15,64	21009	626		3182		
18	19	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 25 мм, толщиной 4 мм**	т	0,0316	498 871	--	15764	--	15764	--	17025	
			СП - 8%			--	--	--	--		1261		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2328365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130656					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29712				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21646				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						301503			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1711111			
			- Накладные расходы	Тенге							109657		
			- Сметная прибыль	Тенге							45722		

Котельная. Остаточные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-05 Внутреннее газоснабжение

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

1	5	242-207-4106 РСНБ РК 2022	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	25 123	--	25123	--	25123	--	27133	
			СП - 8%			--	--	--	--		2010		
2	6	242-207-4104 РСНБ РК 2022	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	10 845	--	21690	--	21690	--	23425	
			СП - 8%			--	--	--	--		1735		
3	7	242-207-3903 РСНБ РК 2022	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1 114	--	2228	--	2228	--	2406	
			СП - 8%			--	--	--	--		178		

ТРУБЫ

4	8	1116-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1 811,04	86,03	9055	431	17	8661	19134	
			НР - 98%; СП - 8%			1 721,32	46,32	8607	232		1417		
5	9	241-102-0140 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	м	5	2 188	--	10940	--	10940	--	11815	
			СП - 8%			--	--	--	--		875		
6	10	1116-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 108х4 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5	8 120,54	162,76	28422	570	18893	9071	40493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			2 559,73	85,02	8959	298		2999		
7	11	1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1 008,44	42,88	5042	214	112	4724	10547	
			НР - 98%; СП - 8%			943,27	20,81	4716	104		781		
8	12	241-101-0113 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**	м	5	1 426	--	7130	--	7130	--	7700	
			СП - 8%			--	--	--	--		570		
9	15	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	25,5	1 380,27	--	35197	--	457	34046	74782	
			НР - 98%; СП - 8%			1 362,37	--	34740	--		5539		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								217433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57022					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1215				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					634				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86589			
			- Накладные расходы	Тенге							56502		
			- Сметная прибыль	Тенге							16104		

Котельная. Остаточные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-06 Тепломеханическое оборудование

РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	1	1118-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	котел	2	213 828,43	26 905,92	427657	53812	56365	338934	827918	
			НР - 98%; СП - 8%			158 740,13	14 185,36	317480	28371		61327		
2	3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,025 т. Установка**	насос	2	50 197,07	819,76	100394	1639	8161	89509	205096	
			НР - 98%; СП - 8%			45 296,96	371,1	90594	742		15192		
3	5	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка**	бак	1	13 170,62	1 263,94	13171	1264	134	12126	27321	
			НР - 98%; СП - 8%			11 772,52	601,1	11773	601		2024		
4	7	1118-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Емкости круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м^3. Установка**	бак	1	13 170,62	1 263,94	13171	1264	134	12126	27321	
			НР - 98%; СП - 8%			11 772,52	601,1	11773	601		2024		
5	9	1337-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	шт.	1	60 575,32	966,85	60575	967	1870	35282	103526	
			НР - 61%; СП - 8%			57 737,68	101,69	57738	102		7669		
6	11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Насосы, масса агрегата до 0,0185 т. Установка**	насос	2	50 197,07	819,76	100394	1639	8161	89509	205096	
			НР - 98%; СП - 8%			45 296,96	371,1	90594	742		15192		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	13	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка	теплообменник	2	6 341,91	278,59	12684	557	457	11616	26244	
			НР - 98%; СП - 8%			5 835,15	91,47	11670	183		1944		
8	15	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,025 т. Установка	насос	2	50 197,07	819,76	100394	1639	8161	89509	205096	
			НР - 98%; СП - 8%			45 296,96	371,1	90594	742		15192		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				828440	62781	83443	678611	1627618	
								682216	32084	--	120564		
Стоимость монтажных работ				Тенге				60575					
			Накладные расходы	Тенге				35282					
			Сметная прибыль	Тенге				7669					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				103526					
Стоимость сантехнических работ				Тенге				767865					
			Накладные расходы	Тенге				643329					
			Сметная прибыль	Тенге				112895					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				1524089					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1627615					
РАЗДЕЛ 2. ДЫМОВАЯ ТРУБА													
9	17	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	3 042 214,55	1 001 359,72	12169	4005	1541	8402	22217	
			НР - 99%; СП - 8%			1 655 690,4	466 000,93	6623	1864		1646		
10	18	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	11 153	--	44790	--	44790	--	48373	
			СП - 8%			--	--	--	--		3583		
11	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,291288	190,04	3,44	625	11	244	257	952	
			НР - 69%; СП - 8%			112,44	0,67	370	2		71		
12	20	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	3,291288	486,31	9,03	1601	30	1246	229	1976	
			НР - 69%; СП - 8%			98,74	2,01	325	7		146		
13	21	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$ изоляции	0,0886736	69 801,34	2 252,39	6190	199	1196	3732	10716	
			НР - 76%; СП - 8%			54 077,71	1 300,6	4795	115		794		
14	22	234-202-0202 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,0913338	12 228	--	1117	--	1117	--	1206	
			СП - 8%			--	--	--	--		89		
15	23	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,35962	5 710,44	202,72	7764	275	443	5393	14210	
			НР - 76%; СП - 8%			5 182,16	36,96	7046	50		1053		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	24	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0065105	593 580	--	3865	--	3865	--	4174	
			СП - 8%			--	--	--	--		309		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**78121**	**4520**	**54442**	**18013**	**103824**	
								19159	**2038**	--	7691		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78121**					
			Накладные расходы	Тенге				**18013**					
			Сметная прибыль	Тенге				**7691**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**103825**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**103825**					
			РАЗДЕЛ 3. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
17	25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	19 717,89	447,96	78872	1792	44991	32030	119774	
			НР - 98%; СП - 8%			8 022,3	148,65	32089	595		8872		
18	26	242-106-0204 РСНБ РК 2022	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели BV10, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 80 на котле ГОСТ 13547-79**	шт.	4	23 110	--	92440	--	92440	--	99835	
			СП - 8%			--	--	--	--		7395		
19	27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	11 621,62	193,3	23243	386	13786	9022	34846	
			НР - 98%; СП - 8%			4 535,69	67,14	9071	134		2581		
20	28	242-304-0902 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss (к насосу сет.) ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	64 328	--	128656	--	128656	--	138948	
			СП - 8%			--	--	--	--		10292		
21	29	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	1	5 287,83	692,34	5288	692	52	4739	10829	
			НР - 98%; СП - 8%			4 543,76	291,9	4544	292		802		
22	30	242-404-0508 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	79 027	--	79027	--	79027	--	85349	
			СП - 8%			--	--	--	--		6322		
23	31	241-116-0409 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	5 718	--	11436	--	11436	--	12351	
			СП - 8%			--	--	--	--		915		
24	32	242-207-0904 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	12 353	--	24706	--	24706	--	26682	
			СП - 8%			--	--	--	--		1976		
25	33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	11 621,62	193,3	69730	1160	41356	27065	104538	
			НР - 98%; СП - 8%			4 535,69	67,14	27214	403		7744		
26	34	242-106-0202 РСНБ РК 2022	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели BV10, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50 (к сет.нас., перемычка байпас)ГОСТ 13547-79**	шт.	6	16 918	--	101508	--	101508	--	109629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		8121		
27	35	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	19 717,89	447,96	39436	896	22495	16015	59887	
			НР - 98%; СП - 8%			8 022,3	148,65	16045	297		4436		
28	36	242-106-0204 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели BV10, для воды, корпус из серого чугуна. Т до +130°С, PN 10/16, DN 80 (на трассе под.и обратка) ГОСТ 13547-79	шт.	2	23 110	--	46220	--	46220	--	49918	
			СП - 8%			--	--	--	--		3698		
29	37	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 (1/2") ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3 808	--	3808	--	3808	--	4113	
			СП - 8%			--	--	--	--		305		
30	38	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 (1") ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8 198	--	49188	--	49188	--	53123	
			СП - 8%			--	--	--	--		3935		
31	39	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 (2") ГОСТ 21345-2005	шт.	8	13 401	--	107208	--	107208	--	115785	
			СП - 8%			--	--	--	--		8577		
32	40	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	11 621,62	193,3	46486	774	27569	18043	69691	
			НР - 98%; СП - 8%			4 535,69	67,14	18143	269		5162		
33	41	242-106-0202 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели BV10, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50 ГОСТ 13547-79	шт.	4	16 918	--	67672	--	67672	--	73086	
			СП - 8%			--	--	--	--		5414		
34	42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	11 621,62	193,3	23243	386	13786	9022	34846	
			НР - 98%; СП - 8%			4 535,69	67,14	9071	134		2581		
35	43	242-306-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	18 291	--	36582	--	36582	--	39509	
			СП - 8%			--	--	--	--		2927		
36	44	242-207-0904 РСНБ РК 2022	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 (к нас.рецирк.) ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12 353	--	49412	--	49412	--	53365	
			СП - 8%			--	--	--	--		3953		
37	45	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	2	7 027	--	14054	--	14054	--	15178	
			СП - 8%			--	--	--	--		1124		
38	46	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	2 699,9	188,7	2700	189	--	2567	5688	
			НР - 98%; СП - 8%			2 511,2	108,17	2511	108		421		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	47	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7 355	--	7355	--	7355	--	7943	
			СП - 8%			--	--	--	--		588		
40	48	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4 657	--	4657	--	4657	--	5030	
			СП - 8%			--	--	--	--		373		
41	49	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка (с водопровода)	фильтр	1	3 310,75	314,5	3311	314	--	3113	6938	
			НР - 98%; СП - 8%			2 996,25	180,28	2996	180		514		
42	50	242-404-0606 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	14 989	--	14989	--	14989	--	16188	
			СП - 8%			--	--	--	--		1199		
43	51	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13 401	--	13401	--	13401	--	14473	
			СП - 8%			--	--	--	--		1072		
44	52	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	12	2 987,45	124,08	35849	1489	10768	14394	54262	
			НР - 61%; СП - 8%			1 966,04	0,34	23592	4		4019		
45	53	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	3 684,79	--	22109	--	17369	4645	28895	
			НР - 98%; СП - 8%			790,01	--	4740	--		2140		
46	54	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	1 103,32	--	6620	--	392	6103	13741	
			НР - 98%; СП - 8%			1 037,96	--	6228	--		1018		
47	55	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе ТБ-63-50 0+150- 2,5-0 исп.1	шт.	6	5 585	--	33510	--	33510	--	36191	
			СП - 8%			--	--	--	--		2681		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				1242716	8078	1078393	146758	1500631	
								156244	2416	--	111157		
Стоимость монтажных работ				Тенге				35849					
			Накладные расходы	Тенге				14394					
			Сметная прибыль	Тенге				4019					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				54262					
Стоимость общестроительных работ				Тенге				885829					
			Сметная прибыль	Тенге				70867					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				956696					
			Накладные расходы	Тенге				132364					
			Сметная прибыль	Тенге				36271					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				489673					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				1500631					
РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ													
48	56	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	4 617,48	25,29	69262	380	327	67198	147377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			4 570,31	0,98	68555	15		10917		
49	57	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	15	1 109	--	16635	--	16635	--	17966	
			СП - 8%			--	--	--	--		1331		
50	58	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	4 171,81	21,21	125154	637	449	121606	266501	
			НР - 98%; СП - 8%			4 135,6	0,65	124068	20		19741		
51	59	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	30	680	--	20400	--	20400	--	22032	
			СП - 8%			--	--	--	--		1632		
52	60	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	3 821,72	17,82	38217	178	137	37148	81394	
			НР - 98%; СП - 8%			3 790,19	0,41	37902	4		6029		
53	61	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	10	442	--	4420	--	4420	--	4774	
			СП - 8%			--	--	--	--		354		
54	62	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	3 539,34	14,74	53090	222	199	51619	113085	
			НР - 98%; СП - 8%			3 511,24	0,24	52669	4		8377		
55	63	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	15	273	--	4095	--	4095	--	4423	
			СП - 8%			--	--	--	--		328		
56	64	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	217,37	1,35	15216	95	222	14601	32202	
			НР - 98%; СП - 8%			212,84	--	14899	--		2385		
57	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,5	190,04	3,44	1045	19	408	429	1592	
			НР - 69%; СП - 8%			112,44	0,67	618	4		118		
58	66	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	5,5	486,31	9,03	2675	50	2082	382	3302	
			НР - 69%; СП - 8%			98,74	2,01	543	11		245		
59	67	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельноволокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,56	57 128,93	3 000,12	89121	4680	9189	59261	160253	
			НР - 76%; СП - 8%			48 238,53	1 745,55	75252	2723		11871		
60	68	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-20(Г)ф-50 URSA ГОСТ 10499-95	$м^3$	1,9344	18 126	--	35063	--	35063	--	37868	
			СП - 8%			--	--	--	--		2805		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				474393	6261	93626	352244	892769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								374506	2781	--	66133		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				173454					
			Накладные расходы	Тенге				60072					
			Сметная прибыль	Тенге				18684					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				252210					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				300939					
			Накладные расходы	Тенге				292172					
			Сметная прибыль	Тенге				47449					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				640560					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				892770					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4124841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1232125					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81640				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39319				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1309907			
			- Накладные расходы	Тенге							1195626		
			- Сметная прибыль	Тенге							305545		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 Наружные сети водопровода и канализации										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	$м^3$	1 158,6492	38,84	38,84	45002	45002	--	12972	62612	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,55	--	18017		4638		
2	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	$м^3$	128,7388	2 024,88	--	260681	--	--	187690	484241	
			НР - 72%; СП - 8%			2 024,88	--	260681	--		35870		
3	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (в резерв)**	$м^3$	64,61	38,84	38,84	2509	2510	--	723	3491	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,55	--	1005		259		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				308192	47512	--	201385	550344	
								260681	19022	--	40767		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				308192					
			Накладные расходы	Тенге				201385					
			Сметная прибыль	Тенге				40767					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550344					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				550344					
			РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА В1										
			ЗАПОРНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА В КОЛОДЦАХ=======										
4	7	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка**	фланец	4	1 578,64	41	6315	164	914	5185	12420	
			НР - 99%; СП - 8%			1 309,24	--	5237	--		920		
5	8	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	2 612	--	10448	--	10448	--	11284	
			СП - 8%			--	--	--	--		836		
6	9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	4 510,72	176,06	9021	352	1814	6990	17291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			3 427,42	102,68	6855	205		1281		
7	10	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	41 896	--	83792	--	83792	--	90495	
			СП - 8%			--	--	--	--		6703		
			ТРУБОПРОВОДЫ										
8	11	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0314	1 152 507,64	133 815,5	36189	4202	2161	31531	73138	
			НР - 99%; СП - 8%			949 863,2	64 450,04	29826	2024		5418		
9	12	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,5256	1 983	--	62515	--	62515	--	67516	
			СП - 8%			--	--	--	--		5001		
10	13	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 57х3,5 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0314	1 398 227,68	263,67	43904	8	25586	18130	66997	
			НР - 99%; СП - 8%			583 120,72	102,68	18310	3		4963		
11	14	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0915	824 927,55	309 936,48	75481	28359	--	59241	145500	
			НР - 99%; СП - 8%			514 991,07	138 992,21	47122	12718		10778		
12	15	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92,415	829	--	76612	--	76612	--	82741	
			СП - 8%			--	--	--	--		6129		
13	16	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем водоснабжения диаметром 63 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91,5	224,71	1,35	20561	124	962	19085	42818	
			НР - 98%; СП - 8%			212,84	--	19475	--		3172		
14	17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром 57-63 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1229	151 068,97	--	18566	--	431	17954	39441	
			НР - 99%; СП - 8%			147 557,8	--	18135	--		2922		
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ										
15	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	2 410 289,25	924 910,98	6026	2312	516	4118	10955	
			НР - 99%; СП - 8%			1 279 368,27	384 350,75	3198	961		811		
16	19	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	629	--	3145	--	3145	--	3397	
			СП - 8%			--	--	--	--		252		
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ										
17	20	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2 665,46	171,62	13327	858	--	12348	27729	
			НР - 99%; СП - 8%			2 493,84	0,68	12469	3		2054		
18	21	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	5	1 063	--	5315	--	5315	--	5740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--	--	425		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**471217**	**36379**	**274211**	**174582**	**697462**	
								160627	**15914**	--	**51665**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**450656**					
			Накладные расходы	Тенге				**155497**					
			Сметная прибыль	Тенге				**48493**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**654646**					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**20561**					
			Накладные расходы	Тенге				**19085**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3172**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**42818**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**697464**					
			РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА В2										
			ЗАПОРНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА В КОЛОДЦАХ										
19	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка**	фланец	4	1 578,64	41	6315	164	914	5185	12420	
			НР - 99%; СП - 8%			1 309,24	--	5237	--		920		
20	23	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	2 612	--	10448	--	10448	--	11284	
			СП - 8%			--	--	--	--		836		
21	24	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	4	7 448,14	272,78	29793	1091	5299	23304	57345	
			НР - 99%; СП - 8%			5 850,64	34,23	23403	137		4248		
22	25	241-116-0313 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	12 668	--	50672	--	50672	--	54726	
			СП - 8%			--	--	--	--		4054		
23	26	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3 645,08	58,69	7290	117	1834	5354	13655	
			НР - 99%; СП - 8%			2 669,64	34,23	5339	68		1012		
24	27	242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	21 067	--	42134	--	42134	--	45505	
			СП - 8%			--	--	--	--		3371		
25	28	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	16 019,47	3 375,28	32039	6751	5813	22446	58844	
			НР - 99%; СП - 8%			9 737,73	1 598,75	19475	3198		4359		
26	29	242-101-0306 РСНБ РК 2022	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	191 173	--	382346	--	382346	--	412934	
			СП - 8%			--	--	--	--		30588		
27	30	1312-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования**	комплект	2	30 524,4	3 500,22	61049	7000	1993	33361	101963	
			НР - 61%; СП - 8%			26 028,1	1 317,08	52056	2634		7553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	31	242-108-0502 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 1300 до 1800 мм (колонка управления задвижкой)	шт.	2	47 685	--	95370	--	95370	--	103000	
			СП - 8%			--	--	--	--		7630		
			ТРУБОПРОВОДЫ										
29	32	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1176	1 152 507,64	133 815,5	135535	15736	8095	118090	273915	
			НР - 99%; СП - 8%			949 863,2	64 450,04	111704	7579		20290		
30	33	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	118,0704	1 983	--	234134	--	234134	--	252865	
			СП - 8%			--	--	--	--		18731		
31	34	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 57х3,5 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1176	1 398 227,68	263,67	164432	31	95826	67901	250920	
			НР - 99%; СП - 8%			583 120,72	102,68	68575	12		18587		
32	35	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром 57 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1176	151 068,97	--	17766	--	413	17179	37741	
			НР - 99%; СП - 8%			147 557,8	--	17353	--		2796		
33	36	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0196	2 753 546,12	951 911,52	53970	18658	7644	35815	96968	
			НР - 99%; СП - 8%			1 411 654,4	434 118,84	27668	8509		7183		
34	37	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,6784	12 332	--	242674	--	242674	--	262088	
			СП - 8%			--	--	--	--		19414		
35	38	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0196	4 307 655,57	964 369,4	84430	18901	60986	14282	106608	
			НР - 99%; СП - 8%			231 761,92	504 249,54	4543	9883		7897		
36	39	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0196	233 129,01	--	4569	--	1098	3436	8645	
			НР - 99%; СП - 8%			177 069,36	--	3471	--		640		
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ										
37	40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0319	2 410 289,25	924 910,98	76888	29505	6571	52542	139784	
			НР - 99%; СП - 8%			1 279 368,27	384 350,75	40812	12261		10354		
38	41	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	629	--	3145	--	3145	--	3397	
			СП - 8%			--	--	--	--		252		
39	42	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	11 561	--	11561	--	11561	--	12486	
			СП - 8%			--	--	--	--		925		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	43	241-113-0107 РСНБ РК 2022	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1 556	--	1556	--	1556	--	1680	
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
41	44	241-113-0126 РСНБ РК 2022	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	23 557	--	23557	--	23557	--	25442	
			СП - 8%			--	--	--	--		1885		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1771673**	**97954**	**1294083**	**398895**	**2344215**	
								379636	**44281**	--	**173649**		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				61049					
			Накладные расходы	Тенге				33361					
			Сметная прибыль	Тенге				7553					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				101963					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1710624					
			Накладные расходы	Тенге				365534					
			Сметная прибыль	Тенге				166096					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2242254					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2344217					
			РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду 1500 /4шт/, Ду 2000 /2 шт/										
42	60	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см**	$м^2$	31,8	1 475,58	252,75	46923	8037	35226	7445	58717	
			НР - 108%; СП - 8%			115,09	101,68	3660	3233		4349		
43	61	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	$м^2$	31,8	1 869,23	6,35	59442	202	44315	16212	81706	
			НР - 108%; СП - 8%			469,35	2,69	14925	86		6052		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**106365**	**8239**	**79541**	**23657**	**140423**	
								18585	**3319**	--	**10401**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				106365					
			Накладные расходы	Тенге				23657					
			Сметная прибыль	Тенге				10401					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				140423					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				140423					
			РАЗДЕЛ 5. РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ V=100$м^3$ /2 шт/										
44	62	1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Оборудование без механизмов массой 5,7 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	465 720,05	97 600,01	931440	195200	101760	437732	1478706	
			НР - 61%; СП - 8%			317 240	41 556,96	634480	83114		109534		
45	64	1122-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в резервуар**	врезка	2	133 675,18	85 940,69	267350	171881	20081	147921	448493	
			НР - 99%; СП - 8%			37 694,09	37 013,55	75388	74027		33222		
46	65	241-102-0260 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	67 414	--	134828	--	134828	--	145614	
			СП - 8%			--	--	--	--		10786		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	112	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см**	м²	26,5	1 475,58	252,75	39103	6698	29355	6204	48932	
			НР - 108%; СП - 8%			115,09	101,68	3050	2695		3625		
48	113	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см**	м²	26,5	-351,05	-195,08	-9303	-5170	-2475	-4038	-14408	
			НР - 108%; СП - 8%			-62,57	-78,52	-1658	-2081		-1067		
49	114	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	м²	26,5	1 869,23	6,35	49535	168	36929	13510	68088	
			НР - 108%; СП - 8%			469,35	2,69	12438	71		5044		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1412953	368777	320478	601329	2175425	
								723698	157826	--	161144		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				931440					
			Накладные расходы	Тенге				437732					
			Сметная прибыль	Тенге				109534					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1478706					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				481513					
			Накладные расходы	Тенге				163597					
			Сметная прибыль	Тенге				51610					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				696720					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2175426					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5907874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1543227					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					558861				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					240362				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1968313			
			- Накладные расходы	Тенге							1399848		
			- Сметная прибыль	Тенге							437626		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01 Строительные работы по резервуарам V-15м3,V-100м3-2 шт.										
			РЕЗЕРВУАР V-100М3 /2 шт./==========										
			2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==========										
1	1	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	м³	314,8174944	38,84	38,84	12228	12227	--	3525	17013	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,55	--	4895		1260		
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м³	34,9797216	2 024,88	--	70830	--	--	50997	131574	
			НР - 72%; СП - 8%			2 024,88	--	70830	--		9746		
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (обваловка)**	м³	256,375	38,84	38,84	9958	9958	--	2870	13855	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,55	--	3987		1026		
			ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /1 шт./==========										
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм**	м² покрытия	105,164	8 401,63	608,32	883549	63973	674514	161728	1128900	
			НР - 94%; СП - 8%			1 379,39	256,64	145062	26989		83622		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3 В15. Устройство	м^3	58,6	48 071	772,3	2816961	45257	2275644	471367	3551394	
			НР - 91%; СП - 8%			8 465,18	374,16	496060	21926		263066		
6	6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6639	326 357	--	216668	--	216668	--	234001	
			СП - 8%			--	--	--	--		17333		
7	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	158,208	4 260,65	32,93	674069	5210	555808	106145	842631	
			НР - 93%; СП - 8%			714,57	6,85	113051	1084		62417		
8	8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,16544	1 358 862,38	2 649,38	224810	438	194184	27689	272699	
			НР - 91%; СП - 8%			182 468	1 452,11	30188	240		20200		
9	9	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	1,33552	346 381,83	3 089,35	462600	4126	46232	285587	808042	
			НР - 69%; СП - 8%			308 675,02	1 236,99	412242	1652		59855		
10	10	222-526-0103 РСНБ РК 2022	Хомуты	т	1,33552	1 106 080	--	1477192	--	1477192	--	1595367	
			СП - 8%			--	--	--	--		118175		
11	11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м^2	6,72057	318,81	5,2	2143	35	1225	616	2979	
			НР - 69%; СП - 8%			131,44	1,34	883	9		221		
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /2 шт./==========											
12	12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м^2 покрытия	3,9408	8 401,63	608,32	33109	2397	25276	6060	42303	
			НР - 94%; СП - 8%			1 379,39	256,64	5436	1011		3134		
13	13	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01278	1 702 579,97	3 879,37	21759	49	20379	1232	24830	
			НР - 91%; СП - 8%			104 132,6	1 817,84	1331	23		1839		
14	14	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестница ж/б. Устройство	м^3	4,28	78 560,06	7 767,43	336237	33244	193891	108970	480824	
			НР - 91%; СП - 8%			25 491,18	2 487,23	109102	10645		35617		
15	15	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0214	360 429	--	7713	--	7713	--	8330	
			СП - 8%			--	--	--	--		617		
16	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м^2	0,34506	318,81	5,2	110	1	64	32	153	
			НР - 69%; СП - 8%			131,44	1,34	45	--		11		
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 / 2 шт./==========											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,326	42 746,74	158,55	184922	686	178286	7463	207776	
			НР - 118%; СП - 8%			1 375,51	86,53	5950	374		15391		
18	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,50606	318,81	5,2	480	8	274	138	667	
			НР - 69%; СП - 8%			131,44	1,34	198	2		49		
			ОТМОСТКА ГОРЛОВИНЫ /2 шт./										
19	19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	$м^2$ покрытия	10,6	8 401,63	608,32	89057	6448	67987	16301	113787	
			НР - 94%; СП - 8%			1 379,39	256,64	14622	2720		8429		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9477123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1405000					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					184057				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75557				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5935334			
			- Накладные расходы	Тенге							1250720		
			- Сметная прибыль	Тенге							702008		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02Ограждение территории

			ВОРОТА В-1 /2 шт./										
1	2	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	34 455,21	9 559,8	168910	19119	25575	158130	353204	
			НР - 118%; СП - 8%			52 107,76	4 896,66	124216	9793		26163		
2	3	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Сетчатая решетка ограждения	т	0,1488	1 123 774	--	167218	--	167218	--	180595	
			СП - 8%			--	--	--	--		13377		
3	4	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стойки металлические	т	0,1688	1 160 797	--	195943	--	195943	--	211618	
			СП - 8%			--	--	--	--		15675		
4	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	8,5752	318,81	5,2	2734	44	1563	786	3801	
			НР - 69%; СП - 8%			131,44	1,34	1127	11		282		
			КАЛИТКА К1 /3 шт./										
5	6	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	3	30 234,35	207,95	90703	624	6365	99150	205041	
			НР - 118%; СП - 8%			27 904,55	103,9	83714	312		15188		
6	7	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стойки металлические	т	0,2532	1 160 797	--	293914	--	293914	--	317427	
			СП - 8%			--	--	--	--		23513		
7	8	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Сетчатая решетка ограждения К1	т	0,0579	1 123 774	--	65067	--	65067	--	70272	
			СП - 8%			--	--	--	--		5205		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	8,3997	318,81	5,2	2678	43	1531	770	3723	
			НР - 69%; СП - 8%			131,44	1,34	1104	11		276		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1345682**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				210161					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19830				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10127				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						757175			
			- Накладные расходы	Тенге							258836		
			- Сметная прибыль	Тенге							99679		

			Итого по акту:									**66 048 012**	
			в т.ч. СМР									53 935 011	
			Оборудование									**12 113 001**	
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%								809 025,17	
			Итого									**54 744 036,17**	
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%								175 180,92	
			Итого									**54 919 217,08**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 098 384,34	
			Итого									**68 130 602,42**	
			В текущих ценах 2024 г К=1,075	1,075								73 240 397,60	
			Итого									**73 240 397,60**	
			НДС (12 %)	12%								**8 788 847,71**	
			Итого с НДС									**82 029 245,32**	
			Удержание 30%									**24 608 773,59**	
			Удержание 5%	5%								**4 101 462,27**	
			Итого к оплате									**53 319 009,46**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кайдаев Е.О.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САНА"

_____ Куанышкалиев А.

Аттестат №KZ61VJE00078103

Аттестат №KZ31VJE00069522

Принял (Заказчик)
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
БИН 150340024156
Руководитель _____ Тайшыбаев Р.К.

Разработчик проекта строительства: ТОО "Жастар-Плюс"

Директор _____ Бижикенов К.М.