Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДОСАН ТАЖИУЛЫ, 10/1**	**150340024156**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор №СМР/БС2024 от 12.02.2024 (стр-во спортивного зала в с.Боранкул)

Номер документа	Дата составления
00000000021	**30.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стр-во спортивного зала в с. Боранкул. Корректировка сметной документации (Бейнеу)			услуга	1	28 949 117,85	28 949 117,85	3 101 691,20
				Итого	1	x	28 949 117,85	3 101 691,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тажиулиев Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2025

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2025 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СМР/БС2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	110 978 363,17									
В том числе за отчетный месяц		25 847 426,65							3 101 691,20	28 949 117,85
Удержание 30%		7 754 228,00							930 507,36	8 684 735,36
Удержание 5%		1 292 371,33							155 084,56	1 447 455,89
Всего к оплате с НДС		16 800 827,32							2 016 099,28	18 816 926,60

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Куанышкалиев А.К.**

Аттестат №KZ61VJE00070103
Аттестат №KZ34VJE00069522

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/БС2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №6 от 30.04.2025 г.
приемки выполненных работ за апрель 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы										
			КРЫЛЬЦО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА Б2-Б6 л.16										
1	3	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	М/к. Монтаж	т конструкций	0,39012	246 220,29	9 251,11	96055	3609	677	64638	173549	
						235 232,92	4 894,16	91769	1909		12855		
2	4	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,39012	1 100 829	–	429455	–	429455	–	463811	
						–	–	–	–		34356		
3	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	10,53324	159,4	2,6	1679	27	960	483	2334	
						65,72	0,67	692	7		173		
4	6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	12,4	3 923,2	40,71	48648	505	19124	26930	81624	
						2 340,25	20,39	29019	253		6046		
5	7	224-102-0907 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	14,26	2 892	–	41240	–	41240	–	44539	
						–	–	–	–		3299		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	8	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитное покрытие В20. Устройство	м^3	1,4	100 299,6 41 483,31	5 184,58 1 633,18	140419 58077	7258 2286	75084	54930 15628	210977	
7	9	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03397	360 429 –	– –	12244 –	– –	12244	– 980	13224	
		КРОВЛЯ НАД ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВХОДОМ ось 1х-1 л.6==========											
8	11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	12,4	3 923,2 2 340,25	40,71 20,39	48648 29019	505 253	19124	26930 6046	81624	
9	12	224-102-0907 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м^2	12,4	2 892 –	– –	35861 –	– –	35861	– 2869	38730	
10	13	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	12,4	688,83 206,64	21,99 7,92	8541 2562	272 98	5707	2448 879	11868	
11	14	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2	12,4	2 577,43 1 358,36	90,82 31,34	31960 16844	1127 389	13989	15854 3825	51639	
12	15	234-202-0107 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80	м^3	1,2772	20 046 –	– –	25603 –	– –	25603	– 2048	27651	
13	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Набетонка б-120мм. Устройство	м^3	1,488	37 269,21 3 236,22	1 843,19 620,52	55457 4815	2742 923	47900	5222 4854	65534	
14	17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03397	38 151,7 35 190,69	2 802,53 1 535,23	1296 1195	95 52	6	1135 195	2626	
15	18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03397	394 434 –	– –	13399 –	– –	13399	– 1072	14471	
16	19	1112-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство кровель плоских из 4-х слоев рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м^2	12,4	5 767,17 871,71	212,63 44,05	71513 10809	2636 546	58068	10447 6557	88517	
17	20	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Исключить один слой до 3-х слоев	м^2 изолируемой поверхности	12,4	-2 030,22 -513,75	-43,31 -10,61	-25175 -6371	-537 -132	-18267	-5982 -2493	-33649	
		КОЗЫРЕК /2 шт/ л.24==========											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	43	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,15952	278 939,87 272 194	4 177,54 1 603,68	44496 43420	667 256	409	30137 5971	80603	
19	44	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15952	1 160 797 –	– –	185170 –	– –	185170	– 14814	199984	
20	45	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркас м/к. Монтаж	т конструкций	0,11672	146 143,02 133 518,32	3 932,38 1 236,99	17058 15584	459 144	1015	10853 2233	30144	
21	46	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11672	1 109 851 –	– –	129542 –	– –	129542	– 10363	139905	
22	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	7,45848	318,81 131,44	5,2 1,34	2378 980	39 10	1359	683 245	3306	
			ФЕРМА /3 шт/ л.24==========										
23	48	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркас м/к. Монтаж	т конструкций	0,05178	146 143,02 133 518,32	3 932,38 1 236,99	7567 6914	204 64	449	4815 991	13372	
24	49	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05178	1 109 851 –	– –	57468 –	– –	57468	– 4597	62065	
25	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	1,39806	318,81 131,44	5,2 1,34	446 184	7 2	255	128 46	620	
26	51	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м² поверхности козырька	12,48	10 313,45 1 579,86	8,55 3,36	128712 19717	107 42	108888	15807 11561	156080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПРОЕМЫ==========										
			ДВЕРНЫЕ==========										
27	66	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²	м²	33,18	4 219,35 2 903,97	158,37 88,41	139998 96354	5254 2933	38390	89358 18349	247705	
28	67	223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-14П	м²	2,94	12 146 –	– –	35709 –	– –	35709	– 2857	38566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	68	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	21,42	11 629	–	249093	–	249093	–	269020	
						–	–	–	–		19927		
30	69	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	8,82	14 746	–	130060	–	130060	–	140465	
						–	–	–	–		10405		
31	70	1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	7,56	5 212,08	948,59	39403	7171	12161	20574	64775	
						2 654,9	368,95	20071	2789		4798		
32	71	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-18П	м²	7,56	9 868	–	74602	–	74602	–	80570	
						–	–	–	–		5968		
33	72	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	46	508	–	23368	–	23368	–	25237	
						–	–	–	–		1869		
34	73	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	20	3 764	–	75280	–	75280	–	81302	
						–	–	–	–		6022		
35	74	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	545	–	3270	–	3270	–	3532	
						–	–	–	–		262		
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ л.4,6										
36	137	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	471	10 383,06	41,1	4890421	19358	1977404	2321069	7788409	
						6 143,65	16,3	2893659	7677		576919		
			КРЫЛЬЦО Кр-2 /2 шт/ л.25										
37	143	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып.	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм	м²	9,8	8 401,63	608,32	82336	5961	62857	15071	105200	
						1 379,39	256,64	13518	2515		7793		
38	144	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство крылец, пандуса и ступеней В12,5	м³	1,1	43 444,98	2 860,07	47789	3146	39001	6134	58237	
						5 128,71	999,41	5642	1099		4314		
39	145	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0488	360 429	–	17589	–	17589	–	18996	
						–	–	–	–		1407		
40	148	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых на р-ре М50. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	0,46	17 352,97	3 853,99	7982	1773	1513	4923	13938	
						10 208,02	1 300,6	4696	598		1032		
41	149	213-308-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м³	0,4508	11 426	–	5151	–	5151	–	5563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		412		
42	150	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03676	1 799 302,38	2 649,38	66142	97	43147	20886	93990	
						622 908	1 452,11	22898	53		6962		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,49626	318,81	5,2	158	3	90	45	220	
						131,44	1,34	65	1		16		
44	152	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обетонирование В20. Устройство	$м^3$	0,2	43 581,99	1 843,19	8716	369	7700	702	10171	
						3 236,22	620,52	647	124		753		
			КРЫЛЬЦО Кр-1 /1 шт/ л.26==========										
45	153	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	$м^2$	11,76	4 200,81	304,16	49402	3577	37714	9043	63120	
						689,69	128,32	8111	1509		4676		
46	154	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$ В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	3,18	51 595,8	1 135,18	164075	3610	124234	34685	214660	
						11 393,46	592,37	36231	1884		15901		
47	155	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1476	360 429	--	53199	--	53199	--	57455	
						--	--	--	--		4256		
48	156	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05856	307 164	--	17988	--	17988	--	19427	
						--	--	--	--		1439		
49	157	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01104	348 324	--	3845	--	3845	--	4153	
						--	--	--	--		308		
50	158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0984	1 358 862,38	2 649,38	133712	261	115496	16469	162195	
						182 468	1 452,11	17955	143		12014		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,6568	318,81	5,2	847	14	484	243	1178	
						131,44	1,34	349	4		87		
52	160	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,6789	280 192,59	4 177,54	190223	2836	2594	128258	343960	
						272 194	1 603,68	184793	1089		25478		
53	161	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6789	1 128 631	--	766228	--	766228	--	827526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		61298		
54	162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	18,3303	318,81	5,2	5844	96	3339	1679	8125	
						131,44	1,34	2409	25		602		
55	163	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100 мм	м^2	9	8 401,63	608,32	75615	5475	57725	13841	96612	
						1 379,39	256,64	12415	2310		7156		
56	164	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство крылец, пандуса и ступеней В12,5	м^3	6,3	43 444,98	2 860,07	273703	18018	223374	35133	333542	
						5 128,71	999,41	32311	6296		24707		
57	165	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20952	360 429	–	75517	–	75517	–	81558	
						–	–	–	–		6041		
			ФУНДАМЕНТ Ф-1 /2 шт/ л.28.2==========										
58	204	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=100мм	м^2	1,2	8 401,63	608,32	10082	730	7697	1845	12882	
						1 379,39	256,64	1655	308		954		
59	205	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3 В20, сульфатостойкий. Устройство	м^3	0,72	55 207,84	1 777,93	39750	1280	30490	7872	51432	
						11 084,01	931,21	7980	670		3810		
60	206	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04708	360 429	–	16969	–	16969	–	18327	
						–	–	–	–		1358		
61	207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	348 324	–	1560	–	1560	–	1685	
						–	–	–	–		125		
62	208	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00728	881 266,53	4 533,01	6416	33	–	5825	13220	
						876 733,52	2 488,64	6383	18		979		
63	209	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00728	308 830	–	2248	–	2248	–	2428	
						–	–	–	–		180		
64	210	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	3,36	4 260,65	32,93	14316	111	11804	2254	17896	
						714,57	6,85	2401	23		1326		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								13402425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3695772					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98895				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39170				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5613618			
			- Накладные расходы	Тенге							3001367		
			- Сметная прибыль	Тенге							992770		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Электроосвещение										
1	3	1308-0304-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	0,8	195 569,78 70 410,8	23 014,55 13 094,18	156456 56329	18411 10475	81716	48099 16364	220919	
2	6	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6 763 –	– –	6763 –	– –	6763	– 541	7304	
3	10	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	750 –	– –	4500 –	– –	4500	– 360	4860	
4	11	247-204-7804 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 25А 30 мА А	шт.	2	4 639 –	– –	9278 –	– –	9278	– 742	10020	
5	12	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	13 086,29 10 561,62	160,61 82,32	13086 10562	160 82	2364	7664 1660	22410	
6	13	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6 763 –	– –	6763 –	– –	6763	– 541	7304	
7	14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	6 216,58 3 338,23	29,82 –	55949 30044	268 –	25637	21632 6206	83787	
8	15	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 295 –	– –	2295 –	– –	2295	– 184	2479	
9	16	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	750 –	– –	6000 –	– –	6000	– 480	6480	
10	17	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	13 086,29 10 561,62	160,61 82,32	13086 10562	160 82	2364	7664 1660	22410	
11	18	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6 763 –	– –	6763 –	– –	6763	– 541	7304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	6 216,58	29,82	43516	209	19939	16825	65168	
						3 338,23	–	23368	–		4827		
13	20	247-204-1647 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 633	–	2633	–	2633	–	2844	
						–	–	–	–		211		
14	21	247-204-1604 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	6	1 293	–	7758	–	7758	–	8379	
						–	–	–	–		621		
15	22	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	13 086,29	160,61	13086	160	2364	7664	22410	
						10 561,62	82,32	10562	82		1660		
16	23	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6 763	–	6763	–	6763	–	7304	
						–	–	–	–		541		
17	24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	6 216,58	29,82	37299	179	17091	14421	55858	
						3 338,23	–	20029	–		4138		
18	25	247-204-1652 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 478	–	2478	–	2478	–	2676	
						–	–	–	–		198		
19	26	247-204-7804 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 1P+N 25А 30 мА А	шт.	5	4 639	–	23195	–	23195	–	25051	
						–	–	–	–		1856		
20	27	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	13 086,29	160,61	13086	160	2364	7664	22410	
						10 561,62	82,32	10562	82		1660		
21	28	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6 763	–	6763	–	6763	–	7304	
						–	–	–	–		541		
22	29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	6 216,58	29,82	55949	268	25637	21632	83787	
						3 338,23	–	30044	–		6206		
23	30	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 295	–	2295	–	2295	–	2479	
						–	–	–	–		184		
24	31	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5 329	–	5329	–	5329	–	5755	
						–	–	–	–		426		
25	32	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	750	–	5250	–	5250	–	5670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		420		
26	33	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Ящик на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12 714,91	198,77	25430	398	10950	10258	38543	
						7 041,08	82,32	14082	165		2855		
27	34	515-301-0228 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления Я 5114-2674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	462 283	–	462283	–		–	462283	
						–	–	–	–	462283	–		
28	35	247-203-0206 РСНБ РК 2022	Ящик автоматического ввода ЯАВР3-10-2-31УХЛ	шт.	1	42 612	–	42612	–	42612	–	46021	
						–	–	–	–		3409		
29	36	1308-0103-2904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Контактор. Монтаж оборудования	шт.	3	5 330,01	1 668,46	15990	5005	816	9278	27289	
						3 389,73	905,49	10169	2716		2021		
30	37	247-208-0101 РСНБ РК 2022	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	3	2 863	–	8589	–	8589	–	9276	
						–	–	–	–		687		
			Светотехническое оборудование==========										
31	38	1308-0305-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	77	9 092,06	2 293,33	700089	176586	179229	352099	1136363	
						4 471,09	1 879,9	344274	144752		84175		
32	39	247-101-0106 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп. модели АОТ.OPL 2х36	шт.	29	11 010	–	319290	–	319290	–	344833	
						–	–	–	–		25543		
33	40	247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-514 Sport HF с защитной решеткой	шт.	48	49 164	–	2359872	–	2359872	–	2548662	
						–	–	–	–		188790		
34	41	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Стартер	10 шт.	15,708	607	–	9535	–	9535	–	10298	
						–	–	–	–		763		
35	42	1308-0305-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	48	5 190,78	1 568,14	249157	75271	11659	161731	443759	
						3 379,72	1 300	162227	62400		32871		
36	43	247-101-0118 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL 1х36	шт.	23	6 646	–	152858	–	152858	–	165087	
						–	–	–	–		12229		
37	44	247-101-0116 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL 1х18	шт.	25	5 379	–	134475	–	134475	–	145233	
						–	–	–	–		10758		
38	45	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Стартер	10 шт.	9,792	607	–	5944	–	5944	–	6419	
						–	–	–	–		475		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	46	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	40	4 406,45 2 640,41	1 575,07 1 315,12	176258 105616	63003 52605	7639	113919 23214	313391	
40	47	247-101-0104 РСНБ РК 2022	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами G11,модели С360 , мощность 1х32 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	12	9 719 –	– –	116628 –	– –	116628	– 9330	125958	
41	48	247-101-0103 РСНБ РК 2022	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами G11,модели С360 , мощность 1х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	11	7 820 –	– –	86020 –	– –	86020	– 6882	92902	
42	49	247-101-0104 РСНБ РК 2022	Светильники потолочные с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами G11, модели MD 160, мощность 1х32 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	9 719 –	– –	29157 –	– –	29157	– 2333	31490	
43	50	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильники аварийного освещения, модели EFS 380 с наклейкой ПЭУ 010	шт.	14	9 760 –	– –	136640 –	– –	136640	– 10931	147571	
44	51	247-304-0401 РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания INVERLUX	шт.	19	18 232 –	– –	346408 –	– –	346408	– 27713	374121	
45	52	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы люминесцентные 220В, мощность 36 Вт OSRAM L36W/765 G13 ГОСТ 6825-91	шт.	177	435 –	– –	76995 –	– –	76995	– 6160	83155	
46	53	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы люминесцентные 220В, мощность 18 Вт OSRAM L18W/765 G13 ГОСТ 6825-91	шт.	25	435 –	– –	10875 –	– –	10875	– 870	11745	
47	54	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы люминесцентные 220В, мощность 32 Вт OSRAM L32W/827 G10g ГОСТ 6825-91	шт.	15	435 –	– –	6525 –	– –	6525	– 522	7047	
48	55	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы люминесцентные 220В, мощность 18 Вт OSRAM HNS L18W 2G11 ГОСТ 6825-91	шт.	11	435 –	– –	4785 –	– –	4785	– 383	5168	
			Электроустановочные изделия==========										
49	56	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	56	654,26 652,55	0,65 0,38	36639 36543	36 21	60	26326 5037	68002	
50	57	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32	478 –	– –	15296 –	– –	15296	– 1224	16520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	58	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	537	--	1611	--	1611	--	1740	
						--	--	--	--		129		
		ТРУБЫ											
52	77	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	1 079,38	56,14	107938	5614	7128	70497	192709	
						951,96	27,16	95196	2716		14275		
53	78	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	102	99	--	10098	--	10098	--	10906	
						--	--	--	--		808		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								7578864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				970169					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					345888				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					276178				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4375995			
		- Оборудование, инвентарь		Тенге						462283			
		- Накладные расходы		Тенге							897373		
		- Сметная прибыль		Тенге							527155		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-01-01 Ннадворный туалет на 2 очка. Остаточные работыОбщестроительные работы													
		ДВЕРИ==========											
1	1	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28РС147163	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	3,78	6 492	1 233,75	24540	4663	9037	11351	38762	
						2 867,82	468,6	10840	1771		2871		
2	2	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м^2	3,78	11 629	--	43958	--	43958	--	47475	
						--	--	--	--		3517		
3	3	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	508	--	2032	--	2032	--	2195	
						--	--	--	--		163		
4	4	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	2	545	--	1090	--	1090	--	1177	
						--	--	--	--		87		
5	5	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3 507	--	7014	--	7014	--	7575	
						--	--	--	--		561		
		ОКНА==========											
6	6	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28РС147163	Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м^2	1,08	8 867,99	670,52	9577	724	3393	5165	15921	
						5 055,91	257,72	5460	278		1179		
7	7	223-101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м^2	1,08	71 302	--	77006	--	77006	--	83166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		6160		
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ==========										
8	8	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28РС147163	**Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, известковая**	$м^2$ фасада	24,342	193,52	1,2	4711	29	714	3187	8530	
						162,99	0,67	3968	16		632		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ==========										
9	10	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 РС147163	**Потолки внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,7	128,99	1,15	2025	19	225	1433	3735	
						113,45	0,67	1781	11		277		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	11	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28РС147163	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	39,8	854,38	--	34004	--	11689	17852	56005	
						560,69	--	22315	--		4149		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								264541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44364					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5435				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2076				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						156158			
			- Накладные расходы	Тенге							38988		
			- Сметная прибыль	Тенге							19596		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 Электроснабжение

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ /17 шт/

			ЗАЗЕМЛЕНИЕ==========										
1	50	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	222,5773	3 264,35	--	726570	--	--	523131	1349677	
						3 264,35	--	726570	--		99976		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1349677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				726570					
			- Накладные расходы	Тенге							523131		
			- Сметная прибыль	Тенге							99976		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02 Насосную станцию водоснабжения

			НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ#==========										
1	6	1337-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Бактерицидная установка массой 0,06 т. Монтаж в помещении**	шт.	1	61 643,29	1 083,1	61643	1083	1871	35904	105351	
			НР - 61%; СП - 8%			58 689,4	169,49	58689	169		7804		
2	7	прайс-лист	**Бактерицидная установка для обеззараживания воды УДВ-2/1**	компл	1	484 562,76	--	484563	--		--	484563	
						--	--	--	--	484563	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								589914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58689					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1083				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1871			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						484563			
			- Накладные расходы	Тенге							35904		
			- Сметная прибыль	Тенге							7804		
			Итого по акту:									**23 185 421**	
			в т.ч. СМР									22 238 575	
			Оборудование									**946 846**	
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%								333 578,63	
			Итого									**22 572 153,63**	
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%								72 230,89	
			Итого									**22 644 384,52**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								452 887,69	
			Итого									**24 044 118,21**	
			В текущих ценах 2024 г К=1,075	1,075								25 847 426,65	
			Итого									**25 847 426,65**	
			НДС (12 %)	12%								**3 101 691,20**	
			Итого с НДС									**28 949 117,85**	
			Удержание 30%									**8 684 735,36**	
			Удержание 5%	5%								**1 447 455,89**	
			Итого к оплате									**18 816 926,60**	

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кіндібек Б.О.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ Куанышкалиев А.К.

Аттестат №KZ61VJE00070103

Аттестат №KZ34VJE00069522

ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН 150340024156

Руководитель _____ Тайшыбаев Р.К.

Разработчик проекта строительства: ТОО "Жастар-Плюс"

Директор _____ Бижикенов К.М.