Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДОСАН ТАЖИУЛЫ, 10/1**	**150340024156**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор №СМР/БС2024 от 12.02.2024 (стр-во спортивного зала в с.Боранкул)

Номер документа	Дата составления
00000000031	**30.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стр-во спортивного зала в с. Боранкул. Корректировка сметной документации (Бейнеу)			услуга	1	70 523 786,20	70 523 786,20	7 556 119,95
				Итого	1	x	70 523 786,20	7 556 119,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Тасыбаев Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2025

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2025 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СМР.БС2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	181 502 149,37									
В том числе за отчетный месяц		62 967 666,25							7 556 119,95	70 523 786,20
Удержание 30%		18 890 299,88							2 266 835,99	21 157 135,86
Удержание 5%		3 148 383,31							377 806,00	3 526 189,31
Всего к оплате с НДС		40 928 983,06							4 911 477,97	45 840 461,03

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Куанышкалиев А.К.**

Аттестат №KZ61VTE00070103
Аттестат №KZ34VTE00039522

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/БС2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №7
приемки выполненных работ за май 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы													
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Потолок										
1	83	1329-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Навеска стального каната диаметром до 12 мм с закрепленной на нем сеткой. Монтаж оборудования	комплект	1	75 500,03	--	75500	--	--	46055	131279	
						75 500,03	--	75500	--		9724		
2	84	214-211-0104 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,5 мм	10 м	45,7798	2 691	--	123193	--	123193	--	133048	
						--	--	--	--		9855		
3	85	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка из капронового шнура диаметром 5мм, ячейка 50х50мм	$м^2$	416,18	145	--	60346	--	60346	--	65174	
						--	--	--	--		4828		
			Стены										
4	90	1329-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Навеска стального каната диаметром до 12 мм с закрепленной на нем сеткой. Монтаж оборудования	комплект	1	75 500,03	--	75500	--	--	46055	131279	
						75 500,03	--	75500	--		9724		
5	91	214-211-0104 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 4,5 мм	10 м	13,9392	2 691	--	37510	--	37510	--	40511	
						--	--	--	--		3001		
6	92	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка из капронового шнура диаметром 5мм, ячейка 50х50мм	$м^2$	126,72	145	--	18374	--	18374	--	19844	
						--	--	--	--		1470		

			ПЕРЕГОРОДКИ КАБИН САНУЗЛОВ л.2.1										
7	93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка металлических соединений МС для крепления щитов перегородок	т	0,0353	1 353 090,73	10 884,68	47764	384	41821	6706	58828	
						157 470,77	3 525,32	5559	124		4358		
8	94	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство перегородок в санузлах из ЛДСП б-12мм	$м^2$	19,0722	10 740,63	225,68	204847	4304	150059	47680	272729	
						2 647,02	130,74	50484	2493		20202		
			ПОЛЫ л.14										
			ТИП 2										
9	103	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	$м^2$	71,48	5 183,38	81,72	370508	5841	317928	46863	450760	
						653,88	43,57	46739	3114		33390		
			ТИП 6										
10	128	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	$м^2$	129,56	5 183,38	81,72	671559	10588	576254	84940	817019	
						653,88	43,57	84717	5645		60520		
			ПЛИНТУСЫ										
11	135	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	368	449,14	4	165284	1472	84140	75649	260208	
						216,5	2,19	79672	806		19275		
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ л.4,6										
12	137	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	471	10 383,06	41,1	4890421	19358	1977404	2321069	7788409	
						6 143,65	16,3	2893659	7677		576919		
13	138	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	708	2 281,21	8,12	1615097	5749	353703	1007122	2831996	
						1 773,51	4,6	1255645	3257		209777		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ОТМОСТКА										
14	211	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Устройство щебеночных покрытийс пропиткой битумом т 50мм	$м^2$	124,8	4 200,81	304,16	524261	37959	400229	95962	669841	
						689,69	128,32	86073	16014		49618		
15	212	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка бетонная В12,5 б-50мм. Устройство	$м^3$	6,24	41 648,07	1 843,19	259884	11501	228189	21900	304327	
						3 236,22	620,52	20194	3872		22543		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								13975253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				4673742					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					97156				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					43002				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4369148			
		- Накладные расходы		Тенге							3800001		
		- Сметная прибыль		Тенге							1035204		

РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ТИП-3 /S=800 м²/													
16	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка Б-100мм. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	80	10 518,65	1 765,73	841492	141258	671012	82622	998043	
						365,27	591	29222	47280		73929		
17	16	1127-0602-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания. Связующая основа	м³ добавок в рыхлом состоянии	48	490,09	490,09	23524	23524	–	9165	35304	
						–	176,8	–	8486		2615		
18	17	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Отсев фракция от 2 до 5 мм	м³	48	9 233	–	443184	–	443184	–	478639	
						–	–	–	–		35455		
19	18	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной AC Turf F64, высота ворса h-52 мм (без учета работ по подготовке основания)	м²	800	14 859	7	11887200	5600	10571200	1232528	14169306	
						1 638	1	1310400	800		1049578		
20	19	1127-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	80	343,92	2,04	27514	163	3945	25316	57056	
						292,57	0,44	23406	35		4226		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15738348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1363028					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170545				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56601				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11689341			
			- Накладные расходы	Тенге							1349631		
			- Сметная прибыль	Тенге							1165803		
			РАЗДЕЛ 2.ТРОТУАР ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП-2 /S=1118 м²/										
21	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	111,8	10 518,65	1 765,73	1175985	197409	937739	115464	1394765	
			НР - 108%; СП - 8%			365,27	591	40837	66074		103316		
22	10	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с заполнением швов песком	м²	1 118	2 684,38	190,85	3001137	213370	489852	2096455	5505399	
			НР - 88%; СП - 8%			2 055,38	75,51	2297915	84420		407807		
23	11	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	1 140,36	3 268	–	3726696	–	3726696	–	4024832	
			СП - 8%			–	–	–	–		298136		
24	12	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	553	3 589,19	59,97	1984822	33163	865783	1191374	3430292	
			НР - 108%; СП - 8%			1 963,61	31,19	1085876	17248		254096		
25	13	1255-101-0101 цена г.Актау район 12.01	Камень бортовой дорожный БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м³	8,848	22 557	–	199584	–	199584	–	215551	
			СП - 8%			–	–	–	–		15967		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10088224	443942	6219654	3403293	14570839	
								3424628	167742	–	1079322		
		Стоимость		Тенге				10088224					

		Материалы		Тенге				2293373					
		Всего заработная		Тенге					3592370				
		Стоимость		Тенге				3926280					
			Накладные расходы	Тенге				3403293					
			Сметная прибыль	Тенге				1079322					
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				14570839					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1262
			Сметная заработная плата	Тенге					3592370				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14570839					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1262
			Сметная заработная плата	Тенге					3592370				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 Технологическое оборудование													
26	11	522-101-1053001 СпрСЦ 09.2023	Стойка волейбольная с крепежными элементами	шт.	2	33 929	--	67858	--		--	67858	
						--	--	--	--	67858	--		
27	12	522-101-1046001 СпрСЦ 09.2023	Сетка волейбольная, нить D=2 мм, стальной трос D=3 мм	шт.	1	3 393	--	3393	--		--	3393	
						--	--	--	--	3393	--		
28	13	522-101-1074001 СпрСЦ 09.2023	Щит баскетбольный настенный 1200х800см из влагостойкой фанеры	шт.	2	18 750	--	37500	--		--	37500	
						--	--	--	--	37500	--		
29	14	522-101-1070001 СпрСЦ 09.2023	Баскетбольное кольцо (простой без усилений)	шт.	2	4 911	--	9822	--		--	9822	
						--	--	--	--	9822	--		
30	15	522-101-1071001 СпрСЦ 09.2023	Сетка для баскетбольного кольца	шт.	2	536	--	1072	--		--	1072	
						--	--	--	--	1072	--		
31	16	522-101-1044001 СпрСЦ 09.2023	Ворота для минифутбола (2х3м)	шт.	2	37 500	--	75000	--		--	75000	
						--	--	--	--	75000	--		
32	17	522-101-1047001 СпрСЦ 09.2023	Сетка для минифутбольных ворот, нить D=3 мм	шт.	2	7 768	--	15536	--		--	15536	
						--	--	--	--	15536	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								210181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				134109					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						210181			
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль	Тенге									
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 Электроснабжение													
РАЗДЕЛ 3. МАЧТА ПРОЖЕКТОРНАЯ /4 к-та/													
33	23	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4	17 057,02	7 020,88	68228	28083	3700	41875	118912	
						9 111,21	3 974,85	36445	15899		8808		
34	24	1225-204-0317 цена г.Актау район 12.01	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	233 486	--	933944	--	933944	--	1008660	
						--	--	--	--		74716		

35	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	10	4 260,65 714,57	32,93 6,85	42606 7146	330 69	35130	6709 3945	53260	
36	26	1133-0109-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка стальных конструкций под прожектора массой до 0,2 т	1т	0,32696	103 585,53 52 338	47 899,55 21 922,46	33868 17112	15661 7168	1095	19424 4263	57556	
37	27	222-525-0101 РСНБ РК 2022	М/к мачты для прожектора	т	0,32456	1 109 851 --	-- --	360213 --	-- --	360213	-- 28817	389030	
38	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м^2	8,76312	318,81 131,44	5,2 1,34	2794 1152	46 12	1596	803 288	3885	
39	29	1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прожектор. Установка	шт.	8	10 998,48 4 350,67	2 589,18 1 501,8	87988 34805	20713 12014	32470	33710 9736	131434	
40	30	247-104-0128 РСНБ РК 2022	Светильники прожекторного типа светодиодные марки MIL-PMX30xxPS, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	8	134 620 --	-- --	1076960 --	-- --	1076960	-- 86157	1163117	
41	31	1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные по опорам, диаметр до 40 мм	м	6,8	1 424,06 1 148,91	109,24 52,68	9684 7813	743 358	1128	5883 1245	16812	
42	32	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,8	629 --	-- --	4277 --	-- --	4277	-- 342	4619	
43	33	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением	м кабеля	37,2	602,92 338,97	203,5 95,32	22429 12610	7570 3546	2249	11632 2725	36786	
44	34	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы	м	6,8	196,61 164,13	1,52 0,82	1337 1116	11 6	210	808 172	2316	
45	35	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04488	503 600 --	-- --	22602 --	-- --	22602	-- 1808	24410	
46	36	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4	2 568,06 2 393,97	25,63 8,23	10272 9576	103 33	593	6918 1375	18566	
47	37	247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель герметичный ПВ2-16 ГОСТ 30850.2.1-2002 до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1 493 --	-- --	5972 --	-- --	5972	-- 478	6450	
48	38	247-202-0417 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные У994	шт.	4	495	--	1980	--	1980	--	2138	

						–	–	–	–		158		
49	39	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1,8	924,72	36,4	1664	65	535	786	2646	
						590,87	15,64	1064	28		196		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2686818	73325	2484654	128548	3040597	
								128839	39133	–	225229		
			Сметная заработная плата	Тенге					167972				
			РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ /17 шт/										
50	40	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с анкерным фундаментом, высотой до 12 м. Установка, с земляными работами	опора	17	19 777,55	9 769,62	336218	166084	5794	203129	582495	
						9 667,03	5 268,92	164340	89572		43148		
51	41	247-306-0928 СпрСЦ 09.2023	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/300	шт	17	35 759	–	607903	–	607903	–	656535	
						–	–	–	–		48632		
52	42	247-306-0511 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, шестигранная для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТ 10-4 высотой 10000 мм	шт.	17	144 277	–	2452709	–	2452709	–	2648926	
						–	–	–	–		196217		
53	43	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	17	5 549,63	352,12	94344	5986	13299	62840	169758	
						4 415,21	205,36	75059	3491		12575		
54	44	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый однорожковый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	11 042	–	187714	–	187714	–	202731	
						–	–	–	–		15017		
55	45	247-103-0935 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный уличный серии "Кобра-100" модели LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ 1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	17	31 571	–	536707	–	536707	–	579644	
						–	–	–	–		42937		
56	46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	6 216,58	29,82	105682	507	48425	40860	158265	
						3 338,23	–	56750	–		11723		
57	47	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 6,3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	702	–	11934	–	11934	–	12889	
						–	–	–	–		955		
58	48	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	17	9 886,4	2 554,76	168069	43431	4940	102364	292067	
						7 041,08	1 321,96	119698	22473		21635		
59	49	515-301-0256 РСНБ РК 2022	Устройства (ящики) управления наружным освещением ЯОУ9602-3274-IP56	шт.	17	217 877	–	3703909	–		–	3703909	
						–	–	–	–	3703909	–		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				7597286	216008	3869425	409193	9007219	
								415847	115536	3703909	392839		

			Итого по акту:									**56 542 437**	
			в т.ч. СМР									52 628 347	
			Оборудование							3 914 090		3 914 090	
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%								789 425,21	
			Итого									**53 417 772,21**	
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%								170 936,87	
			Итого									**53 588 709,08**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 071 774,18	
			Итого									**58 574 573,26**	
			В текущих ценах 2024 г К=1,075	1,075								62 967 666,25	
			Итого									**62 967 666,25**	
			НДС (12 %)	12%								**7 556 119,95**	
			Итого с НДС									**70 523 786,20**	
			Удержание 30%									**21 157 135,86**	
			Удержание 5%	5%								**3 526 189,31**	
			Итого к оплате									**45 840 461,03**	

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор_____Кіндібек Е.Ө.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____Куанышкалиев А.К.

Аттестат №KZ61VJ00070103

Аттестат №KZ34VJE00069522

ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН 150340024156

Руководитель_____Тайшыбаев Р.К.

Разработчики проекта строительства: ТОО "Жастар-Плюс"

Директор_____Бижикенов К.М.