Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДОСАН ТАЖИУЛЫ, 10/1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 150340024156

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 010740006411

Договор (контракт): Типовой договор №СМР/БС2024 от 12.02.2024 (стр-во спортивного зала в с.Боранкул)

Номер документа	Дата составления
00000000045	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стр-во спортивного зала в с. Боранкул. Корректировка сметной документации (Бейнеу)			услуга	1	67 401 091,08	67 401 091,08	7 221 545,47
				Итого	1	x	67 401 091,08	7 221 545,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / _____ / Тайшибаев Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СМР/БС2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	118 388 564,00	60 179 545,61							7 221 545,47	67 401 091,08
В том числе за отчетный месяц		60 179 545,61							7 221 545,47	67 401 091,08
Удержание 30%		18 053 863,68							2 166 463,64	20 220 327,32
Удержание 5%		3 008 977,28							361 077,27	3 370 054,55
Всего к оплате с НДС		39 116 704,65							4 694 004,56	43 810 709,20

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Куанышкалиев А.К.**

Аттестат №KZ61VJE00070103
Аттестат №KZ34VJE00069522

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/БС2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №3 от 29.11.2024г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы													
КРОВЛЯ осях 1-4 л.6,21,22													
1	21	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	576	3 923,2	40,71	2259763	23449	888330	1250950	3791570	
						2 340,25	20,39	1347984	11745		280857		
2	22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м²	576	228,63	21,99	131691	12666	--	113700	265022	
						206,64	7,92	119025	4562		19631		
3	23	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,576	190 753	--	109874	--	109874	--	118664	
						--	--	--	--		8790		
4	24	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м²	576	2 577,43	90,82	1484600	52312	649873	736430	2398712	
						1 358,36	31,34	782415	18052		177682		
5	25	234-202-0102 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-100	м³	59,328	4 358	--	258551	--	258551	--	279235	
						--	--	--	--		20684		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	26	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой	576	688,83	21,99	396766	12666	265075	113700	551303	
						206,64	7,92	119025	4562		40837		
7	27	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	576	3 923,2	40,71	2259763	23449	888330	1250950	3791570	
						2 340,25	20,39	1347984	11745		280857		
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВТ1 /4 к-та/, ВТ2 / 1к-т/ л.21,22													
8	28	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	5	3 541	--	17705	--	17705	--	19121	
						--	--	--	--		1416		
9	29	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	61,8	1 893,82	21,16	117038	1308	66504	45816	175882	
						796,53	9,29	49226	574		13028		
10	30	224-106-0201 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	61,8	2 041	--	126134	--	126134	--	136225	
						--	--	--	--		10091		
11	31	224-106-0210 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	20,6	1 911	--	39367	--	39367	--	42516	
						--	--	--	--		3149		
12	32	224-106-0207 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	61,8	1 375	--	84975	--	84975	--	91773	
						--	--	--	--		6798		
13	33	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство	м труб	33,2	3 645,4	159,17	121027	5284	3236	105463	244609	
						3 388,78	64,05	112507	2126		18119		
14	34	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	33,2	2 789	--	92595	--	92595	--	100003	
						--	--	--	--		7408		
15	35	224-106-0203 РСНБ	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с	шт.	10	1 651	--	16510	--	16510	--	17831	
						--	--	--	--		1321		
16	36	224-106-0211 РСНБ РК 2022	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	5	2 849	--	14245	--	14245	--	15385	
						--	--	--	--		1140		
17	37	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	35	1 094	--	38290	--	38290	--	41353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		3063		
18	38	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,01064	503 156	--	5354	--	5354	--	5782	
						--	--	--	--		428		
			ПОЛЫ л.14										
			ТИП 1										
19	98	1111-0101-3303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из брусков. Устройство	$м^2$ покрытия	453,11	7 784,89	125,24	3527412	56747	2678683	777161	4648939	
						1 747,88	76,77	791982	34785		344366		
			П2ТИП 4										
20	112	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	12,91	4 608,72	137,1	59499	1770	35757	21027	86968	
						1 701,95	30,76	21972	397		6442		
21	113	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	12,91	2 699,4	68,7	34849	886	20706	12675	51326	
						1 026,9	17,54	13257	226		3802		
22	114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	$м^2$	12,91	1 540,78	53,11	19891	686	7982	10983	33343	
						869,31	35,69	11223	461		2470		
23	115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм	$м^2$ стяжки	12,91	346,58	17,9	4474	231	3966	404	5268	
						21,48	11,8	277	152		390		
			ТИП 5										
24	121	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	36,5	4 608,72	137,1	168218	5004	101093	59449	245881	
						1 701,95	30,76	62121	1123		18213		
25	122	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на	$м^2$	36,5	2 699,4	68,7	98528	2507	58539	35835	145112	
						1 026,9	17,54	37482	640		10749		
			ТИП 6										
26	124	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов	$м^2$	50,56	845,52	63,67	42749	3219	--	38963	88249	
						781,85	37,96	39530	1919		6537		
27	125	234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	2,09638	9 639	--	20207	--	20207	--	21824	
						--	--	--	--		1617		
28	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	$м^2$	50,56	1 540,78	53,11	77902	2685	31265	43011	130586	
						869,31	35,69	43952	1804		9673		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм	$м^2$ стяжки	50,56	346,58	17,9	17523	905	15532	1582	20633	
						21,48	11,8	1086	597		1528		
			ТИП 7										
30	129	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов	$м^2$	35,2	845,52	63,67	29762	2241	--	27126	61439	
						781,85	37,96	27521	1336		4551		
31	130	234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	1,76	16 381	--	28831	--	28831	--	31137	
						--	--	--	--		2306		
32	131	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	35,2	4 608,72	137,1	162227	4826	97492	57332	237124	
						1 701,95	30,76	59909	1083		17565		
33	132	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	35,2	2 699,4	68,7	95019	2418	56454	34558	139944	
						1 026,9	17,54	36147	617		10366		
			ЛЕСТНИЦА ЛМм1 /1 шт/ л.27										
34	169	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	$м^2$	0,81	4 200,81	304,16	3403	246	2598	623	4348	
						689,69	128,32	559	104		322		
35	170	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$ В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,192	51 595,8	1 135,18	9906	218	7500	2094	12960	
						11 393,46	592,37	2188	114		960		
36	171	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02223	360 429	--	8012	--	8012	--	8653	
						--	--	--	--		641		
37	172	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00713	1 358 862,38	2 649,38	9689	19	8369	1193	11753	
						182 468	1 452,11	1301	10		871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	173	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,03008	280 192,59	4 177,54	8428	125	115	5683	15240	
						272 194	1 603,68	8188	48		1129		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	174	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03008	1 109 851	--	33384	--	33384	--	36055	
						--	--	--	--		2671		
40	175	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м^2	1,00467	318,81	5,2	320	5	183	92	445	
						131,44	1,34	132	1		33		
41	176	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	М/к лестницы. Монтаж	т конструкций	0,49158	172 967,21	44 603,26	85027	21926	16013	39799	134812	
						95 788,47	21 547,53	47088	10592		9986		
42	177	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,22516	1 118 578	--	251859	--	251859	--	272008	
						--	--	--	--		20149		
43	178	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Балки	т	0,26642	1 106 245	--	294726	--	294726	--	318304	
						--	--	--	--		23578		
44	179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	13,27266	318,81	5,2	4231	69	2417	1216	5883	
						131,44	1,34	1745	18		436		
45	180	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м^2	5,472	4 686,56	47,39	25645	259	6290	17446	46538	
						3 489,81	13,69	19096	75		3447		
46	181	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,22882	42 058,02	3 374,34	9624	772	1857	6601	17523	
						30 571,68	1 129,47	6995	258		1298		
47	182	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м^3	2	40 623,92	24 878,38	81248	49757	446	43302	134514	
						15 522,36	8 269,78	31045	16540		9964		
48	183	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,03	35 113	--	71279	--	71279	--	76981	
						--	--	--	--		5702		
49	184	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	8,04	17 671,17	171,52	142076	1379	125481	18849	173799	
						1 892,57	94,23	15216	758		12874		
50	185	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03913	1 799 302,38	2 649,38	70407	104	45929	22232	100051	
						622 908	1 452,11	24374	57		7411		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	3,834	318,81	5,2	1222	20	698	351	1699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						131,44	1,34	504	5		126		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**19405893**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5183056					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					290158				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					127086				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7598607			
			- Накладные расходы	тенге							4896596		
			- Сметная прибыль	тенге							1437472		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Водопровод, канализация										
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД										
			СИСТЕМА В1										
1	1	242-303-0106 РСНБ РК 2022	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	1	13 560	--	13560	--	13560	--	14645	
			СП - 8%			--	--	--	--		1085		
2	2	242-303-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	2	7 231	--	14462	--	14462	--	15619	
			СП - 8%			--	--	--	--		1157		
3	3	242-303-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	2	5 332	--	10664	--	10664	--	11517	
			СП - 8%			--	--	--	--		853		
4	4	242-303-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	10	3 977	--	39770	--	39770	--	42952	
			СП - 8%			--	--	--	--		3182		
5	5	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	10	5 032,41	974,52	50324	9745	248	43356	101175	
			НР - 98%; СП - 8%			4 033,1	391,03	40331	3910		7494		
6	6	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	10,1	829	--	8373	--	8373	--	9043	
			СП - 8%			--	--	--	--		670		
7	7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	11	4 171,81	21,21	45890	233	165	44589	97717	
			НР - 98%; СП - 8%			4 135,6	0,65	45492	7		7238		
8	8	241-201-0605 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	11,11	228	--	2533	--	2533	--	2736	
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
9	9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	30	3 821,72	17,82	114652	534	412	111444	244183	
			НР - 98%; СП - 8%			3 790,19	0,41	113706	12		18088		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	109	--	3303	--	3303	--	3567	
			СП - 8%			--	--	--	--		264		
11	11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	3 539,34	14,74	88483	369	333	86031	188475	
			НР - 98%; СП - 8%			3 511,24	0,24	87781	6		13961		
12	12	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	148	--	3737	--	3737	--	4036	
			СП - 8%			--	--	--	--		299		
13	13	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	6 925,38	--	6925	--	1371	5443	13357	
			НР - 98%; СП - 8%			5 553,9	--	5554	--		989		
			СИСТЕМА Т3										
14	14	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	7 231	--	7231	--	7231	--	7809	
			СП - 8%			--	--	--	--		578		
15	15	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	5 332	--	15996	--	15996	--	17276	
			СП - 8%			--	--	--	--		1280		
16	16	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3 977	--	7954	--	7954	--	8590	
			СП - 8%			--	--	--	--		636		
17	17	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	4 171,81	21,21	29203	149	105	28375	62184	
			НР - 98%; СП - 8%			4 135,6	0,65	28949	5		4606		
18	18	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	7	843	--	5901	--	5901	--	6373	
			СП - 8%			--	--	--	--		472		
19	19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	3 821,72	17,82	114652	534	412	111444	244183	
			НР - 98%; СП - 8%			3 790,19	0,41	113706	12		18088		
20	20	241-205-0207 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	30	811	--	24330	--	24330	--	26276	
			СП - 8%			--	--	--	--		1946		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	3 539,34	14,74	141574	590	534	137650	301562	
			НР - 98%; СП - 8%			3 511,24	0,24	140450	10		22338		
22	22	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40	535	--	21400	--	21400	--	23112	
			СП - 8%			--	--	--	--		1712		
23	23	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	6 925,38	--	6925	--	1371	5443	13357	
			НР - 98%; СП - 8%			5 553,9	--	5554	--		989		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				777842	12154	184165	573775	1459744	
								581523	3962	--	108128		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				179214					
			Сметная прибыль	Тенге				14337					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				193551					
			Накладные расходы	Тенге				573775					
			Сметная прибыль	Тенге				93791					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				1266194					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1459745					
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1													
ТРУБЫ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ													
24	39	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1 991,36	5,99	79654	240	1320	76636	168793	
			НР - 98%; СП - 8%			1 952,36	2,64	78094	106		12503		
25	40	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	39,92	1 390	--	55489	--	55489	--	59928	
			СП - 8%			--	--	--	--		4439		
26	41	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2 052,59	2,5	61578	75	422	59893	131189	
			НР - 98%; СП - 8%			2 036,03	1,15	61081	35		9718		
27	42	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	29,94	551	--	16497	--	16497	--	17817	
			СП - 8%			--	--	--	--		1320		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				213218	315	73728	136529	377727	
								139175	141	--	27980		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				71986					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				5759					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77745					
			Накладные расходы	Тенге				136529					
			Сметная прибыль	Тенге				22221					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				299982					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				377727					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1837472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				720698					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12469				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4103				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						257892			
			- Накладные расходы	Тенге							710304		
			- Сметная прибыль	Тенге							136108		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Отопление, вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	30	2 513,39	2,85	75402	86	442	73391	160696	
			НР - 98%; СП - 8%			2 495,8	0,49	74874	15		11903		
2	2	241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x3,4 PN 25 армированные**	м	30	273	--	8190	--	8190	--	8845	
			СП - 8%			--	--	--	--		655		
3	3	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	25	2 509,6	2,66	62740	66	346	61099	133746	
			НР - 98%; СП - 8%			2 493,11	0,73	62328	18		9907		
4	4	241-205-2201 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные**	м	25	442	--	11050	--	11050	--	11934	
			СП - 8%			--	--	--	--		884		
5	5	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	20	2 454,91	12,6	49098	252	427	47473	104296	
			НР - 98%; СП - 8%			2 420,94	1,14	48419	23		7726		
6	6	241-205-2202 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные**	м	20	680	--	13600	--	13600	--	14688	
			СП - 8%			--	--	--	--		1088		
7	7	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	3 656,83	20,66	146273	826	875	141719	311031	
			НР - 98%; СП - 8%			3 614,29	0,98	144572	39		23039		
8	8	241-205-2203 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные**	м	40	1 109	--	44360	--	44360	--	47909	
			СП - 8%			--	--	--	--		3549		
9	9	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	70	3 904,23	23,54	273296	1648	2387	263976	580254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			3 846,58	1,47	269261	103		42982		
10	10	241-205-2204 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	70	1 745	--	122150	--	122150	--	131922	
			СП - 8%			--	--	--	--		9772		
11	15	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RA2990, типа Danfoss	шт.	56	8 309	--	465304	--	465304	--	502528	
			СП - 8%			--	--	--	--		37224		
12	16	245-502-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/8", Kvs 1,56 м^3/ч, DN 10	шт.	1	33 239	--	33239	--	33239	--	35898	
			СП - 8%			--	--	--	--		2659		
13	17	245-510-0103 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	56	8 395	--	470120	--	470120	--	507730	
			СП - 8%			--	--	--	--		37610		
14	18	242-303-0402 РСНБ РК 2022	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	4 729	--	264824	--	264824	--	286010	
			СП - 8%			--	--	--	--		21186		
15	19	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	13 401	--	107208	--	107208	--	115785	
			СП - 8%			--	--	--	--		8577		
16	20	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7 384	--	29536	--	29536	--	31899	
			СП - 8%			--	--	--	--		2363		
17	21	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	56	497,87	--	27881	--	1388	25963	58152	
			НР - 98%; СП - 8%			473,09	--	26493	--		4308		
18	22	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Краны Маевского T 130°C, PN 6, DN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	320	--	17920	--	17920	--	19354	
			СП - 8%			--	--	--	--		1434		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3062677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				625947					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2878				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1593366			
			- Накладные расходы	Тенге							613621		
			- Сметная прибыль	Тенге							226866		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Электроосвещение

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	64	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	213	738,81	4,55	157367	969	44526	80927	257357	
			НР - 72%; СП - 8%			525,22	2,47	111872	526		19063		
2	65	217-105-0103 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,834	1 086	--	4164	--	4164	--	4497	
			СП - 8%			--	--	--	--		333		
3	66	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	1 152	233,67	3,03	269188	3491	38799	164735	468637	
			НР - 72%; СП - 8%			196,96	1,65	226898	1901		34714		
4	67	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	1 849 429	--	113185	--	113185	--	122240	
			СП - 8%			--	--	--	--		9055		
5	68	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	1 274 152	--	71480	--	71480	--	77198	
			СП - 8%			--	--	--	--		5718		
6	69	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	816 428	--	41638	--	41638	--	44969	
			СП - 8%			--	--	--	--		3331		
7	70	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1377	531 146	--	73139	--	73139	--	78990	
			СП - 8%			--	--	--	--		5851		
8	71	243-106-0702 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	692 777	--	7066	--	7066	--	7631	
			СП - 8%			--	--	--	--		565		
9	72	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	491 703	--	20061	--	20061	--	21666	
			СП - 8%			--	--	--	--		1605		
10	73	243-105-1303 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3162	624 730	--	197540	--	197540	--	213343	
			СП - 8%			--	--	--	--		15803		
11	74	243-105-1301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7191	403 035	--	289822	--	289822	--	313008	
			СП - 8%			--	--	--	--		23186		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1609536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					338770					
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4460				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2427				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						901420			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							245662		
			- Накладные расходы	Тенге							119224		
			- Сметная прибыль										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04 МАФ										
			РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ /1 шт./										
1	28	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	46,368	6 712,16	--	311229	--	--	224085	578139	
						6 712,16	--	311229	--		42825		
2	29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	$м^2$	33,81	4 200,81	304,16	142029	10283	108428	25998	181469	
						689,69	128,32	23318	4338		13442		
3	30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов-столбов	$м^3$	24,84	21 213,18	1 955,77	526935	48581	129613	332841	928558	
						14 039,48	685,11	348741	17018		68782		
4	31	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	25,3368	34 134	--	864846	--	864846	--	934034	
						--	--	--	--		69188		
5	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	165,6	4 260,65	32,93	705564	5453	581778	111104	882002	
						714,57	6,85	118333	1134		65333		
6	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	21,528	2 223,94	--	47877	--	--	34471	88936	
						2 223,94	--	47877	--		6588		
7	34	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	М/к. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т	13,1501	288 358,41	4 177,54	3791942	54936	50246	2558415	6858386	
						280 359,82	1 603,68	3686760	21089		508029		
8	35	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стойки металлические	т	5,6615	1 160 797	--	6571852	--	6571852	--	7097600	
						--	--	--	--		525748		
9	36	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	7,4886	1 123 774	--	8415494	--	8415494	--	9088734	
						--	--	--	--		673240		
10	37	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	$м^2$	355,0527	144,39	4,59	51266	1630	19268	21282	78352	
						85,53	1,34	30368	476		5804		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								26716209	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					4566626					
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					120883				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					44055				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						16741526			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Накладные расходы	тенге							3308196		
			- Сметная прибыль	тенге							1978979		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-06 Вертикальная планировка

1	1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из резерва	$м^3$	1 187,67	174,66	174,66	207438	207438	--	59782	288597	
						--	69,91	--	83030		21378		
2	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	196,3	83,18	83,18	16328	16328	--	4705	22716	
						--	33,29	--	6535		1683		
3	3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м	$м^3$ грунта	196,3	131,66	131,66	25845	25845	--	7448	35957	
						--	52,7	--	10345		2663		
4	4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 131,11	187,49	187,49	212072	212071	--	61503	295461	
						--	75,52	--	85421		21886		
5	5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см до 6 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	1 131,11	64,18	64,18	72595	72595	--	22828	103056	
						--	28,03	--	31705		7634		
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта	$м^3$	1 131,11	154,17	118,4	174383	133923	12782	53938	246586	
						24,47	41,76	27678	47235		18266		
7	7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /лишний грунт/	$м^3$ грунта	222,43	317,89	317,89	70708	70709	--	17226	94968	
						--	107,56	--	23925		7035		
8	8	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 868,412	81	--	151341	--		--	163448	
						--	--	--	--		12107		
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Работа на отвале в насыпь	$м^3$ грунта	222,43	52,82	44,58	11749	9916	62	4145	17165	
						7,96	17,92	1771	3986		1271		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1267957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					29449					
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					748825				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					292182				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						12844			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге				151341					
			- Перевозка грузов	тенге							231575		
			- Накладные расходы	тенге							93923		
			- Сметная прибыль	тенге									53 899 744,00
			Итого по акту:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%									808 496,16
			Итого										**54 708 240,16**
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%									175 066,37
			Итого										**54 883 306,53**
			Непредвиденные работы и затраты	2%									1 097 666,13
			Итого										**55 980 972,66**
			В текущих ценах 2024 г К=1,075	1,075									60 179 545,61
			Итого										**60 179 545,61**
			НДС (12 %)	12%									**7 221 545,47**
			Итого с НДС										**67 401 091,08**
			Удержание 30%										**20 220 327,32**
			Удержание 5%	5%									**3 370 054,55**
			Итого к оплате										**43 810 709,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен" БИН 010740006413

Директор_____ Кіндібек Е.Ә.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ Куанганбаев А.К.

Аттестат №KZ61VJE00070103

Аттестат №KZ34VJE00069522

Принял (Заказчик)

ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

БИН 150340024156

Руководитель _____ Тайшыбаев Р.К.

Разработчики проекта строительства: ТОО "Жастар-Плюс"

Директор _____ Бижикенов К.М.