Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДОСАН ТАЖИУЛЫ, 10/1**	**150340024156**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор №СМР/БС2024 от 12.02.2024 (стр-во спортивного зала в с.Боранкул)	

Номер документа	Дата составления
00000000059	**27.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стр-во спортивного зала в с. Боранкул. Корректировка сметной документации (Бейнеу)			услуга	1	102 798 635,70	102 798 635,70	11 014 139,54
				Итого	1	x	102 798 635,70	11 014 139,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Толкимбаев Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2024 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СМР/БС2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	221 187 199,70	91 784 496,16							11 014 139,54	102 798 635,70
В том числе за отчетный месяц		91 784 496,16							11 014 139,54	102 798 635,70
Удержание 30%		27 535 348,85							3 304 241,86	30 839 590,71
Удержание 5%		4 589 224,81							550 706,98	5 139 931,78
Всего к оплате с НДС		59 659 922,50							7 159 190,70	66 819 113,20

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ **Жуанышкалиев А.К.**

Аттестат №KZ61VJE00070103
Аттестат №KZ34VJE00069522

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство спортивного зала в селе Боранкул"**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/БС2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №4
приемки выполненных работ за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы													
			ПРОЕМЫ==========										
			ВИТРАЖ ОК-1 /3 шт/, ОК-6 /1 шт/==========										
1	57	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	19,15	4 143,92	3,73	79356	71	22847	50794	140562	
						2 947,14	--	56438	--		10412		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	58	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	19,15	31 092	--	595412	--	595412	--	643045	
						--	--	--	--		47633		
			ДВЕРНЫЕ										
3	59	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ Д-1, Д-10	$м^2$	21,666	4 143,92	3,73	89782	81	25848	57467	159029	
						2 947,14	--	63853	--		11780		
4	60	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	8,478	31 092	--	263598	--	263598	--	284686	
						--	--	--	--		21088		
5	61	223-203-0405 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	$м^2$	13,188	56 801	--	749092	--	749092	--	809019	
						--	--	--	--		59927		
6	62	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	9,625	7 812,91	92,07	75199	886	16658	40124	124549	
						5 990,17	51,47	57655	495		9226		
7	63	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	9,625	55 191	--	531213	--	531213	--	573710	
						--	--	--	--		42497		
8	64	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,15	7 101,33	97,6	22369	308	4507	12231	37369	
						5 572,73	54,82	17554	173		2768		
9	65	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	3,15	43 583	--	137286	--	137286	--	148269	
						--	--	--	--		10983		
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			Потолок										
10	75	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	$м^2$	31,53	1 518	12,11	47863	382	5265	33985	88396	
						1 338,9	8,43	42216	266		6548		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3008633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				237716					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					934				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2351728			
			- Накладные расходы	Тенге							194601		
			- Сметная прибыль	Тенге							222862		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Отопление, вентиляция													
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ													
1	12	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	101,178	1 845,03	29,29	186677	2963	--	181513	397645	
						1 815,74	14,87	183713	1504		29455		
2	13	245-102-0113 РСНБ РК 2022	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	511	2 958	--	1511538	--	1511538	--	1632461	
						--	--	--	--		120923		
3	14	261-301-0216 РСНБ РК 2022	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	100 шт.	2,630628	7 391	--	19443	--	19443	--	20998	
						--	--	--	--		1555		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2051104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				183713					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2963				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1504				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1530981			
			- Накладные расходы	Тенге							181513		
			- Сметная прибыль	Тенге							151933		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 Электроосвещение													
1	1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	50 312,68	5 296,35	50313	5296	34455	9560	64663	
						10 561,62	2 716,48	10562	2716		4790		
2	2	515-301-0561 РСНБ РК 2022	**Пункт распределительный ПР 11-7077 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	696 586	--	696586	--		--	696586	
						--	--	--	--	696586	--		
3	4	515-301-0801 РСНБ РК 2022	**Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-30 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	2 390 614	--	2390614	--		--	2390614	
						--	--	--	--	2390614	--		
4	5	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	13 086,29	160,61	13086	160	2364	7664	22410	
						10 561,62	82,32	10562	82		1660		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	6 216,58	29,82	74599	358	34182	28842	111717	
						3 338,23	--	40059	--		8275		
6	8	247-204-1652 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 478	--	2478	--	2478	--	2676	
						--	--	--	--		198		
7	9	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	698	--	2094	--	2094	--	2262	
						--	--	--	--		168		
			Электроустановочные изделия==========										
8	60	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для выключателей и розеток II-У2	шт.	56	41	--	2296	--	2296	--	2480	
						--	--	--	--		184		
			ТРУБЫ										
9	75	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1 040	815,6	22,77	848224	23681	73486	547538	1507422	
						722,17	9,05	751057	9412		111661		
10	76	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм	м	1 050,4	54	--	56722	--	56722	--	61260	
						--	--	--	--		4538		
11	79	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	1 088,56	69,8	6531	419	991	3822	11181	
						853,48	31,28	5121	188		828		
12	80	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщинастенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,12	629	--	3849	--	3849	--	4157	
						--	--	--	--		308		
13	81	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	1 479,84	74,52	8879	447	2720	4191	14115	
						951,96	18,11	5712	109		1046		
14	82	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	6,12	353	--	2160	--	2160	--	2333	
						--	--	--	--		173		
15	83	261-404-0438 РСНБ РК 2022	Муфта ТР-4	шт.	3	694	--	2082	--	2082	--	2249	
						--	--	--	--		167		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4896126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				823073					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30361				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12507				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						219880			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3087200			
			- Накладные расходы	Тенге							601617		
			- Сметная прибыль	Тенге							133996		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-014 Электроснабжение										
			РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	64	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	354	746	285,93	264084	101219	18868	138716	435024	
						406,77	137,47	143997	48664		32224		
2	71	243-116-0817 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВБбШв 4х16(мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,3978	4 740 097	--	1885611	--	1885611	--	2036460	
						--	--	--	--		150849		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2471484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				143997					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101219				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48664				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1904479			
			- Накладные расходы	Тенге							138716		
			- Сметная прибыль	Тенге							150849		
			Котельная. Остаточные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01 Общестроительные работы										
			ПРОЕМЫ л.30═══════										
			ДВЕРНЫЕ═══════										
1	3	1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	м²	3,6	5 212,08	948,59	18763	3415	5790	9797	30845	
						2 654,9	368,95	9558	1328		2285		
2	4	223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные ДП3.02**	м²	3,6	12 146	--	43726	--	43726	--	47224	
						--	--	--	--		3498		
3	5	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	3 410	--	3410	--	3410	--	3683	
						--	--	--	--		273		
4	6	223-502-0501 РСНБ РК 2022	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016**	шт.	2	545	--	1090	--	1090	--	1177	
						--	--	--	--		87		
5	7	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	508	--	2032	--	2032	--	2195	
						--	--	--	--		163		
6	8	223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	2	3 507	--	7014	--	7014	--	7575	
						--	--	--	--		561		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								92699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9558					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3415				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1328				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63063			
			- Накладные расходы	Тенге							9797		
			- Сметная прибыль	Тенге							6867		
			Котельная. Остаточные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03 Электроосвещение										
1	2	515-301-0644 РСНБ РК 2022	**Пункт распределительный ПР 8503-1003-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	854 613	--	854613	--		--	854613	
						--	--	--	--	854613	--		
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
2	20	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	126	738,81	4,55	93090	573	26339	47872	152239	
						525,22	2,47	66178	311		11277		
3	21	217-105-0103 РСНБ РК 2022	**Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем**	кг	2,268	1 086	--	2463	--	2463	--	2660	
						--	--	--	--		197		
4	22	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава**	м	44	233,67	3,03	10281	134	1481	6292	17899	
						196,96	1,65	8666	73		1326		
5	23	243-106-0804 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-1**	км	0,0051	1 687 179	--	8605	--	8605	--	9293	
						--	--	--	--		688		
6	24	243-106-0803 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1**	км	0,0204	851 617	--	17373	--	17373	--	18763	
						--	--	--	--		1390		
7	25	243-106-0802 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-1**	км	0,0867	576 763	--	50005	--	50005	--	54005	
						--	--	--	--		4000		
8	26	243-106-0602 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1**	км	0,0102	399 052	--	4070	--	4070	--	4396	
						--	--	--	--		326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	27	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,051	259 758	--	13248	--	13248	--	14308	
						--	--	--	--		1060		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1128176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74844					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					707				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					384				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						123585			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						854613			
			- Накладные расходы	Тенге							54164		
			- Сметная прибыль	Тенге							20264		

Котельная. Остаточные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-05 Внутреннее газоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Счетчик газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	15 232,1	391,07	15232	391	810	13882	31443	
						14 030,61	134,27	14031	134		2329		
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчики газа Qмакс.Qмин.0,4м^3/ч-65,0м^3/ч модели ВК-G40	шт.	1	787 312,5	--	787312	--	787312	--	850297	
						--	--	--	--		62985		
3	3	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы, масса до 5 кг. Установка	шт.	1	1 795,2	--	1795	--	35	1320	3364	
						1 760,27	--	1760	--		249		
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ Ду50	компл.	1	109 914,11	--	109914	--	109914	--	118707	
						--	--	--	--		8793		
			ТРУБЫ										
5	13	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1 008,44	42,88	12101	515	267	11338	25314	
						943,27	20,81	11319	250		1875		
6	14	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	12	629	--	7548	--	7548	--	8152	
						--	--	--	--		604		
7	16	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка (футляр 0,5)	м трубопровода	0,5	2 678,52	142,71	1339	71	27	1246	2791	
						2 481,03	60,85	1241	30		207		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	17	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,5	3 518	--	1759	--	1759	--	1900	
						--	--	--	--		141		
9	18	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка (футляр 0,5 м)	м трубопровода	0,5	1 045,42	35,44	523	18	7	497	1102	
						996,98	17,79	498	9		82		
10	19	241-101-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	1 426	--	713	--	713	--	770	
						--	--	--	--		57		
11	20	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6	730	--	4380	--	4380	--	4730	
						--	--	--	--		350		
12	21	241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х89 мм	шт.	2	1 099	--	2198	--	2198	--	2374	
						--	--	--	--		176		
13	22	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Крепления к потолку DN100	шт.	2	1 133	--	2266	--	2266	--	2447	
						--	--	--	--		181		
14	23	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Крепления к потолку DN32	шт.	1	5 399	--	5399	--	5399	--	5831	
						--	--	--	--		432		
15	24	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Кронштейн DN50	шт.	3	549	--	1647	--	1647	--	1779	
						--	--	--	--		132		
16	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	4	380,09	6,88	1520	27	593	624	2316	
						224,89	1,34	900	5		172		
17	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	$м^2$	4	331,95	5,2	1328	20	730	403	1869	
						144,58	1,34	578	5		138		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1065187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30327					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1042				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					433				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						925603			
			- Накладные расходы	Тенге							29310		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Сметная прибыль	Тенге							78903		
			Котельная. Остаточные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-06 Тепломеханическое оборудование										
			РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	2	513-104-0107 РСНБ РК 2022	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 200 до 232 кВт (Q=232 кВт), в комплекте с газовой горелкой STS-1000**	комплект	2	1 912 559	--	3825118	--		--	3825118	
						--	--	--	--	3825118	--		
2	4	511-403-0122 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 36,0 м^3/ч, H 19,0 м вод. ст., фланцевый K14/400M**	шт.	2	441 840	--	883680	--		--	883680	
						--	--	--	--	883680	--		
3	6	261-302-0230 РСНБ РК 2022	**Баки расширительные унифицированные, вместимостью до 1 м^3 (V=100л), P=6 бар WRV-100**	шт.	1	135 727	--	135727	--	135727	--	146585	
						--	--	--	--		10858		
4	8	261-302-0216 РСНБ РК 2022	**Емкость аварийного запаса воды, 400x600x1000h, вместимостью 200 литров**	шт.	1	18 579	--	18579	--	18579	--	20065	
						--	--	--	--		1486		
5	10	прайс-лист	**Система водоподготовки Duplex (корпус+фильтр, кассета-5 шт.+ключ+фитинги)**	уст.	1	293 660,71	--	293661	--		--	293661	
						--	--	--	--	293661	--		
6	12	511-502-0104 РСНБ РК 2022	**Насос подпиточный SGJW 75**	шт	2	48 838	--	97676	--		--	97676	
						--	--	--	--	97676	--		
7	14	245-301-0310 РСНБ РК 2022	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 46, для подключения к автономному котлу системы ГВС 140кВт производительностью от 3,0 м^3/ч до 3,5 м^3/ч, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 32**	шт.	2	244 384	--	488768	--	488768	--	527869	
						--	--	--	--		39101		
8	16	511-403-0125 РСНБ РК 2022	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель BPH 120/280.50**	шт.	2	410 721	--	821442	--		--	821442	
						--	--	--	--	821442	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6616096	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						643074			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5921577			
			- Сметная прибыль	Тенге							51445		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 Наружные сети водопровода и канализации										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	1 334,8364	264,41	264,41	352944	352944	--	125825	517070	
						--	130,92	--	174757		38302		
2	2	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	41,2836	7 402,89	--	305618	--	--	220045	567716	
						7 402,89	--	305618	--		42053		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	м³	24,122	2 989,32	307,62	72108	7421	--	66902	150131	
						2 681,7	119,79	64688	2890		11121		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				730670	360365	--	412772	1234917	
								370306	177647	--	91476		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				730670					
			Накладные расходы	Тенге				412772					
			Сметная прибыль	Тенге				91476					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1234918					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1234918					
			РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду 1500 /4шт/, Ду 2000 /2 шт/										
4	45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	33,94	4 200,81	304,16	142575	10323	108844	26097	182166	
						689,69	128,32	23408	4355		13494		
5	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,72	52 025,48	18 079,65	505688	175734	73532	346663	920539	
						26 380,83	9 644,38	256422	93743		68188		
6	47	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем. Исключить	м² площади уплотнения	33,94	-246,7	-61,68	-8373	-2094	-8	-6837	-16427	
						-184,77	-29,54	-6271	-1003		-1217		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	48	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	59 510	--	119020	--	119020	--	128542	
						--	--	--	--		9522		
8	49	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	41 850	--	209250	--	209250	--	225990	
						--	--	--	--		16740		
9	50	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	44 176	--	88352	--	88352	--	95420	
						--	--	--	--		7068		
10	51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	34 765	--	139060	--	139060	--	150185	
						--	--	--	--		11125		
11	52	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	29 519	--	265671	--	265671	--	286925	
						--	--	--	--		21254		
12	53	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29 022	--	116088	--	116088	--	125375	
						--	--	--	--		9287		
13	54	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3 820	--	22920	--	22920	--	24754	
						--	--	--	--		1834		
14	55	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,096	1 109 851	--	106546	--	106546	--	115070	
						--	--	--	--		8524		
15	56	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19 349	--	116094	--	116094	--	125382	
						--	--	--	--		9288		
16	57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	85,337664	4 260,65	32,93	363594	2811	299803	57255	454517	
						714,57	6,85	60980	585		33668		
17	58	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий в железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	12	780,56	295,6	9367	3547	--	6539	17179	
						484,96	163,77	5820	1965		1272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	59	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	12	18 783,29	57,56	225399	691	92895	129571	383368	
						10 984,38	33,57	131813	403		28398		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4	Тенге				2421251	191012	1758067	559288	3218985	
								472172	100048	--	238445		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2195852					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1183001					
			Накладные расходы	Тенге				429717					
			Сметная прибыль	Тенге				210047					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2835616					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				225399					
			Накладные расходы	Тенге				129571					
			Сметная прибыль	Тенге				28398					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				383368					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3218984					
			РАЗДЕЛ 5. РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ V=100м^3 /2 шт/										
19	63	222-505-0106 РСНБ РК 2022	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	11,4	1 116 200	--	12724680	--	12724680	--	13742654	
						--	--	--	--		1017974		
			ВНУТРЕННЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА										
20	66	1113-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком	м^2	1 320	5 234,34	2 886,95	6909329	3810774	1651914	2312858	9959962	
						1 095,94	1 443,43	1446641	1905328		737775		
21	67	1113-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м^2	1 320	420,06	2,02	554479	2666	380279	119278	727658	
						129,95	1,01	171534	1333		53901		
22	68	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 ТЧ 13 табл.2 п.3.9 Кзтр=2,0 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м^2	1 320	786,08	8,03	1037626	10599	573343	314873	1460699	
						343,7	2,01	453684	2653		108200		
23	69	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 ТЧ 13 табл.2 п.3.9 Кзтр=2,0 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-785 в 3 слоя. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м^2	1 320	1 299,58	9,53	1715446	12579	1368102	233739	2105119	
						253,61	3,02	334765	3986		155935		
			НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА==										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	70	1113-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	$м^2$	279,163584	3 252,16	2 521,53	907885	703919	--	408696	1421907	
						730,63	1 391,11	203965	388347		105326		
25	71	261-107-0726 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый	т	8,9332347	25 148	--	224653	--	224653	--	242625	
						--	--	--	--		17972		
26	72	1113-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	$м^2$	279,163584	420,06	2,02	117265	564	80424	25226	153890	
						129,95	1,01	36277	282		11399		
27	73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	279,163584	190,04	3,44	53052	960	20703	21788	80827	
						112,44	0,67	31389	187		5987		
28	74	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	279,163584	486,31	9,03	135760	2521	105674	19407	167580	
						98,74	2,01	27565	561		12413		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				24380175	4544582	17129772	3455865	30062921	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2705820	2302677	--	2226882		
			Накладные расходы	Тенге				24380175					
			Сметная прибыль	Тенге				3455865					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2226882					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30062922					
								30062922					
		РАЗДЕЛ 6. РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ V=15м³ /1 шт/											
29	75	1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование без механизмов массой 1,7 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	146 415,14	22 082,86	146415	22083	3464	79622	244120	
						120 868,44	9 658,81	120868	9659		18083		
30	76	1122-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в резервуар	врезка	1	133 675,18	85 940,69	133675	85941	10040	73961	224246	
						37 694,09	37 013,55	37694	37014		16611		
31	77	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	67 414	--	67414	--	67414	--	72807	
						--	--	--	--		5393		
		ВНУТРЕННЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА											
32	78	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 ТЧ 13 табл.2 п.3.9 Кзтр=2,0 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за два раза. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	$м^2$	38,576313	1 198,75	6,88	46243	266	32780	9142	59816	
						342,11	1,34	13197	52		4431		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	79	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 ТЧ 13 табл.2 п.3.9 Кзтр=2,0 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-785 (ХС-558) в 3 слоя. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	$м^2$	38,576313	1 299,58	9,53	50133	368	39982	6831	61521	
						253,61	3,02	9783	117		4557		
			НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА==										
34	80	1113-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	$м^2$	38,576313	3 252,16	2 521,53	125456	97271	--	56476	196486	
						730,63	1 391,11	28185	53664		14555		
35	81	261-107-0726 РСНБ РК 2022	Кварцевый песком	т	1,234442	25 148	--	31044	--	31044	--	33527	
						--	--	--	--		2483		
36	82	1113-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	$м^2$	38,576313	420,06	2,02	16204	78	11113	3486	21265	
						129,95	1,01	5013	39		1575		
37	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	38,576313	190,04	3,44	7331	133	2860	3011	11169	
						112,44	0,67	4338	26		827		
38	84	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	38,576313	486,31	9,03	18760	349	14602	2682	23157	
						98,74	2,01	3809	78		1715		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				642675	206489	213299	235211	948114	
								222887	100649	--	70230		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				146415					
			Накладные расходы	Тенге				79622					
			Сметная прибыль	Тенге				18083					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				244120					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				496260					
			Накладные расходы	Тенге				155589					
			Сметная прибыль	Тенге				52147					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				703996					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				948116					
			РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==========										
39	85	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	213,1866	264,41	264,41	56369	56368	--	20095	82582	
						--	130,92	--	27910		6117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	86	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	6,5937	7 402,89	--	48812	--	--	35145	90674	
						7 402,89	--	48812	--		6717		
41	87	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	м^3	4,823	2 989,32	307,62	14417	1484	--	13376	30017	
						2 681,7	119,79	12934	578		2224		
42	88	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м^3	188,8263	38,84	38,84	7334	7334	--	2114	10204	
						--	15,55	--	2936		756		
43	89	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	20,9807	2 024,88	--	42483	--	--	30588	78917	
						2 024,88	--	42483	--		5846		
44	90	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (в резерв)	м^3	5,15	38,84	38,84	200	200	--	58	278	
						--	15,55	--	80		21		
			ТРУБОПРОВОДЫ==========										
45	91	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 100 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	864 684,65	329 543,91	5188	1977	--	4018	9942	
						535 140,74	141 240,41	3211	847		736		
46	92	241-203-0407 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	6,06	1 390	--	8423	--	8423	--	9097	
						--	--	--	--		674		
47	93	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	63,8	6 984,07	35,18	445584	2245	429185	15168	497612	
						221,85	18,29	14154	1167		36860		
48	94	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	5,1	11 064,13	42,74	56427	218	54843	1465	62523	
						267,89	22,2	1366	113		4631		
			КОЛОДЦЫ (СЕПТИК V=20м^3) Ду 1000 /4 шт/, Ду 2000 /1 шт/3========										
49	95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	18,85	4 200,81	304,16	79185	5734	60450	14494	101174	
						689,69	128,32	13001	2419		7494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	96	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,12	84 554,19 43 631,87	20 768,72 10 921,29	179255 92500	44030 23153	42725	114496 23500	317251	
51	97	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,27	65 212,69 25 363,05	13 904,43 7 431,54	82820 32211	17659 9438	32950	41233 9924	133977	
52	98	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем. Исключить	$м^2$ площади уплотнения	18,85	-246,7 -184,77	-61,68 -29,54	-4650 -3483	-1163 -557	-4	-3797 -676	-9123	
53	99	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15 912 --	-- --	63648 --	-- --	63648	-- 5092	68740	
54	100	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12 714 --	-- --	12714 --	-- --	12714	-- 1017	13731	
55	101	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17 906 --	-- --	53718 --	-- --	53718	-- 4297	58015	
56	102	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13 066 --	-- --	52264 --	-- --	52264	-- 4181	56445	
57	103	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3 820 --	-- --	26740 --	-- --	26740	-- 2139	28879	
58	104	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29 669 --	-- --	29669 --	-- --	29669	-- 2374	32043	
59	105	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	41 850 --	-- --	41850 --	-- --	41850	-- 3348	45198	
60	106	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	44 176 --	-- --	44176 --	-- --	44176	-- 3534	47710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	107	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,08	1 109 851	--	88788	--	88788	--	95891	
						--	--	--	--		7103		
62	108	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19 349	--	96745	--	96745	--	104485	
						--	--	--	--		7740		
63	109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	29,420544	4 260,65	32,93	125351	969	103359	19739	156697	
						714,57	6,85	21023	202		11607		
64	110	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий в железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	15	780,56	295,6	11708	4434	--	8174	21473	
						484,96	163,77	7274	2457		1591		
65	111	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	15	18 783,29	57,56	281749	864	116119	161964	479210	
						10 984,38	33,57	164766	504		35497		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1950967	142353	1358362	478330	2623642	
								450252	71247	--	194344		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1669218					
			Накладные расходы	Тенге				316366					
			Сметная прибыль	Тенге				158847					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2144431					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				281749					
			Накладные расходы	Тенге				161964					
			Сметная прибыль	Тенге				35497					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				479210					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2623641					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38088581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4221437					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5444801				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2752268				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20459506			
			- Накладные расходы	Тенге							5141466		
			- Сметная прибыль	Тенге							2821377		
			Надворный туалет на 2 очка. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01 Общестроительные работы										
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ==========										
1		1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28РС147163	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	38,964	2 913,98	--	113540	--	19810	74984	203606	
						2 405,55	--	93730	--		15082		
			ОТМОСТКА==========										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26РС147163	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-50мм	$м^2$ покрытия	19,1	4 200,81	304,16	80235	5810	61252	14687	102515	
						689,69	128,32	13173	2451		7594		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								306122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				106903					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5810				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2451				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81063			
			- Накладные расходы	Тенге							89671		
			- Сметная прибыль	Тенге							22676		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-06-01 Наружные сети газоснабжения										
			РАЗДЕЛ 1.УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
1	1	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	6 452,01	61,5	12904	123	9017	3726	17961	
						1 882,03	--	3764	--		1330		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	8 501,77	293,44	8502	293	1706	6607	16318	
						6 502,5	171,13	6503	171		1209		
3	3	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	65 233	--	65233	--	65233	--	70452	
						--	--	--	--		5219		
4	4	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1 956 323,93	521 314,19	7825	2085	454	6343	15302	
						1 321 548,8	280 297,86	5286	1121		1133		
5	5	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	3 518	--	14128	--	14128	--	15258	
						--	--	--	--		1130		
6	6	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	824 927,55	309 936,48	825	310	--	647	1590	
						514 991,07	138 992,21	515	139		118		
7	7	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	1 272	--	1285	--	1285	--	1388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		103		
8	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	1 380,27	--	1380	--	18	1335	2932	
						1 362,37	--	1362	--		217		
9	9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	864 684,65	329 543,91	1729	659	--	1339	3314	
						535 140,74	141 240,41	1070	282		245		
10	10	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	2 539	--	5129	--	5129	--	5539	
						--	--	--	--		410		
11	11	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2	1 380,27	--	2761	--	36	2670	5866	
						1 362,37	--	2725	--		434		
12	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	864 684,65	329 543,91	865	329	--	670	1657	
						535 140,74	141 240,41	535	141		123		
13	13	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	3 840	--	3878	--	3878	--	4188	
						--	--	--	--		310		
14	14	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	1 380,27	--	1380	--	18	1335	2932	
						1 362,37	--	1362	--		217		
15	15	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,002	2 031 128,09	430 627,49	4062	861	498	3090	7724	
						1 351 584	209 008,68	2703	418		572		
16	16	241-102-0221 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	9 436	--	18947	--	18947	--	20463	
						--	--	--	--		1516		
17	17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32 К=0,25	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	12 832,75	1 446,98	25666	2894	10428	12305	41009	
						6 171,96	42,78	12344	86		3038		
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДА==========										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2 875,57 2 604,25	271,32 2,4	11502 10417	1086 10	--	10322 1746	23570	
19	19	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм (неразъемное соединение НСПС)	шт.	2	7 363 --	-- --	14726 --	-- --	14726	-- 1178	15904	
20	20	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	2 455 --	-- --	2455 --	-- --	2455	-- 196	2651	
21	21	241-210-0119 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16	шт.	1	1 379 --	-- --	1379 --	-- --	1379	-- 110	1489	
22	22	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 875,57 2 604,25	271,32 2,4	2876 2604	271 2	--	2581 436	5893	
23	23	241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16	шт.	1	1 959 --	-- --	1959 --	-- --	1959	-- 157	2116	
24	24	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 376,19 4 889,51	486,68 16,43	5376 4890	486 16	--	4857 819	11052	
25	25	241-215-0309 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 200х63, PN 16 (седловой отвод Т-образный)	шт.	1	14 245 --	-- --	14245 --	-- --	14245	-- 1140	15385	
26	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,003	2 410 289,25 1 279 368,27	924 910,98 384 350,75	7231 3838	2775 1153	618	4941 974	13146	
27	27	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1 856 --	-- --	3712 --	-- --	3712	-- 297	4009	
			АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ==========										
28	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	1,5	380,09	6,88	570	10	223	234	868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						224,89	1,34	337	2		64		
29	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,5	318,81	5,2	478	8	273	137	665	
						131,44	1,34	197	2		49		
30	30	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм (Футляр). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	2 733 190,96	305 382,36	5466	610	4458	660	6616	
						199 170,4	134 233,51	398	268		490		
31	31	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод подземный из полиэтиленовых труб, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (50%)	стык	1	2 914,31	39,25	2914	39	134	1672	4953	
						2 740,52	--	2741	--		367		
32	32	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб Д-200мм	врезка	1	13 958,86	6 138,15	13959	6138	592	9812	25672	
						7 228,85	2 681,82	7229	2682		1902		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				265347	18977	175549	75283	367882	
								70820	6493	--	27249		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2914					
			Накладные расходы	Тенге				1672					
			Сметная прибыль	Тенге				367					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4953					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				256912					
			Накладные расходы	Тенге				68271					
			Сметная прибыль	Тенге				26014					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				351197					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5521					
			Накладные расходы	Тенге				5340					
			Сметная прибыль	Тенге				868					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11729					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				367879					
		РАЗДЕЛ 3. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /5 шт./											
33	46	1101-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,1875	4 338,93	--	5152	--	--	3710	9571	
						4 338,93	--	5152	--		709		
34	47	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,7825	2 024,88	--	1584	--	--	1141	2943	
						2 024,88	--	1584	--		218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,9	4 200,81	304,16	7982	578	6094	1461	10198	
						689,69	128,32	1310	244		755		
36	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,315	21 213,18	1 955,77	6682	616	1644	4221	11775	
						14 039,48	685,11	4422	216		872		
37	50	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3213	34 134	--	10967	--	10967	--	11844	
						--	--	--	--		877		
38	51	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	25	11 684,6	1 530,7	292115	38267	24632	265938	602697	
						9 168,64	680,9	229216	17022		44644		
39	52	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	25	10 885	--	272125	--	272125	--	293895	
						--	--	--	--		21770		
40	53	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знаки односторонние прямоугольные, размерами 210 мм х 140 мм	шт.	25	2 793	--	69825	--	69825	--	75411	
						--	--	--	--		5586		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				666432	39461	385287	276471	1018334	
								241684	17482	--	75431		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				666432					
			Накладные расходы	Тенге				276471					
			Сметная прибыль	Тенге				75431					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018334					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1018334					
			РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКА ГРПШ										
			ОБОРУДОВАНИЕ==========										
41	54	1337-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Газорегуляторный пункт массой до 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	140 429,4	9 520,5	140429	9520	35385	60975	217517	
						95 523,95	4 435,39	95524	4435		16112		
42	55	513-302-0236 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-2У1 с основной и резервной линией редкцйирования	шт.	1	591 585	--	591585	--		--	591585	
						--	--	--	--	591585	--		
			ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА==========										
43	56	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	15 307,37	3 401,13	30615	6802	153	16483	50865	
						11 830,16	1 680,19	23660	3360		3768		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	57	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	41 896	--	83792	--	83792	--	90495	
						--	--	--	--		6703		
			ТРУБЫ										
45	58	1312-1701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый на открытых площадках, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	10	2 376,73	122,86	23767	1229	505	13832	40607	
						2 203,32	64,16	22033	642		3008		
46	59	1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках	м трубопровода	10	5 140,8	2 005,48	51408	20055	439	23501	80902	
						3 091,43	761,26	30914	7613		5993		
47	60	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2 188	--	21880	--	21880	--	23630	
						--	--	--	--		1750		
48	61	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	730	--	2190	--	2190	--	2365	
						--	--	--	--		175		
49	62	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2 612	--	10448	--	10448	--	11284	
						--	--	--	--		836		
50	63	1312-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках	м трубопровода	10	4 585,07	1 885,29	45851	18853	185	20665	71837	
						2 681,28	706,46	26813	7065		5321		
51	64	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	629	--	6290	--	6290	--	6793	
						--	--	--	--		503		
52	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	3	380,09	6,88	1140	21	444	468	1737	
						224,89	1,34	675	4		129		
53	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	3	318,81	5,2	956	16	546	275	1329	
						131,44	1,34	394	4		99		
54	67	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	14	39 581,02	36 282,19	554134	507951	183	173907	786285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3 285,73	10 364,76	46000	145107		58243		
55	68	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	91	419	--	38129	--	38129	--	41179	
						--	--	--	--		3050		
56	69	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	864 684,65	329 543,91	1729	659	--	1339	3314	
						535 140,74	141 240,41	1070	282		245		
57	70	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	3 840	--	7757	--	7757	--	8378	
						--	--	--	--		621		
58	71	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2	1 380,27	--	2761	--	36	2670	5866	
						1 362,37	--	2725	--		434		
59	72	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	824 927,55	309 936,48	825	310	--	647	1590	
						514 991,07	138 992,21	515	139		118		
60	73	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	1 272	--	1285	--	1285	--	1388	
						--	--	--	--		103		
61	74	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	1 380,27	--	1380	--	18	1335	2932	
						1 362,37	--	1362	--		217		
62	75	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,001	2 031 128,09	430 627,49	2031	431	248	1545	3862	
						1 351 584	209 008,68	1352	209		286		
63	76	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x5,0 мм	м	1,004	8 010	--	8042	--	8042	--	8685	
						--	--	--	--		643		
64	77	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм (футляр). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2 733 190,96	305 382,36	2733	305	2229	330	3308	
						199 170,4	134 233,51	199	134		245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	78	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32 К=0,25	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12 832,75 6 171,96	1 446,98 42,78	12833 6172	1447 43	5214	6153 1519	20504	
			ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ==========										
66	79	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2 875,57 2 604,25	271,32 2,4	5751 5209	543 5	--	5161 873	11785	
67	80	241-210-0122 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1 999 --	-- --	1999 --	-- --	1999	-- 160	2159	
68	81	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	4 165 --	-- --	4165 --	-- --	4165	-- 333	4498	
69	82	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2 665,46 2 493,84	171,62 0,68	2665 2494	172 1	--	2470 411	5545	
70	83	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм (неразъемное соединение НСПС)	шт.	1	4 337 --	-- --	4337 --	-- --	4337	-- 347	4684	
71	84	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры 57-КП-А11, огрунтованные	т	0,0013	1 113 438 --	-- --	1447 --	-- --	1447	-- 116	1563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1664354 267111	568314 169043	237346 591585	331756 112361	2108471	
		Стоимость оборудования		Тенге				591585					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				591585					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				292070					
			Накладные расходы	Тенге				135456					
			Сметная прибыль	Тенге				34202					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				461728					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				776558					
			Накладные расходы	Тенге				192295					
			Сметная прибыль	Тенге				77508					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1046361					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4141					
			Накладные расходы	Тенге				4005					
			Сметная прибыль	Тенге				651					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8797					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2108471					
			РАЗДЕЛ 5.ПЛОЩАКА ГРПШ-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-1 5,5х3м										
72	85	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	2,16	8 401,63	608,32	18148	1314	13855	3322	23187	
						1 379,39	256,64	2979	554		1718		
73	86	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	10,5	7 432,13	2 098,76	78037	22037	3266	75096	165383	
						5 022,25	1 038,73	52734	10907		12251		
74	87	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,756	33 848	--	25589	--	25589	--	27636	
						--	--	--	--		2047		
75	88	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,72	5 588,81	13,34	37557	90	29650	7299	48444	
						1 163,28	4,63	7817	31		3588		
76	89	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	2 538,46	46,37	2538	47	457	2414	5348	
						2 034,29	11,64	2034	12		396		
77	90	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стойки из круглых труб	т	0,48516	1 160 797	--	563172	--	563172	--	608226	
						--	--	--	--		45054		
78	91	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Панель металлическая сетчатая	т	0,156	1 123 774	--	175309	--	175309	--	189334	
						--	--	--	--		14025		
79	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	23,96682	318,81	5,2	7641	125	4366	2196	10624	
						131,44	1,34	3150	32		787		
			ПЛИТА ПОД ГРПШ										
80	93	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,512	8 401,63	608,32	12703	920	9697	2325	16231	
						1 379,39	256,64	2086	388		1202		
81	94	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,3	44 438,66	2 860,07	13332	858	10935	1673	16205	
						5 128,71	999,41	1539	300		1200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	95	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00258	394 434	--	1018	--	1018	--	1099	
						--	--	--	--		81		
			ОПОРА ОП-1 /1 шт/==========										
83	96	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,27	6 528,7	--	1763	--	--	1269	3275	
						6 528,7	--	1763	--		243		
84	97	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,166	2 024,88	--	336	--	--	242	624	
						2 024,88	--	336	--		46		
85	98	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,36	4 200,81	304,16	1512	109	1155	277	1932	
						689,69	128,32	248	46		143		
86	99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные, В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,13	53 939,39	157,02	7012	21	5166	1671	9377	
						14 039,48	82,38	1825	11		695		
87	100	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	1,12	5 588,81	13,34	6259	15	4941	1216	8074	
						1 163,28	4,63	1303	5		598		
88	101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00453	1 799 302,38	2 649,38	8151	12	5317	2574	11583	
						622 908	1 452,11	2822	7		858		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	102	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,02536	278 741,61	4 177,54	7069	106	60	4791	12809	
						272 194	1 603,68	6903	41		949		
90	103	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стойки	т	0,02536	1 160 797	--	29438	--	29438	--	31793	
						--	--	--	--		2355		
91	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,80703	318,81	5,2	257	4	147	74	357	
						131,44	1,34	106	1		26		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				996841	25658	883538	106439	1191541	
								87645	12335	--	88262		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				989772					
			Накладные расходы	Тенге				101648					
			Сметная прибыль	Тенге				87313					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1178733					
	Стоимость металломонтажных работ			Тенге				7069					
			Накладные расходы	Тенге				4791					
			Сметная прибыль	Тенге				949					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				12809					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1191542					
	РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2х2м												
92	105	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,25	8 401,63	608,32	10502	761	8017	1922	13418	
						1 379,39	256,64	1724	321		994		
93	106	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7	7 179,31	2 087,03	50255	14609	2142	48058	106178	
						4 786,31	1 031,88	33504	7223		7865		
94	107	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,126	33 848	--	4265	--	4265	--	4606	
						--	--	--	--		341		
95	108	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2поверхности	7,2	5 588,81	13,34	40239	96	31767	7820	51904	
						1 163,28	4,63	8376	33		3845		
96	109	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	2 538,46	46,37	2538	47	457	2414	5348	
						2 034,29	11,64	2034	12		396		
97	110	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стойки из круглых труб	т	0,313	1 160 797	--	363329	--	363329	--	392395	
						--	--	--	--		29066		
98	111	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Панель металлическая сетчатая	т	0,1414	1 123 774	--	158902	--	158902	--	171614	
						--	--	--	--		12712		
99	112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	16,011	318,81	5,2	5104	83	2917	1467	7097	
						131,44	1,34	2104	21		526		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				635134	15596	571796	61681	752560	
								47742	7610	--	55745		
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				635134					
			Накладные расходы	Тенге				61681					
			Сметная прибыль	Тенге				55745					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				752560					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				752560					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 7. МОЛНИЕЗАЩИТА										
			МОЛНИЕОТВОД Н=11,5 м /1 шт./==========										
100	113	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,018322	320 153,69 128 193,31	187 217,41 65 581,59	5866 2349	3431 1202	86	2840 696	9403	
101	114	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Молниеотвод	т	0,018322	1 160 797 --	-- --	21268 --	-- --	21268	-- 1701	22969	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ==========										
102	115	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,651	3 264,35 3 264,35	-- --	2125 2125	-- --	--	1530 292	3947	
103	116	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,651	2 024,88 2 024,88	-- --	1318 1318	-- --	--	949 181	2448	
104	117	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3,1	558,78 459,57	40,43 18,11	1732 1425	125 56	182	1066 224	3022	
105	118	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 40 мм, толщиной 4 мм	т	0,003906	462 099 --	-- --	1805 --	-- --	1805	-- 144	1949	
106	119	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	605,02 525,22	36,4 15,64	605 525	37 16	43	389 80	1074	
107	120	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 25 мм, толщиной 4 мм	т	0,00079	498 871 --	-- --	394 --	-- --	394	-- 32	426	
108	121	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5 643,87 2 297,83	269,64 115,24	16932 6893	809 346	9230	5212 1772	23916	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				52045 14635	4402 1620	33008 --	11986 5122	69154	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				19269					
			Накладные расходы	Тенге				6667					
			Сметная прибыль	Тенге				2076					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28012					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32776					
			Накладные расходы	Тенге				5319					
			Сметная прибыль	Тенге				3046					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41141					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				69153					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5507942	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				729637					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					672408				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214583				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2286531			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						591585			
			- Накладные расходы	Тенге							863616		
			- Сметная прибыль	Тенге							364170		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-07-01 Теплосеть										
			РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОСЕТЬ (ТС)										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	583,261	359,8	359,8	209857	209857	--	51124	281860	
						--	121,74	--	71006		20879		
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	18,039	3 917,22	--	70663	--	--	50877	131263	
						3 917,22	--	70663	--		9723		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы (грунт). Устройство	м³ основания	20,79	2 989,32	307,62	62148	6395	--	57661	129393	
						2 681,7	119,79	55753	2490		9585		
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м³	522,459	46,41	46,41	24247	24247	--	6989	33735	
						--	18,58	--	9707		2499		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	58,051	2 024,88	--	117546	--	--	84633	218354	
						2 024,88	--	117546	--		16174		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	522,459	376,26	159,6	196580	83385	--	115296	336826	
						216,66	89,84	113196	46938		24950		
7	7	1124-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,21	1 753 350,93	452 514,76	368204	95028	7406	306247	728407	
						1 265 573,7	207 475,59	265770	43570		53956		
8	8	241-402-0104 РСНБ РК 2022	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	210	11 005	--	2311050	--	2311050	--	2495934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		184884		
9	9	1124-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб до 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,21	1 753 350,93	452 514,76	368204	95028	7406	306247	728407	
						1 265 573,7	207 475,59	265770	43570		53956		
10	10	241-402-0101 РСНБ РК 2022	Труба Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	210	10 489	--	2202690	--	2202690	--	2378905	
						--	--	--	--		176215		
11	11	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	26	32 610,58	5 734,34	847875	149093	21950	739303	1714153	
						26 031,99	2 689,97	676832	69939		126974		
12	12	241-405-0104 РСНБ РК 2022	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26	19 764	--	513864	--	513864	--	554973	
						--	--	--	--		41109		
13	13	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка	шт.	26	32 610,58	5 734,34	847875	149093	21950	739303	1714153	
						26 031,99	2 689,97	676832	69939		126974		
14	14	241-405-0101 РСНБ РК 2022	Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26	14 915	--	387790	--	387790	--	418813	
						--	--	--	--		31023		
15	15	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными матами полиэтиленовыми	$м^3$ изоляции	0,2808	107 184,48	2 192,29	30097	616	11959	13587	47179	
						62 400,25	1 266,38	17522	356		3495		
16	16	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	6,24	5 903	--	36835	--	36835	--	39782	
						--	--	--	--		2947		
17	17	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	840	13,22	1,16	11105	974	--	7705	20315	
						12,06	0,68	10130	571		1505		
18	18	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента ЛСТ-200 "Теплосеть"	м	840	40	--	33600	--	33600	--	36288	
						--	--	--	--		2688		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разгрузочная плита. Установка	$м^3$	0,54	22 239,19 12 143,56	10 095,63 4 831,76	12009 6558	5451 2609	--	7333 1547	20890	
20	20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Разгрузочная плита ПТ 300.90.10-3	$м^3$	0,54	65 475 --	-- --	35356 --	-- --	35356	-- 2829	38185	
21	21	241-211-0106 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	34	831 --	-- --	28254 --	-- --	28254	-- 2260	30514	
22	22	241-211-0104 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ	шт.	34	367 --	-- --	12478 --	-- --	12478	-- 998	13476	
23	23	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	32 610,58 26 031,99	5 734,34 2 689,97	32611 26032	5734 2690	845	28435 4884	65929	
24	24	241-406-0505 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление стандартное Ст 57-32-1-ППУ-ПЭ (Ст 57х3,0/32х3,0-1-ППУ-ПЭ с накладкой-4х30) ГОСТ 30732-2006	шт.	1	71 296 --	-- --	71296 --	-- --	71296	-- 5704	77000	
25	25	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	32 610,58 26 031,99	5 734,34 2 689,97	163053 130160	28672 13450	4221	142174 24418	329645	
26	26	241-406-0601 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление Ст 32-32-2-ППУ-ПЭ (L=740мм, L1=1180мм Ст 32х3,0/32х3,0-1-ППУ-ПЭ с накладкой-4х30) ГОСТ 30732-2006	шт.	1	16 199 --	-- --	16199 --	-- --	16199	-- 1296	17495	
27	27	241-414-0101 РСНБ РК 2022	Теплоизолированная труба изоляции с металлической заглушкой L=1370мм Ст 32х3,0-1-ППУ-ПЭ-200 МЗИ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	18 143 --	-- --	72572 --	-- --	72572	-- 5806	78378	
28	28	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 32 мм. Установка	шт.	4	33 959,29 26 626,76	6 488,28 3 022,72	135837 106507	25953 12091	3377	117412 20260	273509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	242-208-1902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм (А=1100мм) L=1500мм Ст32х3,0-1-ППУ-ПЭ Bohmer-НП ГОСТ 30732-2006 DN 32	шт.	4	241 565	--	966260	--	966260	--	1043561	
						--	--	--	--		77301		
30	30	241-411-0104 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора Ст 57-125х1-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006	шт.	8	72 483	--	579864	--	579864	--	626253	
						--	--	--	--		46389		
31	31	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Тепловой ввод. Монтаж	т конструкций	0,0938	144 692,04	3 932,38	13572	369	679	8722	24077	
						133 518,32	1 236,99	12524	116		1783		
32	32	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,24	4 330	--	14029	--	14029	--	15151	
						--	--	--	--		1122		
33	33	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	7 596,23	225,09	30385	900	9125	20085	54507	
						5 090,09	33,57	20360	134		4038		
34	34	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3 545	--	28360	--	28360	--	30629	
						--	--	--	--		2269		
35	35	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Грундбукса, упоры сальника, упоры монолитного участка, метизы)	т	0,01	1 160 797	--	11608	--	11608	--	12537	
						--	--	--	--		929		
36	36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4,84	4 200,81	304,16	20332	1472	15522	3722	25978	
						689,69	128,32	3338	621		1924		
37	37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	4,84	-246,7	-61,68	-1194	-299	-1	-975	-2343	
						-184,77	-29,54	-894	-143		-174		
38	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,54	52 025,48	18 079,65	80119	27842	11651	54924	145846	
						26 380,83	9 644,38	40626	14852		10803		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	34 765 --	-- --	34765 --	-- --	34765	-- 2781	37546	
40	40	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	29 519 --	-- --	59038 --	-- --	59038	-- 4723	63761	
41	41	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20 443 --	-- --	20443 --	-- --	20443	-- 1635	22078	
42	42	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29 022 --	-- --	29022 --	-- --	29022	-- 2322	31344	
43	43	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8 625 --	-- --	8625 --	-- --	8625	-- 690	9315	
44	44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3 820 --	-- --	3820 --	-- --	3820	-- 306	4126	
45	45	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19 349 --	-- --	19349 --	-- --	19349	-- 1548	20897	
46	46	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12 714 --	-- --	12714 --	-- --	12714	-- 1017	13731	
47	47	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,00031	1 109 851 --	-- --	344 --	-- --	344	-- 28	372	
48	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,13	4 260,65 714,57	32,93 6,85	60203 10097	466 97	49640	9480 5575	75258	
49	49	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см 2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	1	780,56 484,96	295,6 163,77	781 485	296 164	--	545 106	1432	
50	50	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	11 308,08 7 281,78	-- --	11308 7282	-- --	4026	7136 1476	19920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	$м^2$	31,8	1 475,58	252,75	46923	8037	35226	7445	58717	
						115,09	101,68	3660	3233		4349		
52	52	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	$м^2$	5,3	1 757,06	6,35	9312	33	6791	2702	12975	
						469,35	2,69	2488	14		961		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15301428	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2639237					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					918642				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					408014				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7721995			
			- Накладные расходы	Тенге							2888112		
			- Сметная прибыль	Тенге							1133439		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 Покрытие дорог, тротуаров, спортивной площадки										
			РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ СПРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ТИП-3 /S=800 $м^2$/										
1	15	1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см 2)	$м^2$ покрытия	800	2 076,97	361,06	1661576	288848	1264992	247493	2061794	
						134,67	151,78	107736	121424		152726		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2061795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107736					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					288848				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121424				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1264992			
			- Накладные расходы	Тенге							247493		
			- Сметная прибыль	Тенге							152726		
			Итого по акту:									**82 595 373,00**	
			в т.ч. СМР									72 140 398,00	
			Оборудование									**10 454 975,00**	
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%								1 082 105,97	
			Итого									**73 222 503,97**	
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%								234 312,01	
			Итого									**73 456 815,98**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 469 136,32	
			Итого									**85 380 927,30**	
			В текущих ценах 2024 г К=1,075	1,075								91 784 496,16	
			Итого									**91 784 496,16**	
			НДС (12 %)	12%								**11 014 139,54**	
			Итого с НДС									**102 798 635,70**	
			Удержание 30%									**30 839 590,71**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Удержание 5%	5%								5 139 931,78	
			Итого к оплате									66 819 113,20	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен". БИН 010[illegible]0006411

Директор_____ Кыдырбек Г. О.

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"

_____ Куанышкалиев А.К.

Аттестат №KZ61VJE00070103
Аттестат №KZ34VJE00069502

Принял (Заказчик)
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
БИН 150340024156
Руководитель _____ Тайшыбаев Р.К.

Разработчики проекта строительства: ТОО "Жастар-Плюс"

Директор _____ Бижикенов К.М.