Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай" область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кунанбай БИН 050240008249

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с .Орда, Абайского района, области Абай

Объект: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с .Орда, Абайского района, области Абай

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	04.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с .Орда, Абайского района, области Абай	10 814 099,69	9 655 446,15							1 158 653,54	10 814 099,69
Удержание аванса 30%		2 896 633,85							347 596,06	3 244 229,91
5 % на сдачу объекта		482 772,30							57 932,68	540 704,98
ИТОГО К ОПЛАТЕ		6 276 040,00							753 124,80	7 029 164,80

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ахметов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай" Абайский район, с.Карааул, Кунанбай БИН 050240008249

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сайлаубеков Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4Д от 11.10.2023 г. Цена региона Область Абай Абайский район

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай» область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кунанбай БИН 050240008249**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с .Орда, Абайского района, области Абай

Наименование объекта: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с .Орда, Абайского района, области Абай

Договор подряда (контракт) № от 32 от 04.04.2024

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь от 13.06.2024 года

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих / машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. Наружные сети водопровода						
			Подраздел 1.1. Холодный водопровод В1						
1	1	1101-0101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**259,88**	**510**	**132 539**	-	-
								0,046032	11,9627962
2	2	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**244,75**	**98**	**23 986**	-	-
								0,0090272	2,2094072
3	3	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,35**	**16269**	**38 232**	1,1424	2,68464
								0,0392	0,09212
4	4	1122-0501-0422	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,031**	**1417364**	**43 938**	195,662768	6,0655458
								41,050576	1,2725679
5	5	241-201-0608 Коб=1,01	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	**1 м**	**31,31**	**543**	**17 001**	-	-

								-	-
6	10	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	13338	13 338	2,0384	2,0384
								0,056	0,056
7	24	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10,24	510	5 222	-	-
								0,046032	0,4713677
8	25	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,68	84	393	-	-
								0,0077392	0,0362195
9	26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,68	659	3 084	0,12096	0,5660928
								0,0294	0,137592
10	27	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,88	84951	159 708	9,9232	18,655616
								2,48416	4,6702208
11	28	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	47850	47 850	-	-
								-	-
12	29	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	33768	33 768	-	-
								-	-
13	30	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	21594	43 188	-	-
								-	-
14	31	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	32687	32 687	-	-
								-	-
15	32	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	8170	32 680	-	-
								-	-
16	34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,6475	4848	71 011	0,23744	3,4779024
								0,00224	0,0328104
17	35	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	1	11375	11 375	-	-
								-	-

18	36	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	32,7	64	2 093	-	-
								-	-
19	38	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	32053	12 821	3,286	1,3144
								0,583	0,2332
20	39	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,4	41081	16 432	1,512	0,6048
								0,203056	0,0812224
			Раздел 2. Наружные сети канализации						
			Подраздел 2.1. Канализационный трубопровод К 1						
21	40	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	225,767	510	115 141	-	-
								0,046032	10,3925065
22	41	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,6176	16269	58 855	1,1424	4,1327462
								0,0392	0,1418099
23	42	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом	м3 грунта	14,4704	84	1 216	-	-
								0,0077392	0,1119893
24	43	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	207,679	98	20 353	-	-
								0,0090272	1,8747599
25	44	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	49,5	4409	218 246	0,080416	3,980592
								0,004256	0,210672
26	45	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	49,5	64	3 168	-	-
								-	-
27	46	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,642	510	3 387	-	-
								0,046032	0,3057445
28	47	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,98025	98	488	-	-
								0,0090272	0,0449577

29	48	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,763	138388	105 590	15,53328	11,8518926
								2,66784	2,0355619
30	49	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	25169	25 169	-	-
								-	-
31	50	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	20995	20 995	-	-
								-	-
32	51	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	1	15031	15 031	-	-
								-	-
33	52	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16411	16 411	-	-
								-	-
34	53	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	8170	32 680	-	-
								-	-
35	54	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	1	11375	11 375	-	-
								-	-
36	55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72023	4848	32 580	0,23744	1,5956509
								0,00224	0,0150533
37	56	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8,64	510	4 406	-	-
								0,046032	0,3977165
38	57	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,67403	84	225	-	-
								0,0077392	0,0206948
39	58	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,67403	659	1 762	0,12096	0,3234503
								0,0294	0,0786164
40	59	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,53	101356	155 075	10,8136	16,544808
								1,9376	2,964528
41	60	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	47850	47 850	-	-
								-	-
42	61	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	33768	67 536	-	-

								-	-
43	62	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	32687	32 687	-	-
								-	-
44	63	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	8170	32 680	-	-
								-	-
45	64	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,86063	4848	52 652	0,23744	2,5787485
								0,00224	0,0243278
46	65	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	1	11375	11 375	-	-
								-	-
			Подраздел 3.1. Наружные сети электроснабжения 10 кВ						
47	66	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(Т-1)	м3 грунта	80,64	510	41 126	-	-
								0,046032	3,7120205
48	67	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,4	7979	51 066	1,7248	11,03872
								-	-
49	68	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4	4166	26 662	1,08864	6,967296
								-	-
50	69	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,46	98	6 023	-	-
								0,0090272	0,5548117
51	70	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	320	829	265 280	0,0654	20,928
								0,054391	17,40512
52	71	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	19,17355	9847	188 802	-	-
								-	-
53	72	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	340	776	263 840	0,0654	22,236
								0,037714	12,82276
54	73	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3146	108322	142 400	-	-
								-	-
55	74	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	54	569	30 726	0,105076	5,674104

								0,000218	0,011772
56	75	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	1 м	54	3346	180 684	-	-
								-	-
57	76	1308-0201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	7	5421	37 947	0,6758	4,7306
								-	-
58	77	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	340	2015	685 100	0,1962	66,708
								0,090034	30,61156
59	78	243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	1 км	0,34	4606541	1 566 224	-	-
								-	-
			Подраздел 3.2. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ						
60	145	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(Т-2)	м3 грунта	2,736	510	1 395	-	-
								0,046032	0,1259436
61	146	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,304	7979	2 426	1,7248	0,5243392
								-	-
62	147	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,304	4166	1 266	1,08864	0,3309466
								-	-
63	148	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,016	98	198	-	-
								0,0090272	0,0181988
64	149	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8	829	6 632	0,0654	0,5232
								0,054391	0,435128
65	150	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	8	254	2 032	0,0218	0,1744
								0,015587	0,124696
66	151	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	0,72	9847	7 090	-	-
								-	-
67	152	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	8	776	6 208	0,0654	0,5232
								0,037714	0,301712

68	153	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	8	398	3 184	0,0327	0,2616
								0,019838	0,158704
69	154	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,067	108322	7 258	-	-
								-	-
70	156	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	1228	9 824	0,1308	1,0464
								0,047306	0,378448
71	157	243-113-0909 Коб=1,14	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	1 км	0,00912	3173454	28 942	-	-
								-	-
72	158	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	1371	10 968	0,1308	1,0464
								0,060604	0,484832
73	159	243-113-1109 Коб=1,14	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	1 км	0,00912	4212217	38 415	-	-
								-	-
74	160	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(Т-3)	м3 грунта	23,76	510	12 118	-	-
								0,046032	1,0937203
75	161	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,95	7979	23 538	1,7248	5,08816
								-	-
76	162	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,95	4166	12 290	1,08864	3,211488
								-	-
77	163	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,76	98	1 740	-	-
								0,0090272	0,1603231
78	164	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	829	45 595	0,0654	3,597
								0,054391	2,991505
79	165	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	110	254	27 940	0,0218	2,398
								0,015587	1,71457
80	166	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	6	9847	59 082	-	-
								-	-

81	167	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	55	776	42 680	0,0654	3,597
								0,037714	2,07427
82	168	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	110	398	43 780	0,0327	3,597
								0,019838	2,18218
83	169	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,617	108322	66 835	-	-
								-	-
84	170	1308-0201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	3	5421	16 263	0,6758	2,0274
								-	-
85	171	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	1228	67 540	0,1308	7,194
								0,047306	2,60183
86	172	243-113-0909 Коб=2,28	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	1 км	0,1254	3173454	397 951	-	-
								-	-
87	173	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	1371	75 405	0,1308	7,194
								0,060604	3,33322
88	174	243-113-1109 Коб=1,14	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	1 км	0,0627	4212217	264 106	-	-
								-	-
89	175	1308-0201-4313	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	6	23055	138 330	3,959534	23,757204
								0,002725	0,01635
90	176	243-903-2033	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х50/150-ВЛ	1 шт.	6	11288	67 728	-	-
								-	-
			Подраздел 3.3. Трансформаторная подстанция						
91	177	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,5	21367	117 519	0,952	5,236
								0,6048	3,3264
92	178	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	8327	16 654	0,657776	1,315552
								0,158368	0,316736

93	179	221-102-0101 Коб=2	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	1,086	44156	47 953	-	-
								-	-
94	180	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,4496	4848	31 268	0,23744	1,531393
								0,00224	0,0144471
97	183	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12,6	510	6 426	-	-
								0,046032	0,5800032
98	184	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,6	4166	52 492	1,08864	13,716864
								-	-
99	185	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7942	95 304	0,763	9,156
								0,03052	0,36624
100	186	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	1499	134 910	0,1526	13,734
								0,004796	0,43164
			Подраздел 3.5. Ограждение						
101	192	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,523	779097	407 464	134,4	70,290528
								2,0608	1,0777881
102	193	214-201-0102 Коб=1,03	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40 *40*5 мм	1 т	0,21793	479041	104 396	-	-
								-	-
103	194	241-102-0123 Коб=1,03	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х4,0 мм	1 м	25,75	1124	28 943	-	-
								-	-
104	195	214-401-0113 Коб=1,03	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	94,76	1340	126 978	-	-
								-	-
105	196	1104-0101-2602	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	5,5	2556	14 058	0,20048	1,10264
								0,102592	0,564256
106	197	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Устройство	м	30,2	3175	95 885	0,542752	16,3911104
								0,013104	0,3957408
107	198	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	2	723	1 446	-	-

								-	-
108	199	212-101-1719	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	1 м3	0,48872	28955	14 151	-	-
								-	-
109	200	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	23,13	340	7 864	0,03127	0,7232751
								0,000212	0,0049036
110	201	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	46,26	424	19 614	0,014522	0,6717877
								0,000318	0,0147107

			Всего по локальной смете:				8 126 243		414,65889363
									130,281003053
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 199 680		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 075 522		
			машины и механизмы	Тенге			1 321 308		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			394 553		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 605 256		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			0		
			прочие затраты	Тенге			0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			545		

			Добавляемые работы по техрешению №1						
			Локальная смета №2-02-00-01						
			Наружные сети водопровода.						
1	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3,222	510	1 643	-	-
								0,046032	0,1483151
2	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,03351	98	297	-	-
								0,0090272	0,0273841

3	3	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,4	84951	33 980	9,9232	3,96928
								2,48416	0,993664
4	4	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	33768	33 768	-	-
								-	-
5	5	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	1 шт.	1	81552	81 552	-	-
								-	-
6	6	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	3	16165	48 495	-	-
								-	-
7	7	290-002-0001 (кпл)	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 50х50мм	1 шт	1	100000	100 000	-	-
								-	-
			Всего добавленные работы				**299 735**		**3,96928**
									1,169363233
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			**19 557**		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**9 522**		
			машины и механизмы	Тенге			**13 269**		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 046**		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**266 910**		
			оборудование	Тенге			**0**		
			перевозки	Тенге			**0**		
			прочие затраты	Тенге			**0**		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5**		

Итого по акту	**8 425 978**		
в том числе оборудование	**0**		

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	530 837		
Итого с общеплощадочными затратами	**8 956 815**		
Сметная прибыль (5%)	447 841		
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**447 841**		
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**9 852 496**		
Понижающий коэффициент 0,98	**9 655 446,15**		

НДС (12%)	1 158 653,54		
Итого	**10 814 099,69**		

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349.4
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай» область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кунанбай
БИН 050240008249

Руководитель _____ **Сайлаубеков Ж.Ж.**
(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "УК ПроектТехНадзор"
БИН 181040024738

Эксперт _____ **Қалиев М.Ж.**
аттестат KZ47VJK00042225

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ОЛЖАПРОЕКТ"
БИН 110940011179
Приказ № 03 от 02.04.2024г.

Директор _____ **Жаксыбаев А.М.**