Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДОСАН ТАЖИУЛЫ, 10/1	150340024156
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869	010740006411
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор №СМР/ЦБ2024 от 12.02.2024 (строительство библиотеки в с.Бейнеу)

Номер документа	Дата составления
00000000022	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство центральной библиотеки с.Бейнеу,Бейнеуского района			услуга	1	30 769 230,77	30 769 230,77	3 296 703,30
				Итого	1	x	30 769 230,77	3 296 703,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		МР/ЦБ2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 554 301,58**	**27 472 527,48**							**3 296 703,30**	**30 769 230,77**
В том числе за отчетный месяц		**27 472 527,48**							**3 296 703,30**	**30 769 230,77**
Удержание 30%		**8 241 758,24**							**989 010,99**	**9 230 769,23**
Удержание 5%		**1 373 626,37**							**164 835,16**	**1 538 461,54**
Всего к оплате с НДС		**17 857 142,86**							**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ARTERIA"

_____ **Медетов К.Б.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/ЦБ2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №2
приемки выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-01 Конструкции железобетонные													
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
1	7	1101-0102-0245 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	748,76	281,66	281,66	210896	210896	--	34645	265181	
						--	64,27	--	48123		19640		
2	7	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	748,76	-200,13	-189,38	-149849	-141800	-599	-36285	-201027	
						-9,95	-57,35	-7450	-42941		-14893		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				61047	69096	-599	-1640	64154	
								-7450	5182	--	4747		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				61047			-1640		
			Накладные расходы	Тенге				4747					
			Сметная прибыль	Тенге				64154					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				64154					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1													
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты													
Гидроизоляция													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	25	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	40,895	5440,21	12,22	222477	500	182330	37019	280255	
						969,48	3,86	39647	158		20760		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				222477	500	182330	37019	280255	
								39647	158	--	20760		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				222477					
			Накладные расходы	Тенге				37019					
			Сметная прибыль	Тенге				20760					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				280256					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				280256					
РАЗДЕЛ 3.Монолитные рамы													
Рама РМ-1 2шт													
4	26	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	7,6	66954,93	8111,42	508857	61647	318026	133620	693875	
						16997,86	2322,49	129184	17651		51398		
5	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	13,5	112148,38	9801,93	1514003	132326	908383	464534	2136820	
						35058,82	2754,27	473294	37183		158283		
6	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,11309	42875,59	1926,30	133476	5997	5538	113275	266491	
						39170,29	815,15	121941	2538		19740		
7	29	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,11309	13906,99	1209,83	43294	3767	3791	24670	73401	
						11479,35	5,71	35736	18		5437		
8	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,07155	321961,00	--	988919	--	988919	--	1068033	
						--	--	--	--		79114		
9	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2013	341374,00	--	68719	--	68719	--	74216	
						--	--	--	--		5497		
10	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8752	368124,00	--	322182	--	322182	--	347957	
						--	--	--	--		25775		
11	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0384	1180735,02	2325,30	45340	89	39412	5356	54752	
						152066,72	1210,44	5839	46		4056		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Рама РМ-2 1шт													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	34	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,3	66954,93	8111,42	87041	10545	54399	22856	118689	
						16997,86	2322,49	22097	3019		8792		
13	35	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,35	112148,38	9801,93	151400	13232	90839	46453	213682	
						35058,82	2754,27	47329	3718		15828		
14	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33321	42875,59	1926,30	14287	642	593	12124	28524	
						39170,29	815,15	13052	272		2113		
15	37	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,33321	13906,99	1209,83	4634	403	406	2641	7857	
						11479,35	5,71	3825	2		582		
16	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,37721	321961,00	--	121447	--	121447	--	131163	
						--	--	--	--		9716		
17	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02613	341374,00	--	8920	--	8920	--	9634	
						--	--	--	--		714		
18	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10544	368124,00	--	38815	--	38815	--	41920	
						--	--	--	--		3105		
19	41	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0072	1180735,02	2325,30	8501	17	7389	1004	10266	
						152066,72	1210,44	1095	9		760		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Рама РМ-3 1шт										
20	42	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,975	112148,38	9801,93	221493	19359	132893	67960	312609	
						35058,82	2754,27	69241	5440		23156		
21	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47993	42875,59	1926,30	20577	924	854	17463	41083	
						39170,29	815,15	18799	391		3043		
22	44	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,47993	13906,99	1209,83	6674	581	584	3803	11316	
						11479,35	5,71	5509	3		838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	45	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,36671	321961,00	--	118066	--	118066	--	127511	
						--	--	--	--		9445		
24	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0225	341374,00	--	7681	--	7681	--	8295	
						--	--	--	--		614		
25	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09072	368124,00	--	33396	--	33396	--	36068	
						--	--	--	--		2672		
26	48	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0072	1180735,02	2325,30	8501	17	7389	1004	10266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			152066,72	1210,44	1095	9		760		
			Усиление проемов на отм -2,100										
27	49	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,019	111852,96	6840,18	2125	130	1389	585	2927	
						31893,78	1925,71	606	37		217		
28	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00246	341374,00	--	840	--	840	--	907	
						--	--	--	--		67		
29	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00088	368124,00	--	324	--	324	--	350	
						--	--	--	--		26		
30	52	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08002	42875,59	1926,30	3431	154	143	2912	6850	
						39170,29	815,15	3134	65		507		
31	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01938	368124,00	--	7134	--	7134	--	7705	
						--	--	--	--		571		
32	54	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,06064	354085,00	--	21472	--	21472	--	23190	
						--	--	--	--		1718		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4511549	249830	3309943	920260	5866357	
								951776	70401	--	434544		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4456947					
			Накладные расходы	Тенге				889146					
			Сметная прибыль	Тенге				427687					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5773780					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54602					
			Накладные расходы	Тенге				31114					
			Сметная прибыль	Тенге				6857					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				92573					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5866353					
			РАЗДЕЛ 4. Монолитные перемычки										
			на отм 0,000										
			Перемычка ПрМ-1 /17шт/										
33	55	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	3,4	111852,96	6840,18	380300	23256	248605	104638	523733	
						31893,78	1925,71	108439	6547		38795		
34	56	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19788	341374,00	--	67551	--	67551	--	72955	
						--	--	--	--		5404		
35	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12138	368124,00	--	44683	--	44683	--	48258	
						--	--	--	--		3575		
			Перемычка ПрМ-2 /1шт/										
36	58	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,12	111852,96	6840,18	13422	821	8774	3693	18484	
						31893,78	1925,71	3827	231		1369		
37	59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00738	341374,00	--	2519	--	2519	--	2721	
						--	--	--	--		202		
38	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00462	368124,00	--	1701	--	1701	--	1837	
						--	--	--	--		136		
			Перемычка ПрМ-3 /3шт/										
39	61	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,21	111852,96	6840,18	23489	1436	15355	6463	32348	
						31893,78	1925,71	6698	404		2396		
40	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	341374,00	--	4301	--	4301	--	4645	
						--	--	--	--		344		
41	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00882	368124,00	--	3247	--	3247	--	3507	
						--	--	--	--		260		
			Перемычка ПрМ-4 /2шт/										
42	64	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,08	111852,96	6840,18	8948	547	5849	2462	12323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						31893,78	1925,71	2552	154		913		
43	65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01552	341374,00	--	5298	--	5298	--	5722	
						--	--	--	--		424		
44	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00544	368124,00	--	2003	--	2003	--	2163	
						--	--	--	--		160		
			Перемычка ПрМ-5 /4шт/										
45	67	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,1	111852,96	6840,18	11185	684	7312	3078	15404	
						31893,78	1925,71	3189	193		1141		
46	68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02096	341374,00	--	7155	--	7155	--	7727	
						--	--	--	--		572		
47	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00768	368124,00	--	2827	--	2827	--	3053	
						--	--	--	--		226		
			Перемычка ПрМ-6 /1шт/										
48	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,038	111852,96	6840,18	4250	260	2778	1169	5853	
						31893,78	1925,71	1212	73		434		
49	71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00492	341374,00	--	1680	--	1680	--	1814	
						--	--	--	--		134		
50	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00176	368124,00	--	648	--	648	--	700	
						--	--	--	--		52		
			Перемычка ПрМ-7 /4шт/										
51	73	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,14	111852,96	6840,18	15659	958	10236	4309	21565	
						31893,78	1925,71	4465	270		1597		
52	74	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01824	341374,00	--	6227	--	6227	--	6725	
						--	--	--	--		498		
53	75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	368124,00	--	2356	--	2356	--	2544	
						--	--	--	--		188		
			Перемычка ПрМ-9 /1шт/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	76	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,025	111852,96	6840,18	2796	171	1828	769	3851	
						31893,78	1925,71	797	48		285		
55	77	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00524	341374,00	--	1789	--	1789	--	1932	
						--	--	--	--		143		
56	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00156	368124,00	--	574	--	574	--	620	
						--	--	--	--		46		
			Перемычка ПрМ-10 /1шт/										
57	79	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,024	111852,96	6840,18	2684	164	1755	739	3696	
						31893,78	1925,71	765	46		274		
58	80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00492	341374,00	--	1680	--	1680	--	1814	
						--	--	--	--		134		
59	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00143	368124,00	--	526	--	526	--	568	
						--	--	--	--		42		
			на отм 0,000										
			Перемычка ПрМ-1 /18шт/										
60	82	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	3,6	111852,96	6840,18	402671	24625	263228	110793	554541	
						31893,78	1925,71	114818	6933		41077		
61	83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20952	341374,00	--	71525	--	71525	--	77247	
						--	--	--	--		5722		
62	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12852	368124,00	--	47311	--	47311	--	51096	
						--	--	--	--		3785		
			Перемычка ПрМ-2 /2шт/										
63	85	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,24	111852,96	6840,18	26845	1641	17549	7386	36970	
						31893,78	1925,71	7655	462		2738		
64	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01476	341374,00	--	5039	--	5039	--	5442	
						--	--	--	--		403		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00924	368124,00	--	3401	--	3401	--	3673	
						--	--	--	--		272		
			Перемычка ПрМ-3 /6шт/										
66	88	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,42	111852,96	6840,18	46978	2873	30710	12926	64696	
						31893,78	1925,71	13395	809		4792		
67	89	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	341374,00	--	8603	--	8603	--	9291	
						--	--	--	--		688		
68	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01764	368124,00	--	6494	--	6494	--	7013	
						--	--	--	--		519		
			Перемычка ПрМ-4 /1шт/										
69	91	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,04	111852,96	6840,18	4474	274	2924	1231	6161	
						31893,78	1925,71	1276	77		456		
70	92	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00776	341374,00	--	2649	--	2649	--	2861	
						--	--	--	--		212		
71	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00272	368124,00	--	1001	--	1001	--	1081	
						--	--	--	--		80		
			Перемычка ПрМ-6 /4шт/										
72	94	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,152	111852,96	6840,18	17002	1040	11114	4678	23414	
						31893,78	1925,71	4848	293		1734		
73	95	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01968	341374,00	--	6718	--	6718	--	7255	
						--	--	--	--		537		
74	96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00704	368124,00	--	2592	--	2592	--	2799	
						--	--	--	--		207		
			Перемычка ПрМ-7 /5шт/										
75	97	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,175	111852,96	6840,18	19574	1197	12796	5386	26957	
						31893,78	1925,71	5581	337		1997		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0228	341374,00	--	7783	--	7783	--	8406	
						--	--	--	--		623		
77	99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	368124,00	--	2945	--	2945	--	3181	
						--	--	--	--		236		
			Перемычка ПрМ-8 /1шт/										
78	100	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,045	111852,96	6840,18	5033	308	3290	1385	6931	
						31893,78	1925,71	1435	87		513		
79	101	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	341374,00	--	2048	--	2048	--	2212	
						--	--	--	--		164		
80	102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0021	368124,00	--	773	--	773	--	835	
						--	--	--	--		62		
			Перемычка ПрМ-10 /1шт/										
81	103	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,025	111852,96	6840,18	2796	171	1828	769	3851	
						31893,78	1925,71	797	48		285		
82	104	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00492	341374,00	--	1680	--	1680	--	1814	
						--	--	--	--		134		
83	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00143	368124,00	--	526	--	526	--	568	
						--	--	--	--		42		
			Крепление кирпичных перегородок										
84	106	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м 3	5,43	54482,16	3150,45	295838	17107	229309	49369	372823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9101,66	889,36	49422	4829		27617		
85	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13918	1253985,46	10529,54	174530	1466	154800	22034	212289	
						131225,64	2938,30	18264	409		15725		
86	108	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,94249	421397,00	--	397162	--	397162	--	428935	
						--	--	--	--		31773		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2183489	78999	1755055	343277	2728904	
								349435	22250	--	202137		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2183489					
			Накладные расходы	Тенге				343277					
			Сметная прибыль	Тенге				202137					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2728903					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2728903					
			РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия										
87	109	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	70	6419,40	2260,84	449358	158258	153369	217519	720227	
						1967,58	665,82	137731	46607		53350		
88	110	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м 2	898,7116	12993,00	--	11676960	--	11676960	--	12611117	
						--	--	--	--		934157		
89	111	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,04605	102891,24	3448,84	4738	159	583	3700	9113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86782,90	1515,45	3996	70		675		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				12131056	158417	11830912	221219	13340457	
								141727	46677	--	988182		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12131056					
			Накладные расходы	Тенге				221219					
			Сметная прибыль	Тенге				988182					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13340457					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				13340457					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								22280123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1475135					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					556842				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144668				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17077647			
			- Накладные расходы	Тенге							1520135		
			- Сметная прибыль	Тенге							1650370		

Локальная смета №02-01-02 Архитектурные решнения

			РАЗДЕЛ 1. Стены										
1		1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	163,0835385	19722,31	3553,63	3216384	579538	1577230	1145530	4710867	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6497,38	1055,51	1059616	172136		348953		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								4710867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1059616					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					579538				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172136				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1577230			
			- Накладные расходы	Тенге							1145530		
			- Сметная прибыль	Тенге							348953		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту:										**26 990 990,00**
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%									404 864,85
			Итого										**27 395 854,85**
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%									87 666,74
			Итого										**27 483 521,59**
			Непредвиденные работы и затраты	2%									549 670,43
			Итого										**28 033 192,02**
			Итого по акту с понижающим коэфф. подрядчика	0,98									27 472 527,48
			Итого										**27 472 527,48**
			НДС (12 %)	12%									**3 296 703,30**
			Итого с НДС										**30 769 230,77**
			Удержание аванса 30%	30%									**9 230 769,23**
			Удержание 5%	5%									**1 538 461,54**
			Итого к оплате										**20 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кіндібек Е.Ө.

Эксперт технического надзора ТОО "ARTERIA"

_____ Медетов К.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
БИН 150340024756
Руководитель _____ Тайшыбаев Р.К.

Разработчики проекта строительства: ТОО "Су Құрылыс Проект"

Директор _____ Жамбаев А.

Эксперт _____ Жайлаубаев Б.