Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДОСАН ТАЖИУЛЫ, 10/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150340024156
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010740006411

Договор (контракт) Типовой договор №СМР/ЦБ2024 от 12.02.2024 (строительство библиотеки в с.Бейнеу)

Номер документа	Дата составления
00000000028	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство центральной библиотеки с.Бейнеу,Бейнеуского района			услуга	1	32 273 692,88	32 273 692,88	3 457 895,67
				Итого	1	x	32 273 692,88	3 457 895,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тайсеитбаев Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2024 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		МР/ЦБ2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**91 827 994,46**								**9 838 713,69**	
В том числе за отчетный месяц	**32 273 692,88**	**28 815 797,22**							**3 457 895,67**	**32 273 692,88**
Удержание 30%	**27 548 398,34**	**8 644 739,17**							**1 037 368,70**	**9 682 107,87**
Удержание 5%	**4 591 399,72**	**1 440 789,86**							**172 894,78**	**1 613 684,64**
Всего к оплате с НДС	**59 688 196,40**									**20 977 900,37**

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 070740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ARTERIA"

_____ **Медетов К.Б.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/ЦБ2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №3 от 27.09.2024г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
										11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-01 Конструкции железобетонные										
			РАЗДЕЛ 3. Монолитные рамы										
1	26	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	7,6	66954,93	8111,42	508857	61647	318026	133620	693875	
						16997,86	2322,49	129184	17651		51398		
2	27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	13,5	112148,38	9801,93	1514003	132326	908383	464534	2136820	
						35058,82	2754,27	473294	37183		158283		
3	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,11309	42875,59	1926,30	133476	5997	5538	113275	266491	
						39170,29	815,15	121941	2538		19740		
4	29	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,11309	13906,99	1209,83	43294	3767	3791	24670	73401	
						11479,35	5,71	35736	18		5437		
5	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,07155	321961,00	–	988919	–	988919	–	1068033	
						–	–	–	–		79114		

6	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2013	341374,00 –	– –	68719 –	– –	68719	– 5497	74216
7	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8752	368124,00 –	– –	322182 –	– –	322182	– 25775	347957
8	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0384	1180735,02 152066,72	2325,30 1210,44	45340 5839	89 46	39412	5356 4056	54752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Рама РМ-2 1шт									
9	34	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,3	66954,93 16997,86	8111,42 2322,49	87041 22097	10545 3019	54399	22856 8792	118689
10	35	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,35	112148,38 35058,82	9801,93 2754,27	151400 47329	13232 3718	90839	46453 15828	213682
11	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33321	42875,59 39170,29	1926,30 815,15	14287 13052	642 272	593	12124 2113	28524
12	37	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,33321	13906,99 11479,35	1209,83 5,71	4634 3825	403 2	406	2641 582	7857
13	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,37721	321961,00 –	– –	121447 –	– –	121447	– 9716	131163
14	39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02613	341374,00 –	– –	8920 –	– –	8920	– 714	9634
15	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10544	368124,00 –	– –	38815 –	– –	38815	– 3105	41920
16	41	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0072	1180735,02 152066,72	2325,30 1210,44	8501 1095	17 9	7389	1004 760	10266
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Рама РМ-3 1шт									
17	42	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,975	112148,38 35058,82	9801,93 2754,27	221493 69241	19359 5440	132893	67960 23156	312609

18	43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47993	42875,59 39170,29	1926,30 815,15	20577 18799	924 391	854	17463 3043	41083
19	44	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,47993	13906,99 11479,35	1209,83 5,71	6674 5509	581 3	584	3803 838	11316
20	45	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,36671	321961,00 –	– –	118066 –	– –	118066	– 9445	127511
21	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0225	341374,00 –	– –	7681 –	– –	7681	– 614	8295
22	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09072	368124,00 –	– –	33396 –	– –	33396	– 2672	36068
23	48	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0072	1180735,02 152066,72	2325,30 1210,44	8501 1095	17 9	7389	1004 760	10266
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиление проемов на отм -2,100									
24	49	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	м 3	0,019	111852,96 31893,78	6840,18 1925,71	2125 606	130 37	1389	585 217	2927
25	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00246	341374,00 –	– –	840 –	– –	840	– 67	907
26	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00088	368124,00 –	– –	324 –	– –	324	– 26	350
27	52	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08002	42875,59 39170,29	1926,30 815,15	3431 3134	154 65	143	2912 507	6850
28	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01938	368124,00 –	– –	7134 –	– –	7134	– 571	7705
29	54	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,06064	354085,00 –	– –	21472 –	– –	21472	– 1718	23190
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4511549 951776	249830 70401	3309943 –	920260 434544	5866357
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4456947				
			Накладные расходы	Тенге				889146				

			Сметная прибыль	Тенге				427687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5773780				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54602				
			Накладные расходы	Тенге				31114				
			Сметная прибыль	Тенге				6857				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92573				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5866353				
			РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия									
30	109	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**									
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	141	6419,40 1967,58	2260,84 665,82	905135 277429	318778 93881	308929	438145 107462	1450743
31	110	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**									
				м 2	288,9646	12993,00 –	– –	3754517 –	– –	3754517	– 300361	4054878
32	111	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,09161	102891,24 86782,90	3448,84 1515,45	9426 7950	316 139	316	7361 1287	18074
			Монолитный участок									
			Монолитный участок УМ1 /3шт/									
33	112	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м^3	12	98546,40 34571,89	4951,64 1361,24	1182557 414863	59420 16335	708274	392390 125996	1700942
34	113	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	0,8277	331233,00 –	– –	274162 –	– –	274162	– 21933	296095
35	114	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	3,43728	354275,00 –	– –	1217742 –	– –	1217742	– 97419	1315161
36	115	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	1,0569	341374,00 –	– –	360798 –	– –	360798	– 28864	389662
37	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,18411	368124,00 –	– –	67775 –	– –	67775	– 5422	73197
38	117	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**									
			СП - 8%	т	0,12	1041212,00 –	– –	124945 –	– –	124945	– 9996	134941
			Монолитный участок УМ2 1/1шт/									

39	118	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м^3	2,71	95586,66 34571,89	4951,64 1361,24	259040 93690	13419 3689	151931	88615 27812	375467
40	119	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			СП - 8%	т	0,52966	341374,00 --	-- --	180812 --	-- --	180812	-- 14465	195277
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8336909** **793932**	**391933** **408268**	**7150201** **--**	**926511** **741018**	**10004437**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8336909**				
			Накладные расходы	Тенге				**926511**				
			Сметная прибыль	Тенге				**741018**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10004438**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10004438**				
			РАЗДЕЛ 6. Кровля									
			Обвязочный пояс									
41	144	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8%	м 3	1,74	74171,78 21244,08	7405,31 2073,08	129059 36965	12885 3607	79209	36920 13278	179258
42	145	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			СП - 8%	т	0,1629	341374,00 --	-- --	55612 --	-- --	55612	-- 4449	60061
43	146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			СП - 8%	т	0,0552	368124,00 --	-- --	20320 --	-- --	20320	-- 1626	21946
44	147	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
			СП - 8%	т	0,0464	421397,00 --	-- --	19539 --	-- --	19539	-- 1563	21102
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**224530** **36965**	**12885** **3607**	**174680** **--**	**36920** **20916**	**282367**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**224530**				
			Накладные расходы	Тенге				**36920**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20916**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**282366**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**282366**				
			РАЗДЕЛ 7. Фундаментная плита лифта									
45	201	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство									
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м 3	1,8	42342,06 2698,49	1745,54 517,20	76216 4857	3142 931	68217	5267 6519	88002
46	202	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
				м^3	9,3	45397,22	2697,32	422194	25085	357359	43222	502650

			НР - 91%, СП - 8%			4274,23	833,00	39750	7747		37233		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	203	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
				т	0,1482	42875,59	1926,30	6354	286	263	5393	12686	
			НР - 91%, СП - 8%			39170,29	815,15	5805	121		940		
48	204	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,2347	320846,00	--	75303	--	75303	--	81327	
			СП - 8%			--	--	--	--		6024		
			Выпуски										
49	205	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
				т	0,21836	42875,59	1926,30	9362	421	388	7945	18692	
			НР - 91%, СП - 8%			39170,29	815,15	8553	178		1385		
50	206	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,17702	320846,00	--	56796	--	56796	--	61340	
			СП - 8%			--	--	--	--		4544		
51	207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,0429	368124,00	--	15793	--	15793	--	17056	
			СП - 8%			--	--	--	--		1263		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**662018**	**28934**	**574119**	**61827**	**781753**	
								58965	**8977**	**--**	**57908**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**662018**					
			Накладные расходы	Тенге				**61827**					
			Сметная прибыль	Тенге				**57908**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**781753**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**781753**					

РАЗДЕЛ 8. Монолитные стены шахты лифта

			Монолитная стена Вид1 /2шт/										
52	207	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
				м 3	5,973	76863,28	4017,64	459130	23999	301877	127881	633972	
			НР - 91%, СП - 8%			22308,15	1217,84	133254	7275		46961		
53	208	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,545	341374,00	--	185899	--	185899	--	200771	
			СП - 8%			--	--	--	--		14872		
54	209	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,046	368124,00	--	16963	--	16963	--	18320	
			СП - 8%			--	--	--	--		1357		
			Монолитная стена Вид2 /1шт/										
55	210	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
				м 3	2,653	76863,28	4017,64	203944	10660	134093	56804	281608	
			НР - 91%, СП - 8%			22308,15	1217,84	59191	3231		20860		

56	211	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591- 2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			СП - 8%	т	0,325	341374,00 –	– –	110894 –	– –	110894	– 8872	119766
57	212	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			СП - 8%	т	0,042	368124,00 –	– –	15550 –	– –	15550	– 1244	16794
58	213	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,021	42875,59 39170,29	1926,30 815,15	906 827	40 17	39	768 134	1808
59	214	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,017	320846,00 –	– –	5407 –	– –	5407	– 433	5840
60	215	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			СП - 8%	т	0,004	368124,00 –	– –	1571 –	– –	1571	– 126	1697
			Монолитная стена Вид3 /1шт/									
61	216	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
			НР - 91%, СП - 8%	м 3	2,9867	76863,28 22308,15	4017,64 1217,84	229565 66627	11999 3637	150939	63941 23480	316986
62	217	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			СП - 8%	т	0,3119	341374,00 –	– –	106463 –	– –	106463	– 8517	114980
63	218	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			СП - 8%	т	0,0230	368124,00 –	– –	8482 –	– –	8482	– 679	9161
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1344774 259899	46698 14160	1038177 –	249394 127535	1721703
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1344774				
			Накладные расходы	Тенге				249394				
			Сметная прибыль	Тенге				127535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1721703				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1721703				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18656617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2101537				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					730280			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					505413			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12247120		
			- Накладные расходы	Тенге							2194912	
			- Сметная прибыль	Тенге							1381921	

Локальная смета №02-01-02 Архитектурные решнения

РАЗДЕЛ 1. Стены

64	1	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4м									
			НР - 98%, СП - 8%	$м^3$ кладки	115,508	19877,02 6497,38	3553,63 1055,51	2295953 750499	410473 121920	1134981	811350 248585	3355887

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2295953** 750499	**410473** 121920	**1134981** --	**811350** 248585	**3355887**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2295953**				
			Накладные расходы	Тенге				**811350**				
			Сметная прибыль	Тенге				**248585**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3355888**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3355888**				
			РАЗДЕЛ 5. Проемы									
			Окна									
64	**118**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**									
			НР - 90%; СП - 8%	**м²**	**38,505**	**5219,54** **2026,10**	**305,08** **176,34**	**200978** **78015**	**11747** **6790**	**111216**	**76325** **22184**	**299487**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**119**	**223-102-0205 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками**									
			СП - 8%	**м²**	**38,505**	**64843,00** --	-- --	**2496780** --	-- --	**2496780**	-- **199742**	**2696522**
66	**120**	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих**									
			НР - 90%; СП - 8%	**м²**	**2,79**	**7596,41** **3429,85**	**300,26** **173,95**	**21194** **9569**	**837** **485**	**10788**	**9049** **2419**	**32663**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	**121**	**223-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**									
			СП - 8%	**м²**	**2,79**	**32378,00** --	-- --	**90335** --	-- --	**90335**	-- **7227**	**97562**
68	**122**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**									
			НР - 90%; СП - 8%	**м**	**29,42**	**3610,22** **464,19**	**8,74** **4,95**	**106213** **13656**	**258** **146**	**92299**	**12422** **9491**	**128126**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	**123**	**223-501-0104 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**									
			СП - 8%	**м**	**29,42**	**1597,00** --	-- --	**46984** --	-- --	**46984**	-- **3759**	**50743**
			Витражи									
70	**135**	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**									
			НР - 69%; СП - 8%	**м²**	**36,54**	**10392,08** **9562,36**	**814,43** **503,47**	**379727** **349409**	**29759** **18397**	**559**	**253786** **50681**	**684194**

71	136	223-103-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**										
			СП - 8%	$м^2$	36,54	58508,00	--	2137882	--	2137882	--	2308913	
											171031		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5480093	42601	4986843	351582	6298210	
								450649	25818	--	466534		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5100366					
			Накладные расходы	Тенге				97796					
			Сметная прибыль	Тенге				415853					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5614015					
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				379727					
			Накладные расходы	Тенге				253786					
			Сметная прибыль	Тенге				50681					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				684194					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6298209					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9654097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1201148					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					453074				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147738				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6121824			
			- Накладные расходы	Тенге							1162932		
			- Сметная прибыль	Тенге							715119		
			Итого по акту:										**28 310 714,24**
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%									424 660,71
			Итого										**28 735 374,95**
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%									91 953,20
			Итого										**28 827 328,15**
			Непредвиденные работы и затраты	2%									576 546,56
			Итого										**29 403 874,71**
			Итого по акту с понижающим коэфф. подрядчика	0,98									28 815 797,22
			Итого										**28 815 797,22**
			НДС (12 %)	12%									**3 457 895,67**
			Итого с НДС										**32 273 692,88**
			Удержание аванса 30%	30%									**9 682 107,87**
			Удержание 5%	5%									**1 613 684,64**
			Итого к оплате										**20 977 900,37**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор_____ Кіндібек Е.О.

Эксперт технического надзора ТОО "ARTERIA"

_____Медетов К.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
БИН 150340024156

Руководитель_____ Тайшыбаев Р.К.

Разработчики проекта строительства: ТОО "Су Құрылыс Проект"

Директор_____ Жамбаев А.

Эксперт_____ Жайлаубаев Б.