Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства",КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ДОСАН ТАЖИУЛЫ, 10/1 — 150340024156

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869 — 010740006411

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Типовой договор №СМР/ЦБ2024 от 12.02.2024 (строительство библиотеки в с.Бейнеу)

Номер документа	Дата составления
00000000046	02.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство центральной библиотеки с.Бейнеу,Бейнеуского района			услуга	1	42 997 672,90	42 997 672,90	4 606 893,53
				Итого	1	x	42 997 672,90	4 606 893,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / _____ / Тасмолаев Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 02.12.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		МР/ЦБ2024	12.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**146 190 761,89**								**15 663 295,92**	
В том числе за отчетный месяц	**42 997 672,90**	**38 390 779,37**							**4 606 893,52**	**42 997 672,90**
Удержание 30%	**43 857 228,57**	**11 517 233,81**							**1 382 068,06**	**12 899 301,87**
Удержание 5%	**7 309 538,09**	**1 919 538,97**							**230 344,68**	**2 149 883,64**
Всего к оплате с НДС	**95 023 995,23**									**27 948 487,38**

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156

Руководитель _____ **Тайшыбаев Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ARTERIA"

_____ **Медетов К.Б.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", БИН 150340024156, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев 10/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительсво центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района"**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № СМР/ЦБ2024 от 12.02.2024 года.

АКТ №5
приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Конструкции железобетонные										
			Л-1, ПЛ1, ПЛ2, ЛМ1, ЛМ2										
1	133	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м 3 бетона	0,023	95552,58	12181,12	2198	280	1506	449	2859	
			НР - 91%; СП - 8%			17905,61	3568,75	412	82		212		
2	134	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство**	$м^3$ бетона	2,84	94595,44	12181,12	268651	34594	183205	55498	350081	
			НР - 91%; СП - 8%			17905,61	3568,75	50852	10135		25932		
3	135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные икриволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	1,2614	145705,49	40064,41	183793	50538	32559	85112	290417	
			НР - 69%; СП - 8%			79828,74	17959,96	100696	22655		21512		
4	136	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	1,2614	1074856,00	--	1355823	--	1355823	--	1464289	
			СП - 8%			--	--	--	--		108466		
			РАЗДЕЛ 6. Кровля										
			Деревянные конструкции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	149	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	м 3 древесины в конструкции	20,1	263571,95	1322,97	5297796	26592	4244120	935683	6732157	
			НР - 90%; СП - 8%			51098,72	625,05	1027084	12564		498678		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	151	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	433,04	1809,12	38,29	783421	16581	581434	174095	1034117	
			НР - 92%; СП - 8%			428,15	8,84	185406	3828		76600		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	152	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м 2 утепляемого покрытия	433,04	2382,58	81,67	1031752	35366	506167	461408	1612615	
			НР - 92%; СП - 8%			1132,04	26,12	490219	11311		119454		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	153	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м 3	44,60312	65632,00	--	2927392	--	2927392	--	3161583	
			СП - 8%			--	--	--	--		234191		
9	154	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м 2 изолируемой поверхности	433,04	1809,12	38,29	783421	16581	581434	174095	1034117	
			НР - 92%; СП - 8%			428,15	8,84	185406	3828		76600		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	155	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м 2 стяжки	433,04	1357,82	173,46	587990	75115	302534	215559	867833	
			НР - 92%; СП - 8%			485,73	55,34	210341	23964		64285		
11	156	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	433,04	530,25	38,64	229619	16732	201199	15867	265124	
			НР - 92%; СП - 8%			26,99	12,84	11688	5560		19638		
12	157	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м 2изолируемой поверхности	680,7	1809,12	38,29	1231468	26064	913962	273662	1625539	
			НР - 92%; СП - 8%			428,15	8,84	291442	6017		120409		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге				12872859	213031	11831335	2391428	18440731	
								2401586	67072	--	1365977		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12872859					
			Накладные расходы	Тенге				2250369					
			Сметная прибыль	Тенге				1209855					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16333083					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16333083					

РАЗДЕЛ 9. Плита покрытия шахты лифта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	220	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более6 м	$м^3$	1,4	106761,73	2924,89	149466	4095	92198	49534	214921	
			НР - 91%; СП - 8%			37980,38	900,69	53173	1261		15920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	221	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,2457	33411,34	1497,80	8209	368	437	6893	16310	
			НР - 91%; СП - 8%			30134,54	692,88	7404	170		1208		
15	222	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014	т	0,1123	320846,00	--	36031	--	36031	--	38913	
			СП - 8%			--	--	--	--		2882		
16	223	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04712	368124,00	--	17346	--	17346	--	18734	
			СП - 8%			--	--	--	--		1388		
			Плита низа лифт шахты										
17	224	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более6 м	$м^3$	1,05	106761,73	2924,89	112100	3071	69150	37151	161191	
			НР - 91%; СП - 8%			37980,38	900,69	39879	946		11940		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	225	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16705	320846,00	--	53597	--	53597	--	57885	
			СП - 8%			--	--	--	--		4288		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				376749	7534	268759	93578	507954	
								100456	2377	--	37626		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				376749					
			Накладные расходы	Тенге				93578					
			Сметная прибыль	Тенге				37626					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				507953					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ9	Тенге				507953					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18948682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2654002					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					305977				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102321				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12100096			
			- Накладные расходы	Тенге							2485006		
			- Сметная прибыль	Тенге							1403603		

Локальная смета №2-1-2 Архитектурные решнения

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

на отм -1,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	93	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м 2 оштукатуриваемой поверхности	391,75	1936,90	114,04	758781	44675	143941	487913	1346430	
			НР - 80%; СП - 8%			1455,43	101,41	570165	39727		99736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			на отм 0,000										
2	97	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	758,64	5097,55	57,63	3867205	43721	1540038	1847607	6171999	
			НР - 80%; СП - 8%			3009,92	34,36	2283446	26067		457187		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			на отм +3,300										
3	105	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемойповерхности	880,68	5097,55	57,63	4489310	50753	1787781	2144826	7164869	
			НР - 80%; СП - 8%			3009,92	34,36	2650776	30260		530733		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Лестничная клетка										
4	113	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	30,6	5097,55	57,63	155985	1763	62118	74524	248950	
			НР - 80%; СП - 8%			3009,92	34,36	92104	1051		18441		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14932248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5596491					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140912				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97105				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3533878			
			- Накладные расходы	Тенге							4554870		
			- Сметная прибыль	Тенге							1106097		

			Локальная смета №2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование										
			РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия и трубы										
1	48	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1090	404,47	2,18	440872	2377	32110	292698	792255	
			НР - 72%; СП - 8%			372,83	0,13	406385	142		58686		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	49	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,016	561509,00	–	8984	–	8984	–	9703	
			СП - 8%			–	–	–	–		719		
3	50	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,851	588168,00	–	500531	–	500531	–	540573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		40042		
4	51	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,046	820061,00	--	37723	--	37723	--	40741	
			СП - 8%			--	--	--	--		3018		
5	52	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,018	1333260,00	--	23999	--	23999	--	25919	
			СП - 8%			--	--	--	--		1920		
6	53	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,076	1542892,00	--	117260	--	117260	--	126641	
			СП - 8%			--	--	--	--		9381		
7	54	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,007	1980145,00	--	13861	--	13861	--	14970	
			СП - 8%			--	--	--	--		1109		
8	55	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,032	225813,00	--	7226	--	7226	--	7804	
			СП - 8%			--	--	--	--		578		
9	56	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,039	756911,00	--	29520	--	29520	--	31882	
			СП - 8%			--	--	--	--		2362		
10	57	243-202-1303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х1,5	км	0,005	1206192,00	--	6031	--	6031	--	6513	
			СП - 8%			--	--	--	--		482		
11	58	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	16,16	46,00	--	743	--	743	--	802	
			СП - 8%			--	--	--	--		59		
12	59	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	977,68	55,00	--	53772	--	53772	--	58074	
			СП - 8%			--	--	--	--		4302		
13	60	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	107,06	79,00	--	8458	--	8458	--	9135	
			СП - 8%			--	--	--	--		677		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1248980**	**2377**	**840218**	**292698**	**1665012**	
								406385	**142**	**--**	**123335**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1248980**					
			Накладные расходы	Тенге				**292698**					
			Сметная прибыль	Тенге				**123335**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1665013**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1665013**					

РАЗДЕЛ 4. Светотехнические изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	106	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1643	404,47	2,18	664544	3582	48402	441195	1194198	
			НР - 72%; СП - 8%			372,83	0,13	612560	214		88459		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	107	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,36	561509,00	--	202143	--	202143	--	218314	
			СП - 8%			--	--	--	--		16171		
16	108	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,765	406276,00	--	310801	--	310801	--	335665	
			СП - 8%			--	--	--	--		24864		
17	109	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,503	588168,00	--	295849	--	295849	--	319517	
			СП - 8%			--	--	--	--		23668		
18	110	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	1006815,00	--	15102	--	15102	--	16310	
			СП - 8%			--	--	--	--		1208		
19	111	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1136,25	46,00	--	52268	--	52268	--	56449	
			СП - 8%			--	--	--	--		4181		
20	112	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	508,03	55,00	--	27942	--	27942	--	30177	
			СП - 8%			--	--	--	--		2235		
21	113	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	79,00	--	1197	--	1197	--	1293	
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1569846	3582	953704	441195	2171923	
								612560	214	--	160882		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1569846					
			Накладные расходы	Тенге				441195					
			Сметная прибыль	Тенге				160882					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2171923					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4	Тенге				2171923					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3836936	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1018945					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5959				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					356				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1793924			
			- Накладные расходы	Тенге							733893		
			- Сметная прибыль	Тенге							284217		
			Итого по акту:									37 717 866	
			Временные здания и сооружения - 1,5%	1,5%								565 767,99	
			Итого									38 283 634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Доп затрата в зимнее время - 0,32%	0,32%								122 507,63	
			Итого									**38 406 141,62**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								768 122,83	
			Итого									**39 174 264,45**	
			Итого по акту с понижающим коэфф. подрядчика	0,98								38 390 779,37	
			Итого									**38 390 779,37**	
			НДС (12 %)	12%								**4 606 893,52**	
			Итого с НДС									**42 997 672,90**	
			Удержание аванса 30%	30%								**12 899 301,87**	
			Удержание 5%	5%								**2 149 883,64**	
			Итого к оплате									**27 948 487,38**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор_____ Кіндібек Е.О.

Принял (Заказчик)
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
БИН 150340024156
Руководитель_____ Тайшыбаев Р.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ARTERIA"
_____ Медетов К.А.

Разработчики проекта строительства: ТОО "Су Құрылыс Проект"
Директор_____ Жамбаев А.
Эксперт_____ Жайлаубаев Б.