ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: «Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей" города Жанаозен" привязать в село Кендирли г. Жанаозен»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/23	24.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**85 793 724,62**	**76 601 539,84**							**9 192 184,78**	**85 793 724,62**
За отчетный месяц		**76 601 539,84**							**9 192 184,78**	**85 793 724,62**
Удержание аванса 30%		**22 980 461,95**							**2 757 655,43**	**25 738 117,39**
Удержание по договору 5%		**3 830 076,99**							**459 609,24**	**4 289 686,23**
Всего к оплате с НДС		**49 791 000,90**							**5 974 920,11**	**55 765 921,01**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017287

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJH00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей" города Жанаозен" привязать в село Кендирли г. Жанаозен»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей" города Жанаозен" привязать в село Кендирли г. Жанаозен»**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 31/23 от 24.07.2023 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 год
на работы по общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2022г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Смета №2-1-1 - общестроительные работы /конструкции железобетонные, кон струкции деревянные/												
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1	**1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная л опата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Объем котлована до 3000 м³, в котором одновременно производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м³ грунта	1421,7581	230,30	230,30	327 431	327 431	--	65 458	424 324	
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,94	--	90 907		31 435		
2	2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и ст енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, ра зработанных механизированным способом, применен ко эффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	43,9719	2 603,63	--	114 487	--	--	82 430	212 671	
			НР - 72%; СП - 8%			2 603,63	--	114 487	--		15 753		
3	3	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	1013,535	47,25	47,25	47 890	47 890	--	11 473	64 117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	15 933		4 753		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1013,535	263,96	119,96	267 533	121 583	--	148 655	449 483	
			НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	145 949	60 518		33 295		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грун та	112,615	1 344,70	--	151 433	--	--	109 032	281 302	
			НР - 72%; СП - 8%			1 344,70	--	151 433	--		20 837		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				908 774	496 904	--	417 048	1 431 897	
								411 869	167 358	--	106 073		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				908 774					
			Накладные расходы	тенге				417 048					
			Сметная прибыль	тенге				106 073					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1 431 895					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1 431 895					
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
6	6	1101-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м². Уплотнение тр амбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м² уплотненной поверхности основания	432	1 727,30	1 579,65	746 194	682 409	31 225	184 883	1 005 562	
			НР - 72%; СП - 8%			75,37	519,03	32 560	224 221		74 485		
7	7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покр ытия	318	7 079,20	483,50	2 251 186	153 753	1 805 852	325 066	2 782 351	
			НР - 94%; СП - 8%			916,92	170,55	291 581	54 235		206 099		
8	8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1 000 мм. Устройство	м³	343,12	46 928,73	2 733,81	16 102 186	938 025	12 674 527	2 486 968	20 076 288	
			НР - 91%; СП - 8%			7 255,87	709,08	2 489 634	243 300		1 487 134		
9	9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в постро ечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,04522	33 863,01	1 352,99	69 257	2 768	784	60 819	140 482	
			НР - 91%; СП - 8%			32 126,02	552,32	65 705	1 130		10 406		
10	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ Р К 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,94718	383 478,00	--	746 701	--	746 701	--	806 437	
			СП - 8%			--	--	--	--		59 736		
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09804	399 352,00	--	39 152	--	39 152	--	42 284	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 132		
12	12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2403	33 295,47	1 680,89	8 001	404	92	6 971	16 170	
			НР - 91%; СП - 8%			31 230,58	649,79	7 505	156		1 198		
13	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15984	383 478,00	--	61 295	--	61 295	--	66 199	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 904		
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08046	399 352,00	--	32 132	--	32 132	--	34 703	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 571		
15	15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установк а	т	0,20013	1 152 881,58	2 008,38	230 726	402	206 060	22 256	273 221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СН - 8%			121 243,20	964,98	24 264	193		20 239		
16	16	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1012	1 073 446,38	2 008,38	108 633	204	104 198	3 939	121 578	
			НР - 91%; СН - 8%			41 808,00	964,98	4 231	98		9 006		
17	17	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных деталей	т	0,30133	144 002,00	--	43 392	--	43 392	--	46 863	
			СН - 8%			--	--	--	--		3 471		
18	18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19116	33 295,47	1 680,89	6 365	321	74	5 546	12 864	
			НР - 91%; СН - 8%			31 230,58	649,79	5 970	124		953		
19	19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1584	372 799,00	--	59 051	--	59 051	--	63 775	
			СН - 8%			--	--	--	--		4 724		
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03276	399 352,00	--	13 083	--	13 083	--	14 130	
			СН - 8%			--	--	--	--		1 047		
21	21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1026	33 863,01	1 352,99	3 474	139	39	3 051	7 047	
			НР - 91%; СН - 8%			32 126,02	552,32	3 296	57		522		
22	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	383 478,00	--	39 345	--	39 345	--	42 493	
			СН - 8%			--	--	--	--		3 148		
23	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1020	1 260,93	27,11	1 286 149	27 652	774 303	454 614	1 880 024	
			НР - 93%; СН - 8%			474,70	4,55	484 194	4 641		139 261		
24	24	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	187,31	4 405,97	10,10	825 282	1 892	753 889	65 173	961 691	
			НР - 93%; СН - 8%			371,05	3,08	69 501	577		71 236		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				22 671 604	1 807 969	17 385 194	3 619 286	28 394 162	
								3 478 441	528 732	--	2 103 272		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				22 671 604					
			Накладные расходы	тенге				3 619 286					
			Сметная прибыль	тенге				2 103 272					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				28 394 162					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				28 394 162					
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				23 580 378	2 304 873	17 385 194	4 036 334	29 826 059	
								3 890 310	696 090	--	2 209 345		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				23 580 378					
			Накладные расходы	тенге				4 036 334					
			Сметная прибыль	тенге				2 209 345					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29 826 057					
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге				29 826 057					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								29 826 057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3 890 310					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2 304 873				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					696 090				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17 385 194			
			- Накладные расходы	тенге							4 036 334		
			- Сметная прибыль	тенге							2 209 345		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета №4-1-1 - Электроснабжение										
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			Подраздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ										
25	1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформато рная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощнос тью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	123 938,64	56 114,77	123 939	56 115	7 004	62 198	201 027	
			НР - 72%; СП - 8%			60 820,47	25 565,02	60 820	25 565		14 891		
26	2	515-102-0415 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторна я, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформа тора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исп олнение по выводу - кабельный	шт.	1	1 507 883,00	--	1 507 883	--		--	1 507 883	
						--	--	--	--	1 507 883	--		
27	3	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфа зный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмотк ой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенко й типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250кВА	шт.	1	1 958 219,00	--	1 958 219	--		--	1 958 219	
						--	--	--	--	1 958 219	--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Накладные расходы		тенге							62 198		
		Сметная прибыль		тенге							14 891		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								3 667 130	
			Подраздел 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
28	14	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	126,4977	312,16	312,16	39 488	39 487	--	8 374	51 691	
			НР - 72%; СП - 8%			--	91,95	--	11 631		3 829		
29	15	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	3,9123	2 603,63	--	10 186	--	--	7 334	18 922	
			НР - 72%; СП - 8%			2 603,63	--	10 186	--		1 402		
30	16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засып ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	117,369	47,25	47,25	5 546	5 546	--	1 329	7 425	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	1 845		550		
31	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	13,041	1 344,70	--	17 536	--	--	12 626	32 575	
			НР - 72%; СП - 8%			1 344,70	--	17 536	--		2 413		
32	18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	691	355,04	219,88	245 333	151 937	--	123 171	397 982	
			НР - 72%; СП - 8%			135,16	112,41	93 396	77 675		29 478		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	19	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покр ытий	м кабеля	614	537,88	212,51	330 258	130 482	33 806	159 873	529 341	
			НР - 72%; СП - 8%			270,31	91,33	165 970	56 077		39 210		
34	20	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	77	655,54	260,35	50 477	20 047	4 412	24 883	81 389	
			НР - 72%; СП - 8%			337,89	110,93	26 018	8 542		6 029		
35	21	243-101-0205 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюмини евой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свин цовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, мар ки АСБл 3х50(ок)-6	км	0,0561	3 117 709,00	--	174 903	--	174 903	--	188 895	
			СП - 8%			--	--	--	--		13 992		
36	22	243-125-1839 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластм ассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГО СТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120 (мк)-1	км	0,2397	5 874 552,00	--	1 408 130	--	1 408 130	--	1 520 780	
			СП - 8%			--	--	--	--		112 650		
37	23	243-125-1705 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластм ассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,102	1 062 031,00	--	108 327	--	108 327	--	116 993	
			СП - 8%			--	--	--	--		8 666		
38	24	243-125-1703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластм ассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,30702	730 460,00	--	224 266	--	224 266	--	242 207	
			СП - 8%			--	--	--	--		17 941		
39	25	1308-0201-2408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическ ая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, с ечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	ш т.	2	46 610,41	25 601,27	93 221	51 203	1 471	48 232	152 769	
			НР - 72%; СП - 8%			20 273,49	13 220,85	40 547	26 442		11 316		
40	26	243-903-0901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажно й изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 к В, с болтовыми соединителями, со срывными головкам и ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	8 332,00	--	16 664	--	16 664	--	17 997	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 333		
41	27	1308-0201-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлич еская для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	30 734,92	16 597,01	614 698	331 940	12 445	317 945	1 007 255	
			НР - 72%; СП - 8%			13 515,66	8 563,87	270 313	171 277		74 611		
42	28	1308-0201-2403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическ ая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, се чение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	ш т.	4	38 671,09	20 027,96	154 684	80 112	2 488	81 680	255 273	
			НР - 72%; СП - 8%			18 020,88	10 340,19	72 084	41 361		18 909		
43	29	Прайс-лист	Муфта концевая для кабелей на напряжения до 1кВ сечением 4х6 мм2, 4ПК Тп-1	шт	18	1 827,80	--	32 900	--	32 900	--	35 532	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 632		
44	30	Прайс-лист	Муфта концевая для к абелей на напряжения до 1кВ сечением 4х16 мм2, 4ПК Тп-1	шт	2	1 912,50	--	3 825	--	3 825	--	4 131	
			СП - 8%			--	--	--	--		306		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	31	Прайс-лист	Муфта концевая для кабелей на напряжения до 1кВ сечением 4х120 мм2, 4П КТп-1	шт	4	2 921,57	--	11 686	--	11 686	--	12 621	
			СП - 8%			--	--	--	--		935		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Накладные расходы		тенге							785 447		
		Сметная прибыль		тенге							346 202		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								4 673 777	
			Подраздел 3. МАТЕРИАЛЫ										
46	32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из кругло й стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	35	5 319,58	209,63	186 185	7 337	125 425	40 394	244 706	
			НР - 72%; СП - 8%			1 526,36	76,58	53 423	2 680		18 127		
47	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из ста ли полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	262	1 023,83	31,29	268 243	8 198	180 064	59 857	354 347	
			НР - 72%; СП - 8%			305,27	12,03	79 981	3 152		26 247		
48	34	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из ст али полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	20	816,84	77,01	16 337	1 540	9 128	4 515	22 520	
			НР - 72%; СП - 8%			283,47	30,09	5 669	602		1 668		
49	35	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опозна вательной ленты, применен коэффициент к затратам т руда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 /ле нта сигнальная/	км кабеля	0,3	36 708,36	21 692,81	11 013	6 508	--	4 099	16 321	
			НР - 61%; СП - 8%			15 015,55	7 383,02	4 505	2 215		1 209		
50	36	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" ра змерами 100 м х 0,3 м	м	300	80,00	--	24 000	--	24 000	--	25 920	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 920		
51	37	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для каб ельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	77	216,22	13,48	16 649	1 038	244	11 095	29 963	
			НР - 72%; СП - 8%			199,57	0,55	15 367	42		2 219		
52	38	241-207-1302 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спира льная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	77	1 058,00	--	81 466	--	81 466	--	87 983	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 517		
53	39	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированны й монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	20	352,08	38,28	7 042	766	2 495	2 982	10 826	
			НР - 72%; СП - 8%			189,05	18,05	3 781	361		802		
54	40	261-102-0370 РСНБ РК 2022	Сталь швеллерная, марки Ст3, перф орированная ШП 60х35 мм	м	20	458,00	--	9 160	--	9 160	--	9 893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы		тенге							122 942		
		Сметная прибыль		тенге							59 442		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		**тенге**								**802 479**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7 752 264**	**892 256**	**2 474 309**	**970 587**	**9 143 386**	
								919 596	**429 467**	**3 466 102**	**420 535**		
		Стоимость оборудования		тенге				3 466 102					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				3 466 102					
		Стоимость монтажных работ		тенге				2 166 490					
			Накладные расходы	тенге				940 924					
			Сметная прибыль	тенге				248 589					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3 356 003					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2 119 672					
			Накладные расходы	тенге				29 663					
			Сметная прибыль	тенге				171 946					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2 321 281					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**9 143 386**					
			РАЗДЕЛ 2. ВЛ-6кВ										
			Подраздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ										
55	41	**252-102-0225 РСНБ РК 2022**	**Изолятор опорный линейный штыревой ф арфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)**	**шт.**	**3**	**3 932,00**	**--**	**11 796**	**--**	**11 796**	**--**	**12 740**	
			СП - 8%			--	--	--	--		944		
56	42	**252-108-0702 РСНБ РК 2022**	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**3**	**55,00**	**--**	**165**	**--**	**165**	**--**	**178**	
			СП - 8%			--	--	--	--		13		
57	43	**252-204-0804 РСНБ РК 2022**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**3**	**359,00**	**--**	**1 077**	**--**	**1 077**	**--**	**1 163**	
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
58	44	**252-204-0802 РСНБ РК 2022**	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**2**	**544,00**	**--**	**1 088**	**--**	**1 088**	**--**	**1 175**	
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
59	45	**252-206-0505 РСНБ РК 2022**	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1**	**ш т.**	**6**	**1 339,00**	**--**	**8 034**	**--**	**8 034**	**--**	**8 677**	
			СП - 8%			--	--	--	--		643		
60	46	**252-106-0111 РСНБ РК 2022**	**Изолятор линейный подвесной тарельча тый стеклянный типа ПСД70Е 212W**	**шт.**	**6**	**8 120,00**	**--**	**48 720**	**--**	**48 720**	**--**	**52 618**	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 898		
61	47	**1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**24 201,80**	**6 191,98**	**24 202**	**6 192**	**153**	**16 617**	**44 084**	
			НР - 80%; СП - 8%			17 856,68	2 914,40	17 857	2 914		3 265		
62	48	**515-201-0503 РСНБ РК 2022**	**Разъединитель линейный для наружной ус тановки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трех полюсный)**	**шт.**	**1**	**174 008,00**	**--**	**174 008**	**--**		**--**	**174 008**	
						--	--	--	--	**174 008**	--		
63	49	**252-201-0502 РСНБ РК 2022**	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**3**	**1 038,00**	**--**	**3 114**	**--**	**3 114**	**--**	**3 363**	
			СП - 8%			--	--	--	--		249		
64	50	**252-201-0109 РСНБ РК 2022**	**Серьга типа СРС-7-16**	**шт.**	**3**	**1 026,00**	**--**	**3 078**	**--**	**3 078**	**--**	**3 324**	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
65	51	**252-201-0203 РСНБ РК 2022**	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	**шт.**	**3**	**1 648,00**	**--**	**4 944**	**--**	**4 944**	**--**	**5 340**	
			СП - 8%			--	--	--	--		396		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	52	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 тре хлапчатое	шт.	3	979,00	--	2 937	--	2 937	--	3 172	
			СП - 8%			--	--	--	--		235		
67	53	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	2 472,00	--	7 416	--	7 416	--	8 009	
			СП - 8%			--	--	--	--		593		
68	54	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Разрядник напряжением до 10 кВ. Мон таж оборудования	комплект (3 фазы)	3	8 988,62	1 264,77	26 966	3 794	2 899	15 897	46 292	
			НР - 72%; СП - 8%			6 757,83	601,74	20 273	1 805		3 429		
69	55	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	34 415,00	--	103 245	--		--	103 245	
						--	--	--	--	103 245	--		
70	56	243-603-0108 РСНБ РК 2022	Ошиновка (проводов ВЛ) ГОСТ 839-80	км	0,008	516 031,00	--	4 128	--	4 128	--	4 458	
			СП - 8%			--	--	--	--		330		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Накладные расходы		тенге							32 514		
		Сметная прибыль		тенге							14 414		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								471 846	
			Подраздел 2. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
71	57	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГО СТ 1759.0-87 строительный	т	0,00072	813 201,00	--	586	--	586	--	633	
			СП - 8%			--	--	--	--		47		
72	58	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением п роводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 про вода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помо щью механизмов	км линии	0,006	256 984,44	137 819,07	1 542	827	28	797	2 527	
			НР - 80%; СП - 8%			114 419,03	51 698,93	687	310		187		
73	59	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для во здушных линий электропередачи из стальных оцинкова нных проволок 1 группы и алюминневых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,018	411 216,00	--	7 402	--	7 402	--	7 994	
			СП - 8%			--	--	--	--		592		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Накладные расходы		тенге							797		
		Сметная прибыль		тенге							826		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								11 153	
			Подраздел 3. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
74	60	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	24 687,26	11 983,30	24 687	11 983	875	14 350	42 160	
			НР - 80%; СП - 8%			11 828,92	6 108,13	11 829	6 108		3 123		
75	61	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	61 430,00	--	122 860	--	122 860	--	132 689	
			СП - 8%			--	--	--	--		9 829		
76	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	1 260,93	27,11	6 305	136	3 795	2 229	9 216	
			НР - 95%; СП - 8%			474,70	4,55	2 374	23		683		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Накладные расходы		тенге							16 579		
		Сметная прибыль		тенге							13 635		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								184 066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 4. УСТРОЙСТВА ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ (УОК)										
77	63	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой ф арфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	6	3 932,00	--	23 592	--	23 592	--	25 479	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 887		
78	64	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	55,00	--	330	--	330	--	356	
			СП - 8%			--	--	--	--		26		
79	65	Прайс-лист	Крепление провода	шт	12	341,52	--	4 098	--	4 098	--	4 426	
			СП - 8%			--	--	--	--		328		
80	66	252-204-0806 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	36	692,00	--	24 912	--	24 912	--	26 905	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 993		
81	67	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, изм арки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	14 072,00	--	84 432	--	84 432	--	91 187	
			СП - 8%			--	--	--	--		6 755		
82	68	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 096,00	--	12 576	--	12 576	--	13 582	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 006		
83	69	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3. 407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 477,00	--	5 908	--	5 908	--	6 381	
			СП - 8%			--	--	--	--		473		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Сметная прибыль		тенге							12 468		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								168 316	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				744 148	22 932	390 943	49 890	835 381	
								53 020	11 160	277 253	41 343		
		Стоимость оборудования		тенге				277 253					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				277 253					
		Стоимость монтажных работ		тенге				31 064					
			Накладные расходы	тенге				15 897					
			Сметная прибыль	тенге				3 757					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				50 718					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				435 831					
			Накладные расходы	тенге				33 993					
			Сметная прибыль	тенге				37 586					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				507 410					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**835 381**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								9 978 767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				972 616					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					915 188				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					440 627				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2 865 254			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						3 743 355			
			- Накладные расходы	тенге							1 020 477		
			- Сметная прибыль	тенге							461 878		
			Смета №4-1-2 - Фундамент под трансформаторной подстанции										
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР										
84	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,27	2 831,63	--	6 428	--	--	4 628	11 940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			2 831,63	--	6 428	--		884		
85	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,72	1 476,89	--	1 063	--	--	766	1 975	
			НР - 72%; СП - 8%			1 476,89	--	1 063	--		146		
86	3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	5,85	7 079,20	483,50	41 413	2 829	33 220	5 980	51 184	
			НР - 94%; СП - 8%			916,92	170,55	5 364	998		3 791		
87	4	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Уст ройство	м³	1,92	45 367,40	897,72	87 105	1 724	70 849	13 912	109 098	
			НР - 91%; СП - 9%			7 568,96	393,49	14 532	756		8 081		
88	5	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д о 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0608	331 233,00	--	20 139	--	20 139	--	21 750	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 611		
89	6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03272	1 152 881,58	2 008,38	37 722	66	33 689	3 639	44 670	
			НР - 91%; СП - 8%			121 243,20	964,98	3 967	32		3 309		
90	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2	1 260,93	27,11	2 522	54	1 519	891	3 686	
			НР - 93%; СП - 9%			474,70	4,55	949	9		273		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				196 392	4 673	159 416	29 816	244 303	
								32 303	1 795	--	18 095		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				196 392					
			Накладные расходы	тенге				29 816					
			Сметная прибыль	тенге				18 095					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				244 303					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				244 303					
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ										
91	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,83	2 831,63	--	2 350	--	--	1 692	4 366	
			НР - 72%; СП - 8%			2 831,63	--	2 350	--		323		
92	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,45	1 476,89	--	665	--	--	479	1 235	
			НР - 72%; СП - 8%			1 476,89	--	665	--		91		
93	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	2,4	7 079,20	483,50	16 990	1 160	13 629	2 453	20 999	
			НР - 94%; СП - 8%			916,92	170,55	2 201	409		1 555		
94	11	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3 099,01	1 654,67	12 396	6 618	3 040	5 305	19 117	
			НР - 118%; СП - 8%			684,61	439,36	2 738	1 757		1 416		
95	12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	0,78	32 225,00	--	25 136	--	25 136	--	27 147	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 011		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				57 537	7 778	41 805	9 929	72 864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								7 954	2 166	--	5 396		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				57 537					
			Накладные расходы	тенге				9 929					
			Сметная прибыль	тенге				5 396					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				72 862					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**72 862**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**317 165**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				40 257					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12 451				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3 961				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						201 220			
			- Накладные расходы	тенге							39 745		
			- Сметная прибыль	тенге							23 491		
Смета №6-1-1 - Внутриплощадочные сети В1, К1													
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1													
96	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	208,92	291,38	291,38	60 875	60 875	--	12 170	78 888	
			НР - 72%; СП - 8%			--	80,90	--	16 902		5 843		
97	2	1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	94,5653	375,64	375,64	35 523	35 522	--	7 101	46 034	
			НР - 72%; СП - 8%			--	104,29	--	9 862		3 410		
98	3	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,9247	16 900,42	--	49 429	--	--	35 589	91 819	
			НР - 72%; СП - 8%			16 900,42	--	49 429	--		6 801		
99	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засып ка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	176,688	31,54	31,54	5 573	5 573	--	1 315	7 439	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,33	--	1 825		551		
100	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотне ние пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	176,688	263,96	119,96	46 639	21 195	--	25 915	78 358	
			НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	25 443	10 550		5 804		
101	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	19,632	1 344,70	--	26 399	--	--	19 007	49 039	
			НР - 72%; СП - 8%			1 344,70	--	26 399	--		3 633		
102	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	82,81	64,41	64,41	5 334	5 334	--	1 278	7 141	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,43	--	1 775		529		
103	8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение п невматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	82,81	314,80	142,80	26 069	11 825	--	14 493	43 808	
			НР - 72%; СП - 8%			172,00	71,08	14 243	5 886		3 245		
104	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопро воды из мягкого грунта. Устройство	м³ основания	12,6	2 024,49	243,41	25 509	3 067	--	23 210	52 617	
			НР - 99%; СП - 8%			1 781,08	79,61	22 442	1 003		3 898		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0996	613 750,15	258 235,77	61 130	25 720	--	44 309	113 874	
			НР - 99%; СП - 8%			355 514,38	93 844,77	35 409	9 347		8 435		
106	11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами110х6,6 мм	м	100,596	2 542,00	--	255 715	--	255 715	--	276 172	
			СП - 8%			--	--	--	--		20 457		
107	12	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	582 978,00	240 872,86	5 830	2 409	--	4 301	10 942	
			НР - 99%; СП - 8%			342 105,14	92 351,36	3 421	924		810		
108	13	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водос набжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 6 3х3,8 мм	м	10,1	857,00	--	8 656	--	8 656	--	9 348	
			СП - 8%			--	--	--	--		692		
109	14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводыиз полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Уклад ка в траншею	км трубопровода	0,0054	576 034,65	237 006,97	3 111	1 279	--	2 304	5 848	
			НР - 99%; СП - 8%			339 027,68	91 926,92	1 831	496		433		
110	15	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водо снабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	3,434	139,00	--	477	--	477	--	515	
			СП - 8%			--	--	--	--		38		
111	16	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	2,02	111,00	--	224	--	224	--	242	
			СП - 8%			--	--	--	--		18		
112	17	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравличес кое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопров ода	0,115	774 369,41	608 701,60	89 052	70 001	1 327	31 901	130 629	
			НР - 91%; СП - 8%			154 117,60	150 714,51	17 724	17 332		9 676		
113	18	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0996	110 217,40	--	10 978	--	1 216	9 665	22 294	
			НР - 99%; СП - 8%			98 014,80	--	9 762	--		1 651		
114	19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметр ом 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопрово да	0,0154	101 078,43	--	1 557	--	48	1 494	3 295	
			НР - 99%; СП - 8%			98 014,80	--	1 509	--		244		
115	20	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диам етр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	948,47	43,64	948	43	20	889	1 985	
			НР - 98%; СП - 8%			885,33	22,31	885	22		147		
116	21	244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды СХВ-20	шт.	1	7 980,00	--	7 980	--	7 980	--	8 618	
			СП - 8%			--	--	--	--		638		
117	22	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Уст ановка	комплект	1	3 414,40	--	3 414	--	2 889	514	4 243	
			НР - 98%; СП - 8%			524,90	--	525	--		314		
118	23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Устано вка	шт.	1	4 239,26	276,68	4 239	276	499	3 561	8 424	
			НР - 99%; СП - 8%			3 463,82	133,21	3 464	133		624		
119	24	244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	51 119,00	--	51 119	--	51 119	--	55 209	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 090		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	25	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижкаили клапан	2	4 837,36	222,46	9 675	444	592	8 778	19 929	
			НР - 99%; СП - 8%			4 319,52	113,72	8 639	227		1 476		
121	26	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая кл иновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марк и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	82 856,00	--	165 712	--	165 712	--	178 969	
			СП - 8%			--	--	--	--		13 257		
122	27	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 249,00	--	16 996	--	16 996	--	18 356	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 360		
123	28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	3 427,50	110,04	10 283	330	912	8 926	20 746	
			НР - 38%; СП - 8%			3 013,79	22,31	9 041	67		1 537		
124	29	242-207-1002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычаж-ной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жид-костей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 D N 20	шт.	2	1 880,00	--	3 760	--	3 760	--	4 061	
			СП - 8%			--	--	--	--		301		
125	30	242-207-1003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычаж-ной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жид-костей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 D N 25	шт.	1	3 164,00	--	3 164	--	3 164	--	3 417	
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
126	31	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные частиполимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1 966,42	235,98	35 396	4 248	--	30 865	71 562	
			НР - 99%; СП - 8%			1 730,44	1,59	31 148	29		5 301		
127	32	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 791,00	--	5 373	--	5 373	--	5 803	
			СП - 8%			--	--	--	--		430		
128	33	241-208-0210 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 600,00	--	9 600	--	9 600	--	10 368	
			СП - 8%			--	--	--	--		768		
129	34	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2 452,00	--	9 808	--	9 808	--	10 593	
			СП - 8%			--	--	--	--		785		
130	35	241-209-0202 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 508,00	--	2 508	--	2 508	--	2 709	
			СП - 8%			--	--	--	--		201		
131	36	241-209-0401 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переход ной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х32х110 мм	шт.	3	2 519,00	--	7 557	--	7 557	--	8 162	
			СП - 8%			--	--	--	--		605		
132	37	241-210-0206 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	1 269,00	--	1 269	--	1 269	--	1 371	
			СП - 8%			--	--	--	--		102		
133	38	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соеди нении	шт.	12	1 738,12	116,80	20 857	1 401	--	19 267	43 333	
			НР - 99%; СП - 8%			1 621,32	0,45	19 456	5		3 210		
134	39	241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	2	264,00	--	528	--	528	--	570	
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
135	40	241-211-0406 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х 1"	шт.	6	99,00	--	594	--	594	--	642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
136	41	241-211-0409 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х 1"	шт.	2	152,00	--	304	--	304	--	328	
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
137	42	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	590,00	--	1 180	--	1 180	--	1 274	
			СП - 8%			--	--	--	--		94		
138	43	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 249,00	--	25 494	--	25 494	--	27 534	
			СП - 8%			--	--	--	--		2 040		
139	44	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Уста новка	т фасонных частей	0,07444	126 427,73	4 671,58	9 411	348	3 099	6 081	16 731	
			НР - 99%; СП - 8%			80 124,72	2 388,20	5 964	178		1 239		
140	45	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПШТФ 100х100 мм	шт	1	73 767,86	--	73 768	--	73 768	--	79 669	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 901		
141	46	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 1 00 мм	шт.	1	4 857,00	--	4 857	--	4 857	--	5 246	
			СП - 8%			--	--	--	--		389		
142	47	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опора под задвижки (ОП-1)бетон кл. В-7,5	$м^3$	0,018	45 198,99	1 613,95	814	29	617	160	1 052	
			НР - 91%; СП - 8%			9 325,68	455,28	168	8		78		
143	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подставка под пожарного гидрант а из бетона кл. В-7,5	$м^3$	0,045	45 198,99	1 613,95	2 034	72	1 542	401	2 629	
			НР - 91%; СП - 8%			9 325,68	455,28	420	20		195		
Подраздел 1. ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ 325х6,0 мм, L-10 м (1шт)													
144	91	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	2 343 276,93	970 991,18	23 433	9 710	1 154	16 289	42 900	
			НР - 99%; СП - 8%			1 256 935,68	388 425,36	12 569	3 884		3 178		
145	92	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямо шовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 325х6,0 мм	м	10	26 379,00	--	263 790	--	263 790	--	284 893	
			СП - 8%			--	--	--	--		21 103		
146	93	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	$м^2$ футер овки	3,7	8 991,66	652,72	33 269	2 415	27 051	4 361	40 640	
			НР - 91%; СП - 8%			1 027,73	267,41	3 803	989		3 010		
147	94	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	2 141,64	11,36	21 416	114	2 105	19 043	43 696	
			НР - 99%; СП - 8%			1 919,66	3,87	19 197	39		3 237		
148	95	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	14 515,46	1 998,47	14 515	1 998	9 810	2 726	18 620	
			НР - 99%; СП - 8%			2 707,16	46,20	2 707	46		1 379		
149	96	1122-0601-0908 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изол яции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	4 288 960,81	919 738,42	42 890	9 198	32 109	5 367	52 117	
			НР - 99%; СП - 8%			158 330,33	383 786,59	1 583	3 838		3 861		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Накладные расходы		тенге							47 786		
		Сметная прибыль		тенге							35 768		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								482 867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подраздел 2. ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ 325х6,0 мм, L-12 м (1шт)													
150	97	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	2 343 276,93	970 991,18	28 119	11 652	1 384	19 547	51 479	
			НР - 99%; СП - 8%			1 256 935,68	388 425,36	15 083	4 661		3 813		
151	98	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямо шовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 325х6,0 мм	м	12	26 379,00	--	316 548	--	316 548	--	341 872	
			СП - 8%			--	--	--	--		25 324		
152	99	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	$м^2$ футер овки	4,44	8 991,66	652,72	39 923	2 898	32 462	5 233	48 768	
			НР - 91%; СП - 8%			1 027,73	267,41	4 563	1 187		3 612		
153	100	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	2 141,64	11,36	25 700	136	2 528	22 851	52 436	
			НР - 99%; СП - 8%			1 919,66	3,87	23 036	46		3 884		
154	101	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	14 515,46	1 998,47	14 515	1 998	9 810	2 726	18 620	
			НР - 99%; СП - 8%			2 707,16	46,20	2 707	46		1 379		
155	102	1122-0601-0908 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изол яции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	4 288 960,81	919 738,42	51 468	11 036	38 532	6 440	62 541	
			НР - 99%; СП - 8%			158 330,33	383 786,59	1 900	4 605		4 633		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Накладные расходы		тенге							56 797		
		Сметная прибыль		тенге							42 645		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								575 715	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2 082 308	301 146	1 406 687	418 077	2 700 417	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				374 470	95 932	--	200 030		
			Накладные расходы	тенге				2 067 663					
			Сметная прибыль	тенге				407 748					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				198 032					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				2 673 443					
			Накладные расходы	тенге				14 645					
			Сметная прибыль	тенге				10 329					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1 998					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				26 972					
								2 700 415					
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1													
Подраздел 1. СЕПТИК 2-Х КАМЕРНЫЙ V-10 $м^3$ (1шт)													
156	121	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Раз работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	29,11	291,38	291,38	8 482	8 482	--	1 696	10 992	
			НР - 729%; СП - 8%			--	80,90	--	2 355		814		
157	122	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	19,206	540,64	540,64	10 384	10 384	--	2 076	13 456	
			НР - 729%; СП - 8%			--	150,10	--	2 883		997		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	123	1101-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,594	16 900,42	--	10 039	--	--	7 228	18 648	
			НР - 72%; СП - 8%			16 900,42	--	10 039	--		1 381		
159	124	1101-0205-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4р и 5р	м³ грунта	0,594	1 657,03	--	984	--	--	709	1 828	
			НР - 72%; СП - 8%			1 657,03	--	984	--		135		
160	125	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	31,68	212,00	--	6 716	--		--	7 253	
			СП - 8%			--	--	--	--		537		
161	126	1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м³ грунта	19,8	112,98	112,54	2 237	2 228	9	527	2 985	
			НР - 72%; СП - 8%			--	36,94	--	731		221		
162	127	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	26,199	31,54	31,54	826	827	--	195	1 103	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,33	--	271		82		
163	128	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнен ие пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	26,199	263,96	119,96	6 915	3 142	--	3 843	11 618	
			НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	3 773	1 564		861		
164	129	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	2,911	1 344,70	--	3 914	--	--	2 818	7 271	
			НР - 72%; СП - 8%			1 344,70	--	3 914	--		539		
165	130	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	9,04	7 079,20	483,50	63 996	4 371	51 336	9 241	79 096	
			НР - 94%; СП - 8%			916,92	170,55	8 289	1 542		5 859		
166	131	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	4,82	52 080,34	10 542,34	251 027	50 814	118 983	103 984	383 412	
			НР - 99%; СП - 8%			16 852,80	4 938,55	81 230	23 804		28 401		
167	132	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПН20	шт.	2	48 939,00	--	97 878	--	97 878	--	105 708	
			СП - 8%			--	--	--	--		7 830		
168	133	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 20-9	шт.	2	36 030,00	--	72 060	--	72 060	--	77 825	
			СП - 8%			--	--	--	--		5 765		
169	134	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 20-6	шт.	4	26 811,00	--	107 244	--	107 244	--	115 824	
			СП - 8%			--	--	--	--		8 580		
170	135	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 7-3	шт.	2	7 762,00	--	15 524	--	15 524	--	16 766	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 242		
171	136	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	64 154,00	--	128 308	--	128 308	--	138 573	
			СП - 8%			--	--	--	--		10 265		
172	137	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	2	3 165,00	--	6 330	--	6 330	--	6 836	
			СП - 8%			--	--	--	--		506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	138	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6 048,00	--	12 096	--	12 096	--	13 064	
			СП - 8%			--	--	--	--		968		
174	139	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки	т	0,039	973 588,00	--	37 970	--	37 970	--	41 008	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 038		
175	140	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	32,66	1 260,93	27,11	41 182	886	24 792	14 557	60 198	
			НР - 93%; СП - 8%			474,70	4,55	15 504	149		4 459		
176	141	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренних. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	32,14	1 811,37	113,40	58 217	3 645	11 741	36 818	102 637	
			НР - 80%; СП - 8%			1 332,63	99,30	42 831	3 192		7 603		
177	142	241-204-0103 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	0,4	3 020,00	--	1 208	--	1 208	--	1 305	
			СП - 8%			--	--	--	--		97		
178	143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных фундаментов для вентиляционных труб	м³	0,03	37 174,64	1 530,53	1 115	46	1 004	70	1 280	
			НР - 91%; СП - 8%			2 150,93	412,36	65	12		95		
179	144	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляционная труба КОРСИС ПРО DN/OD 110 мм	м	1,1	1 335,00	--	1 469	--	1 469	--	1 586	
			СП - 8%			--	--	--	--		117		
180	145	241-209-1802 РСНБ РК 2022	Тройник КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN8	шт.	1	3 874,00	--	3 874	--	3 874	--	4 184	
			СП - 8%			--	--	--	--		310		
181	146	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Крышка деревянная. Установка	м³ древесины в конструкции	0,03	201 588,97	1 660,60	6 048	50	4 757	1 139	7 762	
			НР - 90%; СП - 8%			41 371,20	818,81	1 241	25		575		
182	147	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы опорные	шт.	6	785,00	--	4 710	--	4 710	--	5 087	
			СП - 8%			--	--	--	--		377		
183	148	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	10,6	3 539,60	241,75	37 520	2 563	30 097	5 418	46 373	
			НР - 94%; СП - 8%			458,46	85,27	4 860	904		3 435		
184	149	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м² покрытия	10,6	1 708,36	4,41	18 109	47	14 757	3 590	23 435	
			НР - 188%; СП - 8%			311,80	1,79	3 305	19		1 736		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Накладные расходы		тенге							193 909		
		Сметная прибыль		тенге							96 825		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1 307 116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1 016 382	87 485	746 147	193 909	1 307 113	
								176 035	37 451	--	96 825		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 016 382					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	тенге				193 909					
			Сметная прибыль	тенге				96 825					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1 307 116					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1 307 116					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4 007 531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				550 505					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					388 631				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					133 383				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2 152 835			
			- Перевозка грузов	тенге				6 716					
			- Накладные расходы	тенге							611 986		
			- Сметная прибыль	тенге							296 855		
			Смета №6-2-1 - Наружное газоснабжение										
			РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО Г РПШ										
185	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	341,496	291,38	291,38	99 505	99 505	--	19 892	128 949	
			НР - 72%; СП - 8%			--	80,90	--	27 627		9 552		
186	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	25,704	2 603,63	--	66 924	--	--	48 185	124 318	
			НР - 72%; СП - 8%			2 603,63	--	66 924	--		9 209		
187	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпк а бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	315,63	31,54	31,54	9 955	9 955	--	2 348	13 288	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,33	--	3 260		985		
188	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнен ие пневматическими трамбовками	м³ уплотненного гру нта	315,63	263,96	119,96	83 314	37 863	--	46 293	139 976	
			НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	45 451	18 846		10 368		
189	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	35,07	1 344,70	--	47 159	--	--	33 954	87 602	
			НР - 72%; СП - 8%			1 344,70	--	47 159	--		6 489		
190	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопро воды из мягкого грунта. Устройство	м³ основания	16,5	2 024,49	243,41	33 404	4 017	--	30 394	68 902	
			НР - 99%; СП - 8%			1 781,08	79,61	29 388	1 314		5 104		
191	7	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладк а в траншею	км трубопровода	0,324	582 978,00	240 872,86	188 885	78 043	--	139 356	354 501	
			НР - 99%; СП - 8%			342 105,14	92 351,36	110 842	29 922		26 259		
192	8	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для пода чи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК Г ОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	327,24	1 297,00	--	424 430	--	424 430	--	458 384	
			СП - 8%			--	--	--	--		33 954		
193	9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматиче ское	м газопровода	324	922,82	--	298 994	--	5 712	287 417	633 323	
			НР - 98%; СП - 8%			905,19	--	293 282	--		46 912		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,324	36 708,36	21 692,81	11 894	7 028	--	4 427	17 626	
			НР - 61%; СП - 8%			15 015,55	7 383,02	4 865	2 392		1 306		
195	11	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размер ами 250 м х 0,2 м	м	324	17,00	--	5 508	--	5 508	--	5 949	
			СП - 8%			--	--	--	--		441		
196	12	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,324	283 466,00	--	91 843	--	91 843	--	99 190	
			СП - 8%			--	--	--	--		7 347		
197	13	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1 802,91	145,85	3 606	292	--	3 282	7 439	
			НР - 99%; СП - 8%			1 657,06	0,45	3 314	1		551		
198	14	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 326,00	--	2 652	--	2 652	--	2 864	
			СП - 8%			--	--	--	--		212		
199	15	1124-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка в действующие г азопроводы	врезка	1	26 704,87	4 258,40	26 705	4 258	5 120	17 154	47 368	
			НР - 99%; СП - 8%			17 327,23	--	17 327	--		3 509		
			Подраздел 1. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-1(2шт.)										
200	37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00066	172 091,74	7 184,03	114	4	8	70	199	
			НР - 69%; СП - 8%			153 853,44	721,30	102	--		15		
201	38	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00066	976 733,00	--	645	--	645	--	697	
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
202	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,018	125,56	3,09	2	--	1	1	3	
			НР - 69%			74,72	0,45	1	--		--		
203	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огру тованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,018	101,86	2,26	2	--	1	1	3	
			НР - 69%			43,67	0,45	1	--		--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Накладные расходы		тенге							72		
		Сметная прибыль		тенге							67		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								902	
			Подраздел 2. СТАЛЬНОЙ КОВЕР (вывод провода-спутника)-2шт										
204	41	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	10 162,81	3 276,02	20 326	6 552	1 709	14 589	37 708	
			НР - 99%; СП - 8%			6 032,60	1 335,37	12 065	2 671		2 793		
205	42	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость стального ковра	т	0,018046	1 018 274,00	--	18 376	--	18 376	--	19 846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1 470		
206	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,4	125,56	3,09	50	1	19	21	76	
			НР - 69%; СП - 8%			74,72	0,45	30	--		6		
207	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,4	101,86	2,26	41	1	23	12	57	
			НР - 69%; СП - 8%			43,67	0,45	17	--		4		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Накладные расходы		тенге							14 622		
		Сметная прибыль		тенге							4 273		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								57 688	
			Подраздел 3. ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР 200х18,2 мм, L-12 м (2шт)										
208	45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,002	45 927,27	1 613,95	92	3	70	18	119	
			НР - 91%; СП - 8%			9 325,68	455,28	19	1		9		
209	46	241-213-0203 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 1 1, DN 32 мм	шт.	2	361,00	--	722	--	722	--	780	
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
210	47	261-107-0719 РСНБ РК 2022	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	2	1 003,00	--	2 006	--	2 006	--	2 166	
			СП - 8%			--	--	--	--		160		
211	48	1312-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	2	2 300,58	28,00	4 601	57	39	2 759	7 949	
			НР - 61%; СП - 8%			2 252,61	8,75	4 505	18		589		
212	49	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газо образного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 5 0838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2	352,00	--	704	--	704	--	760	
			СП - 8%			--	--	--	--		56		
213	50	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3 670,87	421,97	7 342	844	--	6 454	14 900	
			НР - 89%; СП - 8%			3 248,90	10,92	6 498	22		1 104		
214	51	241-215-0309 РСНБ РК 2022	Тройник седловой ПЭ 100 SDR 11, PN 1размерами 200х32 мм	шт.	2	8 268,00	--	16 536	--	16 536	--	17 859	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 323		
215	52	241-229-0401 РСНБ РК 2022	Кольца опорно-направляющее ОНК-63	шт.	14	7 442,00	--	104 188	--	104 188	--	112 523	
			СП - 8%			--	--	--	--		8 335		
216	53	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	1 505 150,12	1 053 357,98	36 124	25 281	--	18 141	58 606	
			НР - 99%; СП - 8%			451 792,14	311 701,25	10 843	7 481		4 341		
217	54	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газ образного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	24	12 849,00	--	308 376	--	308 376	--	333 046	
			СП - 8%			--	--	--	--		24 670		
218	55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	2 141,64	11,36	51 399	273	5 054	45 703	104 870	
			НР - 99%; СП - 8%			1 919,66	3,87	46 072	93		7 768		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	ф утляр	2	8 291,84	1 229,83	16 584	2 460	12 074	2 086	20 164	
			НР - 99%; СП - 8%			1 025,19	28,43	2 050	57		1 494		
			СТАЛЬНОЙ КОВЕР										
220	57	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	10 162,81	3 276,02	20 326	6 552	1 709	14 589	37 708	
			НР - 99%; СП - 8%			6 032,60	1 335,37	12 065	2 671		2 793		
221	58	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость стального ковра	т	0,01435	1 018 274,00	--	14 612	--	14 612	--	15 781	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 169		
222	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,4	125,56	3,09	50	1	19	21	76	
			НР - 69%; СП - 8%			74,72	0,45	30	--		6		
223	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,4	101,86	2,26	41	1	23	12	57	
			НР - 69%; СП - 8%			43,67	0,45	17	--		4		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Накладные расходы		тенге							89 783		
		Сметная прибыль		тенге							53 879		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								727 365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2 018 037	282 991	1 022 179	737 179	2 975 632	
								712 867	96 376	--	220 417		
		Стоимость монтажных работ		тенге				16 495					
			Накладные расходы	тенге				7 186					
			Сметная прибыль	тенге				1 895					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				25 576					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 702 434					
			Накладные расходы	тенге				442 506					
			Сметная прибыль	тенге				171 595					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2 316 535					
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				114					
			Накладные расходы	тенге				70					
			Сметная прибыль	тенге				15					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				199					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				298 994					
			Накладные расходы	тенге				287 417					
			Сметная прибыль	тенге				46 912					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				633 323					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2 975 633					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2 975 633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				712 867					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					282 991				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					96 376				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 022 175			
			- Накладные расходы	тенге							737 179		
			- Сметная прибыль	тенге							220 417		

Смета №7-1-1 - Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	1	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	1175	161,34	161,34	189 575	189 574	--	45 132	253 483	
			НР - 72%; СП - 8%			--	53,35	--	62 686		18 777		
225	2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м³ грунта	1175	57,03	57,03	67 010	67 010	--	15 804	89 441	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,68	--	21 949		6 627		
226	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4595	260,00	247,02	1 194 700	1 135 057	2 987	276 205	1 588 583	
			НР - 72%; СП - 8%			12,33	71,15	56 656	326 934		117 678		
227	4	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	37908,75	37,00	--	1 402 624	--		--	1 514 834	
			СП - 8%			--	--	--	--		112 210		
228	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	4595	41,69	36,18	191 566	166 247	1 011	56 886	268 348	
			НР - 72%; СП - 8%			5,29	11,91	24 308	54 726		19 896		
229	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	5269	151,95	151,95	800 625	800 624	--	190 369	1 070 292	
			НР - 72%; СП - 8%			--	50,18	--	264 398		79 298		
230	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ход у 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	5269	50,60	50,60	266 611	266 612	--	70 657	364 246	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	98 109		26 977		
231	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	5269	121,61	95,34	640 763	502 347	52 689	166 975	872 336	
			НР - 72%; СП - 8%			16,27	27,75	85 727	146 215		64 598		
232	9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательн ая планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м² сплани-рованной поверхности за проход бульдозера	5100	3,21	3,21	16 371	16 371	--	3 927	21 930	
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,07	--	5 457		1 632		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6 043 493	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				166 691					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3 143 842				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					980 474				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						56 688			
			- Перевозка грузов	тенге				1 402 624					
			- Накладные расходы	тенге							825 955		
			- Сметная прибыль	тенге							447 693		
			Смета №7-1-3 - Ограждение территории, мусоросборник										
			РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ										
233	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал эк скаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимость ю 0,5 м³	м³ грунта	95,3316	312,16	312,16	29 759	29 759	--	6 311	38 956	
			НР - 72%; СП - 8%			--	91,95	--	8 766		2 886		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,9484	2 758,08	--	8 132	--	--	5 855	15 106	
			НР - 72%; СН - 8%			2 758,08	--	8 132	--		1 119		
235	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Групп а грунтов 1	$м^3$ грунта	68,92	1 344,70	--	92 677	--	--	66 727	172 156	
			НР - 72%; СН - 8%			1 344,70	--	92 677	--		12 752		
236	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	118,82	7 079,20	483,50	841 151	57 450	674 753	121 460	1 039 620	
			НР - 94%; СН - 8%			916,92	170,55	108 948	20 265		77 008		
237	5	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	11,1	46 727,97	1 613,95	518 680	17 915	397 250	98 797	666 876	
			НР - 91%; СН - 8%			9 325,68	455,28	103 515	5 054		49 398		
238	6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	15	41 839,62	1 875,73	627 594	28 136	517 369	81 773	766 116	
			НР - 91%; СН - 8%			5 472,60	518,06	82 089	7 771		56 749		
239	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой к ладки, кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	172,88	1 260,93	27,11	217 990	4 687	131 237	77 053	318 646	
			НР - 93%; СН - 8%			474,70	4,55	82 066	787		23 603		
240	8	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж металлических стоек	т	3,45127	124 556,42	25 938,03	429 878	89 519	6 741	340 237	831 724	
			НР - 91%; СН - 8%			96 665,40	11 667,56	333 618	40 268		61 609		
241	9	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость стоек	т	3,45127	1 018 274,00	--	3 514 339	--	3 514 339	--	3 795 486	
			СН - 8%			--	--	--	--		281 147		
242	10	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж ограждения, ворот и калитки	т конструкций	8,74006	93 275,95	8 998,20	815 237	78 645	38 836	496 108	1 416 253	
			НР - 69%; СН - 8%			79 834,25	2 430,31	697 756	21 241		104 908		
243	11	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Стоимость ограждения, ворот и калит ки	т	8,74006	985 799,00	--	8 615 942	--	8 615 942	--	9 305 217	
			СН - 8%			--	--	--	--		689 275		
244	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за 2 раза	$м^2$	329,16591	251,11	6,17	82 657	2 031	31 439	34 141	126 143	
			НР - 69%; СН - 8%			149,43	0,89	49 187	293		9 345		
245	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	329,16591	101,86	2,26	33 529	744	18 410	10 020	47 031	
			НР - 69%; СН - 8%			43,67	0,45	14 375	148		3 483		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								18 539 329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 572 363					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					308 886				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					104 593				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13 946 316			
			- Накладные расходы	тенге							1 338 482		
			- Сметная прибыль	тенге							1 373 282		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО										
			Временные здания и сооружения	1,5%								**71 687 975**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1 019 169	
			Зимнее удорожание	0,336%								**72 707 144**	
			Итого с зимним удорожанием:									231 718	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								**72 938 863**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									1 383 910	
			- в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=	**1,0849057**								**74 322 773**	
			Итого по акту с понижающим коэфф.подрядчика:	**0,95000000002**								**80 633 200**	
			НДС	12%								**76 601 539,84**	
			Всего с НДС									9 192 184,78	
												85 793 724,62	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кіндібек Е.Ө.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282

Руководитель _____ Манкешова А.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Аттестат №KZ95VJE00041942, KZ68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Проектный Центр"

_____ Ниязбаев У.