Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, 1** — **180940017282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №31/23 от 24.07.2023 г. (Амбулатория Кендирли)

Номер документа	Дата составления
00000000006	08.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Нсмер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» г.Жанаозен» привязать в с. "Кендирли" г. Жанаозен»;			услуга	1	129 615 630,20	129 615 630,20	13 887 388,95
				Итого	1	x	129 615 630,20	13 887 388,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кіндібек Е.Ө. / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.04.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: «Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей" города Жанаозен" привязать в село Кендирли г. Жанаозен»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2024года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/23	24.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**211 117 737,62**	**115 728 241,25**							**13 887 388,95**	**129 615 630,20**
За отчетный месяц		**115 728 241,25**							**13 887 388,95**	**129 615 630,20**
Удержание аванса 30%		**34 718 472,38**							**4 166 216,69**	**38 884 689,06**
Удержание по договору 5%		**5 786 412,06**							**694 369,45**	**6 480 781,51**
Всего к оплате с НДС		**75 223 356,81**							**9 026 802,82**	**84 250 159,63**
Готовность %										**84,80%**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

И.о.руководителя _____ **Дербисов Е.К.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик "ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Нач эку

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей" города Жанаозен" привязать в село Кендирли г. Жанаозен»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей" города Жанаозен" привязать в село Кендирли г. Жанаозен»**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 31/23 от 24.07.2023 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за март 2024 год

на работы по общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2022г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества		Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные											
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Несущие кирпичные стены											
			Крыльцо КР-1											
1	89	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/**	$м^3$		11,2	47570,57	2884,58	532790	32307	412209	88381	670865	
			НР - 91%; СП - 8%				7881,62	789,99	88274	8848		49694		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	90	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные и з арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаме тром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,1706	354275,00	--	60439	--	60439	--	65274	
			СП - 8%				--	--	--	--		4835		
3	91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,0214	1445537,58	2008,38	30935	43	22035	8079	42135	
			НР - 91%; СП - 8%				413899,20	964,98	8857	21		3121		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	92	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных дета лей**	т		0,0214	144002,00	--	3082	--	3082	--	3329	
			СП - 8%				--	--	--	--		247		

5	93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	15,62	1260,93	27,11	19696	423	11858	6962	28790
			НР - 93%, СП - 8%			474,70	4,55	7415	71		2133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Крыльцо КР-2									
6	94	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	$м^3$	5,5	47570,57	2884,58	261638	15865	202424	43401	329443
			НР - 91%, СП - 8%			7881,62	789,99	43349	4345		24403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	95	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0724	354275,00	--	25650	--	25650	--	27702
			СП - 8%			--	--	--	--		2052	
8	96	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0126	1445537,58	2008,38	18214	25	12974	4757	24808
			НР - 91%, СП - 8%			413899,20	964,98	5215	12		1838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	97	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных дета лей	т	0,0126	144002,00	--	1814	--	1814	--	1959
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
10	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,9	1260,93	27,11	13744	296	8274	4858	20090
			НР - 93%, СП - 8%			474,70	4,55	5174	50		1488	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Крыльцо КР-3									
11	99	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	$м^3$	3,9	47570,57	2884,58	185525	11250	143537	30776	233605
			НР - 91%, СП - 8%			7881,62	789,99	30738	3081		17304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	100	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	354275,00	--	29015	--	29015	--	31336
			СП - 8%			--	--	--	--		2321	
13	101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	1445537,58	2008,38	5782	8	4118	1510	7875
			НР - 91%, СП - 8%			413899,20	964,98	1656	4		583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	102	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных деталей	т	0,004	144002,00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
15	103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,15	1260,93	27,11	6494	139	3910	2295	9492
			НР - 93%, СП - 8%			474,70	4,55	2445	23		703	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Крыльцо КР-4									
16	104	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	$м^3$	2,1	47570,57	2884,58	99898	6058	77289	16571	125787
			НР - 91%, СП - 8%			7881,62	789,99	16551	1659		9318	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	105	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**										
				т	0,0205	354275,00	--	7263	--	7263	--	7844	
			СП - 8%			--	--	--	--		581		
18	106	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**										
				т	0,0032	1445537,58	2008,38	4626	6	3296	1208	6301	
			НР - 91%, СП - 8%			413899,20	964,98	1324	3		467		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	107	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных деталей**										
				т	0,0032	144002,00	--	461	--	461	--	498	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
20	108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
				м^2 поверхности	10,9	1260,93	27,11	13744	296	8274	4858	20090	
			НР - 93%, СП - 8%			474,70	4,55	5174	50		1488		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1321386**	**66716**	**1038498**	**213656**	**1657845**	
								216172	**18167**	**--**	**122804**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1321386**					
		Материалы		тенге				**910194**					
		Всего заработная плата		тенге					**234339**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**128300**					
			Накладные расходы	тенге				**213656**					
			Сметная прибыль	тенге				**122804**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1657846**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**	
			Сметная заработная плата	тенге					**234339**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1657846**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111**	
			Сметная заработная плата	тенге					**234339**				

РАЗДЕЛ 2.Конструкции деревянные

			Узел усиления проема вентшахты										
21	111	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка**										
				м^3 древесины в конструкции	1,96	206404,97	1153,33	404554	2261	322423	72762	515501	
			НР - 90%, СП - 8%			40749,89	498,27	79870	977		38185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	112	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**										
				м^3 древесины в конструкции	1,96	12002,88	89,19	23526	174	20385	2747	28375	
			НР - 90%, СП - 8%			1513,70	43,54	2967	85		2102		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	113	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**										
				м^2 обработанной поверхности	1097	419,23	4,14	459895	4542	392418	58635	560007	
			НР - 90%, СП - 8%			57,37	2,02	62935	2216		41478		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	114	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**										
				т	0,0776	1445537,58	2008,38	112174	156	79899	29296	152788	
			НР - 91%, СП - 8%			413899,20	964,98	32119	75		11318		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**1000149**	**7133**	**815125**	**163440**	**1256671**		
									177891	3353	--	93083			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1000149						
		Материалы		тенге					815125						
		Всего заработная плата		тенге						181244					
			Накладные расходы	тенге					163440						
			Сметная прибыль	тенге					93083						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1256672						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97		
			Сметная заработная плата	тенге						181244					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1256672						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97		
			Сметная заработная плата	тенге						181244					
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**					**2321535**	**73849**	**1853623**	**377096**	**2914516**		
									394063	21520	--	215887			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2321535						
		Материалы		тенге					1725319						
		Всего заработная плата		тенге						415583					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					128300						
			Накладные расходы	тенге					377096						
			Сметная прибыль	тенге					215887						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2914518						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208		
			Сметная заработная плата	тенге						415583					
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					2914518						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208		
			Сметная заработная плата	тенге						415583					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									2914518		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					394063						
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						73849					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						21520					
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1853619				
			- Накладные расходы	тенге								377096			
			- Сметная прибыль	тенге								215887			

СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 гра д.С)(IVA,IVГ)

РАЗДЕЛ 1.Отделка фасадов

			Стены												
1	2	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады. Окраска с лесов с подго товкой поверхности, поливинилацетатная**	**м² окрашиваемой поверхности**	330,6	316,98	2,23	104794	737	42274	49722	166877			
			НР - 80%; СП - 8%			186,88	1,12	61783	370		12361				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
2	4	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады. Окраска с лесов с подгото вкой поверхности, поливинилацетатная**	**м² окрашиваемой поверхности**	140	316,98	2,23	44377	312	17902	21056	70668			
			НР - 80%; СП - 8%			186,88	1,12	26163	157		5235				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
			Цоколь												
3	5	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельн ыми плитками на цементном растворе**	**м² поверхности облицовки**	71,25	6334,48	41,32	451332	2944	32985	333750	847889			
			НР - 80%; СП - 8%			5830,22	25,04	415403	1784		62807				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												

4	6	213-306-0109 РСНБ РК 2022	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93										
				м^2	71,25	3783,00	--	269539	--	269539	--		291102
			СП - 8%			--	--	--	--		21563		
			Колонны крылец										
5	7	1115-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Колонны. Облицовка нар ужная по бетонной поверхности керамическими отдель ными плитками на цементном растворе	м^2 поверхностиоб лицовки	81,4	7846,02	41,32	638666	3363	37684	479726		1207864
			НР - 80%; СП - 8%			7341,76	25,04	597619	2038		89472		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	8	213-306-0109 РСНБ РК 2022	Плитки бетонныесплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93										
				м 2	81,4	3783,00	--	307936	--	307936	--		332571
			СП - 8%			--	--	--	--		24635		
			Наружные откосы (двери, окна)										
7	10	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подго товкой поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашива емой поверхности	58,66	316,98	2,23	18594	131	7501	8822		29610
			НР - 80%; СП - 8%			186,88	1,12	10962	66		2193		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Козырьки К-1, К-2, К-3, К-4 /вертикальная поверхност ь/										
8	11	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без ус тройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м^2 ошт укатуриваемо й поверхности	39,16	3996,31	45,88	156495	1797	60716	76044		251142
			НР - 80%; СП - 8%			2399,96	27,39	93982	1073		18603		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	12	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2окрашивае мой поверхности	39,16	316,98	2,23	12413	87	5008	5890		19767
			НР - 80%; СП - 8%			186,88	1,12	7318	44		1464		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Низ ж/б козырьков										
10	13	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривани е) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатурива емой поверхности	127,73	1054,80	8,38	134730	1070	20039	91469		244294
			НР - 80%; СП - 8%			889,54	5,60	113621	715		18096		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	14	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подг отовкой поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашив аемой поверхности	127,73	316,98	2,23	40488	285	16333	19211		64474
			НР - 80%; СП - 8%			186,88	1,12	23870	143		4776		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Крыльцо КР-1										
12	15	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бе тонных, цементных или мозаичных на цементном раств оре. Устройство	м^2 покрытия	30,85	1918,86	133,03	59197	4104	15388	39490		106582
			НР - 94%; СП - 8%			1287,03	74,74	39705	2306		7895		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	16	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурна я толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	31,467	2177,00	--	68504	--	68504	--		73984
			СП - 8%			--	--	--	--		5480		
14	17	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельнымиплитками на цементном растворе	м^2 поверхности обли цовки	6	6334,48	41,32	38007	248	2778	28105		71401
			НР - 80%; СП - 8%			5830,22	25,04	34981	150		5289		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	18	213-306-0109 РСНБ РК 2022	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м^2	6	3783,00	--	22698	--	22698	--	24514
			СП - 8%			--	--	--	--		1816	
			Крыльцо КР-2									
16	19	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	21,43	1918,86	133,03	41121	2851	10689	27432	74037
			ЗП - 94%; СП - 8%			1287,03	74,74	27581	1602		5484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	20	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	21,8586	2177,00	--	47586	--	47586	--	51393
			СП - 8%			--	--	--	--		3807	
18	21	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м^2 поверхности облицовки	5,03	6334,48	41,32	31862	208	2328	23562	59858
			ЗП - 80%; СП - 8%			5830,22	25,04	29326	126		4434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	22	213-306-0109 РСНБ РК 2022	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м 2	5,03	3783,00	--	19028	--	19028	--	20550
			СП - 8%			--	--	--	--		1522	
			Крыльцо КР-3									
20	23	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	16,81	1918,86	133,03	32256	2236	8385	21518	58076
			ЗП - 94%; СП - 8%			1287,03	74,74	21635	1256		4302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	24	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	17,1462	2177,00	--	37327	--	37327	--	40313
			СП - 8%			--	--	--	--		2986	
22	25	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м^2 поверхности облицовки	2,98	6334,48	41,32	18877	124	1379	13959	35463
			ЗП - 80%; СП - 8%			5830,22	25,04	17374	75		2627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	26	213-306-0109 РСНБ РК 2022	Плитки бетонныесплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м 2	2,98	3783,00	--	11273	--	11273	--	12175
			СП - 8%			--	--	--	--		902	
			Крыльцо КР-4									
24	27	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	4,1	1918,86	133,03	7867	545	2045	5248	14164
			ЗП - 94%; СП - 8%			1287,03	74,74	5277	306		1049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	28	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	4,182	2177,00	--	9104	--	9104	--	9832
			СП - 8%			--	--	--	--		728	
26	29	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м^2 поверхности облицовки	1,3	6334,48	41,32	8235	54	602	6089	15470
			ЗП - 80%; СП - 8%			5830,22	25,04	7579	33		1146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

27	30	213-306-0109 РСНБ РК 2022	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93									
				$м^2$	1,3	3783,00	--	4918	--	4918	--	5311
			СП - 8%			--	--	--	--		393	
			Козырьки К-2,К-3,К-4									
			Узлы 1,2,3									
28	31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, па рапеты, свесы и тэму подобное) из листовой оцинков анной стали. Устройство									
				$м^2$ покрытия	83,6	5168,86	19,96	432117	1668	275797	142753	620859
			НР - 92%, СП - 8%			1849,91	6,14	154652	513		45989	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
				т	0,13912	1445537,58	2008,38	201103	279	143242	52521	273914
			НР - 91%, СП - 8%			413899,20	964,98	57582	134		20290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Приямок ПР-1 /7 шт./									
30	49	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к шири не до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство									
				$м^3$	0,448	48598,92	2969,63	21772	1331	17192	3427	27214
			НР - 91%, СП - 8%			7251,19	1153,78	3249	517		2016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,012348	399352,00	--	4931	--	4931	--	5325
			СП - 8%			--	--	--	--		394	
32	51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. У становка									
				т	0,0742091	1152881,58	2008,38	85554	149	76408	8253	101311
			НР - 91%, СП - 8%			121243,20	964,98	8997	72		7505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	52	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0245	613750,15	258235,77	15037	6327	--	10899	28011
			НР - 99%, СП - 8%			355514,38	93844,77	8710	2299		2075	
34	53	241-201-0513 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водо снабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18 599-2001									
				м	24,745	2542,00	--	62902	--	62902	--	67934
			СП - 8%			--	--	--	--		5032	
35	54	261-102-0247 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейка ми группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой пров олоки									
				$м^2$	0,28	2289,00	--	641	--	641	--	692
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
36	55	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающ ие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала осн ования в плотном теле	0,784	2416,69	2039,03	1895	1599	5	829	2941
			НР - 108%, СП - 8%			370,66	607,85	291	477		218	
37	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных го рных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм									
				$м^3$	0,784	5865,00	--	4598	--	4598	--	4966
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
			Металлическая решетка МР-1 /7 шт./									
38	57	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлически х изде лий	0,1357426	1113261,75	13818,82	151117	1876	137668	11478	175602

			НР - 93%, СП - 8%			85256,50	5663,46	11573	769		13008		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узлы 1-6										
39	63	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	$м^3$	0,44	58760,00	--	25854	--	25854	--	27922	
			СП - 8%			--	--	--	--		2068		
			Узлы 7-11										
40	81	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания. Облицовка а люминиевыми панелими с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	$м^2$	157,34	1137,10	3,79	178911	597	71966	85294	285342	
			НР - 80%, СП - 8%			675,91	1,72	106348	271		21137		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	82	Прайс-лист	Виниловый плоский сайдинг	$м^2$	49,9	2458,93	--	122701	--	122701	--	132517	
			СП - 8%			--	--	--	--		9816		
42	83	Прайс-лист	Виниловый перфо рированный сайдинг	$м^2$	107,44	2737,61	--	294129	--	294129	--	317659	
			СП - 8%			--	--	--	--		23530		
43	84	Прайс-лист	Вспомогательный про филь (кромка) к виниловому сайдингу	м	71	1912,50	--	135788	--	135788	--	146651	
			СП - 8%			--	--	--	--		10863		
44	85	Прайс-лист	Вспомогательный пр офиль (наружный угол) к виниловому сайдингу	м	100	3515,36	--	351536	--	351536	--	379659	
			СП - 8%			--	--	--	--		28123		
			Вентшахта ВШ-1 (2шт.)										
45	88	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	1,2	9330,06	24,92	11196	30	10910	206	12314	
			НР - 76%, СП - 8%			213,16	12,74	256	15		912		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	89	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,832	25391,50	2482,84	21126	2066	--	15277	39315	
			НР - 76%, СП - 8%			22908,66	1250,96	19060	1041		2912		
47	90	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом с вязующем марки П 175-180	$м^3$	0,84864	58760,00	--	49866	--	49866	--	53855	
			СП - 8%			--	--	--	--		3989		
48	91	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	10,4	3747,90	20,51	38978	214	19978	16995	60451	
			НР - 90%, СП - 8%			1806,31	9,39	18786	98		4478		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	92	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные нешл ифованные, толщина 12 мм	$м^2$	10,92	1980,00	--	21622	--	21622	--	23352	
			СП - 8%			--	--	--	--		1730		
50	93	1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Устан овка над шахтами	зонт	2	78110,66	308,01	156221	616	142985	12571	182295	
			НР - 98%, СП - 8%			6309,82	103,73	12620	207		13503		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	94	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	4,8	4223,31	45,88	20272	220	8532	9321	31960
			ЗП - 30%; ЭМ - 8%;			2399,96	27,39	11520	131		2367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	95	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подгото вкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	4,8	316,98	2,23	1522	10	615	722	2423
			ЗП - 30%; ЭМ - 8%;			186,88	1,12	897	5		179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентшахта ВШ-2 (1шт.)									
53	98	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м² изолируемой поверхности	0,35	9330,06	24,92	3266	8	3183	60	3592
			ЗП - 76%; ЭМ - 8%;			213,16	12,74	75	4		266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	99	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³ изоляции	0,2928	25391,50	2482,84	7435	727	--	5376	13836
			ЗП - 76%; ЭМ - 8%;			22908,66	1250,96	6708	366		1025	
55	100	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 175-180	м³	0,298656	58760,00	--	17549	--	17549	--	18953
			ЭМ - 8%;			--	--	--	--		1404	
56	101	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м² стен (за вычетом проемов)	3,66	3747,90	20,51	13717	75	7031	5981	21274
			ЗП - 90%; ЭМ - 8%;			1806,31	9,39	6611	34		1576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	102	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные неш лифованные, толщина 12 мм	м²	3,843	1980,00	--	7609	--	7609	--	8218
			ЭМ - 8%;			--	--	--	--		609	
58	103	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Устан овка над шахтами	зонт	1	21601,90	76,00	21602	76	19839	1677	25141
			ЗП - 98%; ЭМ - 8%;			1687,28	23,43	1687	23		1862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	104	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенно е-/толщиной 20мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	5,64	4223,31	45,88	23819	258	10025	10952	37553
			ЗП - 80%; ЭМ - 8%;			2399,96	27,39	13536	154		2782	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	105	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подгот овкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	5,64	316,98	2,23	1788	12	722	848	2847
			ЗП - 80%; ЭМ - 8%;			186,88	1,12	1054	6		211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентшахта ВШ-3 (1шт.)									

61	108	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернисты х материалов насухо	м³ изоляции	0,2744	25391,50 22908,66	2482,84 1250,96	6967 6286	681 343	--	5038 960	12966
			НР - 76%, СП - 8%									
62	109	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 175-180	м³	0,279888	58760,00 --	-- --	16446 --	-- --	16446	-- 1316	17762
			СП - 8%									
63	110	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м² стен (за вычетом проемов)	3,43	3747,90 1806,31	20,51 9,39	12855 6196	70 32	6589	5605 1477	19937
			НР - 90%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	111	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные неш лифованные, толщина 12 мм	м²	3,6015	1980,00 --	-- --	7131 --	-- --	7131	-- 570	7701
			СП - 8%									
65	112	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Устан овка над шахтами	зонт	1	15847,48 1073,72	66,77 23,43	15847 1074	66 23	14707	1075 1354	18276
			НР - 98%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	113	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенно е-/толщиной 20мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	4,96	4223,31 2399,96	45,88 27,39	20948 11904	228 136	8816	9632 2446	33026
			НР - 80%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	114	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подгот овкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	4,96	316,98 186,88	2,23 1,12	1572 927	12 6	633	746 185	2503
			НР - 80%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентшахта ВШ-4 (6шт.)									
68	117	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м² изолируемой поверхности	1,8	9330,06 213,16	24,92 12,74	16794 384	45 23	16365	309 1368	18471
			НР - 76%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	118	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернисты х материалов насухо	м³ изоляции	1,4976	25391,50 22908,66	2482,84 1250,96	38026 34308	3718 1873	--	27498 5242	70766
			НР - 76%, СП - 8%									
70	119	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 175-180	м³	1,527552	58760,00 --	-- --	89759 --	-- --	89759	-- 7181	96940
			СП - 8%									
71	120	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м² стен (за вычетом проемов)	18,72	3747,90 1806,31	20,51 9,39	70161 33814	384 176	35963	30591 8060	108812
			НР - 90%, СП - 8%									

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	121	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные неш лифованные, толщина 12 мм	м²	19,656	1980,00 --	-- --	38919 --	-- --	38919	-- 3114	42033
			СП - 8%,									
73	122	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Устан овка над шахтами	зонт	6	21601,90 1687,28	76,00 23,43	129611 10124	456 141	119031	10059 11174	150844
			НР - 98%, СП - 8%,									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	123	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	6,6	4223,31 2399,96	45,88 27,39	27874 15840	303 181	11731	12816 3255	43946
			НР - 80%, СП - 8%,									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	124	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подгото вкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	6,6	316,98 186,88	2,23 1,12	2092 1233	14 7	845	993 247	3331
			НР - 80%, СП - 8%,									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентшахта ВШ-4.1 (1шт.)									
76	127	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м² изолируемой поверхности	0,3	9330,06 213,16	24,92 12,74	2799 64	8 4	2727	52 228	3079
			НР - 76%, СП - 8%,									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	128	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³ изоляции	0,224	25391,50 22908,66	2482,84 1250,96	5688 5132	556 280	--	4113 784	10585
			НР - 76%, СП - 8%,									
78	129	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом с вязующем марки П 175-180	м³	0,22848	58760,00 --	-- --	13425 --	-- --	13425	-- 1074	14499
			СП - 8%,									
79	130	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м² стен (за вычетом проемов)	2,8	3747,90 1806,31	20,51 9,39	10494 5058	57 26	5379	4576 1206	16275
			НР - 90%, СП - 8%,									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	131	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные нешл ифованные, толщина 12 мм	м²	2,94	1980,00 --	-- --	5821 --	-- --	5821	-- 466	6287
			СП - 8%,									
81	132	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Устан овка над шахтами	зонт	1	21601,90 1687,28	76,00 23,43	21602 1687	76 23	19839	1677 1862	25141
			НР - 98%, СП - 8%,									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	133	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенно е-/толщиной 20мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	1,42	4223,31	45,88	5997	65	2524	2757	9455

			НР - 80%, СП - 80%			2399,96	27,39	3408	39		700		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	134	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подгот овкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	1,42	316,98	2,23	450	4	181	214	717	
			НР - 80%, СП - 80%			186,88	1,12	265	2		53		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вентшахта ВШ-5 (1шт.)										
84	137	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернисты х материалов насухо	м³ изоляции	0,1336	25391,50	2482,84	3392	332	--	2453	6313	
			НР - 76%, СП - 80%			22908,66	1250,96	3061	167		468		
85	138	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 175-180	м³	0,136272	58760,00	--	8007	--	8007	--	8648	
			СП - 80%			--	--	--	--		641		
86	139	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м² стен (за вычетом проемов)	1,67	3747,90	20,51	6259	35	3207	2729	9707	
			НР - 90%, СП - 80%			1806,31	9,39	3017	16		719		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	140	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные неш лифованные, толщина 12 мм	м²	1,7535	1980,00	--	3472	--	3472	--	3750	
			СП - 80%			--	--	--	--		278		
88	141	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Устан овка над шахтами	зонт	1	21601,90	76,00	21602	76	19839	1677	25141	
			НР - 98%, СП - 80%			1687,28	23,43	1687	23		1862		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	142	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/ толщиной 20мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	1	4223,31	45,88	4223	45	1778	1942	6658	
			НР - 80%, СП - 80%			2399,96	27,39	2400	27		493		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	143	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовк ой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемойповерхности	1	316,98	2,23	317	2	128	150	505	
			НР - 80%, СП - 80%			186,88	1,12	187	1		37		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вентшахта ВШ-5.1 (1шт.)										
91	146	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернисты х материалов насухо	м³ изоляции	0,0984	25391,50	2482,84	2499	244	--	1807	4650	
			НР - 76%, СП - 80%			22908,66	1250,96	2254	123		344		
92	147	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 175-180	м³	0,100368	58760,00	--	5898	--	5898	--	6370	
			СП - 80%			--	--	--	--		472		

93	148	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м² стен (за вычетом проемов)	1,23	3747,90	20,51	4610	26	2362	2010	7150
			ЗП - 90%, СП - 8%,			1806,31	9,39	2222	12		530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	149	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные неш лифованные, толщина 12 мм	м²	1,2915	1980,00	--	2557	--	2557	--	2762
			СП - 8%,			--	--	--	--		205	
95	150	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Устан овка над шахтами	зонт	1	21601,90	76,00	21602	76	19839	1677	25141
			ЗП - 98%, СП - 8%,			1687,28	23,43	1687	23		1862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	151	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/ толщиной 20мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	1	4223,31	45,88	4223	45	1778	1942	6658
			ЗП - 80%, СП - 8%,			2399,96	27,39	2400	27		493	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	152	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовк ой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	1	316,98	2,23	317	2	128	150	505
			ЗП - 80%, СП - 8%,			186,88	1,12	187	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фронтон козырька К-1									
98	153	1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство фрон тонов	м² фронтонов (за вычетом проемов) и развериу той поверхности карнизов	19,5	3258,07	46,80	63532	913	37382	23132	93597
			ЗП - 90%, СП - 8%,			1294,18	23,88	25237	466		6933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	154	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита ориентированно-стружечная О SB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм	м²	19,5	5581,00	--	108830	--	108830	--	117536
			СП - 8%,			--	--	--	--		8706	
100	155	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания. Облицовка алюминиевым и панелями с устройством несущего каркаса, облицов ка фасадными панелями	м²	7	1137,10	3,79	7960	26	3203	3795	12695
			ЗП - 80%, СП - 8%,			675,91	1,72	4731	12		940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	156	Прайс-лист	Виниловый плоский са йдинг	м²	7	2458,93	--	17213	--	17213	--	18590
			СП - 8%,			--	--	--	--		1377	
102	157	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057321	415907,58	2008,38	23840	115	--	21640	49119
			ЗП - 91%, СП - 8%,			413899,20	964,98	23725	55		3638	

103	158	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячек атаный неравнополочный из углеродистой стали обыкн овенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
				т	0,033885	394960,00	--	13383	--	13383	--	14454
			СП - 8%			--	--	--	--		1071	
104	159	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горяче катаный равнополочный из углеродистой стали обыкно венного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, то лщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
				т	0,023436	463375,00	--	10860	--	10860	--	11729
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
105	160	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с га йками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
				т	0,00054	813201,00	--	439	--	439	--	474
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
106	161	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий									
				кг	1,265	1282,00	--	1622	--	1622	--	1752
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
107	162	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	5,6	231,64	0,44	1297	2	773	482	1921
			НР - 92%, СП - 8%			93,26	0,23	522	1		142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	163	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Уст ановка	$м^3$ древесины в конструкции	0,02	201588,97	1660,60	4032	33	3172	759	5175
			НР - 90%, СП - 8%			41371,20	818,81	827	16		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	164	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства ка ркаса улучшенное-/толщиной 40мм/	$м^2$ оштукатуриваем ой поверхности	17	3996,31	45,88	67937	780	26358	33012	109025
			НР - 80%, СП - 8%			2399,96	27,39	40799	466		8076	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	165	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготов кой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемо й поверхности	17	316,98	2,23	5389	38	2174	2557	8581
			НР - 80%, СП - 8%			186,88	1,12	3177	19		636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Лючок для прочистки (ВК) /9 шт./									
111	166	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и паровар очных камер. Монтаж	т конструкций	0,02601	165665,60	7058,32	4309	184	61	2863	7745
			НР - 69%, СП - 8%			156252,72	3252,36	4064	85		574	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	167	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные э лементы из швеллеров и уголков									
				т	0,02601	929500,00	--	24176	--	24176	--	26110
			СП - 8%			--	--	--	--		1934	
113	168	261-201-0610 РСНБ РК 2022	Плиты цементностружечные нешлифов анные, толщина 15 мм									
				$м^2$	0,54	1980,00	--	1069	--	1069	--	1155
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**6151542**	**48951**	**3864312**	**1869061**	**8662247**
								2238279	**24235**	**--**	**641646**	

		Стоимость общестроительных работ		тенге					5759146				
		Материалы		тенге					1241504				
		Всего заработная плата		тенге						2227336			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2266666				
			Накладные расходы	тенге					1835785				
			Сметная прибыль	тенге					607593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					8202524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1094
			Сметная заработная плата	тенге						2227336			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					4309				
		Материалы		тенге					61				
		Всего заработная плата		тенге						4149			
			Накладные расходы	тенге					2863				
			Сметная прибыль	тенге					574				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					7746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	тенге						4149			
		Стоимость сантехнических работ		тенге					388087				
		Материалы		тенге					356081				
		Всего заработная плата		тенге						31029			
		Сдача и испытание		тенге					1524				
			Накладные расходы	тенге					30413				
			Сметная прибыль	тенге					33479				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					451979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
			Сметная заработная плата	тенге						31029			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					8662249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1113
			Сметная заработная плата	тенге						2262514			

РАЗДЕЛ 2.Полы

			Тип 1									
114	176	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей. Устройст во**	$м^2$ покрытия	68,08	6774,58 1775,92	200,28 100,16	461213 120905	13635 6819	326673	120060 46502	627775
			НР - 24%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 3									
115	198	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих с месей. Устройство**	$м^2$ покрытия	34,01	5685,57 2655,92	27,41 12,96	193366 90328	932 441	102106	85323 22295	300984
			НР - 24%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 4									
116	206	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	457,77	2672,95 677,20	31,60 17,69	1223596 310002	14466 8098	899128	299015 121808	1644419
			НР - 24%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Плинтусы									
17	235	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные. У стройство на клее КН-2**	м плинтусов	442,51	413,47 204,40	1,31 0,67	182965 90449	579 296	91937	85303 21462	289729
			НР - 24%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	236	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса из плиток кера мических. Устройство**	м плинтусов	203	565,01 518,27	2,62 1,34	114697 105209	532 272	8956	99151 17109	230957
			НР - 24%, СП - 8%									

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119	237	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от7,5 мм до 13 мм										
				м²	10,2515	2951,00	--	30252	--	30252	--	32672	
			СП - 8%			--	--	--	--		2420		
120	238	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Плитуса керамогранитные. Устрой ство										
				м	51,1	2498,78	17,56	127688	898	103126	22607	162319	
			НР - 24%; СП - 8%			463,10	7,55	23664	386		12024		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**2333777**	**31042**	**1562178**	**711459**	**3288855**	
								740557	**16312**	--	**243620**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2333777**					
		Материалы		тенге				**1531927**					
		Всего заработная плата		тенге					**756869**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**30252**					
			Накладные расходы	тенге				**711459**					
			Сметная прибыль	тенге				**243620**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3288856**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**396**	
			Сметная заработная плата	тенге					**756869**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**3288856**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**396**	
			Сметная заработная плата	тенге					**756869**				

РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы

			В-1										
121	257	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ										
				м²	6,21	2611,39	3,30	16217	20	4040	10941	29331	
			НР - 90%; СП - 8%			1957,63	--	12157	--		2173		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122	258	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкц ии ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, неоткрывающийся: глухой										
				м²	2,85	21807,00	--	62150	--	62150	--	67122	
			СП - 8%			--	--	--	--		4972		
123	259	223-203-0405 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ проф илей остекленный , с заполнением однокамерным стек лопакетом ГОСТ 30973-2014, двупольный										
				м²	3,36	44597,00	--	149846	--	149846	--	161834	
			СП - 8%			--	--	--	--		11988		
			ВВ-1										
124	260	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ										
				м²	6,28	2611,39	3,30	16400	21	4085	11065	29662	
			НР - 90%; СП - 8%			1957,63	--	12294	--		2197		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	261	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкц ии ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, неоткрывающийся: глухой										
				м²	2,92	21807,00	--	63676	--	63676	--	68770	
			СП - 8%			--	--	--	--		5094		

126	262	223-203-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ пр офилей остекленный с заполнением однокамерным стек лопакетом ГОСТ 30970-2014, двупольный									
				м²	3,36	44036,00	--	147961	--	147961	--	159798
			СП - 8%			--	--	--	--		11837	
			ВВ-2									
127	263	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и дог. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									
				м²	2,17	2611,39	3,30	5667	7	1412	3823	10249
			НР - 90%, СП - 8%			1957,63	--	4248	--		759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	264	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщ иной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГО СТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не откр ывающийся: глухой									
				м²	2,17	21807,00	--	47321	--	47321	--	51107
			СП - 8%			--	--	--	--		3786	
129	265	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщ иной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)								
					4,82	1539,07	21,89	7418	106	133	6510	15042
			НР - 90%, СП - 8%			1489,50	11,14	7179	54		1114	
130	266	215-303-0101 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные мн ого слойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-1 7 мм									
				100 м²	0,029	268527,00	--	7787	--	7787	--	8410
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
131	267	215-303-0102 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные много слойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 м м									
				100 м²	0,0192	334395,00	--	6420	--	6420	--	6934
			СП - 8%			--	--	--	--		514	
			Окно слуховое ОС-1 /8шт./									
132	280	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство									
				слуховое окно	8	49527,44	1279,04	396220	10233	293415	87689	522622
			НР - 90%, СП - 8%			11571,46	607,58	92572	4861		38713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	281	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная									
				шт.	32	389,00	--	12448	--	12448	--	13444
			СП - 8%			--	--	--	--		996	
			Окно слуховое ОС-2 /2шт./									
134	282	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство									
				слуховое окно	2	49527,44	1279,04	99055	2558	73354	21922	130655
			НР - 90%, СП - 8%			11571,46	607,58	23143	1215		9678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	283	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная									
				шт.	8	389,00	--	3112	--	3112	--	3361
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1041698**	**12945**	**877160**	**141950**	**1278341**
								151593	**6130**	**--**	**94693**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1041698**				
		Материалы		тенге				**376438**				
		Всего заработная плата		тенге					**157723**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**500721**				
			Накладные расходы	тенге				**141950**				
			Сметная прибыль	тенге				**94693**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1278341**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86**

			Сметная заработная плата	тенге						157723				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1278341					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										86
			Сметная заработная плата	тенге						157723				
			РАЗДЕЛ 4.Двери											
			ДНО21-12											
136	290	261-104-0212 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамб урные с остекленными окрашенными двупольными полот нами ДНО 21-12 СТ РК 943-92**											
				м²	5,04	21653,00	--	109131	--	109131	--	117861		
			СП - 8%			--	--	--	--		8730			
			ДО21-12											
137	291	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установ ка блоков**											
				м² проемов	7,56	3982,52	1006,24	30108	7607	8099	15081	48804		
			НР - 90%, СП - 8%			1905,05	311,40	14402	2354		3615			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
138	292	223-201-0115 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные двупольные с о стекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**											
				м²	7,56	16706,00	--	126297	--	126297	--	136401		
			СП - 8%			--	--	--	--		10104			
			ДГ21-12											
139	293	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегоро дках. Установка блоков на распорных дюбелях**											
				м²	22,68	2686,75	120,77	60935	2739	14441	40578	109634		
			НР - 90%, СП - 8%			1929,22	58,75	43755	1332		8121			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
140	294	223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольны е с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24- 12П внутренние**											
				м²	22,68	14971,00	--	339542	--	339542	--	366705		
			СП - 8%			--	--	--	--		27163			
			ДГ21-10											
141	295	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегоро дках. Установка блоков на распорных дюбелях**											
				м²	52,5	2686,75	120,77	141054	6340	33430	93931	253784		
			НР - 90%, СП - 8%			1929,22	58,75	101284	3084		18799			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
142	296	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольны е с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутрени не**											
				м²	52,5	7373,00	--	387083	--	387083	--	418050		
			СП - 8%			--	--	--	--		30967			
			ДГ21-9											
143	297	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегоро дках. Установка блоков на распорных дюбелях**											
				м²	26,46	2686,75	120,77	71091	3196	16848	47341	127907		
			НР - 90%, СП - 8%			1929,22	58,75	51047	1555		9475			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
144	298	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольны е с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**											
				м²	26,46	7373,00	--	195090	--	195090	--	210697		
			СП - 8%			--	--	--	--		15607			
			Люк Л-1 /2 шт./											

145	301	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадьюдо 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков									
				м^2 проемов	2,0402	4633,56	991,33	9453	2022	2792	4734	15322
			НР - 90%, СП - 8%			2273,87	304,48	4639	621		1135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	302	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные одн опольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92									
				м^2	2,0402	43654,00	--	89063	--	89063	--	96188
			СП - 8%			--	--	--	--		7125	
			Люк Л-2 /1 шт./									
147	303	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадьюдо 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков									
				м^2 проемов	1,0201	4633,56	991,33	4727	1012	1395	2367	7662
			НР - 90%, СП - 8%			2273,87	304,48	2320	311		568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	304	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные одн опольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92									
				м^2	1,0201	43654,00	--	44531	--	44531	--	48094
			СП - 8%			--	--	--	--		3563	
			Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1, СТ-1+ /2шт./									
149	305	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусь ев. Установка									
				м^3 древесины в конструкции	0,058	201588,97	1660,60	11692	96	9196	2202	15006
			НР - 90%, СП - 8%			41371,20	818,81	2400	47		1112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	306	261-102-0379 РСНБ РК 2022	Конструкции профилей и рессованных из алюминиевого сплава									
				т	0,0020088	2641701,00	--	5307	--	5307	--	5732
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
151	307	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекат аный равнополочный из углеродистой стали обыкновен ного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщи ной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
				т	0,00272	463375,00	--	1260	--	1260	--	1361
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
152	308	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Наличники. Установка и крепление									
				м коробок	6,6	143,01	1,78	944	12	31	816	1901
			НР - 90%, СП - 8%			136,55	0,91	901	6		141	
153	309	261-103-0139 РСНБ РК 2022	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13 х34 мм									
				м	6,6	399,00	--	2633	--	2633	--	2844
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
154	310	1110-0106-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Приборы оконные. Установк а									
				комплект	2	886,53	6,28	1773	13	--	1590	3632
			НР - 90%, СП - 8%			880,25	2,96	1761	6		269	
155	311	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава а нодированная									
				шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
156	312	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная									
				шт.	4	389,00	--	1556	--	1556	--	1680
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
157	313	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайк ами и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
				т	0,006	813201,00	--	4879	--	4879	--	5269

			СП - 8%				--	--	--	--		390	
158	314	261-107-0221 РСНБ РК 2022	**Дюбели металлические с калибро ванной головкой с цинковым хроматированным покрыти ем размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90**	кг	0,6	1608,00	--	965	--	965	--	1042
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
159	315	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой ил и алюминиевой обвязке. Монтаж**	м²	2,4	12403,44	633,35	29768	1520	19	20124	53884
			НР - 69%, СП - 8%			11761,96	390,40	28229	937		3991	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	316	223-205-0104 РСНБ РК 2022	**Стоимость ролл-ставней размером 1200х1000мм**	м²	2,4	78936,00	--	189446	--	189446	--	204602
			СП - 8%			--	--	--	--		15156	
			Ограждение ОГ-1 /6 шт./									
161	317	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждения металлические без пору чня. Установка**	м ограждения	3,6	22139,25	120,37	79701	433	75979	4126	90533
			НР - 118%, СП - 8%			913,69	57,50	3289	207		6706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	318	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проем ов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,02934	1004968,00	--	29486	--	29486	--	31845
			СП - 8%			--	--	--	--		2359	
163	319	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	0,79218	203,71	4,52	161	4	88	48	226
			НР - 59%, СП - 8%			87,33	0,89	69	1		17	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ограждение ОГ-2 /1 шт./									
164	320	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждения металлические без пору чня. Установка**	м ограждения	5,7	22139,25	120,37	126194	686	120300	6532	143344
			НР - 118%, СП - 8%			913,69	57,50	5208	328		10618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	321	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных прое мов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,03921	1004968,00	--	39405	--	39405	--	42557
			СП - 8%			--	--	--	--		3152	
166	322	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	1,05867	203,71	4,52	216	5	119	64	303
			НР - 59%, СП - 8%			87,33	0,89	92	1		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ограждение ОГ-3 /1шт./									
167	323	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждения металлические без пор учня. Установка**	м ограждения	5,36	22139,25	120,37	118666	645	113124	6143	134793
			НР - 118%, СП - 8%			913,69	57,50	4897	308		9985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	324	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных прое мов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,04344	1004968,00	--	43656	--	43656	--	47148
			СП - 8%			--	--	--	--		3492	
169	325	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	1,17288	203,71	4,52	239	5	132	71	335
			НР - 59%, СП - 8%			87,33	0,89	102	1		25	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ограждение ОГ-4 /2шт./									
170	326	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждения металлические без пору чня. Установка**	м ограждения	2,2	22139,25	120,37	48706	265	46431	2521	55325
			НР - 118%, СП - 8%			913,69	57,50	2010	127		4098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	327	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных прое мов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,02002	1004968,00	--	20119	--	20119	--	21729
			СП - 8%			--	--	--	--		1610	
172	328	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	0,54054	203,71	4,52	110	2	61	33	154
			НР - 69%, СП - 8%			87,33	0,89	47	--		11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ограждение ОГ-5 /2шт./									
173	329	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждения металлические без по ручня. Установка**	м ограждения	26,44	22139,25	120,37	585362	3182	558022	30300	664915
			НР - 118%, СП - 8%			913,69	57,50	24158	1520		49253	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	330	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных прое мов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,11042	1004968,00	--	110969	--	110969	--	119846
			СП - 8%			--	--	--	--		8877	
175	331	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	2,98134	203,71	4,52	607	14	333	181	852
			НР - 69%, СП - 8%			87,33	0,89	260	3		63	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ограждение ОГ-6 /2шт./									
176	332	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждения металлические без пор учня. Установка**	м ограждения	20,4	22139,25	120,37	451641	2456	430546	23378	513021
			НР - 118%, СП - 8%			913,69	57,50	18639	1173		38002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	333	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных прое мов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,09472	1004968,00	--	95191	--	95191	--	102806
			СП - 8%			--	--	--	--		7615	
178	334	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	2,55744	203,71	4,52	521	11	287	156	731
			НР - 69%, СП - 8%			87,33	0,89	223	2		54	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ограждение ОГ-7 /2 шт./									
179	335	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждения металлические без поручн я. Установка**	м ограждения	6	22139,25	120,37	132836	722	126632	6876	150889
			НР - 118%, СП - 8%			913,69	57,50	5482	345		11177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	336	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных прое мов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,03768	1004968,00	--	37867	--	37867	--	40896
			СП - 8%			--	--	--	--		3029	

181	337	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,0179	203,71	4,52	207	5	113	62	291
			НР - 69%, СП - 8%			87,33	0,89	89	1		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ограждение ОГ-8									
182	338	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Ограждения металлические без пор учня. Установка	м ограждения	1,93	22139,25	120,37	42729	232	40734	2212	48536
			НР - 119%, СП - 8%			913,69	57,50	1763	111		3595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	339	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных прое мов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01403	1004968,00	--	14100	--	14100	--	15228
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
184	340	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,37881	203,71	4,52	77	1	43	23	108
			НР - 59%, СП - 8%			87,33	0,89	33	--		8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**3839274**	**33225**	**3488951**	**311490**	**4482827**
								317099	**14381**	**--**	**332061**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**3809506**				
		Материалы		тенге				**1599172**				
		Всего заработная плата		тенге					**302314**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1889756**				
			Накладные расходы	тенге				**291366**				
			Сметная прибыль	тенге				**328070**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4428942**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
			Сметная заработная плата	тенге					**302314**			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**29768**				
		Материалы		тенге				**20**				
		Всего заработная плата		тенге					**29166**			
			Накладные расходы	тенге				**20124**				
			Сметная прибыль	тенге				**3991**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**53883**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
			Сметная заработная плата	тенге					**29166**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**4482825**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166**
			Сметная заработная плата	тенге					**331480**			

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

			Потолок									
185	356	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х 600 мм по металлическому каркасу	м²	205,94	2176,80	11,62	448290	2393	1289	356606	869287
			НР - 80%, СП - 8%			2158,92	5,58	444608	1149		64391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	357	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок из мине рального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплек те	м²	205,94	4122,00	--	848885	--	848885	--	916796
			СП - 8%			--	--	--	--		67911	

187	358	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацет атными водоэмульсионными составами улучшенная по с борным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	469,59	753,42	4,64	353798	2178	105790	197575	595482
			НР - 80%, СП - 8%			523,50	2,42	245830	1136		44109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	359	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными с оставами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	16,68	339,11	2,30	5656	38	362	4222	10668
			НР - 80%, СП - 8%			315,12	1,27	5256	21		790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	360	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и дсп. вып. 25	Потолки подвесные на о диоуровневом металлическом каркасе с однослойной о бшивкой гипсокартонными листами. Устройство на при мых подвесах	м² потолка	14,3	3579,98	20,47	51194	292	21146	26901	84342
			НР - 90%, СП - 8%			2080,81	9,39	29756	134		6248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	361	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагост ойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм ГОСТ 6266-97	м²	14,729	722,00	--	10634	--	10634	--	11485
			СП - 8%			--	--	--	--		851	
191	362	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки, подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэму льсионными составами простая по штукатурке и сборн ым конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	14,3	494,13	4,21	7066	60	2572	3572	11490
			НР - 80%, СП - 8%			310,08	2,19	4434	31		851	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены и перегородки									
192	364	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчан ыми растворами) поверхностей сухими смесями на гип совой основе	м² отделываемой поверхности	0,33	1082,01	6,06	357	2	144	169	569
			НР - 80%, СП - 8%			639,25	2,56	211	1		42	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	365	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривани е цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	0,03	1811,37	113,40	54	3	11	34	95
			НР - 80%, СП - 8%			1332,63	99,30	40	3		7	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	366	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэм ульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1387,74	992,42	7,10	1377221	9853	277631	875914	2433388
			НР - 80%, СП - 8%			785,26	3,72	1089737	5162		180254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	368	1110-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и дсп. вып. 25	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическом у каркасу	м² стен (за вычетом проемов)	65,08	3747,90	20,51	243913	1335	125023	106349	378283
			НР - 90%, СП - 8%			1806,31	9,39	117555	611		28021	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	369	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычны е ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м²	69,6356	741,00	--	51600	--	51600	--	55728

			СП - 8%.				--	--	--	--		4128	
197	370	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности внутри помещений. Окрас ка водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	243,67	339,11	2,30	82631	560	5286	61675	155851
			НР - 80%, СП - 8%.			315,12	1,27	76785	309		11545	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Низ стен и перегородок									
198	371	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	26,01	4966,62	21,89	129182	570	89870	35129	177456
			НР - 90%, СП - 8%.			1489,50	11,14	38742	290		13145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	372	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	54,45	491,37	1,15	26755	62	4577	17720	48033
			НР - 80%, СП - 8%.			406,17	0,63	22116	34		3558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	373	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и от косы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	24	5448,71	22,36	130769	537	56839	58935	204881
			НР - 80%, СП - 8%.			3058,05	11,50	73393	276		15176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Откосы									
201	376	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатны ми водоэмульсионными составами улучшенная по штука турке	м² окрашиваемой поверхности	171,68	992,42	7,10	170379	1219	34347	108361	301039
			НР - 80%, СП - 8%.			785,26	3,72	134813	639		22300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отмостка									
202	377	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	223	7079,20	483,50	1578662	107821	1266368	227955	1951146
			НР - 94%, СП - 8%.			916,92	170,55	204473	38033		144529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	378	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	223	1546,15	4,41	344791	983	274277	75526	453943
			НР - 108%, СП - 8%.			311,80	1,79	69531	399		33626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	379	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобето нные однослойные из литой мелкозернистой асфальтоб етонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измене ния толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	223	953,79	--	212695	--	167888	48391	281972
			НР - 108%, СП - 8%.			200,93	--	44807	--		20886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**6074532**	**127906**	**3344539**	**2205034**	**8941934**
								2602087	**48228**	**--**	**662368**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**6074532**				
		Материалы		тенге				**2433418**				

		Всего заработная плата		тенге						2650315				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					911119					
			Накладные расходы	тенге					2205034					
			Сметная прибыль	тенге					662368					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					8941934					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1348
			Сметная заработная плата	тенге						2650315				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					8941934					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1348
			Сметная заработная плата	тенге						2650315				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**										26654205
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					6049615					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						254069				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						109286				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							13137135			
			- Накладные расходы	тенге								5238994		
			- Сметная прибыль	тенге								1974388		
			СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 гра д.С)(IVA,IVГ) исключаемые работы											
			Стены и перегородки											
1	363	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	0,34	-2192,49	-119,55	-745	-40	-162	-463	-1304		
			НР - 58%, СП - 35%			-1597,91	-103,41	-543	-35		-97			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Откосы											
2	374	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	0,08	-4828,98	-57,57	-386	-5	-77	-246	-682		
			НР - 58%, СП - 35%			-3801,32	-38,45	-304	-3		-51			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	375	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухим и смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой повер хности**	0,08	-1082,01	-6,06	-87	--	-36	-41	-138		
			НР - 58%, СП - 35%			-639,25	-2,56	-51	--		-10			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**										-2126
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				-898						
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-45					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					-38					
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-275				
			- Накладные расходы	тенге								-750		
			- Сметная прибыль	тенге								-158		
			СМЕТА № 2-1-3 Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (-20 град.С)											
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляция											
			П1											
1	1	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	камера	1	99126,65	4414,25	99127	4414	6843	87591	201656		
			НР - 98%, СП - 85%			87869,76	1509,03	87870	1509		14937			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

2	2	514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркас но-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздуш ным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м^3/час									
				комплект	1	837400,00	--	837400	--		--	837400
						--	--	--	--	837400	--	
3	3	1120-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальн ые, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм.Установка									
				решетка	6	2566,85	72,91	15401	438	1390	13439	31147
			НР - 98%, СН - 8%			2262,14	23,43	13573	141		2307	
4	4	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 200х150									
				шт.	6	3788,00	--	22728	--	22728	--	24546
			СН - 8%			--	--	--	--		1818	
5	5	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальн ые, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм.Установка									
				решетка	4	2566,85	72,91	10267	292	926	8959	20765
			НР - 98%, СН - 8%			2262,14	23,43	9049	94		1538	
6	6	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300х150									
				шт.	4	5019,00	--	20076	--	20076	--	21682
			СН - 8%			--	--	--	--		1606	
7	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальн ые, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм.Установка									
				решетка	7	2572,30	72,91	18006	510	1661	15679	36380
			НР - 98%, СН - 8%			2262,14	23,43	15835	164		2695	
8	8	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300х200									
				шт.	7	5560,00	--	38920	--	38920	--	42034
			СН - 8%			--	--	--	--		3114	
9	9	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные ил и клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр р до 1000 мм. Установка									
				заслонка	13	2798,79	65,31	36384	849	6402	28849	70451
			НР - 98%, СН - 8%			2241,00	23,43	29133	305		5219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с се ктором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 м м									
				шт.	13	22505,00	--	292565	--	292565	--	315970
			СН - 8%			--	--	--	--		23405	
11	11	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Лючек для замеров параметров воздух а									
				шт.	10	223,00	--	2230	--	2230	--	2408
			СН - 8%			--	--	--	--		178	
12	12	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщ ина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка									
				м^2 повер хности воздуховодов	46,87	9673,31	77,87	453388	3650	302705	145731	647049
			НР - 98%, СН - 8%			3137,04	35,67	147033	1672		47930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормал ьные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, перим етр 800, 1000 мм. Прокладка									
				м^2 поверхности воздухо водов	9,2	9392,15	61,63	86408	567	59416	26149	121561
			НР - 98%, СН - 8%			2872,23	28,00	26425	258		9005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

14	14	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,1	10825,08	63,56	98508	578	71793	25824	134279
			НР - 98%; СП - 80%			2872,23	23,52	26137	214		9947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 м м, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ повер хности воздуховодов	40,28	10400,77	61,63	418943	2483	316357	99207	559602
			НР - 98%; СП - 80%			2485,19	28,00	100103	1128		41452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормаль ные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм-/короб/, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности во здуховодов	2,34	9376,16	50,61	21940	118	18285	3511	27487
			НР - 98%; СП - 80%			1511,49	19,44	3537	45		2036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и кри волинейные. Изоляция матами минераловатными прошив ными безобкладочными и в обкладках, плитами минера ловатными на синтетическом связующем, плитами из с теклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	7	37500,83	2276,12	262506	15933	22250	176657	474296
			НР - 76%; СП - 82%			32046,14	1159,98	224323	8120		35133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	234-202-0136 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловоло кна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	7	12267,00	--	85869	--	85869	--	92739
			СП - 80%			--	--	--	--		6870	
19	19	1120-2601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс $м^3$/час. У становка	фильтр	1	24049,07	485,10	24049	485	1734	21528	49223
			НР - 98%; СП - 80%			21830,03	137,18	21830	137		3646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	Прайс-лист	Фильтры карманные кл асса F5, ФВП 50-25 EU5	шт	1	6311,25	--	6311	--	6311	--	6816
			СП - 80%			--	--	--	--		505	
			П2									
21	21	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	99126,65	4414,25	99127	4414	6843	87591	201656
			НР - 98%; СП - 80%			87869,76	1509,03	87870	1509		14937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркас но-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздуш ным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 $м^3$/час	комплект	1	828719,00	--	828719	--		--	828719
						--	--	--	--	828719	--	
23	23	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальн ые, регулирующие (РР), нсмер 3, размер 200х200 мм.Установка	решетка	1	2566,85	72,91	2567	72	233	2240	5191
			НР - 98%; СП - 80%			2262,14	23,43	2262	23		385	
24	24	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300х150	шт.	1	5019,00	--	5019	--	5019	--	5421
			СП - 80%			--	--	--	--		402	

25	25	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальн ые, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм.Установка	решетка	5	2572,30	72,91	12862	364	1187	11199	25986
			НР - 98%; СП - 8%			2262,14	23,43	11311	117		1925	
26	26	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300х200	шт.	5	5560,00	--	27800	--	27800	--	30024
			СП - 8%			--	--	--	--		2224	
27	27	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные пл и клапаны воздушные КВР с ручным приводом, перимет р до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2798,79	65,31	8396	196	1477	6657	16258
			НР - 98%; СП - 8%			2241,00	23,43	6723	70		1204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	28	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектор ом управления из тонколистовой оцинкованной и сорт овой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	22505,00	--	22505	--	22505	--	24305
			СП - 8%			--	--	--	--		1800	
29	29	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сект ором управления из тонколистовой оцинкованной и со ртовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт.	2	47779,00	--	95558	--	95558	--	103203
			СП - 8%			--	--	--	--		7645	
30	30	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Лючек для замеров параметров воздуха	шт.	3	223,00	--	669	--	669	--	723
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
31	31	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны обратные, перимет р до 1600 мм. Установка	клапан	1	3091,83	69,81	3092	69	366	2627	6176
			НР - 98%; СП - 8%			2656,76	23,43	2657	23		457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	32	246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапаны обратные из листовой и сорто вой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х200 мм	шт.	1	24109,00	--	24109	--	24109	--	26038
			СП - 8%			--	--	--	--		1929	
33	33	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормаль ные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периме тр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодо в	0,78	9673,31	77,87	7545	61	5037	2425	10768
			НР - 98%; СП - 8%			3137,04	35,67	2447	28		798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	34	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (н ормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,54	9392,15	61,63	52033	341	35780	15746	73201
			НР - 98%; СП - 8%			2872,23	28,00	15912	155		5422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	35	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормаль ные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периме тр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,64	10400,77	61,63	121065	717	91420	28669	161712
			НР - 98%; СП - 8%			2485,19	28,00	28928	326		11979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	36	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормал ьные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм-/короб/, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности в оздуховодов	1,728	9763,88	57,42	16872	99	13542	3211	21690
			НР - 98%; СП - 8%			1870,01	26,06	3231	45		1607	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	37	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и кри волинейные. Изоляция матами минераловатными прошив ными безобкладочными и в обкладках, плитами минера ловатными на синтетическом связующем, плитами изс текляннного штапельного волокна									
				м³ изоляции	1	37500,83	2276,12	37501	2276	3179	25237	67757
			НР - 76%, СП - 83%			32046,14	1159,98	32046	1160		5019	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	38	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловоло кна М-25-50 ГОСТ 10499-95									
				м³	1	12267,00	--	12267	--	12267	--	13248
			СП - 8%			--	--	--	--		981	
39	39	1120-2601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м³/час. У становка									
				фильтр	1	24049,07	485,10	24049	485	1734	21528	49223
			НР - 98%, СП - 84%			21830,03	137,18	21830	137		3646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	40	Прайс-лист	Фильтры карманные кл асса F5, ФВП 50-25 EU5									
				шт	1	6311,25	--	6311	--	6311	--	6816
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
			В1									
41	41	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
				вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	64	8503	18836
			НР - 98%, СП - 85%			8549,31	127,14	8549	127		1395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	42	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-2 L-100м³/час, Н-44 Па с электродвигателем N-0,0 4кВт									
				шт	1	62345,68	--	62346	--	62346	--	67334
			СП - 8%			--	--	--	--		4988	
43	43	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м². Установка									
				решетка	1	2545,00	72,91	2545	72	211	2240	5168
			НР - 98%, СП - 82%			2262,14	23,43	2262	23		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	44	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 300х150									
				шт.	1	5019,00	--	5019	--	5019	--	5421
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
45	45	1120-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляцио нных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТ К 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушите ль шума	1	2489,16	66,06	2489	66	161	2240	5107
			НР - 98%, СП - 85%			2262,40	23,43	2262	23		378	
46	46	246-201-0101 РСНБ РК 2022	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9									
				шт.	1	16309,00	--	16309	--	16309	--	17614
			СП - 8%			--	--	--	--		1305	
47	47	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,0615	10125,31	77,87	30999	238	21157	9519	43759
			НР - 98%, СП - 83%			3137,04	35,67	9604	109		3241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	48	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. И золяция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна									
				м³ изоляции	0,2	48579,07	2276,12	9716	455	686	6693	17722

			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	8575	232		1313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	49	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклов олокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,2	12267,00	--	2453	--	2453	--	2649
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
			В2									
50	50	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	64	8503	18836
			НР - 98%, СП - 8%			8549,31	127,14	8549	127		1395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	51	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-2 L-90$м^3$/час, Н-45Па с электродвигателем N-0,04к Вт	шт	1	48103,93	--	48104	--	48104	--	51952
			СП - 8%			--	--	--	--		3848	
52	52	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	1	2545,00	72,91	2545	72	211	2240	5168
			НР - 98%, СП - 8%			2262,14	23,43	2262	23		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	53	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 300х150	шт.	1	5019,00	--	5019	--	5019	--	5421
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
54	54	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,2765	10125,31	77,87	23050	177	15732	7078	32539
			НР - 98%, СП - 8%			3137,04	35,67	7141	81		2410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	55	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкл адочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного ш тапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,17	48579,07	2276,12	8258	387	582	5689	15063
			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	7289	197		1116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	56	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклов олокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,17	12267,00	--	2085	--	2085	--	2252
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
			В3									
57	57	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	64	8503	18836
			НР - 98%, СП - 8%			8549,31	127,14	8549	127		1395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	58	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-2 L-120$м^3$/час, Н-42Па с электродвигателем N-0,04 кВт	шт	1	65389,29	--	65389	--	65389	--	70620
			СП - 8%			--	--	--	--		5231	
59	59	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	1	2545,00	72,91	2545	72	211	2240	5168
			НР - 98%, СП - 8%			2262,14	23,43	2262	23		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

60	60	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 300х150									
				шт.	1	5019,00	--	5019	--	5019	--	5421
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
61	61	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности возд уховодов	4,7885	10125,31	77,87	48485	373	33090	14889	68444
			НР - 98%, СП - 8%			3137,04	35,67	15022	171		5070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	62	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкл адочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного ш тапельного волокна									
				$м^3$ изоляции	0,31	48579,07	2276,12	15060	706	1063	10374	27469
			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	13291	360		2035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	63	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклов олокна М-25-50 ГОСТ 10499-95									
				$м^3$	0,31	12267,00	--	3803	--	3803	--	4107
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
			В4									
64	64	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
				вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	64	8503	18836
			НР - 98%, СП - 8%			8549,31	127,14	8549	127		1395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	65	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-1,7 L-60$м^3$/час, Н-40Па с электродвигателем N-0,03кВт									
				шт	1	46546,61	--	46547	--	46547	--	50271
			СП - 8%			--	--	--	--		3724	
66	66	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 $м^2$. Устанэвка									
				решетка	1	2545,00	72,91	2545	72	211	2240	5168
			НР - 98%, СП - 8%			2262,14	23,43	2262	23		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	67	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 200х150									
				шт.	1	3788,00	--	3788	--	3788	--	4091
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
68	68	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (норм альные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диа метр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздухово дов	1,57	10125,31	77,87	15897	122	10850	4882	22441
			НР - 98%, СП - 8%			3137,04	35,67	4925	56		1662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	69	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. И золяция матами минераловатными прошивными безобкла дочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного шт апельного волокна									
				$м^3$ изоляции	0,1	48579,07	2276,12	4858	228	343	3347	8861
			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	4287	116		656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	70	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклово локна М-25-50 ГОСТ 10499-95									
				$м^3$	0,1	12267,00	--	1227	--	1227	--	1325
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			В5									

71	71	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	64	8503	18836
			НР - 98%, СП - 8%			8549,31	127,14	8549	127		1395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	72	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-2 L-130м^3/час, Н-41Па с электродвигателем N-0,04 кВт	шт	1	122660,71	--	122661	--	122661	--	132474
			СП - 8%			--	--	--	--		9813	
73	73	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	1	2545,00	72,91	2545	72	211	2240	5168
			НР - 98%, СП - 8%			2262,14	23,43	2262	23		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	74	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 300х150	шт.	1	5019,00	--	5019	--	5019	--	5421
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
75	75	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,57175	10125,31	77,87	36165	278	24682	11105	51052
			НР - 98%, СП - 8%			3137,04	35,67	11205	127		3782	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	76	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности фасонные. Изолиция матами минераловатными прошивными безобкл адочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного ш тапельного волокна	м^3 изоляции	0,23	48579,07	2276,12	11173	524	788	7697	20380
			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	9861	267		1510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	77	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклов олокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,23	12267,00	--	2821	--	2821	--	3047
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
			В6									
78	78	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	64	8503	18836
			НР - 98%, СП - 8%			8549,31	127,14	8549	127		1395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	79	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-2 L-120м^3/час, Н-42Па с электродвигателем N-0,04 кВт	шт	1	128214,29	--	128214	--	128214	--	138471
			СП - 8%			--	--	--	--		10257	
80	80	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	1	2545,00	72,91	2545	72	211	2240	5168
			НР - 98%, СП - 8%			2262,14	23,43	2262	23		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	81	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 300х150	шт.	1	5019,00	--	5019	--	5019	--	5421
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
82	82	1120-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Глушители шума вентиляцио нных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТ К 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушите ль шума	1	2489,16	66,06	2489	66	161	2240	5107
			НР - 98%, СП - 8%			2262,40	23,43	2262	23		378	

83	83	246-201-0101 РСНБ РК 2022	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт.	1	16309,00	--	16309	--	16309	--	17614
			СП - 8%			--	--	--	--		1305	
84	84	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,15875	10125,31	77,87	21858	168	14918	6712	30856
			НР - 98%, СП - 85%			3137,04	35,67	6772	77		2286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	85	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	0,14	48579,07	2276,12	6801	318	481	4685	12405
			НР - 76%, СП - 85%			42873,95	1159,98	6002	162		919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	86	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклянного волокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м³	0,14	12267,00	--	1717	--	1717	--	1854
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
			В7									
87	87	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	64	8503	18836
			НР - 98%, СП - 85%			8549,31	127,14	8549	127		1395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	88	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-2 L-120м³/час, Н-42Па с электродвигателем N-0,04 кВт	шт	1	65389,29	--	65389	--	65389	--	70620
			СП - 8%			--	--	--	--		5231	
89	89	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2545,00	72,91	2545	72	211	2240	5168
			НР - 98%, СП - 85%			2262,14	23,43	2262	23		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	90	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150	шт.	1	5019,00	--	5019	--	5019	--	5421
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
91	91	1120-1001-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТ К 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	2489,16	66,06	2489	66	161	2240	5107
			НР - 98%, СП - 85%			2262,40	23,43	2262	23		378	
92	92	246-201-0101 РСНБ РК 2022	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт.	1	16309,00	--	16309	--	16309	--	17614
			СП - 8%			--	--	--	--		1305	
93	93	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,04275	10125,31	77,87	40934	315	27937	12570	57784
			НР - 98%, СП - 85%			3137,04	35,67	12682	144		4280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	94	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	0,26	48579,07	2276,12	12631	592	892	8701	23039
			НР - 76%, СП - 85%			42873,95	1159,98	11147	302		1707	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	95	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклов олокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м³	0,26	12267,00	--	3189	--	3189	--	3444
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
			В8, В9, В10									
96	96	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	8937,91	325,22	26814	975	191	25509	56509
			НР - 28%, СП - 8%			8549,31	127,14	25648	381		4186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	97	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-1,7 L-50м³/час, Н-41Па с электродвигателем N-0,0 3кВт	шт	3	45171,43	--	135514	--	135514	--	146355
			СП - 8%			--	--	--	--		10841	
98	98	1120-03С1-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	3	2545,00	72,91	7635	218	631	6720	15503
			НР - 28%, СП - 8%			2262,14	23,43	6786	70		1148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	99	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 200х150	шт.	3	3788,00	--	11364	--	11364	--	12273
			СП - 8%			--	--	--	--		909	
100	100	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (и ормальные) из оцинкованной сталя, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздух оводов	4,8984	10125,31	77,87	49598	382	33850	15230	70015
			НР - 28%, СП - 8%			3137,04	35,67	15366	175		5186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	101	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкл адочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного ш тапельного волокна	м³ изоляции	0,32	48579,07	2276,12	15545	728	1097	10709	28354
			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	13720	371		2100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	102	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклов олокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м³	0,32	12267,00	--	3925	--	3925	--	4239
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
			В11									
103	103	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	64	8503	18836
			НР - 28%, СП - 8%			8549,31	127,14	8549	127		1395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	104	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-2 L-110м³/час, Н-43Па с электродвигателем N-0,04 кВт	шт	1	63431,25	--	63431	--	63431	--	68506
			СП - 8%			--	--	--	--		5075	
105	105	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	2	2545,00	72,91	5090	146	420	4480	10335
			НР - 28%, СП - 8%			2262,14	23,43	4524	47		766	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	106	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 200х150	шт.	2	3788,00	--	7576	--	7576	--	8182

			СП - 8%				--	--	--	--		606	
107	107	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,9141	10125,31	77,87	49757	382	33959	15279	70239
			НР - 98%, СП - 8%			3137,04	35,67	15416	175		5203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	108	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкл адочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного ш тапельного волокна	м³ изоляции	0,32	48579,07	2276,12	15545	728	1097	10709	28354
			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	13720	371		2100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	109	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклов олокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м³	0,32	12267,00	--	3925	--	3925	--	4239
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
			В12, В13									
110	110	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	8937,91	325,22	17876	650	127	17006	37672
			НР - 98%, СП - 8%			8549,31	127,14	17099	254		2791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	111	Прайс-лист	Вентилятор осевой В О-2 L-130м³/час, Н-41Па с электродвигателем N-0,04 кВт	шт	2	62556,96	--	125114	--	125114	--	135123
			СП - 8%			--	--	--	--		10009	
112	112	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площа дь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	2	2545,00	72,91	5090	146	420	4480	10335
			НР - 98%, СП - 8%			2262,14	23,43	4524	47		766	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	113	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 300х150	шт.	2	5019,00	--	10038	--	10038	--	10841
			СП - 8%			--	--	--	--		803	
114	114	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,24075	10125,31	77,87	63190	486	43127	19404	89202
			НР - 98%, СП - 8%			3137,04	35,67	19577	223		6608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	115	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкл адочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного ш тапельного волокна	м³ изоляции	0,37	48579,07	2276,12	17974	842	1269	12382	32785
			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	15863	429		2429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	116	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м³	0,37	12267,00	--	4539	--	4539	--	4902
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
			В14									
117	117	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Вентиляторы осевые, массадо 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8937,91	325,22	8938	325	64	8503	18836

			НР - 98%, СП - 8%			8549,31	127,14	8549	127		1395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	118	Прайс-лист	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м³/час, H-40Па с электродвигателем N-0,0 3кВт	шт	1	46546,61	--	46547	--	46547	--	50271
			СП - 8%			--	--	--	--		3724	
119	119	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2545,00	72,91	2545	72	211	2240	5168
			НР - 98%, СП - 8%			2262,14	23,43	2262	23		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	120	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 200х150	шт.	1	3788,00	--	3788	--	3788	--	4091
			СП - 8%			--	--	--	--		303	
121	121	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диа метр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,57	10125,31	77,87	15897	122	10850	4882	22441
			НР - 98%, СП - 8%			3137,04	35,67	4925	56		1662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	122	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. И золяция матами минераловатными прошивными безобкла дочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного шт апельного волокна	м³ изоляции	0,1	48579,07	2276,12	4858	228	343	3347	8861
			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	4287	116		656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	123	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м³	0,1	12267,00	--	1227	--	1227	--	1325
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			В14									
124	124	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	17766,31	605,50	17766	605	972	16078	36552
			НР - 98%, СП - 8%			16189,03	217,49	16189	217		2708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	125	246-403-0211 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	106563,00	--	106563	--	106563	--	115088
			СП - 8%			--	--	--	--		8525	
126	126	1120-2401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	2262,83	4,58	9051	18	5433	3537	13595
			НР - 98%, СП - 8%			899,93	2,34	3600	9		1007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	127	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Уста новка	м²	0,1280676	11968,58	45,83	1533	6	27	1473	3246
			НР - 98%, СП - 8%			11712,99	23,43	1500	3		240	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	128	246-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВF85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	1	4984,00	--	4984	--	4984	--	5383
			СП - 8%			--	--	--	--		399	
129	129	246-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 224 мм х 224 мм	шт.	1	7883,00	--	7883	--	7883	--	8514

			СП - 8%,			--	--	--	--		631	
130	130	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка									
				решетка	4	2545,00	72,91	10180	292	839	8959	20671
			НР - 98%, СП - 8%,			2262,14	23,43	9049	94		1531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	131	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 200х150									
				шт.	1	3788,00	--	3788	--	3788	--	4091
			СП - 8%,			--	--	--	--		303	
132	132	246-304-0635 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150									
				шт.	1	5019,00	--	5019	--	5019	--	5421
			СП - 8%,			--	--	--	--		402	
133	133	246-304-0637 РСНБ РК 2022	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х200									
				шт.	2	5560,00	--	11120	--	11120	--	12010
			СП - 8%,			--	--	--	--		890	
134	134	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка									
				заслонка	4	2799,54	66,06	11198	265	1969	8877	21681
			НР - 98%, СП - 8%,			2241,00	23,43	8964	94		1606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	135	246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сорто вой стали круглый диаметром до 400 мм									
				шт.	4	12922,00	--	51688	--	51688	--	55823
			СП - 8%,			--	--	--	--		4135	
136	136	1120-1001-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диам етром обечайки 315 мм. Установка									
				глушитель шума	1	29254,21	75,06	29254	75	25983	3155	35002
			НР - 98%, СП - 8%,			3196,42	23,43	3196	23		2593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	137	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Лючек для замеров параметров воздуха									
				шт.	6	223,00	--	1338	--	1338	--	1445
			СП - 8%,			--	--	--	--		107	
138	138	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прок ладка									
				м^2 поверхности воздуховодов	4,40699	10125,31	77,87	44622	343	30454	13702	62990
			НР - 98%, СП - 8%,			3137,04	35,67	13825	157		4666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	139	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стал и, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокл адка									
				м^2 поверхности воздуховодов	14,32782	10786,20	56,06	154543	803	118133	35163	204883
			НР - 98%, СП - 8%,			2485,19	19,11	35607	274		15176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	140	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности фасонные. И золяция матами минераловатными прошивными безобкла дочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного шт апельного волокна									
				м^3 изоляции	1,2	48579,07	2276,12	58295	2731	4115	40159	106330
			НР - 76%, СП - 8%,			42873,95	1159,98	51449	1392		7876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	141	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стеклово локна М-25-50 ГОСТ 10499-95									
				м^3	1,2	12267,00	--	14720	--	14720	--	15898
			СП - 8%,			--	--	--	--		1178	

			ВЕ1-ВЕ25									
142	142	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, т олщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м^2 пов ерхности воздуховодов**	70,58092	10125,31	77,87	714654	5497	487742	219454	1008837
			НР - 98%, СП - 8%			3137,04	35,67	221415	2518		74729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	143	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м^2. Установка**	**решетка**	25	2545,00	72,91	63625	1823	5248	55997	129191
			НР - 98%, СП - 8%			2262,14	23,43	56554	586		9570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	144	246-304-0551 РСНБ РК 2022	**Решетка вентиляционная нерегулируем ая РАГ 200х150**	**шт.**	18	3788,00	--	68184	--	68184	--	73639
			СП - 8%			--	--	--	--		5455	
145	145	246-304-0605 РСНБ РК 2022	**Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 300х150**	**шт.**	5	5019,00	--	25095	--	25095	--	27103
			СП - 8%			--	--	--	--		2008	
146	146	246-304-0607 РСНБ РК 2022	**Решетка вентиляционная нерегулируема я РАГ 300х200**	**шт.**	2	5560,00	--	11120	--	11120	--	12010
			СП - 8%			--	--	--	--		890	
147	147	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкл адочными и в обкладках, плитами минераловатными насинтетическом связующем, плитами из стеклянного ш тапельного волокна**	**м^3 изоляции**	4,23	48579,07	2276,12	205489	9628	14504	141560	374813
			НР - 76%, СП - 8%			42873,95	1159,98	181357	4907		27764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	148	234-202-0106 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стеклов олокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	**м^3**	4,23	12267,00	--	51889	--	51889	--	56040
			СП - 8%			--	--	--	--		4151	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7687478**	**76110**	**4031398**	**1773613**	**10084696**
								1913851	**34166**	**1666119**	**623605**	
		Стоимость оборудования		тенге				**1666119**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**1666119**				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1846422**				
		Материалы		тенге				**52691**				
		Всего заработная плата		тенге					**615719**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1160212**				
			Накладные расходы	тенге				**467946**				
			Сметная прибыль	тенге				**185156**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2499524**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**287**
			Сметная заработная плата	тенге					**615719**			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**4174937**				
		Материалы		тенге				**1896595**				
		Всего заработная плата		тенге					**1332298**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**921878**				
		Сдача и испытание		тенге				**64594**				
			Накладные расходы	тенге				**1305667**				
			Сметная прибыль	тенге				**438449**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**5919053**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**677**
			Сметная заработная плата	тенге					**1332298**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**10084696**				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										964
			Сметная заработная плата	тенге						1948017				
			РАЗДЕЛ 2. Кондиционирование											
149	149	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	31	10915,74	9,64	338388	299	4953	326473	718050
			НР - 98%, СП - 8%			10746,33	--	333136	--		53189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	150	Прайс-лист	**Настенный кондици онер ALMACOM ACH-09AS**	шт	2	110777,86	--	221556	--		--	221556
						--	--	--	--	221556	--	
151	151	Прайс-лист	**Настенный кондиц ионер ALMACOM ACH-07AS**	шт	29	98398,93	--	2853569	--		--	2853569
						--	--	--	--	2853569	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3413513**	**299**	**4953**	**326473**	**3793175**
								333136	**--**	**3075125**	**53189**	
		Стоимость оборудования		тенге				**3075125**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудсвания		тенге				**3075125**				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**338388**				
		Материалы		тенге				**4953**				
		Всего заработная плата		тенге					**333136**			
		Сдача и испытание		тенге				**15878**				
			Накладные расходы	тенге				**326473**				
			Сметная прибыль	тенге				**53189**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**718050**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
			Сметная заработная плата	тенге					**333136**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**3793175**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
			Сметная заработная плата	тенге					**333136**			
			РАЗДЕЛ 3. Прочее оборудование									
152	152	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки жалюзийные стальные, регули рующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	решетка	2	6054,86	72,91	12110	146	7440	4480	17917
			НР - 98%, СП - 8%			2262,14	23,43	4524	47		1327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**12110**	**146**	**7440**	**4480**	**17917**
								4524	**47**	**--**	**1327**	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**12110**				
		Материалы		тенге				**7440**				
		Всего заработная плата		тенге					**4571**			
		Сдача и испытание		тенге				**222**				
			Накладные расходы	тенге				**4480**				
			Сметная прибыль	тенге				**1327**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**17917**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	тенге					**4571**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**17917**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	тенге					**4571**			
			РАЗДЕЛ 4. Отопление									
153	153	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВ т	42,5	23106,26	234,53	982016	9968	911936	64363	1130090
			НР - 98%, СП - 8%			1414,40	130,94	60112	5565		83711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

154	154	1118-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	1,5	2349,11	26,14	3524	39	3013	481	4326
			НР - 98%, СП - 8%			314,64	12,70	472	19		320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	155	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Краны воздушные. Установка	комплект	51	436,52	--	22263	--	7115	14845	40077
			НР - 98%, СП - 8%			297,02	--	15148	--		2969	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	156	245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	51	6419,00	--	327369	--	327369	--	353559
			СП - 8%			--	--	--	--		26190	
157	157	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30 815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/ 2", DN 15	шт.	51	2527,00	--	128877	--	128877	--	139187
			СП - 8%			--	--	--	--		10310	
158	158	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3744,00	--	3744	--	3744	--	4044
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
159	159	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	51	5593,00	--	285243	--	285243	--	308062
			СП - 8%			--	--	--	--		22819	
160	160	242-207-1002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 D N 20	шт.	6	1880,00	--	11280	--	11280	--	12182
			СП - 8%			--	--	--	--		902	
161	161	242-207-1003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 D N 25	шт.	2	3164,00	--	6328	--	6328	--	6834
			СП - 8%			--	--	--	--		506	
162	162	245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 $м^3$/ч, DN 20	шт.	4	11314,00	--	45256	--	45256	--	48876
			СП - 8%			--	--	--	--		3620	
163	163	245-506-0112 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4, 1 $м^3$/ч, DN 25	шт.	2	12493,00	--	24986	--	24986	--	26985
			СП - 8%			--	--	--	--		1999	
164	164	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1482,39	27,62	26683	497	14260	11895	41665
			НР - 98%, СП - 8%			662,53	11,82	11926	213		3086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	165	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	334	2263,37	11,87	755966	3964	114299	625021	1491467
			НР - 98%, СП - 8%			1909,29	0,22	637703	73		110481	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	166	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, нар ужный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединен иях в раструб	м трубопровода	237	2397,41 2035,78	14,13 0,27	568186 482480	3349 64	82357	472893 83287	1124366
			ЗП - 98%; СН - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	167	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, нару жный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	99	2783,63 2191,70	16,54 0,43	275579 216978	1638 43	56963	212681 39060	527320
			ЗП - 98%; СН - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	168	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, нару жный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	94	3252,42 2401,83	19,55 0,65	305727 225772	1838 61	78117	221316 42164	569207
			ЗП - 98%; СН - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	169	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячег о водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидр авлическое	м трубопровода	782	145,50 141,40	1,25 --	113781 110575	978 --	2228	108362 17775	239918
			ЗП - 98%; СН - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	170	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Fle x	м трубопровода	782	992,18 498,35	111,23 56,86	775885 389710	86982 44465	299193	329973 88468	1194325
			ЗП - 76%; СН - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	171	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 28 мм	м	19,8	291,00 --	-- --	5762 --	-- --	5762	-- 461	6223
			СН - 8%									
172	172	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из в спененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 22 мм	м	367,4	237,00 --	-- --	87074 --	-- --	87074	-- 6966	94040
			СН - 8%									
173	173	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из в спененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 25 мм	м	260,7	289,00 --	-- --	75342 --	-- --	75342	-- 6027	81369
			СН - 8%									
174	174	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 35 мм	м	108,9	343,00 --	-- --	37353 --	-- --	37353	-- 2988	40341
			СН - 8%									
175	175	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 42 мм	м	103,4	383,00 --	-- --	39602 --	-- --	39602	-- 3168	42770
			СН - 8%									
176	176	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, тр убы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраск а маслиная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемо й п оверхности	111	1422,16 1276,99	1,59 0,86	157860 141746	176 95	15938	113473 21707	293040
			ЗП - 86%; СН - 8%									

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177	177	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/**										
				кг	**150**	**708,00**	**--**	**106200**	**--**	**106200**	**--**	**114696**	
			СП - 8%			--	--	--	--		8496		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**5171886**	**109429**	**2769835**	**2175303**	**7934969**	
								2292622	**50598**	**--**	**587780**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2118161**					
		Материалы		тенге				**315130**					
		Всего заработная плата		тенге					**576016**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1184416**					
			Накладные расходы	тенге				**443446**					
			Сметная прибыль	тенге				**204927**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2766534**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**265**
			Сметная заработная плата	тенге					**576016**				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**3053725**					
		Материалы		тенге				**1270291**					
		Всего заработная плата		тенге					**1767204**				
		Сдача и испытание		тенге				**2497**					
			Накладные расходы	тенге				**1731857**					
			Сметная прибыль	тенге				**382853**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**5168435**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**799**
			Сметная заработная плата	тенге					**1767204**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**7934969**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1064**
			Сметная заработная плата	тенге					**2343220**				

РАЗДЕЛ 5. Теплоснабжение установок П1, П2

178	178	245-506-0111 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м³/ч, DN 20**									
				шт.	**2**	**11314,00**	**--**	**22628**	**--**	**22628**	**--**	**24438**
			СП - 8%			--	--	--	--		1810	
179	179	245-506-0112 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4, 1 м³/ч, DN 25**									
				шт.	**2**	**12493,00**	**--**	**24986**	**--**	**24986**	**--**	**26985**
			СП - 8%			--	--	--	--		1999	
180	180	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 м м. Установка**									
				шт.	**4**	**3471,13**	**153,67**	**13885**	**614**	**1216**	**11989**	**27944**
			НР - 98%, СП - 8%			3013,79	44,61	12055	178		2070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	181	242-203-1104 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной фланцевый, ста ндартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**									
				шт.	**2**	**11811,00**	**--**	**23622**	**--**	**23622**	**--**	**25512**
			СП - 8%			--	--	--	--		1890	
182	182	242-203-1105 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной фланцевый, ста ндартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**									
				шт.	**2**	**13152,00**	**--**	**26304**	**--**	**26304**	**--**	**28408**
			СП - 8%			--	--	--	--		2104	
183	183	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**									
				фильтр	**2**	**1896,43**	**206,55**	**3793**	**413**	**44**	**3410**	**7780**
			НР - 98%, СП - 8%			1668,10	71,88	3336	144		576	

184	184	242-404-0704 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32									
				шт.	2	20105,00	--	40210	--	40210	--	43427
			СН - 8%			--	--	--	--		3217	
185	185	1118-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка									
				фильтр	2	2324,94	309,94	4650	620	49	4137	9490
			НР - 98%, СН - 8%			1990,49	120,13	3981	240		703	
186	186	242-404-0705 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40									
				шт.	2	35181,00	--	70362	--	70362	--	75991
			СН - 8%			--	--	--	--		5629	
187	187	242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20									
				шт.	1	1224,00	--	1224	--	1224	--	1322
			СН - 8%			--	--	--	--		98	
188	188	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25									
				шт.	1	2065,00	--	2065	--	2065	--	2230
			СН - 8%			--	--	--	--		165	
189	189	242-207-3501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый спускной, PN 16, DN 15 типа Danfoss									
				шт.	4	3530,00	--	14120	--	14120	--	15250
			СН - 8%			--	--	--	--		1130	
190	190	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установк а									
				комплект	6	316,52	--	1899	--	117	1746	3937
			НР - 98%, СН - 8%			297,02	--	1782	--		292	
191	191	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический Wind, DN 15, типа Danfoss									
				шт.	6	3744,00	--	22464	--	22464	--	24261
			СН - 8%			--	--	--	--		1797	
192	192	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямы е или угловые. Установка									
				комплект	2	785,12	--	1570	--	191	1351	3155
			НР - 98%, СН - 8%			689,48	--	1379	--		234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	193	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе									
				шт.	2	4432,00	--	8864	--	8864	--	9573
			СН - 8%			--	--	--	--		709	
194	194	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном и тр убкой-сифоном. Установка									
				комплект	2	3918,45	--	7837	--	6385	1423	10001
			НР - 98%, СН - 8%			725,95	--	1452	--		741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	195	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры для манометра 1/2									
				шт.	4	755,00	--	3020	--	3020	--	3262
			СН - 8%			--	--	--	--		242	
196	196	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
				м трубопровода	1	1503,09	28,44	1503	28	793	681	2358
			НР - 98%, СН - 8%			682,41	12,17	682	12		175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	197	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
				м трубопровода	1	1509,69	28,44	1510	28	800	681	2366

			НР - 98%, СП - 8%			682,41	12,17	682	12		175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	198	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2142,75	28,44	12857	171	8592	4084	18296
			НР - 98%, СП - 8%			682,41	12,17	4094	73		1355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	199	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2489,27	28,44	12446	142	8892	3403	17117
			НР - 98%, СП - 8%			682,41	12,17	3412	61		1268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	200	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3192,57	67,94	95777	2038	54889	38810	145354
			НР - 98%, СП - 8%			1295,01	25,04	38850	751		10767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	201	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водо снабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	149,78	1,29	6441	55	123	6137	13585
			НР - 98%, СП - 8%			145,64	--	6263	--		1006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,2	127,89	3,18	1049	26	392	438	1606
			НР - 69%, СП - 8%			76,96	0,46	631	4		119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,2	206,47	4,66	1693	39	916	514	2384
			НР - 69%, СП - 8%			89,95	0,92	738	8		177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	204	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	43	1010,47	114,57	43450	4927	16451	18689	67110
			НР - 76%, СП - 8%			513,30	58,57	22072	2519		4971	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	205	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм	м	1,1	291,00	--	320	--	320	--	346
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
206	206	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм	м	1,1	343,00	--	377	--	377	--	407
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
207	207	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9мм, диаметром 42 мм	м	6,6	383,00	--	2528	--	2528	--	2730
			СП - 8%			--	--	--	--		202	

208	208	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9мм, диаметром 48 мм										
				м	5,5	455,00	--	2503	--	2503	--	200	2703
			СН - 8%,			--	--	--	--				
209	209	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 57 мм										
				м	33	586,00	--	19338	--	19338	--	1547	20885
			СН - 8%,			--	--	--	--				
210	210	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/										
				кг	50	708,00	--	35400	--	35400	--	2832	38232
			СН - 8%,			--	--	--	--				
211	211	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN32										
				шт.	4	1635,00	--	6540	--	6540	--	523	7063
			СН - 8%,			--	--	--	--				
212	212	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN40										
				шт.	4	2005,00	--	8020	--	8020	--	642	8662
			СН - 8%,			--	--	--	--				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**545255**	**9101**	**434745**	**97493**	**694170**	
								101409	**4002**	**--**	**51421**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**381087**					
		Материалы		тенге				17761					
		Всего заработная плата		тенге					**25972**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**334895**					
		Сдача и испытание		тенге				**828**					
			Накладные расходы	тенге				**19641**					
			Сметная прибыль	тенге				**32059**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**432787**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
			Сметная заработная плата	тенге					**25972**				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**164168**					
		Материалы		тенге				**82087**					
		Всего заработная плата		тенге					**79439**				
		Сдача и испытание		тенге				**2022**					
			Накладные расходы	тенге				**77852**					
			Сметная прибыль	тенге				**19362**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**261382**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
			Сметная заработная плата	тенге					**79439**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**694169**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
			Сметная заработная плата	тенге					**105411**				
			РАЗДЕЛ 6. Узел управления										
213	213	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка										
				шт.	2	73419,75	269,70	146840	540	134751	11428		170929
			НР - 28%, СП - 8%,			5774,60	55,80	11549	112		12661		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214	214	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка										
				фильтр	2	2333,13	315,41	4666	631	54	4136		9506
			НР - 28%, СП - 8%,			1990,49	119,81	3981	240		704		

215	215	242-404-0706 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50									
			СП - 8%	шт.	2	44134,00 --	-- --	88268 --	-- --	88268	-- 7061	95329
216	216	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходи ые на трубопроводах из стальных труб диаметром до50 мм. Установка									
			НР - 28%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	16	3566,15 3104,20	158,28 45,95	57058 49667	2532 735	4859	49394 8516	114969
217	217	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			НР - 28%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	14	3521,21 3104,20	113,34 22,98	49297 43459	1587 322	4251	42905 7376	99578
218	218	242-203-1106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с ру кояткой, PN 40, DN 50, типа Danfoss									
			СП - 8%	шт.	5	14530,00 --	-- --	72650 --	-- --	72650	-- 5812	78462
219	219	242-203-1105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с ру кояткой, PN 40, DN 40, типа Danfoss									
			СП - 8%	шт.	6	13152,00 --	-- --	78912 --	-- --	78912	-- 6313	85225
220	220	242-203-1104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с ру кояткой, PN 40, DN 32, типа Danfoss									
			СП - 8%	шт.	2	11811,00 --	-- --	23622 --	-- --	23622	-- 1890	25512
221	221	242-203-1102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с ру кояткой, PN 40, DN 20, типа Danfoss									
			СП - 8%	шт.	2	8916,00 --	-- --	17832 --	-- --	17832	-- 1427	19259
222	222	242-207-3501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый спускной, PN 16, DN 15 типа Danfoss									
			СП - 8%	шт.	7	3530,00 --	-- --	24710 --	-- --	24710	-- 1977	26687
223	223	242-207-3502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый спускной, PN 16, DN 20 типа Danfoss									
			СП - 8%	шт.	5	4752,00 --	-- --	23760 --	-- --	23760	-- 1901	25661
224	224	242-304-0901 РСНБ РК 2022	Клапан обратный пружинный 802 чугунн ый для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 1 6, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015									
			СП - 8%	шт.	3	46217,00 --	-- --	138651 --	-- --	138651	-- 11092	149743
225	225	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с эле ктродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка									
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	2	35497,71 28435,54	598,12 233,04	70995 56871	1196 466	12928	56190 10175	137360
226	226	511-401-0120 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные модели Stratos 3 0/1-10 CAN PN 16, типа WILO									
				шт.	2	334689,00 --	-- --	669378 --	-- --	669378	-- --	669378
227	227	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Уст ановка									
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	8	3414,40 524,90	-- --	27315 4199	-- --	23116	4115 2514	33945
228	228	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямы е или угловые. Установка									
				комплект	8	785,12	--	6281	--	765	5406	12621

			НР - 98%, СП - 8%			689,48	--	5516	--		935	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	229	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометры прямые в оправе	шт.	8	4432,00	--	35456	--	35456	--	38292
			СП - 8%			--	--	--	--		2836	
230	230	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Коллектор из стальных тру б диам. 76х3.0 мм, L-500 мм Установка	шт.	1	16193,40	295,71	16193	296	135	15556	34289
			НР - 98%, СП - 8%			15761,97	111,59	15762	112		2540	
231	231	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	2431,00	--	1216	--	1216	--	1313
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
232	232	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбово м соединении	шт.	3	1175,69	2,89	3527	9	407	3051	7105
			НР - 98%, СП - 8%			1036,87	1,01	3111	3		526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	233	245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 1 20°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs14,2 м^3/ч, DN 32	шт.	3	26828,00	--	80484	--	80484	--	86923
			СП - 8%			--	--	--	--		6439	
234	234	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установк а	комплект	3	316,52	--	950	--	59	873	1969
			НР - 98%, СП - 8%			297,02	--	891	--		146	
235	235	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический Wind, DN 15, типа Danfoss	шт.	3	3744,00	--	11232	--	11232	--	12131
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
236	236	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2531,60	--	2532	--	50	1861	4745
			НР - 75%, СП - 8%			2481,58	--	2482	--		351	
237	237	245-601-0201 РСНБ РК 2022	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	131303,00	--	131303	--	131303	--	141807
			СП - 8%			--	--	--	--		10504	
238	238	245-601-0403 РСНБ РК 2022	Ключ программирования A 230, типа Da nfoss	шт.	1	41432,00	--	41432	--	41432	--	44747
			СП - 8%			--	--	--	--		3315	
239	239	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	792,99	0,89	793	--	20	758	1675
			НР - 98%, СП - 8%			772,60	0,46	773	--		124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	240	242-310-0601 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой VRG3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м^3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 3 0815-2002	шт.	1	85232,00	--	85232	--	85232	--	92051
			СП - 8%			--	--	--	--		6819	
241	241	245-405-2536 РСНБ РК 2022	Привод электрический AME 435, напряж ение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	195268,00	--	195268	--	195268	--	210889
			СП - 8%			--	--	--	--		15621	
242	242	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3192,57	67,94	31926	679	18297	12937	48452

			НР - 98%, СП - 85%			1295,01	25,04	12950	250		3589		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243	243	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных т руб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2544,18	67,94	20353	543	9450	10349	33158	
			НР - 98%, СП - 85%			1295,01	25,04	10360	200		2456		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244	244	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и дсп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	мтрубопровода	18	149,78	1,29	2696	23	51	2569	5686	
			НР - 98%, СП - 85%			145,64	--	2622	--		421		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**2160828**	**8036**	**1259221**	**221528**	**2519396**	
								224193	**2440**	**669378**	**137037**		
		Стоимость оборудования		тенге				**669378**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**669378**					
		Стоимость монтажных работ		тенге				**2532**					
		Материалы		тенге				**50**					
		Всего заработная плата		тенге					**2482**				
		Сдача и испытание		тенге				**72**					
			Накладные расходы	тенге				**1861**					
			Сметная прибыль	тенге				**351**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**4744**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
			Сметная заработная плата	тенге					**2482**				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1050028**					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1050028**					
			Сметная прибыль	тенге				**84003**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1134031**					
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**438890**					
		Материалы		тенге				**209144**					
		Всего заработная плата		тенге					**224151**				
		Сдача и испытание		тенге				**6692**					
			Накладные расходы	тенге				**219667**					
			Сметная прибыль	тенге				**52683**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**711240**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**	
			Сметная заработная плата	тенге					**224151**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**2519393**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**	
			Сметная заработная плата	тенге					**226633**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**25044319**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4869735**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**203121**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**91253**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**8507571**			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**5410622**			
			- Накладные расходы	тенге							**4598890**		
			- Сметная прибыль	тенге							**1454359**		

СМЕТА № 2-1-4 Водопровод и канализация

			Приборы										

1	86	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Умывальники одиночные. У становка с подводкой холодной и горячей воды	компл ект	24	4751,02	132,56	114024	3181	6444	104035	235504
			НР - 98%, СП - 8%			4349,94	73,34	104399	1760		17445	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	87	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 3049 3-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеци евидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	шт.	24	19859,00	--	476616	--	476616	--	514745
			СП - 8%			--	--	--	--		38129	
3	88	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный униф ицированный с выпуском и вертикальным или горизонт альным отводом для умывальников, моек, раковин, би дэ СБУ	шт.	24	922,00	--	22128	--	22128	--	23898
			СП - 8%			--	--	--	--		1770	
4	89	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Смесители. Установка	шт.	24	1597,27	0,11	38334	3	855	36727	81066
			НР - 98%, СП - 8%			1561,52	--	37476	--		6005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	90	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукоя точный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/ настенный, излив с аэратором	шт.	24	8214,00	--	197136	--	197136	--	212907
			СП - 8%			--	--	--	--		15771	
6	91	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	компле кт	5	18596,44	86,35	92982	432	75415	17013	118795
			НР - 98%, СП - 8%			3426,91	45,13	17135	226		8800	
7	92	244-101-0501 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не ме нее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331
			СП - 8%			--	--	--	--		7876	
8	93	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавл иваемый на унитазе с боковым или верхним пуском ра змерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
			СП - 8%			--	--	--	--		5923	
9	94	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 м м	шт.	3	6883,00	--	20649	--	20649	--	22301
			СП - 8%			--	--	--	--		1652	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1395505**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**159010**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**3616**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1986**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**971734**		
			- Накладные расходы	тенге							**157775**	
			- Сметная прибыль	тенге							**103371**	

СМЕТА №2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Основное оборудование

Материалы

1	50	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметич еская и герметическая. Монтаж оборудования											
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	68	1751,53 1590,61	22,69 6,56	119104 108161	1543 446	9400	78197 15784	213085		
2	51	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с за щитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011											
			СП - 8%	шт.	65	532,00 --	-- --	34580 --	-- --	34580	-- 2766	37346		
3	52	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без з ащитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, н оминальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP2 0 ГОСТ Р 51322.1-2011											
			СП - 8%	шт.	3	635,00 --	-- --	1905 --	-- --	1905	-- 152	2057		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**155589**	**1543**	**45885**	**78197**	**252488**		
								108161	**446**	**--**	**18702**			
		Стоимость монтажных работ		тенге				**119104**						
		Материалы		тенге				**9400**						
		Всего заработная плата		тенге					**108607**					
			Накладные расходы	тенге				**78197**						
			Сметная прибыль	тенге				**15784**						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**213085**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**		
			Сметная заработная плата	тенге					**108607**					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**36485**						
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**36485**						
			Сметная прибыль	тенге				**2918**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**39403**						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**252488**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**		
			Сметная заработная плата	тенге					**108607**					
			РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение											
			Материалы											
4	73	1308-0305-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством л амп в светильнике до 4. Установка отдельно на штыр ях											
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	131	5395,22 3415,13	1712,69 1295,39	706774 447382	224362 169696	35030	444296 92085	1243155		
5	74	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп 4x18 OWP/S 418											
			СП - 8%	шт	67	29926,07 --	-- --	2005047 --	-- --	2005047	-- 160404	2165451		
6	75	Прайс-лист	Светильники для лю минесцентных ламп 4x18 OPL/S 418											
			СП - 8%	шт	39	30017,14 --	-- --	1170668 --	-- --	1170668	-- 93653	1264321		
7	76	Прайс-лист	Светильники для лю минесцентных ламп 4x18 OPL/R 418											
			СП - 8%	шт	25	28997,14 --	-- --	724929 --	-- --	724929	-- 57994	782923		

8	77	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях										
			НР - 72%, СП - 80%	шт.	20	3819,75 2315,74	1236,61 945,80	76395 46315	24732 18916	5348	46966 9869	133230
9	78	247-101-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп 2 х18 OWP/S 218										
			СП - 80%	шт.	8	5450,00 --	-- --	43600 --	-- --	43600	-- 3488	47088
10	79	247-101-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп 2 х18 OPL/S 218										
			СП - 80%	шт.	3	8858,00 --	-- --	26574 --	-- --	26574	-- 2126	28700
11	80	Прайс-лист	Светильник прикрова тый, с линейной люминесцентноэй лампой, модели ВН 236										
			СП - 80%	шт	9	20409,11 --	-- --	183682 --	-- --	183682	-- 14695	198377
12	81	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством л амп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях										
			НР - 72%, СП - 80%	шт.	79	2913,14 1777,74	868,00 678,53	230138 140441	68572 53604	21125	139712 29588	399438
13	82	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентныхламп, тип ЛСП18-18-001-УХЛ4										
			СП - 80%	шт.	70	3850,00 --	-- --	269500 --	-- --	269500	-- 21560	291060
14	83	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник компактный люминесцентный мощность 20 Вт										
			СП - 80%	шт.	9	4766,00 --	-- --	42894 --	-- --	42894	-- 3432	46326
15	84	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20										
			СП - 80%	шт.	630	1107,00 --	-- --	697410 --	-- --	697410	-- 55793	753203
16	85	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36										
			СП - 80%	шт.	10	435,00 --	-- --	4350 --	-- --	4350	-- 348	4698
17	86	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E 27, 11W										
			СП - 80%	шт.	40	646,00 --	-- --	25840 --	-- --	25840	-- 2067	27907
18	87	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования										
			НР - 72%, СП - 80%	шт.	98	1755,82 1590,61	20,39 5,47	172070 155880	1998 536	14192	112620 22775	307465
19	88	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, тип С-1- 86-10/220										
			СП - 80%	шт.	53	448,00 --	-- --	23744 --	-- --	23744	-- 1900	25644
20	89	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2- 94-10/220										
			СП - 80%	шт.	45	470,00 --	-- --	21150 --	-- --	21150	-- 1692	22842
21	90	247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для установк и розеток и выключателей										
			СП - 80%	шт.	95	101,00 --	-- --	9595 --	-- --	9595	-- 768	10363
22	91	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная У197	шт.	190	117,00	--	22230	--	22230	--	24008

			СП - 8%,					--	--	--	--		1778	
23	92	Прайс-лист	Соединительная клемм а для двух проводников, 222-412											
				шт	352	83,79	--	29494	--	29494	--		2358	31852
			СП - 8%,			--	--	--	--					
24	93	Прайс-лист	Соединительная клемм а для трех проводников, 222-413											
				шт	375	89,25	--	33469	--	33469	--		2678	36147
			СП - 8%,			--	--	--	--					
25	94	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая д наметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола											
				м	1100	345,74	12,77	380314	14047	30470	246543			677006
			НР - 22%, СП - 8%,			305,27	6,02	335797	6622		50149			
26	95	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам етром 20 мм											
				м	1100	88,00	--	96800	--	96800	--			104544
			СП - 8%,			--	--	--	--		7744			
27	96	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Метизы											
				т	0,05	408199,00	--	20410	--	20410	--			22043
			СП - 8%,			--	--	--	--		1633			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7017077**	**333711**	**5557551**	**990137**			**8647791**
								1125815	**249374**	**--**	**640577**			
		Стоимость монтажных работ		тенге				5712980						
		Материалы		тенге				106164						
		Всего заработная плата		тенге					1375189					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4147289						
			Накладные расходы	тенге				990137						
			Сметная прибыль	тенге				536248						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7239365						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										636
			Сметная заработная плата	тенге					1375189					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1304097						
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1304097						
			Сметная прибыль	тенге				104329						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1408426						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8647791						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										636
			Сметная заработная плата	тенге					1375189					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**										**8900279**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1233976						
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					335254					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					249820					
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5603435				
			- Накладные расходы	тенге							1068334			
			- Сметная прибыль	тенге							659279			

СМЕТА № 2-1-6 Системы связи

			Структурированная кабельная сеть											
1	1	1310-0412-0202 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,03	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише											
				шт.	1	65632,29	--	65632	--	4812	37100			110951
			НР - 61%, СП - 8%,			60820,47	--	60820	--		8219			
2	2	Прайс-лист	Шкаф телекоммуникационный напольный 19"42U 600x800x1000мм											
				шт	1	93483,50	--	93484	--		--			93484

							--	--	--	--	93484	--	
3	3	1311-0401-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭ3), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	16763,17 11531,88	5231,29 2442,35	16763 11532	5231 2442	--	10481 2180	29423
			НР - 75%, СП - 8%									
4	4	Прайс-лист	Модуль вентиляторны й 19" с 4-ми элементами	шт	1	13866,54 --	-- --	13867 --	-- --	13867	-- 1109	14976
			СП - 8%									
5	5	1310-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плата дополнительная. Установка и а готовом месте стойки	шт.	4	4389,68 3769,80	619,88 202,73	17559 15079	2480 811	--	9693 2180	29432
			НР - 61%, СП - 8%									
6	6	Прайс-лист	Панель электропитани я (8 розеток - 220 В), шнур питания - 1,8 м.	шт	1	6851,30 --	-- --	6851 --	-- --	6851	-- 548	7399
			СП - 8%									
7	7	Прайс-лист	Коммутационная пане ль 6 UTP 19" 24xRG45	шт	3	12090,64 --	-- --	36272 --	-- --	36272	-- 2902	39174
			СП - 8%									
8	8	1311-0401-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭ3), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	16763,17 11531,88	5231,29 2442,35	50290 34596	15694 7327	--	31442 6539	88271
			НР - 75%, СП - 8%									
9	9	Прайс-лист	Кабельный органайзер 19" с металлическими кольцами	шт	3	1600,12 --	-- --	4800 --	-- --	4800	-- 384	5184
			СП - 8%									
10	10	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одно ламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	3022,68 1754,35	1087,74 873,59	3023 1754	1088 874	181	1892 393	5308
			НР - 75%, СП - 8%									
11	11	Прайс-лист	Панель освещения шка фа 19", 1U, 220В. 18Вт	шт	1	4089,11 --	-- --	4089 --	-- --	4089	-- 327	4416
			СП - 8%									
12	12	Прайс-лист	Набор креплений обору дования к 19" направляющим	шт	40	39,16 --	-- --	1566 --	-- --	1566	-- 125	1691
			СП - 8%									
13	13	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство местного заземления	шт.	1	274,61 269,14	-- --	275 269	-- --	6	164 35	474
			НР - 61%, СП - 8%									
14	14	Прайс-лист	Комплект заземления д ля 19" шкафа	шт	1	678,48 --	-- --	678 --	-- --	678	-- 54	732
			СП - 8%									
15	15	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	29207,46 24222,51	3030,55 991,15	29207 24223	3030 991	1954	15380 3567	48154
			НР - 61%, СП - 8%									
16	16	Прайс-лист	Источник бесперебо йного питания UPS, мощностью 3000 ВА непрерывного действия, с двойным преобразованием, монтируется встойку SUINT 3000 RTXL 3U	шт	1	115557,80 --	-- --	115558 --	-- --	115558	-- 9245	124803
			СП - 8%									
17	17	Прайс-лист	Шнур коммутационный категории 6, длиной 1 м.	шт	20	513,64 --	-- --	10273 --	-- --	10273	-- 822	11095
			СП - 8%									

18	18	Прайс-лист	Шнур коммутационный категории 6, длиной 2 м.	шт	30	784,12	--	23524	--	23524	--		25406
			СП - 8%			--	--	--	--		1882		
19	19	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стойка, полустойка, каркас стойки и ли шкаф, масса дэ 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	21596,26	2516,88	43193	5034	8001	19386		67585
			НР - 61%, СП - 8%			15079,20	810,94	30158	1622		5006		
20	20	Прайс-лист	Полка стационарная д ля установки оборудования до 100 кг.	шт	2	4622,79	--	9246	--	9246	--		9986
			СП - 8%			--	--	--	--		740		
			Серверное оборудование										
21	21	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Установка операционной сис темы, программного обеспечения	сетевой элемент	1	63427,40	--	63427	--	--	38691		110287
			НР - 61%, СП - 8%			63427,40	--	63427	--		8169		
22	22	Прайс-лист	Сервер DL380G7 E5620 SA TA/SAS SFP RACK SErvEr 2U 1XQuArd-COrE XEOn E56202.40 GHz, 12 MB L3, 4XGB 10K SAS, SMArT ArrAY P410 i/512MB (RAid 0/1/0+0.5), DVDRW, 4GBLAN (HP 470065-361) "InTEl"	шт	1	215682,50	--	215683	--		--		215683
						--	--	--	--	215683	--		
23	23	Прайс-лист	Жесткий диск 146GB 6G SAS 10K 2.5FP DP ENT HDD SAS HOT Plug DrivE (HP507125-B21)	шт	2	29416,07	--	58832	--	58832	--		63539
			СП - 8%			--	--	--	--		4707		
			Телефонизация										
24	24	1310-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	202050,92	24037,76	202051	24038	57	113349		340632
			НР - 61%, СП - 8%			177956,19	7861,61	177956	7862		25232		
25	25	1310-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Комплект абонентского оборудования станции, емкость до 256 номеров. Проверка электрич еская и настройка	комплект	1	518052,92	--	518053	--	--	316012		900791
			НР - 61%, СП - 8%			518052,92	--	518053	--		66725		
26	26	Прайс-лист	Мини АТС, цифровая, гиб ридная, с поддержкой IP-шлюзов типа KX-TDA 100 RU "PANASONIC"	компл	1	352392,86	--	352393	--		--		352393
						--	--	--	--	352393	--		
27	27	1310-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Платы разные. Проверка электрич еская и регулировка	плата	5	5382,78	--	26914	--	--	16418		46798
			НР - 61%, СП - 8%			5382,78	--	26914	--		3467		
28	28	Прайс-лист	Плата городских линий д ля мини-АТС типа KX-TDA 0181 XJ "PANASONIC"	шт	1	206714,55	--	206715	--		--		206715
						--	--	--	--	206715	--		
29	29	Прайс-лист	Плата аналоговых внутрен них линий для мини-АТС типа KX-TDA 0174 XJ "PANASO NIC"	шт	2	72285,71	--	144571	--		--		144571
						--	--	--	--	144571	--		
30	30	Прайс-лист	Плата на 8 гибридных лор тов типа KX-TDA 0170 XJ "PANASONIC"	шт	2	54214,29	--	108429	--		--		108429
						--	--	--	--	108429	--		
31	31	1310-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат телефонный систем ы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	3	1852,68	--	5558	--	692	2968		9208
			НР - 61%, СП - 8%			1621,88	--	4866	--		682		

32	32	Прайс-лист	Аппарат телефонный, системный типа KX-DT346 "PANASONIC"	шт	3	87155,36	--	261466	--	261466	--	282383
			СП - 8%			--	--	--	--		20917	
33	33	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат телефонный систе мы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	23	1852,68	--	42612	--	5309	22755	70596
			ЗП - 61%, СП - 82%			1621,88	--	37303	--		5229	
34	34	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	23	8752,00	--	201296	--	201296	--	217400
			СП - 8%			--	--	--	--		16104	
			Активное сетевое оборудование									
35	35	1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настро йка	шт.	1	101483,84	--	101484	--	--	61905	176460
			ЗП - 61%, СП - 8%			101483,84	--	101484	--		13071	
36	36	Прайс-лист	Межсетевой экран (FirEw All) 2 порта 10/100 BAsE-TX WAN, 7 портов 10/100 B AsE-TX LAN, 1 порт 10/100 BAsE-TX DMZ типа DFL-800"D-LinK"	шт	1	326189,29	--	326189	--		--	326189
						--	--	--	--	326189	--	
37	37	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	16679,61	1859,65	16680	1859	1305	8616	27319
			ЗП - 61%, СП - 8%			13515,66	608,20	13516	608		2024	
38	38	Прайс-лист	Коммутатор с 24 портами 10/100 BAsE-TX типа DES-1100-24 "D-LinK"	шт	1	12469,29	--	12469	--		--	12469
						--	--	--	--	12469	--	
			Оконечное оборудование									
39	39	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Розетка микрофонная. Монтаж оборуд ования	шт.	44	1904,80	--	83811	--	875	50591	145154
			ЗП - 61%, СП - 82%			1884,90	--	82936	--		10752	
40	40	Прайс-лист	Розеточный модуль UTP CAT/6 MOsAiC, RG-45, 16A-U5-03WT "EurOLAN"	шт	44	12340,18	--	542968	--	542968	--	586405
			СП - 8%			--	--	--	--		43437	
41	41	Прайс-лист	Рамка для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 2 модуля, 16M-00-02WT, белая " EurOLAN"	шт	18	892,50	--	16065	--	16065	--	17350
			СП - 8%			--	--	--	--		1285	
42	42	Прайс-лист	Рамка для модулей MOs AiC, 22,5x45,0 мм, 1 модуль, 16M-00-01WT, белая "E urOLAN"	шт	8	573,75	--	4590	--	4590	--	4957
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
43	43	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка ответвительная. Монтаж н а стене	шт.	26	1159,50	--	30147	--	301	18206	52222
			ЗП - 61%, СП - 82%			1147,94	--	29846	--		3868	
44	44	Прайс-лист	Суппорт для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 2 модуля, I6S-00-02WT, "EurO LAN"	шт	18	397,07	--	7147	--	7147	--	7719
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
45	45	Прайс-лист	Суппорт для модулей M OsAiC, 22,5x45,0 мм, 1 модуль, 16S-00-01WT, "EurOL AN"	шт	8	398,89	--	3191	--	3191	--	3446
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
			Радиофикация									

46	54	1310-0408-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи. Монтаж оборудования	шт.	1	79301,91	275,50	79302	275	6943	44026	133194
			НР - 61%, СП - 8%			72083,52	90,10	72084	90		9866	
47	55	Прайс-лист	Блок автоматических соо бщений БАС-150/4	шт	1	273601,43	--	273601	--		--	273601
						--	--	--	--	273601	--	
48	56	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметичес кая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	15	1751,53	22,69	26273	340	2074	17249	47004
			НР - 72%, СП - 8%			1590,61	6,56	23859	98		3482	
49	57	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка абонентская для сети провод ного вещания	шт.	15	395,00	--	5925	--	5925	--	6399
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
50	58	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка ответвительная. Монтаж н а стене	шт.	18	1159,50	--	20871	--	208	12604	36153
			НР - 61%, СП - 8%			1147,94	--	20663	--		2678	
51	59	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	203,00	--	1624	--	1624	--	1754
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
52	60	261-404-0592 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-II	шт.	10	54,00	--	540	--	540	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
53	63	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Громкоговоритель или звуковая коло нка. Монтаж в помещении	шт.	15	4407,67	--	66115	--	4006	37887	112322
			НР - 61%, СП - 8%			4140,60	--	62109	--		8320	
54	64	Прайс-лист	Абонентский радионр емник	шт	15	5837,68	--	87565	--	87565	--	94570
			СП - 8%			--	--	--	--		7005	
			Электрочасофикация									
55	65	1310-0702-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Электрочасы вторичные для помещени й двусторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	шт.	26	5185,31	--	134818	--	1829	81124	233217
			НР - 61%, СП - 8%			5114,98	--	132989	--		17275	
56	66	Прайс-лист	Часы цифровые, эле ктронные, вторичные, высота символа 125мм	шт	26	44533,93	--	1157882	--	1157882	--	1250512
			СП - 8%			--	--	--	--		92630	
57	67	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Часы первичные электрические показы вающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж о борудования	шт.	1	7562,71	--	7563	--	23	4599	13135
			НР - 61%, СП - 8%			7539,60	--	7540	--		973	
58	68	Прайс-лист	Часы цифровые, элек тронные, первичные, высота символа 125мм	шт	1	42621,43	--	42621	--	42621	--	46031
			СП - 8%			--	--	--	--		3410	
59	70	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	203,00	--	4060	--	4060	--	4385
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
			Система оповещения пациентов об освобождении кабине тов									
60	75	1310-0408-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Табло сигнальное студийное или кори дорное. Монтаж оборудования	шт.	19	12547,77	--	238408	--	10848	138812	407397
			НР - 61%, СП - 8%			11976,84	--	227560	--		30178	

61	76	Прайс-лист	Световое табло "Сво бодно, Занято"										
				шт	19	22430,89	--	426187	--	426187	--	460282	
			СП - 8%,			--	--	--	--		34095		
62	77	Прайс-лист	Пульт трехкнопочный"										
				шт	19	2914,29	--	55372	--	55372	--	59802	
			СП - 8%,			--	--	--	--		4430		
			Персональный компьютер										
63	81	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе										
				шт.	18	2589,91	705,01	46618	12691	--	30312	83084	
			ЗП - 75%, СП - 8%,			1884,90	360,42	33928	6488		6154		
64	82	Прайс-лист	Системный блок: систем ная плата GigABYTE GA-H61M-S2V-B3, процессор InTElCOrE I3-2100(3.10GHs), 2GB/1333MHz, операционная система WinPrO 7, офисный пакет OffiCE HOME And Bu sinEss 2010, сетевой фильтр DFS-601										
				шт	18	497416,07	--	8953489	--		--	8953489	
						--	--	--	--	8953489	--		
65	83	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь или блок питания о тдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования										
				шт.	18	29207,46	3030,55	525734	54550	35179	276846	866786	
			ЗП - 61%, СП - 8%,			24222,51	991,15	436005	17841		64206		
66	84	Прайс-лист	Источник бесперебо йного питания UPS SVC600VA WiTH AVR, BlACK										
				шт	18	35016,96	--	630305	--	630305	--	680729	
			СП - 8%,			--	--	--	--		50424		
67	85	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе										
				шт.	18	2589,91	705,01	46618	12691	--	30312	83084	
			ЗП - 75%, СП - 8%,			1884,90	360,42	33928	6488		6154		
68	86	Прайс-лист	Монитор жидкокрист аллический 18,5"										
				шт	18	59925,00	--	1078650	--	1078650	--	1164942	
			СП - 8%,			--	--	--	--		86292		
69	87	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе										
				шт.	1	2589,91	705,01	2590	705	--	1684	4616	
			ЗП - 75%, СП - 8%,			1884,90	360,42	1885	360		342		
70	88	Прайс-лист	Принтер лазерный HP LAsE rJET P1102 18PPM 600x600 USB 2MB										
				шт	1	43037,11	--	43037	--		--	43037	
						--	--	--	--	43037	--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									20207167
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2287282					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					139706				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					53902				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4897609			
			- Оборудование, инвентарь	тенге						10730059			
			- Накладные расходы	тенге							1450504		
			- Сметная прибыль	тенге							702006		
			СМЕТА №2-1-7 Охранная и охранно-пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пус ковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монт аж оборудования										
				шт.	1	91272,64	1,81	91273	2	701	55248	158242	
			ЗП - 61%, СП - 8%,			90569,96	--	90570	--		11722		
2	2	248-303-0210 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные Гранд маг истр-24	шт.	1	41645,00	--	41645	--	41645	--	44977	

			СП - 8%				--	--	--	--		3332	
3	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический ды мовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	110	4572,83	1,81	503011	199	7238	302300	869736
			НР - 61%, СП - 8%			4505,22	--	495574	--		64425	
4	4	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	105	2482,00	--	260610	--	260610	--	281459
			СП - 8%			--	--	--	--		20849	
5	5	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИП Р 513-10	шт.	5	1153,00	--	5765	--	5765	--	6226
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
6	6	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1916,94	4,12	5751	12	84	3449	9936
			НР - 61%, СП - 8%			1884,90	--	5655	--		736	
7	7	247-202-0418 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная KSC 11-307	шт.	3	759,00	--	2277	--	2277	--	2459
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
8	8	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель пожарный светозвуково й внутренней установки по бетонному основанию. Мон таж оборудования	шт.	9	1274,13	5,80	11467	52	73	6931	19870
			НР - 61%, СП - 8%			1260,19	2,25	11342	20		1472	
9	9	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель охранно-пожарный светово й модели ОПОП 1-8	шт.	4	1620,00	--	6480	--	6480	--	6998
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
10	10	248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-зв уковой модели Маяк-24-КП	шт.	5	2250,00	--	11250	--	11250	--	12150
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
11	11	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое блок пита ния и контроля. Монтаж оборудовани	шт.	1	12278,45	1,47	12278	1	144	7401	21254
			НР - 61%, СП - 8%			12133,40	--	12133	--		1574	
12	12	248-306-0504 РСНБ РК 2022	Источник вторичного электропитания р езервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 1к	шт.	1	18538,00	--	18538	--	18538	--	20021
			СП - 8%			--	--	--	--		1483	
13	13	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пус ковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудов ания	луч	1	4059,50	0,18	4060	--	83	2426	7004
			НР - 61%, СП - 8%			3976,52	--	3977	--		519	
14	14	Прайс-лист	Модуль релейный Гран д Магистр РМ4	шт	1	2458,93	--	2459	--	2459	--	2656
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
15	15	1310-0701-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка п о стенам и потолкам кирпичным	м	343	720,20	0,65	247029	223	37391	127743	404754
			НР - 61%, СП - 8%			610,54	--	209415	--		29982	
16	16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильн ый в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлич еские рукава	м	480	134,31	1,15	64469	552	11583	37872	110530
			НР - 29%, СП - 8%			109,03	0,55	52334	264		8189	

17	17	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Кабель КСПВ 1х2х0,5 мм2	км	0,65	47824,00	--	31086	--	31086	--	33573
			СП - 8%			--	--	--	--		2487	
18	18	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Кабель КСПВ 2х2х0,5 мм2	км	0,05	86368,00	--	4318	--	4318	--	4663
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
19	19	243-301-0423 РСНБ РК 2022	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,02	408829,00	--	8177	--	8177	--	8831
			СП - 8%			--	--	--	--		654	
20	20	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,003	128533,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
21	21	Прайс-лист	Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLS 2х0,64 мм2	м	100	318,75	--	31875	--	31875	--	34425
			СП - 8%			--	--	--	--		2550	
22	22	Прайс-лист	Аккумулятор GGP 1207, 12В, 7 А/ч	шт	2	9680,89	--	19362	--	19362	--	20911
			СП - 8%			--	--	--	--		1549	
23	23	247-214-0113 РСНБ РК 2022	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	шт.	1	399,00	--	399	--	399	--	431
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
24	24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	480	563,63	17,82	270542	8554	31727	167870	473486
			НР - 72%, СП - 8%			479,71	6,02	230261	2890		35074	
25	25	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	480	31,00	--	14880	--	14880	--	16070
			СП - 8%			--	--	--	--		1190	
26	26	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации сты ков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1957,00	--	23484	--	23484	--	25363
			СП - 8%			--	--	--	--		1879	
27	27	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымов ой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	4572,83	1,81	59447	24	855	35726	102787
			НР - 61%, СП - 8%			4505,22	--	58568	--		7614	
28	28	Прайс-лист	Выносной индикатор УШК-01(ВУОС)	шт	13	1238,57	--	16101	--	16101	--	17389
			СП - 8%			--	--	--	--		1288	
29	29	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные объекто вые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	7838,25	1,47	7838	1	118	4709	13550
			НР - 61%, СП - 8%			7719,13	--	7719	--		1004	
30	30	Прайс-лист	Устройство оконечно е системы передачи извещений по каналам сотовой св язи GSM, УО-4С исп.2	шт	1	48140,36	--	48140	--	48140	--	51991
			СП - 8%			--	--	--	--		3851	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2782161**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1177548**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**9620**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**3174**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**637228**		
			- Накладные расходы	тенге							**751675**	
			- Сметная прибыль	тенге							**206089**	

СМЕТА № 4-1-2 Фундамент под трансформаторной подстанции

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

			ОГРАЖДЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА С ДИЗЕЛЬНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ									
1	13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и дог. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**									
				м² покрытия	2	3539,60	241,75	7079	484	5678	1022	8749
			НР - 94%, СП - 8%			458,46	85,27	917	171		648	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	14	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка**									
				м оград	16	4992,48	1600,14	79880	25602	897	76022	168374
			НР - 118%, СП - 8%			3336,29	690,28	53381	11044		12472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	15	212-101-1708 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**									
				м³	0,88	30388,00	--	26741	--	26741	--	28880
			СП - 8%			--	--	--	--		2139	
4	16	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и ограда х из панелей**									
				шт.	1	1443,79	37,57	1444	38	55	1604	3291
			НР - 118%, СП - 8%			1351,27	7,73	1351	8		244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	17	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Стоимость стоек**									
				т	0,26048	1018274,00	--	265240	--	265240	--	286459
			СП - 8%			--	--	--	--		21219	
6	18	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изготовление сетчатых ограждений**									
				т конструкций	0,29327	268308,06	54393,77	78687	15952	2035	46445	135142
			НР - 69%, СП - 8%			206977,68	22541,56	60700	6611		10011	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	19	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной 50х50х5 мм**									
				т	0,21566	463375,00	--	99931	--	99931	--	107926
			СП - 8%			--	--	--	--		7995	
8	20	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая 200х200х6 мм**									
				т	0,00752	441684,00	--	3321	--	3321	--	3587
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
9	21	214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80**									
				м²	28,99	1642,00	--	47602	--	47602	--	51410
			СП - 8%			--	--	--	--		3808	
10	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
				м² поверхности	7,68	1260,93	27,11	9684	208	5830	3423	14156
			НР - 23%, СП - 8%			474,70	4,55	3646	35		1049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
				м²	14,95	125,56	3,09	1877	46	714	775	2865
			НР - 69%, СП - 8%			74,72	0,45	1117	7		212	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
				м²	14,95	203,71	4,52	3045	67	1672	910	4271
			НР - 69%, СП - 8%			87,33	0,89	1306	13		316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**624531**	**42397**	**459716**	**130201**	**815110**	
									122418	**17889**	--	**60379**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**545844**					
		Материалы		тенге					**14847**					
		Всего заработная плата		тенге						**72996**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**442835**					
			Накладные расходы	тенге					**83756**					
			Сметная прибыль	тенге					**50368**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**679968**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**34**
			Сметная заработная плата	тенге						**72996**				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					**78687**					
		Материалы		тенге					**2034**					
		Всего заработная плата		тенге						**67311**				
			Накладные расходы	тенге					**46445**					
			Сметная прибыль	тенге					**10011**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					**135143**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**30**
			Сметная заработная плата	тенге						**67311**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**815111**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**64**
			Сметная заработная плата	тенге						**140307**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**										**815111**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**122418**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**42397**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**17889**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**459716**			
			- Накладные расходы	тенге								**130201**		
			- Сметная прибыль	тенге								**60379**		

СМЕТА № 6-3-1 Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ СООРУЖЕНИЙ НА СЕТЯХ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1	**98**	**222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Стоимость стремянки**	**т**	**0,0291**	**973588,00**	**--**	**28331**	**--**	**28331**	**--**	**30598**		
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2267**			
2	**100**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Отмостка из асфальтобетона. Устройство**											
				м² покрытия	**10,6**	**1708,36**	**4,41**	**18109**	**47**	**14757**	**3590**	**23435**		
			ПР - 108%, СП - 8%			**311,80**	**1,79**	**3305**	**19**		**1736**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**46440**	**47**	**43088**	**3590**	**54033**		
								3305	**19**	--	**4003**			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**46440**						
		Материалы		тенге				**14757**						
		Всего заработная плата		тенге					**3324**					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**28331**						
			Накладные расходы	тенге				**3590**						
			Сметная прибыль	тенге				**4003**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**54033**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**2**
			Сметная заработная плата	тенге					**3324**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**54033**						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**2**
			Сметная заработная плата	тенге					**3324**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**										**54033**

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3305					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					47				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					19				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						43088			
			- Накладные расходы	тенге							3590		
			- Сметная прибыль	тенге							4003		

СМЕТА № 7-1-2 Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ

1	1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности и а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000кгс/см2)**										
				$м^2$ основания	2041	1925,61	259,07	3930170	528762	3283785	349929	4622498	
			НР - 108%, СП - 8%			57,63	101,12	117623	206386		342398		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	639	3440,09	45,46	2198218	29048	1335607	914556	3361799	
			НР - 108%, СП - 8%			1304,48	20,73	833563	13246		249025		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	27,477	33557,00	--	922046	--	922046	--	995810	
			СП - 8%			--	--	--	--		73764		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				7050434	557810	5541438	1264485	8980107	
								951186	219632	--	665187		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7050434					
		Материалы		тенге				4619391					
		Всего заработная плата		тенге					1170818				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				922046					
			Накладные расходы	тенге				1264485					
			Сметная прибыль	тенге				665187					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8980106					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609	
			Сметная заработная плата	тенге					1170818				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8980106					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609	
			Сметная заработная плата	тенге					1170818				

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТОК

4	8	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие песчаные.У стройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	27,2	13025,29	1525,84	354288	41503	173504	148034	542508	
			НР - 22%, СП - 8%			5120,61	669,22	139281	18203		40186		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	9	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	**Покрытия из брусчатки.У стройство по готовому подстилающему слою с заполне нием швов песком**	$м^2$ покрытия	340	2128,74	193,03	723772	65630	9157	630224	1462317	
			НР - 22%, СП - 8%			1908,78	63,13	648985	21464		108321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	10	255-102-0607 РСНБ РК 2022	**Брусчатка бетонная фигурная т олщиной 70 мм серия ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	340	2401,00	--	816340	--	816340	--	881647	
			СП - 8%			--	--	--	--		65307		
7	11	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м борт ового камня	278	2793,99	45,46	776729	12638	401446	397882	1268581	

			ПР - 90%, СП - 80%				1304,48	20,73	362645	5763		93970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	4,448	33557,00	--	149262	--	149262	--	161203	
			СП - 80%			--	--	--	--		11941		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**2820391**	**119771**	**1549709**	**1176140**	**4316256**	
								1150911	**45430**	--	**319725**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2820391**					
		Материалы		тенге				**584106**					
		Всего заработная плата		тенге					**1196341**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**965602**					
			Накладные расходы	тенге				**1176140**					
			Сметная прибыль	тенге				**319725**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4316256**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**634**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1196341**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**4316256**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**634**	
			Сметная заработная плата	тенге					**1196341**				

РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФ)

9	19	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типо размерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)**										
				шт.	2	21908,00	--	43816	--	43816	--	47321	
			СП - 80%			--	--	--	--		3505		
10	20	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**										
				шт.	4	56355,00	236,00	225420	944	186956	34445	280655	
			ПР - 94%, СП - 80%			9380,00	83,00	37520	332		20789		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**269236**	**944**	**230772**	**34445**	**327976**	
								37520	**332**	--	**24294**		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**269236**					
		Материалы		тенге				**230772**					
		Всего заработная плата		тенге					**37852**				
			Накладные расходы	тенге				**34445**					
			Сметная прибыль	тенге				**24294**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**327975**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**	
			Сметная заработная плата	тенге					**37852**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**327975**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**	
			Сметная заработная плата	тенге					**37852**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**13624337**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2139617**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**678525**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**265394**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**7321917**			
			- Накладные расходы	тенге							**2475070**		
			- Сметная прибыль	тенге							**1009206**		

СМЕТА № 7-1-3 Ограждение территории, мусоросборник

РАЗДЕЛ 1. МУСОРОСБОРНИК

1	23	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	141236,00	--	141236	--	141236	--	152535		
						--	--	--	--		11299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**141236**	**--**	**141236**	**--**	**152535**		
								--	--	--	11299			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				141236						
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				141236						
			Сметная прибыль	тенге				11299						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				152535						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				152535						
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**152535**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						141236				
			- Сметная прибыль	тенге							11299			

СМЕТА № 2-1-8 Технологическое оборудование

			Медицинское оборудование и мебель											
1	54	Прайс-лист	Шкаф медицинский для документации	шт	19	76803,57	--	1459268	--		--	1459268		
						--	--	--	--	1459268	--			
2	55	Прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды	шт	23	63250,00	--	1454750	--		--	1454750		
						--	--	--	--	1454750	--			
3	56	521-403-0102001 СпрСЦ 09.2022	Стол пеленальный с полкой	шт.	10	43650,00	--	436500	--		--	436500		
						--	--	--	--	436500	--			
4	57	Прайс-лист	Кровать палатная Матрац 2000х800х80 /КП-01/	шт	9	49696,43	--	447268	--		--	447268		
						--	--	--	--	447268	--			
5	58	521-301-2701001 СпрСЦ 09.2022	Тумба 416х416х625	шт.	7	19485,00	--	136395	--		--	136395		
						--	--	--	--	136395	--			
6	59	Прайс-лист	Стул посетителя	шт	13	16806,43	--	218484	--		--	218484		
						--	--	--	--	218484	--			
7	60	Прайс-лист	Тумба медицинская под аппаратуру 500х400х1400	шт	3	20746,00	--	62238	--		--	62238		
						--	--	--	--	62238	--			
8	61	Прайс-лист	Стол для приема анализов и регистрации 800х600х750	шт	1	40660,71	--	40661	--		--	40661		
						--	--	--	--	40661	--			
9	62	522-101-1216001 СпрСЦ 09.2022	Стол лабораторный 1000х600х850 (пос тформинг)	шт.	2	78432,00	--	156864	--		--	156864		
						--	--	--	--	156864	--			
10	63	522-101-1216002 СпрСЦ 09.2022	Стол лабораторный 1500х600х850 (пос тформинг)	шт.	2	96984,00	--	193968	--		--	193968		
						--	--	--	--	193968	--			
11	65	Прайс-лист	Стол лабораторный с раковиной 800х600х900 ХВ, ГВ, К	шт	1	67767,86	--	67768	--		--	67768		
						--	--	--	--	67768	--			
12	66	Прайс-лист	Шкаф для лабораторной посуды навесной 800х300х800 ШМ-08	шт	1	18071,43	--	18071	--		--	18071		
						--	--	--	--	18071	--			
13	67	Прайс-лист	Шкаф для приборов 600х600х1800	шт	1	63069,29	--	63069	--		--	63069		
						--	--	--	--	63069	--			

14	68	521-301-1803001 СпрСЦ 09.2022	Шкаф для химических реактивов 800х500х1800	шт.	1	115889,00 --	-- --	115889 --	-- --	115889	--	115889			
15	69	522-101-1221005 СпрСЦ 09.2022	Стул ученический лабораторный с регулирующим механизмом	шт.	2	56049,00 --	-- --	112098 --	-- --	112098	--	112098			
16	70	522-101-1216001 СпрСЦ 09.2022	Стол лабораторный 1000х600х850 (постформинг)	шт.	1	78432,00 --	-- --	78432 --	-- --	78432	--	78432			
17	71	Прайс-лист	Стол медицинский специалиста	шт	1	45178,57 --	-- --	45179 --	-- --	45179	--	45179			
18	72	Прайс-лист	Стул медицинский специалиста	шт	1	16806,43 --	-- --	16806 --	-- --	16806	--	16806			
19	73	Прайс-лист	Стол медицинский помошника	шт	6	45178,57 --	-- --	271071 --	-- --	271071	--	271071			
20	74	Прайс-лист	Стул медицинский помошника	шт	6	16806,43 --	-- --	100839 --	-- --	100839	--	100839			
21	76	522-101-1242003 СпрСЦ 09.2022	Стеллаж библиотечный 1000х320х2250	шт.	8	49317,00 --	-- --	394536 --	-- --	394536	--	394536			
22	77	Прайс-лист	Стеллаж универсальный 1000х600х2000	шт	7	52045,71 --	-- --	364320 --	-- --	364320	--	364320			
23	91	Прайс-лист	Стол производственный 1150х600х860	шт	1	22589,29 --	-- --	22589 --	-- --	22589	--	22589			
24	94	521-301-1803001 СпрСЦ 09.2022	Шкаф для химических реактивов 800х5 00х1800	шт.	1	115889,00 --	-- --	115889 --	-- --	115889	--	115889			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**6392952**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**6392952**					
			ИТОГО ПО ВСЕМ СМЕТАМ									**108 934 996,00**			
			В том числе Оборудование									**22 533 633,00**			
			В том числе СМР									**86 401 363,00**			
			Временные здания и сооружения	1,5%								1 296 020,45			
			Итого с временными зданиями и сооружениями СМР:									**87 697 383,45**			
			Зимнее удорожание	0,336%								294 663,21			
			Итого с зимним удорожанием СМР:									**87 992 046,65**			
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 759 840,93			
			Итого с непредвиденными работами и затратами СМР:									**89 751 887,59**			
			Итого СМР									89 751 887,59			
			Оборудование									**22 533 633,00**			
			ИТОГО СМР и Оборудование									**112 285 520,59**			
			- в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=	1,0849057								121 819 201,31			
			Итого по акту с понижающим коэфф.подрядчика:	0,95								115 728 241,25			
			НДС	12%								13 887 388,95			

			Всего по акту:										**129 615 630,20**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кіндібек Е.Ө.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Проектный Центр"

_____ Ниязбаев У.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282

И.о.руководителя _____ Дербисов Е.К.

_____ Султанов А.

_____ Елемесов Н.

_____ Балхашева М.