Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, 1**	**180940017282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №31/23 от 24.07.2023 г. (Амбулатория Кендирли)

Номер документа	Дата составления
00000000055	**14.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» г. Жанаозен» привязать в с. "Кендирли" г. Жанаозен»;			услуга	1	156 038 999,25	156 038 999,25	16 718 464,21
				Итого	1	x	156 038 999,25	16 718 464,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: «Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей" города Жанаозен" привязать в село Кендирли г. Жанаозен»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/23	24.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**241 832 723,87**	**139 320 535,04**							**16 718 464,20**	**156 038 999,25**
За отчетный месяц		**139 320 535,04**							**16 718 464,20**	**156 038 999,25**
Удержание аванса 30%		**41 796 160,51**							**5 015 539,26**	**46 811 699,77**
Возврат гарантийного удержания по договору за ноябрь 5%		**3 830 076,99**							**459 609,24**	**4 289 686,23**
Всего к оплате с НДС		**101 354 451,52**							**12 162 534,18**	**113 516 985,70**
Готовность %										**45,27%**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей" города Жанаозен" привязать в село Кендирли г. Жанаозен»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей" города Жанаозен" привязать в село Кендирли г. Жанаозен»**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 31/23 от 24.07.2023 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 год
на работы по общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2022г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества		Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета №2-1-1 общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/											
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			Монолитная колонна К-1 /18шт./											
1	25	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревян ной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Ус тройство	м³		6,84	52455,24	6437,88	358794	44035	246432	72889	466217	
			НР - 91%; СП - 8%				9989,30	1720,87	68327	11771		34535		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т		0,1944	399352,00	--	77634	--	77634	--	83845	
			СП - 8%				--	--	--	--		6211		
3	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5148	372799,00	--	191917	--	191917	--	207270	
			СП - 8%				--	--	--	--		15353		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					628345	44035	515983	72889	757332	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					68327	11771	--	56099		
			Материалы	тенге					628345					
			Всего заработная плата	тенге					246432					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге						80098				
			Накладные расходы	тенге					269551					
			Сметная прибыль	тенге					72889					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					56099					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					757333					
			Сметная заработная плата	тенге									41	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						80098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					757333					
			Сметная заработная плата	тенге									41	
										80098				
			РАЗДЕЛ 4.Несущие кирпичные стены											
4	28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м^3	5,68	42774,43	1875,73	242959	10655	201220	30965	295837		
			НР - 91%; СП - 8%			5472,60	518,06	31084	2943		21914			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	29	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные из ка мня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа д о 4 м**	м^3 кладки	148,87	12710,66	3199,93	1892236	476373	405926	1058903	3187231		
			НР - 93%; СП - 8%			6784,02	864,30	1009937	128668		236091			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	30	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажадо 4 м**	м^3 кладки	163,57	12710,66	3199,93	2079083	523413	446008	1163464	3501951		
			НР - 93%; СП - 8%			6784,02	864,30	1109662	141374		259404			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7	31	213-308-0102 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 400 1-2013**	м^3	306,1912	18228,00	--	5581253	--	5581253	--	6027753		
			СП - 8%			--	--	--	--		446500			
			Монолитная перемычка ПРМ1 /106,8м./											
8	32	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки. Устройство**	м^3	5,34	83765,92	5953,56	447310	31792	279762	130998	624573		
			НР - 91%; СП - 8%			25422,38	1535,37	135756	8199		46265			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12282	399352,00	--	49048	--	49048	--	52972		
			СП - 8%			--	--	--	--		3924			
10	34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,380208	383478,00	--	145801	--	145801	--	157465		
			СП - 8%			--	--	--	--		11664			
			Покрытие на отм.+3.00											
11	35	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высот е от опорной площади до 6 м-/бетон кл.В25/**	м^3	155,73	89616,81	2562,35	13956026	399035	8842424	4392024	19815894		

			НР - 91%; СП - 8%				30273,98	718,12	4714567	111833		1467844	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,3264	33295,47	1680,89	10868	549	125	9469	21964	
			НР - 91%; СП - 8%			31230,58	649,79	10194	212		1627		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15616	399352,00	--	62363	--	62363	--	67352	
			СП - 8%			--	--	--	--		4989		
14	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5923	383478,00	--	2911480	--	2911480	--	3144398	
			СП - 8%			--	--	--	--		232918		
15	39	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающи е конструкции. Установка при бетонировании	т	0,30033	381554,53	2974,29	114592	893	92918	19240	144539	
			НР - 91%; СП - 8%			69192,24	1208,03	20781	363		10707		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	40	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00036	1445537,58	2008,38	520	--	371	136	708	
			НР - 91%; СП - 8%			413899,20	964,98	149	--		53		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	41	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Ус тановка	т	0,15268	1152881,58	2008,38	176022	306	157205	16979	208442	
			НР - 91%; СП - 8%			121243,20	964,98	18511	147		15440		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	42	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02608	1073446,38	2008,38	27995	52	26853	1015	31331	
			НР - 91%; СП - 8%			41808,00	964,98	1090	25		2321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	43	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных дет алей	т	0,17912	144002,00	--	25794	--	25794	--	27857	
			СП - 8%			--	--	--	--		2063		
			Кирпичные перегородки толщ.100мм										
20	44	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетон ные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	8,48	45925,91	2733,81	389452	23183	304739	61464	486989	
			НР - 91%; СП - 8%			7255,87	709,08	61530	6013		36073		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	45	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглерод истой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3*до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,034916	403617,00	--	14093	--	14093	--	15220	
			СП - 8%			--	--	--	--		1127		
22	46	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварны е из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36134	331233,00	--	119688	--	119688	--	129263	
			СП - 8%			--	--	--	--		9575		

23	47	1108-0401-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^3$ кладки		52,319	23567,63	2442,06	1233035	127767	370477	715449	2104363
			НР - 93%; СП - 8%				14044,43	659,60	734791	34510		155879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	48	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-201 3	$м^3$		47,61029	18228,00	--	867840	--	867840	--	937267
			СП - 8%				--	--	--	--		69427	
25	49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес ких изделий		0,02072	598757,36	3316,03	12406	68	9983	2214	15790
			НР - 93%; СП - 8%				113675,33	1228,22	2355	25		1170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01612	399352,00	--	6438	--	6438	--	6953
			СП - 8%				--	--	--	--		515	
27	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0046	383478,00	--	1764	--	1764	--	1905
			СП - 8%				--	--	--	--		141	
			Монолитная перемычка ПРМ3 /38 п.м./										
28	52	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	$м^3$		0,38	83765,92	5953,56	31831	2262	19908	9322	44445
			НР - 91%; СП - 8%				25422,38	1535,37	9661	583		3292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	53	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02014	354275,00	--	7135	--	7135	--	7706
			СП - 8%				--	--	--	--		571	
			Кирпичные стены толщ.190мм										
30	54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		1,9	7079,20	483,50	13450	919	10789	1942	16624
			НР - 94%; СП - 8%				916,92	170,55	1742	324		1231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	55	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетон ные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$		0,47	45925,91	2733,81	21585	1285	16890	3407	26991
			НР - 91%; СП - 8%				7255,87	709,08	3410	333		1999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01104	399352,00	--	4409	--	4409	--	4762
			СП - 8%				--	--	--	--		353	
33	57	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0248376	372799,00	--	9259	--	9259	--	10000
			СП - 8%				--	--	--	--		741	

34	58	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким сте клом	$м^2$ поверхности		1,4231	1417,90	17,80	2018	25	958	974	3232
			НР - 93%; СП - 8%				727,02	9,10	1035	13		239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	59	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из ка мня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа д о 4 м	$м^3$ кладки		2,18	12710,66	3199,93	27709	6976	5944	15506	46672
			НР - 93%; СП - 8%				6784,02	864,30	14789	1884		3457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	60	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	$м^3$		2,1364	18228,00	--	38942	--	38942	--	42057
			СП - 8%				--	--	--	--		3115	
			Монолитная перемычка ПРМ2 /1шт./										
37	61	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	$м^2$		0,02	83765,92	5953,56	1675	119	1048	491	2339
			НР - 91%; СП - 8%				25422,38	1535,37	508	31		173	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,001	399352,00	--	399	--	399	--	431
			СП - 8%				--	--	--	--		32	
39	63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д наметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00336	383478,00	--	1288	--	1288	--	1391
			СП - 8%				--	--	--	--		103	
			Кирпичная стена на отм.+3.160										
40	64	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из ками я-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до4 м	$м^3$ кладки		7,27	12710,66	3199,93	92406	23263	19823	51711	155646
			НР - 93%; СП - 8%				6784,02	864,30	49320	6283		11529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	65	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	$м^3$		7,1246	18228,00	--	129867	--	129867	--	140256
			СП - 8%				--	--	--	--		10389	
42	66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0104	598757,36	3316,03	6227	35	5010	1111	7925
			НР - 93%; СП - 8%				113675,33	1228,22	1182	13		587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0024	399352,00	--	958	--	958	--	1035
			СП - 8%				--	--	--	--		77	
44	68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,008	383478,00	--	3068	--	3068	--	3313
			СП - 8%				--	--	--	--		245	
			Фронтон по оси "1"										

45	69	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из ками я-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до4 м	м^3 кладки	7,41	12710,66	3199,93	94186	23711	20205	52707	158644
			НР - 93%; СП - 8%			6784,02	864,30	50270	6404		11751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	70	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м^3	7,2618	18228,00	--	132368	--	132368	--	142957
			СП - 8%			--	--	--	--		10589	
47	71	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м^3	0,1	64419,30	6447,47	6442	644	4104	1692	8784
			НР - 91%; СП - 8%			16936,92	1652,86	1694	165		651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	399352,00	--	839	--	839	--	906
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
49	73	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	383478,00	--	3758	--	3758	--	4059
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
			Фронтон по оси "10"									
50	74	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из ками я-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до4 м	м^3 кладки	6,84	12710,66	3199,93	86941	21888	18650	48653	146441
			НР - 93%; СП - 8%			6784,02	864,30	46403	5912		10847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	75	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м^3	6,7032	18228,00	--	122186	--	122186	--	131961
			СП - 8%			--	--	--	--		9775	
52	76	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м^3	0,09	64419,30	6447,47	5798	581	3693	1523	7906
			НР - 91%; СП - 8%			16936,92	1652,86	1524	149		586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	399352,00	--	839	--	839	--	906
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
54	78	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	383478,00	--	3298	--	3298	--	3562
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
			Фронтон по оси "И"									
55	79	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из ками я-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до4 м	м^3 кладки	6,35	12710,66	3199,93	80713	20319	17315	45167	135951
			НР - 93%; СП - 8%			6784,02	864,30	43079	5488		10070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	80	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м^3	6,223	18228,00	--	113433	--	113433	--	122508

			СП - 8%											
57	81	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м^3		0,1	--	--	--	--		9075		
			НР - 91%; СП - 8%				64419,30	6447,47	6442	644	4104	1692	8784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				16936,92	1652,86	1694	165		651		
58	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0021	399352,00	--	839	--	839	--	906	
			СП - 8%				--	--	--	--		67		
59	83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0098	383478,00	--	3758	--	3758	--	4059	
			СП - 8%				--	--	--	--		301		
			Фронтон по оси "Ж"											
60	84	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные из кам ня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до4 м	м^3 кладки		6,49	12710,66	3199,93	82492	20767	17697	46163	138947	
			НР - 93%; СП - 8%				6784,02	864,30	44028	5609		10292		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
61	85	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м^3		6,3602	18228,00	--	115934	--	115934	--	125209	
			СП - 8%				--	--	--	--		9275		
62	86	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/*	м^3		0,04	64419,30	6447,47	2577	258	1642	677	3514	
			НР - 91%; СП - 8%				16936,92	1652,86	677	66		260		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
63	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0012	399352,00	--	479	--	479	--	517	
			СП - 8%				--	--	--	--		38		
64	88	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатан ая периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0054	383478,00	--	2071	--	2071	--	2237	
			СП - 8%				--	--	--	--		166		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					31625685	1717782	21786480	7885058	42671600	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					8121423	467734	--	3160857		
		Материалы		тенге					31625685					
		Всего заработная плата		тенге					11305787					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						8589157				
			Накладные расходы	тенге					10480689					
			Сметная прибыль	тенге					7885058					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3160857					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					42671600					
			Сметная заработная плата	тенге									4813	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						8589157				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					42671600					
			Сметная заработная плата	тенге									4813	
										8589157				

РАЗДЕЛ 5.Конструкции деревянные

65		1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка	м³ древесины в конструкции		24,75	206404,97	1153,33	5108523	28545	4071418	918803	6509512	
			НР - 90%; СП - 8%				40749,89	498,27	1008560	12332		482186		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
66		1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции		24,75	12002,88	89,19	297071	2208	257399	34688	358299	
			НР - 90%; СП - 8%				1513,70	43,54	37464	1078		26541		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					5405594	30753	4328817	953491	6867811	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1046024	13410	--	508727		
		Материалы		тенге					5405594					
		Всего заработная плата		тенге					4328818					
			Накладные расходы	тенге						1059434				
			Сметная прибыль	тенге					953491					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					508727					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6867812					
			Сметная заработная плата	тенге									594	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						1059434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6867812					
			Сметная заработная плата	тенге									594	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге						1059434				
									37659624	1792570	26631280	8911438	50296743	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					9235774	492915	--	3725683		
		Материалы		тенге					37659624					
		Всего заработная плата		тенге					15881037					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						9728689				
			Накладные расходы	тенге					10750240					
			Сметная прибыль	тенге					8911438					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3725683					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50296745					
			Сметная заработная плата	тенге									5448	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге						9728689				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50296745					
			Сметная заработная плата	тенге									5448	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						9728689				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										50296745	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					9235774					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1792570				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						492915				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							26631277			
			- Накладные расходы	тенге								8911438		
			- Сметная прибыль	тенге								3725683		

Смета №2-1-2 общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 град.С)(IVA,IVГ)

			Стены											
1	1	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 40мм/**	м² оштукатуриваемой поверхности		330,6	4450,31	45,88	1471272	15168	662677	641986	2282320	
			НР - 50%; СП - 8%				2399,96	27,39	793427	9055		169062		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

2	3	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 30мм/	м² оштукатуриваемой поверхности									
					140	4223,31	45,88	591263	6424	248845	271863	932177	
			НР - 80%; СП - 8%			2399,96	27,39	335994	3835		69051		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Наружные откосы (двери, окна)										
3	9	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройств а каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхнос ти									
					58,66	3996,31	45,88	234424	2692	90950	113911	376202	
			НР - 80%; СП - 8%			2399,96	27,39	140782	1607		27867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Узлы 1-6										
4	62	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены из кирпича и ячеистого б етона. Устройство наружной теплоизоляции с декорат ивно-защитным слоем с лесов	м²	457,23	6065,40	31,50	2773283	14403	892147	1497346	4612280	
			НР - 80%; СП - 8%			4082,70	10,83	1866733	4952		341651		
5	63	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом свя зующем марки П 175-180	м³	36,5784	58760,00	--	2149347	--	2149347	--	2321295	
			СП - 8%			--	--	--	--		171948		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7219589	38687	4043966	2525106	10524274	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3136936	19449	--	779579		
		Материалы		тенге				7219589					
		Всего заработная плата		тенге				1894622					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3156385				
			Накладные расходы	тенге				2149347					
			Сметная прибыль	тенге				2525106					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				779579					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10524274					
			Сметная заработная плата	тенге								1485	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3156385				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10524274					
			Сметная заработная плата	тенге								1485	
									3156385				

РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы

			ОК-1										
6	239	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м² проемов	79,56	3859,16	250,94	307035	19964	143670	138991	481707	
			НР - 90%; СП - 8%			1802,42	138,68	143401	11033		35682		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	240	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей т олщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с по воротной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	79,56	39837,00	--	3169432	--	3169432	--	3422987	
			СП - 8%			--	--	--	--		253555		

8	241	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Уста новка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		54,99	1541,01	7,37	84740	405	63990	18506	111506
			НР - 90%; СП - 8%				369,98	3,95	20345	217		8259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	242	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профил ей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м		54,99	1238,00	--	68078	--	68078	--	73524
			СП - 8%				--	--	--	--		5446	
10	243	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (нару жные подоконники, пояски, балконы и другое) без во досточных труб. Устройство	м^2 фасада (без вычета п роемов)		13,7475	231,64	0,44	3184	6	1896	1182	4716
			НР - 92%; СП - 8%				93,26	0,23	1282	3		349	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	244	Прайс-лист	Москитная сетка	м 2		84,24	591,96	--	49867	--	49867	--	53857
			СП - 8%				--	--	--	--		3990	
			ОК-2										
12	245	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площа дью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2 проемов		2,56	3466,78	252,68	8875	647	4093	4045	13954
			НР - 90%; СП - 8%				1615,10	140,58	4135	360		1034	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	246	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей то лщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, повор отной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2		2,56	38449,00	--	98429	--	98429	--	106303
			СП - 8%				--	--	--	--		7874	
14	247	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Устан овка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		1,71	1541,01	7,37	2635	13	1989	575	3467
			НР - 90%; СП - 8%				369,98	3,95	633	7		257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	248	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профиле й ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м		1,71	1238,00	--	2117	--	2117	--	2286
			СП - 8%				--	--	--	--		169	
16	249	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (наруж ные подоконники, пояски, балконы и другое) без вод осточных труб. Устройство	м^2 фасада (без вычета пр оемов)		0,4275	231,64	0,44	99	--	59	37	147
			НР - 92%; СП - 8%				93,26	0,23	40	--		11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	250	Прайс-лист	Москитная сетка	м^2		2,7	591,96	--	1598	--	1598	--	1726
			СП - 8%				--	--	--	--		128	
			ОК-3										

18	251	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площа дью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей пово ротных (откидных, поворотно-откидных) одностворчат ых	м^2 проемов		0,99	5458,64	253,96	5404	251	2601	2420	8450
			НР - 90%; СП - 8%				2577,44	138,68	2552	137		626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	252	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей то лщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с пов оротной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2		0,99	39837,00	--	39439	--	39439	--	42594
			СП - 8%				--	--	--	--		3155	
20	253	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Устан овка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		0,61	1541,01	7,37	940	4	710	205	1237
			НР - 90%; СП - 8%				369,98	3,95	226	2		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	254	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профиле й ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м		0,61	1238,00	--	755	--	755	--	815
			СП - 8%				--	--	--	--		60	
22	255	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (наруж ные подоконники, пояски, балконы и другое) без вод осточных труб. Устройство	м^2 фасада (без вычета пр оемов)		0,2025	231,64	0,44	47	--	28	17	70
			НР - 92%; СП - 8%				93,26	0,23	19	--		5	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	256	Прайс-лист	Москитная сетка	м^2		1,08	591,96	--	639	--	639	--	690
			СП - 8%				--	--	--	--		51	
			В-2 /1шт./										
24	268	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2		5,21	2611,39	3,30	13605	17	3389	9179	24607
			НР - 90%; СП - 8%				1957,63	--	10199	--		1823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	269	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкц ии ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, неоткрывающийся: глухой	м^2		4,14	21807,00	--	90281	--	90281	--	97503
			СП - 8%				--	--	--	--		7222	
26	270	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщ иной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГО СТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с повор отной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2		1,07	39837,00	--	42626	--	42626	--	46036
			СП - 8%				--	--	--	--		3410	

27	271	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установ ка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		2,63	1541,01	7,37	4053	19	3061	885	5333
			НР - 90%; СП - 8%				369,98	3,95	973	10		395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	272	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м		2,63	1733,00	--	4558	--	4558	--	4923
			СП - 8%				--	--	--	--		365	
29	273	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (наруж ные подоконники, пояски, балконы и другое) без вод осточных труб. Устройство	$м^2$ фасада (без вычета пр оемов)		0,6075	231,64	0,44	141	--	84	52	209
			НР - 92%; СП - 8%				93,26	0,23	57	--		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			В-3 /2 шт./										
30	274	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$		5,1	2611,39	3,30	13318	17	3317	8986	24088
			НР - 90%; СП - 8%				1957,63	--	9984	--		1784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	275	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкци и ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$		2,3	21807,00	--	50156	--	50156	--	54168
			СП - 8%				--	--	--	--		4012	
32	276	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщи ной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОС Т 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворо тной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$		2,8	39837,00	--	111544	--	111544	--	120467
			СП - 8%				--	--	--	--		8923	
33	277	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установ ка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		2,82	1541,01	7,37	4346	21	3282	949	5719
			НР - 90%; СП - 8%				369,98	3,95	1043	11		424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	278	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м		2,82	1733,00	--	4887	--	4887	--	5278
			СП - 8%				--	--	--	--		391	
35	279	1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (наружны е подоконники, пояски, балконы и другое) без водос точных труб. Устройство	$м^2$ фасада (без вычета прое мов)		0,605	231,64	0,44	140	--	84	52	207
			НР - 92%; СП - 8%				93,26	0,23	56	--		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					4182968	21364	3966659	186081	4718574
									194945	11780	--	349522	

		Стоимость общестроительных работ		тенге					4182968					
		Материалы		тенге					232251					
		Всего заработная плата		тенге						206725				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3734406					
			Накладные расходы	тенге					186081					
			Сметная прибыль	тенге					349522					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4718571					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										108
			Сметная заработная плата	тенге						206725				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					4718571					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										108
			Сметная заработная плата	тенге						206725				

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

			Потолок											
70	354	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных повер хностей (однослойное оштукатуривание) цементно-изв естковым раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		674,12	1054,80	8,38	711062	5649	105756	482744	1289309	
			НР - 80%; СП - 85%				889,54	5,60	599657	3775		95503		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Стены и перегородки											
71	363	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-извест ковым или цементным раствором по камню и бетону ул учшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1534,53	2192,49	119,55	3364442	183453	728948	2088587	5889266	
			НР - 80%; СП - 85%				1597,91	103,41	2452041	158686		436236		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
72	364	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчан ыми растворами) поверхностей сухими смесями на гип совой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности		980,77	1082,01	6,06	1061203	5944	428302	503576	1689965	
			НР - 80%; СП - 85%				639,25	2,56	626957	2511		125185		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
73	365	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий. Оштукатуривани е цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхн ости		91,07	1811,37	113,40	164961	10327	33271	104324	290828	
			НР - 80%; СП - 85%				1332,63	99,30	121363	9043		21543		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Откосы											
74	374	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатур ка поверхностей по бетону и камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		120,76	4828,98	57,57	583148	6952	117149	370953	1030429	
			НР - 80%; СП - 85%				3801,32	38,45	459047	4643		76328		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
75	375	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухим и смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой повер хности		120,76	1082,01	6,06	130664	732	52736	62004	208082	
			НР - 80%; СП - 85%				639,25	2,56	77196	309		15414		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					6015480	213057	1466162	3612188	10397879	
									4336261	178967	--	770209		

		Стоимость общестроительных работ	тенге					6015480					
		Материалы	тенге					1466162					
		Всего заработная плата	тенге						4515228				
		Накладные расходы	тенге					3612188					
		Сметная прибыль	тенге					770209					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					10397877					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2195	
		Сметная заработная плата	тенге						4515228				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					10397877					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2195	
		Сметная заработная плата	тенге						4515228				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									25640722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					7668142					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						273108				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						210196				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							9476788			
		- Накладные расходы	тенге								6323375		
		- Сметная прибыль	тенге								1899310		
			Смета №2-1-4 Водопровод и канализацию										
			Водопровод хозяйственно-питьевой /В1/										
1	1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стал ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	3224,32	31,72	32243	317	24408	7503	42926	
			НР - 98%; СП - 8%			751,76	13,83	7518	138		3180		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых тр уб низкого давления среднего типа, наружный диамет р до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	2689,94	14,04	121047	632	15414	102908	241871	
			НР - 98%; СП - 8%			2333,35	0,16	105001	7		17916		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых т руб низкого давления среднего типа, наружный диаме тр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	107	3103,99	16,99	332127	1818	60805	264142	643971	
			НР - 98%; СП - 8%			2518,73	0,27	269504	29		47702		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых тр уб низкого давления среднего типа, наружный диамет р до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	3571,56	20,20	107147	606	24093	80812	202996	
			НР - 98%; СП - 8%			2748,27	0,43	82448	13		15037		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых тр уб низкого давления среднего типа, наружный диамет р до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	4337,72	24,03	108443	601	31913	74426	197499	
			НР - 98%; СП - 8%			3037,15	0,65	75929	16		14630		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

6	6	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых тр уб низкого давления среднего типа, наружный диамет р до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		37	5596,73	27,88	207079	1031	84305	119343	352536
			НР - 98%; СП - 8%				3290,34	0,98	121743	36		26114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	7	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.		0,228	14547,00	--	3317	--	3317	--	3582
			СП - 8%				--	--	--	--		265	
8	8	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька резьбовая	кг		8,456	570,00	--	4820	--	4820	--	5206
			СП - 8%				--	--	--	--		386	
9	9	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронште йны, планки, хомуты/	кг		4	708,00	--	2832	--	2832	--	3059
			СП - 8%				--	--	--	--		227	
10	10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		209	992,18	111,23	207366	23247	79964	88190	319200
			НР - 76%; СП - 8%				498,35	56,86	104155	11884		23644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	11	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из в спененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 28 мм	м		117,7	291,00	--	34251	--	34251	--	36991
			СП - 8%				--	--	--	--		2740	
12	12	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 35 мм	м		33	343,00	--	11319	--	11319	--	12225
			СП - 8%				--	--	--	--		906	
13	13	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 42 мм	м		27,5	383,00	--	10533	--	10533	--	11376
			СП - 8%				--	--	--	--		843	
14	14	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки9 мм, диаметром 54 мм	м		51,7	557,00	--	28797	--	28797	--	31101
			СП - 8%				--	--	--	--		2304	
15	15	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	100 шт.		2,59	5399,00	--	13983	--	13983	--	15102
			СП - 8%				--	--	--	--		1119	
16	16	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк и 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		8	1051,00	--	8408	--	8408	--	9081
			СП - 8%				--	--	--	--		673	
17	17	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, мар ки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		24	1247,00	--	29928	--	29928	--	32322
			СП - 8%				--	--	--	--		2394	

18	18	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк и 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
			СП - 8%				--	--	--	--		133	
19	19	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк и 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		2	2527,00	--	5054	--	5054	--	5458
			СП - 8%				--	--	--	--		404	
20	20	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краныполивочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		2	2353,72	--	4707	--	3369	1312	6500
			НР - 98%; СП - 8%				669,22	--	1338	--		482	
21	21	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк и 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		2	1051,00	--	2102	--	2102	--	2270
			СП - 8%				--	--	--	--		168	
22	22	261-301-0329 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые для воды да влением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм	м		70	1328,00	--	92960	--	92960	--	100397
			СП - 8%				--	--	--	--		7437	
23	23	261-301-0421 РСНБ РК 2022	Краны водоразборные настенные	шт.		1	1358,00	--	1358	--	1358	--	1467
			СП - 8%				--	--	--	--		109	
24	24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжен ия диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		254	145,50	1,25	36957	318	723	35197	77927
			НР - 98%; СП - 8%				141,40	--	35916	--		5773	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	25	1117-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Емкость для воды массой д о 0,5 т. Установка	бак		1	29469,85	2329,71	29470	2329	652	26911	60891
			НР - 98%; СП - 8%				26488,58	971,29	26489	971		4510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	26	Прайс-лист	Емкости прямоугольн ые для питьевой воды V-2 м^3, 40-210	шт		1	75042,86	--	75043	--	75043	--	81046
			СП - 8%				--	--	--	--		6003	
27	27	Прайс-лист	Фитинг разборный для емкостей 25х25х41х30, KSC 40-403	шт		2	2550,00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%				--	--	--	--		408	
28	28	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		5,11	1349,48	65,96	6896	337	134	6418	14379
			НР - 98%; СП - 8%				1257,29	24,31	6425	124		1065	
29	29	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м		5,11	519,00	--	2652	--	2652	--	2864
			СП - 8%				--	--	--	--		212	

30	30	241-112-0107 РСНБ РК 2022	Отвод стальной 90°, D 25 мм	шт.		3	131,00	--	393	--	393	--	424
			СП - 8%				--	--	--	--		31	
31	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 м м. Установка	шт.		5	3427,50	110,04	17138	551	1518	14877	34576
			НР - 98%; СП - 8%				3013,79	22,31	15069	112		2561	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	32	242-306-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный, DN 25	шт.		1	12947,00	--	12947	--	12947	--	13983
			СП - 8%				--	--	--	--		1036	
33	33	242-302-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной ф ланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		4	47763,00	--	191052	--	191052	--	206336
			СП - 8%				--	--	--	--		15284	
34	34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 м м. Установка	шт.		2	3471,13	153,67	6942	307	607	5994	13971
			НР - 98%; СП - 8%				3013,79	44,61	6028	89		1035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	35	242-302-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной ф ланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		1	74541,00	--	74541	--	74541	--	80504
			СП - 8%				--	--	--	--		5963	
36	36	242-306-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый п оворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, ма рки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		1	55380,00	--	55380	--	55380	--	59810
			СП - 8%				--	--	--	--		4430	
37	37	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с эле ктродвигателем,масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	35497,71	598,12	35498	598	6464	28095	68681
			НР - 98%; СП - 8%				28435,54	233,04	28436	233		5087	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	38	Прайс-лист	Автоматическая сам овсасывающая нагнетательная установка AQUAJET 112 M	шт		1	56925,00	--	56925	--		--	56925
39	39	Прайс-лист	Клапан поплавковый Ду-20 мм	шт		1	--	--	--	--	56925	--	
			СП - 8%				16939,29	--	16939	--	16939	--	18294
			Горячее водоснабжение (Т3,Т4)				--	--	--	--		1355	
40	40	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из сталь ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д о 25 мм. Прокладка	м трубопровода		5	2879,26	31,72	14396	158	10479	3751	19599
			НР - 98%; СП - 8%				751,76	13,83	3759	69		1452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	41	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из сталь ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д о 32 мм. Прокладка	м трубопровода		5	3224,32	31,72	16122	158	12205	3751	21463

			НР - 98%; СП - 8%				751,76	13,83	3759	69		1590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42	42	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых тр уб низкого давления среднего типа, наружный диамет р до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		45	2689,94	14,04	121047	632	15414	102908	241871	
			НР - 98%; СП - 8%				2333,35	0,16	105001	7		17916		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43	43	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых т руб низкого давления среднего типа, наружный диаме тр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		138	3103,99	16,99	428351	2344	78422	340670	830542	
			НР - 98%; СП - 8%				2518,73	0,27	347585	37		61522		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44	44	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых тр уб низкого давления среднего типа, наружный диамет р до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		70	3571,56	20,20	250009	1414	56216	188561	473656	
			НР - 98%; СП - 8%				2748,27	0,43	192379	30		35085		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
45	45	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых тр уб низкого давления среднего типа, наружный диамет р до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		25	4337,72	24,03	108443	601	31913	74426	197499	
			НР - 98%; СП - 8%				3037,15	0,65	75929	16		14630		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46	46	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых тр уб низкого давления среднего типа, наружный диамет р до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		46	5596,73	27,88	257450	1282	104812	148373	438288	
			НР - 98%; СП - 8%				3290,34	0,98	151356	45		32466		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
47	47	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.		0,354	14547,00	--	5150	--	5150	--	5562	
			СП - 8%				--	--	--	--		412		
48	48	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька резьбовая	кг		12,986	570,00	--	7402	--	7402	--	7994	
			СП - 8%				--	--	--	--		592		
49	49	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронште йны, планки, хомуты/	кг		8	708,00	--	5664	--	5664	--	6117	
			СП - 8%				--	--	--	--		453		
50	50	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		279	992,18	111,23	276818	31033	106745	117727	426108	
			НР - 76%; СП - 8%				498,35	56,86	139040	15864		31563		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51	51	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из в спененного каучука K-Flex, тип ST,, толщиной стенк и 13 мм, диаметром 28 мм	м		151,8	384,00	--	58291	--	58291	--	62954	
			СП - 8%				--	--	--	--		4663		

52	52	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука K-Flex, тип ST„ толщиной стенки13 мм, диаметром 35 мм	м		77	456,00	--	35112	--	35112	--	37921	
			СП - 8%				--	--	--	--		2809		
53	53	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука K-Flex, тип ST„ толщиной стенки13 мм, диаметром 42 мм	м		27,5	505,00	--	13888	--	13888	--	14999	
			СП - 8%				--	--	--	--		1111		
54	54	234-303-0314 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука K-Flex, тип ST„ толщиной стенки13 мм, диаметром 54 мм	м		50,6	714,00	--	36128	--	36128	--	39018	
			СП - 8%				--	--	--	--		2890		
55	55	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	100 шт.		3,54	5399,00	--	19112	--	19112	--	20641	
			СП - 8%				--	--	--	--		1529		
56	56	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк и 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		5	1051,00	--	5255	--	5255	--	5675	
			СП - 8%				--	--	--	--		420		
57	57	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, мар ки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		22	1247,00	--	27434	--	27434	--	29629	
			СП - 8%				--	--	--	--		2195		
58	58	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово м соединении	шт.		2	983,02	2,81	1966	6	171	1755	4019	
			НР - 98%; СП - 8%				894,44	0,98	1789	2		298		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
59	59	245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 1 20°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 $м^3$/ч, DN 20	шт.		2	11314,00	--	22628	--	22628	--	24438	
			СП - 8%				--	--	--	--		1810		
60	60	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжен ия диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		334	145,50	1,25	48597	418	951	46282	102471	
			НР - 98%; СП - 8%				141,40	--	47228	--		7592		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
61	61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратны е, краны проходные на трубопроводах из стальных тр уб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	3161,95	110,04	6324	220	76	5951	13257	
			НР - 98%; СП - 8%				3013,79	22,31	6028	45		982		
62	62	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральны х жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN25	шт.		1	5675,00	--	5675	--	5675	--	6129	
			СП - 8%				--	--	--	--		454		

63	63	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральны х жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN20	шт.		1	3644,00	--	3644	--	3644	--	3936
			СП - 8%				--	--	--	--		292	
			Канализация бытовая (К1)										
64	64	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		117	2229,29	4,75	260827	556	108499	148937	442546
			НР - 98%; СП - 8%				1297,20	1,75	151772	205		32781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	65	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		38	1700,99	1,96	64638	75	13157	50406	124248
			НР - 98%; СП - 8%				1352,79	0,76	51406	29		9204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	66	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с упло тнительной резинкой DN 100	шт.		37	212,00	--	7844	--	7844	--	8472
			СП - 8%				--	--	--	--		628	
67	67	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с упло тнительной резинкой DN 50	шт.		13	65,00	--	845	--	845	--	913
			СП - 8%				--	--	--	--		68	
68	68	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 3 0 мм	1000 шт.		0,05	14547,00	--	727	--	727	--	785
			СП - 8%				--	--	--	--		58	
69	69	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька резьбовая	кг		1,812	570,00	--	1033	--	1033	--	1116
			СП - 8%				--	--	--	--		83	
70	70	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с упло тнительной резинкой, DN 100	шт.		12	125,00	--	1500	--	1500	--	1620
			СП - 8%				--	--	--	--		120	
71	71	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплот нительной резинкой, DN 50	шт.		5	44,00	--	220	--	220	--	238
			СП - 8%				--	--	--	--		18	
72	72	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с упл отнительной резинкой, DN 50	шт.		22	94,00	--	2068	--	2068	--	2233
			СП - 8%				--	--	--	--		165	
73	73	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 135° с уп лотнительной резинкой, DN 50	шт.		13	94,00	--	1222	--	1222	--	1320
			СП - 8%				--	--	--	--		98	
74	74	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с упло тнительной резинкой, DN 100	шт.		3	319,00	--	957	--	957	--	1034
			СП - 8%				--	--	--	--		77	

75	75	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 135° с уп лотнительной резинкой, DN 100	шт.		20	319,00	--	6380	--	6380	--	6890
			СН - 8%				--	--	--	--		510	
76	76	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотни тельной резинкой, ремонтная DN 100	шт.		50	279,00	--	13950	--	13950	--	15066
			СН - 8%				--	--	--	--		1116	
77	77	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотни тельной резинкой, ремонтная DN 50	шт.		15	85,00	--	1275	--	1275	--	1377
			СН - 8%				--	--	--	--		102	
78	78	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотн ительной резинкой, DN 100x50	шт.		5	176,00	--	880	--	880	--	950
			СН - 8%				--	--	--	--		70	
79	79	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с у плотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.		12	362,00	--	4344	--	4344	--	4692
			СН - 8%				--	--	--	--		348	
80	80	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уп лотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		9	488,00	--	4392	--	4392	--	4743
			СН - 8%				--	--	--	--		351	
81	81	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с у плотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.		21	147,00	--	3087	--	3087	--	3334
			СН - 8%				--	--	--	--		247	
82	82	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уп лотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.		8	488,00	--	3904	--	3904	--	4216
			СН - 8%				--	--	--	--		312	
83	83	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с у плотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		19	583,00	--	11077	--	11077	--	11963
			СН - 8%				--	--	--	--		886	
84	84	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотн ительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		4	846,00	--	3384	--	3384	--	3655
			СН - 8%				--	--	--	--		271	
85	85	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 100 мм. Установка	к омплект		3	26719,83	110,86	80159	332	74540	5361	92361
			НР - 98%; СН - 8%				1762,28	61,05	5287	183		6842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6842610
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					2168317				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						71921			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						30253			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1947818		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							56925		
			- Накладные расходы	тенге								2094987	
			- Сметная прибыль	тенге								502645	

1	1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.		1	35513,07	3600,72	35513	3601	24895	6234	45087
			НР - 72%; СП - 8%				7017,39	1641,10	7017	1641		3340	
2	2	515-301-0303 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГО СТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.		1	1519618,00	--	1519618	--		--	1519618
							--	--	--	--	1519618	--	
3	3	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		2	2595,79	232,90	5192	466	48	3526	9415
			НР - 72%; СП - 8%				2339,13	109,41	4678	219		697	
4	4	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТ П-0,25	шт.		2	15673,00	--	31346	--	31346	--	33854
			СП - 8%				--	--	--	--		2508	
5	5	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Устано вка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	7322,73	25,36	29291	101	11449	12773	45429
			НР - 72%; СП - 8%				4435,18	--	17741	--		3365	
6	6	Прайс-лист	Пост управления кноп очный типа ПКУ15-21.341-40УЗ	шт		1	6784,82	--	6785	--	6785	--	7328
			СП - 8%				--	--	--	--		543	
7	7	Прайс-лист	Пост управления кноп очный типа ПКУ15-21.411-40УЗ	шт		3	7914,11	--	23742	--	23742	--	25641
			СП - 8%				--	--	--	--		1899	
8	8	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.		1	35556,51	3554,71	35557	3554	24986	6195	45092
			НР - 72%; СП - 8%				7017,39	1586,40	7017	1586		3340	
9	9	515-301-0108 РСНБ РК 2022	Ящики управления электродвигателем вен тилятора Я 5111-2274 УХЛ4	шт.		1	615219,00	--	615219	--		--	615219
							--	--	--	--	615219	--	
Подраздел 1.ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩС													
10	10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	21027,99	1297,31	21028	1297	15053	3762	26773
			НР - 72%; СП - 8%				4678,26	547,03	4678	547		1983	
11	11	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749

			СП - 8%					--	--	--	--		944		
12	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стенели колонне	шт.		1	7696,67	162,38	7697	163	3099	3233	11804	
			НР - 72%; СП - 8%				4435,18	54,70	4435	55		874		
13	13	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.		1	2278,00	--	2278	--	2278	--	2460	
			СП - 8%				--	--	--	--		182		
14	14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й на ток до 25 А. Установка на конструкции на стен е или колонне	шт.		11	4053,13	25,36	44584	279	19912	17563	67119	
			НР - 72%; СП - 8%				2217,59	--	24393	--		4972		
15	15	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		2	1788,00	--	3576	--	3576	--	3862	
			СП - 8%				--	--	--	--		286		
16	16	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 30 мА	шт.		9	4198,00	--	37782	--	37782	--	40805	
			СП - 8%				--	--	--	--		3023		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	тенге					33506					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1739				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						602				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге										
		Накладные расходы		тенге							93504			
		Сметная прибыль		тенге								24558		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								12264		
													165572	
			Подраздел 2. ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НАВЕСНОЙ ЩО											
17	17	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	8733,47	238,92	8733	239	1477	5131	14973	
			НР - 72%; СП - 8%				7017,39	109,41	7017	109		1109		
18	18	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749	
			СП - 8%				--	--	--	--		944		
19	19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стененли колонне	шт.		1	7696,67	162,38	7697	163	3099	3233	11804	
			НР - 72%; СП - 8%				4435,18	54,70	4435	55		874		
20	20	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.		1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562	

			СП - 8%					--	--	--	--		190	
21	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		12	4053,13	25,36	48638	304	21723	19160	73222
			НР - 72%; СП - 8%				2217,59	--	26611	--		5424	
22	22	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА4 7-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		12	1788,00	--	21456	--	21456	--	23172
			СП - 8%				--	--	--	--		1716	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					38063				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						706			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						164			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							61931		
		Накладные расходы		тенге								27524	
		Сметная прибыль		тенге								10257	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									138482
			Подраздел 3. ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩТП										
23	23	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	21027,99	1297,31	21028	1297	15053	3762	26773
			НР - 72%; СП - 8%				4678,26	547,03	4678	547		1983	
24	24	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%				--	--	--	--		585	
25	25	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.		1	7696,67	162,38	7697	163	3099	3233	11804
			НР - 72%; СП - 8%				4435,18	54,70	4435	55		874	
26	26	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.		1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%				--	--	--	--		190	
27	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюс ный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ст ене или колонне	шт.		6	4053,13	25,36	24319	152	10861	9580	36611
			НР - 72%; СП - 8%				2217,59	--	13306	--		2712	
28	28	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		1	594,00	--	594	--	594	--	642
			СП - 8%				--	--	--	--		48	
29	29	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		2	1788,00	--	3576	--	3576	--	3862

			СН - 8%				--	--	--	--		286		
30	30	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 25А 30 мА	шт.		3	4198,00	--	12594	--	12594	--	13602	
			СН - 8%				--	--	--	--		1008		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											
			Зарплата рабочих строителей	тенге					22419					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1612				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						602				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге										
		Накладные расходы		тенге							55462			
		Сметная прибыль		тенге								16575		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								7686		
													103755	

Подраздел 4. ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩРВ

31	31	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	21027,99	1297,31	21028	1297	15053	3762	26773	
			НР - 72%; СН - 8%				4678,26	547,03	4678	547		1983		
32	32	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899	
			СН - 8%				--	--	--	--		585		
33	33	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.		1	7696,67	162,38	7697	163	3099	3233	11804	
			НР - 72%; СН - 8%				4435,18	54,70	4435	55		874		
34	34	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.		1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110	
			СН - 8%				--	--	--	--		156		
35	35	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.		1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755	
			СН - 8%				--	--	--	--		426		
36	36	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		17	4053,13	25,36	68903	431	30773	27143	103730	
			НР - 72%; СН - 8%				2217,59	--	37699	--		7684		
37	37	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА4 7-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		17	594,00	--	10098	--	10098	--	10906	
			СН - 8%				--	--	--	--		808		
38	38	1308-0303-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пускатели магнитные общего назначе ния на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавли ваемых на конструкции на стене или колонне	пускате ль		14	9822,18	142,37	137511	1993	72445	45964	198153	
			НР - 72%; СН - 8%				4505,22	54,70	63073	766		14678		

39	39	247-208-0610 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный 3-х фазный ПМА 0240-	шт.		14	8599,00	--	120386	--	120386	--	130017	
			СП - 8%				--	--	--	--		9631		
			Кабельные изделия											
40	40	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по устан овленным конструкциям и лоткам с креплением по все й длине	м кабеля		2310	645,47	221,02	1491036	510557	199953	715754	2383343	
			НР - 72%; СП - 85%				337,89	92,46	780526	213583		176553		
41	41	243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жи л 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ2х1,5 (ок)-0,66	км		0,306	244050,00	--	74679	--	74679	--	80653	
			СП - 8%				--	--	--	--		5974		
42	42	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жи л 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ3х1,5 (ок)-0,66	км		0,5202	371741,00	--	193380	--	193380	--	208850	
			СП - 8%				--	--	--	--		15470		
43	43	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жи л 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ3х2,5 (ок)-0,66	км		0,6324	558269,00	--	353049	--	353049	--	381293	
			СП - 8%				--	--	--	--		28244		
44	44	243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жи л 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ5х1,5 (ок)-0,66	км		0,2397	602011,00	--	144302	--	144302	--	155846	
			СП - 8%				--	--	--	--		11544		
45	45	243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ5х4,0 (ок)-0,66	км		0,0714	1485281,00	--	106049	--	106049	--	114533	
			СП - 8%				--	--	--	--		8484		
46	46	243-105-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ5х35 (ок)-0,66	км		0,0663	12316938,00	--	816613	--	816613	--	881942	
			СП - 8%				--	--	--	--		65329		
47	47	243-201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пл астмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, на пряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х0,75- 0,66	км		0,3213	355489,00	--	114219	--	114219	--	123356	
			СП - 8%				--	--	--	--		9137		
48	48	243-102-0303 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные судов ые с медными жилами с резиновой изоляцией КНРЭ 3х1,5	км		0,0204	527180,00	--	10754	--	10754	--	11614	
			СП - 8%				--	--	--	--		860		
49	49	243-142-0214 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляци я из ПВХ, для электрических установок на напряжени е до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 16 мм2	км		0,1785	1173284,00	--	209431	--	209431	--	226185	
			СП - 8%				--	--	--	--		16754		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4											
			Зарплата рабочих строителей	тенге					890411					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						514441				
			- в том числе. Зарплата машинистов	тенге						214951				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							2488879			
		Накладные расходы		тенге								795856		
		Сметная прибыль		тенге								375174		

		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге											5064762
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					6504940	526220	2823031	893241	7819254		
		Стоимость оборудования		тенге					1020852	219765	2134837	421073			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					2134837						
		Стоимость монтажных работ		тенге					2134837						
		Материалы		тенге					2053676						
		Всего заработная плата		тенге					476071						
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						1240617					
			Накладные расходы	тенге					30527						
			Сметная прибыль	тенге					893241						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					235761						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3182678						
			Сметная заработная плата	тенге											579
		Стоимость общестроительных работ		тенге						1240617					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2316427						
			Сметная прибыль	тенге					2316427						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					185312						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2501739						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7819254						
			Сметная заработная плата	тенге											579
										1240617					

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

			Кабельные изделия												
50	71	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Провод групповой освет ительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам и ли в бороздах**	м		1425	552,82	3,45	787769	4916	285699	359627	1239195		
			НР - 72%; СП - 8%				348,88	1,64	497154	2337		91799			
51	72	**243-105-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км		1,425	371741,00	--	529731	--	529731	--	572109		
			СП - 8%				--	--	--	--		42378			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					1317500	4916	815430	359627	1811304		
		Стоимость монтажных работ		тенге					497154	2337	--	134177			
		Материалы		тенге					787769						
		Всего заработная плата		тенге					285698						
			Накладные расходы	тенге						499491					
			Сметная прибыль	тенге					359627						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					91799						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1239195						
			Сметная заработная плата	тенге											236
		Стоимость общестроительных работ		тенге						499491					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					529731						
			Сметная прибыль	тенге					529731						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					42378						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					572109						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1811304						
			Сметная заработная плата	тенге											236
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						499491					
			В ТОМ ЧИСЛЕ												9630558

			- Зарплата рабочих строителей	тенге						1518006				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге							531136			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге							222102			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге								3638454		
			- Оборудование, инвентарь	тенге								2134837		
			- Накладные расходы	тенге									1252868	
			- Сметная прибыль	тенге									555250	
						Смета №2-1-6 Системы связи								
			Кабельная продукция											
1	50	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		1830	645,47	221,02	1181210	404467	158404	567026	1888102
			НР - 72%; СП - 8%				337,89	92,46	618339	169202		139867	
2	51	Прайс-лист	Кабель категории 6U/UTP, 4 пары, с сепаратором, коробка 305 м. "Eur OLAN"	м		1830	346,07	--	633308	--	633308	--	683981
			СП - 8%				--	--	--	--		50673	
3	52	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		10	465,40	182,84	4654	1829	572	2183	7384
			НР - 72%; СП - 8%				225,26	77,88	2253	779		547	
4	53	243-105-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, н апряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (о к)-1	км		0,01	1297839,00	--	12978	--	12978	--	14016
			СП - 8%				--	--	--	--		1038	
			Радиофикация										
5	61	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокла дка по стене бетонной	м кабеля		120	1041,91	119,84	125029	14381	16243	60457	200325
			НР - 61%; СП - 8%				786,71	39,20	94405	4704		14839	
6	62	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км		0,12	204750,00	--	24570	--	24570	--	26536
			СП - 8%				--	--	--	--		1966	
			Электрочасофикация										
7	71	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прок ладка по стене бетонной	м кабеля		305	1041,91	119,84	317783	36551	41285	153662	509161
			НР - 61%; СП - 8%				786,71	39,20	239947	11956		37716	
8	72	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель категории 5E/UTP, 4 парыкоробка 305 м.	км		0,305	159942,00	--	48782	--	48782	--	52685
			СП - 8%				--	--	--	--		3903	
9	73	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба х	м кабеля		120	465,40	182,84	55848	21941	6876	26191	88602
			НР - 72%; СП - 8%				225,26	77,88	27031	9346		6563	

10	74	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с и оливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скруче ными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,12	128533,00	--	15424	--	15424	--	16658	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
			Система оповещения пациентов об освобождении кабине тов										
11	78	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечен нем жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением наклади ыми скобами, полосками с установкой ответвительныхкоробок	м кабеля	209	1367,19	34,41	285743	7192	78032	146432	466750	
			НР - 72%; СП - 8%			959,42	13,68	200519	2859		34575		
12	79	243-201-0101 РСНБ РК 2022	Кабель управления	км	0,19	293140,00	--	55697	--	55697	--	60153	
			СП - 8%			--	--	--	--		4456		
13	80	243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель питания	км	0,019	244050,00	--	4637	--	4637	--	5008	
			СП - 8%			--	--	--	--		371		
			Закладные устройства										
14	89	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	700	563,63	17,82	394541	12474	46270	244811	690501	
			НР - 72%; СП - 8%			479,71	6,02	335797	4214		51149		
15	90	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	700	31,00	--	21700	--	21700	--	23436	
			СП - 8%			--	--	--	--		1736		
16	91	1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стена м с креплением скобами	м	20	934,52	83,94	18690	1679	1747	11494	32599	
			НР - 72%; СП - 8%			763,18	35,01	15264	700		2415		
17	92	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопров одная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 м м	м	20	1420,00	--	28400	--	28400	--	30672	
			СП - 8%			--	--	--	--		2272		
18	93	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации сты ков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1957,00	--	23484	--	23484	--	25363	
			СП - 8%			--	--	--	--		1879		
19	94	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	379,10	2,10	37910	210	1576	26023	69048	
			НР - 72%; СП - 8%			361,24	0,19	36124	19		5115		
20	95	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Кабельный канал 20х16	м	100	173,00	--	17300	--	17300	--	18684	
			СП - 8%			--	--	--	--		1384		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4909665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1569679					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					500724				

			- в том числе зарплата машинистов	тенге						203779				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1237288			
			- Накладные расходы	тенге								1238279		
			- Сметная прибыль	тенге								363698		
			Смета №3-1-1 Общестроительные работы											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1101-0101-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлована х объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаватор ами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м 3	м^3 грунта		21,042	217,21	217,21	4571	4570	--	1429	6480	
			НР - 72%; СП - 8%				--	94,30	--	1984		480		
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		2,338	2603,63	--	6087	--	--	4383	11307	
			НР - 72%; СП - 8%				2603,63	--	6087	--		838		
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншен, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		5,08	1344,70	--	6831	--	--	4918	12689	
			НР - 72%; СП - 8%				1344,70	--	6831	--		940		
			ФУНДАМЕНТЫ											
4	4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия		36,01	7079,20	483,50	254922	17411	204493	36810	315071	
			НР - 94%; СП - 8%				916,92	170,55	33018	6142		23338		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	5	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. У стройство	м^3		12,24	42326,73	612,44	518079	7496	441715	65438	630199	
			НР - 91%; СП - 8%				5626,48	248,55	68868	3042		46681		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детализакладные весом до 20 кг. Установка	т		0,02548	1152881,58	2008,38	29375	52	26234	2834	34785	
			НР - 91%; СП - 8%				121243,20	964,98	3089	25		2577		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7	7	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Уст ройство	м^3		2,47	45367,40	897,72	112057	2217	91145	17897	140351	
			НР - 91%; СП - 8%				7568,96	393,49	18695	972		10396		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8	8	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4021	331233,00	--	133189	--	133189	--	143844	
			СП - 8%				--	--	--	--		10655		
9	9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,02352	894751,55	3436,27	21045	81	7264	12502	36231	
			НР - 91%; СП - 8%				582485,28	1653,80	13700	39		2684		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности		14,69	1260,93	27,11	18523	398	11152	6547	27076
			НР - 93%; СП - 8%				474,70	4,55	6973	67		2006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПРИЯМОК ПРМ-1										
11	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ пок рытия		0,72	7079,20	483,50	5097	348	4089	736	6300
			НР - 94%; СП - 8%				916,92	170,55	660	123		467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоскиеднища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$		0,3	73828,11	7706,19	22148	2312	11586	8429	33023
			НР - 91%; СП - 55%				27498,98	3375,53	8250	1013		2446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сва рная из арматурной стали А-III (А400), диаметром о т 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02516	331233,00	--	8334	--	8334	--	9001
			СП - 8%				--	--	--	--		667	
14	14	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,00968	1113261,75	13818,82	10776	134	9817	818	12522
			НР - 93%; СП - 8%				85256,50	5663,46	825	55		928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		1,89	1260,93	27,11	2383	52	1434	842	3483
			НР - 93%; СП - 8%				474,70	4,55	897	9		258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	16	1312-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Мон таж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		1,9	3278,19	1427,40	6229	2712	33	2674	9615
			НР - 61%; СП - 8%				1833,63	473,21	3484	899		712	
17	17	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прям ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 32х3,0 мм	м		1,9	926,00	--	1759	--	1759	--	1900
			СП - 8%				--	--	--	--		141	
			КРЫЛЬЦО										
18	18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой б итумом. Устройство	$м^2$ покрытия		0,6	3539,60	241,75	2124	145	1704	307	2625
			НР - 94%; СП - 8%				458,46	85,27	275	51		194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	19	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство крыльца	$м^3$		0,28	44405,80	2884,58	12434	807	9420	2210	15815

			НР - 91%; СП - 8%				7881,62	789,99	2207	221		1171		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ОТМОСТКА											
20	20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ по крытия	27,65	7079,20	483,50	195740	13369	157018	28264	241925		
			НР - 94%; СП - 8%			916,92	170,55	25353	4716		17920			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21	21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	$м^2$ покрытия	27,65	1708,36	4,41	47236	121	38494	9365	61128		
			НР - 108%; СП - 8%			311,80	1,79	8621	49		4528			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22	22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	27,65	1044,49	--	28880	--	23324	6000	37670		
			НР - 108%; СП - 8%			200,93	--	5556	--		2790			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1793039		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				213389						
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					52225					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					19407					
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1182204				
			- Накладные расходы	тенге							212403			
			- Сметная прибыль	тенге							132817			
			Смета №3-1-2 Монтаж блочно-модульной котельной											
1	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Здания из спаренных и одиночных бл ок-боксов.Установка	т блок-боксов	10	47606,96	20933,94	476070	209340	39282	278866	815331		
			НР - 91%; СП - 8%			22744,80	7899,85	227448	78999		60395			
2	2	513-105-0207 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя кот лами газовая тепловая мощность 2х200=400 кВт	компл ект	1	10664598,00	--	10664598	--		--	10664598		
						--	--	--	--	10664598	--			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11479929		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				227448						
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					209340					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					78999					
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						39282				
			- Оборудование, инвентарь	тенге						10664598				
			- Накладные расходы	тенге							278866			
			- Сметная прибыль	тенге							60395			
			Смета №4-1-1 Электроснабжение											
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											

Подраздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	4	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Дизельный генератор. Монтаж оборудо вания**										
				подстанция		1	123938,64	56114,77	123939	56115	7004	62198	201027
			НР - 72%; СП - 8%				60820,47	25565,02	60820	25565		14891	
2	5	515-103-0101 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson, моде ль P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, д вигатель Perkins**										
				шт.		1	16414829,00	--	16414829	--		--	16414829
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1				--	--	--	--	16414829	--	
			Зарплата рабочих строителей	тенге					60820				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						56115			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						25565			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							7003		
			Оборудование, инвентарь	тенге							16414829		
		Накладные расходы		тенге								62198	
		Сметная прибыль		тенге								14891	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									16615857
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					16538768	56115	7004	62198	16615856
		Стоимость оборудования							60820	25565	16414829	14891	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					16414829				
		Стоимость монтажных работ		тенге					16414829				
		Материалы		тенге					123939				
		Всего заработная плата		тенге					7003				
			Накладные расходы	тенге						86385			
			Сметная прибыль	тенге					62198				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					14891				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					201028				
			Сметная заработная плата	тенге									37
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						86385			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16615857				
			Сметная заработная плата	тенге									37
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						86385			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										16615857
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					60820				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						56115			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						25565			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							7003		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							16414829		
			- Накладные расходы	тенге								62198	
			- Сметная прибыль	тенге								14891	

Смета №6-1-1 Внутриплощадочные сети В1, К1

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

Подраздел 1. ОБВЯЗКА ТОЧКИ ВРЕЗКИ В КОТЕЛЬНОЙ. УЗЕЛ А

1	49	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0024	576034,65	237006,97	1382	569	--	1024	2598	
			НР - 99%; СП - 8%				339027,68	91926,92	814	221		193		
2	50	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водо снабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м		2,424	237,00	--	574	--	574	--	620	
			СП - 8%				--	--	--	--		46		
3	51	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давление м до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода		0,0024	774369,41	608701,60	1858	1461	27	666	2726	
			НР - 91%; СП - 8%				154117,60	150714,51	370	362		202		
4	52	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерн ые диаметром 50 мм. Установка на сварном соединени и	шт.		2	1738,12	116,80	3476	234	--	3211	7222	
			НР - 99%; СП - 8%				1621,32	0,45	3243	1		535		
5	53	241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.		1	264,00	--	264	--	264	--	285	
			СП - 8%				--	--	--	--		21		
6	54	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.		1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271	
			СП - 8%				--	--	--	--		168		
7	55	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,5 мм. Укла дка	км трубопровода		0,0023	861537,37	160302,27	1982	369	64	1694	3970	
			НР - 99%; СП - 8%				673358,40	70682,22	1549	163		294		
8	56	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прям ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 108х4,5 мм	м		2,3	4875,00	--	11213	--	11213	--	12110	
			СП - 8%				--	--	--	--		897		
9	57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей		0,0006	1577408,48	702911,85	946	422	14	656	1731	
			НР - 99%; СП - 8%				849768,50	255291,88	510	153		128		
10	58	241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогн утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,0 мм	ш т.		1	242,00	--	242	--	242	--	261	
			СП - 8%				--	--	--	--		19		
11	59	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровода		0,0011	755305,34	101082,84	831	111	26	734	1690	
			НР - 99%; СП - 8%				630961,76	42816,58	694	47		125		
12	60	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварна я прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м		1,1044	655,00	--	723	--	723	--	781	
			СП - 8%				--	--	--	--		58		

13	61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,11	125,56	3,09	14	--	6	6	21	
			НР - 69%; СП - 8%			74,72	0,45	8	--		2		
14	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,11	101,86	2,26	11	--	6	3	16	
			НР - 69%; СП - 8%			43,67	0,45	5	--		1		
15	63	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м^3 изоляции	0,011	45924,82	2247,54	505	25	123	281	849	
			НР - 76%; СП - 8%			32454,24	1137,24	357	13		63		
16	64	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующемП 75-80	м^3	0,011	31059,00	--	342	--	342	--	369	
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
17	65	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м^2 поверхности покрытия изоляции	0,11	3932,59	187,39	433	21	33	290	781	
			НР - 76%; СП - 8%			3442,93	24,56	379	3		58		
18	66	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинк ованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5до 0,75 мм	т	0,0006045	572707,00	--	346	--	346	--	374	
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				7929					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3212				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					963				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге									
		Накладные расходы		тенге						16107			
		Сметная прибыль		тенге							8565		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге							2865		
												38675	

Подраздел 2. ОБВЯЗКА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В ПОДПОЛЕ. УЗЕЛ Б

19	67	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0026	582978,00	240872,86	1516	626	--	1118	2845	
			НР - 90%; СП - 8%			342105,14	92351,36	889	240		211		
20	68	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами63х3,8 мм	м	2,626	857,00	--	2250	--	2250	--	2430	
			СП - 8%			--	--	--	--		180		
21	69	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0026	774369,41	608701,60	2013	1583	29	721	2953	
			НР - 91%; СП - 8%			154117,60	150714,51	401	392		219		

22	70	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1802,91	145,85	3606	292	--	3282	7439	
			НР - 99%; СП - 8%				1657,06	0,45	3314	1		551		
23	71	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		1	973,00	--	973	--	973	--	1051	
			СП - 8%				--	--	--	--		78		
24	72	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.		1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684	
			СП - 8%				--	--	--	--		347		
25	73	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,5 мм. Укладка	км трубопровода		0,0031	861537,37	160302,27	2671	497	87	2283	5351	
			НР - 99%; СП - 8%				673358,40	70682,22	2087	219		396		
26	74	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м		3,1	4875,00	--	15113	--	15113	--	16322	
			СП - 8%				--	--	--	--		1209		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих строителей	тенге					6691					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2998				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						852				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге										
		Накладные расходы		тенге							22789			
		Сметная прибыль		тенге								7404		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								3191		
													43074	
			Подраздел 3. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (3шт)											
27	75	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		14,06	3539,60	241,75	49767	3399	39922	7186	61509	
			НР - 94%; СП - 83%				458,46	85,27	6446	1199		4556		
28	76	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,5	36591,49	13709,57	164662	61693	24103	106630	292995	
			НР - 99%; СП - 8%				17525,79	6409,07	78866	28841		21703		
29	77	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		2	30656,00	--	61312	--	61312	--	66217	
			СП - 8%				--	--	--	--		4905		
30	78	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		1	48939,00	--	48939	--	48939	--	52854	
			СП - 8%				--	--	--	--		3915		
31	79	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 15-6	шт.		2	18218,00	--	36436	--	36436	--	39351	

			СП - 8%				--	--	--	--		2915			
32	80	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 15-9	шт.		4	26921,00	--	107684	--	107684	--	116299		
			СП - 8%				--	--	--	--		8615			
33	81	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 20-6	шт.		1	26811,00	--	26811	--	26811	--	28956		
			СП - 8%				--	--	--	--		2145			
34	82	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		2	36030,00	--	72060	--	72060	--	77825		
			СП - 8%				--	--	--	--		5765			
35	83	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	34926,00	--	69852	--	69852	--	75440		
			СП - 8%				--	--	--	--		5588			
36	84	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки 1ПП20-1	шт.		1	64154,00	--	64154	--	64154	--	69286		
			СП - 8%				--	--	--	--		5132			
37	85	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		3	3165,00	--	9495	--	9495	--	10255		
			СП - 8%				--	--	--	--		760			
38	86	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект		3	6048,00	--	18144	--	18144	--	19596		
			СП - 8%				--	--	--	--		1452			
39	87	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пробивка отверстий в бетонных сте нах	отверстие		6	495,18	202,31	2971	1214	--	1975	5341		
			НР - 84%; СП - 8%				292,87	98,94	1757	594		396			
40	88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизо ляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выро внешней поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у	$м^2$ поверхности		37,7	1260,93	27,11	47537	1023	28618	16803	69487		
			НР - 93%; СП - 8%				474,70	4,55	17896	172		5147			
41	89	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки	т		0,08022	973588,00	--	78101	--	78101	--	84349		
			СП - 8%				--	--	--	--		6248			
42	90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$		1,47	36908,42	1530,53	54255	2250	48843	3429	62299		
			НР - 91%; СП - 8%				2150,93	412,36	3162	606		4615			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3												
			Зарплата рабочих строителей	тенге					108127						
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						69579					
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						31412					
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							734476				
		Накладные расходы		тенге								136023			
		Сметная прибыль		тенге								83857			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									1132060		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					971904	75789	773369	151992	1213809		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					122747	33227	--	89913			
		Материалы		тенге					971904						
		Всего заработная плата		тенге					141904						
										155974					

		Стоимость материалов и конструкций		тенге					631468					
			Накладные расходы	тенге					151992					
			Сметная прибыль	тенге					89913					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1213809					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										72
			Сметная заработная плата	тенге						155974				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1213809					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										72
			Сметная заработная плата	тенге						155974				
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1														
43	103	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		113,7297	291,38	291,38	33139	33139	--	6625	42945	
			НР - 72%; СП - 8%				--	80,90	--	9201		3181		
44	104	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		8,5603	2603,63	--	22288	--	--	16047	41402	
			НР - 72%; СП - 8%				2603,63	--	22288	--		3067		
45	105	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта		106,245	31,54	31,54	3351	3351	--	790	4473	
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,33	--	1098		331		
46	106	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		106,245	263,96	119,96	28044	12745	--	15583	47117	
			НР - 72%; СП - 8%				144,00	59,71	15299	6344		3490		
47	107	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		11,805	1344,70	--	15874	--	--	11429	29488	
			НР - 72%; СП - 8%				1344,70	--	15874	--		2184		
48	108	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода		84,6	3296,95	26,67	278922	2256	264196	13363	315667	
			НР - 99%; СП - 8%				147,40	12,15	12470	1028		23383		
49	109	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода		11	1514,80	20,49	16663	226	15446	1083	19166	
			НР - 99%; СП - 8%				90,13	9,32	991	103		1420		
Подраздел 1. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Ду-1000 мм (6 шт)														
50	110	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия		12,06	3539,60	241,75	42688	2915	34244	6164	52760	
			НР - 94%; СП - 8%				458,46	85,27	5529	1028		3908		
51	111	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца		5,38	63875,73	15745,85	343651	84713	102962	193072	579660	

			НР - 99%; СП - 8%											
52	112	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		6	28991,76	7257,63	155976	39046		42938		
							12032,00	--	72192	--	72192	--	77967	
			СП - 8%				--	--	--	--		5775		
53	113	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		6	9957,00	--	59742	--	59742	--	64521	
							--	--	--	--		4779		
			СП - 8%											
54	114	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки ПП 10-1	шт.		6	17012,00	--	102072	--	102072	--	110238	
							--	--	--	--		8166		
			СП - 8%											
55	115	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		8	3165,00	--	25320	--	25320	--	27346	
							--	--	--	--		2026		
			СП - 8%											
56	116	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект		6	6048,00	--	36288	--	36288	--	39191	
							--	--	--	--		2903		
			СП - 8%											
57	117	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляци я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности		11,28	1260,93	27,11	14223	305	8563	5027	20791	
							474,70	4,55	5355	51		1540		
			НР - 93%; СП - 8%											
58	118	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки	т		0,0582	973588,00	--	56663	--	56663	--	61196	
							--	--	--	--		4533		
			СП - 8%											
59	119	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия		31,8	3539,60	241,75	112559	7688	90292	16253	139117	
							458,46	85,27	14579	2712		10305		
			НР - 94%; СП - 8%											
60	120	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м^2 покрытия		31,8	1708,36	4,41	54326	140	44271	10770	70304	
							311,80	1,79	9915	57		5208		
			НР - 108%; СП - 8%											
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	тенге					191354					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						95761				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						42894				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							632609			
		Накладные расходы		тенге								231286		
		Сметная прибыль		тенге								92081		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									1243091	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1318005	147478	912251	296206	1743349	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					258276	60668	--	129137		
		Материалы		тенге					1318005					
		Всего заработная плата		тенге					559974					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						318944				
			Накладные расходы	тенге					352277					
			Сметная прибыль	тенге					296206					
									129137					

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1743348					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160	
		Сметная заработная плата	тенге						318944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1743348					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160	
		Сметная заработная плата	тенге						318944				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									2957157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					381023					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						223267				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						93895				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1685623			
		- Накладные расходы	тенге								448198		
		- Сметная прибыль	тенге								219050		

Смета №6-2-1 Наружное газоснабжение

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 ОТ ГРПШ ДО КОТЕЛЬНОЙ

1	61	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,008	1193616,44	333362,58	9549	2667	178	7899	18844	
			НР - 99%; СП - 89%			837957,12	159383,68	6704	1275		1396		
2	62	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	8,032	2123,00	--	17052	--	17052	--	18416	
			СП - 89%			--	--	--	--		1364		
3	63	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Газорегуляторный пункт шкафной. Установка**	регулятор	1	14908,62	311,63	14909	311	5276	9223	26062	
			НР - 98%; СП - 89%			9321,68	89,23	9322	89		1931		
4	64	513-302-0224 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-03М-2У1**	шт.	1	647556,00	--	647556	--		--	647556	
						--	--	--	--	647556	--		
5	65	245-804-0105 РСНБ РК 2022	**Регулятор давления РДСК-50М**	шт.	1	70311,00	--	70311	--	70311	--	75936	
			СП - 89%			--	--	--	--		5625		

Подраздел 1. ОБВЯЗКА ГРПШ-03М-2У1 И ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИ Я Г2 К КОТЕЛЬНЫМ. УЗЕЛ Б.

6	66	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2566,22	133,47	5132	266	312	4643	10557	
			НР - 99%; СП - 89%			2276,79	68,23	4554	136		782		
7	67	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая кл иновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марк и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661	
			СП - 89%			--	--	--	--		6345		
8	68	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2504,00	--	10016	--	10016	--	10817	
			СП - 89%			--	--	--	--		801		

9	69	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных част ей		0,00366	1577408,48	702911,85	5773	2572	91	4004	10559
			НР - 99%; СП - 8%				849768,50	255291,88	3110	934		782	
10	70	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.		3	757,00	--	2271	--	2271	--	2453
			СП - 8%				--	--	--	--		182	
11	71	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отвод стальной 90°, диаметром 26х2,8 мм	шт.		9	203,00	--	1827	--	1827	--	1973
			СП - 8%				--	--	--	--		146	
12	72	241-112-0103 РСНБ РК 2022	Отвод стальной 90°, диаметром 21,3х3,2 мм	шт.		1	118,00	--	118	--	118	--	127
			СП - 8%				--	--	--	--		9	
13	73	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Фасонные части полимерн ые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соедин ении	шт.		2	1802,91	145,85	3606	292	--	3282	7439
			НР - 99%; СП - 8%				1657,06	0,45	3314	1		551	
14	74	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.		1	1326,00	--	1326	--	1326	--	1432
			СП - 8%				--	--	--	--		106	
15	75	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.		1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
			СП - 8%				--	--	--	--		347	
16	76	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,003	1193616,44	333362,58	3581	1000	67	2962	7067
			НР - 99%; СП - 8%				837957,12	159383,68	2514	478		523	
17	77	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		3,012	2123,00	--	6394	--	6394	--	6906
			СП - 8%				--	--	--	--		512	
18	78	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,0 мм. Укладка	км трубо провода		0,001	1062005,59	156269,05	1062	157	27	936	2158
			НР - 99%; СП - 8%				877859,84	67520,69	878	68		160	
19	79	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямош овная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм ерами 108х4,0 мм	м		1	4695,00	--	4695	--	4695	--	5071
			СП - 8%				--	--	--	--		376	
20	80	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Сталь листовая 600х400х5	т		0,00942	441684,00	--	4161	--	4161	--	4494
			СП - 8%				--	--	--	--		333	
21	81	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,001	582978,00	240872,86	583	241	--	430	1094
			НР - 94%; СП - 8%				342105,14	92351,36	342	92		81	

22	82	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		1,01	1297,00	--	1310	--	1310	--	1415	
			СП - 8%				--	--	--	--		105		
23	83	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическ ое	м газопровода		1	922,82	--	923	--	18	887	1955	
			НР - 98%; СП - 8%				905,19	--	905	--		145		
24	84	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пнев матическим испытанием	км трубопровода		0,013	1193616,44	333362,58	15517	4334	290	12836	30621	
			НР - 99%; СП - 8%				837957,12	159383,68	10893	2072		2268		
25	85	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросва рная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10 705-80 размерами 26х2,8 мм	м		12,048	646,00	--	7783	--	7783	--	8406	
			СП - 8%				--	--	--	--		623		
26	86	241-102-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х3,2 мм	м		1,004	434,00	--	436	--	436	--	471	
			СП - 8%				--	--	--	--		35		
27	87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунто вкой ГФ-021 за один раз	м^2		3,2	125,56	3,09	402	9	154	166	613	
			НР - 69%; СП - 8%				74,72	0,45	239	1		45		
28	88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные огрунтованные. Окр аска эмалями ПФ-115	м^2		3,2	101,86	2,26	326	7	179	97	457	
			НР - 69%; СП - 8%				43,67	0,45	140	1		34		
29	89	1122-0601-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметр ом 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной из оляции из полимерных липких лент /Футляр/	км трубо провода		0,001	1386547,44	347,72	1387	--	1062	322	1845	
			НР - 99%; СП - 8%				324672,40	113,72	325	--		137		
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-2 (2шт)											
30	90	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций		0,00066	172091,74	7184,03	114	4	8	70	199	
			НР - 69%; СП - 8%				153853,44	721,30	102	--		15		
31	91	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Подвижная опора ОПБ-2/57	т		0,00066	976733,00	--	645	--	645	--	697	
			СП - 8%				--	--	--	--		52		
32	92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2		0,018	125,56	3,09	2	--	1	1	3	
			НР - 69%				74,72	0,45	1	--		--		
33	93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2		0,018	101,86	2,26	2	--	1	1	3	
			НР - 69%				43,67	0,45	1	--		--		
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-3 (1шт)											

34	94	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций		0,00033	172091,74	7184,03	57	2	4	35	100	
			НР - 69%; СП - 8%				153853,44	721,30	51	--		7		
35	95	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Подвижная опора ОПБ-2/57	т		0,00033	976733,00	--	322	--	322	--	348	
			СП - 8%				--	--	--	--		26		
36	96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		0,009	125,56	3,09	1	--	--	--	2	
							74,72	0,45	1	--		--		
37	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		0,009	101,86	2,26	1	--	1	--	1	
							43,67	0,45	--	--		--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	тенге					27370					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						8884				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						3783				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							127171			
		Накладные расходы		тенге								30672		
		Сметная прибыль		тенге								15528		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									209626	209626
			Подраздел 2. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ											
38	98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$		3	251,11	6,17	753	19	286	311	1149	
			НР - 69%; СП - 8%				149,43	0,89	448	3		85		
39	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		3	203,71	4,52	611	14	335	183	857	
			НР - 69%; СП - 8%				87,33	0,89	262	3		64		
40	100	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одни м преобразователем сварных соединений перлитного к ласса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		6	1119,41	21,22	6716	127	347	3807	11365	
			НР - 61%; СП - 8%				1040,30	--	6242	--		842		
41	101	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводыдиаметром до 100 мм. Контроль качества сварных сое динений методом радиографирования, избыточное давл ение среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		2	24399,42	19898,32	48799	39797	4635	16510	70533	
			НР - 91%; СП - 8%				2183,50	6887,80	4367	13776		5225		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих строителей	тенге					11319					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						39957				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						13782				

		Материалы, изделия и конструкции	тенге							5605			
	Накладные расходы		тенге								20811		
	Сметная прибыль		тенге								6216		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									83906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					979682	51819	225592	68605	1080346	
	Стоимость оборудования							54715	18929	647556	32060		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					647556					
	Стоимость монтажных работ		тенге					647556					
	Материалы		тенге					6716					
	Всего заработная плата		тенге					347					
		Накладные расходы	тенге						6242				
		Сметная прибыль	тенге					3807					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					842					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11365					
		Сметная заработная плата	тенге									2	
	Стоимость общестроительных работ		тенге						6242				
	Материалы		тенге					309407					
	Всего заработная плата		тенге					7621					
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						56933				
		Накладные расходы	тенге					212320					
		Сметная прибыль	тенге					54583					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					29120					
		Нормативная трудоемкость	тенге					393110					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									22	
	Стоимость металломонтажных работ		тенге						56933				
	Материалы		тенге					171					
	Всего заработная плата		тенге					11					
		Накладные расходы	тенге						153				
		Сметная прибыль	тенге					105					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					22					
		Сметная заработная плата	тенге					298					
	Стоимость сантехнических работ		тенге						153				
	Материалы		тенге					15832					
	Всего заработная плата		тенге					5293					
		Накладные расходы	тенге						10316				
		Сметная прибыль	тенге					10110					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					2076					
		Нормативная трудоемкость	тенге					28018					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						10316				
		Нормативная трудоемкость	тенге					1080347					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									28	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						73644				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**									1080347	
		- Зарплата рабочих строителей											
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					54715					
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						51819				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18929				
		- Оборудование, инвентарь	тенге							225592			
		- Накладные расходы	тенге							647556			
		- Сметная прибыль	тенге								68605		
			тенге								32060		

			ИТОГО ПО ВСЕМ СМЕТАМ									**131 246 629,00**	
			В том числе Оборудование									**29 918 745,00**	
			ИТОГО СМР									**101 327 884,00**	
			Временные здания и сооружения	1,5%								1 519 918,26	
			Итого с временными зданиями и сооружениями СМР:									**102 847 802,26**	
			Зимнее удорожание	0,336%								345 568,62	
			Итого с зимним удорожанием СМР:									**103 193 370,88**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								2 063 867,42	
			Итого с непредвиденными работами и затратами СМР:									**105 257 238,29**	
			Итого Оборудование									**29 918 745,00**	
			Итого СМР и Оборудование									**135 175 983,29**	
			- в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=	1,0849057								146 653 194,78	
			Итого по акту с понижающим коэфф.подрядчика:	0,95000000002								139 320 535,04	
			НДС	12%								16 718 464,20	
			Всего по акту:									**156 038 999,25**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кіндібек Е.Ө.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282

Руководитель _____ Манкешова А.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167,
БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Эксперт авторского надзора: ТОО "Проектный Центр"

_____ Ниязбаев У.