Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан — 160140010537
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат" — 070540013468
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): №79 от 02.07.2021

Номер документа	Дата составления
25	25.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван , города Актобе, Актюбинской области»			р	1	5 067 070,00	5 067 070,00	542900,36
				Итого	1	x	5 067 070,00	542900,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Нурбосинов Н.О.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 25.10.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070540013468**

Договор (контракт) №79 от 02.07.2021

Номер документа	Дата составления
00000000030	**29.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан , города Актобе, Актюбинской области»			работа	1	10 350,00	10 350,00	1 108,93
				Итого	1	x	10 350,00	1 108,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) Директор / Нурб / Нурбосинов Н.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан — 160140010537

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат" — 070540013468

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №79 от 02.07.2021

Номер документа	Дата составления
00000000036	25.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван , города Актобе, Актюбинской области»			р	1	11 291 950,00	11 291 950,00	1 209 851,79
				Итого	1	x	11 291 950,00	1 209 851,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Нурбосинов Н.О.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2021

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"

Акт № 4

приемки выполненных работ за октябрь месяц
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Окна и двери										
97	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (24 шт.) НР = 80 %	м2 проемов	43,2	3163,94	156,18	136652	6747	83814	44159	195308
					1067,62	68,17	46121	2945	–	14467	
98	2109-0201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОП В2 1500-1200 -24шт.)	м2	43,2	24228		1046650		1046650		1130362
99	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 80 %	п/м	31,2	1483,24	6,75	46277	273	39847	5652	58083

					197,34	3,94	6157	123	–	4154	
100	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	5,4	3765,19	155,74	20332	841	12735	6407	26878
					1250,93	67,41	6755	364	–	2139	
101	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОП В2 1500-900-4шт.)	м2	5,4	19333		104398		104398		112750
102	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	4	1012	4,5	4048	18	3248	711	5140
					195,5	2	782	8	–	381	
103	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (ОПВ 1500-2000 - 1 шт.) НР = 90 %	м2 проемов	3	2384,33	153	7153	459	4342	2300	10209
					784	68	2352	204	–	756	
104	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3	17897		53691		53691		57986
105	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	2,1	1463,33	9,05	3115	19	2682	380	3775
					197,14	3,81	414	8	–	280	

115	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	23,04	32248		742994		742994		802434
									–	59440	
	Раздел 7 Полы										
121	1126-0201-0501	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола НР = 76 %	м3 изоляции	6,2	25155,16	867,74	155982	5380	23959	98000	274279
					20423,06	375	126623	2326	–	20317	
122	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014	м3	5,78	19853		114750		114750		123930
127	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	123,86	2178,48	6,2	269827	768	154981	86959	385329
					921,02	2,76	114076	342	–	28543	
135	1126-0201-0501	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола НР = 76 %	м3 изоляции	11,971	25155,04	867,68	301131	10387	46259	189220	529579
					20423,11	374,99	244485	4489	–	39228	
136	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014	м3	11,971	19853		237660		237660		256673
									–	19013	
	Раздел 8 Кровля										
145	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная - рубероид. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	409,4	322,46	11,64	132015	4764	90975	26055	170716
					66,62	2,55	27276	1045	–	12646	
146	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	409,4	807,88	48,68	330747	19930	131640	168646	539344
					437,88	10,1	179177	4134	–	39951	

147	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	159,67	22932		3661552		3661552		3954476
150	1110-0106-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10	102977,5	1262,1	1029775	12621	823337	178747	1305204
					19381,7	479,1	193817	4791	–	96682	
151	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	60,1	3460,45	22,46	207973	1350	127298	71930	302295
					1319,88	9,93	79325	597	–	22392	
152	1110-0104-0205	Обшивка карниза профлистом НР = 90 %	м2 потолков	60,1	223,86	2,73	13454	164	615	11473	26921
					210,9	1,21	12675	73	–	1994	
153	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	60,1	2176		130896		130896		141370
154	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная -(толью). Устройство в два слоя НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемо й поверхност и	92	322,46	11,64	29666	1071	22466	5854	38362
					66,62	2,54	6129	234	–	2842	
155	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,9	90453,26	943,48	805034	8397	618014	163941	1046493
					20070	397,08	178623	3534	–	77518	
156	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	16835,67	753,33	101014	4520	62823	31895	143542
					5611,83	294,67	33671	1768	–	10633	

157	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев слуховых окон. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,44	90453,47	943,75	130253	1359	99993	26528	169321
					20070,14	397,22	28901	572	–	12542	
163	2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	103	619		63757		63757		68858
164	2110-0302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	388		1552		1552		1676
165	2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	24	800		19200		19200		20736
166	2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	8	1396		11168		11168		12061
167	2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24	812		19488		19488		21047
168	2110-0302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	40	460		18400		18400		19872
169	2110-0302-0307	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	8	1226		9808		9808		10593
170	2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	171	311		53181		53181		57435
171	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	191	542		103522		103522		111804
172	2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16	438		7008		7008		7569
173	2110-0302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	38	779		29602		29602		31970
									–	2368	
		Итого					12 174 400				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 287 361				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				79 068				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 556				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 787 308				
		Накладные расходы, тенге				1 118 855				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				901 808				
		Всего				**12 174 400**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)				353 058				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)				248 044				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				255 510				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**13 031 012**				
		2019 - НДС (12%)				1 563 721				
		ИТОГО С НДС (12%)				**14 594 733**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05				**13 682 563**				
		Договорная стоимость				**12 314 305,36**				
		НДС (12%)				1 477 716,64				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)				**13 792 022,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алдияров Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нурболат"
Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Казгидроэнергосервис"

_____ **Расбаев А.А.**

Заказчик: ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"

Акт № 5

приемки выполненных работ за октябрь месяц
(локальная смета 6-3-1)

Наружные сети газопровода низкого давления

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	225	186,96	178,08	42067	40067	–	7823	53881
					8,89	39,4	2000	8865	–	3991	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	25	1648,4	–	41210	–	–	29671	76551
					1648,4	–	41210	–	–	5670	
3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	7	2640,29	–	18482	–	–	13307	34332
					2640,29	–	18482	–	–	2543	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	170	30,77	30,77	5231	5231	–	1300	7053

					–	10,62	–	1806	–	522	
5	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка мягким грунтом. НР = 72 %	м3 грунта	55	716,36	–	39400	–	–	28368	73189
					716,36	–	39400	–	–	5421	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	170	133,11	63,24	22629	10750	–	12097	37504
					69,88	28,95	11879	4922	–	2778	
7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,125	263824	73384	32978	9173	311	25694	63366
					187952	19680	23494	2460	–	4694	
8	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	126	511		64386		64386		69537
9	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 95 %	м газопровода	125	462,25	–	57781	–	1837	54825	121614
					447,55	–	55944	–	–	9008	
10	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия (10%) НР = 61 %	стык	1	570	20	570	20	40	311	951
					510	–	510	–	–	70	
11	1125-0210-0101	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 63 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,125	808668	687488	101086	85936	1000	26181	137448
					113200	116960	14150	14620	–	10181	
12	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	380666,67	61666,67	1142	185	39	970	2281
					306000	20666,67	918	62	–	169	
13	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1194		3582		3582		3669

14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм.(отводы16шт.)Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0007	881428,57	451428,57	617	316	13	371	1087
					411428,57	124285,71	288	87	–	79	
15	2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17360-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	530		530		530		572
16	1116-0601-0103	Краны шаровые из стальных труб диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3417	255	3417	255	526	2631	6532
					2636	49	2636	49	–	484	
17	5101-0909-0805(ст5)	Краны шаровые стальные для газа сварные DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11916		11916		–		11916
18	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: Устройства выхода газопровода из земли Ду 63х57 Установка НР = 99 %	шт.	1	1223	803	1223	803	–	623	1994
					420	209	420	209	–	146	
19	2910-0000-0000(пп)	Устройство выхода из земли УВГЗ-О-НС-НД SDR17 Ст-63/57	шт.	1	12798		12798		12798		13822
20	1310-0904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,125	86376	61872	10797	7734	–	2758	14672
					24504	12056	3063	1507	–	1087	
21	2910-0000-1000(пп)	Полиэтиленовая лента ЛСГ-200 "Опасно ГАЗ"	м	125	12		1500		1500		1620
22	1308-0201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	125	308,53	144,9	38566	18113	5287	14535	57349
					121,33	40,17	15166	5021	–	4248	

23	2306-0901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,125	20119		2515		2515		2716
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы и муфты,Установка НР = 99 %	шт.	4	1223,5	803,75	4894	3215	–	2490	7975
					419,75	209	1679	836	–	591	
25	2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1019		2038		2038		2201
26	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1198		2396		2396		2588
27	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	1	4586	–	4586	–	–	3302	8519
					4586	–	4586	–	–	631	
28	1109-0701-0105	Опоры Ду 57мм под трубопроводы-1шт. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,01125	81244,44	17066,67	914	192	41	511	1539
					60533,33	5333,33	681	60	–	114	
29	2301-0201-0143	Опоры -стойки Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,562	922		2362		2362		2551
30	1106-0101-0101	Обетонирование опор -1шт. НР = 91 %	м3	0,1	16820	1050	1682	105	1473	113	1939
					1040	200	104	20	–	144	
31	2105-0103-0111	Пластины опорные -Прокат листовой толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001	1251708		1252		1252		1352
32	2105-0301-3001	Хомуты -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00006	201618		12		12		13

33	1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 %	болт	8	233,13	3	1865	24	420	983	3076
					177,63	0,5	1421	4	–	228	
34	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,0007	404706		283		283		306
35	1109-0305-0301	Конструкции опорные Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01125	87911,11	5777,78	989	65	84	582	1697
					74666,67	355,56	840	4	–	120	
36	1113-0301-0406	Поверхности металлические-Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,3	86,67	–	26	–	15	8	37
					36,67	–	11	–	–	3	
37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опоры Окраска эмалями ПФ-115в в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	0,6	70	1,57	42	1	28	9	55
					21,67	–	13	–	–	4	
38	1122-1101-0102	Врезка в существующие сети (Ду 63мм) НР = 99 %	врезка	1	5480	2943	5480	2943	208	3161	9332
					2329	864	2329	864	–	691	
39	2301-0502-0605	Врезка -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	511		256		256		276
40	1122-0301-0103	Футляры -3шт. дл.4,0м.Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	444833,33	97666,67	5338	1172	246	4269	10397
					326666,67	34333,33	3920	412	–	770	
41	2301-0502-0613	Футляры -3шт.Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	2225		26700		26700		28836
42	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	702000	210000	351	105	28	248	647

					436000	66000	218	33	–	48	
43	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	3630		1815		1815		1960
									–	145	
		Итого					**879 132**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					245 382				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					186 405				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 841				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 021				
		- оборудование, тенге					11 916				
		Накладные расходы, тенге					237 191				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					64 237				
		Всего					**879 132**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					18 616				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					13 079				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					17 978				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**928 805**				
		2019 - НДС (12%)					111 457				
		ИТОГО С НДС (12%)					**1 040 262**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**975 245**				
		Договорная стоимость					**877 720,54**				
		НДС (12%)					105 326,46				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**983 047,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель
_____Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нұрболат"

Директор
_____Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Астана Проектстрой"
_____Рабаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 6
приемки выполненных работ за октябрь месяц
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3001	0,96	0,96	2887	2887	–	783	3964
					–	0,36	–	1088	–	294	
2	1101-0105-0802	Выемки. Избыточный грунт от устройства подземных частей сооружений Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	20,1	705,47	297,31	14180	5976	15	6970	22842
					407,41	74,18	8189	1491	–	1692	
3	1101-0105-0802	Выемки. Избыточный грунт от устройства подземных сетей. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	122,23	705,5	297,33	86233	36343	93	42384	138906
					407,4	74,2	49797	9069	–	10289	
4	1101-0105-0802	Выемки. Избыточный грунт от устройства подземных сетей. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	18	705,44	297,28	12698	5351	14	6241	20454

					407,39	74,17	7333	1335	–	1515	
5	1101-0104-0106	Насыпи при планировки территории НР = 72 %	м3 грунта	715,34	28,49	28,49	20377	20377	–	5527	27976
					–	10,73	–	7677	–	2072	
6	1101-0104-0402	Грунт для устройства полов зданияГруппа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48,3	30,77	30,77	1486	1486	–	369	2003
					–	10,62	–	513	–	148	
7	1101-0104-0402	Грунт используемый для озеленения. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	207,5	30,77	30,77	6385	6385	–	1587	8610
					–	10,62	–	2204	–	638	
8	1101-0105-0802	Выемки. Плодородный грунт. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	600	705,6	297,33	423299	178397	458	208053	681860
					407,41	74,2	244444	44519	–	50508	
	Раздел 2 Площадки, проезды.брусчатое покрытие										
15	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	167	1074,1	956,45	179374	159727	–	55576	253746
					117,65	190,49	19647	31812	–	18796	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	167	133,11	63,23	22229	10560	–	11883	36841
					69,87	28,95	11669	4835	–	2729	
17	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	954,4	725,68	227,77	692591	217364	448531	97416	853208
					27,85	66,56	26678	63524	–	63201	
27	1111-0101-1103	Устройство бетонной отмостки вокруг здания НР = 94 %	м2 стяжки	116	642,88	24,75	74574	2871	38885	32127	115237
					282,91	11,72	32818	1360	–	8536	
28	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	1392	90,77	4,32	126348	6016	115596	6986	144001

					3,4	1,94	4734	2698	–	10867	
29	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	116	470,38	119,37	54564	13847	34677	10798	70591
					52,07	34,12	6040	3958	–	5229	
30	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1,16	123832		143645		143645		155137
31	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 К=17 НР = 108 %	м2 покрытия	1972	27,29	4,45	53825	8765	44292	4496	62989
					0,38	1,73	748	3417	–	4686	
32	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1,9882	123832		246203		246203		265899
33	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,6	133,1	63,19	1544	733	–	826	2560
					59,91	28,97	811	336	–	180	
	Раздел 4 Площадка и ограждение под мусорные баки										
49	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,95206	225714		214893		214893		232084
50	2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	52,47	1872		98224		98224		106082
54	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 80 х 40 мм и 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,19	261526		49266		49266		53207
55	2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,16	1872		93900		93900		101412

58	2910-0000-0000(пп)	Мусорный контейнер для ТБО объемом 0,75 м3	шт	2	24107		48214		48214		52071
									–	3857	
	Раздел 5 Противопожарное оборудование										
59	2910-0000-0000(пп)	Ящик для песка 0,3 м3	шт	1	16177		16177		16177		17471
60	2920-0000-0000(пп)	Лом легкий для пожарного щита	шт	1	1130		1130		1130		1220
61	2930-0000-0000(пп)	Багор скручивающийся	шт	1	1643		1643		1643		1774
62	2940-0000-0000(пп)	Ведро конусное пожарное	шт	2	975		1950		1950		2106
63	2940-0000-0000(пп)	Лопата штыковая +черенок	шт	1	1283		1283		1283		1386
64	2950-0000-0000(пп)	Огнетушитель ОП-4(з) Экстра	шт	2	3696		7392		7392		7983
65	2960-0000-0000(пп)	Полотно противопожарное ПП-600 (1,5x2,0)	шт	1	2315		2315		2315		2500
66	2970-0000-0000(пп)	Щит пожарный закрытый ЩПЗ с сеткой (1300*1000*300)	шт	1	22286		22286		22286		24069
									–	1783	
	Раздел 6 Ограждение с устройством ворот и калитки										
67	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек . Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	77	4586,16	–	353134	–	–	254256	655981
					4586,16	–	353134	–	–	48591	
68	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под фундамент. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,5	7745,7	1479,15	127804	24406	58117	51974	194160
					2744,3	606,67	45281	10010	–	14382	
69	1106-0101-0120	Монолитный фундамент под ограждение НР = 91 %	м3	57,33	7080,6	1891,58	405931	108444	95540	201621	656156
					3520,79	343,87	201847	19714	–	48604	
70	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	2,3211	12618,16	1241,65	29288	2882	74	25007	58639

					11344,62	494,59	26332	1146	–	4344	
71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3211	195387		455834		455834		492301
72	1108-0101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР = 93 %	м2 поверхности	322	823,56	18,61	265187	5992	185060	69606	361576
					230,23	2,2	74135	710	–	26783	
74	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	192,5	2359		454108		454108		490437
75	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5444	220004		119770		119770		129352
76	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2188	196387		42969		42969		46407
78	2105-0304-0309	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	5,8031	245397		1424063		1424063		1537988
81	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	29681	4382	29681	4382	5292	25470	59563
					20007	1578	20007	1578	–	4412	
82	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	9941	97	9941	97	848	10654	22243
					6996	33	6996	33	–	1648	
84	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5мм ГОСТ 535-2005	т	0,05052	225714		11403		11403		12315

85	2105-0304-0309	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,1075	245397		26380		26380		28490
									–	2110	
	Раздел 7 Малые архитектурные формы										
89	8601-0303-0101	Урна, тип 1 НР = 118 %	шт.	3	9894	509	29682	1527	11142	20226	53903
					5671	43	17013	129	–	3993	
90	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 91 %	шт.	3	39091	123	117273	369	102708	13017	140713
					4732	36	14196	108	–	10423	
	Раздел 8 Выгреб V= 9м3										
91	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,62	139,62	132,93	2212	2103	–	425	2848
					6,89	30,4	109	481	–	211	
92	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
93	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,82	30,71	30,71	148	148	–	37	200
					–	10,58	–	51	–	15	
94	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,82	133,2	53,28	642	306	–	343	1064
					69,92	29,05	337	140	–	79	
95	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцев с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,8	248,64	240,17	2934	2834	1	575	3790
					8,39	59,24	99	699	–	281	

96	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,2	412		8734		–		9433
97	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,8	17,97	15,34	212	181	1	71	306
					2,54	5,76	30	68	–	23	
98	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 98 %	м3 конструкций колодца	9	27200,56	6264,78	244805	56383	114846	94182	306106
					8174,89	2395,44	73574	21559	–	27119	
99	2104-0302-0103.	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23651		23651		23651		25543
##	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25917		25917		25917		27990
##	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22753		68259		68259		73720
##	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
##	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601		4601		4601		4969
##	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869

##	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширине полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0037	225714		835		835		902
##	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
##	1106-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство. НР = 91 %	м3	0,5	16820	1046	8410	524	7364	556	9894
					1044	200	522	100	–	718	
##	2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду 110мм	м	2,5	831		2078		2078		2244
##	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %	зонт	1	2427	38	2427	38	2017	375	3028
					372	11	372	11	–	224	
##	2113-0614-2208	Скобы ходовые	шт	7	599		4193		4193		4528
##	1108-0101-0307	Наружная гидроизоляция битумная3-4 мм по огрунтовке из битума на солярке НР = 93 %. К=2,000.	м2 поверхности	27	823,56	18,63	22235	503	15517	5837	30319
					230,22	2,22	6216	60	–	2246	
##	1127-0802-0308	Наружная гидроизоляция днища из горячих асфальтобетонных смесей толщ. 10 мм по огрунтовке из разжиженного битума. Устройство. НР = 106 %	м2 покрытия	10	140,5	91	1405	910	124	676	2247
					37,1	25,5	371	255	–	166	
##	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днища эпоксидной смолой. НР = 79 %	м2	17	2103,29	359,18	35756	6106	26018	5082	44106
					213,66	164,76	3632	2801	–	3267	
##	1113-0301-1909	Внутренняя гидроизоляция эпоксидной шпатлевкой. НР = 69 %	м2	17	2041,47	44,65	34705	759	24413	7045	45090
					560,76	39,82	9533	677	–	3340	

		Итого					9 094 020				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 272 321				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					897 203				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					240 653				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 959 473				
		- перевозка грузов, тенге					8 734				
		Накладные расходы, тенге					1 282 658				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					673 630				
		Всего					9 094 020				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					263 727				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					185 283				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					190 861				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					9 733 891				
		2019 - НДС (12%)					1 168 067				
		ИТОГО С НДС (12%)					**10 901 958**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**10 220 586**				
		Договорная стоимость					**9 198 527,68**				
		НДС (12%)					**1 103 823,32**				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**10 302 351,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____ **Алдияров Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нурболат"
Директор
_____ **Нурбосинов Н.О.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАрхитектс"
_____ **Расбаев А.А.**

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**

Акт № 7
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Окна и двери										
106	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	74,64	1925,54	394,51	143722	29446	50424	63788	224111
					855,47	94,09	63852	7023	–	16601	
107	2109-0102-0902	Блоки дверные внутренниедвухпольные с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2	17,64	17929		316268		316268		341569
108	2109-0102-0902	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	57	17929		1021953		1021953		1103709
109	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью 2 м2. Установка НР = 69 %	м2	2,1	2569,52	43,33	5396	91	987	3004	9072

					2056,19	16,67	4318	35	–	672	
110	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003-1шт.	м2	2,1	45066		94639		94639		102210
111	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка -2шт. НР = 69 %	м2	5,04	2335,32	45,63	11770	230	1908	6707	19955
					1911,11	17,66	9632	89	–	1478	
112	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, ГОСТ 31173-2003 -2 шт.	м2	5,04	39885		201020		201020		217102
113	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,94	2412,59	511,9	7093	1505	2860	2765	10647
					927,89	117,01	2728	344	–	789	
114	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей ДПВ 21-14, двупольные ГОСТ 30970-2014 -1шт.	м2	2,94	30906		90864		90864		98133
116	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	23,04	2413,11	2,6	55598	60	35705	17850	79324
					860,81	–	19833	–	–	5876	
	Раздел 7 Полы										
117	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	123,86	1352,95	65,83	167576	8154	33382	121771	312495
					1017,6	28,29	126040	3504	–	23148	
118	2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	123,86	3619		448249		448249		484109

130	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	169	519,13	1,49	87214	250	43906	40579	138016
					256,3	0,68	43058	111	–	10223	
131	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	239,41	644,99	18,03	154418	4555	69657	77351	250321
					335,02	8,74	80206	2093	–	18542	
132	2206-0101-0110	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным паком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77	м2	239,41	4926		1179334		1179334		1273681
144	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	265	299,37	0,74	79334	197	52359	25254	112955
					101,05	0,33	26778	88	–	8367	
	Раздел 8 Кровля										
148	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	645,4	537,03	153,06	346599	98784	51407	153853	540272
					304,32	40,71	196408	26277	–	40020	
149	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	645,4	2178		1405681		1405681		1518135
158	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (слуховых окон) НР = 92 %	м2 кровли	31,7	661,7	18,86	20975	598	2498	16841	40626
					564,04	6,56	17860	208	–	3009	

159	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	31,7	2176		69043		69043		74566
160	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов со слуховыми окнами. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,3	7999,33	37,23	202383	942	155780	41439	263328
					1804,78	15,1	45661	382	-	19506	
161	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	677,1	56,62	1,86	39692	1261	12235	24037	69827
					38,69	0,76	26196	512	-	5086	
162	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желоба	103	267,33	10,74	27535	1106	-	24598	56304
					258,59	2,99	26429	306	-	4171	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
182	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,3	922,86	48,47	147934	7770	48164	78725	244792
					573,92	39,96	92000	6406	-	18133	
183	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	406	605,21	4,74	245715	1924	13372	184980	465151
					557,53	1,98	230419	806	-	34456	
184	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки (ротбанд)СТ РК 1168-2006	кг	3244	40		129760		129760		140141

186	2205-0104-0204	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006 (ветонит)	кг	1014	65		65910		65910		71183
									–	5273	
		Итого					**8 260 734**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 011 438				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 873				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 186				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 597 365				
		Накладные расходы, тенге					883 152				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					611 906				
		Временные здания и ссоружени (2,9%)					239 561				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%					168 306				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					173 372				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**8 841 973**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**9 284 072**				
		Договорная стоимость					**8 355 664,29**				
		НДС (12%)					1 002 679,71				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**9 358 344,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"
Директор
Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "АстанаДорАрхитект"
Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка: **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 8
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.16 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	30	840,8	2,5	25224	75	484	24194	53371
					822,83	0,1	24685	3	–	3953	
2	2301-0701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	30	251		7530		7530		8132
3	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	90	806,36	3,58	72574	322	658	70195	154191

					795,49	0,38	71594	34	–	11422	
4	2301-0701-0113	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	90	973		87570		87570		94576
5	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542		5962		5962		6439
6	1116-0601-0101	Вентили запорные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1872,75	81,75	7491	327	1202	5686	14447
					1490,5	11	5962	44	–	1070	
7	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	691		2764		2764		2985
8	1116-0601-0102	Вентили запорные диаметром 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1897,5	106,5	3795	213	601	2965	7301
					1490,5	22	2981	44	–	541	
9	2304-0501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2490		4980		4980		5378
10	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка - 217 секций НР = 98 %	кВт	28,6	19086,4	137,6	545871	3941	522503	20801	612006
					679,27	62,87	19427	1798	–	45334	
11	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (Краны "Маевского") НР = 98 %	шт.	30	1873	81,87	56190	2456	9017	44147	108364
					1490,57	11,03	44717	331	–	8027	
12	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	256		7680		7680		8294

13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка - кран шаровый НР = 98 %	шт.	60	1873,03	81,85	112382	4911	18036	88295	216731
					1490,58	11,03	89435	662	–	16054	
14	2304-0501-0213	Краны шаровые DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	691		41460		41460		44777
15	1118-0101-0207	Котлы стальные . Установка НР = 98 %	котел	2	73729	11431	147458	22862	28903	102162	269590
					47846,5	4277	95693	8554	–	19970	
16	5600-0000-0001(пп)(об)	Котел водогрейный ВВ-400GA	шт	2	349107		698214		–		698214
17	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	6	806,5	3,67	4839	22	44	4680	10281
					795,5	0,33	4773	2	–	762	
18	2301-0701-0112	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6	608		3648		3648		3940
19	1118-0401-0101	Баки расширительные вместимость 20 л.. Установка НР = 98 %	бак	2	4230,5	574,5	8461	1149	212	7314	17037
					3550	181,5	7100	363	–	1262	
20	2900-0000-0002(пп)	Расширительный бак V=20л	шт	2	10893		21786		21786		23529
21	1116-0601-0303	Клапаны предохранительные Установка НР = 98 %	шт.	2	3805,5	77	7611	154	3551	3871	12401
					1953	22	3906	44	–	919	
22	2900-0000-0003(пп)	Клапан предохранительный	шт	2	8571		17142		17142		18513

23	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные. Установка НР = 98 %	насос	2	17078	377	34156	754	6102	26974	66020
					13650	112	27300	224	–	4890	
24	5800-0000-0004(пп)(об)	Насос циркуляционный DAB, G=2м3/час, H=4м, N=0,078кВт VA65/180	шт	2	31250		62500		–		62500
25	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	16505,5	133	33011	266	31143	1638	37421
					801	34,5	1602	69	–	2772	
26	1116-0601-0101	Вентили запорные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	82	3746	164	601	2943	7224
					1490,5	11	2981	22	–	535	
27	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	691		1382		1382		1493
28	1116-0601-0102	Вентили запорные диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1897,5	106,5	7590	426	1202	5929	14601
					1490,5	22	5962	88	–	1082	
29	2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1870		7480		7480		8076
30	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (Дымовая труба) НР = 98 %	м трубопровода	13,5	3486,22	63,78	47064	861	35202	11045	62758
					814,89	19,93	11001	269	–	4649	
31	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (Дымовая труба) НР = 98 %	м трубопровода	12,5	15459,76	208	193247	2600	163766	26929	237790
					2150,32	48	26879	600	–	17614	

32	1126-0101-0801										
		Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими (Дымовая труба Ду250мм.) НР = 76 %	м3 изоляции	0,33	119096,97	2054,55	39302	678	3683	28762	71371
					105881,82	903,03	34941	298	–	5287	
	Раздел 2 Вентиляция										
	2.1 Вентиляция ВЕ 1,2,4,5,6										
33	1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	20,5	6030,39	45,66	123623	936	92380	30043	165959
					1478,39	17,02	30307	349	–	12293	
34	1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,52	6030,4	45,66	51379	389	38394	12486	68974
					1478,4	17,02	12596	145	–	5109	
35	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	21	1398,48	28,05	29368	589	6399	22160	55650
					1065,71	11,05	22380	232	–	4122	
36	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	5	4369,6	47,4	21848	237	17538	3947	27859
					794,8	11	3973	55	–	2064	
37	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	7515	59	7515	59	5010	2408	10717
					2446	11	2446	11	–	794	
	2.2 Вентиляция В1										

38	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0.5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5899,71	45,14	20649	158	15317	5128	27839
					1478,29	16,86	5174	59	–	2062	
39	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1396,5	28	5594	112	1219	4221	10600
					1065,75	11	4263	44	–	785	
40	1120-1401-0101	Вентиляторы вытяжные. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6428	148	6428	148	744	5454	12833
					5538	27	5538	27	–	951	
41	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27807		27807		27807		30032
42	1120-0301-0210	Защитная решетка. Установка НР = 98 %	решетка	1	1399	28	1399	28	305	1055	2650
					1066	11	1066	11	–	196	
43	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,5	685		343		343		370
44	1109-0305-0101	Рамы с защиной решеткой. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	0,01	56300	23800	563	238	149	176	798
					17600	7900	176	79	–	59	
		Итого					**3 374 034**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					568 858				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 073				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 461				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 241 981				
		- оборудование, тенге					760 714				
		Накладные расходы, тенге					563 828				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 580				

		Всего					3 374 034				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					75 786				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					53 244				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					54 847				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**3 557 911**				
		2019 - НДС (12%)					426 949				
		ИТОГО С НДС (12%)					**3 984 860**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**3 735 807**				
		Договорная стоимость					**3 362 225,89**				
		НДС (12%)					403 467,11				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**3 765 693,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель

Алдикров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нурболат"

Директор

Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "АстанаДорАзиатекс"

Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**

Акт № 10
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-4)
Сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.16 г.

№ п/п а л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	649,89	3,08	23396	111	182	22671	49752
					641,75	0,86	23103	31	–	3685	
2	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	36	1077		38772		38772		41874
3	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	672,8	1,26	33640	63	114	32813	71769
					669,26	0,4	33463	20	–	5316	
4	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	50	266		13300		13300		14364
5	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка НР = 99 %	шт.	11	1223,45	803,64	13458	8840	–	6849	21932

					419,82	209,09	4618	2300	–	1625	
6	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2009		8036		8036		8679
7	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	586		4102		4102		4430
8	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые. тройники. Установка НР = 99 %	шт.	23	1803	1183,43	41469	27219	–	21124	67600
					619,57	308,13	14250	7087	–	5007	
9	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5367		26835		26835		28982
10	2302-0302-5118	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	5495		38465		38465		41542
11	2302-0304-1405	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2915		23320		23320		25186
12	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый косой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5367		16101		16101		17389
13	1117-0101-0105	Умывальники керамические со смесителем и сифоном. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	17	2012,71	71,94	34216	1223	5054	27929	67117
					1643,47	32,94	27939	560	–	4972	
14	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17	8223		139791		139791		150974

15	2302-0601-1401										
		Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 50	шт.	17	967		16439		16439		17754
16	1117-0201-0103										
		Смесители. Установка НР = 96 %	шт.	17	811,18	0,12	13790	2	562	12863	28765
					772,12	–	13126	–	–	2132	
17	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	15	4342		65130		65130		70340
18	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2270		4540		4540		4903
19	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	3110,6	157,6	15553	788	2710	12170	29941
					2411	72,6	12055	363	–	2218	
20	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	14785		73925		73925		79839
21	2302-0302-3306	Прочистка -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 , DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1221		2442		2442		2637
22	2302-0302-3310	Прочистка -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 , DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5367		21468		21468		23185
23	2302-0802-1002	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3653		7306		7306		7890
24	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1560	198	1560	198	270	1157	2934

					1092	89	1092	89	–	217	
25	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт	1	7921		7921		7921		8555
26	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка. НР = 98 %	комплект	1	7364	31	7364	31	6826	511	8505
					507	14	507	14	–	630	
		Итого					**896 858**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					130 153				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 475				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 464				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					523 711				
		Накладные расходы, тенге					138 087				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					66 432				
							896 858				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					26 009				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					18 273				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					18 823				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**959 963**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**1 007 961**				
		Договорная стоимость					**907 165,18**				
		НДС (12%)					108 859,82				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**1 016 025,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаПроАрхитекс"

Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 11
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-5)
Сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1119-1001-0208	Счетчики газовые . Установка НР = 98 %	счетчик	1	3682	8	3682	8	1064	2558	6739
					2610	–	2610	–	–	499	
2	2900-0000-0001(пп)	Счетчик газа с электронным корректором температуры,номинальным пределом измерения объема газа-10м3/ч QK G10T	шт	1	1		1		1		1
3	1119-1001-0208	Система аварийного отключения газа . Установка НР = 98 %	счетчик	1	3682	8	3682	8	1064	2558	6739
					2610	–	2610	–	–	499	

4	2920-0000-0000(пл)	Система контроля аварийного отключения газа "САКЗ-50Н" в составе: клапан запорный электромагнитный управляемый Ду-50 КЗЭУГ-50Н -1шт., сигнализатор загазованности природным газом (СН-4) СЗ-1-1Г - 1шт., сигнализатор загазоваееерсти окиси углерода (СО) СЗ-2-1Г -1шт.	к-т	1	47768		47768		47768		51589
5	1119-0501-0101	Клапаны термозапорные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5302	219	5302	219	2689	2411	6330
					2394	66	2394	66	–	617	
6	2930-0000-0000(пп)	Клапан термозапорный Ду 50мм КТЗ-50Н	шт	1	5000		5000		5000		5400
7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	1872,83	81,83	11237	491	1803	8829	21671
					1490,5	11	8943	66	–	1605	
8	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные КШ-20 DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9935		59610		59610		64379
9	1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8,4	460,12	34,17	3865	287	280	3331	7772
					392,62	12,02	3298	101	–	576	
10	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	1194		10030		10030		10832

11	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,7	1715,61	19,72	18357	211	14830	3321	23412
					309,91	6,82	3318	73	–	1734	
12	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,7	400		4280		4280		4622
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические - трубы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,17	89,4	2,3	194	5	109	55	269
					38,87	–	80	–	–	20	
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -трубы. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 %. К=2,000.	м2	4,34	70,28	1,61	305	7	204	65	400
					21,66	–	94	–	–	30	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 57-2шт. Ду 20мм - 8шт.заглушка Ду 50 - 1шт.)Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00188	882446,81	451595,74	1659	849	35	998	2870
					412234,04	123936,17	775	233	–	213	
16	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	379		758		758		819
17	2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	134		1072		1072		1158

18	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	319		319		319		345
									–	26	
		Итого					**217 347**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 120				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 085				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					539				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					150 916				
		Накладные расходы, тенге					24 126				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 100				
							217 347				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					6 303				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					4 428				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					4 562				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**232 640**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**244 272**				
		Договорная стоимость					**219 844,64**				
		НДС (12%)					26 381,36				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**246 226,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

_____Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАрхитектс"

_____Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**

Акт № 13
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-7)
Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2900-0000-0001(пп)	Панель Гранит-8	шт	1	26786		26786		26786		28929
2	2900-0000-0002(пп)	Аккумуляторная батарея 12в 7 А/ч	шт	1	3571		3571		3571		3857
3	2900-0000-0003(пп)	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141	шт	56	1339		74984		74984		80983
4	2900-0000-0004(пп)	Извещатель пожарный ручнойИПР 513-10	шт	3	1071		3213		3213		3470

5	2900-0000-0005(пл)	Извещатель пожарный тепловой с защитой ИП101-Гранат	шт	2	31250		62500		62500		67500
6	2900-0000-0006(пл)	Извещатель пожарный ручной с защитой ИПР 535 Гранат	шт	1	31696		31696		31696		34232
7	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1151,75	131,75	4607	527	321	2793	7992
					939,75	30	3759	120	–	592	
8	2900-0000-0007(пл)	Световое табло с защитой Скопа	шт	1	69643		69643		69643		75214
9	2900-0000-0008(пл)	Световое табло "Выход"	шт	3	893		2679		2679		2893
10	2900-0000-0009(пл)	Коробка КО-1	шт	6	223		1338		1338		1445
11	2900-0000-0010(пл)	Кабель КРВПМ сеч 2х2х0,4 мм2	м	450	30		13500		13500		14580
12	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2771,33	–	8314	–	1696	4765	14125
					2206	–	6618	–	–	1046	
13	2900-0000-0011(пл)	Комбинированное сигнальное устройство ОПОП	шт	3	1696		5088		5088		5495
14	2900-0000-0012(пл)	Источник резераного питанияИВЭПР1 12-5-1	шт	1	12500		12500		12500		13500
15	2900-0000-0013(пл)	Мини-каналы 20х10	м	440	63		27720		27720		29938
16	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	5	67		335		335		362

17	2900-0000-0014(пл)	Кабель Fire Alarm Cable J-Y(St) Y2x2x0,5	м	60	71		4260		4260		4601
18	2900-0000-0015(пл)	Кабель ШВВП 2х0,75	м	10	80		800		800		864
19	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	381,28	49,4	9532	1235	1355	5225	15938
					277,68	12,6	6942	315	–	1181	
20	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	203		5075		5075		5481
21	2900-0000-0016(пл)	Коробка распределительная 100х100х40мм с/у с крышкой	шт	73	196		14308		14308		15453
									–	1145	
		Итого					**426 852**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 319				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 762				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					435				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					363 368				
		Накладные расходы, тенге					12 783				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 620				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					12 379				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					8 697				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					8 959				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**456 887**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**479 731**				
		Договорная стоимость					**431 758,04**				

		НДС (12%)					51 810,96				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					483 569,00				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____ Алдикров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"
Директор
_____ Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "АстанаДорАрхитекс"
_____ Расбаев А.А.

Заказчик: ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"

Акт №14
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 4-1-1)
Электроосвещение и силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Осветительные опоры										
1	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2812,67	1585,67	16876	9514	–	12526	31754
					1227	542,17	7362	3253	–	2352	
2	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,89	21531		105287		105287		113710
3	1133-0104-0102	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 4 т. Установка НР = 80 %	т	1,074	56282,12	31666,67	60447	34010	–	27942	95460
					24615,46	7905,96	26437	8491	–	7071	

4	2900-0000-0000(пп)	Стойка стальная граненная оцинкованная СГ-10Ф-400(90)-ц	шт	6	129285		775710		775710		837767
5	2920-0000-0000(пп)	Анкерный комплект	шт	6	29016		174096		174096		188024
6	2930-0000-0000(пп)	Кронштейн	шт	6	10888		65328		65328		70554
7	1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	6	4868,5	1485,17	29211	8911	11806	8226	40432
					1415,67	488,5	8494	2931	–	2995	
8	2307-0103-0420	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	6	19587		117522		117522		126924
9	2920-0000-0000(пп)	Лампа ДНАТ250	шт	6	5983		35898		35898		38770
									–	2872	
	Раздел 2 Контур заземления										
10	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2913,33	154	8740	462	6035	1696	11271
					747,67	37,33	2243	112	–	835	
11	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	566,26	22,78	28313	1139	19698	5594	36620
					149,52	5,88	7478	294	–	2713	
12	1308-0208-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	45	1076,67	162,47	48450	7311	3652	28631	83247
					833,04	50,62	37487	2278	–	6166	
13	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	2208		99360		99360		107309

									–	7343	
	Раздел 3 Кабельная продукция										
14	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	740	308,54	144,9	228319	107226	31309	86046	339514
					121,33	40,17	89784	29724	–	25149	
15	2306-0133-0920	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22	4587931		1009345		1009345		1090093
16	2306-0133-0915	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,25	678192		169548		169548		183112
17	2306-0133-0802	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,27	380076		102621		102621		110831
18	2900-0000-0001(пп)	Муфта ответвительная	шт	5	23817		119085		119085		128612
19	2930-0000-0000(пп)	Лента сигнальная "Внимание кабель"	м	250	145		36250		36250		39150
									–	2900	
	Раздел 4 Электрооборудование										
20	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4267	106	4267	106	1989	1583	6318
					2172	27	2172	27	–	468	
21	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692		1692		1692		1827
22	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,125	7746,67	1480	8715	1665	3963	3544	13240
					2744	607,11	3087	683	–	981	
23	1308-0301-0702	Генератор дизельный. Монтаж и испытание НР = 72 %	шт.	1	602641	43593	602641	43593	192328	278194	951302
					366720	19660	366720	19660	–	70467	
24	5800-0000-0001(пп)(об)	Дизельный генератор АД-50С-Т400	к-т	1	2683036		2683036		–		2683036

								2683036	–	
		Итого				7 328 877				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				551 282				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				213 937				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				67 453				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 082 522				
		- оборудование, тенге				2 683 036				
		Накладные расходы, тенге				453 982				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				344 138				
		Всего				7 328 877				
		Временные здания и сооружени (2,9%)				134 729				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)				94 655				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				97 505				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				7 655 766				
		2019 - НДС (12%)				918 692				
		ИТОГО С НДС (12%)				8 574 458				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05				8 038 554				
		Договорная стоимость				7 234 698,21				
		НДС (12%)				868 163,79				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)				8 102 862,00				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____ Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"
Директор
_____ Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Астана-ПроАрхитект"
_____ Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт №15
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Площадки, проезды,брусчатое покрытие										
9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.150 мм НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	61,1	1074,09	956,45	65627	58439	–	20334	92838
					117,54	190,51	7188	11640	–	6877	
10	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	407,17	725,66	227,77	295476	92741	191354	41561	364000
					27,95	66,86	11381	27101	–	26963	
11	1101-0201-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61,1	133,11	63,24	8133	3864	–	4347	13478

					69,87	28,95	4259	1769	–	998	
	Раздел 4 Площадка и ограждение под мусорные баки										
46	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
47	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,06	21316,96	7,55	22596	8	19302	3089	27740
					3100	–	3286	–	–	2055	
48	1109-0701-0105	Ограждение. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,11853	156234,96	19168,14	18400	2272	438	11268	32041
					132363,11	5416,35	15689	642	–	2373	
51	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11853	102716,61	30777,02	12175	3648	1016	5962	19588
					63367,92	9525,01	7511	1129	–	1451	
52	1105-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство НР = 91 %	м3	0,216	23958,33	1648,15	5175	356	3940	863	6521
					4069,44	319,44	879	69	–	463	
53	1122-0301-0102	Стойки под навес.Трубы стальные, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0232	395991,38	75000	9187	1740	317	7663	18198
					307327,59	26293,1	7130	610	–	1348	
56	1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	89,75	2,25	359	9	202	102	498
					37	–	148	–	–	37	
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	8	70,25	1,5	562	12	377	121	738
					21,63	0,25	173	2	–	55	

	Раздел 6 Ограждение с устройством ворот и калитки										
73	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,738	141036,89	35467,13	386159	97109	14229	210284	644158
					100372,9	10934,26	274821	29938	–	47715	
77	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,8031	102727,16	30774,24	596136	178586	49819	291897	959076
					63368,03	9530,77	367731	55308	–	71043	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	174	89,75	2,21	15617	384	8806	4461	21684
					36,94	0,22	6427	38	–	1606	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	348	70,3	1,57	24465	545	16404	5238	32079
					21,6	0,22	7516	76	–	2376	
83	1109-0701-0103	Каркасы ворот и калитки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,158	141044,3	35468,35	22285	5604	822	12134	37173
					100373,42	10930,38	15859	1727	–	2754	
86	1107-0107-0103	Навесы на ворота и калитку Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,026	680076,92	6000	17682	156	16207	1592	20816
					50730,77	1153,85	1319	30	–	1542	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	90	2,33	270	7	152	77	375
					37	–	111	–	–	28	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	6	70,33	1,5	422	9	263	91	554
					21,67	0,33	130	2	–	41	

141	1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,9	89,6	2,24	440	11	248	126	611
					36,94	0,41	181	2	–	45	
142	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР = 69 %	м2	9,6	70,31	1,53	689	15	462	148	904
					21,63	0,2	212	2	–	67	
		Итого					2 458 344				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					764 099				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					462 450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					136 111				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					391 184				
		Накладные расходы, тенге					658 510				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					182 101				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					71 292				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					50 087				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					51 594				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					2 631 317				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					2 762 883				
		Договорная стоимость					2 486 594,64				
		НДС (12%)					298 391,36				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					2 784 986,00				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

_____ Нурбосинов Н.Ф.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 16
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
174	1115-0203-0502	Потолки. Шпатлевка НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	363,48	586,31	5,68	213113	2064	51081	128779	369243
					440,1	2,77	159968	1006	–	27351	
175	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,03	301,87	0,68	27479	62	5599	17477	48552
					239,68	0,31	21818	28	–	3596	
176	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,03	158,82	0,29	14457	26	2449	9595	25976
					131,63	0,13	11982	12	–	1924	

177	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (за два раза) НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	544,48	325,7	2,42	177335	1318	92502	67285	264190
					153,38	1,09	83515	591	–	19570	
178	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	811	263,09	0,69	213363	556	49885	130541	371416
					200,89	0,31	162922	254	–	27512	
179	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	811	132,71	0,29	107626	232	21819	68543	190263
					105,52	0,13	85575	104	–	14094	
180	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	401,04	4662,41	17,46	1869811	7004	1035060	664773	2737351
					2064	8,03	827747	3219	–	202767	
181	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе(фартук у сан.приборов) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	16	5254,38	27,56	84070	441	37491	37069	130830
					2883,63	12,38	46138	198	–	9691	
182	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	922,86	48,48	147658	7756	48074	78578	244335
					573,93	39,97	91828	6395	–	18099	

183	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	405	605,21	4,74	245112	1920	13340	184525	464008
					567,54	1,99	229852	804	–	34371	
184	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки (ротбанд)СТ РК 1168-2006	кг	3244	40		129760		129760		140141
185	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	811	605,21	4,74	490828	3845	26712	369505	929160
					567,54	1,99	460271	1610	–	68827	
186	2205-0104-0204	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006 (ветонит)	кг	1014	65		65910		65910		71183
									–	5273	
	Раздел 10 Наружная отделка										
187	1115-0106-0201	Цоколь - керамическая плитка (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	44,9	6781,74	27,59	304500	1239	180980	98269	434991
					2723,41	12,36	122281	555	–	32222	
	Раздел 11 Крыльцо КР-1 -1шт.										
188	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,18	7744,97	1478,93	24629	4703	11199	10017	37418
					2744,34	606,6	8727	1929	–	2772	
189	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,24	627,08	25,44	11438	464	5766	5097	17858
					285,53	11,73	5208	214	–	1323	
190	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,4	1352,99	65,88	26248	1278	5229	19073	48947
					1017,58	28,3	19741	549	–	3626	

191	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	19,8	2765		54747		54747		59127
192	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	16819,52	1047,14	35321	2199	30931	2376	40713
					1043,33	200	2191	420	–	3016	
193	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство стенки НР = 91 %	м3	0,64	16820,31	1046,88	10765	670	9427	724	12408
					1043,75	200	668	128	–	919	
194	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08765	12618,37	1243,58	1106	109	3	944	2214
					11340,56	490,59	994	43	–	164	
195	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08765	196387		17213		17213		18590
196	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00841	223424,49	1070,15	1879	9	1375	454	2520
					58858,5	475,62	495	4	–	187	
197	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00628	1311052		8233		8233		8892
198	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00213	196387		418		418		451
199	1106-0101-0101	Пандус -Подготовка бетонная Устройство НР = 91 %	м3	1,3	16819,23	1046,15	21865	1360	19148	1471	25203
					1043,85	200	1357	260	–	1867	

200	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство стенки НР = 91 %	м3	1,7	16818,82	1046,47	28592	1779	25039	1924	32957
					1043,53	200	1774	340	–	2441	
201	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07486	12610,21	1242,32	944	93	2	806	1890
					11341,17	494,26	849	37	–	140	
202	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07486	196387		14702		14702		15878
203	2910-0000-0000(пл)	Перила для пундуса -2 шт.дл. по 5,4м.	м	14,4	21205		305352		305352		329780
204	2920-0000-0000(пл)	Перила для крыльца -1шт. дл.3,5м.	м	4,8	21205		101784		101784		109927
									–	8143	
	Раздел 12 Крыльцо КР-2,КР-3										
205	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,64	7743,75	1479,69	4956	947	2253	2016	7530
					2743,75	607,81	1756	389	–	558	
206	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,6	627,22	25,56	2258	92	1138	1006	3525
					285,56	11,67	1028	42	–	261	
207	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,2	86,11	4,44	620	32	563	37	710
					3,47	1,94	25	14	–	53	
208	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,6	1352,78	65,83	4870	237	970	3538	9081
					1017,5	28,06	3663	101	–	673	

209	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	3,6	2765		9954		9954		10750
210	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	16820	1047,27	18502	1152	16202	1245	21327
					1043,64	200	1148	220	–	1580	
211	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02904	12603,31	1239,67	366	36	1	312	732
					11329,2	482,09	329	14	–	54	
212	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02904	196387		5703		5703		6159
213	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
214	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,2	627,14	25,48	2634	107	1328	1173	4112
					285,48	11,67	1199	49	–	305	
215	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	8,6	86,05	4,3	740	37	673	44	847
					3,49	1,98	30	17	–	63	
216	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,3	1352,79	65,81	5817	283	1158	4227	10848
					1017,67	28,14	4376	121	–	804	

217	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	4,3	2765		11890		11890		12841
218	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	16820	1047,14	23548	1466	20621	1584	27143
					1043,57	200	1461	280	–	2011	
219	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03312	12620,77	1237,92	418	41	1	357	837
					11352,66	483,09	376	16	–	62	
220	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03312	196387		6504		6504		7024
221	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03928	223421,59	1171,08	8776	46	6420	2118	11766
					58808,55	458,25	2310	18	–	872	
222	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02512	1311052		32934		32934		35569
223	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01416	196387		2781		2781		3003
224	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,18636	141044,22	35468,98	26285	6610	969	14313	43846
					100375,62	10935,82	18706	2038	–	3248	

225	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1722	254889		43892		43892		47403
226	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01416	1311052		18564		18564		20049
227	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,56784	141039,73	35469,5	80088	20141	2851	43611	133595
					100373,34	10932,66	56996	6208	–	9896	
228	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	226714		5106		5106		5514
229	2105-0206-0602	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,54522	261526		142589		142589		153996
230	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	9,2	661,85	18,91	6089	174	726	4829	11791
					564,02	6,52	5189	60	–	873	
231	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,2	2178		20038		20038		21641
									–	1603	
	Раздел 13 Крыльцо КР4- 1 шт.										

232	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. НР = 94 %	м3 подстилаю щего слоя	1	7745	1479	7745	1479	3522	3149	11766
					2744	606	2744	606	–	672	
233	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР = 94 %	м2 стяжки	6,5	627,08	25,38	4076	165	2055	1816	6363
					285,54	11,69	1856	76	–	471	
234	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство. НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	1352,92	65,85	8794	428	1752	6390	16399
					1017,54	28,31	6614	184	–	1215	
235	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	6,5	2765		17973		17973		19411
236	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	16819,52	1047,14	35321	2199	30931	2376	40713
					1043,33	200	2191	420	–	3016	
237	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР = 91 %	т	0,0151	12582,78	1258,28	190	19	–	163	381
					11324,5	529,6	171	8	–	28	
238	2106-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151	196387		2965		2965		3202
239	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. НР = 91 %	т	0,00681	223494,85	1174,74	1522	8	1113	389	2042
					58883,99	587,37	401	4	–	151	

240	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00628	1311052		8233		8233		8882
241	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00053	195387		104		104		112
242	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,09318	141049,58	35466,98	13143	3305	485	7156	21923
					100375,62	10925,09	9353	1018	–	1624	
243	2105-0205-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0861	254689		21946		21946		23702
244	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00708	1311052		9282		9282		10025
245	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,50265	141035,69	35467,31	70893	17826	2612	36605	118258
					100372,02	10933,83	50453	5496	–	8760	
246	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01282	225714		2894		2894		3126

247	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48984	261526		128106		128106		138354
248	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	6,85	2614,45	93,28	17909	639	6248	10284	30448
					1609,05	22,77	11022	156	–	2255	
249	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,85	3033		20776		20776		22438
									–	1662	
	Раздел 14 Конструкция козырька К1 входной группы										
250	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48216	254889		122897		122897		132729
251	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,51048	141035,89	35466,62	71996	18105	2653	39206	120098
					100372,2	10934,81	51238	5582	–	8896	
252	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02832	1311052		37129		37129		40099
253	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2738	141033,6	35463,84	38615	9710	1423	21028	64414
					100372,53	10934,99	27482	2994	–	4771	

254	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2738	254889		69789		69789		75372
255	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,115	57902		6659		6659		7192
256	2107-0602-0104	Щиты наката деревянные для тамбура	м2	4,8	4690		22512		22512		24313
257	1115-0108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников НР = 80 %	м2	4,8	7998,54	58,75	38393	282	9360	23101	66414
					5989,79	26,04	28751	125	–	4920	
258	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,94	768		3794		3794		4098
259	1112-0101-0101	Кровли скатные из кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,8	1682,92	62,08	8078	298	7032	714	9495
					155,83	5,83	748	28	–	703	
260	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	4,8	808,13	48,75	3879	234	1544	1978	6326
					437,71	10,21	2101	49	–	469	
261	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,2	22932		27518		27518		29719
									–	2201	
		Итого					**8 865 287**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 641 813				

		затраты на эксплуатацию машин, тенге					126 410				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 518				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 303 284				
		Накладные расходы, тенге					2 137 089				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					656 691				
		Всего					**8 865 287**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					257 093				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					180 623				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					186 060				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**9 489 063**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**9 963 516,00**				
		Договорная стоимость					**8 987 126,82**				
		НДС (12%)					1 078 455,22				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**10 065 582,04**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Расбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

Нурбосинов Н.О.

региона

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 17
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 5-1-1)

Оборудование, мебель и инвентарь

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Зеркало	шт	1	26000		26000		–		26000
2	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стол медицинской сестры однотумбовый с ящиками 1200x600x750	шт	1	29290		29290		–		29290
3	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
4	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Стеллаж металлический 5-ти полочный 2500*1000*300	шт	7	36540		255780		–		255780
5	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стол медицинского врача 1200x680x750	шт	1	62900		62900		–		62900
6	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стол заседаний 1800x700x750	шт	1	122000		122000		–		122000
7	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	7	37000		259000		–		259000

8	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый 860x460x1950	шт	1	104982		104982		–		104982
9	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документов 860*460*1950	шт	1	146476		146476		–		146476
10	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Сейф AIKO	шт	1	37500		37500		–		37500
11	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стеллаж металлический 5-ти полочный 2500*1000*300	шт	6	36540		219240		–		219240
12	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200x600x750	шт	1	29290		29290		–		29290
13	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стул СТУ-00155	шт	1	7000		7000		–		7000
14	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Стеллаж металлический 5-ти полочный 1000x400x2000	шт	3	40863		122589		–		122589
15	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
16	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Тележка медицинская внутрикорпусная с двумя полками МСК-506	шт	1	137000		137000		–		137000
17	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды ШМО-"МСК" 2хстворчатый с полкой для головных уборов и перекладиной для вешалок МД-501.02 860x560x1800	шт	1	53499		53499		–		53499
18	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документацииШМД- "МСК" 2хстворчатый с двумя отделениями 860x380x1800	шт	1	54412		54412		–		54412
19	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Шкаф металлический ШММ-2 800x400x1760	шт	2	68880		137760		–		137760

20	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стол однотумбовый с ящиками и без КУП-107	шт	1	29290		29290		–		29290
21	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Шкаф ШМ-06 габ.600*400*1800	шт	2	66000		132000		–		132000
22	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Зеркало зеркальные грани	шт	4	6100		24400		–		24400
23	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Сушилка РОТАТО для рук	шт	4	21300		85200		–		85200
24	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Держатель для туалетной бумаги РОТАТО Р2903-2	шт	4	1680		6720		–		6720
25	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Зеркало зеркальные грани	шт	1	6100		6100		–		6100
26	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Сушилка РОТАТО для рук	шт	1	21300		21300		–		21300
27	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Держатель для туалетной бумаги РОТАТО Р2903-2	шт	1	1680		1680		–		1680
28	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Поручень для унитаза Арт.002	шт	1	36607		36607		–		36607
29	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Поручень для раковины Арт. 001	шт	1	36607		36607		–		36607
30	5900-0000-0001(пл)"Рендмедсервис"	Стол медицинской сестры однотумбовый с ящиками 1200x600x750	шт	1	29290		29290		–		29290
31	5900-0000-0002(пл)"Ренмед сервис"	Столик индивидуальный передвижной 640x430x915	шт	1	42765		42765		–		42765
32	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Аппарат для гальванизации и электрофореза Поток-1	шт	1	78000		78000		–		78000
33	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Аппарат для дивдинамотерапии Элэскулап	шт	1	185000		185000		–		185000
34	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Аппарат для местной дарсонвализации АМД ДАРС	шт	1	45000		45000		–		45000

35	5900-0000-0004(пп) (М3)	Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-60Мед ТеКо (автоматической настройкой резонанса)	шт	1	870000		870000		–		870000
36	5900-0000-0005(пп) (М3)	Ингалятор кислородный	шт	1	208600		208600		–		208600
37	5900-0000-0006(пп) (М3)	Инфракрасная лампа Beurer IL11	шт	1	18000		18000		–		18000
38	5900-0000-0007(пп) (М3)	Ингалятор UN-231 ультразвуковой	шт	1	32000		32000		–		32000
39	5900-0000-0008(пп) (М3)	Пеленальный столик 850*820*980	шт	1	17500		17500		–		17500
40	5900-0000-0009(пп) (М3)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
41	5900-0000-0010(пп) (М3)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
42	5900-0000-0011(пп) (М3)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
43	5900-0000-0012(пп) (М3)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
44	5900-0000-0013(пп) (М3)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
45	5900-0000-0014(пп) (М3)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
46	5900-0000-0015(пп) (М3)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
47	5900-0000-0016(пп) (М3)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
48	5900-0000-0017(пп) (М3)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
49	5900-0000-0018(пп) (М3)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876

50	5900-0000-0019(пл) (М3)	Ширма медицинская без кулис 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
51	5900-0000-0020(пл) (М3)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" га5.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
52	5900-0000-0021(пл) (М3)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
53	5900-0000-0022(пл) (М3)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК га5.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
54	5900-0000-0023(пл) (М3)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
55	5900-0000-0024(пл) (М3)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
56	5900-0000-0025(пл) (М3)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
57	5900-0000-0026(пл) (М3)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
58	5900-0000-0001(пл) (М3)	Пеленальный столик 850*820*960 Zota	шт	1	17500		17500		–		17500
59	5900-0000-0002(пл) (М3)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 га5.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
60	5900-0000-0003(пл) (М3)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
61	5900-0000-0004(пл) (М3)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
62	5900-0000-0005(пл) (М3)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
63	5900-0000-0006(пл) (М3)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
64	5900-0000-0007(пл) (М3)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295

65	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
66	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
67	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
68	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876
69	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
70	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
71	5900-0000-0014(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
72	5900-0000-0015(пл) (МЗ)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
73	5900-0000-0016(пл) (МЗ)	Стул медицинской сестры	шт	1	37000		37000		–		37000
74	5900-0000-0017(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
75	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
76	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
77	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Ростомер с весами напольными медицинскими электронными ВМЭН (питание от батареек)	шт	1	134000		134000		–		134000
78	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Пеленальный столик 850*820*960 Zeta	шт	1	17500		17500		–		17500

79	5900-0000-0003(пл) (М3)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
80	5900-0000-0004(пл) (М3)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
81	5900-0000-0005(пл) (М3)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
82	5900-0000-0006(пл) (М3)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
83	5900-0000-0007(пл) (М3)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
84	5900-0000-0008(пл) (М3)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
85	5900-0000-0009(пл) (М3)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
86	5900-0000-0010(пл) (М3)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
87	5900-0000-0011(пл) (М3)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
88	5900-0000-0012(пл) (М3)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28875		28875		–		28875
89	5900-0000-0013(пл) (М3)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
90	5900-0000-0014(пл) (М3)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
91	5900-0000-0015(пл) (М3)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
92	5900-0000-0016(пл) (М3)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
93	5900-0000-0017(пл) (М3)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000

94	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
95	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860x560x1800	шт	1	53499		53499		–		53499
96	5900-0000-0020(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860x380x1800	шт	1	54412		54412		–		54412
97	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Ростомер с весами напольными медицинскими электронными ВМЭН (питание от батареек)	шт	1	134000		134000		–		134000
98	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
99	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
100	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
101	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
102	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
103	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
104	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	9800		9800		–		9800
105	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
106	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
107	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876

108	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
109	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
110	5900-0000-0014(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
111	5900-0000-0015(пл) (МЗ)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
112	5900-0000-0016(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
113	5900-0000-0017(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
114	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
115	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
116	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Пеленальный столик 850*620*960	шт	1	17500		17500		–		17500
117	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Холодильник	шт	1	159000		159000		–		159000
118	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Светильник медицинский передвижной Армед	шт	1	176851		176851		–		176851
119	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
120	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
121	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
122	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100

123	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
124	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
125	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
126	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
127	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
128	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Векоподъемник 14х13 мм	шт	2	19210		38420		–		38420
129	5900-0000-0014(пл) (МЗ)	Грелка тип Б2	шт	2	2380		4760		–		4760
130	5900-0000-0015(пл) (МЗ)	Комплект жгутов кровоостанавливающих	шт	2	300		600		–		600
131	5900-0000-0016(пл) (МЗ)	Комплект шин транспортных иммобилизационных складных	к-т	2	7000		14000		–		14000
132	5900-0000-0017(пл) (МЗ)	Термоконтейнер для холодной цепи ТМ-6	шт	1	28050		28050		–		28050
133	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Кружка Эсмарха №3 (пластик на 2л)	шт	1	840		840		–		840
134	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Лупа простая	шт	1	4300		4300		–		4300
135	5900-0000-0020(пл) (МЗ)	Комплект дыхательный для ручной ИВЛ однократного применения КДО-МП-В	шт	1	20400		20400		–		20400
136	5900-0000-0021(пл) (МЗ)	Набор воронок ушных	к-т	1	13770		13770		–		13770
137	5900-0000-0022(пл) (МЗ)	Набор зондов желудочных	к-т	1	2550		2550		–		2550

138	5900-0000-0023(пл) (МЗ)	Набор зажимов кровоостанавливающих	к-т	1	9078		9078		–		9078
139	5900-0000-0024(пл) (МЗ)	Набор катетеров	к-т	1	1530		1530		–		1530
140	5900-0000-0025(пл) (МЗ)	Набор клизм	к-т	1	850		850		–		850
141	5900-0000-0026(пл) (МЗ)	Набор корцагов прямых и изогнутых	к-т	1	12580		12580		–		12580
142	5900-0000-0027(пл) (МЗ)	Набор ножниц для ногтей	к-т	1	1200		1200		–		1200
143	5900-0000-0028(пл) (МЗ)	Набор ножниц для перевязочного материала 235мм	к-т	1	6324		6324		–		6324
144	5900-0000-0029(пл) (МЗ)	Набор ножниц для гипса-разрезания гипсовых повязок	к-т	1	49300		49300		–		49300
145	5900-0000-0030(пл) (МЗ)	Набор пинцетов анатомических прямых 200мм	к-т	1	31824		31824		–		31824
146	5900-0000-0031(пл) (МЗ)	Набор пинцетов хирургических прямых 200мм	к-т	1	14790		14790		–		14790
147	5900-0000-0032(пл) (МЗ)	Набор трубок газоотводных	к-т	1	3700		3700		–		3700
148	5900-0000-0033(пл) (МЗ)	Набор часов песочных	к-т	1	10710		10710		–		10710
149	5900-0000-0034(пл) (МЗ)	Пипетка глазная	шт	5	30		150		–		150
150	5900-0000-0035(пл) (МЗ)	Подушка для кислорода 25л	шт	1	13600		13600		–		13600
151	5900-0000-0036(пл) (МЗ)	Пузырь для льда	шт	2	2500		5000		–		5000
152	5900-0000-0037(пл) (МЗ)	Расширитель рта	шт	1	22610		22610		–		22610

153	5900-0000-0038(пл) (МЗ)	Скальпель хирургический остроконечный средний 150*40	шт	3	1615		4845		–		4845
154	5900-0000-0039(пл) (МЗ)	Термометр водяной	шт	2	765		1530		–		1530
155	5900-0000-0040(пл) (МЗ)	Шпатель для языка	шт	10	782		7820		–		7820
156	5900-0000-0041(пл) (МЗ)	Штатив для пробирок ШЛПП-02	шт	2	902		1804		–		1804
157	5900-0000-0042(пл) (МЗ)	Пробирка ПХ-16*150	шт	2	60		120		–		120
158	5900-0000-0043(пл) (МЗ)	Языкодержатель для взрослых	шт	2	13685		27370		–		27370
159	5900-0000-0044(пл) (МЗ)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876
160	5900-0000-0045(пл) (МЗ)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
161	5900-0000-0046(пл) (МЗ)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
162	5900-0000-0047(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
163	5900-0000-0048(пл) (МЗ)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
164	5900-0000-0049(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
165	5900-0000-0050(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
166	5900-0000-0051(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
167	5900-0000-0052(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412

168	5919-0000-0000(пл) (М3)	Бикодержатель	шт	1	37219		37219		–		37219
169	5921-0000-0000(пл) (М3)	Коробка стерилизационная КСК-3-1шт / КСК-6-1шт / КСК-9-1шт.	шт	3	8500		25500		–		25500
170	5924-0000-0000(пл) (М3)	Стол для стерильного инструмента	шт	1	25000		25000		–		25000
171	5925-0000-0000(пл) (М3)	Стол прикроватный "Armed" VU610	шт	1	42765		42765		–		42765
172	5926-0000-0000(пл) (М3)	Табурет лабораторный на пневмопружине ТЛ-МСК	шт	1	47687		47687		–		47687
173	5927-0000-0000(пл) (М3)	Чемодан-укладка неотложной помощи (пустой)	шт	1	63000		63000		–		63000
174	5928-0000-0000(пл) (М3)	Шкаф металлический медицинский двухсекционный двухстворчатый ШМ-04-МСК верхняя и нижняя секция -металл	шт	1	73958		73958		–		73958
175	5929-0000-0000(пл) (М3)	Шкаф металлический медицинский двухсекционный двухстворчатый ШМ-02-МСК верхняя секция - стекло, нижняя -металл	шт	1	93648		93648		–		93648
176	5931-0000-0000(пл) (М3)	Штатив для длительных вливаний	шт	1	8900		8900		–		8900
177	5900-0000-0001(пл) (М3)	Кровать общебольничная КФ 0-01-МСК (прямоугольные спинки,сварная сетка, ложе-Побразный профиль)	шт	1	33713		33713		–		33713
178	5900-0000-0002(пл) (М3)	Тумба прикроватная подкатная на мебельных колесах с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверью ТПл101-"МСК"	шт	1	15154		15154		–		15154
179	5900-0000-0003(пл) (М3)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000

180	5900-0000-0004(пп) (М3)	Штатив для вливаний	шт	1	7500		7500		–		7500
181	5900-0000-0005(пп) (М3)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
182	5900-0000-0006(пп) (М3)	Стол для приема и регистрации анализов 1200х600х750	шт	1	29290		29290		–		29290
183	5900-0000-0007(пп) (М3)	Матрацы ватные	шт	1	3500		3500		–		3500
184	5900-0000-0008(пп) (М3)	Одеяло шерстяное	шт	1	4533		4533		–		4533
185	5900-0000-0009(пп) (М3)	Подушка пуховая 70х70 см.	шт	1	4050		4050		–		4050
186	5900-0000-0010(пп) (М3)	Покрывало для кровати	шт	1	3265		3265		–		3265
187	5900-0000-0011(пп) (М3)	Наматрасники двухсменные	шт	2	2700		5400		–		5400
188	5900-0000-0012(пп) (М3)	Комплект постельного белья (пододеяльники, наволочки, простыни)	к-т	3	4000		12000		–		12000
189	5900-0000-0013(пп) (М3)	Полотенца трехсменные	шт	3	800		2400		–		2400
190	5900-0000-0001(пп) (М3)	Стол для приема анализов	шт	1	59500		59500		–		59500
191	5900-0000-0002(пп) (М3)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
192	5900-0000-0003(пп) (М3)	Холодильник	шт	1	159000		159000		–		159000
193	5900-0000-0004(пп) (М3)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000

194	5900-0000-0005(пп) (М3)	Шкаф медицинский для хранения документации	шт	1	54412		54412		–		54412
195	5900-0000-0001(пп) (М3)	Стол однотумбовый с ящиками 1200x600x750	шт	1	29290		29290		–		29290
196	5900-0000-0002(пп) (М3)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
197	5900-0000-0003(пп) (М3)	Шкаф для хранения документации 860x380x1800	шт	1	54412		54412		–		54412
198	5900-0000-0004(пп) (М3)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
199	5900-0000-0001(пп) (М3)	Стеллаж металлический 5-ти полочный МСК 1000*400*2000	шт	1	40863		40863		–		40863
200	5900-0000-0002(пп) (М3)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
201	5900-0000-0003(пп)"Ренмед сервис"	Емкость контейнер для сбора органических отходов 6 л	упак.	1	30000		30000		–		30000
202	5900-0000-0004(пп)ИП Мизерова В.А.	Емкость контейнер для сбора острых предметов	упак.	1	30000		30000		–		30000
									30000	–	
	Раздел 19 Комната для персонала										
203	5900-0000-0001(пп) (М3)	Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый 860x560x1800	шт	2	53499		106998		–		106998
204	5900-0000-0002(пп) (М3)	Шкаф медицинский для документации 860x380x1800	шт	1	54412		54412		–		54412
205	5900-0000-0003(пп) (М3)	Холодильник	шт	1	159000		159000		–		159000
206	5900-0000-0004(пп) (М3)	Зеркало зеркальные грани	шт	1	6100		6100		–		6100

207	5900-0000-0005(пп) (МЗ)	Стол однотумбовый с ящиками и без 1200х600х750	шт	1	29290		29290		–		29290
208	5900-0000-0006(пп) (МЗ)	Стул медицинский	шт	6	37000		222000		–		222000
209	5900-0000-0007(пп) (МЗ)	Тумба медицинская на мебельных колесах, с верхней открытой нишей и и нижним отделением с дверкой	шт	1	37956		37956		–		37956
210	2900-0000-0008(пп)"Реанмед сервис"	Электрочайник REDMOND RK G161	шт	1	8839		8839		8839		9546
211	2900-0000-0009(пп)ТОО "Мечта Маркет"	Микроволновая печь IDEA MM720CPU	in	1	19277		19277		19277		20819
212	5900-0000-0001(пп) (МЗ)	Автоклав с паровым генератором ГК-10 490х400х700	шт	1	868400		868400		–		868400
213	5900-0000-0002(пп) (МЗ)	Коробки стерилизационная КСК-3-1шт. КСК-6 -1шт. КСК-9 -2шт.	шт	3	8500		25500		–		25500
214	5900-0000-0003(пп) (МЗ)	Стерилизатор суховоздушный ШС-80-01	шт	1	185000		185000		–		185000
215	5900-0000-0004(пп) (МЗ)	Стол под автоклав и стерилизатор	шт	2	14294		28588		–		28588
216	5900-0000-0005(пп) (МЗ)	Тележка медицинская	шт	1	167000		167000		–		167000
217	5900-0000-0006(пп) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
218	5900-0000-0007(пп) (МЗ)	Шкаф для химических реактивов НВ-800 ШР 800*460*1820	шт	1	110000		110000		–		110000
219	5900-0000-0001(пп) (МЗ)	Стеллаж металлический 5-ти полочный 2500*1000*300	шт	7	36540		255780		–		255780

220	5900-0000-0003(пп)"Ренмед сервис"	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876
221	5900-0000-0004(пп)"Ренмед сервис"	Ширма медицинска 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
222	5900-0000-0005(пп)	Стол медицинский для медсестры СМИ-"МСК" габ. 1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
223	5900-0000-0006(пп)	Ступ медсестры	шт	1	37000		37000		–		37000
224	5900-0000-0007(пп)	Ступ медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
225	5921-0000-0000(пп)	Шкаф медицинский для документации 860х380х1800	шт	1	48582		48582		–		48582
226	5900-0000-0009(пп)	Холодильник	шт	1	159000		159000		–		159000
227	5900-0000-0001(пп) (М3)	Пеленальный столик 850*820*960	шт	1	17500		17500		–		17500
228	5900-0000-0002(пп) (М3)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
229	5900-0000-0010(пп) (М3)	Стол прикроватный "Armed" YU610	шт	1	42765		42765		–		42765
230	5900-0000-0001(пп) (М3)	Ростомер с весами напольными медицинскими электронными ВМЭН (питание от батареек)	шт	1	134000		134000		–		134000
231	5900-0000-0002(пп) (М3)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
232	5900-0000-0003(пп) (М3)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340

233	5900-0000-0004(пл) (М3)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
234	5900-0000-0005(пл) (М3)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
235	5900-0000-0006(пл) (М3)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
236	5900-0000-0007(пл) (М3)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
237	5900-0000-0008(пл) (М3)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
238	5900-0000-0009(пл) (М3)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
239	5900-0000-0010(пл) (М3)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
240	5900-0000-0011(пл) (М3)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876
241	5900-0000-0012(пл) (М3)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
242	5900-0000-0013(пл) (М3)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
243	5900-0000-0014(пл) (М3)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
244	5900-0000-0015(пл) (М3)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
245	5900-0000-0016(пл) (М3)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
246	5900-0000-0017(пл) (М3)	Стул медицинский для пациента	шт	2	37000		74000		–		74000
247	5900-0000-0018(пл) (М3)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499

248	5900-0000-0019(пп) (М3)	Шкаф медицинский для хранения документации 860x380x1800	шт	1	54412		54412		–		54412
249	5900-0000-0001(пп) (М3)	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107"1200x600x750	шт	1	29290		29290		–		29290
250	5900-0000-0002(пп) (М3)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
251	5900-0000-0003(пп) (М3)	Вешалка гардеробная с крючками 12 крючков 1800*1770*	шт	3	20000		60000		–		60000
252	5900-0000-0001(пп) (М3)	Банкетка со спинкой БЛ-МСК	шт	5	29561		147805		–		147805
253	5900-0000-0001(пп) (М3)	Шваабра	шт	4	1200		4800		–		4800
254	5900-0000-0002(пп) (М3)	Ведро оцинкованные	шт	4	1256		5024		–		5024
255	5900-0000-0003(пп) (М3)	Лестница-стремянка двухпролетная	шт	1	14000		14000		–		14000
256	5900-0000-0004(пп) (М3)	Тележка межкорпусная для перевозки медицинских грузов	шт	1	55257		55257		–		55257
257	5900-0000-0005(пп) (М3)	Щетка для уборки	шт	3	900		2700		–		2700
258	5900-0000-0006(пп) (М3)	Корзины для мусора и бумаг	шт	6	1000		6000		–		6000
259	5900-0000-0007(пп) (М3)	Ведро педальное	шт	18	5880		105840		–		105840
260	5900-0000-0008(пп) (М3)	Жалюзи вертикальные настенные 1700x1800	шт	23	9900		227700		–		227700
261	5900-0000-0009(пп) (М3)	Жалюзи вертикальные настенные 1400x1800	шт	4	8250		33000		–		33000
262	5900-0000-0010(пп) (М3)	Таблички с указанием помещений	шт	26	1200		31200		–		31200

									31200	–	
		Итого					**11 996 175**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 117				
		- оборудование, тенге					11 965 809				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 249				
		Всего					**11 996 175**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					881				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98					619				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					637				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**11 998 312**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**12 598 227,00**				
		Договорная стоимость					**11 338 404,30**				
		НДС (12%)					1 360 608,52				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**12 699 012,82**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алтияров Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Рысбаев А.А.**

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт №18
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01 10 18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Площадки, проезды,брусчатое покрытие										
12	1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 108 %	м бортового камня	453	1817,28	50,4	823226	22832	471605	369671	1288329
					725,8	29,8	328789	13499	–	95432	
13	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	20,4	42314		863206		863206		932262
14	2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	407,17	2275		926312		926312		1000417
18	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	954,4	135,27	90,78	129097	86644	7082	64409	208986
					37,06	25,43	35371	24267	–	15480	

19	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	91,4	13171		1203829		1203829		1300135
20	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,01	123832		1238		1238		1337
21	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %	м2 покрытия	3817,6	0,12	0,02	457	78	–	409	935
					0,1	–	379	–	–	69	
22	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	45,8	13171		603232		603232		651491
23	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0053	123832		656		656		708
24	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	954,4	135,27	90,78	129097	86644	7082	64409	208986
					37,06	25,43	35371	24267	–	15480	
25	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	92,2	12517		1154067		1154067		1246392
26	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,01	123832		1238		1238		1337
32	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1,2218	123832		151298		151298		163402
									–	12104	
	Раздел 3 Озеленение										

34	1147-0101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	869,1	30,22	–	26268	–	–	23116	53335
					30,22	–	26268	–	–	3951	
35	1147-0101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную НР = 88 %	м2	869,1	78,85	–	68525	–	–	60302	139133
					78,85	–	68525	–	–	10306	
36	1147-0211-0305	Ямы размером 0,6х0,6 м. Копка вручную. Почвы средние НР = 88 %	шт.	40	148,1	–	5924	–	–	5213	12028
					148,1	–	5924	–	–	891	
37	1147-0104-0108	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	40	1955,38	–	78215	–	14705	55889	144832
					1587,75	–	63510	–	–	10728	
38	1147-0116-0202	Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную НР = 88 %	шт	40	626,45	–	25058	–	4675	17937	46435
					509,58	–	20383	–	–	3440	
39	1147-0105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. НР = 88 %	шт	40	1408,2	146,68	56328	5867	4709	41310	105449
					1143,8	29,78	45752	1191	–	7811	
40	2501-0204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	40	194		7760		7760		8381
41	1147-0213-0108	Колья. Установка вручную НР = 88 %	шт.	40	31,38	–	1255	–	–	1104	2548
					31,38	–	1255	–	–	189	
42	1147-0118-0201	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход НР = 88 %	шт	40	712,95	157,53	28518	6301	418	20309	52733
					544,98	31,98	21799	1279	–	3906	
43	1147-0112-0104	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	207,5	459,87	14,13	95424	2931	25927	59102	166888
					320,8	2,87	66566	595	–	12362	

44	1147-0112-0106	Газоны обыкновенные. Посев вручную НР = 68 %	м2	207,5	247,64	148,84	51385	30884	10620	14214	70647
					47,82	30,22	9881	6271	–	5248	
45	1147-0118-0403	Газоны обыкновенные. Уход НР – 88 %	м2	207,5	426,03	130,37	88401	27051	1805	57233	157285
					286,96	28,47	59545	5493	–	11651	
		Итого					7 964 611				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					789 318				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					269 232				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					76 862				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 461 464				
		Накладные расходы, тенге					854 627				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					589 970				
		Всего					7 964 611				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					230 974				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					162 273				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					167 157				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					8 525 015				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					8 951 266				
		Договорная стоимость					8 056 139,40				
		НДС (12%)					966 736,73				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					9 022 876,13				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель

_____ Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нурболат"

Директор

_____ Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АстанаДорАрхитекс"

_____ Рабаева А.А.

Заказ 43

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"
(наименование, адрес)

Акт № 19
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	35	59,83	59,83	2094	2094	–	437	2733
					–	17,34	–	607	–	202	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	140	47,32	47,32	6625	6625	–	1382	8648
					–	13,71	–	1920	–	641	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	91	139,82	132,96	12724	12099	–	2443	16380
					6,87	30,42	625	2768	–	1213	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	1648,33	–	9890	–	–	7121	18372
					1648,33	–	9890	–	–	1361	
5	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	4	2212,25	–	8849	–	–	6371	16438
					2212,25	–	8849	–	–	1218	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70	30,77	30,77	2154	2154	–	536	2905
					–	10,63	–	744	–	215	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23	716,35	–	16476	–	–	11863	30606
					716,35	–	16476	–	–	2267	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70	133,11	63,24	9318	4427	–	4981	15443
					69,87	28,96	4891	2027	–	1144	
	Раздел 2 Трубопроводы										
9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	263814,81	73370,37	7123	1981	67	5550	13687
					187962,96	19666,67	5075	531	–	1014	
10	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	419		11313		11313		12218
11	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,027	51333,33	–	1386	–	103	1270	2868
					47518,52	–	1283	–	–	212	

12	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	853	
13	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	864		2592		2592		2799
14	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1060	25	2120	50	349	1726	4154
					660,5	11	1721	22	–	308	
15	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777		45554		45554		49196
16	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	472,25	29,25	1889	117	85	1670	3844
					421,75	–	1687	–	–	285	
17	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2193		8772		8772		9474
18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройники 100х50х100 -1 шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,007	1226285,71	451857,14	8584	3163	2536	3714	13282
					412142,86	123857,14	2885	867	–	984	
	Раздел 3 Колодцы водопроводные Ду 1500мм -1шт.										
19	1101-0101-0306	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для водопроводных колодцев Ду1500мм 1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,42	139,81	132,91	1317	1252	–	253	1696
					6,9	30,47	65	287	–	126	

20	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,83	1649,21	–	1039	–	–	748	1930
					1649,21	–	1039	–	–	143	
21	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	30,73	30,73	126	126	–	32	171
					–	10,73	–	44	–	13	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	132,93	63,17	545	259	–	292	904
					69,76	29,02	286	119	–	67	
23	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,3	248,67	240,12	2064	1993	1	405	2667
					8,43	59,28	70	492	–	198	
24	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	412		6180		–		6674
25	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,3	17,95	15,3	149	127	1	50	215
					2,53	5,78	21	48	–	16	
26	1122-1301-0101	Колодцы круглые водопроводные Ду 1500мм -1шт из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	32813,37	8154,01	60987	15248	29834	21502	69088
					8505,35	3109,09	15905	5814	–	6599	
27	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073		18073		18073		19519

28	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобаточные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796		31592		31592		34119
29	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235		17235		17235		18614
30	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
31	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601		4601		4601		4969
32	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО3 из тяжалого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
33	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилаю щего слоя	0,65	7743,08	1478,46	5033	961	2288	2048	7647
					2744,62	607,69	1794	395	–	566	
34	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	964	86,62	6266	563	3821	1951	8874
					289,54	29,85	1862	194	–	657	
35	2106-0304-0501	Лестницы для колодцев -1шт	т	0,017	631979		10744		10744		11604
36	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
37	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхност и	16,2	823,58	18,58	13342	301	9311	3502	18192
					230,25	2,22	3730	36	–	1348	

38	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1223	803	1223	803	–	623	1994
					420	209	420	209	–	148	
39	2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928		1928		1928		2082
40	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	653	
41	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	755		2265		2265		2446
42	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1060	25	2120	50	349	1726	4154
					860,5	11	1721	22	–	308	
43	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777		45554		45554		49198
44	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	472,25	29,25	1889	117	85	1670	3844
					421,75	–	1687	–	–	285	
45	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2193		8772		8772		9474
46	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройники 100x50x100 -1 шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0105	1226095,24	451809,52	12874	4744	3803	5571	19921
					412095,24	123809,52	4327	1300	–	1476	

		Итого					**579 440**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 037				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 354				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 296				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					278 998				
		- перевозка грузов, тенге					6 180				
		Накладные расходы, тенге					94 949				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42 922				
		Включить									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	87	139,82	132,95	12164	11567	–	2335	15659
					6,86	30,41	597	2646	–	1160	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	1648,33	–	9890	–	–	7121	18372
					1648,33	–	9890	–	–	1361	
3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	4	2212,25	–	8849	–	–	6371	16438
					2212,25	–	8849	–	–	1218	
4	1101-0205-0502	Основание траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	716,33	–	2149	–	–	1547	3992
					716,33	–	2149	–	–	296	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65	30,77	30,77	2000	2000	–	498	2698
					–	10,63	–	691	–	200	
6	1101-0205-0502	Траншеи пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22	716,36	–	15760	–	–	11347	29276
					716,36	–	15760	–	–	2169	

7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	65	133,12	63,25	8653	4111	–	4625	14340
					69,88	28,95	4542	1882	–	1062	
	Раздел 2 Трубопроводы										
8	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	263814,81	73370,37	7123	1981	67	5550	13687
					187962,96	19666,67	5075	531	–	1014	
9	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	419		11313		11313		12218
10	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,027	51333,33	–	1386	–	103	1270	2868
					47518,52	–	1283	–	–	212	
11	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1061	25	1061	25	175	863	2078
					861	11	861	11	–	154	
12	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777		22777		22777		24599
13	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. . Приварка НР = 99 %	фланец	2	472,5	29,5	945	59	42	836	1923
					422	–	844	–	–	142	
14	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2193		4386		4386		4737
15	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	1	1803	1183	1803	1183	–	919	2940
					620	308	620	308	–	218	

16	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	864		864		864		933
17	1122-1101-0101	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 63 мм НР = 99 %	врезка	1	4264	2068	4264	2068	568	2215	6997
					1628	609	1628	609	–	518	
18	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР = 99 %	км трубопровода	0,027	25074,07	7925,93	677	214	327	216	964
					5037,04	3037,04	136	82	–	71	
		Итого					**174 719**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 234				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 208				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 760				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					40 622				
		Накладные расходы, тенге					45 713				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 942				
		Всего разница					**-404 721**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					-11 737				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					-8 246				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					-8 494				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**-433 198**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**-454 858**				
		Договорная стоимость					**-413 992,86**				
		НДС (12%)					-49 679,14				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**-463 672,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХН. ДОР.
ТОО "АстанаДорАрхитектс"

_____ **Рысбаев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нурбоят"
Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**

Заказ 43

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"
(наименование, адрес)

Акт № 20
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить									
	Раздел 1 Трубопровод										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	94	59,83	59,83	5624	5624	–	1174	7342
					–	17,34	–	1630	–	544	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	376	47,32	47,32	17792	17792	–	3712	23224
					–	13,71	–	5155	–	1720	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	148	139,82	132,96	20694	19678	–	3973	26640
					6,86	30,42	1016	4502	–	1973	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	18	1648,39	–	29671	–	–	21363	55117
					1648,39	–	29671	–	–	4083	
5	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	6	2212,17	–	13273	–	–	9557	24656
					2212,17	–	13273	–	–	1826	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9	2924,89	149,22	26324	1343	17206	8041	37114
					863,89	38,56	7775	347	–	2749	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	111	30,77	30,77	3416	3416	–	849	4606
					–	10,62	–	1179	–	341	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	37	716,35	–	26505	–	–	19084	49236
					716,35	–	26505	–	–	3647	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	111	133,11	63,23	14775	7019	–	7898	24487
					69,87	28,95	7756	3214	–	1814	
	1.2 Трубопровод										
10	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,033	401242,42	131606,06	13241	4343	486	9508	24569
					254909,09	36121,21	8412	1192	–	1820	
11	2301-0405-0106	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	33	4490		148170		148170		160024

12	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	302264,71	92970,59	10277	3161	190	7706	19422
					203705,88	25235,29	6926	858	–	1439	
13	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	34	2210		75140		75140		81151
									–	6011	
	Раздел 2 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500мм -2шт.										
	2.0 Подраздел без наименования										
14	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для канализационных колодцев Ду1000мм -2 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	10,1	139,8	132,97	1412	1343	–	271	1818
					6,83	30,4	69	307	–	135	
15	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1648,57	–	1154	–	–	831	2144
					1648,57	–	1154	–	–	159	
16	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	30,7	30,7	175	175	–	44	237
					–	10,7	–	61	–	18	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,7	132,98	63,16	758	360	–	405	1256
					69,82	28,95	398	165	–	93	
18	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	248,5	240	994	960	–	195	1284

					8,5	59,25	34	237	–	95	
19	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	7,2	412		2966		–		3203
20	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые (2шт.) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,66	48535,54	9775,9	80569	16228	37631	32392	121998
					16090,36	3619,88	26710	6009	–	9037	
21	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11050		22100		22100		23868
22	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889		21778		21778		23520
23	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10148		20296		20296		21920
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5042		10084		10084		10891
25	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
26	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	7745,45	1479,09	8520	1627	3874	3485	12944
					2744,55	606,36	3019	667	–	959	
27	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	963,87	86,51	10217	917	6231	3182	14471

					289,53	29,81	3069	316	–	1072	
28	2106-0304-0501	Лестница для колодца -2шт	т	0,034	631979		21487		21487		23206
29	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7285		14572		14572		15738
30	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	27	823,56	18,63	22236	503	15517	5837	30319
					230,22	2,22	6216	60	–	2246	
	Раздел 3 Выгреб V =9м3										
31	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для выгреба) НР = 72 %	м3 грунта	15,82	139,62	132,93	2212	2103	–	425	2848
					6,89	30,4	109	481	–	211	
32	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
33	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,82	30,71	30,71	148	148	–	37	200
					–	10,58	–	51	–	15	
34	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,82	133,2	63,28	642	305	–	343	1064
					69,92	29,05	337	140	–	79	
35	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,8	248,64	240,17	2934	2834	1	575	3790

					8,39	59,24	99	699	–	281	
36	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,2	412		8734		–		9433
37	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,8	17,97	15,34	212	181	1	71	306
					2,54	5,76	30	68	–	23	
38	1123-0601-0108	Выгреб круглый сборный железобетонный, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,4	41453,33	6540,42	89488	15697	61499	27972	137657
					9288,33	2484,58	22282	5963	–	10197	
39	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23651		23651		23651		25543
40	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	1	25917		25917		25917		27990
41	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	22753		68259		68259		73720
42	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
43	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4601		4601		4601		4969
44	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
45	1108-0101-0307	Кольца и плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,5	823,56	18,59	11118	251	7759	2918	15159

					230,22	2,22	3109	30	–	1123	
46	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
47	1106-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	16820	1048	8410	524	7364	566	9694
					1044	200	522	100	–	718	
48	2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду-110ГОСТ 18599-2001	м	2,5	831		2078		2078		2244
49	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2427	38	2427	38	2017	376	3026
					372	11	372	11	–	224	
50	1127-0502-0308	Гидроизоляция днища выгреба из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, Устройство НР = 108 % К=2,500;	м2 покрытия	12,5	140,32	90,88	1754	1136	155	843	2805
					37,04	25,44	463	318	–	208	
51	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днищ грунтовкой эпоксидной НР = 79 %	м2	17	2103,29	359,18	35756	6106	26018	5082	44105
					213,65	164,76	3632	2801	–	3267	
52	1113-0301-1909	Внутренняя изоляция колец и днищ выгреба. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	17	2041,47	44,65	34705	759	24413	7045	45090
					560,76	39,82	9533	677	–	3340	
53	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	225714		564		564		609

54	2113-0101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,026	19532		508		508		549
									–	41	
	Раздел 4 Колодец-септик										
55	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для водопроводного колодца Ду1500мм -1 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,42	139,81	132,91	1317	1252	–	253	1696
					6,9	30,47	65	287	–	126	
56	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,63	1649,21	–	1039	–	–	748	1930
					1649,21	–	1039	–	–	143	
57	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	30,73	30,73	126	126	–	32	171
					–	10,73	–	44	–	13	
58	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	132,93	63,17	545	259	–	292	904
					69,76	29,02	286	119	–	67	
59	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,3	248,67	240,12	2064	1993	1	405	2667
					8,43	59,28	70	492	–	198	
60	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	412		6180		–		6674
61	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,3	17,95	15,3	149	127	1	50	215
					2,53	5,78	21	48	–	16	

62	1123-0601-0106	Колодец-септик, круглый сборный железобетонный, диаметр 1,5 м.-1шт. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,87	40560,96	6639,57	75849	12416	42272	25616	109582
					11316,04	2520,86	21161	4714	–	8117	
63	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073		18073		18073		19519
64	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796		31592		31592		34119
65	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235		17235		17235		18614
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
67	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
68	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под днище. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	7748	1480	3874	740	1762	1575	5885
					2744	608	1372	304	–	436	
69	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
70	1108-0101-0301	Стены септика . Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором НР = 93 %	м2 поверхности	12	928,25	9,92	11139	119	6789	3984	16333
					352,58	4,42	4231	53	–	1210	

71	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	3,5	338,57	0,86	1185	3	66	1016	2377
					318,86	0,29	1116	1	–	176	
72	2107-0203-0301	Крышка деревянная -Доски и брусья обрезные хвойных пород толщиной 10 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	40648		1016		1016		1097
73	2110-0105-0201	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,001	91041		91		91		98
74	1126-0101-1102	Деревянная крышка - утеплитель НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	24503,33	1270	7351	381	733	4869	13198
					20790	563,33	6237	169	–	978	
75	2111-0401-0302	Плиты из пенополистирола ГОСТ 32310-2012	м3	0,3	27833		8350		8350		9018
									–	668	
		Итого					**1 559 975**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					221 777				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133 170				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 954				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					843 426				
		- перевозка грузов, тенге					17 880				
		Накладные расходы, тенге					228 166				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					115 556				
		Включить									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	194	139,82	132,96	27126	25794	–	5208	34921
					6,87	30,42	1332	5901	–	2587	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14	1648,43	–	23078	–	–	16616	42870
					1648,43	–	23078	–	–	3176	

3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	7	2212,14	–	15485	–	–	11149	28765
					2212,14	–	15485	–	–	2131	
4	1101-0205-0502	Основание траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	716,43	–	5015	–	–	3611	9316
					716,43	–	5015	–	–	690	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	140	30,77	30,77	4308	4308	–	1071	5809
					–	10,62	–	1487	–	430	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48	716,35	–	34385	–	–	24757	63873
					716,35	–	34385	–	–	4731	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	140	133,11	63,24	18636	8853	–	9963	30887
					69,88	28,96	9783	4054	–	2288	
	Раздел 2 Трубопровод										
8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0255	401254,9	131607,84	10232	3356	376	7346	18984
					254901,96	36078,43	6500	920	–	1406	
9	2301-0405-0106	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,5	4490		114495		114495		123655
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	302264,71	92970,59	10277	3161	190	7706	19422
					203705,88	25235,29	6926	858	–	1439	

11	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	34	2210		75140		75140		81151
									–	6011	
	Раздел 3 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500мм -2шт.										
12	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для канализационных колодцев Ду1000мм -2 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	10,1	139,8	132,97	1412	1343	–	271	1818
					6,83	30,4	69	307	–	135	
13	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1648,57	–	1154	–	–	831	2144
					1648,57	–	1154	–	–	159	
14	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	30,7	30,7	175	175	–	44	237
					–	10,7	–	61	–	18	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,7	132,98	63,16	758	360	–	405	1256
					69,82	28,95	398	165	–	93	
16	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	248,5	240	994	960	–	195	1284
					8,5	59,25	34	237	–	95	
17	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	7,2	412		2966		–		3203

18	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые (2шт.). НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,96	48535,54	9775,9	50569	16228	37631	32392	121998
					16090,36	3619,88	26710	6009	–	9037	
19	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11050		22100		22100		23858
20	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889		21778		21778		23520
21	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10148		20296		20296		21920
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5042		40336		40336		43563
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	7745,45	1479,09	8520	1627	3874	3465	12944
					2744,55	606,36	3019	667	–	959	
25	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	963,87	86,51	10217	917	6231	3182	14471
					289,53	29,81	3069	316	–	1072	
26	2106-0304-0501	Лестница для колодца -2шт	т	0,034	631979		21487		21487		23206

27	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7286		14572		14572		15738
28	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя. НР = 93 %	м2 поверхности	32,4	823,58	18,61	26684	603	18621	7004	36383
					230,25	2,19	7460	71	–	2695	
	Раздел 4 Выгреб V =9м3										
29	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для выгреба) НР = 72 %	м3 грунта	15,82	139,82	132,93	2212	2103	–	425	2848
					6,69	30,4	109	481	–	211	
30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
31	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,82	30,71	30,71	148	148	–	37	200
					–	10,58	–	51	–	15	
32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,82	133,2	63,28	642	305	–	343	1064
					69,92	29,05	337	140	–	79	
33	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,8	248,64	240,17	2934	2834	1	575	3790
					8,39	59,24	99	699	–	281	

34	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,2	412		8734		–		9433
35	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,8	17,97	15,34	212	181	1	71	306
					2,54	5,76	30	68	–	23	
36	1123-0601-0108	Выгреб круглый сборный железобетонный, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,4	41453,33	6540,42	99488	15697	61499	27972	137657
					9288,33	2484,58	22292	5963	–	10197	
37	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23651		23651		23651		25543
38	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	1	25917		25917		25917		27990
39	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	22753		68259		68259		73720
40	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
41	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4601		4601		4601		4969
42	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
43	1108-0101-0307	Кольца и плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,5	823,56	18,59	11118	251	7759	2918	15159

					230,22	2,22	3108	30	–	1123	
44	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
45	1108-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	16820	1048	8410	524	7364	586	9694
					1044	200	522	100	–	718	
46	2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду-110ГОСТ 18599-2001	м	2,5	831		2078		2078		2244
47	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2427	38	2427	38	2017	375	3026
					372	11	372	11	–	224	
48	1127-0602-0308	Гидроизоляция днища выгреба из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых; Устройство НР = 106 % К=2,500;	м2 покрытия	12,5	140,32	90,88	1754	1136	155	843	2805
					37,04	25,44	463	318	–	208	
49	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днищ грунтовкой эпоксидной НР = 79 %	м2	17	2103,29	369,18	35756	6106	26018	5062	44105
					213,65	164,76	3632	2801	–	3267	
50	1113-0301-1909	Внутренняя изоляция колец и днищ выгреба. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	17	2041,47	44,65	34705	759	24413	7045	45090
					560,76	39,82	9533	677	–	3340	
51	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	225714		564		564		609

52	2113-0101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,025	19532		508		508		549
									–	41	
		Итого					**1 253 427**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					188 593				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 950				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 877				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					676 280				
		- перевозка грузов, тенге					11 700				
		Накладные расходы, тенге					185 055				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					92 849				
		Всего разница					**-306 548**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					-8 890				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					-6 246				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					-6 434				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**-328 117**				
		2019 - НДС (12%)					-39 374				
		ИТОГО С НДС (12%)					**-367 491**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**-344 523**				
		Договорная стоимость					**-314 691,08**				
		НДС (12%)					-37 762,93				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**-352 454,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алдияров Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАрхитект"

_____ **Касбаев А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан — 160140010537

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат" — 070540013468

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №79 от 02.07.2021

Номер документа	Дата составления
00000000022	15.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван , города Актобе, Актюбинской области»			р	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14
				Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / должность / подпись / Нурбосинов Н.О. / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан — 160140010537
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат" — 070540013468
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): №79 от 02.07.2021

Номер документа	Дата составления
25	25.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван , города Актобе, Актюбинской области»			р	1	5 067 070,00	5 067 070,00	542900,36
				Итого	1	x	5 067 070,00	542900,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Нурбосинов Н.О.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 25.10.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса** — 070540013468

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б** — 101240008025

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3С от 01.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	15.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субподрядные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п.Рауан г.Актобе Актюбинской области"			Работа	1	16 688 419,00	16 688 419,00	1 788 044,86
				Итого	1	x	16 688 419,00	1 788 044,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик ТОО **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь** месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**14 900 374,12**								**1 788 044,88**	**16 688 419,00**
в том числе за отчетный месяц		**14 900 374,12**							**1 788 044,88**	**16 688 419,00**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нурболат"

Директор

Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "AlserStroyService"

Директор

Есмуханов А.К.

Заказ 43

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	426,8	186,96	178,07	79796	76002	–	14839	102206
					8,89	39.4	3794	16816	–	7571	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка грунта котлована вручную НР = 72 %	м3 грунта	13,2	1685,91	–	22254	–	–	16023	41339
					1685,91	–	22254	–	–	3062	
3	4102-0103-2010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	432	251		108432		–		117107

4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	228	30,77	30,77	7016	7016	–	1744	9461
					–	10,62	–	2422	–	701	
5	1101-0205-0502	Пазухи котлованов . Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	716,33	–	8596	–	–	6189	15968
					716,33	–	8596	–	–	1183	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	228	133,11	63,24	30350	14418	–	16224	50300
					69,88	28,95	15932	6601	–	3726	
	Раздел 2 Фундамент										
7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	28,81	4939,57	1462,67	141321	41847	78876	35462	190926
					719,96	612,83	20598	17533	–	14143	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	16819,73	1047,03	62233	3874	54496	4187	71734
					1043,51	200	3861	740	–	5314	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	47,7	24714,21	1691,57	1178868	80228	920698	167754	1454352
					3520,8	343,88	167942	16403	–	107730	
10	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,3551	12617,52	1241,24	17098	1682	43	14600	34234
					11344,55	495,17	15373	671	–	2536	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3551	196387		266124		266124		267414

12	1107-0101-0103	Блоки фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	59	2812,77	1585,83	194081	109422	–	144023	365152
					1226,94	541,94	84659	37394	–	27048	
13	1107-0101-0102	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	58	1947,55	1140,71	112958	66161	–	81321	209821
					808,84	361,36	46797	22119	–	15542	
14	1107-0101-0101	Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	1468	842	4404	2526	–	3205	8218
					626	279,33	1878	838	–	809	
15	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-6-6 -69шт., ФБС 12-6-6 -2шт., ФБС 9-6-6 -19шт.,ФБС 24-4-6 -31шт., ФБС 12-4-6 -6шт.)	м3	81,021	21531		1744463		1744463		1884020
16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9-4-6 3шт.)	м3	0,585	22975		13440		13440		14515
17	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	24714,16	1891,15	27927	2137	21811	3974	34453
					3521,24	343,36	3979	388	–	2552	
18	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03644	12596,05	1234,91	459	45	1	392	919
					11333,7	493,96	413	18	–	68	

19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02593	196387		5092		5092		5499
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01051	201618		2119		2119		2289
21	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,7	24714,33	1891,64	165585	12674	129323	23563	204281
					3520,75	343,88	23589	2304	–	15132	
22	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,23543	12619,46	1240,28	2971	292	8	2536	5948
					11345,2	492,72	2671	116	–	441	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23543	201618		47467		47467		51264
24	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	24713,13	1891,25	39541	3026	30882	5627	48781
					3520,63	344,38	5633	551	–	3613	
25	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06607	12622,98	1241,11	834	82	2	713	1671
					11351,6	499,47	750	33	–	124	
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06074	196387		11929		11929		12883

27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00533	201618		1075		1075		1161
28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02523	365358,7	1149,43	9218	29	4124	4620	14945
					200753,07	475,62	5065	12	–	1107	
29	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01884	220004		4145		4145		4477
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00639	196387		1255		1255		1355
31	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,37	24713,87	1892,7	33858	2593	26442	4818	41770
					3520,44	343,8	4823	471	–	3094	
32	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04901	225714		11062		11062		11947
33	1107-0102-0104	Плиты перекрытий . Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	6602,17	1173,17	79226	14078	46531	26479	114161
					1551,42	318,58	18617	3823	–	8456	
34	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (12шт.)	м3	0,243	53905		13099		13099		14147

35	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,58	24713,79	1893,1	14334	1098	11194	2039	17683
					3520,69	343,1	2042	199	–	1310	
36	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01617	12615,96	1236,86	204	20	1	174	408
					11317,25	494,74	183	8	–	30	
37	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01357	196387		2665		2665		2878
38	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0026	208297		542		542		585
39	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	24713,54	1891,15	47450	3631	37059	6753	58539
					3520,83	344,27	6760	661	–	4336	
40	1108-0101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности , бетону НР = 93 %	м2 поверхности	474	823,56	18,61	390367	8821	272416	102464	532257
					230,23	2,21	109130	1046	–	39426	
41	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	85,6	2008,07	41,23	171891	3529	152481	15384	202257
					185,53	7,72	15881	661	–	14982	
42	1109-0701-0107	Металлическое обрамление.Конструкции листовые массой до 0,5 т НР = 69 %	т конструкций	0,01051	297621,31	115699,33	3128	1216	105	1368	4856

					171931,49	16650,81	1807	175	–	360	
43	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00962	225714		2171		2171		2345
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00089	201618		179		179		193
45	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01009	365411,3	1189,3	3687	12	1649	1847	5977
					200792,86	396,43	2026	4	–	443	
46	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00962	225714		2171		2171		2345
47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00047	196387		92		92		99
48	1109-0701-0107	Щит металлический. Конструкции листовые массой до 0,5 т НР = 69 %	т конструкций	0,042	297714,29	115761,9	12504	4862	420	5465	19407
					171952,38	16619,05	7222	698	–	1438	
49	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0184	228505		4204		4204		4540
50	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00214	259877		556		556		600

51	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00046	196387		90		90		97
52	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	15,22	26138,04	3840,47	397821	58452	276459	66691	501673
					4133,38	681,8	62910	10377	–	37161	
53	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,74397	12618,79	1241,99	9388	924	24	8016	18796
					11344,54	495,99	8440	369	–	1392	
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56887	196387		111719		111719		120657
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1751	201618		35303		35303		38127
									–	2824	
	Раздел 4 Перемычки										
80	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	92	419,7	241,7	38612	22236	3305	20573	63920
					142,08	47,43	13071	4364	–	4735	
81	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,826	76069		443178		443178		478632
82	1109-0302-0301	Монтаж стальных перемычек НР = 69 %	т конструкций	1,129	76169,18	19580,16	85995	22106	2652	45990	142544
					54240,04	4796,28	61237	5415	–	10559	

83	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9844	225714		222193		222193		239968
84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639	201618		12883		12883		13914
85	2105-0103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0806	1511026		121789		121789		131532
86	1113-0301-0406	Поверхности металлические - перемычки . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36	89,75	2,19	3231	79	1822	923	4486
					36,94	0,22	1330	8	–	332	
87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-перемычки . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	72	70,31	1,57	5062	113	3394	1084	6638
					21,6	0,22	1555	16	–	492	
	Раздел 5 Перекрытия										
88	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3883	931	7766	1862	2250	4734	13500
					1827	179	3654	358	–	1000	
89	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	58	5870,79	1240,97	340506	71976	100982	214329	599222
					2888,76	242,88	167548	14087	–	44387	

90	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (1ПК63-12-8АтV-29шт.,1ПК51-12-8АтV-29шт.,1ПК24-12-8АтV-2шт.)	м2	402,5	5264		2118760		2118760		2288261
91	1107-0107-0103	Закладные детали -шт.. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,10317	65106,14	6019,19	6717	621	862	6314	14073
					50731,8	1134,05	5234	117	–	1042	
92	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	т	0,10317	195698		20190		20190		21805
93	1106-0701-0201	Устройство монолитных участков 2 шт. НР = 91 %	м3	1,01	32331,68	4465,35	32655	4510	19846	8288	44218
					8216,83	800,99	8299	809	–	3275	
94	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,6759	12620,21	1242,79	8530	840	22	7282	17077
					11344,87	494,16	7668	334	–	1265	
95	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03037	196387		5964		5964		6441
96	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,03722	196387		7310		7310		7895
									–	585	
	Раздел 7 Полы										
119	1111-0101-1101	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	123,86	627,01	25,41	77661	3147	39150	34607	121249
					285,52	11,72	35364	1452	–	8981	

120	1111-0101-1102	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ.30мм.) НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	247,72	86,11	4,32	21331	1071	19386	1273	24412
					3,53	1,94	874	480	–	1808	
122	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014	м3	0,42	19853		8338		8338		9005
123	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	123,86	642,88	24,75	79627	3065	41520	34304	123045
					282,92	11,72	35042	1452	–	9114	
124	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	1981,76	90,77	4,32	179880	8568	164572	9946	205012
					3,4	1,94	6740	3841	–	15186	
125	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	123,86	523,15	130,69	64797	16187	20530	31305	103790
					226,71	42,17	28080	5223	–	7688	
126	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,54	123832		190701		190701		205957
128	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	123,86	1355,22	79,92	167858	9899	88708	66273	252861
					559,11	10,11	69251	1252	–	18730	
129	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	123,86	832,15	39,47	103070	4889	56398	39947	154458
					337,34	5,76	41783	714	–	11441	

133	1111-0101-1101	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,41	627	25,4	150109	6082	75673	66890	234359
					———	———	———	———	———	———	
					285,51	11,72	68354	2806	–	17360	
134	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	478,82	86,11	4,32	41232	2070	37472	2461	47188
					———	———	———	———	———	———	
					3,53	1,94	1690	928	–	3495	
137	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,41	642,88	24,75	153913	5925	80255	66307	237838
					———	———	———	———	———	———	
					282,92	11,72	67733	2806	–	17618	
138	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	3830,56	90,77	4,32	347692	16561	318102	19227	396273
					———	———	———	———	———	———	
					3,4	1,94	13029	7425	–	29354	
139	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	239,41	523,15	130,69	125248	31289	39683	60509	200618
					———	———	———	———	———	———	
					226,71	42,17	54276	10095	–	14861	
140	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,97	123832		367781		367781		397203
									———		
141	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	239,41	2178,48	6,2	521551	1484	299565	168083	744805
					———	———	———	———	———	———	
					921,02	2,76	220502	660	–	55171	
142	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	239,41	1355,22	79,92	324453	19134	171464	128099	488756
					———	———	———	———	———	———	

					559,1	10,11	133855	2420	–	36204	
143	1111-0101-0402	Гидроизоляция склеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	239,41	832,15	39,46	199224	9448	109012	77214	298553
					337,35	5,76	80764	1379	–	22115	
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**15 302 545**				
		2019 - НДС (12%)					1 836 305				
		ИТОГО С НДС (12%)					**17 138 850**				
		Договорная стоимость					**13 772 290,18**				
		НДС (12%)					1 652 674,82				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**15 424 965,00**				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нурболат"

Директор

Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "AiserStroyService"

Директор

Есмуханов А.К.

Заказ 43

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"
(наименование, адрес)

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0306	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,85 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	194	139,82	132,96	27126	25794	–	5208	34921
					6,87	30,42	1332	5901	–	2587	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14	1648,43	–	23078	–	–	16616	42870
					1648,43	–	23078	–	–	3176	
3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	7	2212,14	–	15485	–	–	11149	28765
					2212,14	–	15485	–	–	2131	

4	1101-0205-0502	Основание траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	716,43	–	5015	–	–	3611	9316
					716,43	–	5015	–	–	690	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	140	30,77	30,77	4308	4308	–	1071	5809
					–	10,62	–	1487	–	430	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48	716,35	–	34385	–	–	24757	63873
					716,35	–	34385	–	–	4731	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	140	133,11	63,24	18636	8853	–	9963	30887
					69,88	28,96	9783	4054	–	2288	
	Раздел 2 Трубопровод										
8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопроводов	0,0255	401254,9	131607,84	10232	3356	376	7346	18984
					254901,96	36078,43	6500	920	–	1406	
9	2301-0405-0106	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,5	4490		114495		114495		123655
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопроводов	0,034	302264,71	92970,59	10277	3161	190	7706	19422
					203705,88	25235,29	6926	858	–	1439	
11	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	34	2210		75140		75140		81151

									–	6011	
	Раздел 3 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500мм -2шт.										
12	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для канализационных колодцев Ду1000мм -2 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	10,1	139,8	132,97	1412	1343	–	271	1818
					6,83	30,4	69	307	–	135	
13	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,7	1648,57	–	1154	–	–	831	2144
					1648,57	–	1154	–	–	159	
14	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	30,7	30,7	175	175	–	44	237
					–	10,7	–	61	–	18	
15	1101-0201-0601	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,7	132,98	63,16	758	360	–	405	1256
					69,82	28,95	398	165	–	93	
16	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	248,5	240	994	960	–	195	1284
					8,5	59,25	34	237	–	95	
17	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	7,2	412		2966		–		3203
18	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые (2шт.) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,66	48535,54	9775,9	80569	16228	37631	32392	121998

					16090,36	3619,88	26710	6009	–	9037	
19	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11050		22100		22100		23868
20	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889		21778		21778		23520
21	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10148		20296		20296		21920
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5042		40336		40336		43563
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	7745,45	1479,09	8520	1627	3874	3465	12944
					2744,55	606,36	3019	667	–	959	
25	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	963,87	86,51	10217	917	6231	3182	14471
					289,53	29,81	3069	316	–	1072	
26	2106-0304-0501	Лестница для колодца -2шт	т	0,034	631979		21487		21487		23206
27	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7286		14572		14572		15738

28	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	2 поверхности	32,4	823,58	18,61	26684	603	18621	7004	36383
					230,25	2,19	7460	71	–	2695	
	Раздел 4 Выгреб V =9м3										
29	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для выгреба) НР = 72 %	м3 грунта	15,82	139,82	132,93	2212	2103	–	425	2848
					6,89	30,4	109	481	–	211	
30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
31	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,82	30,71	30,71	148	148	–	37	200
					–	10,58	–	51	–	15	
32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,82	133,2	63,28	642	305	–	343	1064
					69,92	29,05	337	140	–	79	
33	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,8	248,64	240,17	2934	2834	1	575	3790
					8,39	59,24	99	699	–	281	
34	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,2	412		8734		–		9433

35	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,8	17,97	15,34	212	181	1	71	306
					2,54	5,76	30	68	–	23	
36	1123-0601-0108	Выгреб круглый сборный железобетонный, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,4	41453,33	6540,42	99488	15697	61499	27972	137657
					9288,33	2484,58	22292	5963	–	10197	
37	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23651		23651		23651		25543
38	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	1	25917		25917		25917		27990
39	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	22753		68259		68259		73720
40	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
41	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4601		4601		4601		4969
42	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
43	1108-0101-0307	Кольца и плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,5	823,56	18,59	11118	251	7759	2918	15159
					230,22	2,22	3108	30	–	1123	
44	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412

					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
45	1106-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	16820	1048	8410	524	7364	566	9694
					1044	200	522	100	–	718	
46	2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду-110ГОСТ 18599-2001	м	2,5	831		2078		2078		2244
47	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2427	38	2427	38	2017	375	3026
					372	11	372	11	–	224	
48	1127-0602-0308	Гидроизоляция днища выгреба из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, . Устройство НР = 108 % К=2,500;	м2 покрытия	12,5	140,32	90,88	1754	1136	155	843	2805
					37,04	25,44	463	318	–	208	
49	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днищ грунтовкой эпоксидной НР = 79 %	м2	17	2103,29	359,18	35756	6106	26018	5082	44105
					213,65	164,76	3632	2801	–	3267	
50	1113-0301-1909	Внутренняя изоляция колец и днищ выгреба. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	17	2041,47	44,65	34705	759	24413	7045	45090
					560,76	39,82	9533	677	–	3340	
51	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	225714		564		564		609
52	2113-0101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,026	19532		508		508		549
									–	41	

		Всего				**1 253 427**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)								
		Непредвиденные работы и затраты (2%)								
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**1 253 427**				
		2019 - НДС (12%)				150 411				
		ИТОГО С НДС (12%)				**1 403 838**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05				**1 253 427**				
		Договорная стоимость				**1 128 083,93**				
		НДС (12%)				135 370,07				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)				**1 263 454,00**				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нурболат"

Директор

Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "AlserStroyService"

Директор

Есмуханов А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Нурболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070540013468
Исполнитель	ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	101240008025
Договор (контракт)	Договор №3С от 01.07.2021г.	

Номер документа	Дата составления
00000000026	10.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субподрядные работы по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п.Рауан г.Актобе Актюбинской области"			Работа	1	14 623 703,00	14 623 703,00	1 566 825,32
				Итого	1	x	14 623 703,00	1 566 825,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**
(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь** месяц **2021 года**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3С	01.07.2021г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**27 957 252**								**3 354 870**	**31 312 122**
в том числе за отчетный месяц		**13 056 877,68**							**1 566 825,32**	**14 623 703,00**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор
Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "AiserStroyService"
Директор
Есмуханов А.К.

Заказчик: ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО "AiserStroyService"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раухан г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раухан г. Актобе"

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Окна и двери										
106	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	74,64	1925,54	384,51	143722	29446	50424	63788	224111
					—	—	—	—	—	—	
					855,47	94,09	63852	7023	–	16601	
107	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренниедвухпольные с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2	17,64	17929		316268		316268		341569
									—		
108	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	57	17929		1021953		1021953		1103709
									—		

109	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью 2 м2. Установка НР = 69 %	м2	2,1	2569,52	43,33	5396	91	987	3004	9072
					2056,19	16,87	4318	35	–	672	
110	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003-1шт.	м2	2,1	45066		94639		94639		102210
111	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка -2шт. НР = 69 %	м2	5,04	2335,32	45,63	11770	230	1906	6707	19955
					1911,11	17,66	9632	89	–	1478	
112	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, ГОСТ 31173-2003 -2 шт.	м2	5,04	39885		201020		201020		217102
113	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,94	2412,59	511,9	7093	1505	2860	2765	10647
					927,69	117,01	2728	344	–	789	
114	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей ДПВ 21-14, двупольные ГОСТ 30970-2014 -1шт.	м2	2,94	30905		90864		90864		98133
116	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	23,04	2413,11	2,6	55598	60	35705	17850	79324
					860,81	–	19833	–	–	5876	
	Раздел 7 Полы										
117	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	123,86	1352,95	65,83	167576	8154	33382	121771	312495
					1017,6	28,29	126040	3504	–	23148	

118	2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	123,86	3519		448249		448249		484109
130	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	168	519,13	1,49	87214	250	43908	40579	138016
					256,3	0,68	43058	111	–	10223	
131	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	239,41	644,99	19,03	154418	4555	69857	77361	250321
					335,02	8,74	80206	2093	–	16542	
132	2206-0101-0110	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландированная спрессованная ГОСТ 7251-77	м2	239,41	4926		1179334		1179334		1273681
144	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	285	299,37	0,74	79334	197	52359	25254	112965
					101,05	0,33	26778	88	–	8367	
	Раздел 8 Кровля										
148	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. НР = 69 %	м2 покрытия	645,4	537,03	153,06	346599	98784	51407	153653	540272
					304,32	40,71	195408	26277	–	40020	
149	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	645,4	2178		1405681		1405681		1518135

158	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (слуховых окон) НР = 92 %	м2 кровли	31,7	651,7	18,86	20976	598	2498	16641	40626
					564,04	6,56	17880	208	–	3009	
159	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	31,7	2178		69043		69043		74586
160	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов со слуховыми окнами. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,3	7999,33	37,23	202383	942	155780	41439	263328
					1804,78	15,1	45661	382	–	19506	
161	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по ферма м	677,1	58,62	1,86	39692	1261	12235	24037	68827
					38,69	0,76	26196	512	–	5098	
162	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желоба	103	267,33	10,74	27535	1106	–	24596	56304
					256,59	2,99	26429	308	–	4171	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
182	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 90 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,3	922,86	48,47	147934	7770	48164	78725	244782
					573,92	39,96	92000	6406	–	18133	

183	1115-0205-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 60 %	м2 отделываемой поверхности	408	605,21	4,74	245715	1924	13372	184980	465151
					567,53	1,99	230419	606	–	34456	
184	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки (ротбанд)СТ РК 1168-2006	кг	3244	40		129760		129760		140141
185	2205-0104-0204	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006 (ветонит)	кг	1014	65		65910		65910		71163
									–	5273	
		Итого					**8 260 734**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 011 436				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 873				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 186				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 597 365				
		Накладные расходы, тенге					883 152				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					611 906				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**8 673 771**				
		Договорная стоимость					**7 806 393**				
		НДС (12%)					936 767				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**8 743 160**				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нұрболат"

Директор

_____Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "AlserStroyService"

Директор

_____Есмуханов А.К.

Заказчик: ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО "AiserStroyService"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах. НР = 98 %	м трубопровода	30	840,6	2,5	25224	75	464	24194	53371
					822,83	0,1	24685	3	–	3953	
2	2301-0701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	30	251		7530		7530		8132
3	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах. НР = 98 %	м трубопровода	90	806,36	3,58	72574	322	658	78195	154191

					795,49	0,38	71594	34	–	11422	
4	2301-0701-0113	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	90	973		87570		87570		94576
5	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542		5962		5962		6439
6	1116-0601-0101	Вентили запорные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт	4	1872,75	81,75	7491	327	1202	5886	14447
					1490,5	11	5962	44	–	1070	
7	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	691		2764		2764		2985
8	1116-0601-0102	Вентили запорные диаметром 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1897,5	106,5	3795	213	601	2965	7301
					1490,5	22	2981	44	–	541	
9	2304-0501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2490		4980		4980		5378
10	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка - 217 секций НР = 98 %	кВт	28,6	19088,4	137,8	545871	3941	522503	20801	612006
					679,27	62,87	19427	1798	–	45334	
11	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (Краны "Маевского") НР = 98 %	шт.	30	1873	81,87	56190	2456	9017	44147	108364
					1490,57	11,03	44717	331	–	8027	
12	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	256		7680		7680		8294

13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка - кран шаровый НР = 98 %	шт.	60	1873,03	81,85	112382	4911	18036	88295	216731
					1490,58	11,03	89435	662	–	16054	
14	2304-0501-0213	Краны шаровые DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	691		41460		41460		44777
15	1118-0101-0207	Котлы стальные . Установка НР = 98 %	котел	2	73729	11431	147458	22862	28903	102162	269580
					47846,5	4277	95693	8554	–	19970	
16	5800-0000-0001(пл)(об)	Котел водогрейный ВВ-400GA	шт	2	349107		698214		–		698214
17	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	6	808,5	3,67	4839	22	44	4680	10281
					795,5	0,33	4773	2	–	762	
18	2301-0701-0112	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1693-2009	м	6	608		3648		3648		3940
19	1116-0401-0101	Баки расширительные вместимость 20 л.. Установка НР = 98 %	бак	2	4230,5	574,5	8461	1149	212	7314	17037
					3550	181,5	7100	363	–	1262	
20	2900-0000-0002(пл)	Расширительный бак V=20л	шт	2	10893		21786		21786		23529
21	1116-0601-0303	Клапаны предохранительные Установка НР = 98 %	шт.	2	3805,5	77	7611	154	3551	3871	12401
					1953	22	3906	44	–	919	
22	2900-0000-0003(пл)	Клапан предохранительный	шт	2	8571		17142		17142		18513

23	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные. Установка НР = 98 %	насос	2	17078	377	34156	754	6102	26974	66020
					13650	112	27300	224	–	4890	
24	5800-0000-0004(пл)(об)	Насос циркуляционный DAB, G=2м3/час, H=4м, N=0,078кВт VA65/180	шт.	2	31250		62500		–		62500
25	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	16505,5	133	33011	266	31143	1638	37421
					801	34,5	1602	69	–	2772	
26	1116-0601-0101	Вентили запорные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	82	3746	164	601	2943	7224
					1490,5	11	2981	22	–	535	
27	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	691		1382		1382		1493
28	1116-0601-0102	Вентили запорные диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1897,5	106,5	7590	426	1202	5929	14601
					1490,5	22	5962	88	–	1082	
29	2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1870		7480		7480		8078
30	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (Дымовая труба) НР = 98 %	м трубопровода	13,5	3496,22	63,75	47064	861	35202	11045	62758
					814,89	19,93	11001	269	–	4649	
31	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (Дымовая труба .) НР = 98 %	м трубопровода	12,5	15459,76	208	193247	2600	163768	26929	237790
					2150,32	48	26879	600	–	17614	

32	1126-0101-0801	Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими (Дымовая труба Ду250мм.) НР = 76 %	м3 изоляции	0,33	119096,97	2054,55	39302	678	3683	26782	71371
					105881,82	903,03	34941	298	–	5287	
	Раздел 2 Вентиляция										
	2.1 Вентиляция ВЕ 1,2,4,5,6										
33	1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	20,5	6030,39	45,66	123623	936	92380	30043	165959
					1478,39	17,02	30307	349	–	12293	
34	1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,52	6030,4	45,66	51379	389	38394	12486	68974
					1478,4	17,02	12596	145	–	5109	
35	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	21	1398,48	28,05	29368	589	6399	22160	55650
					1065,71	11,05	22380	232	–	4122	
36	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	5	4369,6	47,4	21848	237	17638	3947	27859
					794,6	11	3973	55	–	2064	
37	1120-0901-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	7515	59	7515	59	5010	2408	10717
					2446	11	2446	11	–	794	
	2.2 Вентиляция В1										

38	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5899,71	45,14	20649	158	15317	5126	27839
					1478,29	16,86	5174	59	–	2062	
39	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 96 %	решетка	4	1398,5	28	5594	112	1219	4221	10600
					1065,75	11	4263	44	–	785	
40	1120-1401-0101	Вентиляторы вытяжные. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6428	146	6428	146	744	5464	12833
					5538	27	5538	27	–	951	
41	2306-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27807		27807		27807		30032
42	1120-0301-0210	Защитная решетка. Установка НР = 98 %	решетка	1	1399	28	1399	28	305	1055	2850
					1066	11	1066	11	–	196	
43	2306-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,5	685		343		343		370
44	1109-0305-0101	Рамы с защитной решеткой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01	56300	23800	563	238	149	176	798
					17600	7900	176	79	–	59	
		Итого					3 374 034				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					568 858				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 073				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 461				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 241 981				
		- оборудование, тенге					760 714				
		Накладные расходы, тенге					563 826				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 560				

		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,03					3 542 736				
		Договорная стоимость					3 188 462				
		НДС (12%)					382 615				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					3 571 077				

ПОДРЯДЧИК:

"ТОО " Нурболат"

Директор

_____Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

"ТОО "AisarStroyService"

Директор

_____Есмуханов А.К.

"SANA-2015", Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Субподрядчик: ТОО "AiserStroyService"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"
(наименование, адрес)

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-3)

Сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Холодное водоснабжение В1										
1	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	3291,27 / —	33,18 / —	72408 / —	730 / —	61171 / —	10560 / —	89605
2	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2866,67 / —	18,83 / —	17332 / —	113 / —	14989 / —	2226 / —	21123
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1385,69 / 371,67	19,63 / 6,83	22171 / 2230	314 / 41	115 / —	21310 / 1565	46959

4	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	1358,88 440	0,19	21742 7040	3	– 7040	3478	7603
5	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	1385,67	19,58	16628	235	86	15984	35221
6	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	1358,92 440	0,25	16307 5280	3	– 5280	2609	5702
7	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1178,9	13,9	23578	278	225	22615	49868
8	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	1153,75 179	0,1	23075 3580	2	– 3580	3695	3866
9	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	1271,03 1245,4	16,67 0,13	38131 37362	500 4	269 –	36619 5980	80730

10	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	273		8190		8190		8845
11	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,1	542		2764		2764		2985
12	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,3	770	0,97	7931	10	1414	5209	14191
13	1122-0301-0105	Футляр дл.1,0м.-Трубы водопроводные стальные. диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	631,75	0,39	6507	4	–	1051	1302
14	2301-0201-0219	Футляр -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	708000	214000	708	214	58	498	
15	1122-0601-0105	Футляр -Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	436000	67000	436	67	–	96	4406
16	1122-0601-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, муфты и переходники Установка НР = 99 %	шт.	36	1216000	97000	1216	97	974	159	1485
17	2302-0401-1903	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	145000	16000	145	16	–	110	71781
					1223,53	803,72	44047	28934	–	22417	
					419,81	209,17	15113	7530	–	5317	
					539		2695		2695		2911

18	2302-0401-1902	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	743		16346		16346		17654	
19	2302-0401-1005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	557		1114		1114		1203	
20	2302-0401-1108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59		118		118		127	
21	2302-0401-1107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	60		300		300		324	
22	1122-0801-0202	Фасонные части полипропиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	12	1803,08	1163,5	21637	14202	–	11021	35271	
					619,58	308,08	7435	3697	–	2613		
23	2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	60		720		720		778	
24	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), холодной воды ВКСМ-15. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	482	25	482	25	19	440	996	
					438	11	438	11	–	74		
25	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694		2694		2694		2910	
26	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19295	198	19295	198	18141	994	21912	
					956	58	956	58	–	1623		
27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2469	–	2469	–	2217	247	2933	

28	1116-0601-0102	Вентили, диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	252 / 1898	– / 106,67	252 / 5694	– / 320	– / 902	217 / 4447	10952
29	2304-0501-0218	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1490,67 / 3587	22	4472 / 10761	66	– / 10761	811	11622
30	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	82	3746	164	601	2943	7224
31	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1490,5 / 691	11	2981 / 1382	22	– / 1382	535	1493
32	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	20301,5	109,5	40603	219	38399	2010	46022
33	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2006 -2шт.	м	20	992,5 / 705	33	1985 / 14100	66	– / 14100	3409	15228
34	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	4870		9740		9740		10519
35	2303-0103-0501	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725		1450		1450		1566
36	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или нише. НР = 98 %	шт.	2	1555	26,5	3110	53	54	2962	6558
37	2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	2	1501,5 / 9517	9,5	3003 / 19034	19	– / 19034	486	20557

38	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (краны шаровые) НР = 98 %	шт.	32	1873,03	81,88	59937	2620	9618	47091	115590
39	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1490,59 1931	11,03	47699 3862	353	– 3862	8562	4171
40	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	772		17756		17756		19176
41	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1448		10136		10136		10947
42	1115-0108-1605	Устройство короба из гипсокартона -45 м. НР = 80 %	м2	36	7876,86	58,06	283557	2090	65045	173888	494051
43	2301-0501-1311	Гильза -1шт.-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	6012 711	25,78	216432 284	928	– 284	36596	307
44	2301-0501-1309	Гильзы -6шт. по 0,4м.-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	396		792		792		855
45	2301-0501-1307	Гильзы-9шт. по 0,12м.-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,08	248		268		268		289
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3								–	21	

46	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	38	1530,92	23,16	58175	881	228	55936	123240
					1501,74	0,32	57066	12	–	9129	
47	2301-0602-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38	552		20976		20976		22654
48	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	9	1385,78	19,67	12472	177	65	11987	26416
					1358,89	0,22	12230	2	–	1957	
49	2301-0602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9	363		3267		3267		3528
50	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	43	1270,95	16,63	54651	715	384	52486	115708
					1245,4	0,12	53552	5	–	8571	
51	2301-0602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28	229		6412		6412		6925
52	2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15	143		2145		2145		2317
53	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,1	542		2764		2764		2985

54	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (краны шаровые) НР = 99 %	шт.	20	1873,05	81,85	37461	1637	6012	29432	72244
55	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1490,6	11,05	29812	221	–	5351	
56	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1931		3862		3862		4171
57	1122-0801-0201	Фасонные части полипропиленовые: отводы, муфты Установка НР = 99 %	шт.	49	772		13895		13896		15006
58	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1223,53	803,73	59953	39383	–	30512	97702
59	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	419,6	209,18	20970	10250	–	7237	
60	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	36		180		180		194
61	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	22		44		44		48
62	2302-0401-0907	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		130		130		140
63	2302-0401-0906	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	468		338		338		365
			шт.	3	667		1404		1404		1516
							2001		2001		2161

64	1122-0801-0202	Фасонные части полипропиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	10	1803,1	1183,5	18031	11835	–	9164	29392
					619,6	308,1	6196	3081	–	2177	
65	2302-0401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	95		380		380		410
66	2302-0401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	59		59		59		64
67	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	55		275		275		297
68	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (краны шаровые) НР = 98 %	шт.	7	1873	81,65	13111	573	2104	10301	25285
69	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1490,57	11	10434	77	–	1973	
70	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1931		3862		3862		4171
71	1116-0601-0102	Вентили, диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1448		7240		7240		7819
72	2304-0501-0230	Вентили для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1897,5	106,5	3795	213	601	2965	7301
73	2301-0501-1310	Гильзы -2шт. по 0,4м.-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	1490,5	22	2981	44	–	541	
					2314		4628		4628		4998
					512		410		410		443

74	2301-0501-1309	Гильзы -2шт. по 0,4м.-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	396		317		317		342
75	2301-0501-1307	Гильзы -4шт. по 0,12м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,48	248		119		119		129
	Раздел 3 Горячче водоснабжение Т4										
76	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1385,7	19,6	55428	784	288	53278	117402
77	2301-0602-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	1358,9	0,23	54356	9	–	8696	15682
78	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	40	1271	16,65	50840	666	358	46825	107638
79	2301-0602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	1245,4	0,13	49816	5	–	7973	3462
80	2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26	143		3718		3718		4015

81	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,3	542		1789		1789		1932
82	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	62	3746	164	601	2943	7224
83	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1490,5	11	2981	22	–	535	
84	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	7	1411		2822		2822		3048
85	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1873	81,86	13111	573	2104	10301	25285
86	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1490,57	11	10434	77	–	1873	
87	2301-0501-1309	Гильзы -7шт. по 0,4м.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	шт.	5	1448		2896		2896		3128
88	2301-0501-1305	Гильзы -2шт. по 0,12м.-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,8	396		1109		1109		1196
			м	0,24	155		37		37		40
		Итого							–	3	
		в том числе					2 182 034				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					729 505				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					108 917				

		- в т.ч. зарплата машинистов, т									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 964				
		Накладные расходы, тенге					480 194				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					701 790				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					161 628				
		Договорная стоимость					**2 291 136**				
		НДС (12%)					**2 062 023**				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					247 443				
							2 309 466				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нурболат"

Директор

Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "AiserStroyService"

Директор

Есмуханов А.К.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь** месяц **2021 года**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№ 79	**02.07.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**108 339 972,30**								**13 000 796,68**	**121 340 768,98**
в том числе за отчетный месяц		**27 652 986,59**							**3 318 358,39**	**30 971 344,98**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н. С.

Технический директор ТОО "Астана Лоиархитект"

Расбаев А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нұрболат"

Нурбосинов Н.О.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**
(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь** месяц **2021 года**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	02.07.2021г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	79 958 301,80								9 594 996,20	89 553 298,00
в том числе за отчетный месяц		29 724 955,36							3 566 994,64	33 291 950,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н. С.

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАрхитект"

Расбиев А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нурболат"

Нурбосинов Н.О.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Раван г. Актобе"**
(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц **2021 года**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	**02.07.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**50 242 587,51**								**6 029 110,49**	**56 271 698,00**
в том числе за отчетный месяц		**22 390 553,57**							**2 686 866,43**	**25 077 420,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурболат"

Нурбосинов Н.О.

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАрхитект"

Рабаев А.А.