Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса** — **070540013468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б** — **101240008025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №4С от 01.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000025	03.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субподрядные работы по объекту "Капитальный ремонт здания КГУ Шубаркудукская гимназия в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"			Работа	1	33 897 125,00	33 897 125,00	3 631 834,82
				Итого	1	x	33 897 125,00	3 631 834,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.12.2021

М.П.

Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroiServise"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области
Договор о государственных закупках работ №4С от 01.08.2021 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		4С	01.08.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области	69 305 186,70	30 265 290,18							3 631 834,82	**33 897 125,00**

Всего к оплате: 33 897 125 (тридцать три миллиона восемьсот девяносто семь тысяч сто двадцать пять) тенге

Подрядчик **ТОО "Нурболат"**

Директор **Нурбосинов Н.О.**
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик **ТОО "AiserStroiServise"**

Директор **Есмуханов А.К.**
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroiServise"
Договор - №4С от 01.08.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ										
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ										
61	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2		81,21	4248,27	133,68	345002	10855	203871	122038	504403
						1604,19	65,53	130276	5321		37363	
68	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2/ДСВ ППН/. Установка в кирпичных стенах	м2		7,56	3298,95	60,33	24940	456	4038	14240	42314
						2704,56	25,26	20446	191		3134	
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ										
70	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		12,6	3298,95	60,33	41567	760	6730	23733	70524
						2704,56	25,26	34077	318		5224	
		ПОЛЫ										
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
		ПО ТИПУ ТД 555										
73	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		76,18	3075,78	26,71	234313	2035	196536	34552	290374
						469,18	13,33	35742	1015		21509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	45	340,94	1,03	15342	46	8922	6012	23063
					141,63	0,50	6374	22		1708	
		ПО ТИПУ ТД 109									
75	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	16,43	1775,56	24,50	29172	402	19268	9092	41326
					578,31	10,41	9502	171		3061	
76	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	16,43	5103,77	59,94	83855	985	70095	12459	104019
					777,54	29,16	12775	479		7705	
77	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16,43	1128,46	4,31	18541	71	7573	8746	29470
					663,25	2,13	10897	35		2183	
78	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	11,56	400,64	2,74	4631	32	3455	1090	6179
					98,97	1,35	1144	16		458	
		ПО ТИПУ ТД 399/КГ/									
84	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	346,07	1832,35	93,01	634123	32189	108780	477585	1200645
					1425,01	43,10	493154	14916		88937	
86	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	270	1562,81	16,28	421960	4395	330939	82872	545219
					320,84	5,69	86626	1536		40387	
		ЛЕСТИЧНЫЕ КЛЕТКИ ТИП КГ									
95	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,48	1832,35	93,01	57682	2928	9895	43443	109215
					1425,01	43,10	44859	1357		8090	
		ЛЕСТИЧНЫЕ МАРШИ ТИП КГ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8	1832,35	93,01	14659	744	2515	11040	27755
					1425,01	43,10	11400	345		2056	
100	С122-060301-0131 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	20,4	-2997,00	--	-61139	--	-61139	--	-66030
					--	--	--	--		-4891	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ПО ТИПУ ТД 352/КГ/									
103	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	173,83	1832,35	93,01	318518	16168	54640	239890	603080
					1425,01	43,10	247710	7492		44673	
105	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	85	1562,81	16,28	132839	1383	104185	26089	171643
					320,84	5,69	27271	483		12714	
		ПО ТИПУ ТД 263									
110	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	289,72	1128,46	4,31	326938	1250	133531	154218	519649
					663,25	2,13	192157	616		38493	
111	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	190	400,64	2,74	76121	520	56797	17917	101561
					98,97	1,35	18804	256		7523	
		ПО ТИПУ ТД 352/К/									
116	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	34,2	1562,81	16,28	53448	557	41918	10497	69061
					320,84	5,69	10973	195		5116	
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									
		ПО ТИПУ ТД 352/КГ/									
119	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	148,7	1832,35	93,01	272471	13831	46741	205210	515895
					1425,01	43,10	211899	6409		38214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	85	1562,81	16,28	132839	1383	104185	26089	171643
					320,84	5,69	27271	483		12714	
		ПО ТИПУ ТД 263									
126	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	309,59	1128,46	4,31	349361	1335	142690	164795	555288
					663,25	2,13	205336	658		41132	
127	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	220	400,64	2,74	88140	602	65765	20746	117597
					98,97	1,35	21773	297		8711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3615323	92927	1661930	1712353	5753893
							1860466	42611	--	426214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3548816				
	Материалы		Тенге				1712302				
	Всего заработная плата		Тенге					1848045			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-61139				
		Накладные расходы	Тенге				1674380				
		Сметная прибыль	Тенге				417856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5641052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1550
		Сметная заработная плата	Тенге					1848045			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66507				
	Материалы		Тенге				10767				
	Всего заработная плата		Тенге					55032			
		Накладные расходы	Тенге				37973				
		Сметная прибыль	Тенге				8358				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				112838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5753890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1596
		Сметная заработная плата	Тенге					1903077			
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
134	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1301,68	514,01	3,70	669073	4817	192154	379582	1132548
					362,69	1,83	472102	2376		83892	
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1000	1532,59	14,84	1532592	14837	668791	683022	2392863
					848,96	4,81	848964	4812		177249	
137	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1149,24	460,86	3,70	529639	4252	155067	297934	893778
					322,23	1,83	370320	2097		66206	
		Ограждение лестничного марша ОГ-1 8шт									
140	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	64	12969,04	98,33	830019	6292	783959	50134	950566
					621,38	42,48	39768	2718		70412	
		Ограждение лестничного марша ОГ-2 2шт									
144	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,34	12969,04	98,33	82224	623	77661	4966	94166
					621,38	42,48	3940	269		6975	
		Козырек КВ-1/4шт/АС-28/									
148	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,295576	105543,97	27041,19	31196	7993	752	16981	52031
					75955,78	7303,61	22451	2159		3854	
150	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,571704	1022,74	1,30	8767	12	1171	6072	16026
					884,80	0,65	7584	6		1187	
151	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	11,96	2724,07	124,79	32580	1493	4110	25202	62405
					2255,58	34,85	26977	417		4623	
153	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	3203,95	17,48	7689	42	4629	2787	11314
					1257,53	4,54	3018	11		838	
		Анкерный болт МИ-1/4шт/									
154	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0061784	80044,41	2796,15	495	18	--	449	1020
					77248,26	907,20	477	6		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3724274	40379	1888294	1467129	5606717
							1795601	14871	--	415311	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3693078				
		Материалы	Тенге				1887541				
		Всего заработная плата	Тенге					1785862			
		Накладные расходы	Тенге				1450148				
		Сметная прибыль	Тенге				411457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5554683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1422
		Сметная заработная плата	Тенге					1785862			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				31196				
		Материалы	Тенге				753				
		Всего заработная плата	Тенге					24610			
		Накладные расходы	Тенге				16981				
		Сметная прибыль	Тенге				3854				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				52031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					24610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5606714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1442
		Сметная заработная плата	Тенге					1810472			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо									
		КРЫЛЬЦО Кр-1/АС-31/									
155	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,49	25009,05	1259,56	87282	4396	65412	17352	113005
					5006,76	456,94	17474	1595		8371	
156	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,04709	17675,55	1756,25	832	82	2	713	1669
					15887,94	753,60	748	35		124	
		Ограждение пандуса ОГП-1/АС-42/									
159	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	10,04	12969,04	98,33	130209	987	122983	7865	149120
					621,38	42,48	6239	426		11046	
		Стойка Ст-1/6шт/									
163	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,48	3033,24	--	1456	--	--	1048	2705
					3033,24	--	1456	--		200	
164	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,21	1003,79	--	211	--	--	152	392
					1003,79	--	211	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	1,026	26814,92	2169,44	27512	2225	19433	5785	35961
					5705,44	490,70	5854	503		2664	
166	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,078	529229,23	14331,23	41280	1118	18081	26221	72901
					283084,00	1797,60	22081	140		5400	
168	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,53898	30168,88	14307,73	16260	7712	1263	6534	24617
					13515,89	4052,20	7285	2184		1824	
171	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	12,32616	167,76	4,28	2068	52	1270	520	2795
					60,51	0,68	746	8		207	
		Навеса Нв-1									
172	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,339692	35343,50	12806,45	12006	4350	1217	5319	18711
					18955,34	3739,54	6439	1270		1386	
176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	9,851068	167,76	4,28	1653	42	1015	416	2234
					60,51	0,68	596	7		165	
177	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм	м2 поверхности	25,83	1276,88	6,60	32982	171	302	24753	62353
					1258,56	2,35	32509	61		4619	
		Парапета									
179	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	25,74	6577,11	186,25	169295	4794	139525	24378	209167
					970,31	59,14	24976	1522		15494	
180	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1499	774426,63	7992,83	116087	1198	104231	12883	139288
					71104,04	1730,40	10658	259		10318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Парапет из металлочерепицы. Монтаж	м2	33,6	2678,32	1169,88	89992	39308	5827	38691	138977
					1335,04	333,81	44857	11216		10295	
183	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/фартук	м2 покрытия	4,68	3203,95	17,48	14994	82	9027	5434	22062
					1257,53	4,54	5885	21		1634	
184	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2покрытия	26	728,06	209,06	18930	5436	2414	8758	29902
					426,16	62,00	11080	1612		2215	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
187	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство	м3 подстилающего слоя	19,125	23304,78	9,00	445704	172	362459	78089	565696
					4343,69	--	83073	--		41903	
195	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	76,5	3922,53	31,06	300073	2376	156167	128418	462770
					1850,06	15,13	141530	1157		34279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1508826	74501	1010628	393329	2054325
							423697	22016	--	152173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1371638				
	Материалы		Тенге				939447				
	Всего заработная плата		Тенге					359770			
	Местные материалы		Тенге				60456				
		Накладные расходы	Тенге				334027				
		Сметная прибыль	Тенге				136453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1842118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					359770			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137188				
	Материалы		Тенге				10722				
	Всего заработная плата		Тенге					85943			
		Накладные расходы	Тенге				59302				
		Сметная прибыль	Тенге				15720				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					85943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2054328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					445713			
		РАЗДЕЛ 7. МАСТЕРСКАЯ									
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ									
219	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	11,97	4248,27	133,68	50852	1600	30050	17988	74347
					1604,19	65,53	19202	784		5507	
220	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	4158,00	--	41913	--	41913	--	45266
					--	--	--	--		3353	
221	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4459,00	--	8428	--	8428	--	9102
					--	--	--	--		674	
222	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3580,00	--	17900	--	17900	--	19332
					--	--	--	--		1432	
223	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5	3731,00	--	18655	--	18655	--	20147
					--	--	--	--		1492	
224	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	668,00	--	6680	--	6680	--	7214
					--	--	--	--		534	
225	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2/ДСВ ППН/. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3298,95	60,33	6235	114	1009	3560	10579
					2704,56	25,26	5112	48		784	
226	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40518,00	--	76579	--	76579	--	82705
					--	--	--	--		6126	
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	3298,95	60,33	8313	152	1346	4747	14104
					2704,56	25,26	6815	64		1045	
228	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	40518,00	--	102105	--	102105	--	110273
					--	--	--	--		8168	
		ПОЛЫ									
		ПО ТИПУ ТД 109									
231	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	192,07	1128,46	4,31	216744	828	88525	102239	344502
					663,25	2,13	127391	408		25519	
232	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	116	400,64	2,74	46474	318	34676	10939	62006
					98,97	1,35	11480	157		4593	
		ПО ТИПУ инд./Б/									
233	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,7928	23304,78	9,00	41781	16	33978	7320	53029
					4343,69	--	7787	--		3928	
234	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	22,41	1136,65	120,59	25472	2702	13671	9510	37781
					406,02	45,44	9099	1018		2799	
235	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	22,41	-218,88	-10,70	-4905	-240	-4141	-605	-5951
					-23,39	-5,35	-524	-120		-441	
236	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	22,3	187,63	1,38	4184	31	568	3384	8173
					160,75	0,68	3585	15		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				667410	5521	471942	159082	892609
							189947	2374	--	66118	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				430943				
	Материалы		Тенге				197326				
	Всего заработная плата		Тенге					180282			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50341				
		Накладные расходы	Тенге				150775				
		Сметная прибыль	Тенге				46537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				628255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					180282			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236467				
	Материалы		Тенге				2355				
	Всего заработная плата		Тенге					12039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221919				
		Накладные расходы	Тенге				8307				
		Сметная прибыль	Тенге				19581				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				264355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				892610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					192321			
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
237	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	217,83	911,49	5,90	198551	1285	61087	109279	332456
					625,16	1,93	136179	419		24626	
238	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	209,81	514,01	3,70	107844	776	30973	61183	182549
					362,69	1,83	76095	383		13522	
		СТЕНЫ									
240	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	453,21	1532,59	14,84	694586	6724	303103	309552	1084469
					848,96	4,81	384759	2181		80331	
241	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	202,66	460,86	3,70	93398	750	27345	52538	157611
					322,23	1,83	65303	370		11675	
		УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
250	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,9	25009,05	1259,56	22508	1133	16869	4475	29141
					5006,76	456,94	4506	411		2159	
251	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003528	80044,41	2796,15	282	10	--	256	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					77248,26	907,20	273	3		43	
252	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003528	230016,00	--	811	--	811	--	876
					--	--	--	--		65	
253	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,015576	80044,41	2796,15	1247	43	--	1132	2569
					77248,26	907,20	1203	14		190	
254	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015576	297042,00	--	4627	--	4627	--	4997
					--	--	--	--		370	
255	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,012454	80044,41	2796,15	997	35	--	905	2054
					77248,26	907,20	962	11		152	
256	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,012454	497933,00	--	6201	--	6201	--	6697
					--	--	--	--		496	
257	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00627	23372,14	1245,64	147	8	2	127	296
					21838,50	408,00	137	3		22	
258	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050875	222146,00	--	1130	--	1130	--	1220
					--	--	--	--		90	
259	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011825	230016,00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
260	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	272	1534,89	98,41	417491	26768	89346	258052	729587
					1108,00	77,90	301377	21189		54043	
261	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,8	23304,78	9,00	251692	97	204683	44097	319452
					4343,69	--	46912	--		23663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	3491,81	56,34	87295	1408	20015	53277	151818
					2634,88	28,98	65872	724		11246	
263	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	3504,29	26,44	87607	661	29863	45837	144119
					2283,31	8,53	57083	213		10676	
264	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25	460,86	3,70	11521	93	3372	6481	19442
					322,23	1,83	8056	46		1440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1988207	39791	799699	947191	3170229
							1148717	25967	--	234831	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1982006				
	Материалы		Тенге				786657				
	Всего заработная плата		Тенге					1174684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6840				
		Накладные расходы	Тенге				947191				
		Сметная прибыль	Тенге				234335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3163532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1174684			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6201				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6201				
		Сметная прибыль	Тенге				496				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3170229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1174684			
		РАЗДЕЛ 9. Работы по дефектному акту									
270	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	1678,57	67,43	6714	269	1437	5038	12693
					1251,94	33,36	5008	133		940	
271	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142,00	--	28568	--	28568	--	30853
					--	--	--	--		2285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	Е12-150101-0618 1215-0101-0618 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4	3037,56	43,14	12150	172	1110	7887	21640
					2716,93	21,60	10868	86		1603	
273	С123-030102-3301 2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	4	1335,00	--	5340	--	5340	--	5767
					--	--	--	--		427	
275	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8	4136,39	221,49	33091	1772	4278	27367	65295
					3380,17	110,53	27041	884		4837	
276	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	19202,00	--	153616	--	153616	--	165905
					--	--	--	--		12289	
277	Е12-150101-0609 1215-0101-0609 РСНБ РК 2015	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	8	747,29	3,08	5978	24	--	4296	11095
					744,21	1,54	5954	12		822	
278	С123-021104-3304 2302-1104-3304 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,2 м	шт.	8	430,00	--	3440	--	3440	--	3715
					--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				248897	2237	197789	44588	316963
							48871	1115	--	23478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18128				
	Материалы		Тенге				1110				
	Всего заработная плата		Тенге					16920			
		Накладные расходы	Тенге				12183				
		Сметная прибыль	Тенге				2425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					16920			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				230769				
	Материалы		Тенге				5715				
	Всего заработная плата		Тенге					33066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190964				
		Накладные расходы	Тенге				32405				
		Сметная прибыль	Тенге				21053				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				284227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				316963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					49986			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17794737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5467299				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					255356			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108954			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6030282		
		- Накладные расходы	Тенге							4723672	
		- Сметная прибыль	Тенге							1318125	
	ИТОГО по Акту		**Тенге**			17794737					
	ИТОГО с понижающим коэфф К=0,8		**Тенге**			14235789,6					
	НДС 12%		**Тенге**			1708295					
	ВСЕГО по акту с НДС		**Тенге**			15944084					

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурболат"

Нурбосинов Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "AiserStroiServise"

Есмуханов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroiServise"
Договор - №4С от 01.08.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

АКТ №2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление/здание школы/										
19	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	172		471,40	0,55	81081	94	3248	76230	169895
						451,97	0,27	77739	46		12585	
26	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14		2199,56	86,22	30794	1207	4171	25092	60357
						1815,45	13,44	25416	188		4471	
30	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6		611,71	2,25	3670	14	422	3172	7390
						538,95	0,59	3234	4		547	
33	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6		690,77	2,25	4145	14	423	3637	8405
						618,01	0,59	3708	4		623	
37	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	691		629,13	68,55	434729	47368	183820	172337	655631
						294,56	33,60	203541	23218		48565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/гильзы	м трубопровода	16,1	2877,44	39,58	46327	637	33492	12185	63193
					757,61	14,65	12198	236		4681	
41	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	768	87,56	1,10	67246	845	952	64140	141897
					85,22	--	65449	--		10511	
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									
42	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	820,43	39,58	14768	713	418	13623	30662
					757,61	14,65	13637	264		2271	
46	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	826,44	39,58	9091	435	322	8325	18809
					757,61	14,65	8334	161		1393	
51	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	29	629,13	68,55	18245	1988	7715	7233	27516
					294,56	33,60	8542	974		2038	
56	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	87,56	1,10	1576	20	22	1503	3326
					85,22	--	1534	--		246	
57	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11	89,86	1,10	988	12	39	919	2059
					85,22	--	937	--		153	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,1	159,01	3,42	652	14	422	150	867
					52,62	0,54	216	2		64	
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1	100,60	2,41	412	10	217	128	583
					45,02	0,27	185	1		43	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19612,97	213,97	39226	427	19806	18745	62608
					9496,44	67,24	18993	134		4638	
62	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2226,98	113,64	15589	795	2086	12638	30486
					1815,45	26,88	12708	188		2258	
66	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2514,21	--	7543	--	6594	930	9151
					316,33	--	949	--		678	
67	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	480,93	--	1443	--	196	1222	2878
					415,73	--	1247	--		213	
		Элеваторный узел									
69	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,75	2877,44	39,58	7913	109	5721	2081	10794
					757,61	14,65	2083	40		800	
70	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3400,20	47,48	1360	19	982	359	1857
					898,72	17,13	359	7		138	
72	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54053,94	214,83	108108	429	100718	6888	124195
					3480,58	33,62	6961	67		9200	
73	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4003,68	271,09	8007	542	1043	6410	15571
					3211,00	59,52	6422	119		1153	
75	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2226,98	113,64	4454	228	595	3611	8710
					1815,45	26,88	3631	54		645	
79	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2514,21	--	5028	--	4395	620	6100
					316,33	--	633	--		452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	480,93	--	1443	--	196	1222	2878
					415,73	--	1247	--		213	
83	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1532,57	18,24	1533	18	1116	398	2086
					399,17	7,12	399	7		154	
85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	100,60	2,41	101	2	54	31	143
					45,02	0,27	45	--		11	
86	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	86,82	3,11	87	3	64	14	109
					19,76	0,40	20	--		8	
87	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,2	80682,78	1136,92	16137	228	11183	3674	21396
					23631,60	537,60	4726	108		1585	
88	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	540,86	27,41	1623	82	441	851	2672
					366,81	6,32	1100	19		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				933319	56253	390873	448368	1492224
							486193	25841	--	110535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				471986				
	Материалы		Тенге				203915				
	Всего заработная плата		Тенге					242697			
		Накладные расходы	Тенге				184418				
		Сметная прибыль	Тенге				52512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				708916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					242697			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				461333				
	Материалы		Тенге				186954				
	Всего заработная плата		Тенге					269337			
	Сдача и испытание		Тенге				899				
		Накладные расходы	Тенге				263950				
		Сметная прибыль	Тенге				58023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				783306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					269337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1492222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					512034			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление/мастерская/									
98	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	13,3	1028,09	16,29	13674	217	4323	9025	24515
					686,79	5,62	9134	75		1816	
101	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1175,44	12,42	10579	112	114	10147	22384
					1150,33	0,13	10353	1		1658	
103	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	78	1546,08	17,69	120594	1379	849	116011	255533
					1517,51	0,16	118366	12		18928	
105	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1349,40	17,07	32386	409	285	31064	68526
					1320,48	0,26	31692	6		5076	
116	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	20	471,40	0,55	9428	11	378	8864	19755
					451,97	0,27	9039	5		1463	
123	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2199,56	86,22	8798	345	1191	7169	17245
					1815,45	13,44	7262	54		1277	
126	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	611,71	2,25	1223	4	141	1057	2463
					538,95	0,59	1078	1		182	
128	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	690,77	2,25	1382	4	142	1212	2802
					618,01	0,59	1236	1		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	102	629,13	68,55	64171	6992	27134	25439	96779
					294,56	33,60	30045	3427		7169	
133	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/гильзы	м трубопровода	2,96	2877,44	39,58	8517	117	6157	2240	11618
					757,61	14,65	2243	43		861	
134	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	111	87,56	1,10	9719	122	138	9270	20508
					85,22	--	9459	--		1519	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
135	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19612,97	213,97	39226	427	19806	18745	62608
					9496,44	67,24	18993	134		4638	
136	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2226,98	113,64	15589	795	2086	12638	30486
					1815,45	26,88	12708	188		2258	
140	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2514,21	--	7543	--	6594	930	9151
					316,33	--	949	--		678	
141	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	480,93	--	1443	--	196	1222	2878
					415,73	--	1247	--		213	
		Элеваторный узел									
143	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,15	826,44	39,58	2603	125	92	2384	5386
					757,61	14,65	2386	46		399	
146	Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	4	44312,94	214,83	177252	859	162471	13776	206310
					3480,58	33,62	13922	134		15282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2226,98	113,64	8908	455	1191	7222	17420
					1815,45	26,88	7262	108		1290	
151	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2514,21	--	5028	--	4395	620	6100
					316,33	--	633	--		452	
152	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	480,93	--	1443	--	196	1222	2878
					415,73	--	1247	--		213	
155	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1532,57	18,24	1533	18	1116	398	2086
					399,17	7,12	399	7		154	
157	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	100,60	2,41	101	2	54	31	143
					45,02	0,27	45	--		11	
158	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	86,82	3,11	87	3	64	14	109
					19,76	0,40	20	--		8	
159	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,2	80682,78	1136,92	16137	228	11183	3674	21396
					23631,60	537,60	4726	108		1585	
160	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	540,86	27,41	1623	82	441	851	2672
					366,81	6,32	1100	19		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				558987	12706	250737	285225	911751
							295544	4369	--	67536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82119				
	Материалы		Тенге				38874				
	Всего заработная плата		Тенге					39490			
		Накладные расходы	Тенге				30009				
		Сметная прибыль	Тенге				8971				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				121099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					39490			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				476868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				211858				
	Всего заработная плата		Тенге					260423			
	Сдача и испытание		Тенге				1387				
		Накладные расходы	Тенге				255216				
		Сметная прибыль	Тенге				58565				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				790649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					260423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				911748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					299913			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2403968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				781737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68959			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30210			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						641610		
		- Накладные расходы	Тенге							733593	
		- Сметная прибыль	Тенге							178071	
	ИТОГО по Акту		**Тенге**			2403968					
	ИТОГО с понижающим коэфф К=0,8		**Тенге**			1923174,4					
	НДС 12%		**Тенге**			230781					
	ВСЕГО по акту с НДС		**Тенге**			2153955					

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нұрболат"

Нурбосинов Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "AiserStroiServise"

Есмуханов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroiServise"
Договор - №4С от 01.08.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

АКТ №3

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ										
		ОКНА										
1	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,3		3827,37	217,48	8803	501	4273	3838	13652
						1751,69	102,45	4029	236		1011	
2	С121-090201-0704 2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	2,3		20284,00	--	46653	--	46653	--	50385
						--	--	--	--		3732	
		ДВЕРИ										
3	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков**	м2	1,4		4248,27	133,68	5948	187	3515	2104	8696
						1604,19	65,53	2246	92		644	
4	С121-090202-0302 2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,4		29340,00	--	41076	--	41076	--	44362
						--	--	--	--		3286	
		ПОЛЫ										
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
		ПО ТИПУ ТД 109 (СЦЕНА)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	8,8	1775,56	24,50	15625	216	10320	4870	22135
					578,31	10,41	5089	92		1640	
6	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	8,8	5103,77	59,94	44913	528	37543	6673	55713
					777,54	29,16	6842	257		4127	
7	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,8	1128,46	4,31	9930	38	4055	4684	15783
					663,25	2,13	5837	19		1169	
8	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	3,2	400,64	2,74	1282	8	957	302	1710
					98,97	1,35	317	4		127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174230	1478	148392	22471	212436
							24360	700	–	15736	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174230				
	Материалы		Тенге				60665				
	Всего заработная плата		Тенге					25060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87729				
		Накладные расходы	Тенге				22471				
		Сметная прибыль	Тенге				15736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					25060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				212437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					25060			
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
9	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	193,26	514,01	3,70	99337	715	28529	56356	168149
					362,69	1,83	70093	353		12455	
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1320,06	460,86	3,70	608363	4884	178116	342218	1026627
					322,23	1,83	425363	2409		76046	
		ПОТОЛКИ МАСТЕРСКОЙ									
11	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8,02	514,01	3,70	4122	30	1183	2339	6978
					362,69	1,83	2909	15		517	
		СТЕНЫ МАСТЕРСКОЙ									
12	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	250,55	460,86	3,70	115468	927	33806	64954	194855
					322,23	1,83	80735	457		14434	
		ФАСАД МАСТЕРСКОЙ									
13	Е11-150402-0603 1115-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	240	373,32	42,13	89598	10110	23316	45098	145472
					234,05	0,84	56172	201		10776	
		ПОЛЫ									
14	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по стяжке	м2 пола	599,31	984,51	13,89	590024	8323	332036	238572	894884
					416,59	6,90	249665	4135		66288	
15	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	599,31	5103,77	59,94	3058738	35921	2556831	454456	3794249
					777,54	29,16	465986	17477		281055	
16	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	3463,94	35,13	41567	421	24025	15559	61696
					1426,78	13,88	17121	166		4570	
17	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	5	3717,53	42,93	18588	214	9863	6893	27519
					1702,14	21,04	8511	105		2038	
		КАРНИЗ МАСТЕРСКОЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30	3922,53	31,06	117676	932	61242	50360	181479
					1850,06	15,13	55502	454		13443	
19	С121-100103-0101 2110-0103-0101 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	122,475	1162,00	--	142316	--	142316	--	153701
					--	--	--	--		11385	
		ОТМОСТКА									
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,169	222146,00	--	37543	--	37543	--	40546
					--	--	--	--		3003	
21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3696	297042,00	--	109787	--	109787	--	118570
					--	--	--	--		8783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5033127	62477	3538593	1276805	6814725
							1432057	25772	--	504793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5033127				
	Материалы		Тенге				3248946				
	Всего заработная плата		Тенге					1457829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289646				
		Накладные расходы	Тенге				1276805				
		Сметная прибыль	Тенге				504793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6814725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1247
		Сметная заработная плата	Тенге					1457829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6814725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1247
		Сметная заработная плата	Тенге					1457829			
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ									
22	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	147,68	1135,18	20,37	167644	3008	47996	115324	305606
					789,81	7,03	116640	1038		22637	
23	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1166	2220,00	--	2588520	--	2588520	--	2795602
					--	--	--	--		207082	
24	С123-021104-0408 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	187,66	125,00	--	23458	--	23458	--	25335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2779622	3008	2659974	115324	3126543
							116640	1038	–	231596	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2779622				
	Материалы		Тенге				47996				
	Всего заработная плата		Тенге					117678			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2611978				
	Сдача и испытание		Тенге				3485				
		Накладные расходы	Тенге				115324				
		Сметная прибыль	Тенге				231596				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3126542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					117678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3126542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					117678			
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		СВЕТИЛЬНИКИ									
25	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	Светильник светодиодный ЭРА SPO-6-36-6K-P (4), мощность 36 Вт, световой поток 3060 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 595x595x19 призма	шт.	210	4776,79	–	1003126	–	1003126	–	1083376
					–	–	–	–		80250	
26	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	Светильник светодиодный СПП-КРУГ, мощность 18Вт, световой поток 1440 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 65	шт.	20	1607,14	–	32143	–	32143	–	34714
					–	–	–	–		2571	
27	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	Светильник светодиодный ЭРА ДПО 11-2Х18-001 с рассеивателем IP40 под 2 светодиодные лампы	шт.	15	2187,50	–	32812	–	32812	–	35437
					–	–	–	–		2625	
28	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	Светильник светодиодный MASTER 20, мощность 18 Вт, световой поток 1600 лм, цветовая температура 4000К, степень защиты IP20 1065x80x45мм для школьных досок	шт.	20	11875,00	–	237500	–	237500	–	256500
					–	–	–	–		19000	
29	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	Лампы линейные T8 LED T8-20W-865-G13-1200mm ЭРА	шт.	30	1058,04	–	31741	–	31741	–	34280
					–	–	–	–		2539	
30	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	"Электроустановка 4-101-01 intro выключатель,10А-205И,СУ,Solo,БЕЛЫЙ	шт.	60	450,89	–	27053	–	27053	–	29217
					–	–	–	–		2164	
31	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	"ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ, 10А-250В,СУ,Solo,БЕЛЫЙ	шт.	30	450,89	–	13527	–	13527	–	14609
					–	–	–	–		1082	
32	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	"РОЗЕТКА 2P+E Schuko. 16АХ-250В,СУ,Solo,БЕЛЫЙ	шт.	30	473,21	–	14196	–	14196	–	15332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1136	
33	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	"РОЗЕТКА 2X2P+E Schuko. 16AX-250В,СУ,Solo,БЕЛЫЙ	шт.	20	616,07	--	12321	--	12321	--	13307
					--	--	--	--		986	
34	ПРАЙС-лист "Petroleum Energy"	"Клемма универсальная компактная 3x(0,14-4,0) WAGO 221-413	шт.	150	165,18	--	24777	--	24777	--	26759
					--	--	--	--		1982	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
35	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	119,43	1,50	23886	300	2134	15449	42482
					107,26	0,03	21452	5		3147	
36	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	177804,00	--	36628	--	36628	--	39558
					--	--	--	--		2930	
37	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1000	143,85	1,59	143848	1587	16060	90910	253538
					126,20	0,06	126201	62		18781	
38	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,03	276383,00	--	284674	--	284674	--	307448
					--	--	--	--		22774	
39	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	200	419,35	3,18	83870	634	8617	53771	148652
					373,09	0,31	74619	62		11011	
40	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	1030512,00	--	212285	--	212285	--	229268
					--	--	--	--		16983	
41	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1400	404,96	17,93	566945	25094	80683	336565	975790
					329,41	4,49	461168	6282		72281	
42	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1400	24,00	--	33600	--	33600	--	36288
					--	--	--	--		2688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2814932	27615	2103877	496695	3576555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							683440	6411	--	264930	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2529728				
	Материалы		Тенге				80682				
	Всего заработная плата		Тенге					467450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1962783				
		Накладные расходы	Тенге				336565				
		Сметная прибыль	Тенге				229303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3095596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					467450			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251604				
	Материалы		Тенге				26810				
	Всего заработная плата		Тенге					222401			
		Накладные расходы	Тенге				160130				
		Сметная прибыль	Тенге				32939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				444673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					222401			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33600				
		Сметная прибыль	Тенге				2688				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3576557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					689851			
		РАЗДЕЛ 5.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
43	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	22	878,65	4,38	19330	96	--	13884	35871
					874,28	2,25	19234	49		2657	
44	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	50	1092,69	8,75	54635	437	--	39184	101324
					1083,94	4,50	54197	225		7505	
45	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	941,53	1,73	20714	38	50	20226	44215
					937,55	0,58	20626	13		3275	
46	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	22	306,00	--	6732	--	6732	--	7271
					--	--	--	--		539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-020301-0406 2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16	шт.	7	1068,00	--	7476	--	7476	--	8074
					--	--	--	--		598	
48	С123-020301-0506 2302-0301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16	шт.	4	1392,00	--	5568	--	5568	--	6013
					--	--	--	--		445	
49	С123-020301-0106 2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16	шт.	5	841,00	--	4205	--	4205	--	4541
					--	--	--	--		336	
50	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50	908,23	4,20	45412	210	251	44117	96691
					899,02	1,33	44951	66		7162	
51	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	50	921,00	--	46050	--	46050	--	49734
					--	--	--	--		3684	
52	С123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16	шт.	9	6011,00	--	54099	--	54099	--	58427
					--	--	--	--		4328	
53	С123-020301-0510 2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16	шт.	4	8823,00	--	35292	--	35292	--	38115
					--	--	--	--		2823	
54	С123-020301-0110 2302-0301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16	шт.	6	6098,00	--	36588	--	36588	--	39515
					--	--	--	--		2927	
55	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4136,39	221,49	4136	222	534	3421	8161
					3380,17	110,53	3380	111		605	
56	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	19202,00	--	19202	--	19202	--	20738
					--	--	--	--		1536	
57	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	5	1678,57	67,43	8393	337	1796	6298	15866
					1251,94	33,36	6260	167		1175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	5	7142,00	--	35710	--	35710	--	38567
					--	--	--	--		2857	
59	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки для столовой. Установка	комплект	2	2822,99	83,84	5646	168	656	4808	11290
					2411,14	41,80	4822	84		836	
60	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	4594,00	--	9188	--	9188	--	9923
					--	--	--	--		735	
61	С123-030102-3304 2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	2775,00	--	5550	--	5550	--	5994
					--	--	--	--		444	
		ВОДОПРОВОД									
62	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	15	463,83	3,85	6957	58	514	4613	12495
					425,70	1,40	6385	21		926	
63	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1942,14	26,11	29132	392	177	27996	61699
					1904,18	0,33	28563	5		4570	
64	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x2,9 PN 10 не армированные	м	15	421,00	--	6315	--	6315	--	6820
					--	--	--	--		505	
65	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	3	47,00	--	141	--	141	--	152
					--	--	--	--		11	
66	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1778,13	22,11	124469	1548	761	119730	263735
					1745,14	0,20	122160	14		19536	
67	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x2,3 PN 10 не армированные	м	70	278,00	--	19460	--	19460	--	21017
					--	--	--	--		1557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С123-040905-0803 2304-0905-0803 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180°C, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3254,00	--	16270	--	16270	--	17572
					--	--	--	--		1302	
69	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	10	29,00	--	290	--	290	--	313
					--	--	--	--		23	
70	С123-020401-0302 2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25	шт.	10	267,00	--	2670	--	2670	--	2884
					--	--	--	--		214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				629630	3506	315545	284277	987017
							310578	755	--	73111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				80922				
	Материалы		Тенге				514				
	Всего заработная плата		Тенге					80111			
		Накладные расходы	Тенге				57681				
		Сметная прибыль	Тенге				11088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					80111			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				548708				
	Материалы		Тенге				4227				
	Всего заработная плата		Тенге					231222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310806				
		Накладные расходы	Тенге				226596				
		Сметная прибыль	Тенге				62023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				837327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					231222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				987018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					311333			
		РАЗДЕЛ 6.ФАСАД									
71	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1000	905,82	50,73	905816	50724	281311	556738	1579559
					573,78	24,86	573781	24862		117004	
72	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	150	2724,06	0,24	408608	36	57697	252630	714137
					2339,17	--	350875	--		52899	
73	Е12-120102-0804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	1000	453,10	28,26	453095	28262	255990	122773	621937
					168,84	1,68	168843	1675		46069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1767519**	**79022**	**594998**	**932141**	**2915633**
							1093499	**26537**	**--**	**215972**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767519				
	Материалы		Тенге				594998				
	Всего заработная плата		Тенге					1120036			
		Накладные расходы	Тенге				932141				
		Сметная прибыль	Тенге				215972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2915632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								966
		Сметная заработная плата	Тенге					1120036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2915632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								966
		Сметная заработная плата	Тенге					1120036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17632909**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3660574				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177106			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61213			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9361379		
		- Накладные расходы	Тенге							3127713	
		- Сметная прибыль	Тенге							1306138	

ИТОГО по Акту	**Тенге**	17632909
ИТОГО с понижающим коэфф К=0,8	**Тенге**	14106327,2
НДС 12%	**Тенге**	1692759
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	15799086

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурболат"

Нурбосинов Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "AiserStroiServise"

Есмуханов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса**	**070540013468**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б**	**101240008025**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №4С от 01.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	10.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субподрядные работы по объекту "Капитальный ремонт здания КГУ Шубаркудукская гимназия в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"			Работа	1	3 763 584,00	3 763 584,00	403 241,14
				Итого	1	x	3 763 584,00	403 241,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2021

М.П.

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroiServise"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области
Договор о государственных закупках работ №4С от 01.08.2021 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		4С	01.08.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области	73 068 770,70	3 360 342,86							403 241,14	**3 763 584,00**

Всего к оплате: 3 763 584 (три миллиона семьсот шестьдесят три тысяча пятьсот восемьдесят четыре) тенге

Подрядчик ТОО "Нурболат"

Директор **Нурбосинов Н.О.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО "AiserStroiServise"

Директор **Есмуханов А.К.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroiServise"
Договор - №4С от 01.08.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
		ЩО-1										
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		4223,38	1334,92	4223	1335	96	2388	7140
						2792,00	524,16	2792	524		529	
2	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
						--	--	--	--		462	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12		2689,25	22,32	32271	268	16115	11439	47207
						1324,00	--	15888	--		3497	
4	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1		1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
						--	--	--	--		123	
5	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	10		473,00	--	4730	--	4730	--	5108
						--	--	--	--		378	
6	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		3856,00	--	3856	--	3856	--	4164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		308	
7	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
					--	--	--	--		128	
		ЩО-2									
8	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4223,38	1334,92	4223	1335	96	2388	7140
					2792,00	524,16	2792	524		529	
9	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
10	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2689,25	22,32	37650	312	18802	13346	55076
					1324,00	--	18536	--		4080	
11	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
12	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	473,00	--	4730	--	4730	--	5108
					--	--	--	--		378	
13	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
14	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
					--	--	--	--		128	
		ЩО-3									
15	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4223,38	1334,92	4223	1335	96	2388	7140
					2792,00	524,16	2792	524		529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
					--	--	--	--		462	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2689,25	22,32	37650	312	18802	13346	55076
					1324,00	--	18536	--		4080	
18	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
19	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	473,00	--	5203	--	5203	--	5619
					--	--	--	--		416	
20	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
					--	--	--	--		617	
21	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
					--	--	--	--		128	
		ЩАО-3									
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4223,38	1334,92	4223	1335	96	2388	7140
					2792,00	524,16	2792	524		529	
23	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
24	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2689,25	22,32	21514	179	10743	7626	31471
					1324,00	--	10592	--		2331	
25	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	473,00	--	3311	--	3311	--	3576
					--	--	--	--		265	
27	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
					--	--	--	--		128	
		СВЕТИЛЬНИКИ									
28	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	235	557,89	3,88	131104	912	16081	82436	230623
					485,58	1,63	114111	383		17083	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
39	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	111	227,29	0,19	25229	21	3754	15454	43938
					193,28	0,09	21454	10		3255	
40	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	56	285,00	--	15960	--	15960	--	17237
					--	--	--	--		1277	
41	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	303,00	--	7272	--	7272	--	7854
					--	--	--	--		582	
42	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	393,00	--	11790	--	11790	--	12733
					--	--	--	--		943	
43	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные 85540-85542	шт.	111	39,00	--	4329	--	4329	--	4675
					--	--	--	--		346	
44	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные, тип У194 УХЛ3	шт.	118	42,00	--	4956	--	4956	--	5352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		396	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
45	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1620	105,14	1,20	170327	1944	17286	108813	301472
					93,27	0,02	151097	32		22331	
46	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,6686	177804,00	--	296684	--	296684	--	320419
					--	--	--	--		23735	
47	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	385	127,07	1,27	48922	489	6183	30434	85704
					109,74	0,05	42250	19		6348	
48	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39655	276383,00	--	109600	--	109600	--	118368
					--	--	--	--		8768	
49	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2005	358,41	14,34	718612	28752	115548	418687	1228283
					286,44	3,59	574312	7198		90984	
50	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2005	24,00	--	48120	--	48120	--	51970
					--	--	--	--		3850	
51	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1579,52	165,52	1580	165	19	1052	2843
					1396,00	65,28	1396	65		211	
52	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
					--	--	--	--		899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1827827	38694	809793	712185	2743212
							979340	9803	--	203199	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1404125				
	Материалы		Тенге				180410				
	Всего заработная плата		Тенге					659787			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				537956				
		Накладные расходы	Тенге				475048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				150332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2029505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата	Тенге					659787			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				375582				
	Материалы		Тенге				43303				
	Всего заработная плата		Тенге					329356			
		Накладные расходы	Тенге				237137				
		Сметная прибыль	Тенге				49017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				661736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					329356			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48120				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48120				
		Сметная прибыль	Тенге				3850				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2743211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					989143			
		РАЗДЕЛ 2. Мастерская									
		ЩО									
53	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4223,38	1334,92	4223	1335	96	2388	7140
					2792,00	524,16	2792	524		529	
54	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
					--	--	--	--		462	
55	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	2689,25	22,32	32271	268	16115	11439	47207
					1324,00	--	15888	--		3497	
56	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
57	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	8	473,00	--	3784	--	3784	--	4087
					--	--	--	--		303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
59	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
					--	--	--	--		128	
		СВЕТИЛЬНИКИ									
60	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	40	557,89	3,88	22316	155	2738	14032	39255
					485,58	1,63	19423	65		2908	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
66	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	19	227,29	0,19	4319	4	643	2645	7521
					193,28	0,09	3672	2		557	
67	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	285,00	--	1425	--	1425	--	1539
					--	--	--	--		114	
68	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303,00	--	1515	--	1515	--	1636
					--	--	--	--		121	
69	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	9	393,00	--	3537	--	3537	--	3820
					--	--	--	--		283	
70	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные 85540-85542	шт.	19	39,00	--	741	--	741	--	800
					--	--	--	--		59	
71	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные, тип У194 УХЛ3	шт.	118	42,00	--	4956	--	4956	--	5352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		396	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
72	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	225	105,14	1,20	23656	270	2400	15113	41871
					93,27	0,02	20986	4		3102	
73	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,23175	177804,00	--	41206	--	41206	--	44502
					--	--	--	--		3296	
74	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	90	127,07	1,27	11436	114	1445	7114	20034
					109,74	0,05	9877	4		1484	
75	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0927	276383,00	--	25621	--	25621	--	27671
					--	--	--	--		2050	
76	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	315	358,41	14,34	112899	4517	18153	65779	192972
					286,44	3,59	90229	1131		14294	
77	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	315	24,00	--	7560	--	7560	--	8165
					--	--	--	--		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				321950	6663	152420	118510	475695
							162867	1730	--	35236	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				252663				
	Материалы		Тенге				34364				
	Всего заработная плата		Тенге					110564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103270				
		Накладные расходы	Тенге				79606				
		Сметная прибыль	Тенге				26580				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				358849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					110564			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61727				
	Материалы		Тенге				7226				
	Всего заработная плата		Тенге					54033			
		Накладные расходы	Тенге				38904				
		Сметная прибыль	Тенге				8051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					54033			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7560				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7560				
		Сметная прибыль	Тенге				605				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				475696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					164597			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы									
78	**Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4**	**Демонтаж щитов**	**шт.**	**5**	**1744,19**	**68,99**	**8721**	**345**	**--**	**6125**	**16033**
					1675,20	**26,11**	**8376**	**131**		**1188**	
79	**Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**263**	**60,19**	**0,66**	**15830**	**173**	**--**	**11337**	**29340**
					59,53	**0,34**	**15656**	**89**		**2173**	
80	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**130**	**55,01**	**--**	**7151**	**--**	**--**	**5149**	**13284**
					55,01	**--**	**7151**	**--**		**984**	
81	**Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Установочные коробки. Демонтаж**	**шт**	**130**	**35,23**	**--**	**4580**	**--**	**--**	**3298**	**8508**
					35,23	**--**	**4580**	**--**		**630**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**36282**	**518**	**--**	**25909**	**67165**
							35763	**220**	**--**	**4975**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8721				
	Всего заработная плата		Тенге					8507			
		Накладные расходы	Тенге				6125				
		Сметная прибыль	Тенге				1188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8507			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27561				
	Всего заработная плата		Тенге					27476			
		Накладные расходы	Тенге				19784				
		Сметная прибыль	Тенге				3787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					27476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					35983			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3286072**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1177970				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						962213		
		- Накладные расходы	Тенге							856604	
		- Сметная прибыль	Тенге							243410	
	ИТОГО по Акту		**Тенге**			3286072					
	ИТОГО с понижающим коэфф К=0,8		**Тенге**			2628858					
	НДС 12%		**Тенге**			315463					
	ВСЕГО по акту с НДС		**Тенге**			2944321					

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурболат"

Нурбосинов Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "AiserStroiServise"

Есмуханов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroiServise"
Договор - №4С от 01.08.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

АКТ №2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	16		2438,96	0,19	39023	3	1049	23162	67160
						2373,20	--	37971	--		4975	
2	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	шт.	1		29508,00	--	29508	--	29508	--	31869
						--	--	--	--		2361	
3	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1		3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
						--	--	--	--		313	
4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	45		2757,65	1,92	124094	86	3048	73786	213710
						2688,00	--	120960	--		15830	
5	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	35		1653,00	--	57855	--	57855	--	62483
						--	--	--	--		4628	
6	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	10		1064,00	--	10640	--	10640	--	11491
						--	--	--	--		851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33	1383,51	0,72	45656	24	1280	27055	78528
					1344,00	--	44352	--		5817	
8	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	33	957,00	--	31581	--	31581	--	34107
					--	--	--	--		2526	
9	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	154,00	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--		185	
10	Ц13-080103-3003 1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт	23	1706,83	324,80	39257	7471	874	24419	68770
					1344,00	130,56	30912	3003		5094	
11	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	1575,00	--	36225	--	36225	--	39123
					--	--	--	--		2898	
12	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	790	92,90	1,16	73391	916	8327	46192	129150
					81,20	0,01	64148	8		9567	
13	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,79	23748,00	--	18761	--	18761	--	20262
					--	--	--	--		1501	
14	Ц13-100105-0509 1310-0105-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель телефонный однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	230	343,29	36,91	78957	8490	23892	29939	117607
					202,50	10,89	46575	2505		8712	
15	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,23	107401,00	--	24702	--	24702	--	26678
					--	--	--	--		1976	
16	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	487,18	50,06	2923	300	592	1529	4808
					338,52	15,34	2031	92		356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	291,00	--	1746	--	1746	--	1886
					--	--	--	--		140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				620544	17290	256305	226082	914355
							346949	5608	--	67730	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				545407				
	Материалы		Тенге				30736				
	Всего заработная плата		Тенге					288401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215497				
		Накладные расходы	Тенге				179890				
		Сметная прибыль	Тенге				58023				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				783320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					288401			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73391				
	Материалы		Тенге				8327				
	Всего заработная плата		Тенге					64156			
		Накладные расходы	Тенге				46192				
		Сметная прибыль	Тенге				9567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					64156			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1746				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1746				
		Сметная прибыль	Тенге				140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1886				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				914356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					352557			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								914356
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				346949				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17290			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5608			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						256305		
		- Накладные расходы	Тенге							226082	
		- Сметная прибыль	Тенге							67730	

ИТОГО по Акту	**Тенге**						914356		
ИТОГО с понижающим коэфф К=0,8	**Тенге**						731485		
НДС 12%	**Тенге**						87778		
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**						819263		

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурболат"

Нурбосинов Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "AiserStroiServise"

Есмуханов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса** — **070540013468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б** — **101240008025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №4С от 01.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000022	18.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субподрядные работы по объекту "Капитальный ремонт здания КГУ Шубаркудукская гимназия в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"			Работа	1	20 529 191,49	20 529 191,49	2 199 556,23
				Итого	1	x	20 529 191,49	2 199 556,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2021

М.П.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroiServise"
Договор - №4С от 01.08.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ										
		ОКНА										
60	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42,68		3203,95	17,48	136745	746	82328	49556	201205
						1257,53	4,54	53671	194		14904	
		ПОЛЫ										
		ПО ТИПУ ТД 399/КГ/										
81	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	346,07		1679,89	106,90	581360	36994	273178	259926	908589
						783,62	15,40	271188	5329		67303	
82	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	346,07		2047,29	105,84	708505	36627	344627	313330	1103581
						945,62	17,56	327251	6078		81747	
		ПО ТИПУ ТД 399/К/										
89	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,59		1679,89	106,90	66507	4232	31251	29735	103942
						783,62	15,40	31024	610		7699	
90	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	39,59		2047,29	105,84	81052	4190	39125	35845	126248
						945,62	17,56	37437	695		9352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,59	1832,35	93,01	72543	3682	12445	54635	137352
					1425,01	43,10	56416	1706		10174	
94	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	62,2	1567,45	2,06	97495	128	75017	21068	128049
					359,33	1,01	22350	63		9485	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ ПО ТИПУ ТД 352/К/									
114	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,44	1832,35	93,01	28292	1436	4854	21308	53568
					1425,01	43,10	22002	665		3968	
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ ПО ТИПУ ТД 352/К/									
130	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,07	1832,35	93,01	33111	1681	5680	24937	62692
					1425,01	43,10	25750	779		4644	
132	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,51	1567,45	2,06	50958	67	39209	11012	66927
					359,33	1,01	11682	33		4958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1856568	89783	908014	821352	2892153
							858771	16152	--	214234	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1856568				
	Материалы		Тенге				908011				
	Всего заработная плата		Тенге					874923			
		Накладные расходы	Тенге				821352				
		Сметная прибыль	Тенге				214234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2892154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
		Сметная заработная плата	Тенге					874923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2892154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
		Сметная заработная плата	Тенге					874923			
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
133	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1038,99	911,49	5,90	947032	6130	291364	521231	1585724
					625,16	1,93	649538	2000		117461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ									
136	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	956,43	1532,59	14,84	1465817	14191	639651	653262	2288606
					848,96	4,81	811975	4603		169526	
139	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	390,95	4905,03	25,00	1917621	9773	777572	908044	3051718
					2891,10	12,23	1130276	4779		226053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4330470	30094	1708587	2082537	6926048
							2591789	11382	–	513040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4330470				
	Материалы		Тенге				1708587				
	Всего заработная плата		Тенге					2603171			
		Накладные расходы	Тенге				2082537				
		Сметная прибыль	Тенге				513040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6926047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2038
		Сметная заработная плата	Тенге					2603171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6926047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2038
		Сметная заработная плата	Тенге					2603171			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
186	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1483	1534,89	98,41	2276249	145946	487136	1406954	3977859
					1108,00	77,90	1643167	115526		294656	
188	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	62	4313,47	44,30	267435	2746	35673	185096	488734
					3693,80	37,98	229016	2354		36202	
189	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	62	448,56	4,20	27811	261	16631	8835	39578
					176,11	2,01	10919	125		2932	
196	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	276	3491,81	56,34	963739	15549	220963	588179	1676072
					2634,88	28,98	727227	7997		124153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	276	3504,29	26,44	967184	7297	329692	506038	1591080
					2283,31	8,53	630195	2353		117858	
198	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	276	460,86	3,70	127197	1022	37240	71551	214648
					322,23	1,83	88935	504		15900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4629615	172821	1127335	2766653	7987971
							3329459	128859	--	591701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4629615				
	Материалы		Тенге				1127338				
	Всего заработная плата		Тенге					3458318			
		Накладные расходы	Тенге				2766653				
		Сметная прибыль	Тенге				591701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7987969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2638
		Сметная заработная плата	Тенге					3458318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7987969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2638
		Сметная заработная плата	Тенге					3458318			
		РАЗДЕЛ 7. МАСТЕРСКАЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
199	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,52	1554,24	44,59	3917	112	--	2658	7101
					1509,65	18,84	3804	47		526	
200	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	11,97	1093,61	169,35	13091	2027	--	10169	25121
					924,26	87,08	11063	1042		1861	
201	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	27,2	1846,40	169,35	50222	4607	--	40307	97771
					1677,05	87,08	45616	2369		7242	
202	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	13,6363636	85,75	0,03	1169	--	--	842	2171
					85,72	--	1169	--		161	
		ПОЛЫ тип ТД 109									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	192,07	134,33	--	25801	--	--	18577	47928
					134,33	--	25801	--		3550	
204	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	192,07	72,25	--	13877	--	--	9991	25778
					72,25	--	13877	--		1909	
205	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	192,07	335,33	18,82	64407	3615	--	45109	118277
					316,51	9,68	60792	1859		8761	
206	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	116	35,51	--	4119	--	--	2966	7652
					35,51	--	4119	--		567	
		тип ТД 740									
207	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	23,2	1857,36	606,36	43091	14068	--	25545	74127
					1251,00	278,30	29023	6457		5491	
208	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	1,856	16183,28	6673,78	30036	12386	--	19561	53565
					9509,50	3037,44	17650	5637		3968	
209	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	19,1	134,52	--	2569	--	--	1850	4772
					134,52	--	2569	--		354	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
210	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка отделки потолка от набелов	м2	217,83	167,68	--	36526	--	--	26299	67850
					167,68	--	36526	--		5026	
211	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка отделки стен от набелов	м2	453,21	167,68	--	75994	--	--	54716	141167
					167,68	--	75994	--		10457	
212	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	272	214,96	--	58469	--	--	49114	116190
					214,96	--	58469	--		8607	
213	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка	м3	8,6115	16183,28	6673,78	139362	57471	--	90760	248532
					9509,50	3037,44	81891	26157		18410	
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		ОКНА									
214	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	27,2	2677,07	213,30	72816	5802	33695	32495	113736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1224,97	102,45	33319	2787		8425	
215	С121-090201-0705 2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	27,2	33555,00	--	912696	--	912696	--	985712
					--	--	--	--		73016	
216	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14,4	1242,97	6,24	17899	89	13862	3593	23211
					274,15	3,09	3948	44		1719	
217	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	14,4	2569,00	--	36994	--	36994	--	39953
					--	--	--	--		2959	
218	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	3203,95	17,48	9612	53	5786	3483	14143
					1257,53	4,54	3773	14		1048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1612667	100230	1003033	438035	2214757
							509403	46413	--	164057	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1608750				
	Материалы		Тенге				53343				
	Всего заработная плата		Тенге					551965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				949690				
		Накладные расходы	Тенге				435377				
		Сметная прибыль	Тенге				163531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2207658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					551965			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3917				
	Всего заработная плата		Тенге					3851			
		Накладные расходы	Тенге				2658				
		Сметная прибыль	Тенге				526				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2214759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата	Тенге					555816			
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
248	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/40	м2 поверхности	240	7743,17	5611,41	1858361	1346739	129920	774294	2843267
					1590,43	1954,88	381702	469170		210612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=4	Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	240	3986,96	3045,89	956871	731013	119918	318461	1377358
					441,42	1016,74	105940	244017		102027	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
265	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	216	897,27	26,81	193810	5792	17387	158970	381003
					789,96	10,01	170631	2163		28222	
266	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	248,4	1370,00	--	340308	--	340308	--	367533
					--	--	--	--		27225	
267	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	72,9670687	107,00	--	7807	--		--	8432
					--	--	--	--		625	
268	С341-020102-0117 4102-0102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2189,012062	36,00	--	78804	--		--	85108
					--	--	--	--		6304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3435961	2083544	607533	1251725	5062701
							658273	715350	--	375015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3435961				
	Материалы		Тенге				267225				
	Всего заработная плата		Тенге					1373623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340308				
	Транспортные расходы		Тенге				86612				
		Накладные расходы	Тенге				1251725				
		Сметная прибыль	Тенге				375015				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5062701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1373623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5062701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1373623			
		РАЗДЕЛ 9. Работы по дефектному акту									
269	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	670,80	7,11	2683	29	--	1922	4973
					663,69	3,65	2655	15		368	
274	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	8	833,87	7,94	6671	64	--	4781	12368
					825,93	4,08	6607	33		916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9354	93	--	6703	17341
							9262	48	--	1284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9354				
	Всего заработная плата		Тенге					9310			
		Накладные расходы	Тенге				6703				
		Сметная прибыль	Тенге				1284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9310			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25100971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7956957				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2476565			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					918204			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5354502		
		- Перевозка грузов	Тенге				86611				
		- Накладные расходы	Тенге							7367005	
		- Сметная прибыль	Тенге							1859331	

ИТОГО по Акту	**Тенге**	25100971,00
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ		0,0
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	502019,42
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	25602990,4
Итого в текущих ценах на 2021 год - к=1,050036	**Тенге**	26884061,65
ИТОГО с понижающим коэфф К=0,46441691994	**Тенге**	12485413,11
НДС 12%	**Тенге**	1498249,573
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	13983662,68

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурболат"

Нурбосинов Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "AiserStroiServise"

Есмуханов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroiServise"
Договор - №4С от 01.08.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление/здание школы/										
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	67		1028,09	16,29	68882	1092	21775	45464	123494
						686,79	5,62	46015	377		9148	
2	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	529		2220,00	--	1174380	--	1174380	--	1268330
						--	--	--	--		93950	
3	С123-021104-0408 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	85,14		125,00	--	10642	--	10642	--	11493
						--	--	--	--		851	
4	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	77		1175,44	12,42	90509	956	978	86814	191509
						1150,33	0,13	88575	10		14186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	76,23		167,00	--	12730	--	12730	--	13748
						--	--	--	--		1018	
6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	592		1546,08	17,69	915279	10473	6440	880491	1939432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1517,51	0,16	898366	95		143662	
7	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	586,08	274,00	--	160586	--	160586	--	173433
					--	--	--	--		12847	
8	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	99	1349,40	17,07	133591	1690	1173	128138	282667
					1320,48	0,26	130728	26		20938	
9	С123-010602-0304 2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	98,01	442,00	--	43320	--	43320	--	46786
					--	--	--	--		3466	
10	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	172	15,00	--	2580	--	2580	--	2786
					--	--	--	--		206	
11	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	29,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
12	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	47,00	--	470	--	470	--	508
					--	--	--	--		38	
13	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	12	17,00	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--		16	
14	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	8	33,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
15	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	138	46,00	--	6348	--	6348	--	6856
					--	--	--	--		508	
16	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	70,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	149	18,00 --	--	2682 --	-- --	2682	-- 215	2897
18	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	40,00 --	--	1040 --	-- --	1040	-- 83	1123
20	С123-041008-0416 2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	86	7417,00 --	--	637862 --	-- --	637862	-- 51029	688891
21	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	86	5521,00 --	--	474806 --	-- --	474806	-- 37984	512790
22	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	86	6901,00 --	--	593486 --	-- --	593486	-- 47479	640965
23	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	86	5800,00 --	--	498800 --	-- --	498800	-- 39904	538704
24	С123-020401-0307 2302-0401-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	172	594,00 --	--	102168 --	-- --	102168	-- 8173	110341
25	С123-040902-3222 2304-0902-3222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	86	3493,00 --	--	300398 --	-- --	300398	-- 24032	324430
27	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11211,00 --	--	33633 --	-- --	33633	-- 2691	36324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11212,00 --	-- --	67272 --	-- --	67272	-- 5382	72654
29	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	12362,00 --	-- --	61810 --	-- --	61810	-- 4945	66755
31	С123-041009-0502 2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	36476,00 --	-- --	72952 --	-- --	72952	-- 5836	78788
32	С123-041009-0503 2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	41167,00 --	-- --	164668 --	-- --	164668	-- 13173	177841
34	С123-041009-0301 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	55088,00 --	-- --	55088 --	-- --	55088	-- 4407	59495
35	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	59113,00 --	-- --	236452 --	-- --	236452	-- 18916	255368
36	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	75593,00 --	-- --	75593 --	-- --	75593	-- 6047	81640
38	С121-110403-0110 2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	651,2	188,00 --	-- --	122426 --	-- --	122426	-- 9794	132220
39	С121-110403-0113 2111-0403-0113 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	108,9	315,00 --	-- --	34304 --	-- --	34304	-- 2744	37048

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	229,00 --	-- --	916 --	-- --	916	-- 73	989
44	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	9	521,00 --	-- --	4689 --	-- --	4689	-- 375	5064
45	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	706,00 --	-- --	3530 --	-- --	3530	-- 282	3812
47	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1023,00 --	-- --	11253 --	-- --	11253	-- 900	12153
48	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537,00 --	-- --	3759 --	-- --	3759	-- 301	4060
49	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	480,00 --	-- --	1920 --	-- --	1920	-- 154	2074
50	С123-020101-1004 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	268,00 --	-- --	1072 --	-- --	1072	-- 86	1158
52	С121-110403-0110 2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	4,4	188,00 --	-- --	827 --	-- --	827	-- 66	893
53	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	9,9	358,00 --	-- --	3544 --	-- --	3544	-- 284	3828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-110403-0314 2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	597,00 --	-- --	3284 --	-- --	3284	-- 263	3547
55	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	12,1	640,00 --	-- --	7744 --	-- --	7744	-- 620	8364
60	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой	шт.	18	38,00 --	-- --	684 --	-- --	684	-- 55	739
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
63	С123-040904-1508 2304-0904-1508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	70480,00 --	-- --	140960 --	-- --	140960	-- 11277	152237
64	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Ь18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1526,00 --	-- --	4578 --	-- --	4578	-- 366	4944
65	С123-040904-1505 2304-0904-1505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28315,00 --	-- --	56630 --	-- --	56630	-- 4530	61160
68	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715,00 --	-- --	5145 --	-- --	5145	-- 412	5557
		Элеваторный узел									
71	С123-051206-0601 2305-1206-0601 РСНБ РК 2015 прим	Элеваторы водоструйные стальные, N1	шт.	1	14967,00 --	-- --	14967 --	-- --	14967	-- 1197	16164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
74	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44816,00 --	-- --	89632 --	-- --	89632	-- 7171	96803
76	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00 --	-- --	59764 --	-- --	59764	-- 4781	64545
77	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1137,00 --	-- --	9096 --	-- --	9096	-- 728	9824
78	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00 --	-- --	1670 --	-- --	1670	-- 134	1804
81	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715,00 --	-- --	5145 --	-- --	5145	-- 412	5557
82	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1526,00 --	-- --	7630 --	-- --	7630	-- 610	8240
84	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	369,00 --	-- --	369 --	-- --	369	-- 30	399
89	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	460528,00 --	-- --	1589 --	-- --	1589	-- 127	1716
90	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537,00 --	-- --	3222 --	-- --	3222	-- 258	3480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6602298 1163684	14211 508	5424403 --	1140907 619457	8362662
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173718				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173718				
		Сметная прибыль	Тенге				13898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187616				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6428580				
	Материалы		Тенге				30366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1164192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5220319				
	Сдача и испытание		Тенге				1372				
		Накладные расходы	Тенге				1140907				
		Сметная прибыль	Тенге				605559				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8175046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					1164192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8362662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					1164192			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
		Отопление									
91	E12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	777	407,53	3,08	316651	2393	26636	207714	566315
					370,17	1,12	287622	870		41949	
92	E12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	16	701,05	5,26	11217	85	944	7357	20060
					636,74	1,91	10188	31		1486	
93	E12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	529	1105,01	49,01	584550	25926	--	411807	1076066
					1056,00	25,20	558624	13331		79709	
		Элеваторный узел									
94	E12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	12	890,89	7,44	10691	89	813	7073	19185
					815,74	2,92	9789	35		1421	
95	E12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1788,75	--	3578	--	--	2576	6646
					1788,75	--	3578	--		492	
96	E12-160101-2402 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	1581,78	274,20	3164	549	--	2076	5660
					1307,58	134,40	2615	269		419	
97	E12-160101-2401 1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	2	973,87	274,20	1948	549	--	1201	3401
					699,67	134,40	1399	269		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				931799	29591	28393	639804	1697333
							873815	14805	--	125728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				931799				
	Материалы		Тенге				28394				
	Всего заработная плата		Тенге					888620			
		Накладные расходы	Тенге				639804				
		Сметная прибыль	Тенге				125728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1697331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					888620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1697331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					888620			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление/мастерская/									
99	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	108	2220,00 --	-- --	239760 --	-- --	239760	-- 19181	258941
100	С123-021104-0408 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	10	125,00 --	-- --	1250 --	-- --	1250	-- 100	1350
102	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	8,91	167,00 --	-- --	1488 --	-- --	1488	-- 119	1607
104	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	77,22	274,00 --	-- --	21158 --	-- --	21158	-- 1693	22851
106	С123-010602-0304 2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	23,76	442,00 --	-- --	10502 --	-- --	10502	-- 840	11342
107	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	15,00 --	-- --	300 --	-- --	300	-- 24	324
108	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	29,00 --	-- --	232 --	-- --	232	-- 19	251
109	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	47,00 --	-- --	188 --	-- --	188	-- 15	203
110	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	2	17,00 --	-- --	34 --	-- --	34	-- 3	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	2	33,00 --	-- --	66 --	-- --	66	-- 5	71
112	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	46,00 --	-- --	552 --	-- --	552	-- 44	596
113	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	70,00 --	-- --	420 --	-- --	420	-- 34	454
114	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	18,00 --	-- --	378 --	-- --	378	-- 30	408
115	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	40,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
117	С123-041008-0416 2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10	7417,00 --	-- --	74170 --	-- --	74170	-- 5934	80104
118	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	10	5521,00 --	-- --	55210 --	-- --	55210	-- 4417	59627
119	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	10	6901,00 --	-- --	69010 --	-- --	69010	-- 5521	74531
120	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	10	5800,00 --	-- --	58000 --	-- --	58000	-- 4640	62640
121	С123-020401-0307 2302-0401-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	594,00	--	11880	--	11880	--	12830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		950	
122	С123-040902-3222 2304-0902-3222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3493,00	--	34930	--	34930	--	37724
					--	--	--	--		2794	
124	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	--	22422	--	22422	--	24216
					--	--	--	--		1794	
125	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11212,00	--	22424	--	22424	--	24218
					--	--	--	--		1794	
127	С123-041009-0503 2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	41167,00	--	82334	--	82334	--	88921
					--	--	--	--		6587	
129	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	75593,00	--	151186	--	151186	--	163281
					--	--	--	--		12095	
131	С121-110403-0110 2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	85,8	188,00	--	16130	--	16130	--	17420
					--	--	--	--		1290	
132	С121-110403-0113 2111-0403-0113 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 38 мм СТ РК 3364-2019	м	26,4	315,00	--	8316	--	8316	--	8981
					--	--	--	--		665	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
137	С123-040904-1508 2304-0904-1508 РСНБ РК 2015 *	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	70480,00	--	140960	--	140960	--	152237
					--	--	--	--		11277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1526,00 --	-- --	4578 --	-- --	4578	-- 366	4944
139	С123-040904-1505 2304-0904-1505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28315,00 --	-- --	56630 --	-- --	56630	-- 4530	61160
142	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715,00 --	-- --	5145 --	-- --	5145	-- 412	5557
		Элеваторный узел									
144	С123-011307-0103 2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	3,15	696,00 --	-- --	2192 --	-- --	2192	-- 175	2367
145	С123-051206-0601 2305-1206-0601 РСНБ РК 2015 прим	Элеваторы водоструйные стальные, N1	шт.	1	14967,00 --	-- --	14967 --	-- --	14967	-- 1197	16164
148	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29882,00 --	-- --	119528 --	-- --	119528	-- 9562	129090
149	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1137,00 --	-- --	9096 --	-- --	9096	-- 728	9824
150	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00 --	-- --	1670 --	-- --	1670	-- 134	1804
153	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715,00 --	-- --	5145 --	-- --	5145	-- 412	5557
154	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1526,00 --	-- --	7630 --	-- --	7630	-- 610	8240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	369,00	--	369	--	369	--	399
					--	--	--	--		30	
161	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	460528,00	--	1589	--	1589	--	1716
					--	--	--	--		127	
162	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537,00	--	3222	--	3222	--	3480
					--	--	--	--		258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1255341	--	1255341	--	1355769
							--	--	--	100428	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26035				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26035				
		Сметная прибыль	Тенге				2082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28117				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1229306				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1229306				
		Сметная прибыль	Тенге				98346				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1327652				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1355769				

РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление									
163	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	111	407,53	3,08	45236	342	3805	29673	80902
					370,17	1,12	41089	124		5993	
164	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	108	1105,01	49,01	119341	5293	--	84074	219688
					1056,00	25,20	114048	2722		16273	
		Элеваторный узел									
165	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	12	701,05	5,26	8413	63	709	5518	15045
					636,74	1,91	7641	23		1114	
166	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1788,75	--	3578	--	--	2576	6646
					1788,75	--	3578	--		492	
167	Е12-160101-2402 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	4	1581,78	274,20	6327	1097	--	4153	11318
					1307,58	134,40	5230	538		838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				182895	6795	4514	125994	333599
							171586	3407	--	24710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				182895				
	Материалы		Тенге				4514				
	Всего заработная плата		Тенге					174993			
		Накладные расходы	Тенге				125994				
		Сметная прибыль	Тенге				24710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				333599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					174993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				333599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					174993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11749363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2209085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18720			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6712651		
		- Накладные расходы	Тенге							1906705	
		- Сметная прибыль	Тенге							870323	

ИТОГО по Акту	**Тенге**	11749363,00
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ		0,0
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	234987,26
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	11984350,3
Итого в текущих ценах на 2021 год - к=1,050036	**Тенге**	12583999,21
ИТОГО с понижающим коэфф К=0,46441691994	**Тенге**	5844222,153
НДС 12%	**Тенге**	701306,6584
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	6545528,812

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нұрболат"

Нурбосинов Н.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "AiserStroiService"

Есмуханов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса** — **070540013468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б** — **101240008025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №4С от 01.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	31.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субподрядные работы по объекту "Капитальный ремонт здания КГУ Шубаркудукская гимназия в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"			Работа	1	14 874 870,21	14 874 870,21
				Итого	1	x	14 874 870,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroyService"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		4С	01.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области	14 874 870,21	13 281 134,12							1 593 736,09	**14 874 870,21**

Подрядчик
ТОО "Нурболат"
Директор
_____Нурбосинов Н.О.

Субподрядчик
ТОО "AiserStroyService"
Директор
_____Есмуханов А.К.

Заказчик ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
Субподрядчик: ТОО "AiserStroyService"
Договор - №4С от 01.08.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий КГУ "Шубаркудукская гимназия" Темирского района, Актюбинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ за август месяц 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ПРОЕМЫ										
1	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	16,38		1554,24	44,59	25458	731	--	17275	46152
						1509,65	18,84	24728	309		3419	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	84,99		1093,61	169,35	92946	14393	--	72201	178359
						924,26	87,08	78553	7401		13212	
3	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	329,8		1846,40	169,35	608943	55852	--	488720	1185477
						1677,05	87,08	553091	28719		87813	
4	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	194		85,75	0,03	16636	6	--	11973	30898
						85,72	--	16630	--		2289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**743983**	**70982**	**--**	**590169**	**1440886**
								673002	**36429**	**--**	**106733**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					718525				
	Всего заработная плата		Тенге						684394			
		Накладные расходы	Тенге					572894				
		Сметная прибыль	Тенге					103314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1394733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									673
		Сметная заработная плата	Тенге						684394			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25458				
	Всего заработная плата		Тенге						25037			
		Накладные расходы	Тенге					17275				
		Сметная прибыль	Тенге					3419				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					46152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					25037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1440885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					709431			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		тип ТД 740									
5	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы мозаично-бетонные. Разборка покрытия	м2	117,85	1857,36	606,36	218890	71460	–	129764	376546
					1251,00	278,30	147430	32798		27892	
6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	9,428	16183,28	6673,78	152576	62920	–	99366	272097
					9509,50	3037,44	89656	28637		20155	
		тип ТД 109									
7	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	16,43	134,33	–	2207	–	–	1589	4100
					134,33	–	2207	–		304	
8	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	16,43	72,25	–	1187	–	–	855	2205
					72,25	–	1187	–		163	
9	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	16,43	335,33	18,82	5509	309	–	3859	10117
					316,51	9,68	5200	159		749	
		тип ТД 399									
10	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	186,13	817,55	31,51	152171	5865	–	107511	280457
					786,04	16,20	146306	3015		20775	
11	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	22,3356	16183,28	6673,78	361463	149063	–	235404	644617
					9509,50	3037,44	212400	67843		47749	
		тип ТД 740									
12	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	17,35	1857,36	606,36	32225	10521	–	19104	55435
					1251,00	278,30	21705	4829		4106	
13	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	1,388	16183,28	6673,78	22462	9263	–	14629	40058
					9509,50	3037,44	13199	4216		2967	
		тип ТД 399									
14	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	64,33	817,55	31,51	52593	2027	–	37158	96931
					786,04	16,20	50566	1042		7180	
15	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	7,7196	16183,28	6673,78	124928	51519	–	81360	222791
					9509,50	3037,44	73410	23448		16503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тип ТД 555									
16	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	76,18	110,13	2,84	8390	216	--	5965	15503
					107,29	1,46	8173	111		1148	
17	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	7,618	16183,28	6673,78	123284	50841	--	80289	219859
					9509,50	3037,44	72443	23139		16286	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		тип ТД 590									
18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	206,55	110,13	2,84	22747	587	--	16173	42033
					107,29	1,46	22161	302		3114	
19	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	8,262	16183,28	6673,78	133706	55138	--	87077	238445
					9509,50	3037,44	78567	25095		17663	
20	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	206,55	107,10	2,63	22122	543	--	15737	40888
					104,47	1,35	21578	279		3029	
		тип ТД 263									
21	Е12-070101-0104 1207-0101-0104 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета	м2	25,7	140,36	--	3607	--	--	2597	6701
					140,36	--	3607	--		496	
22	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	1,028	16183,28	6673,78	16636	6860	--	10835	29668
					9509,50	3037,44	9776	3122		2198	
23	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	25,7	107,10	2,63	2752	68	--	1958	5087
					104,47	1,35	2685	35		377	
		тип ТД 352									
24	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	15,44	817,55	31,51	12623	486	--	8918	23265
					786,04	16,20	12136	250		1723	
25	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	0,9386	16183,28	6673,78	15190	6264	--	9892	27089
					9509,50	3037,44	8926	2851		2007	
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									
		тип ТД 590									
26	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	203,06	110,13	2,84	22363	576	--	15900	41324
					107,29	1,46	21786	296		3061	
27	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	8,1224	16183,28	6673,78	131447	54207	--	85605	234417
					9509,50	3037,44	77240	24671		17364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	203,06	107,10	2,63	21748	534	--	15471	40197
					104,47	1,35	21214	274		2978	
		тип ТД 263									
29	Е12-070101-0104 1207-0101-0104 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета	м2	255,23	140,36	--	35824	--	--	25793	66547
					140,36	--	35824	--		4929	
30	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	10,2132	16183,28	6673,78	165283	68161	--	107641	294758
					9509,50	3037,44	97122	31022		21834	
31	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	255,23	107,10	2,63	27335	672	--	19446	50524
					104,47	1,35	26664	345		3742	
		тип ТД 352									
32	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	18,07	817,55	31,51	14773	570	--	10437	27227
					786,04	16,20	14204	293		2017	
33	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	1,17455	16183,28	6673,78	19008	7839	--	12379	33898
					9509,50	3037,44	11169	3568		2511	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
34	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка отделки потолка от набелов	м2	1464,28	167,68	--	245530	--	--	176782	456097
					167,68	--	245530	--		33785	
35	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка отделки стен от набелов	м2	2374,12	167,68	--	398092	--	--	286627	739496
					167,68	--	398092	--		54778	
36	Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка потолочных панелей/АРМСТРОНГ/	м2 подшивки	95,18	272,13	17,50	25901	1666	--	18066	47485
					254,63	9,00	24236	857		3517	
37	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	390,95	769,37	56,09	300785	21929	--	208090	549585
					713,28	25,98	278857	10157		40710	
38	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из пластика стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	240,9	89,33	5,48	21520	1320	--	15010	39453
					83,85	2,69	20199	648		2922	
39	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1545	214,96	--	332113	--	--	278975	659975
					214,96	--	332113	--		48887	
40	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1	2018,89	--	2019	--	--	1454	3750
					2018,89	--	2019	--		278	
41	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка	м3	15,3	16183,28	6673,78	247604	102109	--	161253	441566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9509,50	3037,44	145495	46473		32709	
42	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	76,5	167,65	19,39	12825	1484	--	8507	23038
					148,26	6,18	11342	473		1707	
43	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо бетонные. Разборка	м3	2	18236,09	8386,52	36472	16773	--	22960	64186
					9849,57	3816,96	19699	7634		4755	
44	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,4	54710,50	22703,35	21884	9081	2418	9209	33580
					25963,18	7401,09	10385	2960		2487	
45	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	74,3750687	107,00	--	7958	--		--	8595
					--	--	--	--		637	
46	С341-020102-0117 4102-0102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2231,252062	36,00	--	80325	--		--	86751
					--	--	--	--		6426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3658077	770871	2418	2449645	6596341
							279650	350842	--	488618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3636193				
	Всего заработная плата		Тенге					3134005			
	Транспортные расходы		Тенге				88283				
		Накладные расходы	Тенге				2440436				
		Сметная прибыль	Тенге				486131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6562760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2916
		Сметная заработная плата	Тенге					3134005			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21884				
	Материалы		Тенге				2418				
	Всего заработная плата		Тенге					13345			
		Накладные расходы	Тенге				9209				
		Сметная прибыль	Тенге				2487				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6596340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2927
		Сметная заработная плата	Тенге					3147350			

РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Пробивка оконного проема 800х1700h /1шт/АС-29/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Усиление дверного проема в стене	т	0,101789	289963,58	35600,36	29515	3624	862	22017	55655
					245887,60	11617,92	25029	1183		4123	
48	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8	62,65	0,89	501	7	--	356	925
					61,76	--	494	--		69	
49	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные/силикатные. Разборка	м3	0,92	13969,45	4244,94	12852	3905	--	9008	23609
					9724,52	1932,00	8947	1777		1749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42868	7536	862	31381	80189
							34470	2960	--	5941	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42868				
	Материалы		Тенге				863				
	Всего заработная плата		Тенге					37430			
		Накладные расходы	Тенге				31381				
		Сметная прибыль	Тенге				5941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				80190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37430			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		ПОЛЫ									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
		ПО ТИПУ ТД 555									
50	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,18	1110,07	36,50	84565	2781	42519	38189	132574
					515,43	17,86	39265	1361		9820	
		ПО ТИПУ ТД 399/КГ/									
51	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	27,6856	23304,78	9,00	645207	249	524700	113042	818909
					4343,69	--	120258	--		60660	
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	346,07	732,09	36,44	253355	12610	102180	136062	420570
					400,40	17,86	138565	6182		31153	
53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	346,07	732,09	36,44	253355	12610	102180	136062	420570
					400,40	17,86	138565	6182		31153	
		ПО ТИПУ ТД 399/К/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,1672	23304,78	9,00	73811	29	60025	12932	93682
					4343,69	--	13757	--		6939	
55	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,59	732,09	36,44	28984	1442	11690	15565	48113
					400,40	17,86	15852	707		3564	
56	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,59	732,09	36,44	28984	1442	11690	15565	48113
					400,40	17,86	15852	707		3564	
		ЛЕСТИЧНЫЕ КЛЕТКИ ТИП КГ									
		ЛЕСТИЧНЫЕ МАРШИ ТИП КГ									
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	28	732,09	36,44	20499	1020	8268	11009	34028
					400,40	17,86	11211	500		2521	
58	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	28	168,45	12,36	4717	346	4094	416	5543
					9,89	5,90	277	165		411	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									
		ПО ТИПУ ТД 352/КГ/									
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство	м2 стяжки	173,83	732,09	36,44	127260	6334	51325	68343	211252
					400,40	17,86	69601	3105		15648	
60	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	173,83	758,00	55,61	131763	9668	114359	11614	154848
					44,51	26,58	7736	4620		11470	
		ПО ТИПУ ТД 263									
61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки	289,72	732,09	36,44	212102	10557	85542	113907	352090
					400,40	17,86	116003	5175		26081	
62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	289,72	336,88	24,71	97602	7159	84712	8604	114702
					19,78	11,81	5731	3422		8496	
		ПО ТИПУ ТД 352/К/									
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство	м2 стяжки	15,44	732,09	36,44	11304	563	4559	6070	18764
					400,40	17,86	6182	276		1390	
64	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,44	758,00	55,61	11703	858	10158	1032	13753
					44,51	26,58	687	410		1019	
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПО ТИПУ ТД 352/КГ/									
65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство	м2 стяжки	148,7	732,09	36,44	108862	5418	43905	58463	180711
					400,40	17,86	59539	2656		13386	
66	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,7	758,00	55,61	112714	8270	97826	9935	132461
					44,51	26,58	6618	3952		9812	
		ПО ТИПУ ТД 263									
67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки	309,59	732,09	36,44	226649	11281	91410	121719	376238
					400,40	17,86	123958	5530		27869	
68	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	309,59	336,88	24,71	104295	7651	90520	9194	122568
					19,78	11,81	6124	3657		9079	
		ПО ТИПУ ТД 352/К/									
69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65мм. Устройство	м2 стяжки	18,07	732,09	36,44	13229	659	5335	7104	21960
					400,40	17,86	7235	323		1627	
70	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,07	758,00	55,61	13697	1005	11888	1207	16097
					44,51	26,58	804	480		1192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2564657	101952	1558885	896034	3737546
							903820	49410	–	276854	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2564657				
	Материалы		Тенге				1558886				
	Всего заработная плата		Тенге					953230			
		Накладные расходы	Тенге				896034				
		Сметная прибыль	Тенге				276854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3737545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								948
		Сметная заработная плата	Тенге					953230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3737545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								948
		Сметная заработная плата	Тенге					953230			
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОТОЛКИ									
71	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	455,95	911,49	5,90	415595	2690	127862	228737	695878
					625,16	1,93	285043	878		51547	
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	512,87	1532,59	14,84	786020	7610	343002	350301	1227227
					848,96	4,81	435408	2468		90906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1201615	10300	470864	579038	1923105
							720451	3346	–	142453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1201615				
	Материалы		Тенге				470864				
	Всего заработная плата		Тенге					723797			
		Накладные расходы	Тенге				579038				
		Сметная прибыль	Тенге				142453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1923106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					723797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1923106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560
		Сметная заработная плата	Тенге					723797			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13778067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5128251				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					961641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					442987			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2033029		
		- Перевозка грузов	Тенге				88283				
		- Накладные расходы	Тенге							4546267	
		- Сметная прибыль	Тенге							1020599	

ИТОГО по Акту	**Тенге**	13778067,00
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ		0,0
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	275561,34
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**	14053628,3
Итого в текущих ценах на 2021 год - к=1,050036	**Тенге**	14756815,69
ИТОГО с понижающим коэфф К=0,9	**Тенге**	13281134,12
НДС 12%	**Тенге**	1593736,094
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**	14874870,21

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нұрболат"
Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "AiserStroyService"
Есмуханов А.К.