Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса** — **070540013468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б** — **101240008025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03 от 05.01.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	30.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субподрядные работы по объекту "Строительство спортивного зала в с. Родниковка Мартукского района Актюбинской области"			Работа	1	11 500 000,00	11 500 000,00	1 232 142,86
				Итого	1	x	11 500 000,00	1 232 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО " Нұрболат"**
Субподрядчик : **ТОО «AiserStroyService»**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 03	**05.01.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 076 639,29**								**129 196,71**	**1 205 836,00**
в том числе за отчетный месяц		**1 076 639,29**							**129 196,71**	**1 205 836,00**

Подрядчик:
Директор ТОО " Нұрболат"
_____ **НУРБОСИНОВ Н.О.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "AiserStroyService"
_____ **ЕСМУХАНОВ А.К.**

Заказчик: **ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**

Субподрядчик : **ТОО «AiserStroyService»**

Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области**

Договор №03от 05.01. 2021 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

на Конструкции железобетонные, металлические

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		123,622	336,99	336,99	41659	41659	--	7216	52785
			НР - 72%; СП - 8%				--	81,07	--	10022		3910	
2	2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	т·км		216,3385	206,00	--	44566	--		--	48131
			СП - 8%				--	--	--	--		3565	
3	3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы.Работа на отвале**	м³ грунта		123,622	33,23	29,47	4108	3643	15	1054	5575
			НР - 72%; СП - 8%				3,64	8,21	450	1015		413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	3.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	0,00002	0,002472	5866,00				15		
4	4	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м 3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		970,516	284,80	284,80	276403	276403	--	47876	350220
			НР - 72%; СП - 8%				--	68,51	--	66490		25942	
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		32,82414	2853,33	--	93658	--	--	67434	173979
			НР - 72%; СП - 8%				2853,33	--	93658	--		12887	
6	6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м³ грунта		970,516	54,65	54,65	53039	53039	--	10763	68907
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,40	--	14946		5105	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		970,516	236,84	115,88	229857	112463	--	119568	377375
			НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	117394	48671		27951	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**743290**	**487207**	**15**	**253911**	**1076972**
									211502	**141144**	**--**	**79773**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**743290**				
		Материалы		Тенге					**15**				
		Всего заработная плата		Тенге						**352646**			
		Транспортные расходы		Тенге					**44566**				
			Накладные расходы	Тенге					**253911**				
			Сметная прибыль	Тенге					**79773**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1076974**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**251**
			Сметная заработная плата	Тенге						**352646**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1076974**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**251**
			Сметная заработная плата	Тенге						**352646**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**743290**	**487207**	**15**	**253911**	**1076972**
									211502	**141144**	**--**	**79773**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**743290**				
		Материалы		Тенге					**15**				
		Всего заработная плата		Тенге						**352646**			
		Транспортные расходы		Тенге					**44566**				
			Накладные расходы	Тенге					**253911**				
			Сметная прибыль	Тенге					**79773**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1076974**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**251**
			Сметная заработная плата	Тенге						**352646**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**1076974**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**251**
			Сметная заработная плата	Тенге						**352646**			
			Итого по сметному расчету:										**1 076 972,00**
			Договорная стоимость К=0,999690807629444										**1 076 639,29**
			НДС (12%)										**129 196,71**
			Всего по сметному расчету										**1 205 836,00**

Подрядчик:

Директор ТОО " Нурболат"

_____НУРБОСИНОВ Н.О.

Субподрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

_____ЕСМУХАНОВ А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса** — **070540013468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б** — **101240008025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03 от 05.01.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	28.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субподрядные работы по объекту "Строительство спортивного зала в с. Родниковка Мартукского района Актюбинской области"			Работа	1	3 247 421,00	3 247 421,00	347 937,96
				Итого	1	x	3 247 421,00	347 937,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Нұрболат",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпе с., мкр. "Курылысшы", здания нотариуса** — **070540013468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7Б** — **101240008025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03 от 05.01.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	30.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субподрядные работы по объекту "Строительство спортивного зала в с. Родниковка Мартукского района Актюбинской области"			Работа	1	1 205 836,00	1 205 836,00
				Итого	1	x	1 205 836,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО " Нұрболат"**
Субподрядчик : **ТОО «AiserStroyService»**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 03	**05.01.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**3 976 122,33**								**477 134,67**	**4 453 257,00**
в том числе за отчетный месяц		**2 899 483,04**							**347 937,96**	**3 247 421,00**

Подрядчик:

Директор ТОО " Нұрболат"

_____ НУРБОСИНОВ Н.О.

Субподрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

_____ЕСМУХАНОВ А.К.

Заказчик: **ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
Субподрядчик: **ТОО «AiserStroyService»**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области**
Договор № 03 от 05.01. 2021 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

Конструкции железобетонные, общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Конструкции железобетонные										
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
					Фундамент Ф1.1 -6 шт							
1	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		6,075	236,84	115,88	1439	704	--	748	2362
		НР - 72%, СП - 8%				120,96	50,15	735	305		175	
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³		2,94	33148,87	1659,26	97458	4878	87267	5762	111477
		НР - 91%, СП - 8%				1807,19	346,34	5313	1018		8258	
3	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство**	м³		28,08	43073,84	2405,27	1209513	67540	928630	207349	1530210
		НР - 91%, СП - 8%				7597,67	516,85	213343	14513		113349	
4	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (0,35 Ранее выполненно)**	т		0,0922242	331233,00	--	30548	--	30548	--	32992
		СП - 8%				--	--	--	--		2444	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,537372	372799,00	--	200332	--	200332	--	216359
		СП - 8%				--	--	--	--		16027	
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,172584	399352,00	--	68922	--	68922	--	74436
		СП - 8%				--	--	--	--		5514	
7	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т		0,93984	552789,83	1933,24	519534	1817	322972	177736	753052
		НР - 91%, СП - 8%				207210,36	606,41	194745	570		55782	

8	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²		2,3976	1550,74	8,27	3718	20	1961	1588	5730
		НР - 91%; СП - 8%				724,47	3,14	1737	8		424	
9	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²		2,3976	1747,69	11,37	4190	28	2673	1364	5999
		НР - 91%; СП - 8%				620,98	4,41	1489	11		444	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		99,552	1185,84	28,64	118053	2851	75494	37282	167762
		НР - 93%; СП - 8%				398,87	3,82	39708	380		12427	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2253707	77838	1718799	431829	2900380
								457070	16805	--	214844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2253707				
	Материалы		Тенге					1418997				
	Всего заработная плата		Тенге						473875			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					299802				
		Накладные расходы	Тенге					431829				
		Сметная прибыль	Тенге					214844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2900380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									309
		Сметная заработная плата	Тенге						473875			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2900380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									309
		Сметная заработная плата	Тенге						473875			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2 900 380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					457070				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						77838			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						16805			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1718799		
		- Накладные расходы	Тенге								431829	
		- Сметная прибыль	Тенге								214844	
		ИТОГО по смете										2 900 380
		Договорная стоимость										2 899 483,04
		НДС (12%)										347 937,96
		Всего по сметному расчету										3 247 421,00

Подрядчик:
Директор ТОО "Нұрболат"
_____Нурбосинов Н.О.

Субподрядчик:
Директор ТОО "AiserStroyService"
_____Есмуханов А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО " Нұрболат"**
Субподрядчик : **ТОО «AiserStroyService»**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 03	**05.01.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**10 267 857,14**								**1 232 142,86**	**11 500 000,00**
в том числе за отчетный месяц		**10 267 857,14**							**1 232 142,86**	**11 500 000,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Нұрболат"
_____**Нурбосинов Н.О.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "AiserStroyService"
_____**Есмуханов А.К.**

Заказчик: **ГУ "Мартукский РО архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
Субподрядчик: **ТОО «AiserStroyService»**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Родниковка Мартукского района Актюбинской области**
Договор № 03 от 05.01. 2021 г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за февраль месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 3.Общестроительные работы.Смета №2-1-3									
			РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции кровли									
1	1	**Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**м² покрытия**	**1087,944**	**2289,45**	**632,78**	**2490793**	**688429**	**1035461**	**717129**	**3464557**
			НР - 69%; СП - 8%			**704,91**	**250,40**	**766903**	**272421**		**256635**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	3	**Е11-090402-0109 1109-0402-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции ограждающие из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей**	**м реза**	**39**	**1319,34**	**4,52**	**51454**	**176**	**599**	**34968**	**93336**
			НР - 69%; СП - 8%			**1299,45**	**--**	**50679**	**--**		**6914**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2542247**	**688605**	**1036060**	**752097**	**3557893**
								817582	**272421**	**--**	**263549**	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2542247**				
		Материалы		Тенге				**1036061**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1090003**			
			Накладные расходы	Тенге				**752097**				
			Сметная прибыль	Тенге				**263549**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3557893**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**590**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1090003**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3557893**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**590**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1090003**			
			РАЗДЕЛ 2.Ограждающие конструкции стен									
3	4	**Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м²**	**1277,712**	**2166,15**	**1547,92**	**2767716**	**1977796**	**126034**	**756648**	**3806317**
			НР - 69%; СП - 8%			**519,59**	**338,65**	**663886**	**432697**		**281953**	

4	6	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов**	м фасонных (доборных) элементов	728,6	2565,79	1544,36	1869435	1125220	146333	665787	2738043
			НР - 69%; СП - 8%			820,59	503,75	597882	367032		202820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	8	Е11-090402-0109 1109-0402-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей**	м реза	4,8	1319,34	4,52	6333	22	74	4304	11488
			НР - 69%; СП - 8%			1299,45	--	6237	--		851	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4643484	3103038	272441	1426739	6555848
								1268005	799729	--	485624	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4643484				
		Материалы		Тенге				272440				
		Всего заработная плата		Тенге					2067734			
			Накладные расходы	Тенге				1426739				
			Сметная прибыль	Тенге				485624				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6555847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
			Сметная заработная плата	Тенге					2067734			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6555847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
			Сметная заработная плата	Тенге					2067734			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10 113 741**
			Временные здания и сооружения (1,5 %)									
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9% %)									
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**202 275**
			Итого по сметному расчету:									**10 316 016,00**
			Договорная стоимость									**10 267 857,14**
			НДС (12%)									**1 232 142,86**
			Всего по сметному расчету									**11 500 000**

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурболат"

Нурбосинов Н.О.

Субподрядчик:
Директор ТОО "AiserStroyService"

Есмуханов А.К.