Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Инсект", БИН 970640000745, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауэзова, 278**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «METAL-STROY.KZ» БИН 221140000209**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей села Талкара Аккольского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1

за **май 2025 (месяц, год) на 02-04-02 Водопроводная сеть работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		-59,5	3090,15	0,00	-183864,20	0,00		-132382,09	-341545,69
				м3 грунта		3090,15	0,00	-183864,20	0,00		-25299,40	
2	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		-1861,4	255,91	255,91	-476350,85	-476350,85		-83986,35	-605159,70
				м3 грунта		0,00	62,66	0,00	-116635,30		-44822,50	
3	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		-107,797	4976,35	0,00	-536435,61	0,00		-386233,38	-996483,01
				м3 грунта		4976,35	0,00	-536435,61	0,00		-73814,02	
4	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		-134,4	1344,47	0,00	-180697,05	0,00		-130101,93	-335662,98
				м3 грунта		1344,47	0,00	-180697,05	0,00		-24864,00	
5	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		-437	38,53	38,53	-16837,55	-16837,55		-3535,30	-22002,80
				м3 грунта		0,00	11,23	0,00	-4907,45		-1629,95	
6	18	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		4,064	126261,17	0,00	513125,00	0,00	77964,00	430810,00	1019450,00
				км трубопровода		107077,15	0,00	435162,00	0,00		75515,00	
7	19	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		-0,5419	603775,65	280295,81	-327186,02	-151892,30		-219356,46	-590265,89
				км трубопровода		323479,84	85400,37	-175293,73	-46278,46		-43723,40	
8	22	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,597	97579,56	0,00	58255,00	0,00	4984,00	52738,00	119872,00
				км трубопровода		89230,96	0,00	53271,00	0,00		8879,00	
9	23	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		3,257	93940,01	0,00	305963,00	0,00	15337,00	287719,00	641177,00
				км трубопровода		89230,96	0,00	290625,00	0,00		47495,00	
10	24	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка		32	59281,16	279,00	1896997,00	8928,00	1787160,00	103740,00	2160796,00
				шт.		3153,40	121,21	100909,00	3879,00		160059,00	
11	25	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка указателя на стене		32	1020,02	0,00	32641,00	0,00		24807,00	62044,00
				шт.		1020,02	0,00	32641,00	0,00		4596,00	
12	26	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм		32	2793,00		89376,00		89376,00		96526,00
				шт.							7150,00	

13	27	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	14	4409,91	316,50	61738,50	4431,00	5922,00	52880,00	123788,00
						3670,40	144,88	51385,50	2028,50		9169,50	
14	28	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	-14	133445,00		-1868230,00		-1868230,00		-2017688,50
											-149458,50	
15	29	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3011,18	135,64	9033,50	407,00	921,50	7812,50	18193,50
						2568,38	62,09	7705,00	186,50		1347,50	
16	30	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	-3	80407,00		-241221,00		-241221,00		-260518,50
											-19297,50	
17	31	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	19	2937,80	135,64	55817,97	2577,09	5835,88	48098,79	112230,12
						2495,00	62,09	47405,00	1179,73		8313,36	
18	32	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	-14	66017,00		-924238,00		-924238,00		-998177,09
											-73939,09	
19	33	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1821,47	45,21	12750,50	316,40	1133,30	11331,60	26008,50
						1614,41	20,70	11300,80	144,90		1926,40	
20	34	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	-3	46063,00		-138189,00		-138189,00		-149244,00
											-11055,00	
21	35	242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9р ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	124	3753,00		465372,00		465372,00		502601,83
											37229,83	
22	61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-18,4324	38191,16	13767,45	-703954,72	-253767,13	-156253,86	-397399,27	-1189462,31
						15946,58	5831,02	-293933,73	-107479,71		-88108,32	
23	77	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	131	5679,00		743949,00		743949,00		803465,00
											59516,00	
24	78	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	10,24	4924,80	192,51	50430,00	1971,00	45158,00	3741,00	58505,00
						322,29	83,63	3300,00	856,00		4334,00	
25	81	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,0376	1004968,00		-37786,80		-37786,80		-40809,74
											-3022,94	
26	88	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	-100	16519,18	8095,38	-1651918,10	-809537,93	-712178,02	-271864,01	-2077685,13
						1302,02	1444,08	-130201,94	-144407,97		-153903,02	
27	89	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	-100	2160,35	12,97	-216034,72	-1297,23	-29079,86	-184190,28	-432243,06
						1856,58	3,93	-185658,33	-393,06		-32018,06	
28	90	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	-254	9298,46	6236,34	-2361809,00	-1584031,00	-516920,00	-505358,00	-3096539,00
						1027,00	982,70	-260858,00	-249606,00		-229372,00	

29	91	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	-54	1972,51	12,07	-106516,00	-652,00	-11532,00	-93577,00	-216100,00
						1746,88	3,52	-94332,00	-190,00		-16007,00	
30	93	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26	216,08	216,08	5618,00	5618,00		991,00	7138,00
						0,00	52,91	0,00	1376,00		529,00	
31	94	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26	38,53	38,53	1002,00	1002,00		210,00	1309,00
						0,00	11,23	0,00	292,00		97,00	
32	145	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,08	603775,65	280295,81	48302,00	22424,00		32383,00	87140,00
						323479,84	85400,37	25878,00	6832,00		6455,00	
33	146	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	80,8	1189,00		96071,00		96071,00		103757,00
											7686,00	
34	147	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	93940,01	0,00	7515,00	0,00	377,00	7067,00	15749,00
						89230,96	0,00	7138,00	0,00		1167,00	
35	148	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,908	447345,51	105680,43	406189,72	95957,83	763,85	335809,20	801358,84
						340823,84	32745,78	309468,05	29733,17		59359,91	
36	150	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,745	91326,99	0,00	798655,00	0,00	18330,00	772521,00	1696870,00
						89230,96	0,00	780325,00	0,00		125694,00	
37	152	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	122	3810,00		464820,00		464820,00		502006,00
											37186,00	
38	153	261-301-0258 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	122	81,00		9882,00		9882,00		10673,00
											791,00	
39	154	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	122	3134,00		382348,00		382348,00		412936,00
											30588,00	
40	155	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	122	2065,00		251930,00		251930,00		272084,00
											20154,00	
41	156	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	28	3810,00		106680,00		106680,00		115214,00
											8534,00	
42	157	261-301-0258 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	28	81,00		2268,00		2268,00		2449,00
											181,00	
43	158	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	28	3134,00		87752,00		87752,00		94772,00
											7020,00	
44	159	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	28	2065,00		57820,00		57820,00		62446,00
											4626,00	
45	160	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	115	3810,00		438150,00		438150,00		473202,00
											35052,00	
46	161	261-301-0258 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	115	81,00		9315,00		9315,00		10060,00
											745,00	
47	162	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	115	3134,00		360410,00		360410,00		389243,00
											28833,00	
48	163	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	115	2065,00		237475,00		237475,00		256473,00
											18998,00	
			Раздел 2: Локальная смета включаемых работ к сравнительной ведомости									
49	71	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	79	33430,00		2640970,00		2640970,00		2852247,73
											211277,73	

50	166	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	52749,00		105498,00		105498,00		113938,00
											8440,00	
51	168	1122-1401-0215 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 75, 110 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	136,76	16278,97	11534,76	2226367,37	1577533,06	2754,41	1560340,13	4089644,11
						4724,07	6800,22	646079,90	930021,24		302936,60	
	169	1122-1401-0208 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 25 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	100	13922,32	9837,26	1392232,00	983726,00	1477,00	975632,13	2557293,26
						4070,29	5784,58	407029,00	578458,00		189429,13	
	170	СТИРАЙС	В/счетчик до 90 гр. ВСКМ 15 муфт.	шт.	265	13545,27	0,00	3589497,74	0,00	3589497,74		3876657,56
						0,00	0,00	0,00	0,00		287159,82	
54	171	242-101-0604 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	28	62225,00		1742300,00		1742300,00		1881684,00
											139384,00	
55	172	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	37572,00		225432,00		225432,00		243467,00
											18035,00	
56	173	242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	33	28433,00		938289,00		938289,00		1013352,00
											75063,00	
57	174	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	18557,00		185570,00		185570,00		200416,00
											14846,00	
			Итого по разделу 2: Локальная смета включаемых работ к сравнительной ведомости					13046156,11	2561259,06	9431788,15	2535972,26	16828699,66
								1053108,90	1508479,24	0,00	1246571,28	
			ИТОГО по акту					11142538,68	-589474,61	10563664,14	2300647,28	14518649,05
								1168347,66	885089,09	0,00	1075463,09	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по АКТУ:									14518649,05
			временные здания и сооружения 2,9 %									421040,82
			Итого с временными									14939689,87
			Затраты на зимнее удорожание 3,3 %									493009,77
			Итого с затратами на зимнее удорожание									15432699,64
			Непредвиденные затраты 2 %									308653,99
			Итого с непредвиденными затратыми									15741353,63
			В ценах 2023 года К=1,0450539									16450563,00
			Итого с затратами в текущих ценах									16450563,00

			Итого с понижающим К=0,95	0,95								**15628034,85**
			Налог на добавленную стоимость	12%								**1875364,18**
			Итого с НДС									**17503399,14**
			Всего стоимость строительства									**17503399,14**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "METAL-STROY", БИН 211140000209
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исмагулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНСЕКТ", БИН 970640000745
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сегизбаев К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.