Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

п.Шубаркудук «_21_»__10__ 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе», Актюбинская область, г.Актобе, 8 марта, 7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Танимова Азбергена Камаловича**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. «Кызылжар» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**_____

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Биалиев Амантай Тлекович**

_____

наименование организаций, фамилия, имя, отчество(при наличии)

руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Строй Комбо»_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)_ ТОО «МастИнжПроект» № АРЭ-0016/18 от 13.02.2018 года

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «АКТЮБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» от 13.02.2018 года_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и

дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	м	942,9		942,9	
Протяженность канализации	м	156,3		156,3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Наружные сети водоснабжения. Расчетные расходы хозяйственно питьевой воды 16,0 м3/сут, расчетные расходы стоков 16,0 м3/сут, расчетный расход воды на пожаротушение 5л/с. К зданию проектируются системы водоснабжения и канализации, состоящие из хозяйственно-питьевого водопровода и бытовой канализации. Проектом предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение здания от существующих сетей водопровода диаметром 110 мм. Врезку осуществить в проектируемых колодцах ВК1 и ВК3 диаметром 1500 мм, располагаемом на сети существующего водопровода диаметром 110 мм, с отключающей арматурой. Отметки в точка врезки уточнить на месте. Схема хозяйственно-питьевого водопровода кольцевая. Водопровод проложить полиэтиленовыми трубами диаметром 110 мм и 50 мм на глубину 2,5 метра. Основание под трубопроводом песочное. Протяженность трубопровода 942,9м. Внутреннее пожаротушение не предусмотрено. Проектом предусмотрена система наружного пожаротушения от одного проектируемого гидранта ПГ1. Наружная канализация. Сброс бытовых сточных вод здания производится по проектируемой самотечной канализации в проектируемую канализационную насосную станцию. Затем по напорному трубопроводу поступают в существующий колодец КК17.Проектируемые самотечные канализационные сети выполняются полиэтиленовыми гофрированными двухслойными трубами из полипропилена диаметром 125мм и 160мм.Проектируемые напорные канализационные сети выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 63мм. Основание под трубопроводом песчаное. Колодцы приняты из полимерного материала. Вокруг горловины укладывается бетонная отмостка на щебеночном основании. Глубина заложения труб в зависимости от рельефа местности и направления уклона принята 1,8-2,2м. Канализационная насосная станция. Сточная вода по подводящему к корпусу насосной станции трубопроводу попадает в камеру станции. По средствам поплавковых датчиков происходит попеременное включение насосов (1 рабочий,1 резервный) или включение-выключение одного насоса. Сточная вода насосами перекачивается под напором за пределы насосной станции. Станция, в форме цилиндра выполнена на основе емкости из пластика или металла, в которое размещаются насосное и вспомогательное оборудование-погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки и комплектуется щитом управления и автоматикой. Срок службы рабочей эксплуатации пластиковой емкости КНС не менее 50 лет. КНС выпускаются готовыми к непосредственной установке в систему канализации.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019_____;
месяц, год
окончание работ октябрь 2019_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, 4 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_4_____;
фактически, месяц:_____2_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружной ИЖС сети водоснабжения и канализации для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. «Кызылжар» в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию**,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан._____

Подрядчик(генеральный подрядчик)
Танимов Азберген Камалович_____