Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор №78 от 09.07.2018г

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2-3-1) Напорный водовод				
1	1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	47250	19,72	931925
2	2	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	47250	24,04	1135670
3	3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	38412	87,67	3367752
4	4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1188	1378,15	1637242
5	5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1524	658,98	1004286
6	6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38076	13,63	518861
7	7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	1524	120,24	183239
8	8	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	236220	0,82	194832
9	9	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)	м3	0,200	22730,00	4546
10	10	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7,620	187337,14	1427509
11	11	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы)	м3 грунта	14,97	87,67	131249
12	12	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без	м3 грунта	26,000	1378,15	35832
13	13	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	1523,000	13,63	20754
14	14	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированно	600,000	93,30	55980
15	15	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,980	18175,75	108691
16	16	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонны	29,67	28743,61	852823
17	17	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	276,000	730,75	201686
18	18	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	7,000	10733,02	75131
19	19	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	10,000	18151,15	181512
20	20	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт	1,000	27907,76	27908
21	21	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт	21,000	11005,55	231117
22	22	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт	3,000	22702,19	68107
23	23	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	15,000	4103,76	61556
24	24	21-040301-0201	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	18,000	3225,20	58054
25	25	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	7,000	10226,33	71584
26	26	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	7,000	10226,33	173879
27	27	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-1	шт	1,000	25997,92	25998

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	18,000	6878,21	123808
29	29	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,321	346297,00	111161
30	30	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт	49	565,08	27689
31	31	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	78	547,44	42700
32	32	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,007	332297,30	2459
33	33	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)К=1,004;	м	7,430	2366,06	17579
34	34	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,013	943307,69	12263
35	35	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	44,000	1176,74	51777
36	36	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0074	730675,68	5407
37	37	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	144,000	1016,47	146372
38	38	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	84,000	856,58	71953
39	39	23-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7,000	613,15	4292
40	40	23-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	21,000	670,26	14075
41	41	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	7,000	688,42	4819
42	42	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	21,000	1176,74	24712
43	43	23-010501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-7шт.)	м	14,000	288,85	4044
44	44	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11,000	876,18	9638
45	45	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	11,000	24764,11	272405
46	46	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт	3,000	50582,67	151748
47	47	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	29,670	270,00	8011
		Итого прямые затраты по смете					13 894 634
		Всего по смете на подряд, тенге					20 060 288
			(2-1-5) Бурение скважин глубиной 50 м (шт.-2)				
48	48	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 мК=2,000;	м3 грунта	1404,000	19,72	27691
49	49	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1К=2,000;	м3 грунта	1404,000	24,04	33746
50	50	11-040101-1001	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 1 группыК=2,000;	м бурение	6,000	3734,67	22408
51	51	24-030101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВК=2,000;	шт	0,020	148456,57	2969
52	52	11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и	м бцрение	29,000	4903,21	142193
53	53	24-030101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВК=2,000;	шт	0,172	148456,57	25535
54	54	11-040101-1003	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и	м бурения	65,000	6519,63	423776
55	55	24-030101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВК=2,000;	шт	0,910	148456,57	135095
56	56	11-040101-1001	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 1 группы (разбурка)К=2,000;	м бурения	6,000	3734,67	22408
57	57	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2К=2,000;	шт	0,020	189247,74	3785
58	58	11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (разбурка)К=2,000;	м бурения	29,000	4903,21	142193
59	59	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2К=2,000;	шт	0,172	189247,74	32551

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	11-040101-1003	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы (разбурка)К=2,000;	м бурения	65,000	6519,63	423776
61	61	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2К=2,000;	шт	0,910	189247,74	172215
62	62	11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного	м труб	101,000	839,68	84808
63	63	23-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 ммК=1,030;	м	79,310	6620,85	525100
64	64	24-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7ВК=2,000;	шт	8,000	37849,14	302793
65	65	21-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82К=2,000;	м2	14,400	877,20	12632
66	66	21-070101-0201	Пробка деревяннаяК=2,000;	м3	0,008	17040,90	136
67	67	11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песчано-гравийной смесиК=2,000;	м3	3,380	10595,27	35812
68	68	11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Деглинизация оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгоранияК=2,000;	сутки откачки	6	258269,67	1549618
69	69	11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгоранияК=2,000;	сутки откачки	8	258269,88	2066159
70	70	11-040501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения (1 бр/см)К=2,000;	сутки откачки	0,660	101260,61	66832
71	71	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетонирование устья скважины)К=2,000;	м3	4,000	18175,25	72701
		Итого прямые затраты по смете				6326932	6 326 932
		Всего по смете на подряд, тенге					8 656 920
			(2-4-1) Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 2092 м и подводка к границам домов потребителей длиной 955 м				
72	72	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	11640,000	87,67	1020531
73	73	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	360,000	1378,15	496134
74	74	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	690,000	658,98	454696
75	75	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11310,000	13,63	154121
76	76	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	690,000	120,24	82963
77	77	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	12600,000	0,82	10392
78	78	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)	м3	1,000	22732,00	22732
79	79	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,092	226627,15	474104
80	80	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	1307,850	975,07	1275245
81	81	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы ф1,5м-12шт.)К=12,000;	м3 грунта	1044,000	87,67	91532
82	82	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосамиК=12,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	24,000	1378,17	33076
83	83	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=12,000;	м3 грунта	1068,000	13,63	14554
84	84	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=12,000;	м2 спланированно	420,000	93,30	39186
85	85	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=12,000;	м3	4,560	18175,66	82881
86	86	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,5м-12шт.)К=12,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,040	28743,53	662251
87	87	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=12,000;	м2 поверхности	204,000	730,75	149073
88	88	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15К=12,000;	шт	12,000	18151,15	217813,8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=12,000;	шт	33	15209,36	501909
90	90	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=12,000;	шт	6	4103,76	24622,56
91	91	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=12,000;	шт	6,000	3225,20	19351
92	92	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1К=12,000;	шт	6,000	17387,86	104327
93	93	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=12,000;	комплект	6,000	6878,21	41269
94	94	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,214	346297,00	74094
95	95	21-130814-2208	Скобы ходовыеК=12,000;	шт	36,000	565,08	20343
96	96	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77К=12,000;	кг	60,000	547,44	32846
97	97	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляры)К=12,000;	км трубопровода	0,007	816388,89	5878
98	98	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	7,229	11720,10	84722
99	99	11-220601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,007	1793333,33	12912
100	100	11-100201-0101	Крышка деревянная. Укладка (для колодцев с ПГ)К=3,000;	м2	1,200	3385,00	4062
101	101	11-100107-0611	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторонК=3,000;	м2	1,200	3790,00	4548
102	102	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	296,000	87,68	25952
103	103	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосамиК=4,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,000	1378,15	27563
104	104	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=4,000;	м3 грунта	300,000	13,63	4088
105	105	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=4,000;	м2 спланированно	120,000	93,30	11196
106	106	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=4,000;	м3	0,920	18176,09	16722
107	107	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,0м-4шт.)К=4,000;	м3 железобетонны	4,280	28742,99	123020
108	108	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	48,000	730,75	35076
109	109	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=4,000;	шт	4,000	10733,02	42932
110	110	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=4,000;	шт	12,000	11005,55	132067
111	111	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=4,000;	шт	3,000	4103,76	12311
112	112	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=4,000;	шт	4,000	3225,20	12901
113	113	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=4,000;	шт	4	10226,33	40905
114	114	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=4,000;	комплект	4	6878,21	27513
115	115	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=4,000;	т	0,071	346297,00	24698
116	116	21-130814-2208	Скобы ходовыеК=4,000;	шт	12,000	565,08	6781
117	117	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77К=4,000;	кг	12,000	547,44	6569
118	118	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляры)К=4,000;	км трубопровода	0,0008	818750,00	655
119	119	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	0,803	11720,10	9414
120	120	11-220601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцииК=4,000;	км трубопровода	0,0008	1793750,00	1435
121	121	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	16,000	1468,75	23500
122	122	23-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	16,000	46340,36	741446
123	123	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт	2,000	55695,50	111391

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	124	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,083	943337,35	78297
125	125	23-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	1,000	547,71	548
126	126	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	28,000	1715,08	48022
127	127	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	58,000	856,59	49682
128	128	23-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,000	521,30	521
129	129	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	31,000	911,47	28256
130	130	23-020103-0205	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	1,000	547,71	548
131	131	23-020103-0210	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	31,000	1715,08	53167
132	132	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-31шт.)	м	35,000	975,07	34127
133	133	23-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-1шт.)	м	1,000	176,88	177
134	134	23-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3,000	1267,94	3804
135	135	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7,000	1462,42	10237
136	136	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт	3	46780,33	140341
137	137	11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (пожарная подставка)	т фасонных частей	0,126	59047,62	7440
138	138	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт	3,000	76892,22	230677
139	139	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	23,480	270,00	6340
		Итого прямые затраты по смете					8 342 488
		Всего по разделу на подряд, тенге					10 964 957
			Итого прямые затраты по смете				28 564 054
			Всего				*39682165*
Временные здания и сооружения 2,6%						Тенге	1 178 560
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%						Тенге	1 213 564
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г						Тенге	42 074 289
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г						Тенге	44 598 747
НДС 12%						Тенге	5 351 850
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						Тенге	49 950 596

Заказчик: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.К**

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Актөбе"**

_____ **Шайтов Ж.Т**

Технадзор: **ТОО "Батталов С.Т "**

_____ **Батталов С.Т**

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
	09.07.2018г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**49 950 596**		**42 074 289**							
в том числе за отчетном месяце: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области		**44 598 747**		**42 074 289**					**5 351 850**	**49 950 596**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.К**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

_____ **Танимов А.К**

м.п.

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор №78 от 09.07.2018г

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Перенос проекта в натуру				
1	1	95-000028-0100	Перенос проекта в натуру	шт.	1,000	75080,00	75080
			Итого				*75080*
			Транспортировка материалов				
2	2	41-020103-1115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км	т	387,844	1773,62	687888
3	3	41-010204-2115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 115 км	т	16,407	2640,44	43322
4	4	41-010204-3115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 115 км	т	16,340	3679,30	60120
5	5	41-010204-4115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 115 км	т	0,954	4987,49	4758
6	6	41-010204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	0,070	3706,26	259
7	7	41-010204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км до 235 км kстм=35;	т-км	0,070	559,30	39
8	8	41-010204-3902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 200 км	т	0,585	6075,84	3554
9	9	41-010204-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км до 235 км kстм=35;	т-км	0,585	917,00	536
			Итого				800476
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					33 940
		Сметная прибыль (8 %), тенге					66 753
			Итого с накладными расходами				**901 169**
			Напорный водопровод				
10	10	23-010501-1509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	7696,200	543,50	4182885
11	11	23-010501-1509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-21шт.)	м	21,000	543,50	11413,5
			Итого				*4194298*
			Строительство ВЛ-10 кВ длиной 7,98 км				
12	12	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	80,000	35278,52	2822282
13	13	23-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	5,148	856553,79	4409539
			Итого				*7231821*
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ						Тенге	12 402 368
Временные здания и сооружения 2,6%						Тенге	297 079
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%						Тенге	348 179
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г						Тенге	13 047 626
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г						Тенге	13 830 484
НДС 12%						Тенге	1 659 658
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						Тенге	15 490 142

Заказчик: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

Койшекенов Т.К

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Шайтов Ж.Т

Технадзор: **ТОО "Батталов С.Т "**

Батталов С.Т

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"

Типовая межведомственная форма КС-3

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___июль__ 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 78	09.07.2018г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**15 490 142**		**13 047 626**							
в том числе за отчетном месяце: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области		**13 830 484**		**13 047 626**					**1 659 658**	**15 490 142**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

Койшекенов Т.К

М.П.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Танимов А.К

М.П.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ " Кандыагаш, ул. Гагарина 6* ИНН/БИН *050140008047*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта,7* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области* № *78* от *09.07.2018* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
894	*27.07.2018*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области*			*Работа*	*1,000*	*15 490 142,00*	*15 490 142,00*
				Итого	*1*	x	*15 490 142,00*

Итого: *Пятнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч сто сорок два тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность

М.П.

подпись *Танимов Азберген Камалович* — расшифровка подписи

Принял (Заказчик) ____ — должность

М.П.

подпись ____ — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) ____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор №78 от 09.07.2018г

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2-1-1) Подземная насосная станция на водозаборной скважине				
1	1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -	м3 грунта	144,000	92,62	13337
2	2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2;	м3 грунта	12,000	1378,17	16538
3	3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта	20,000	659,00	13180
4	4	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	108,000	13,63	1472
5	5	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м	м3 грунта	108,000	6,03	651
6	6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;	м3 уплотненного	108,000	120,23	12985
7	7	11-010205-0502	Устройство обвалования вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,000	658,98	28995
8	8	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнемК=2,000;	м2 площади уплотнения	10,600	221,32	2346
9	9	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.7,5К=2,000;	м3	1,200	19895,00	23874
10	10	11-061301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство (ФПм1), бетон кл.В20К=2,000;	м3	8,000	22194,63	177557
11	11	11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. УстановкаК=2,000;	м3 сборных железобетонны	3,140	5551,91	17433
12	12	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6К=2,000;	шт.	2,000	19033,34	38067
13	13	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9К=2,000;	шт.	4,000	22702,19	90809
14	14	11-061301-0203	Обетонирование колец колодца снаружи на высоту 0,6 м (с отм.-2,4 до отмю-1,8) толщиной 150 мм, бетон кл. В20К=2,000;	м3	1,400	35327,14	49458
15	15	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные ПМ-1 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон кл.	м3	1,600	32346,25	51754
16	16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	т	0,030	200100,36	6003
17	17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,256	196197,30	50227
18	18	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. КладкаК=2,000;	м3 кладки	1,400	25400,00	35560
19	19	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. УстановкаК=2,000;	м3 сборных железобетонны	0,080	9050,00	724
20	20	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=2,000;	шт.	4,000	3225,20	12901
21	21	11-060301-0408	Сальник Ду=100 мм L=200 . Установка (шт.-1)К=2,000;	т	0,016	201890,24	3311
22	22	11-060301-0409	Сальник Ду=250 L=300 мм. Установка (шт.-1)К=2,000;	т	0,048	171224,07	8253
23	23	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 ммК=2,000;	сальник	2,000	2177,50	4355
24	24	11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 ммК=2,000;	сальник	2,000	6009,50	12019
25	25	11-231201-0101	Люки. УстановкаК=2,000;	шт.	2,000	1244,00	2488
26	26	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013К=2,000;	комплект	2,000	6878,21	13756
27	27	11-100201-0101	Крышка деревянная. УкладкаК=2,000;	м2	0,800	3385,00	2708
28	28	11-100107-0611	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторонК=2,000;	м2	0,800	3790,00	3032
29	29	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=2,000;	м2 стяжки	6,200	579,52	3593
30	30	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-	м2 стяжки	-6,200	82,74	-513
31	31	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (защитная). УстройствоК=2,000;	м2 стяжки	6,200	579,52	3593

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-061401-0104	Железнение поверхности стяжкиК=2,000;	м2 поверхности	6,200	268,06	1662
33	33	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	51,400	730,76	37561
34	34	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=2,000;	м2 подзоров и отмосток	10,800	1016,39	10977
		Итого прямые затраты по разделу					750 666
		Всего по смете на подряд, тенге					952 485
			(2-1-2) Вентиляция				
35	35	11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. УстановкаК=2,000;	дефлектор	2,000	9836,50	19673
36	36	11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. УстановкаК=2,000;	заслонка	2,000	1239,00	2478
37	37	23-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 ммК=2,000;	шт.	2,000	3008,57	6017
38	38	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. ПрокладкаК=2,000;	м2 поверхности	1,400	3801,43	5322
39	39	11-230201-0102	Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. УкладкаК=2,000;	км трубопровода	0,004	3343750,00	13375
40	40	21-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82К=2,000;	м2	0,100	1654,44	165
41	41	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,400	4535,00	1814
42	42	11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слойК=2,000;	м2	4,000	1888,00	7552
43	43	11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-	м2	4,000	949,75	3799
		Итого прямые затраты по разделу					60 195
		Всего по смете на подряд, тенге					77 892

			(2-1-3) Технологическое оборудование и трубопроводы				
44	44	13-220102-0201	Оголовок герметизированный ОГ-50. Монтаж оборудованияК=2,000;	т	0,070	375171,43	26262
45	45	13-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж	м трубопровода	100,000	1842,83	184283
46	46	23-010301-0129	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	100,000	1514,81	151481
47	47	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. УстановкаК=2,000;	комплект	2,000	2279,00	4558
48	48	11-221001-0101	Вантузы одинарные. УстановкаК=2,000;	шт.	2,000	55695,50	111391
49	49	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50	шт.	8,000	1560,88	12487
50	50	23-040103-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа	шт.	4,000	10793,97	43176
51	51	23-041001-2102	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16,	шт.	2,000	6864,89	13730
52	52	23-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005К=2,000;	шт.	2,000	6505,23	13010
53	53	23-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008К=2,000;	м	40,000	637,93	25517
54	54	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009К=2,000;	шт.	2,000	774,51	1549
55	55	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,	шт.	4,000	233,81	935
56	56	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным	шт.	4,000	865,26	3461
57	57	23-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и	шт.	4,000	237,01	948
58	58	23-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт.	4,000	510,87	2043
59	59	23-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт.	4,000	975,92	3904
60	60	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт.	10,000	1176,74	11767
61	61	23-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005К=2,000;	шт.	2,000	9662,00	19324
62	62	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,010	284700,00	2847
63	63	23-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	10,040	1211,21	12161
64	64	51-020106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью	шт.	1,000	44298,00	44298
		Итого прямые затраты по разделу					689 132
		Всего по смете на подряд, тенге					871 997

			(2-1-4) Электрооборудование				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкцииК=2,000;	шт.	2,000	3608,50	7217
66	66	23-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=2,000;	шт.	2,000	3206,19	6412
67	67	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=2,000;	шт.	8,000	1780,75	14246
68	68	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	шт.	2,000	382,35	765
69	69	23-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	шт.	2,000	1186,11	2372
70	70	23-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	шт.	4,000	1186,11	4744
71	71	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с	шт.	2,000	1293,50	2587
72	72	23-070101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82К=2,000;	шт.	2,000	1461,06	2922
73	73	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60К=2,000;	10 шт.	0,200	549,78	110
74	74	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводкеК=2,000;	шт.	4,000	300,25	1201
75	75	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток	шт.	4,000	423,36	1693
76	76	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводкеК=2,000;	шт.	6,000	326,83	1961
77	77	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками,	шт.	6,000	320,34	1922
78	78	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стенеК=2,000;	шт.	4,000	437,75	1751
79	79	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44К=2,000;	шт.	4,000	92,95	372
80	80	23-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 ммК=2,000;	м	30,000	85,81	2574
81	81	13-080206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамК=2,000;	м	30,000	260,30	7809
82	82	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=2,000;	км	0,030	128398,80	3852
83	83	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением	м	6,000	400,00	2400
84	84	23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-	м	6,000	747,76	4487
85	85	23-070220-0905	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В,	шт.	2,000	961,02	1922
86	86	23-070220-0905	Вилки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В,	шт.	2,000	961,02	1922
87	87	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюкК=2,000;	шт.	2,000	1695,00	3390
88	88	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-	шт.	2,000	3962,31	7925
89	89	29-000001-0010(пл)	Фонарь аккумуляторныйК=2,000;	шт.	2,000	11792,00	23584
90	90	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	830,00	830
91	91	23-070501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,	шт.	1,000	15210,33	15210
		Итого прямые затраты по разделу					**126 180**
		Всего по смете на подряд, тенге					**155 016**

			(2-2-1) Водонапорная башня ёмкостью 50 м3 высотой ствола 15 м				
92	92	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	107,000	87,67	9381
93	93	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,000	1378,00	2756
94	94	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	109,000	31,64	3449
95	95	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	109,000	27,07	2951
96	96	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,000	22,18	2418
97	97	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м	м3 грунта	109,000	32,85	3581
98	98	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	100,000	120,24	12024
99	99	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированно	40,000	93,30	3732
100	100	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,910	5257,14	4784
101	101	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.В10	м3	3,000	20091,33	60274
102	102	11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство, бетон кл.В25	м3	15,800	25068,29	396079
103	103	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,074	200100,36	14747

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,164	196197,30	32098
105	105	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,179	201916,20	36143
106	106	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,570	18173,68	10359
107	107	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонны	2,980	28743,62	85656
108	108	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	42,000	730,79	30693
109	109	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,000	27907,76	27908
110	110	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3,000	22702,19	68107
111	111	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	4103,76	4104
112	112	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	3225,20	3225
113	113	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,000	25997,92	25998
114	114	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	6878,21	6878
115	115	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,018	346297,00	6174
116	116	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	3,000	565,08	1695
117	117	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,000	547,44	3832
118	118	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,001	727000,00	727
119	119	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры-5шт.)К=1,004;	м	1,004	6566,45	6593
120	120	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,980	270,00	805
121	121	11-090202-0101	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	т конструкций	5,850	60135,21	351791
122	122	21-060303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	5,850	302738,29	1771019
123	123	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	135,000	123,39	16657
124	124	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2;	м2	135,000	191,43	25843
125	125	11-090304-0201	Каркас для изоляции башни из полосовой стали. Монтаж	т конструкций	0,418	51767,94	21639
126	126	21-060505-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых	т	0,418	245762,61	102729
127	127	11-340108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	125,000	282,64	35330
128	128	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	7,500	21397,37	160480
129	129	11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	150,000	1551,20	232680
130	130	21-050104-0201	Сталь листовая волнистая оцинкованная толщиной от 1,5 мм до 1,6 мм, марка стали Ст0	т	1,660	254726,47	422846
		Итого прямые затраты по разделу					**4 008 185**
		Всего по смете на подряд, тенге					**4 810 855**

			(2-3-1) Напорный водовод				
131	131	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		30	15209,36	456281
132	132	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		3	4103,76	12311
133	133	21-130814-2208	Скобы ходовые		5	565,08	2825
		Итого прямые затраты по разделу					**471 418**
		Всего по смете на подряд, тенге					**794 529**

			(2-3-2) Дюкер через р.Аксу длиной 50 м в 2 нити				
134	134	11-250204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 100 ммК=2,000;	м кожуха	100,000	23660,21	2366021
135	135	11-250205-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 ммК=2,000;	м кожуха	100,000	1832,86	183286
136	136	23-010501-1509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=2,000;	м	100,000	543,50	54350
137	137	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекциейК=2,000;	км трубопровода	0,100	42090,00	4209
138	138	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)К=2,000;	м3	0,400	22737,50	9095

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	139	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы)К=2,000;	м3 грунта	138,000	87,67	12099
140	140	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрого)К=2,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	36,000	96,44	3472
141	141	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосамиК=2,000; т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	4,000	1584,75	6339
142	142	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта	178,000	13,63	2426
143	143	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=2,000;	м2 спланированной	70,000	93,30	6531
144	144	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрыхК=2,000;	м3 железобетонны	3,84	45165,10	173434
145	145	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15К=2,000;	шт	2	18151,15	36302
146	146	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=2,000;	шт	6,000	15209,36	91256
147	147	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=2,000;	шт	2,000	4103,76	8208
148	148	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=2,000;	шт	2,000	3225,20	6450
149	149	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1К=2,000;	шт	2,000	17387,86	34776
150	150	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=2,000;	комплект	2	6878,21	13756
151	151	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	т	0,036	346297,00	12349
152	152	21-130814-2208	Скобы ходовыеК=2,000;	шт	6,000	565,08	3390
153	153	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77К=2,000;	кг	10,000	547,44	5474
154	154	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)К=2,000;	м	1,200	2366,06	2839
155	155	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцииК=2,000;	км трубопровода	0,0012	729166,67	875
156	156	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=2,000;	м2 подзоров и	16,000	1016,44	16263
157	157	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	943000,00	1886
158	158	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	6,000	1176,74	7060
159	159	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	16,000	856,63	13706
160	160	23-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	828,43	3314
161	161	23-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	670,26	4022
162	162	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1176,74	7060
163	163	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	876,17	5257
164	164	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	24764,11	148585
165	165	11-270901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	825,50	1651
166	166	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,1	46559,71	4656
167	167	11-420101-0404	Откосы и дно. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	150,000	3195,65	479347
168	168	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,940	270,00	1064
		Итого прямые затраты по разделу					**3 730 808**
		Всего по смете на подряд, тенге					**5 077 734**

			(2-4-1) Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 2092 м и подводка к границам домов потребителей длиной 955 м				
169	169	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	805,070	975,07	785000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
170	170	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=12,000;	шт	3	15209,36	45628
171	171	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=12,000;	шт	6	4103,76	24622,56
172	172	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=12,000;	шт	6,000	3225,20	19351
173	173	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1К=12,000;	шт	6,000	17387,86	104327
174	174	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=12,000;	комплект	6,000	6878,21	41269
175	175	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=4,000;	шт	1,000	4103,76	4104
176	176	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	4093,000	87,67	358851
177	177	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	127,000	1378,15	175025
178	178	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	153,000	658,98	100824
179	179	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4067,000	13,63	55421
180	180	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	123,000	120,23	18395
181	181	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	4110,000	0,82	3390
182	182	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,955	187337,17	178907
183	183	23-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	964,550	176,88	170610
184	184	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,955	42099,48	40205
185	185	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	1566,000	87,67	137298
186	186	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосамиК=18,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	36,000	1378,14	49613
187	187	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	1602,000	13,63	21830
188	188	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=18,000;	м2 спланированно	630,000	93,30	58779
189	189	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=18,000;	м3	6,840	18175,73	124322
190	190	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихК=18,000;	м3 железобетонны	34,560	28743,61	993379
191	191	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	306,000	730,74	223607
192	192	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15К=18,000;	шт.	18,000	18151,15	326721
193	193	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=18,000;	шт.	54,000	15209,36	821305
194	194	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=18,000;	шт.	18,000	4103,76	73868
195	195	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=18,000;	шт.	18,000	3225,20	58054
196	196	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1К=18,000;	шт.	18,000	17387,86	312981
197	197	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=18,000;	комплект	18,000	6878,21	123808
198	198	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,321	346297,00	111141
199	199	21-130814-2208	Скобы ходовыеК=18,000;	шт	54,000	565,08	30514
200	200	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77К=18,000;	кг	90,000	547,44	49270
201	201	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляры)К=18,000;	км трубопровода	0,011	332500,00	3591
202	202	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)К=1,004;	м	10,843	2366,06	25656
203	203	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,011	730925,93	7894
204	204	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=18,000;	м2 подзоров и отмосток	144,000	1016,47	146372
205	205	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18,000	876,22	15772
206	206	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным	шт.	18,000	24764,11	445754
207	207	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	130,000	856,58	111356
208	208	23-020301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	289,82	11013
209	209	23-020301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	1020,55	18370

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
210	210	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	800,85	14415
211	211	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	18,000	1167,79	21020
212	212	23-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-38шт.)	м	38,000	176,88	6721
213	213	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	38,000	1542,87	58629
214	214	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	38,000	337,29	12817
215	215	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	38,000	2541,29	96569
216	216	23-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	38,000	5780,04	219642
217	217	23-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	38,000	2459,47	93460
218	218	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,108	619306,84	67009
219	219	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	18,000	875,81	15765
220	220	23-010301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 (патрубки-36шт.)	м	23,400	927,76	21710
221	221	11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	440042,74	10297
222	222	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	34,560	270,00	9331
		Итого прямые затраты по разделу					**7 075 583**
		Всего по смете на подряд, тенге					**8 919 378**

			(4-1-1) Строительство ВЛ-10 кВ длиной 7,98 км				
223	223	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-1	опора	32,000	5969,87	191036
224	224	11-090701-0108	Изготовление траверс	т конструкций	2,520	152692,46	384785
225	225	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	2,671	205629,70	549278
226	226	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,144	100838,22	14521
227	227	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	360,000	1367,44	492278
228	228	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	360,000	43,41	15628
229	229	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	120,000	397,96	47755
230	230	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1	опора	8,000	12231,00	97848
231	231	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	16,000	35278,52	564456
232	232	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	16,000	1614,25	25828
233	233	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,704	34531,30	24310
234	234	11-090701-0108	Изготовление траверс, стяжек, накладок	т конструкций	0,310	152702,96	47399
235	235	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,195	205629,70	40106
236	236	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,134	211256,61	28304
237	237	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	8,000	1571,82	12575
238	238	24-040207-3904	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	шт	8,000	169,03	1352
239	239	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0096	100838,22	968

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
240	240	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	16	399,69	6395
241	241	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	8,000	1367,44	10940
242	242	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	8,000	43,41	347
243	243	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	16,000	397,96	6367
244	244	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	281,72	6761
245	245	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт	48,000	2571,32	123423
246	246	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт	54,000	1531,86	82720
247	247	24-040201-0211	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	1168,75	28050
248	248	24-040201-0533	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	3332,40	79978
249	249	24-040201-0629	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	1274,79	30595
250	250	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	4,000	530,73	12738
251	251	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	443,98	10656
252	252	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	12,000	1571,82	18862
253	253	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,006	100838,22	605
254	254	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	2,000	399,00	798
255	255	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	4,000	1367,44	5470
256	256	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4,000	43,41	174
257	257	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2,000	9401,00	18802
258	258	13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт	2,000	4514,50	9029
259	259	51-080301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2,000	48210,00	96420
260	260	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	381819,66	550
261	261	24-040206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12,000	665,10	7981
262	262	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УА10-1	опора	3,000	18884,00	56652
263	263	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	9	35278,52	317507
264	264	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	9	1614,33	14529
265	265	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,396	34531,30	13674
266	266	11-090701-0108	Изготовление траверс, стяжек, накладок	т конструкций	0,134	152674,16	20382
267	267	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от	т	0,073	205629,70	15040
268	268	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,068	211256,61	14444
269	269	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	6,000	1571,82	9431
270	270	24-040207-3904	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,000	169,03	507
271	271	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,004	100838,22	363
272	272	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	6,000	399,50	2397
273	273	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	6,000	1367,44	8205
274	274	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	6,000	43,41	260
275	275	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9,000	397,96	3582
276	276	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	9,000	281,72	2535

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
277	277	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт	36,000	2571,32	92568
278	278	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	1531,86	27573
279	279	24-040201-0211	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	1168,75	21038
280	280	24-040201-0533	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	3332,40	59983
281	281	24-040201-0629	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	1274,79	22946
282	282	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	443,98	7992
283	283	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	530,73	9553
284	284	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УП10-1	опора	3,000	12231,00	36693
285	285	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	6,000	35278,52	211671
286	286	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	6	1614,33	9686
287	287	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,264	34531,30	9116
288	288	11-090701-0108	Изготовление траверс, стяжек	т конструкций	0,086	152694,54	13147
289	289	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,055	205629,70	11312
290	290	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,036	211256,61	7658
291	291	21-130815-0202	Оголовок ОГ-1	т	0,023	320442,18	7498
292	292	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	3,000	1571,82	4715
293	293	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,008	100838,22	787
294	294	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	6,000	399,50	2397
295	295	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	18,000	1367,44	24614
296	296	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	18,000	47,62	857
297	297	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6,000	397,96	2388
298	298	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12,000	281,72	3381
299	299	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,980	75139,60	599614
300	300	11-330204-0405	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0202	опора	7,000	2780,71	19465
301	301	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности подземной части железобетонных элементов ВЛ	м2 поверхности	378,000	730,75	276223
302	302	11-090701-0108	Изготовление траверс	т конструкций	0,011	152660,55	1664
303	303	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от	т	0,012	205629,70	2375
304	304	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	100838,22	121
305	305	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	2,000	1367,44	2735
306	306	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2,000	43,41	87
307	307	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	1,200	400,00	480
308	308	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6,000	281,72	1690
309	309	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	460,000	176,15	81029
310	310	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,4094	194636,08	79684
		Итого прямые затраты по разделу					**5 228 336**
		Всего по смете на подряд, тенге					**8 061 177**

			(4-1-3) Установка мачтовой трансформаторной подстанции напряжение 10/0,4 кВт мощностью 10 кВА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
311	311	13-200103-0107	Подстанция трансформаторная типа на железобетонной опоре. Монтаж оборудования	шт.	1,000	11053,00	11053
312	312	58-000001-0001(пл)(об)	Мачтовая трансформаторная подстанция типа МТПО-10/10-0,4 кВ	компл.	1,000	363405,00	363405
313	313	58-000001-0002(пл)(об)	Трансформатор масляный ОМП-10/10-0,4 кВ	шт.	1,000	215170,00	215170
		Итого прямые затраты по смете					**589 628**
		Итого по смете на подряд, тенге					**667 890**
			(4-1-4) Установка мачтовой трансформаторной подстанции напряжение 10/0,23 кВт мощностью 4 кВА				
314	314	13-200103-0107	Подстанция трансформаторная типа на железобетонной опоре. Монтаж оборудования	шт.	1,000	11053,00	11053
315	315	58-000001-0003(пл)(об)	Мачтовая трансформаторная подстанция типа МТПО-4/10-0,23 кВ	компл.	1,000	359973,00	359973
316	316	58-000001-0004(пл)(об)	Трансформатор масляный ОМП-4/10-0,23 кВ	шт.	1,000	187883,00	187883
		Итого прямые затраты по разделу					**558 909**
		Всего по смете на подряд, тенге					**633 308**
			(7-1-1) Ограждение из ж/б панелей площадни НС 1-го подъёма				
317	317	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	160,000	19,73	3156
318	318	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа	м3 грунта	160,000	24,04	3846
319	319	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	800,000	0,83	660
320	320	21-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК	м3	40,960	50968,95	2087688
321	321	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого	м3	12,160	34531,30	419901
322	322	11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	256,000	2090,68	535215
323	323	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,800	8295,00	6636
324	324	21-030101-0204	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,304	56329,67	17124
325	325	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,001	346297,00	208
326	326	11-070111-0113	Насадка из колючей проволоки. Установка ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	м оград	258,000	322,95	83321
		Итого прямые затраты по разделу					**3 157 755**
		Всего по смете на подряд, тенге					**3 830 327**
			(9-1-1) Транспортировка материалов				
327	327	41-010204-1115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1.	т	727,041	2244,37	1631750
		Итого прямые затраты по разделу					**1 631 750**
		Всего по смете на подряд, тенге					**1 837 011**

			Итого прямые затраты по разделу				**28 078 544**
			Всего сумма с оборудованием				**34 852 587**
			Всего сумма без оборудовании				***33426040***
Временные здания и сооружения 2,6%						Тенге	**869 077**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%						Тенге	**1 018 565**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г						Тенге	**38 577 241**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г						Тенге	**40 891 875**
НДС 12%						Тенге	**4 907 025**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						Тенге	**45 798 900**

Заказчик: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.К**

Технадзор: **ТОО "Батталов С.Т "**

_____ **Батталов С.Т**

Подрядчик: **ТОО "Темиржолсу-Актобе"**

_____ **Шайтов Ж.Т**

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___сентябрь__ 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№78	09.07.2018г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**45 798 900**		**38 577 241**							
в том числе за отчетном месяце: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области		**40 891 875**		**38 577 241**					**4 907 025**	**45 798 900**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.К**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

_____ **Танимов А.К**

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	*ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "* *Кандыагаш, ул. Гагарина 6* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*050140008047*
Исполнитель	*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* *г.Актобе, ул.8марта* полное наименование, адрес, данные о средствах связи	ИНН/БИН	*040340004951*

Договор (контракт) *Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области* № *78* от *09.07.2018* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1189	*20.09.2018*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области*			*работа*	*1,000*	*45 798 900,00*	*45 798 900,00*
				Итого	*1*	x	*45 798 900,00*

Итого: *Сорок пять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность
М.П.
подпись — *Танимов Азберген Камалович* — расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ — должность
М.П.
подпись — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор №78 от 09.07.2018г

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2-1-3) Технологическое оборудование и трубопроводы				
1	1	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,010	42200,00	422
		Итого прямые затраты по hfpltke					**422**
		Dctro по смете на подряд, тенге					**749**
			(2-2-2) Технологическое оборудование водонапорной башни ёмкостью 50 м3				
2	2	13-120101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж	м трубопровода	7,000	1956,00	13692
3	3	23-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	м	7,210	2986,74	21534
4	4	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж	м трубопровода	8,000	1890,63	15125
5	5	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-	м	8,240	2017,70	16626
6	6	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж	м трубопровода	0,500	1890,00	945
7	7	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-	м	0,515	217,70	1039
8	8	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	45882,35	390
9	9	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	51142,86	358
10	10	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,020	324022,38	6610
11	11	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до	шт.	3,000	2797,00	8391
12	12	23-040102-0404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным	шт.	2,000	38588,16	77176
13	13	23-040102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным	шт.	1,000	46340,36	46340
14	14	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2,000	19219,00	38438
15	15	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	875,81	2627
16	16	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14,000	1332,00	18648
17	17	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1715,08	13721
18	18	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	856,75	3427
19	19	23-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	670,26	670
20	20	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	1176,74	1177
21	21	23-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	828,43	1657
22	22	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	6,760	395,12	2671
		Итого прямые затраты по разделу					**291 262**
		Всего по смете на подряд, тенге					**349 205**
			(2-2-3) Камера с ОДВ				
23	23	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	104,000	87,67	9118
24	24	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,000	1378,00	2756
25	25	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в	1,800	3121,11	5618
26	26	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,800	33650,56	60571

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34,000	1146,91	38995
28	28	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	36,000	1628,14	58613
29	29	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,170	23116,22	373789
30	30	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,000	4470,50	8941
31	31	21-040108-9901	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	11,520	4407,69	50777
32	32	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонны	0,020	9050,00	180
33	33	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	3225,20	3225
34	34	11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонны	0,535	5553,27	2971
35	35	11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1,000	11263,00	11263
36	36	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	6878,21	6878
37	37	11-100201-0101	Крышка деревянная. Укладка	м2	0,380	3384,21	1286
38	38	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,000	547,44	3832
39	39	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,030	346297,00	10389
40	40	11-452101-0202	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,001	158064,52	98
41	41	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг	1,000	329,46	329
42	42	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	72,100	730,75	52687
43	43	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,000	13,62	1117
44	44	11-010105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,000	121,96	2927
45	45	11-010107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированно	85,200	1,73	147
46	46	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	13,200	1016,36	13416
47	47	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,125	270,00	4894
48	48	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры-2шт.)	км трубопровода	0,001	712000,00	712
49	49	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	1,004	6566,45	6593
50	50	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (патрубки)	км трубопровода	0,003	332537,31	1114
51	51	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки-5шт.)К=1,004;	м	3,363	2366,06	7958
52	52	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,003	731044,78	2449
53	53	11-220601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,001	1438000,00	1438
54	54	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	943349,51	19433
55	55	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	875,81	3503
56	56	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	31,000	1715,08	53167
57	57	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	856,33	2569
58	58	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	911,47	911
59	59	23-020301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	8653,94	8654
60	60	23-020302-2415	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6835,99	6836
61	61	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	349666,67	1049
62	62	23-010501-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,000	2075,82	6227
63	63	11-200701-0106	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5369,00	5369
		Итого прямые затраты по разделу					**852 800**
		Всего по смете на подряд, тенге					**1 037 272**

			(2-2-4) Электрооборудование камеры с ОДВ				
64	64	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1,000	3608,00	3608
65	65	23-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3206,19	3206

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	1780,33	5341
67	67	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	382,35	1147
68	68	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с	шт.	1,000	1294,00	1294
69	69	23-070101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	1461,06	1461
70	70	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,100	549,78	55
71	71	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	299,50	599
72	72	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток	шт.	2	423,36	847
73	73	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,000	326,67	980
74	74	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками,	шт.	3,000	320,34	961
75	75	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2,000	438,00	876
76	76	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	2,000	92,95	186
77	77	23-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	15,000	85,81	1287
78	78	13-080206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м	15,000	260,20	3903
79	79	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	128398,80	1926
80	80	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,000	400,67	1202
81	81	23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,000	747,76	2243
82	82	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	362,00	362
83	83	23-070501-0103	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.6, 230	шт.	1,000	3160,15	3160
84	84	29-000001-0011(пл)	Нагреватель электрический ПЭТ-4 1кВт	шт.	1,000	3860,00	3860
		Итого прямые затраты по разделу					**38 504**
		Всего по смете на подряд, тенге					**49 058**

			(2-3-1) Напорный водовод				
85	85	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,620	42099,74	320800
		Итого прямые затраты по разделу					**320 800**
		Всего по смете на подряд, тенге					**833 074**

			(2-3-3) Опознавательные знаки "Зона санитарной охраны" (шт.-7)				
86	86	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мК=7,000;	м3 грунта	2,100	34,76	73
87	87	11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа	м3 грунта	2,100	19,52	41
88	88	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2К=7,000;	яма	7,000	652,14	4565
89	89	11-010203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4К=7,000;	м2 спланированно	7,000	157,71	1104
90	90	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=7,000;	м3	0,700	22304,29	15613
91	91	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. УстановкаК=7,000;	шт	7,000	3500,71	24505
92	92	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на	т конструкций	0,182	257653,85	46893
93	93	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,064;	м	26,068	1069,62	27883
94	94	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4	т	0,051	203265,09	10381
95	95	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до	т	0,013	211256,61	2698
96	96	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=7,000;	м2	14,000	60,86	852
97	97	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=7,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	м2	14,000	136,36	1909
98	98	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=7,000;	м2	3,500	68,00	238
		Итого прямые затраты по разделу					**136 755**
		Всего по смете на подряд, тенге					**188 751**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2-4-1) Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 2092 м и подводка к границам домов потребителей длиной 955 м				
99	99	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,092	51152,96	107012
100	100	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=12,000;	м2 подзоров и отмосток	96,000	1016,46	97580
101	101	29-000001-0200(пл)	Знак Пожарный гидрант ПГ на металле 300х300 мм	шт	3,000	1516,00	4548
102	102	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=4,000;	м2 подзоров и отмосток	32,000	1016,44	32526
		Итого прямые затраты по разделу					**241 666**
		Всего по смете на подряд, тенге					**378 142**
			(4-1-1) Строительство ВЛ-10 кВ длиной 7,98 км				
103	**103**	**11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-1**	**опора**	**88,000**	**5969,87**	**525349**
104	**104**	**21-040405-0204**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**40,000**	**35278,52**	**1411141**
		Итого прямые затраты по разделу					**1 736 489**
		Всего по смете на подряд, тенге					**1 869 282**
			(4-1-2) Кабельная линия 0,4 кВ				
105	105	11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	18,000	42,89	772
106	106	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,000	13,61	245
107	107	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	100,000	332,76	33276
108	108	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,000	1906,90	3814
109	109	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	100,000	215,47	21547
110	110	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей	м	20,000	282,45	5649
111	111	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в	м	9,000	81,56	734
112	112	23-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,120	301456,52	36175
113	113	13-080201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8	111,38	891
114	114	29-000028-0471(пл)	Сигнальная лента для покрытия трассы кабеля "Осторожно кабель" (ЛСЭ-150)	м	100,000	34,00	3400
115	115	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство	канало-километр	0,008	1004050,63	7932
116	116	13-080206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по	м	5,000	353,20	1766
117	117	23-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	м	5,150	1021,21	5259
118	118	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	2,000	5970,00	11940
119	119	21-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	24656,25	49313
120	120	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1,600	270,63	433
121	121	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,220	24063,64	5294
122	122	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,009	49777,78	448
123	123	23-061601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,009	48997,74	441
124	124	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2,000	3638,50	7277
125	125	23-070103-0405	Светильники, тип ЖКУ 02-100-003 ГОСТ 8045-82	шт.	2,000	7328,21	14656
126	126	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	2,000	1571,82	3144
127	127	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	100838,22	101
128	128	24-040207-3806	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,040	25087,92	1004
129	129	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей	м	40,000	282,45	11298
130	130	23-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	221062,66	8843
		Итого прямые затраты по разделу					**235 652**
		Всего по смете на подряд, тенге					**296 335**
			(4-1-5) Заземление НС				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	131	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25,000	449,40	11235
132	132	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3,000	2167,67	6503
133	133	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,600	1148,39	6431
134	134	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,600	658,93	3690
		Итого прямые затраты по разделу					**27 859**
		Всего по смете на подряд, тенге					**40 448**
			(4-1-6) Переносная дизельная электростанция				
135	135	58-000001-0005(пл)(об)	Дизельная электростанция переносная 3-х фазная 5,2 кВА 0,4 кВ PRAMAC E4500 (3)	шт.	1,000	364555,00	364555
		Итого прямые затраты по разделу					**364 555**
		Всего по смете на подряд, тенге					**410 413**
			(5-1-1) Автоматизация насосных станций и контроль уровня воды в башне				
136	136	58-000003-0234(пл)(об)ТОО	Автоматизация подачи воды (Контроль и управление насосами 1-го подъёма и контроль уровня воды в башне)	к-т	1,000	22176158,00	22176158
		Итого прямые затраты по разделу					**22 176 158**
		Всего по смете на подряд, тенге					**24 965 741**
			(5-2-1)Устройство эксплуатационной дороги				
137	137	11-360201-0203	Эксплуатационная дорога. Планировка автогрейдерами	м2 спланированно	34515,000	4,96	171123
		Итого прямые затраты по разделу					**171 123**
		Всего по смете на подряд, тенге					**213 858**
			(7-1-1) Ограждение из ж/б панелей площадни НС 1-го подъёма				
138	138	11-070111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт	1,000	22807,00	22807
139	139	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого	м3	0,600	34531,30	20719
140	140	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79,	м3	0,180	68388,73	12310
141	141	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-	т	0,153	269944,62	41302
142	142	11-070111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт	2,000	10454,50	20909
143	143	21-060405-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма	т	0,069	269944,62	18626
144	144	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого	м3	0,600	34531,30	20719
145	145	11-150403-1001	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1	м2 окрашиваемой	22,212	162,34	3606
146	146	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79,	м3	0,120	68388,73	8207
		Итого прямые затраты по разделу					**169 205**
		Всего по смете на подряд, тенге					**210 794**
			(7-1-2) Ограждение из колючей проволоки площадки водонапорной башни				
147	147	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	100,000	19,72	1972
148	148	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа	м3 грунта	100,000	24,04	2404
149	149	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	м3 грунта	50,000	24,42	1221
150	150	11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,000	51,28	2564
151	151	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	900,000	0,82	742
152	152	11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	138,360	1778,42	246062
153	153	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79,	м3	2,250	68388,73	153875
154	154	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,000	83535,00	83535
155	155	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	2,000	35007,00	70014
		Итого прямые затраты по разделу					**562 389**
		Всего по смете на подряд, тенге					**735 704**
			(9-1-1) Транспортировка материалов				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	156	41-010204-1115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1.	т	927,995	2244,37	2082763
		Итого прямые затраты по разделу					**2 082 763**
		Всего по смете на подряд, тенге					**2 344 759**

			Итого прямые затраты по разделу				**27 525 639,00**
			Всего сумма с оборудованием				**33 923 585,16**
			Всего сумма без оборудовании				***6 073 842,65***
Временные здания и сооружения 2,6%						Тенге	**110 960,00**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%						Тенге	**180 722,68**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г						Тенге	**34 115 403,45**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г						Тенге	**36 162 327,68**
НДС 12%						Тенге	**4 339 479,32**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						Тенге	**40 501 807,00**
Скидка по тендеру 5%							**7 587 072,29**
Итого сумма							**32 914 734,71**

Заказчик: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.К**

Технадзор: **ТОО "Батталов С.Т "**

_____ **Батталов С.Т**

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

_____ **Шайтов Ж.Т**

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___октябрь__ 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№78	09.07.2018г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**40 501 807,00**		**34 115 403,45**							
в том числе за отчетном месяце: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области		**36 162 327,68**		**34 115 403,45**					**4 339 479,32**	**32 914 734,71**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

_____ **Танимов А.К**

м.п.