Утвержден
приказом руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района» от «14» декабря 2017 года № 5

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» декабря 2017 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района» 110600, Костанайская область, Джангельдинский район, село Торгай, ул. Алтынсарина, 4 в лице руководителя отдела Бидашева С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «11» декабря 2017 года от подрядчика ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе», лицензия на СМР ГСЛ №016287 от 24.09.2004 г., руководитель Кабиев Бахытжан Муссаевич. Актюбинская область, г. Актобе, ул. 8 марта, 7, 8(7132) 976333

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «11» декабря 2017 года от ТОО «DS&V» руководитель Кусаинов Асылбек Каирбекович. г. Актау, 28 мкр, 48,34. В лице эксперта Илиманов Еркин Базарбаевич, аттестат № KZ32VJE00024841 от 10.04.2017г, № KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «11» декабря 2017 года от ТОО ПИП «Костанайводпроект» директор Шелудько Виктор Петрович., в лице эксперта Кочина В.Ф аттестат №KZ94VJE00024016 от 18.02.2014г, приказ №46.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область Джангельдинский район село Аралбай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

"__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «30» октября 2014 года №05 Аким села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» Талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ №192 от 05.06.2017 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО ПИП «Костанайводпроект», заказ №70.2-15/28

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района» №60 от 15.12.2014 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2017 года;

месяц, год

окончание работ _____декабрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 9 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____9 месяцев;

фактически, месяц:____7 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность системы водоснабжения в натуральном выражении	тыс.м3/год	53,36	53,36	53,36	53,36
Общая площадь водозабора	га	5,16	5,16	5,16	5,16
Общая площадь комплекса водопроводных сооружений	га	0,76	0,76	0,76	0,76
Общая протяженность сетей водопровода и канализации	км	10,25	10,25	10,331	10,331

в том числе водовод от водозабора	км	4,36	4,36	4,226	4,226
водопроводная сеть с. Аралбай	км	5,74	5,74	5,847	5,847
напорная канализация	км	0,15	0,15	0,258	0,258

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						

трехкомнатных
четырехкомнатных
и более

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительства насосной станции 1-го подъема производительностью 6м3/ч, ;

Строительства насосной станции 2-го подъема производительностью 19м3/ч

Строительство Резервуар ж/б для воды объемом 200м3 – 2шт, Фильтры-поглотители для резервуара -2шт, Дизельная электростанция, КНС, Пруд испаритель-2шт,

Строительство водонапорной башни емк.50м3-1шт

Строительство КПП 6х9м,

Водовод диам 90х3,5мм-4226м,

Водопроводные сети поселка:

диам 110х4,2мм-4411,8м, 50х2,3мм-147м, 32х2мм-80,6м, 25х2мм-1208м, Водопроводные колодцы – 95шт, ПГ-29шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее *водоснабжение*, *канализация*, *теплоснабжение*, *газоснабжение*, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 320 398,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 223 661,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 29 785,0 тысяч тенге, прочие 66 952,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 311880,446-40 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 223661,0 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 29785,0 тысяч тенге, прочие 58434,446-40 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Бидашев Серик Конарбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

Илиманов Еркин Базарбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Кочин Владимир Федорович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кабиев Бахытжан Муссаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	4226	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	4226	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	5847,4	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	5847,4	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	95	
4	Задвижка d- 100	шт	39	
	" d-80	шт	3	

	" d- 50	шт	37
	" d- 150	шт	2
	" d- 200	шт	-
5	Вентили d-	шт	-
	" d-	шт	-
	" d-	шт	-
6	Кран d- 32	шт	2
	" d- 25	шт	72
	" d-	шт	-
7	Гидрант	шт	29
8	Водопроводный ввод	шт	-
9	Питьевой фонтанчик	шт	-

Канализация

1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-
	1) из керамических труб	м	-
	2) из чугунных труб	м	-
	3) из бетонных труб	м	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-
	5) из железобетонных труб	м	-
	6)	м	
	7)	м	

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	258
	1) из керамических труб	м	
	2) из чугунных труб	м	
	3) из бетонных труб	м	
	4) из асбестоцементных труб	м	
	5) из железобетонных труб	м	
	6) из полиэтиленовых труб диам 63мм	м	258
3	Смотровой колодец	шт	3
	Выпуск	шт	

Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района Костанайской области» Бидашев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО ПИП «Костанайводпроект» Кочин В.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46