Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 11 " декабря 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Темиржолсу-Актобе», лицензия на СМР ГСЛ № 016287 от 24.09.2004г, г Актобе, ул 8 марта 7, 8 (7132) 97-63-33,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кабиева Б.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района Костанайской области» в лице руководителя отдела Бидашева С.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Эйкос» государственная лицензия ГСЛ №001324 от 12.09.2000г виды работ: Изготовление, шеф-монтажные и пусконаладочные работы блок модуля по очистке и обеззараживанию поверхностей воды для питьевого водоснабжения (ЛСО)**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО ПИП «Костанайводпроект» заказ №70.2-15/28**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района Костанайской области», приказом №60 от 15.12.2014г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительства насосной станции 1-го подъема производительностью 6м3/ч, ;

Строительства насосной станции 2-го подъема производительностью 19м3/ч

Строительство Резервуар ж/б для воды объемом 200м3 – 2шт, Фильтры-поглотители для резервуара -2шт, Дизельная электростанция, КНС, Пруд испаритель-2шт, Строительство водонапорной башни емк.50м3-1шт

Строительство КПП 6х9м,

Водовод диам 90х3,5мм-4226м,

Водопроводные сети поселка:

диам 110х4,2мм-4411,8м, 50х2,3мм-147м, 32х2мм-80,6м, 25х2мм-1208м,

Водопроводные колодцы – 95шт, ПГ-29шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____июнь 2017 года_____;
месяц, год
окончание работ ____декабрь 2017 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____9_____;
фактически, месяц:_____7_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Реконструкция водоснабжения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Кабиев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____, дата 11.12.2017г

Место печати (при наличии)