Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_27_» ____10_____ 2016 г.

Заказчик __ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» г Хромтау_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии___от_25.10.16г_ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»_____
____в лице директора Кабиева Б.М._____,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_____
__от_26.10.16г_____ТОО «Нисан-Актобе» в лице эксперта Кыдыралин Г.А.__
Аттестат эксперта АДСиЖКХ №04127-по объектам первого уровня ответственности –в части несуших и ограждающих конструкций от 05.12.12г_
Аттестат эксперта АДСиЖКХ №04128- по объектам первого уровня ответственности –в части инженерных сетей от 05.12.12г
Аттестат эксперта АДСиЖКХ №04129- по объектам первого уровня ответственности –в части технологического оборудования от 05.12.12г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____
___от_26.10.16г_____ТОО «Актюбводпроект»__ГИП Джалгасбаев А.У._____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:_«Строительства сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.ХромтауХромтауского района Актюбинской области»_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу __Актюбинская область, Хромтауский район, г Хромтау, 22 квартал малоэтажной застройки_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «30» ____07___2013 г. №202Решение Акима г Хромтау_;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____ ___ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»__от 27.05.2015 года_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____ _____ТОО «Актюбводпроект» лицензия ГСЛ №001695 от 4 сентября 2011 года___

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом №81 от 28.12.2013 года. ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»_____;_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___июня 2015год_____;

месяц, год

окончание работ ____октябрь 2016 года_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__6,5 месяца_____;

фактически, месяц:____4 месяца_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически

Общаяплощадь	$м^2$		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_

Напорный водовод из полиэтиленовых труб диам 160х9,5мм-4458м колодец диам 1,5м-34шт,

Переход под железной дорогой длиной 65м методом ГНБ;

Переход под железной дорогой длиной 75м методом ГНБ;

Переход под автодорогой дорогой длиной 45м методом ГНБ;

Переход под железной дорогой длиной 85м методом ГНБ;

Дюкер через балку в две нити 60м

Внутриквартальная сеть диам 125х4,8мм-4765,2м, диам 110х4,2мм-7591м, диам 50х2мм-1036м, Колодец диам 1,5м-225шт;

Строительства резервуара для воды из сборных ж/б панелей объемом 500м3-2шт___;

Строительства насосной станции производительностью 44м3/ч напором 32м, размером 12х6м по осям силикатная-1шт;

Строительства КЛ-6 кВ длиной 0,495км

Строительства ВЛ-0,4 кВ длиной 0,38км

Установка КТП напряжением 10/04 кВ мощностью 40 кВа-2шт

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции подкачки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 355992,962 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 327462,084 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13290,429 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 340752,513 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 327462,084 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13290,429 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Строительства сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Аманшиев А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кыдыралин Г.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Джалгасбаев А.У.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кабиев Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.