СЧЕТ-ФАКТУРА № 1900 от 12.08.2016

Поставщик/продавец *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика *040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта*
Статус поставщика
Серия и номер свидетельства поставщика–плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС *Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012*
Расчетный счет поставщика № *KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *18* от *15.05.2015*
Дополнительное соглашение № *1* от *12.08.2016*
Условия оплаты по договору (контракту).
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель *040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта*
(ИИН/БИН. наименование и адрес)
Грузополучатель *060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2*
(ИИН/БИН. наименование и адрес)
Получатель/покупатель *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"*
ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя *060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2*

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области	ер	1	65570245,30	65 570 245,30	12	7 868 429,40	73 438 674,70		
	Всего по счету:				**65 570 245,30**		**7 868 429,40**	**73 438 674,70**		

(семьдесят три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре тенге 70 тиын)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
КАБИЕВ Б.М.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Астана

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"* ИНН/БИН *060140005014*
г.Хромтау, ул Спортивная ,2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* ИНН/БИН *040340004951*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *о государственных закупках работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области", доп.соглашение №1 от 12.08.2016г.* № *18* от *15.05.2015* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1900	*12.08.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области*			*объект*	*1,000*	*73 438 674,70*	*73 438 674,70*
				Итого	*1*	x	*73 438 674,70*

Итого: *Семьдесят три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре тенге 70 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ должность
М.П.
Кабиев Бахитжан Муссаевич
подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *и.о. рук.отдела* должность
М.П.
Алмашиев А.Ж.
подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ОТВ. ШИК КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Теміржолсу-Ақтөбе» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тауарлар мен қызметтерге сертификат берілмейтін ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан город Актобе

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Астана

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т

Приема выполненных работ

за август 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1			
		Водопроводная насосная станция подкачки производительностью 44 м3/ч напором 32 м.			
		Раздел 1 Земляные работы			
12	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	85	7,51	638
		м3			
13	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	85	3,41	290
		м3 уплотненного грунта			
14	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	85	25,65	2 180
		м3 грунта			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**3 108**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**5 207**
		Раздел 2 Фундаменты			
29	Е6-1-1	Устройство днища приямка, бетон В 7,5	0,15	6142,93	921
		м3			
30	Е6-13-1	Устройство стен приямка из бетона В 7,5	0,15	7163,47	1075
		м3			
31	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	0,7	245,44	172
		м2 поверхности			
32	Е7-20-3	Обрамление приямка уголком 63х6	0,0076	13010,1	99
		т стальных элементов			
33	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0076	59200	450
		т			
34	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	3	7204,9	21615
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**24332**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**27 931**
		Раздел 3 Стены			
35	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	66,93	2372,24	158774
		м3 кладки			
36	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	25,433	8870	225591
		1000шт			
37	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т			
		шт сборных конструкций	26	103,01	2678
38	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)			
		м3	0,732	24000	17568
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**404 611**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**499 856**
		Раздел 4 Перегородки			
39	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,38	2355,06	7 960
		м3 кладки			
40	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	1,2844	8870	11393
		1000шт			
41	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,63	362,91	4221
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			
42	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	0,586	8870	5198
		1000шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**28 772**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**36 803**
		Раздел 5 Покрытие			
43	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	8	1345,45	10764
		шт сборных конструкций			
44	30-17-8	Многопустотные железобетонные панели, плиты	72	3245	233640
		м2			
45	Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25	2	674,98	1350
		шт сборных конструкций			

46	30-17-3	Стаканы сборные ж/б марки СБ7А-1 из бетона В15	0,24	16100	3864
		м3			
47	Е7-20-1	Установка соединительных изделий плит покрытия	0,0058	89308,57	518
		т стальных элементов			
48	4-1-132	Металлизация соединительных деталей	0,0058	40200	233
		т			—
49	Е8-6-9	Устроиство стакана из кирпича М.75 на цементном растворе М.50 для пропуска вентиляционной трубы толщ 120 мм	0,17	8918,85	1516
		м3 кладки			
50	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,068	10400	707
		1000шт			
51	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для стакана из кирпича	1	4023,28	4023
		м2 настила			
52	Е26-12-6	Изоляция фасонных поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1	271,11	271
		м2 поверхности изоляции			
53	1-3-25	Вата минеральная	0,12	2530	304
		м3			
54	Е13-39-2	Изоляция стакана стеклотканью	2	1611,39	3223
		м2			
55	Е20-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1083,7	1084
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**261 497**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**285 793**
		Локальная смета № 2-1-10			
		Резервуар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 500 м3 (шт-2)			
		Раздел 1 Земляные работы			
14	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1080	3,48	3758
		м3 грунта		—	
15	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	430	7,51	3229
		м3 грунта		—	
				–	
16	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	650	44,07	28646
		м3 грунта		—	
				2,61	
17	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	650	25,65	16673
		м3 уплотненного грунта		—	
				20,27	
18	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	800	1,81	1448
		м2 спланированной площади		—	
				–	
19	Е1-152-1	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	800	55,01	44008
		м2		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**97 762**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**142 319**
		Раздел 4 Изоляционные работы			
80	Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	326,14	193,98	63265
		м2		—	—
				144,9	47258
81	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,066	26143,3	1725
		т		—	—
				1284,75	85
82	Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	5,382	16648,76	89604
		т		—	—
				2135,25	11492
83	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	326,14	145,23	47365
		м2 стяжки		—	—
				34,65	11301
84	Е41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности стен и колпаков мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	395,5	193,98	76719
		м2		—	—
				144,9	57308
85	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,08	26143,3	2091
		т		—	—
				1284,75	103
86	Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	6,526	16648,76	108650
		т		—	—
				2135,25	13935
87	Е41-1-4	Штукатурная изоляция бетонной поверхности плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	352	223,15	78549
		м2		—	—
				153,23	53937

88	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0704	26143,3	1840
		т		1284,75	90
89	Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	8,6944	16648,76	144751
		т		2135,25	18565
90	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	352	145,23	51121
		м2 стяжки		34,65	12197
91	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 20 мм ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	352	25,78	9075
		м2 стяжки		0,55	194
92	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,712	5239,08	3730
		т		1890	1346
93	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,712	64100	45639
		т			
94	Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	105,6	633,78	66927
		м2		117	12355
95	Е6-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	96	2006,24	192599
		м шва		38,25	3672
96	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданиях	28,92	381,91	11045
		м2 покрытий		82,8	2395
97	1-1-353	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм	28,92	245	7085
		м2			
98	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	244,08	194,65	47510
		м2 стяжек		52,2	12741
99	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 75 мм ктрр1=11; ктрм1=11; кзпр1=11; кэкс1=11; кзпм1=11; кмат1=11;	244,08	326,22	79624
		м2 стяжек		6,93	1691
100	Е6-36-4	Железнение поверхности	244,08	55,56	13561
		м2 поверхности		51,3	12521
101	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	40	31,99	1280
		м2		4,41	176
102	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	40	280,33	11213
		м2		11,08	443
103	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	82	456,28	37415
		м2 поверхности		185,18	15185
104	Е6-36-4	Железнение поверхности	82	55,56	4556
		м2 поверхности		51,3	4207
105	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стыков стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	4	100,55	402
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	241
106	Е6-36-4	Железнение поверхности	4	55,56	222
		м2 поверхности			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 197 563**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**1 646 481**
		Локальная смета № 2-1-12			
		Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции подкачки			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	550	9,85	5418
		м3 грунта		–	–
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	550	8,28	4554
		м3 грунта		–	–
3	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96	550	5,86	3223
		м3 грунта		–	–

4	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	550	3,7	2035
		м3 грунта		—	—
				–	–
5	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1300	38,59	50167
		м3 грунта		—	—
				2,1	2730
6	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	398	1732,95	689714
		м3 грунта		—	—
				976,5	388647
7	Е1-164-4	Доработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52	791,1	41137
		м3 грунта		—	—
				791,1	41137
8	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	450	38,59	17366
		м3 грунта		—	—
				2,1	945
9	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	89	190,58	16962
		м3 грунта		—	—
				190,58	16962
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	89	25,65	2283
		м3 уплотненного грунта		—	—
				20,27	1804
11	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1661	7,51	12474
		м3 грунта		—	—
				–	–
12	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	2750	0,26	715
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		—	—
				–	–
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35	958,5	33548
		м3 основания		—	—
				153,68	5379
14	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,062	70153,47	4350
		км трубопровода		—	—
				48825	3027
15	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004;	62,248	629	39154
		м			
16	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,062	115636,32	7169
		км трубопровода		—	—
				66375	4115
17	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 ммК=1,004;	62,248	950	59136
		м			
18	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,147	154891,68	22769
		км трубопровода		—	—
				70200	10319
19	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 ммК=1,004;	147,588	1623	239535
		м			
20	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,062	285120,61	17677
		км трубопровода		—	—
				35550	2204
21	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,062	430521,51	26692
		км трубопровода		—	—
				44550	2762
22	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,147	566134,23	83222
		км трубопровода		—	—
26	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (упоры)	1,28	7597,34	9725
		м3		—	—
				695,25	890
27	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,104	107786,81	11210
		т фасонных частей		—	—
				6750	702
28	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,1263	95357,36	12044
		т фасонных частей		—	—
				4950	625
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0704	247994,13	17459
		т фасонных частей		—	—

				62775	4419
30	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,0248	204796,82	5079
		т фасонных частей		—	—
				30375	753
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,56	2404
		шт.		—	—
				69,53	556
32	99-28-14	Втулки ф 110 мм	2	605	1210
		шт.			
33	99-28-12	Втулки ф 160 мм	2	1227	2454
		шт.			
34	99-28-25	Фланцы ф 110 мм	2	1607	3214
		шт.			
35	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	2	2643	5286
		шт.			
36	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	156,43	1564
		фланец		—	—
				126	1260
37	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	5	231,52	1158
		фланец		—	—
				180	900
38	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	3	391,37	1174
		фланец		—	—
				301,5	905
39	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	10	492	4920
		шт			
40	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	5	757	3785
		шт			
41	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	3	1140	3420
		шт			
42	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	9	411,46	3703
		задвижка или клапан		—	—
				231,75	2086
43	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	9	12939	116451
		шт			
44	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	5	585,99	2930
		задвижка или клапан		—	—
				317,25	1586
45	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	5	22036	110180
		шт			
46	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	2461
		задвижка или клапан		—	—
				513	1026
47	9-2-70	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	2	32537	65074
		шт			
48	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	17,4	33288,43	579219
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		—	—
				2362,5	41108
49	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	11	3282	36102
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**2 381 526**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**3 252 608**
		Локальная смета № 2-2-3			
		Переход под железной дорогой длиной 65 м методом ГНБ			
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	849
		установка ГНБ		—	—
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	677
		установка ГНБ		—	—
3	Е4-9-6	Бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы станками с дизельным двигателем (долото ф394мм) т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; т.ч. п.3.33: ктрр2=1,22; ктрм2=1,22; кзпр2=1,22; кэкс2=1,22; кзпм2=1,22;	65	7741,76	503214
		м		—	—
4	99-28-172	Долота трехшарошечные 41Д394С (ч.1 р.IX п.54) К-198,95	1,957	70030	137049
		шт.			
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	5,694	6450	36726
		т			
6	31-1-1	Вода	14	5	70
		м3			
7	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (футляр)	65	5063,58	329133

		м бурения		—	—
8	31-1-1	Вода	28,83	5	144
		м3			
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,577	6450	3722
		т			
10	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,058	180000	10440
		т			
11	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	65	3881	252265
		м			
12	Е22-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм	0,065	5390	350
		км трубопровода		—	—
13	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,065	554510,04	36043
		км трубопровода		—	—
14	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (рабочая труба)	65	5063,58	329133
		м бурения		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 639 815**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**2 006 441**
		Переход под железной дорогой длиной 75 м методом ГНБ			
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	849
		установка ГНБ		—	—
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	677
		установка ГНБ		—	—
3	Е4-9-5	Бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы станками с дизельным двигателем (долото ф394мм) т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; т.ч. п.3.33: ктрр2=1,22; ктрм2=1,22; кзпр2=1,22; кэкс2=1,22; кзпм2=1,22;	75	5436,23	407717
		м		—	—
4	99-28-172	Долота трехшарошечные 41Д394С (ч.1 р.IX п.54) К-198,95	1,54	70030	107846
		шт.			
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	6,57	6450	42377
		т			
6	31-1-1	Вода	16,1	5	81
		м3			
7	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (футляр)	75	5063,58	379769
		м бурения		—	—
8	31-1-1	Вода	33,26	5	166
		м3			
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,665	6450	4289
		т			
10	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,067	180000	12060
		т			
11	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	75	3881	291075
		м			
12	Е22-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм	0,075	5390	404
		км трубопровода		—	—
13	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,075	554510,04	41588
		км трубопровода		—	—
14	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (рабочая труба)	75	5063,58	379769
		м бурения		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 668 667**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**2 028 519**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1			
		Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции подкачки			
	Раздел 1 Ограждение площадки				
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	216	9,85	2128
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	216	5,86	1266
		м3 грунта			
3	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	1100	0,26	286
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
4	Т1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1 – строительные работы	352	10973,48	3862665
		м			
13	Т1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М9Б(Б) – строительные работы ktpp1=0,75; ktpм1=0,75; kзпр1=0,75; kэкс1=0,75; kзпм1=0,75; kмат1=0,75; .	320	1241,98	397434
		м ограды			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**4 263 779**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**4 985 496**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5			
		На приобретение и монтаж технологического оборудования, арматуры и трубопроводов насосной станции с насосами марки АКВА			
1	80-3-93	Насосная станция АКВА Е3 CR 20-3	1	693852	693852
		шт.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**693 852**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**727 015**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3			
		Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА -2шт.			
	Раздел 3 Оборудование				
30	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40/6-10	2	166100	332200
		шт			
31	75-3-2	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 40/6-10 У1	2	135400	270800
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**603 000**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**603 000**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1			
		Внутриквартальная водопроводная сеть			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1173,8	9,85	11562
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1173,8	5,86	6878
		м3 грунта			
3	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4247,6	38,59	163902
		м3 грунта			
4	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4169,6	52,4	218484
		м3 грунта			
5	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	180,4	2519,64	455 564
		м3 грунта			
6	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	180,4	52,40	9 474
		м3 грунта			
7	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	2152,2	45,45	97 828
		м2 спланированной поверхности			
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	711,83	122,18	86 971
		м3 грунта			
9	30.08.1992	Песок природный	711,83	593,00	422 115
		м3			
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	711,83	21,55	15 340
		м3 уплотненного грунта			

11	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	13296,82	7,51	99 859
		м3 грунта			
12	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	9001	0,26	2 340
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	355,9	958,50	341 145
		м3 основания			
14	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,25	129222,58	32 306
		км			
15	8-6-83.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 ммК=1,004;	250	828,00	207 000
		м			
16	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	250	244,98	61 245
		м			
17	8-4-854.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	250	76,00	19 000
		м			
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,876	58881,69	110 462
		км			
19	8-4-858.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1876	302,00	566 552
		м			
27	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,87	108 455
		шт			
29	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	13	440,21	5 723
		шт			
30	99-28-48.	Тройник 110х50	13	2024,00	26 312
		шт			
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	517	300,56	155 390
		шт			
32	99-28-15.	Втулка ф 63 мм	23	297	6 831
		шт			
33	99-28-14.	Втулка ф 110 мм	20	605	12 100
		шт			
35	99-28-26.	Фланец ф 63 мм	23	916	21 068
		шт			
36	99-28-25.	Фланцы ф110 мм	20	1607	32140
		шт			
39	8-4-1621.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110х2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	180,00	1 800
		шт			
41	8-9-9.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	23	285,00	6 555
		шт			
42	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	23	242,08	5 568
		задвижка или клапан			
43	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	23	6468,00	148 764
		шт			
44	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	7	411,46	2 880
		задвижка или клапан			
45	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	7	12939,00	90 573
		шт			
48	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	57,8	33288,43	1 924 071
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
49	11-4-3.	Люк полимерные композитные тип Т	153	3282,00	502 146
		шт			
51	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	1792	151,96	272312
		м2 подзоров и отмосток			
52	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 ммК=0,110;	197,12	1037	204413
		м3			

		м3			
53	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	403	473,47	190808
		шт			
54	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	403	328	132184
		шт			
55	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,155	62566,88	9698
		км трубопровода			
56	8-6-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3,5 ммК=1,004;	105,42	364	38373
		м			
57	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 ммК=1,004;	50,2	90	4518
		м			
58	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм	0,155	180453,4	27970
		км трубопровода			
59	8-6-18.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,25	285120,61	71 280
		км			
60	9-1-24.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (футляры в колодце)	0,009	566134	5 155
		км			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**6 935 116**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**8 883 868**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		25 131 338
Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		603 152
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге		802 530
Затраты на выслугу лет,1%					257 345
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		102 938
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге		26 897 303
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г			Тенге		64 284 554,2
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге		1 285 691,1
Сметная стоимость в текущем уровене цен			Тенге		65 570 245,3
НДС 12%			Тенге		7 868 429,4
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			Тенге		73 438 674,7

ЗАКАЗЧИК:

_____ А.Ж.Аманшиев

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Согласовано:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

Типовая межведомственная форма КС-3

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18 Доп.согл. №1	15.05.2016г 12.08.2016г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
			из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
				из них				
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**64 284 554,2**		**26 897 303**			**1 285 691,1**	**7 868 429,4**	
в том числе за отчетном месяце:		**64 284 554,2**		**26 897 303**			**7 868 429,4**	**73 438 674,7**

ЗАКАЗЧИК: И.о. рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

Аманшиев А.Ж.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Кабиев Б.М.

м.п.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1520 от 12.08.2016

Поставщик/продавец: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: 040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта

Статус поставщика:

Серия и номер свидетельства поставщика–плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012

Расчетный счет поставщика №: KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 18 от 15.05.2015

Дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2016

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) (государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель: 040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта (ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2 (ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель/покупатель: ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: 060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области	объект	1	157769621,43	157 769 621,43	12	18 932 354,57	176 701 976,00		
	Всего по счету:				157 769 621,43		18 932 354,57	176 701 976,00		

(сто семьдесят шесть миллионов семьсот одна тысяча девятьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
КАБИЕВ Б.М.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Астана

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" г.Хромтау, ул Спортивная ,2* ИНН/БИН *060140005014*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *о государственных закупках работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области", доп.соглашение №1 от 12.08.2016г.* № *18* от *15.05.2015* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1520	*12.08.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области*			*ЕР*	*1,000*	*176 701 976,00*	*176 701 976,00*
				Итого	*1*	x	*176 701 976,00*

Итого: *Сто семьдесят шесть миллионов семьсот одна тысяча девятьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ должность

М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *и.о. рук. отдела* должность

М.П.

подпись *Алонинов А.Ж.* расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Главный бухгалтер КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит', г.Астана

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т

Приема выполненных работ

за август 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1			
		Водопроводная насосная станция подкачки производительностью 44 м3/ч напором 32 м.			
		Раздел 1 Земляные работы			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	20	9,85	197
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	20	26,10	522
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза т	24	19,70	473
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы м3 грунта	20	3,07	61
5	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	162,0	38,59	6 252
6	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; м3 грунта	2	791,10	1 582
7	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; м3	16	2519,64	40 314
8	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного) м3 грунта	16	52,40	838
9	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи м3	45	45,45	2 045
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	72	25,65	1 847
11	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	164	32,90	5 396
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**59 527**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**99 712**

		Раздел 2 Фундаменты			
15	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	2,4	867,5 112,5	2082
16	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	6	336,22 76,28	2017
17	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	14	479,56 106,88	6714
18	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	53	1051,5 195,53	55730
19	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФСБ 24.5.6-т шт -53 *м3*	35,99	10000	359900
20	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 12.5.6-т- 9шт. *м3*	2,98	9268	27619
21	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФСБ 9.5.6-т шт-5. *м3*	1,22	10900	13298
22	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) марки ФСБ 12.5.3-т шт-6 *м3*	0,954	10900	10399
23	Е6-13-1	Заделка бетоном отдельные монолитные участки из бетона В 7,5 *м3*	1	7163,47 490,5	7163
24	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,0272	72779,65 8257,5	1980
25	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	15	696,16	10442

26	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	140	245,44	34362
		м2 поверхности		—	—
27	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		37,35	
		м3 основания	0,4	1495,27	598
28	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона марки М-100	4,5	7569,31	34062
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**566 366**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**650 143**

		Локальная смета № 2-2-2			
		Дюкер через балку (в 2 нити)			
1	Е1-12-11	с ковшом вместимостью 0,65 м3	640	52,4	33536
		м3 грунта		—	
2	Е1-170-4	п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	150	2519,64	377946
		м3 грунта		—	
3	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	150	52,4	7860
		м3 грунта		—	
4	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	180	45,45	8181
		м2 спланированной поверхности		—	
5	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	790	7,51	5933
		м3 грунта		—	
6	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	720	0,26	187
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		—	
7	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием (защитный кожух)	0,12	174718,44	20966
		км трубопровода		—	
				83025	
8	8-6-282	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 273х9 ммК=1,004;	120,48	5026	605532
		м			
9	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	120	282,86	33943
		м трубы, уложенной в футляре		—	
				156,38	
10	8-4-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	121,2	1440	174528
		м			
11	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,12	10216,13	1226
		км трубопровода		—	
				9630	
12	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,12	695465,89	83456
		км трубопровода		—	
				56025	
13	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (упоры)	0,32	7597,34	2431
		м3		—	
				695,25	
14	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,118	95357,36	11252
		т фасонных частей		—	
				4950	
15	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,56	6011
		шт.		—	
				69,53	
16	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (патрубки-2шт.)К=1,010;	4,04	982	3967
		м			
17	99-28-12	Втулки ф 160 мм	8	1227	9816
		шт.			
18	99-28-34	Отвод ф 160 мм	2	2792	5584
		шт.			
19	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	8	2643	21144
		шт.			
20	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	6	585,99	3516
		задвижка или клапан		—	
21	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	6	22036	132216
		шт			
22	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	7,04	33288,43	234351
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		—	
				2362,5	
23	11-4-3.	Люки полимерные композитные тип Т	4	3282	13128
		шт		—	
24	2-1-237.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,079	154400	12198
		т		—	
25	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	32	151,96	4863
		м2			

26	30-8-21.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 ммК=0,110;	3,52	1037	3650
		м3			
27	Е7-31-6	Установка балластного груза из ж/б лотков	5,76	2190,06	12615
		м3 сборных железобетонных конструкций			
				726,75	
28	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	5,76	18800	108288
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 938 324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 439 719**
		Локальная смета № 2-2-5			
		Переход под автомобильной дорогой длиной 85 м методом ГНБ			
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	849
		установка ГНБ		—	—
				488,46	488
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	677
		установка ГНБ		—	—
				425,14	425
3	Е4-9-5	Бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы станками с дизельным двигателем (долото ф394мм) т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; т.ч. п.3.33: ктрр2=1,22; ктрм2=1,22; кзпр2=1,22; кэкс2=1,22; кзпм2=1,22;	85	5436,23	462080
		м		—	—
				877,03	74548
4	99-28-172	Долота трехшарошечные 41Д394С (ч.1 р.IX п.54) К-198,95	1,743	70030	122062
		шт.			
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	7,446	6450	48027
		т			
6	31-1-1	Вода	18,3	5	92
		м3			
7	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (футляр)	85	5063,58	430404
		м бурения		—	—
				299,04	25418
8	31-1-1	Вода	37,7	5	189
		м3			
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,754	6450	4863
		т			
10	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,075	180000	13500
		т			
11	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	85	3881	329885
		м			
12	Е22-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм	0,085	5390	458
		км трубопровода		—	—
				4500	383
13	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,085	554510,04	47133
		км трубопровода		—	—
				56070	4766
14	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (рабочая труба)	85	5063,58	430404
		м бурения		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 890 623**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 298 253**

		Локальная смета № 2-2-1			
		Напорный водовод			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	9500	9,85	93575
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	9500	5,86	55670
		м3 грунта			
3	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13050	38,59	503600
		м3 грунта			
4	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрого) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	350	42,45	14858
		м3 грунта			
5	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13250	52,4	694300
		м3 грунта			
6	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1950	2519,64	4913298
		м3 грунта			
7	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	1950	52,4	102180

		м3 грунта			
8	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	4650	45,45	211343
		м2 спланированной поверхности			
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком	1850	122,18	226033
		м3 грунта			
10	30-8-92	Песок природный	1850	593	1097050
		м3			
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1850	21,55	39868
		м3 уплотненного грунта			
12	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	28600	7,51	214786
		м3 грунта			
13	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	42200	0,26	10972
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
14	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	550	958,5	527175
		м3 основания			
15	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	4,44	78245	347408
		км трубопровода			
16	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	4484	982	4403681
		м			
18	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (упоры)	0,16	7597,34	1 216
		м3			
19	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,1158	95357,36	11 042
		т			
21	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	9,00	440,21	3 962
		шт			
22	99-28-427	Тройник-переходник 160х110 мм	9,00	5442,00	48 978
		шт			
23	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	88,00	300,56	26 449
		шт			
24	99-28-14	Втулки ф 110 мм	18,00	605	10 890
		шт			
25	99-28-12	Втулки ф 160 мм	18,00	1227	22 086
		шт			
26	99-28-211	Втулки ф 315 мм	2,00	6893	13 786
		шт			
27	99-28-34	Отвод ф 160 мм	1,00	2792	2 792
		шт			
28	99-28-182	Полуотвод ф 160 мм	2,00	2223	4 446
		шт			
29	99-28-25.	Фланцы ф 110 мм	18	1607	28 926
		шт			
30	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	18	2643	47 574
		шт			
31	99-28-254	Фланцы ф 315 мм	2	10965	21 930
		шт			
32	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (патрубки-9шт.)	18	468	8 424
		м			
33	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных диаметром 50 мм	3	13378,84	40 137
		шт			
34	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0127	126700	1 609
		т			
35	8-9-9.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6	285	1 710
		шт			
36	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	726
		шт			
37	9-2-64.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	6468	19 404
		шт			
38	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	9	411,46	3 703
		шт			
39	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	9	12939,00	116 451
		шт			
40	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	9	585,99	5 274
		шт			
41	9-2-69.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	9,00	22036	198 324
		шт			
43	9-2-72.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	1,00	80192	80192
		шт			
44	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	43,93	33288	1 462 228
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**15 638 053**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**21 553 095**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1

Внутриквартальная водопроводная сеть

1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3937,5	9,85	38785
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3937,5	5,86	23074
		м3 грунта			
3	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14248	38,59	549846
		м3 грунта			
4	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33764	52,4	1769239
		м3 грунта			
5	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	607	2519,64	1 528 292
		м3 грунта			
6	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	607	52,40	31 783
		м3 грунта			
7	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	7221	45,45	328 184
		м2 спланированной поверхности			
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	2388	122,18	291 766
		м3 грунта			
9	30.08.1992	Песок природный	2388	593,00	1 416 084
		м3			
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2388	21,55	51 461
		м3 уплотненного грунта			
11	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	44608	7,51	335 005
		м3 грунта			
12	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	30196	0,26	7 851
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1194	958,50	1 144 449
		м3 основания			
14	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,82	129222,58	105 963
		км			
15	8-6-83.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 ммК=1,004;	824,28	828,00	682 504
		м			
16	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	820	244,98	200 884
		м			
17	8-4-854.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	830,7	76,00	63 133
		м			
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,593	58881,69	152 680
		км			
19	8-4-858.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2668,85	302,00	805 993
		м			
20	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	3,338	70811,26	236 368
		км			
21	8-4-859.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-125х4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3385,85	392,00	1 327 253
		м			
25	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,4044	107786,81	43 589
		т			
26	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	1,1194	95357,36	106 743
		т			
27	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	29	18075,87	524 200
		шт			
28	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	2,352	107786,81	253 515
		т			
29	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	31	440,21	13 647
		шт			
30	99-28-48.	Тройник 110х50	31	2024,00	62 744
		шт			
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	96	300,56	28 854
		шт			
32	99-28-15.	Втулка ф 63 мм	103	297,00	30 591
		шт			
33	99-28-14.	Втулка ф 110 мм	99	605,00	59 895
		шт			
34	99-28-18.	Втулка ф 125 мм	10	847,00	8 470
		шт			
35	99-28-26.	Фланец ф 63 мм	103	916,00	94 348
		шт			
36	99-28-25.	Фланцы ф110 мм	30	1607	48210
		шт			
37	99-28-21.	Фланцы ф125 мм	0	1624	0
		шт			
38	99-28-50.	Заглушка ф 110 м	56	1193	66808
		шт			

39	8-4-1621.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	180,00	17 280
		шт			
40	8-4-1617.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 125x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	485,00	9 700
		шт			
41	8-9-9.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	103	285,00	29 355
		шт			
42	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	103	242,08	24 934
		задвижка или клапан			
43	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	103	6468,00	666 204
		шт			
44	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	37	411,46	15 224
		задвижка или клапан			
45	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	37	12939,00	478 743
		шт			
46	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	47	503,23	23 652
		шт			
47	9-2-68.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	47	17016	799 752
		шт			
48	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	202,30	33288,43	6 734 249
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
59	8-6-18.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,82	285120,61	233 799
		км			
60	9-1-24.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (футляры в колодце)	0,051	566134	28 812
		км			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**21 493 913**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**27 533 656**

		Раздел 2 Водовод от НС до внутриквартальной сети и трубопровод от существующего водопровода до напорного водовода			
61	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	170,14	9,85	1 676
		м3 грунта			
62	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	170,14	5,86	997
		м3 грунта			
63	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1455,14	38,59	56 154
		м3 грунта			
64	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	67,25	52,4	3 524
		м3 грунта			
65	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	314,71	45,45	14 304
		м2 спланированной поверхности			
66	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	395,47	122,18	48 319
		м3 грунта			
67	30-8-92	Песок природный	395,47	593	234 514
		м3			
68	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	395,47	21,55	8 522
		м3 уплотненного грунта			
69	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1522,39	7,51	11 433
		м3 грунта			
70	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	968,56	0,26	252
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
71	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	197,74	958,5	189 529
		м3 основания			
72	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,13	70811,26	9 205
		км трубопровода			
73	8-4-859	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125x4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	135,4	392	53 077
		м			
74	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,05	174718,44	8 736
		км трубопровода			

75	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 ммК=1,004;	50,2	3881	194 826
		м			
76	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0	282,86	0
		м трубы, уложенной в футляре			
77	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,078	78245	6 103
		км трубопровода			
78	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	131,8	650	85 670
		м			
81	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,383	95357,36	36 522
		т фасонных частей			
82	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,56	3 006
		шт.			
83	99-28-18	Втулки ф 125 мм	3	847	2 541
		шт.			
84	99-28-12	Втулки ф 160 мм	2	1227	2 454
		шт.			
85	99-28-21	Фланцы ф 125 мм	1	1624	1 624
		шт.			
86	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	0	2643	0
		шт.			
87	99-28-243	Отвод ф 125 мм	2	1918	3 836
		шт.			
88	99-28-34	Отвод ф 160 мм	2	2792	5 584
		шт.			
89	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	3	503,23	1 510
		задвижка или клапан			
90	9-2-68	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	3	17016	51 048
		шт			
91	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	4	585,99	2 344
		задвижка или клапан			
92	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	4	22036	88 144
		шт			
93	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	5,81	33288,43	193 453
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
95	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,059	154400	9 132
		т			
98	Е22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,003	82893,01	249
		км трубопровода		—	
99	8-6-28	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 125х4,5 ммК=1,004;	3,012	1010	3 042
		м			
100	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,006	115636,32	694
		км трубопровода			
				66375	
101	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 150х4,15 ммК=1,004;	6,024	1200	7 229
		м			
102	Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,003	341856,91	1 026
		км трубопровода			
103	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,006	430521,51	2 583
		км трубопровода			
104	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,05	695465,89	34 773
		км трубопровода		—	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 377 633**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 739 986**

		Локальная смета № 2-1-10			
		Резервуар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 500 м3 (шт-2)			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	88	9,85	867

		м3 грунта			
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	88	8,28	729
		м3 грунта			
3	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	88	5,86	516
		м3 грунта			
4	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	88	3,7	326
		м3 грунта			
5	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1084	53,76	58276
		м3 грунта			
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2168	19,7	42710
		т			
7	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1084	3,48	3772
		м3 грунта			
8	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка недобора)	64	12,31	788
		м3 грунта			
9	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	64	42,17	2699
		м3 грунта			
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	128	19,7	2522
		т			
11	Е1-19-4	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 4 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	64	3,48	223
		м3 грунта			
12	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1080	53,76	58061
		м3 грунта			
13	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2160	19,7	42552
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**214038**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**311 583**

		Раздел 2 Монолитные и сборные ж/б конструкции			
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (набетонка), бетон В7.5 (М-100)	6,6	6142,93	40543
		м3			
				195,75	1292
21	30-1-40	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 3,5 до 5	6,6	118	779
		м3			
22	30-1-41	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 5 до 7,5	6,6	118	779
		м3			
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	32,8	6142,93	201488
		м3			
				195,75	6421
24	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	32,8	218	7150
		м3			
25	Е6-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятой	40,4	7996,57	323061
		м3			
				450	18180
26	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	40,4	302	12201
		м3			
27	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	40,4	352	14221
		м3			
28	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3246	65000	21099
		т			
29	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,174	62000	10788

		т			
30	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,162	73000	11826
		т			
31	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,102	68200	6956
		т			
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,8	65900	118620
		т			
33	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,064	32300	2067
		т			
34	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,25	29400	7350
		т			
35	Е7-30-12	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной пятой, при площади вертикальной проекции до 12 м2	53,8	2515,66	135343
		м3 сборных железобетонных конструкций			
				582,75	31352
36	30-18-17	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные, с бортом и одной выпуклой стороной	53,8	18600	1000680
		м3			
37	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	53,8	302	16248
		м3			
38	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53,8	352	18938
		м3			
39	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,442	40200	17768
		т			
40	Е7-30-12	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками шпоночного и клиновидного типа и опорной пятой, при площади вертикальной проекции до 12 м2	15,2	2515,66	38238
		м3 сборных железобетонных конструкций			
				582,75	8858
41	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений резервуаров, из тяжелого бетона класса В15	15,2	23300	354160
		м3			
42	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,2	302	4590
		м3			
43	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,2	352	5350
		м3			
44	4-1-132	Соединительные детали с метализаций	0,126	40200	5065
		т			
45	Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	0,96	100,58	97
		м2 площади подошвы фундаментов			
				2,52	2
46	Е7-31-2	Установка распределительной плиты днища под колонны	3,78	1875,61	7090
		м3 сборных железобетонных конструкций			
				503,55	1903
47	30-14-3	Плиты опорные бетона класса В15	3,78	17700	66906
		м3			
48	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,78	283	1070
		м3			
49	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,78	152	575
		м3			
50	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,78	151	571
		м3			
51	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,78	352	1331
		м3			
52	Е7-5-17	Установка колонн прямоугольного сечения массой до 2 т в стаканы фундаментов сооружений	6	2552,62	15316
		шт сборных конструкций			
				834,75	5009
53	30-15-4	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные	2,52	18800	47376
		м3			
54	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,52	151	381
		м3			
55	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,52	352	887
		м3			
56	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	16	2686,7	42987

		шт сборных конструкций		—	—
				339,75	5436
57	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений резервуаров, из тяжелого бетона класса В22,5	29	25300	733700
		м3			
58	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	29	151	4379
		м3			
59	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	29	352	10208
		м3			
60	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3348	40200	13459
		т			
61	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	3,9	1875,61	7315
		м3 сборных железобетонных конструкций		—	—
				503,55	1964
62	30-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3	3,9	16100	62790
		м3			
63	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,9	302	1178
		м3			
64	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,9	352	1373
		м3			
65	Е6-36-4	Железнение поверхности сборных железобетонных конструкций	296,4	55,56	16468
		м2 поверхности		—	—
				51,3	15205
66	Е6-19-2	Обетонированте труб под днищем бетоном В-15	1	7856,29	7856
		м3		—	—
				722,25	722
67	Е6-19-2	Обетонирование в камерах лаза, вентиляции, приборов,труб сопряжения лестниц бетоном В-15	2,6	7856,29	20426
		м3		—	—
				722,25	1878
68	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,6	302	1087
		м3			
69	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,6	352	1267
		м3			
70	Е6-19-2	Обетонирование плит покрытии по периметру бетоном В-22,5	0,96	7856,29	7542
		м3		—	—
				722,25	693
71	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,96	283	272
		м3			
72	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,96	152	146
		м3			
73	Е13-26-22	Окраска закладных и соединительных деталей грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10	23,8	65,93	1569
		м2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		34 509 930
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		3 842 770
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		60 468 916
Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		1 451 254
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге		1 930 981
Затраты на выслуту лет,1%					619 202
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		247 681
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге		64 718 033
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г			Тенге		154 676 099
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге		3 093 522
Сметная стоимость в текущем уровене цен			Тенге		157 769 621
НДС 12%			Тенге		18 932 355
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			Тенге		176 701 976

ЗАКАЗЧИК:

М.П. А.Ж.Аманшиев

ПОДРЯДЧИК:

М.П. Б.М.Кабиев

Согласовано.

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18 Доп.согл. №1	15.05.2016г 12.08.2016г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**154 676 099,44**		**64 718 033,24**			**3 093 522**	**18 932 354,57**	
в том числе за отчетном месяце:		**154 676 099,44**		**64 718 033,24**			**18 932 354,57**	**176 701 976,00**

ЗАКАЗЧИК: И.о.рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

_____ А.Ж.Аманшиев

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Кабиев Б.М.

м.п.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1858 от 20.07.2015

Поставщик/продавец: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтобе"

ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: 040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта

Статус поставщика:

Серия и номер свидетельства поставщика-плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012

Расчетный счет поставщика № KZ206010121000015640 в г. АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 18 от 15.05.2015

Условия оплаты по договору (контракту) -

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель: 040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтобе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель/покупатель: ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: 060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области	объект	1,00	51 407 078,57	51 407 078,57	12	6 168 849,43	57 575 928,00		
	Всего по счету:				51 407 078,57		6 168 849,43	57 575 928,00		

(пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь тенге 00 тыин)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
КАБИЕВ Б.М.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Курманова Ш Б
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"* ИНН/БИН *060140005014*
г.Хромтау, ул Спортивная ,2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Актбе"* ИНН/БИН *040340004951*
г.Актобе, ул.8марта
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № *18* от *15.05.2015* года

Номер документа	Дата составления
1858	*20.07.2015*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау Хромтауского района Актюбинской области*			*объект*	*1,000*	*57 575 928,00*	*57 575 928,00*
				Итого	*1*	x	*57 575 928,00*

Итого: *Пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь тенге 00 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *директор* Принял (Заказчик) *и.о. рук.отдела отдела*
должность должность
М.П. М.П.
Кабиев Бахтиржан Муссаевич *А.Газзасов*
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Отв. лицо: КУРМАНОВА ШОЛПАН БАЙБУЛАТОВНА

Документ сформирован информационной системой "Фемарт", г.Астана

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Актобе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___июль__ 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18	15.05.2015					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**50 399 097**		**21 087 488**			**1 007 982**	**6 168 849**	
в том числе за отчетном месяце:		**50 399 097**		**21 087 488**			**6 168 849**	**57 575 928**

Итого к оплате: 57 575 928 (пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) тенге с НДС

ЗАКАЗЧИК: и.о. рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

А.Е.Габбасов

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Кабиев Б.М.

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Форма № 2
Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

АКТ
Приема выполненных работ
за июль 2015 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета № 2-2-6			
		Переход под автомобильной дорогой длиной 45 м методом ГНБ			
1	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	849
		установка ГНБ			
2	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	677
		установка ГНБ			
3	Е4-8-5	Бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: kгрр1=1,5; kгрм1=1,5; kмр1=1,5; kмм1=1,5; т.ч. п.3.33: kгрр2=1,22; kгрм2=1,22; kмр2=1,22; kмм2=1,22;	45	5178,27	233022
		м			
4	99-28-172	Долота трехшарошечные 41,3394С (п.1 р.IX п.54) К-198,95	0,873	70030	61136
		шт.			
5	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	3,942	6450	25426
		т			
6	31-1-1	Вода	9,7	5	49
		м3			
7	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (футляр)	45	5063,58	227861
		м бурения			
8	31-1-1	Вода	19,96	5	100
		м3			
9	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,399	6450	2574
		т			
10	1-6-225	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,04	180000	7200
		т			
11	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт3пс-БСт4пс, 273х8 мм	45	3881	174645
		м			
12	Е22-32-7	Промывка без заполнения трубопроводов диаметром 250 мм	0,045	5390	243
		км трубопровода			
13	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,045	554510,04	24953
		км трубопровода			
14	Е4-69-6	Устройство перехода установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм протаскивание трубопровода (рабочая труба)	45	5063,58	227861
		м бурения			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		986 595
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 196 702**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1			
		Внутриквартальная водопроводная сеть			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2308,7	9,85	22741
		м3 грунта			
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2308,7	5,86	13529
		м3 грунта			
3	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8354,4	38,59	322394
		м3 грунта			
4	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18133,4	52,4	950188
		м3 грунта			
5	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками т.ч. п.3.190: kгрр1=1,2; kгрм1=1,2; kмр1=1,2; kмм1=1,2;	355,6	2519,64	896 093
		м3 грунта			
6	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разрыхленного)	355,64	52,40	18 636
		м3 грунта			
7	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншеи	4233,80	45,45	192 426
		м2 спланированной поверхности			
8	Е1-106-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	1400,17	122,18	171 073
		м3 грунта			
9	30.08.1992	Песок природный	1400,17	593,00	830 301
		м3			
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1400,17	21,55	30 174
		м3 уплотненного грунта			

11	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	26155,18	7,51	196 425
		м3 грунта			
12	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1переход	17705,00	0,26	4 603
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	700,09	958,50	671 032
		м3 основания			
18	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,116	58881,69	183 475
		км			
19	8-4-858.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010.	3116	302,00	941 032
		м			
20	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	1,447	70811,26	102 464
		км			
21	8-4-859.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125x4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010.	1447	392,00	567 224
		м			
27	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	21	18075,87	379 593
		шт			
31	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	333	300,56	100 086
		шт			
33	99-28-14.	Втулка ф 110 мм	77	605,00	46 585
		шт			
34	99-28-18.	Втулка ф 125 мм	50	847,00	42 350
		шт			
36	99-28-25	Фланцы ф 110 мм	146	1607,00	234 622
		шт			
37	99-28-18.	Фланец ф 125 мм	60	1624,00	97 440
		шт			
44	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	37	411,46	15 224
		задвижка или клапан			
45	9-2-67.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	37	12939,00	478 743
		шт			
46	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	16	503,23	8 052
		шт			
47	9-2-68.	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	16	17016	272 256
		шт			
48	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	120,70	33288,43	4 017 914
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
49	1-4-3.	Люки полимерные композитные, тип Т	71	3282	233 022
		шт			
50	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,398	154400	215 871
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**12 255 569**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**15 698 404**
		Раздел 2 Водовод от НС до внутриквартальной сети и трубопровод от существующего водопровода до напорного водовода			
61	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	421,86	9,85	4155
		м3 грунта			
62	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	421,86	5,86	2472
		м3 грунта			
63	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3607,86	38,59	139227
		м3 грунта			
64	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	166,75	52,4	8738
		м3 грунта			
65	Е1-90-4	Планировка вручную дна траншей	780,29	45,45	35464
		м2 спланированной поверхности			
66	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей песком на 20 см выше трубы	980,53	122,18	119801
		м3 грунта			
67	30-8-92	Песок природный	980,53	593	581454
		м3			
68	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	980,53	21,55	21130
		м3 уплотненного грунта			
69	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3774,61	7,51	28347
		м3 грунта			
70	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1переход	2401,44	0,26	624
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера			
71	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	490,26	958,5	469919
		м3 основания			
72	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,41	70811,26	29033
		км трубопровода			
73	8-4-859	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125x4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010.	410	392	160720
		м			

76	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	50	282,86	14143
		м трубы, уложенной в футляре			
77	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,252	78245	19718
		км трубопровода			
78	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	252	650	163800
		м			
82	Е22-38-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	18	300,56	5410
		шт			
83	99-28-18	Втулки ф 125 мм	7	847	1694
		шт			
84	99-28-12	Втулки ф 160 мм	5	1227	6135
		шт			
85	99-28-21	Фланцы ф 125 мм	4	1624	6496
		шт			
86	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	7	2643	18501
		шт			
89	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	2	503,23	1006
		задвижка или клапан			
90	9-2-68	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	2	17016	34032
		шт			
91	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	3	585,99	1758
		задвижка или клапан			
92	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	3	22036	66108
		шт			
93	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	7,75	33288,43	257938
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
94	11-4-3	Люки полимерные комплектные, тип 1	4	3282	13128
		шт			
95	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,079	154400	12176
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 223 128**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**2 807 865**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ	Тенге		19 702 971
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге		472 871
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	Тенге		629 184
Затраты на выслугу лет,1%			201 758
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%	Тенге		80 703
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	Тенге		21 087 488
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г	Тенге		50 399 097
Налоги, сборы,обязательные платежи ,2%	Тенге		1 007 982
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге		51 407 079
НДС 12%	Тенге		6 168 849
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге		57 575 928

ЗАКАЗЧИК:

М.П. А.Абгаббасов

Согласовано

ПОДРЯДЧИК:

М.П. Б.М.Кабиев

ТЕХНАДЗОР:

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2536 от 19.09.2016

Поставщик/продавец: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика: 040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта

Статус поставщика:

Серия и номер свидетельства поставщика–плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012

Расчетный счет поставщика № KZ206010121000015640 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 18, доп.согл. № 1 от 12.08.2016г от 15.05.2015

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности № от

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель: 040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта (ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2 (ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель/покупатель: ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"

ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя: 060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области	объект	1	26856672,77	26 856 672,77	12	3 222 800,73	30 079 473,50		
	Всего по счету:				26 856 672,77		3 222 800,73	30 079 473,50		

(тридцать миллионов семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три тенге 50 тиын)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
КАБИЕВ Б.М.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо
МАКСИМЕНКО Н.А.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Курманова Ш Б
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой "Фаворит", г.Астана

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" г.Хромтау, ул Спортивная ,2* ИНН/БИН *060140005014*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Актбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *о государственных закупках работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области", доп.соглашение №1 от 12.08.2016г.* № *18* от *15.05.2015* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2536	*19.09.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области			объект	*1,000*	*30 079 473,50*	*30 079 473,50*
				Итого	*1*	x	*30 079 473,50*

Итого: *Тридцать миллионов семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три тенге 50 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) *и.о руководителя отдела*

должность должность

М.П. М.П.

Кабиев Бахитжан Муссаевич *Алпышев А.Ж.*

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой "Фемарг" г.Астана

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
Приема выполненных работ
за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1			
1	1	Перенос проекта в натуру			75080
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**75 080**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**75 080**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1			
		Водопроводная насосная станция подкачки производительностью 44 м3/ч напором 32 м.			
	Раздел 6 Кровля				
56	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	72	207,96	14973
		м2 изолируемой поверхности			
				27	1944
57	E12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	72	181,08	13038
		м2 изолируемой поверхности			
				17,89	1288
58	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	13,68	3440,12	47061
		м3 утеплителя			
				382,5	5233
59	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	145,23	10457
		м2 стяжки			
				34,65	2495
60	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины стяжки до 30 мм ktpp1=15; ktpu1=15; ksnp1=15; ksuc1=15; ksnu1=15; kmat1=15;	72	77,34	5568
		м2 стяжки			
				1,65	119
61	E12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	72	795,62	57285
		м2 кровли			
				40,28	2900
62	E12-10-1	Обделки на фасадах кровельной сталью	19	544,76	10350
		м2 покрытия			
				153,23	2911
63	E12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	36	589,57	21225
		м примыканий			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**179 957**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**216 452**
	Раздел 7 Полы				
64	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	61,2	61,9	3788
		м2 площади уплотнения			
				10,51	643
65	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,12	6673,21	40840
		м3 подстилающего слоя			
				567	3470
66	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,2	194,65	11913
		м2 стяжек			
				52,2	3195
67	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	61,2	902,18	55213
		м2 покрытия			
				171,68	10507
68	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	21,2	137,96	2925
		м плинтусов			
				41,63	883
69	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,2	61,9	446
		м2 площади уплотнения			
				10,51	76
70	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,72	6673,21	4805
		м3 подстилающего слоя			
				567	408
71	E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	7,2	300,66	2165
		м2 стяжек			
				66,6	480
72	E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	7,2	51,69	372

		м2 стяжки		—	—
				0,63	5
73	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	7,2	769,78	5542
		м2 покрытия		—	—
				58,5	421
74	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	10,8	123,31	1332
		м плинтуса		—	—
				16,18	175
75	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,6	61,9	223
		м2 площади уплотнения		—	—
				10,51	38
76	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,36	6673,21	2402
		м3 подстилающего слоя		—	—
				567	204
77	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	194,65	701
		м2 стяжки		—	—
				52,2	188
78	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,6	902,18	3248
		м2 покрытия		—	—
				171,68	618
79	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,5	137,96	621
		м плинтуса		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**136 536**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**173 610**
	Раздел 8 Проемы				
80	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	5,4	472,81	2553
		м2 проемов		—	—
				217,73	1176
81	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,4	4472	24149
		м2			
82	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	6	2860	17160
		м			
83	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, поясы, балконы и др.) без водосточных труб	20	24,13	483
		м2 фасадов (без вычета проемов)		—	—
				7,7	154
84	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,86	398,48	1538
		м2 проемов		—	—
				151,65	585
85	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2	5,95	634,99	3778
		м2 проемов		—	—
				190,8	1135
86	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9Г УП; ДС 19-9Г УП	3,86	11200	43232
		м2			
87	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,95	4250	25288
		м2			
88	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	3920
		комплект			
89	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	4140
		комплект			
90	E10-28-12	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	3,86	602,17	2324
		м2 проемов		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**128 565**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**141 009**
	Раздел 9 Отделочные работы				
91	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	193,5	100,55	19456
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—
				60,3	11668
92	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	72	118,32	8519
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—
				71,33	5136
93	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	85,6	197,34	16892
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				22,28	1907
94	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	72	200,36	14426

		м2 окрашиваемой поверхности			
95	E15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным		24,53	1766
		м2 окрашиваемой поверхности	84,9	88,67	7528
96	E15-17-1			30,38	2579
		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по карнизу и бетону			
		м2 поверхности облицовки	21	1019,91	21418
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**88 239**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**127 283**
	Раздел 10 Металлоконструкции				
	10.1 Подвесные пути				
97	E9-25-1	Монтаж балок из двутавра №24			
		т конструкций	1,2132	5030,5	6103
98	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40		2272,5	2757
		т	1,2132	81800	99240
99	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий			
		т	1,2132	2452,13	2975
100	E34-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза по грунтовке		1230,75	1493
		т металлоконструкций	1,2132	9752,34	11832
	10.2 Площадка			3660,75	4441
101	E9-17-1	Монтаж стоек с опорной пластиной и распорным анкером			
		т конструкций	0,012	4646,85	56
102	2-1-97	Стоимость стоек с опорной пластиной и распорным анкером		1579,5	19
		т	0,012	105100	1261
103	E9-25-1	Монтаж балок с опорными пластинами			
		т конструкций	0,05744	5030,5	289
104	2-1-120	Стоимость балок с опорными пластинами		2272,5	131
		т	0,05744	101700	5842
105	E34-53-1	Устройство площадки из рифленой стали			
		м2 настила	1,8	4023,28	7242
106	E34-27-8	Окраска металлоконструкций площадки за 2 раза по грунтовке		812,25	1462
		т металлоконструкций	0,15941	9752,34	1555
107	E9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий		3660,75	584
		т	0,012	542,84	7
108	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий		292,5	4
		т	0,05744	2452,13	141
	10.3 Лестница			1230,75	71
109	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением			
		т конструкций	0,1379	13711,46	1891
110	2-1-146	Косоуры		5040	695
		т	0,0896	108500	9722
111	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы			
		т	0,0483	133700	6458
112	E34-53-1	Устройство ступеней из рифленой стали			
		м2 настила	0,912	4023,28	3669
113	E34-27-8	Окраска металлоконструкций лестницы за 2 раза по грунтовке		812,25	741
		т металлоконструкций	0,1775	9752,34	1731
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**160 014**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**186 559**
	Раздел 11 Наружная облицовка				
114	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе (цоколя)			
		м2 поверхности облицовки	16,2	2368,48	38369
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**38 369**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**48 276**
	Раздел 12 Разные работы				
	12.1 Крыльцо				
115	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,3	61,9	142
		м2 площади уплотнения		—	—
116	E6-1-16	Устройство крыльца из бетона, В7,5 , F50	0,5	10,51	24
		м3		7217,95	3609
				—	—
117	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,5	272,25	136
		м3		218	109
118	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, ф=5 мм	0,015	41200	618
		т			
119	E11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	2,58	529,92	1367
		м2 покрытия		—	—
120	E11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм до 40 мм;К=4,000;	10,32	261	673
		м2 покрытия		84,22	869
				—	—
	12.2 Отмостка			27,45	283
121	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	28	61,9	1733
		м2 площади уплотнения		—	—
122	E11-2-9	Устройство бетонной отмостки, бетон В7,5, F50	4,2	10,51	294
		м3 подстилающего слоя		6673,21	28027
				—	—
123	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до	4,2	567	2381
		м3		218	916
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**37 390**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**44 664**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Хозяйственно-питьевой водопровод

1	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	4	329,67	1319
		м трубопровода		—	—
				59,85	239
2	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	5440
		м трубопровода		—	—
				59,85	898
3	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	15	693,07	10396
		м трубопровода		—	—
				76,95	1154
4	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	34	10,99	374
		м трубопровода		—	—
				10,69	363
5	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	5	473,47	2367
		шт		—	—
				254,25	1271
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	401	802
		шт		—	—
7	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	560	1680
		шт		—	—
8	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	473
		шт		—	—
				254,25	254
9	9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6468	6468
		шт		—	—
10	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2; ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285	570
		шт		—	—
11	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	473
		шт		—	—
				254,25	254
12	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500	22500
		шт		—	—
13	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285	570

		шт			
14	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1917
		комплект		—	—
				56,25	113
15	1Ц8-602-2	Монтаж электроводонагревателя	1	763,4	763
		шт		—	—
				626	626
16	80-3-223	Электроводонагреватель ПЭВН 220-5-02Д	1	3443	3443
		шт			
17	Е16-15-1	Установка кранов водоразборных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	473
		шт		—	—
				254,25	254
18	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432	432
		шт			
19	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	10263,47	10263
		кран		—	—
				157,5	158
20	11-3-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм	20	445	8900
		м			
21	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (доп.)	10	523	5230
		м			
22	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и	6,74	148,39	1000
		м2 окрашиваемой поверхности		—	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**85 853**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**99 273**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3			
		Бытовая канализация			
1	Е17-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды	1	5816,21	5816
		комплект		—	—
				254,25	254
2	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	9127
		комплект		—	—
				387	387
3	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	2898
		комплект		—	—
				139,5	140
4	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523	523
		шт			
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	20	748,88	14978
		м трубопровода		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**33 342**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**39 235**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4			
		Вентиляция			
1	Е20-23-3	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 500 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	2	5319,47	10639
		дефлектор		—	—
				760,73	1521
2	Е20-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 500 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	1	1611,23	1611
		зонт		—	—
				137,03	137
3	Е20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 560 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	3	681,42	2044
		узел		—	—
				545,74	1637
4	13-5-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	3	7360	22080
		шт			
5	Е20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 1 размером 100x200 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	2	599,85	1200
		решетка		—	—
				186,64	373
6	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	3,14	1009,92	3171
		м2 поверхности воздуховодов		—	—
				259,88	816
7	Е20-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; ksnp1=1,05; ksnc1=1,05; ksnm1=1,05;	3,925	1014,73	3983
		м2 поверхности воздуховодов		—	—
				206,72	811

8	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз ktpp1=2; ktpm1=2; ksnp1=2; kmc1=2; ksnm1=2; kmat1=2;	68	65,04	4423
		м2		—	—
				11,62	790
9	Е13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза(К=2,000)	136	42,36	5761
		м2		—	—
				2,75	374
10	Е15-172-1	Однослойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	17	52,09	886
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				14,4	245
11	Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	10	251,2	2512
		м		—	—
				236	2360
12	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные	10	90	900
		м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**59 210**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**73 801**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5			
		На приобретение и монтаж технологического оборудования, арматуры и трубопроводов насосной станции с насосами марки АКВА			
1	80-3-93	Насосная станция АКВА Е3 CR 20-3	1	693852	693852
		шт.		—	—
2	80-3-94	Насосная станция АКВА 2 CR 90-3-2	1	1215656	1215656
		шт.		—	—
3	10-4-3	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	1	24400	24400
		шт.		—	—
4	Ц7-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,425 т	2	6964	13928
		шт.		—	—
				5175	10350
5	Ц8-481-21	Подготовка к испытанию, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,25 т	1	556,7	557
		шт.		—	—
				335	335
6	Ц8-481-22	Подготовка к испытанию, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,5 т	1	702,7	703
		шт.		—	—
				371	371
7	Ц12-802-3	Задвижки фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм	8	688,9	5511
		шт.		—	—
				626	5008
8	9-2-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	8	14709	117672
		шт.			
9	Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	15	251,2	3768
		м		—	—
				236	3540
10	Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм т.ч. От 1 п.3:	9,5	342,6	3255
		м		—	—
				313	2974
11	Ц12-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм	40	426,2	17048
		м		—	—
				392	15680
12	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dn 108 мм т.ч. От 1 п.3: ktpp1=1,1; ktpm1=1,1; ksnp1=1,1; kmc1=1,1; ksnm1=1,1; kmat1=1,1;	0,117	37242,7	4357
		м		—	—
				33418	3910
13	Ц12-801-4	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на Ру 0,6-1 МПа, Dy 100 мм	2	622,8	1246
		шт.		—	—
				551	1102
14	9-3-60	Клапан обратный межфланцевый (стальной), PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91	2	3883	7766
		шт.			
15	Е16-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	2	3680,72	7361
		узел		—	—
				1487,25	2975
16	11-2-1(об)	Счетчик холодной воды диаметром 100 мм, ВТ-100Х	2	16573	33146

		шт			
17	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	22	156,43	3441
		фланец			
				126	2772
18	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	22	492	10824
		шт			
19	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,027	121294,13	3275
		т фасонных частей			
				62775	1695
20	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм	9	401	3609
		шт			
21	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25x3,2 ммК=1,030;	15,45	168	2596
		м			
22	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50x3,5 ммК=1,030;	8,24	306	2521
		м			
23	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57x3,5 ммК=1,030;	1,545	279	431
		м			
24	8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3272-75), черные обыкновенные, 80x4 ммК=1,030;	41,2	562	23154
		м			
25	8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108x2,8 мм	0,117	106600	12472
		т			
26	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	25,2	100,69	2537
		м2 окрашиваемой поверхности			
				60,3	1520
27	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,48	148,39	665
		м2 окрашиваемой поверхности			
				108	484
28	ЦЗ-2-1	Кран мостовой консольный ручной передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т	1	80478	80478
		шт			
				34880	34880
29	80-1-46	Кран ручной подвесной грузоподъемностью 1 т, в комплекте с ручной талью	1	194115	194115
		шт.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 796 492**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**1 882 357**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

На приобретение и монтаж технологического электрооборудования

	Раздел 1 Раздел без наименования				
1	ЦЗ-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	3089
		шкаф			
				2273	2273
2	80-3-68	Станция переключения на резерв ШУ 8253-22А (шкаф АВР)	1	82407	82407
		шт.			
3	ЦЗ-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	2	1031,9	2064
		шт			
				401	802
4	18-1-86	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПВЗ-100 М1 56, 67 Б сталь	2	9290	18580
		шт			
5	ЦЗ-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	1	3385	3385
		шт			
				563	563
6	75-6-78	Пункт распределительный ПР 11-3086-31У3	1	61400	61400
		комплект			
7	ЦЗ-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), 1ШУВ	1	2284	2284
		шт			
				401	401
8	75-6-38	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2	1	63000	63000
		шт			
9	ЦЗ-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	15	159,9	2399
		м			
				54,5	818
10	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32x3,2 мм	15	216	3240

		м			
11	1-4-52	Скобы двухлапковые СД-43	6	20	120
		комплект			
12	08-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	3	186,9	561
		ввод			
				90	270
13	08-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	40	114,4	4576
		м			
				48,8	1952
14	99-28-171	Металлорукав РЗ-ЦХ ф 25 мм	40	62	2480
		м			
15	08-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	40	177,5	7100
		м			
				54,9	2196
16	99-28-295	Кабельный канал 25х25	40	34	1360
		м			
17	08-401-1	Кабель, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных	135	175,2	23652
		м			
				72,7	9815
18	08-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	45	19,6	882
		м			
				16,4	738
19	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,09	79100	7119
		1000м			
20	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,075	248700	18653
		1000м			
21	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,015	593100	8897
		1000м			
22	18-2-6	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 32-34 мм, длина 664 мм, тип К1084 У3	3	460	1380
		шт			
23	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	15	509	7635
		шт			
24	08-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	229
		шт			
				205	205
25	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	4720
		шт			
26	08-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	10	763,4	7634
		шт			
				626	6260
27	80-2-15	Электропечь ПЭТ-4	10	1018	10180
		шт			
28	08-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	3	133,4	400
		шт			
				115	345
29	08-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	6	134,8	809
		шт			
				115	690
30	18-1-146	Розетка штепсельная, для сырых помещений, тип РС 16	3	195	585
		шт			
31	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА 66-102Б-6	6	134	804
		шт			
32	11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	65
		шт			
				49,5	50
33	80-3-73	Датчик температуры ДТКБ-53	1	763	763
		шт			
34	08-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	1	314,3	314
		шт			
				132	132
35	08-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	9	275,2	2477
		шт			
				84,4	760
36	08-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,3	433
		шт			
				65	130
37	08-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка	2	1233,6	2467
		шт			
				610	1220

38	17-5-13	Светильники для местного освещения, тип НБО21-100-005-УХЛ4	1	578	578
		шт			
39	17-5-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871	1742
		шт			
40	17-5-2-30	Светильник, тип ARS 2x20	9	1500	13500
		шт			
41	17-5-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	561
		шт			
42	17-6-9	Лампы бестоварильные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	3	24	72
		шт			
43	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	18	82	1476
		шт			
44	17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип ВОС-220	18	14	252
		шт			
45	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	2	11000	22000
		шт			
46	18-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	200	175,2	35040
		м			
47	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	72,7	14540
		1000м		52100	7815
48	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	60500	3025
		1000м			
49	18-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	12	20,7	248
		шт			
50	18-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	16	20,5	246
		шт		22,7	363
51	18-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	10	22,5	360
		шт		26,5	265
52	E1-14-4	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 4 группы траншейными роторными экскаваторами	7	26,3	263
		м3 грунта		34,3	240
53	E1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	7	190,58	1334
		м3 грунта			
54	E33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	3	190,58	1334
		котлованов		1065,02	3195
55	E33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,12923	139,5	419
		т		14242,7	1841
56	E9-62-8	Изготовление молниеотводов	0,12923	6457,5	835
		т конструкций		25987,18	3358
57	8-6-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х4 ммК=1,060;	2,12	19800	2559
		м		410	869
58	8-6-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х4 ммК=1,060;	2,12	503	1066
		м			
59	8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 108х4 ммК=1,060;	10,07	812	8177
		м			
60	4-1-37	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=24 ммК=1,060;	0,00753	54700	412
		т			
61	E6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,5	7597,34	18993
		м3			
62	30-1-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вяжущего: выше 7,5 до 10	2,5	695,25	1738
		м3		142	355
63	30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вяжущего: выше 10 до 12,5	2,5	142	355
		м3			
64	30-1-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вяжущего: выше 12,5 до 15	2,5	142	355
		м3			
65	18-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	1857
		м			

				23	690
66	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	1981
		шт			
				116	696
67	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	1778
		м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**491 246**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**573 059**

	Раздел 2 Кабельная эстакада				
68	Ц8-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,3103	15590	4838
		м			
				8258	2562
69	Ц8-88-3	Конструкции металлические для крепления лотков	0,065	102170	6641
		т			
				8280	538
70	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	30	71,5	2145
		шт			
				43,7	1311
71	Ц8-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	30	5,6	168
		шт			
				3,5	105
72	Ц8-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,024	88547	2125
		т			
				10620	255
73	18-3-12	Лоток кабельный прямая секция ЛЛ-300	7	2415	16905
		шт			
74	99-28-460	Крышка прямой секции КЛ-300	7	1483	10381
		шт.			
75	18-3-12	Лоток кабельный угловая секция У300-300	3	1822	5466
		шт			
76	99-28-461	Крышка угловой секции КРУ-300	3	1132	3396
		шт.			
77	99-28-462	Соединитель лотков ЛЛ-СЛ	22	208	4576
		шт.			
78	99-28-463	Стойка кабельная К400	30	263	7890
		шт.			
79	99-28-464	Полка кабельная П300	30	344	10320
		шт.			
80	99-28-465	Планка крепления лотка ПЛ	30	40	1200
		шт.			
81	99-28-466	Скоба крепления стойки СК	60	12	720
		шт.			
82	99-28-467	Распорка РП	60	69	4140
		шт.			
83	99-28-468	Разделитель РЗГ-3000	9	361	3249
		шт.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**84 160**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**94 576**
	Раздел 3 Заземление, молниезащита, система уравнивания потенциалов (внутренние)				
84	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	619
		м			
				23	230
85	18-3-201	Наконечники кабельные: ТМЛ 16-6-6 (ГОСТ 7386-80)	16	84	1344
		шт			
86	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	88,9	8890
		м			
				27,9	2790
87	99-28-422	Держатель для шин заземления	40	26	1040
		шт.			
88	16-7-145	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на	0,04	105101	4204
		1000м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**16 097**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**20 138**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7			
		Инструмент, инвентарь, мебель			
1	74-2-108(об)	Шкаф для одежды	2	15480	30960
		шт			
2	68-1-26(об)	Шкаф комбинированный хозяйственный	1	16125	16125
		шт			
3	74-2-5(об)	Стол письменный однотумбовый	1	9675	9675
		шт			
4	76-36-193	Электроплитка одноконфорочная, настольная	1	1900	1900

		шт			
5	12-5-4(об)	Термометры прямые в оправе	2	352	704
		шт			
6	76-58-93	Часы настенные	1	3600	3600
		шт			
7	76-58-98	Стул	2	2150	4300
		шт			
8	73-1-256(об)	Огнетушитель порошковый	2	2540	5080
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**72 344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**72 344**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

Уборная

1	E1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7	44,07	308
		м3 грунта		—	—
				2,61	18
2	E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	1	659,25	659
		м3 грунта		—	—
				659,25	659
3	E1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	1	190,58	191
		м3 грунта		—	—
				190,58	191
4	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,6	61,9	285
		м2 площади уплотнения		—	—
				10,51	48
5	E8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	2,31	2008,02	4639
		м3 изолир. слоя		—	—
				994,5	2297
6	E1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	7	6,77	47
		м3 грунта		—	—
				–	–
7	E1-85-18	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	7	4	28
		м3 грунта		—	—
				–	–
8	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,61	794,54	485
		м3 материала основания в плотном теле		—	—
				21,38	13
9	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,61	6142,93	3747
		м3		—	—
				195,75	119
10	E6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	1,4	7163,47	10029
		м3		—	—
				490,5	687
11	E7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	391,83	784
		шт сборных конструкций		—	—
				130,73	261
12	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,052	24000	1248
		м3		—	—
13	E15-72-1	Цементно-перлитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	12,4	339,3	4207
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—
				124,88	1549
14	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,052	22541,72	1172
		м3 древесины в конструкции		—	—
				3487,5	181
15	E10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	0,3	834,73	250
		м2 перег. за вычетом проемов		—	—
				178,2	53
16	E10-28-5	Обивка дверей кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон	0,3	813,3	244
		м2 проемов		—	—
				189,68	57
17	E15-163-6	Простая окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	0,3	29,94	9
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				16,88	5
18	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843	843
		комплект			
19	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,52	22541,72	11722
		м3 древесины в конструкции		—	—
				3487,5	1814
20	E10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	9,2	834,73	7680
		м2 перег. за вычетом проемов		—	—

				178,2	1639
21	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,49	398,48	594
		м2 проемов		—	—
				151,65	226
22	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние	1,49	4250	6333
		м2			
23	1-1-813	Задвижка накладная	1	142	142
		шт			
24	E11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	3,25	1536,74	4994
		м2 покрытия		—	—
				86,63	282
25	E10-14-1	Установка стропил	0,071	21304,82	1513
		м3 древесины в конструкции		—	—
				3397,5	241
26	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,23	555,58	1795
		м2 кровли		—	—
				67,73	219
27	E11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением	2,43	1965,58	4776
		м3 подстилающего слоя		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**68 724**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**90 203**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9			
		Железобетонный выгреб			
1	E1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	221	38,59	8528
		м3 грунта		—	—
				2,1	464
2	E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	4	659,25	2637
		м3 грунта		—	—
				659,25	2637
3	E1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	170	7,51	1277
		м3 грунта		—	—
				-	-
4	E1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	55	6,77	372
		м3 грунта		—	—
				-	-
5	E1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручную	80	32,63	2610
		м2 спланированной площади		—	—
				32,63	2610
6	E23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м	6,06	19896,4	120572
		м3 конструкций колодцев		—	—
				1552,73	9410
7	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	2	3282	6564
		шт			
8	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01612	133700	2155
		т			
9	E10-9-2	Устройство деревянных крышек	0,76	834,73	634
		м2 перекр. за вычетом проемов		—	—
				178,2	135
10	E27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	16	151,96	2431
		м2 подзоров и отмосток		—	—
				103,28	1652
11	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-600, фракция 20-40 мм	1,76	1037	1825
		м3			
12	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	57,7	100,55	5802
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—
				60,3	3479
13	E22-33-6	Установка стальных сварных футляров	0,0474	204796,82	9707
		т фасонных частей		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**165 114**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**210 455**

		Локальная смета № 2-1-10			
		Резервуар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 500 м3 (шт-2)			
	Раздел 3 Металлоконструкции				
74	E9-29-1	Монтаж лестниц	0,24	13711,46	3291
		т конструкций		—	—
				5040	1210
75	2-1-267	Стоимость лестниц	0,24	133700	32088

		т			
76	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	1,068	14806,01	15813
		т конструкций		—	—
				12892,5	13769
77	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	1,068	247800	264650
		т			
78	Е9-53-1	Монтаж запорного устройства для люков	0,01	14806,01	148
		т конструкций		—	—
				12892,5	129
79	2-1-237	Запорное устройство для люков	0,01	154400	1544
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**317 534**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**351 765**

	Раздел 5 Разные работы				
107	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	960	24,6	23616
		м3 емкости		—	—
				11,7	11232
108	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	960	52,65	50544
		м3 емкости		—	—
				23,76	22810
109	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (сальников)	0,062	247994,13	15376
		т фасонных частей		—	—
				62775	3892
110	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	8	2017,57	16141
		сальник		—	—
				393,75	3150
111	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	1504
		т		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**107 181**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**163 709**

Локальная смета № 2-1-11

На приобретение и монтаж технологических трубопроводов в резервуаре емкостью 500 м3. (2шт)

	Раздел 1 Подводящие трубопроводы				
1	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 мм	0,2366	19408	4592
		т		—	—
				16360	3871
2	8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 мм	0,2122	114400	24276
		т			
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	24,4	200	4880
		кг			
4	Ц12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219-426 мм	10	782,4	7824
		м		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**41 572**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**51 789**

	Раздел 2 Отводящие трубопроводы				
5	Ц12-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 273-325 мм	0,1806	17090	3086
		т		—	—
6	8-1-85	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 325х10 мм	0,1806	114500	20679
		т			
7	Ц12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219-426 мм	5,016	782,4	3925
		м		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**27 690**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**33 831**

	Раздел 3 Переливной трубопровод				
8	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 мм	0,3166	19408	6145
		т		—	—
				16360	5180
9	8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 мм	0,28	114400	32032
		т			
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	36,6	200	7320
		кг			
11	Ц12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219-426 мм	13,2	782,4	10328
		м		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**55 825**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**69 436**

	Раздел 4 Спускной трубопровод				

12	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,0764	23181	1771
		т		—	—
				20090	1535
13	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8 мм	0,0764	106500	8137
		т			
14	Ц12-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 133-159 мм	4,6	502,5	2312
		м		—	—
				92,3	425
15	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	36	100,69	3625
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				60,3	2171
16	Ц11-250-1	Монтаж датчика уровня ЭРСУ-3	2	210,04	420
		комплект		—	—
				193,5	387
17	12-5-1	Датчик уровня ЭРСУ-3	2	2880	5760
		комплект			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**22 025**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**28 456**

Локальная смета № 2-1-12

Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции подкачки

23	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,062	8287,75	514
		км трубопровода		—	—
				8032,5	498
24	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,062	10216,13	633
		км трубопровода		—	—
				9630	597
25	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,147	10651,88	1566
		км трубопровода		—	—
50	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,217	154400	33505
		т			
51	Е27-33-1	Устройство мощеных подкоров и отмосток толщиной 10 см	88	151,96	13372
		м2 подкоров и отмосток		—	—
				103,28	9089
52	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм;К=0,110;	9,68	1037	10038
		м3			
53	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,36	257	93
		м2			
54	1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=2 мм	0,5	31	16
		кг			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**59 737**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**81 587**

Локальная смета № 2-2-1

Напорный водовод

17	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	4,44	10216,13	45360
		км трубопровода		—	—
20	Е22-33-3	Установка чугунных фасонных частей диаметром 250-450 мм	0,105	87211,77	9157
		т фасонных частей		—	—
42	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	1	2707,16	2707
		задвижек или клапанов		—	—
44	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1,514	33288,43	50399
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		—	—
				2362,5	107352
45	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	30	3282	98460
		шт			
46	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,591	154400	91250
		т			
47	Е27-33-1	Устройство мощеных подкоров и отмосток толщиной 10 см	240	151,96	36470
		м2 подкоров и отмосток		—	—
				103,28	24787
48	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600,	26,4	1037	27377
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**361 182**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**497 796**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1

Внутриквартальная водопроводная сеть

22	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1,07	8097,13	8664
		км трубопровода		—	—
				8032,5	8595
23	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	7,585	8287,75	62863

		км трубопровода		—	—
				8032,5	60927
24	E22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм	4,785	10038,75	48035
		км трубопровода		—	—
50	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	3,013	154400	465187
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**584 748**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**750 014**
		Раздел 2 Водовод от НС до внутриквартальной сети и трубопровод от существующего водопровода до напорного водовода			
79	E22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм	0,54	10038,75	5421
		км трубопровода		—	—
80	E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,38	10216,13	3882
		км трубопровода		—	—
94	11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	3	3282	9 846
		шт			
96	E27-33-1	Устройство мощеных подворов и отмосток толщиной 10 см	56	151,96	8510
		м2 подворов и отмосток		—	—
97	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600,	6,16	1037	6388
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**34 048**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**43 002**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1			
		Строительство КЛ-6 кВ длиной 0,495 км			
	Раздел 1 Строительные работы				
1	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные РА, Р	0,05	139600	6980
		т			
2	99-28-69	Хомут Х7	5	357	1785
		шт.			
3	99-28-70	Хомут Х8	4	363	1452
		шт.			
4	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (ЗП1)	0,005	45800	229
		т			
5	1-5-203	Изоляторы ШФ-20	2	556	1112
		шт			
6	8-10-277	Колпачки К-6	2	55,87	112
		шт			
7	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300	149
		т			
8	1-7-6	Зажим плашечный	0,03	7100	213
		100шт			
9	99-28-97	Кронштейн КМ 1	1	1009	1009
		шт.			
10	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,017	59200	1006
		т			
11	1-5-193	Скобы КМ3	3	329	987
		шт			
12	18-3-205	Наконечники кабельные: 7-8-МА УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	2	263	526
		шт			
13	E22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм для защиты кабелей при пересечении с инженерными коммуникациями	0,024	387545,07	9301
		км трубопровода		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**24 861**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**27 896**
	Раздел 2 Монтажные работы				
14	E33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	2264
		комплект		—	—
				1386	1386
15	E33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	7430
		комплект		—	—
				616,5	1850
16	1П8-28-4	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора и линии	1	209870	209870
		ячейка		—	—
				67280	67280
17	1П8-44-1	Выключатель воздушный, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	1	29678	29678
		комплект (3 фазы)		—	—
				19370	19370
18	1П8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	167
		шт		—	—
				158	158
19	1П8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,6	2962

		шт.		—	—
				347	2082
20	ЦВ-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	3	9028	27084
		комплект (3 фазы)		—	—
				2138	6414
21	ЦВ-741-3	Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 6 кВ	1	5407	5407
		комплект (3 фазы)		—	—
				2430	2430
22	16-7-262	Провода с медной жилой , марка МГТ	0,001	116400	116
		1000м			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**284 978**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**446 032**
	Раздел 3 Оборудование				
23	18-4-2446(об)	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Т-2 ГОСТ Р 51177-98	6	334	2004
		шт.			
24	80-3-253	Зажим аппаратный А-1А-35	3	185	555
		шт.			
25	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем BB/TEL с РЗА "МІКОМ"	1	1574800	1574800
		шт.			
26	80-3-39	Разъединитель РЛНД 1-10/400 У1	1	21538	21538
		шт.			
27	16-10-13(об)	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КН	1	3870	3870
		комплект			
28	75-6-111	Разрядники полимерные РВО-6кВ (п)	3	519	1557
		шт.			
29	80-3-64	Ограничитель перенапряжений ОПН	3	3113	9339
		шт.			
30	80-3-226	Счетчик многофункциональный АЛЬФА А1800	1	35611	35611
		шт.			
31	80-3-63	Трансформатор тока ТПЛ-10 М 50/5 0.5/6 У3	6	34357	206142
		шт.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**1 855 416**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**1 855 416**
	Раздел 4 Кабельная линия				
32	Е1-14-4	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 4 группы траншейными роторными экскаваторами	705,6	34,3	24202
		м3 грунта		—	—
				-	-
33	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	705,6	7,51	5299
		м3 грунта		—	—
				-	-
34	ЦВ-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	50	26,4	1320
		м кабеля		—	—
				19,1	955
35	ЦВ-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	130	31,5	4095
		м кабеля		—	—
				19,8	2574
36	ЦВ-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	240	44	10560
		м кабеля		—	—
				29	6960
37	ЦВ-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,1	731
		м кабеля		—	—
				23,4	234
38	ЦВ-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	15	93,4	1401
		м кабеля		—	—
				31,3	470
39	ЦВ-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	50	113,2	5660
		м кабеля		—	—
				40,5	2025
40	16-1-209	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,29	734800	213092
		1000м			
41	16-1-627	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х25 мм2	0,145	1060500	153773
		1000м			

42	16-1-607	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГнПн, число жил и сечение 3х4 мм2	0,06	211400	12684
		1000м			
43	ЦП-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	6	22,7	136
		шт			
				22,5	135
44	ЦП-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	14	29,9	419
		шт			
				29,5	413
45	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,058	59200	3434
		т			
46	ЦП0-867-2 (ДЛ	Демонтаж кабеля телефонного, проложенного в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; ksep1=0,3; ksec1=0,3; ksem1=0,3; kmar1=0;	0,21	12603	2647
		км			
				1917	403
47	ЦП0-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг	0,25	42080,9	10520
		км			
				6390	1598
48	16-4-178	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,25	188900	47225
		1000м			
49	16-10-49	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп 10х35-50	3	12000	36000
		комплект			
50	16-10-34	Муфты соединительные термоусаживающие для телефонных кабелей ХАGA 500-75/15	2	2980	5960
		комплект			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**539 158**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**599 431**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2

Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной 0,38 км

	Раздел 1 Строительные работы				
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛИ 0,38; с СИП-2 А29	2	3155,76	6312
		опора			
				985,5	1971
2	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	4	11400	45600
		шт			
3	ЦП-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	0,064	102170	6539
		т			
				8280	530
4	ЦП-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)	0,0644	102170	6580
		т			
				8280	533
5	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,014	139600	1954
		т			
6	99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М	2	658	1316
		шт.			
7	8-10-213	Лента металическая монтажная F20 07	0,4	1270	508
		10м			
8	99-28-342	Скрепа С20	4	16	64
		шт.			
9	99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	2	212	424
		шт.			
10	99-28-344	Натяжной зажим для СИП с нулевой жилой 50-70 мм2 РА1500	4	436	1744
		шт.			
11	99-28-345	Натяжной зажим для СИП 2х16 - 2х25 РА 25х100	2	95	190
		шт.			
12	99-28-346	Зажим ZP-2	2	467	934
		шт.			
13	99-28-347	Зажим для фазных жил СИП МЛРТ - 50-120	8	273	2184
		шт.			
14	99-28-348	Зажим для нулевой жилы СИП МЛРТ-54,6-95N	2	273	546
		шт.			
15	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155	310
		шт			
16	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	4	7	28
		шт.			
17	99-28-346	Зажим КЗР-1	2	167	334
		шт.			
18	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛИ 0,38; с СИП-2 УА29	3	4836,53	14510
		опора			
				1476	4428

19	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	9	11400	102600
		шт			
20	18-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	0,096	102170	9808
		т		—	—
				8280	795
21	18-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)	0,193	102170	19719
		т		—	—
				8280	1598
22	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,041	139600	5724
		т			
23	99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М	6	658	3948
		шт.			
24	8-10-213	Лента металическая монтажная F20.07	1,2	1270	1524
		10м			
25	99-28-342	Скрепа С20	12	16	192
		шт.			
26	99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	6	212	1272
		шт.			
27	99-28-346	Зажим ZP-2	3	467	1401
		шт.			
28	99-28-347	Зажим для фазных жил СИП МЛРТ - 50-120	12	273	3276
		шт.			
29	99-28-348	Зажим для нулевой жилы СИП МЛРТ-54,6-95N	3	273	819
		шт.			
30	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	155	930
		шт			
31	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	6	7	42
		шт.			
32	99-28-346	Зажим KZP-1	6	167	1002
		шт.			
33	E33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38, с СИП-2 П29	7	1534,11	10739
		опора		—	—
				506,25	3544
34	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	7	11400	79800
		шт			
35	99-28-351	Заземляющий проводник ЗП1М	7	493	3451
		шт.			
36	8-10-213	Лента металическая монтажная F20.07	1,4	1270	1778
		10м			
37	99-28-342	Скрепа С20	14	16	224
		шт.			
38	99-28-352	Комплект промежуточной подвески ES 1500	7	397	2779
		шт.			
39	99-28-346	Зажим ZP-2	7	467	3269
		шт.			
40	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	7	155	1085
		шт			
41	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм, СИП 35-95 KR-1	14	7	98
		шт.			
42	99-28-346	Зажим KZP-2	7	167	1169
		шт.			
43	18-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,1	1651
		шт		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**348 377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**390 614**
	Раздел 2 Монтажные работы				
44	E33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,38	7259,41	2759
		км линии		—	—
				2745	1043
45	E33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	12	196,88	2363
		опора		—	—
				56,25	675
46	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,38	34872	13251
		км			
47	E33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	8	1745,38	13963
		светильник		—	—
				333	2664
48	17-1-61	Светильники, тип LL-ДКУ-02-050-0258-65Л	8	8020	64160
		шт			
49	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,036	14700	529
		1000м			

50	1-7-6	Зажим плашечный	0,16	7100	1136
		100шт			
51	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока одинокованные	0,015	139600	2094
		т			
52	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. (ЗП2)	0,003	25987,18	78
		т конструкций		—	—
				19800	59
53	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,060;	0,00106	50600	54
		т			
54	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,060;	0,00138	49389	68
		т			
55	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,004	147300	589
		т			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**101 044**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**114 981**
	Раздел 3 Кабельная линия				
56	Е1-14-4	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 4 группы траншейными роторными экскаваторами	84	34,3	2881
		м3 грунта		—	—
				–	–
57	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	84	7,51	631
		м3 грунта		—	—
				–	–
58	ЦВ-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	50	31,5	1575
		м кабеля		—	—
				19,8	990
59	16-1-627	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГнг, число жил и сечение 4х25 мм2	0,05	1060500	53025
		1000м			
60	ЦВ-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	8	29,9	239
		шт		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**58 351**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**64 114**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3			
		Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА -2шт.			
	Раздел 1 Строительные работы				
1	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	8	209,01	1672
		ямы		—	—
				28,13	225
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	32	190,58	6099
		м3 грунта		—	—
				190,58	6099
3	Е33-30-13	Установка стальных конструкций массой до 0,3 т под оборудование	0,634	3828,19	2427
		т		—	—
				1795,5	1138
4	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,108	69700	7528
		т			
5	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	15,68	1751	27456
		м			
6	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обреными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,112	63800	7146
		т			
7	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,104	1495,27	156
		м3 основания		—	—
				123,75	13
8	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,92	7597,34	14587
		м3		—	—
				695,25	1335
9	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32	61,9	1981
		м2 площади уплотнения		—	—
				10,51	336
10	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,06	13711,46	823
		т конструкций		—	—
				5040	302
11	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06	133700	8022
		т			

12	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,08	3589,37	287
		т		—	—
				497,25	40
13	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	14	659,25	9230
		м3 грунта		—	—
				659,25	9230
14	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	14	190,58	2668
		м3 грунта		—	—
				190,58	2668
15	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	24	136,21	3269
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
				108	2592
16	Т1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,1 м, тип М1В – строительные работы	30	2210,69	66321
		м		—	—
				105,6	3168
17	Т1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя, высота 2,1 м, тип М1В – монтаж металлоконструкций	30	187,12	5614
		м		—	—
				22	660
18	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	2	5223,59	10447
		калитка		—	—
				626,22	1252
19	Т1-34-46	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ3Б – строительные работы	2	4799,64	9599
		калитка		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**185 332**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**234 277**

	Раздел 2 Монтажные работы				
20	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	2	16463	32926
		подстанция		—	—
				4680	9360
21	Ц8-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой до 1 т	2	7897	15794
		шт		—	—
				3308	6616
22	Ц8-23-1	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2; количество проводов в фазе 1	2	2733	5466
		спуск, петля или перемычка (3		—	—
				788	1576
23	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,05	164403	8220
		т			
24	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	334
		шт		—	—
				158	316
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	40	61,9	2476
		м		—	—
				23	920
26	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	51,7	1551
		м		—	—
				27,5	825
27	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	5282
		шт		—	—
				116	1856
28	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	0,24	107,3	26
		м		—	—
				32,4	8
29	1-7-6	Зажим плашечный	0,08	7100	568
		100шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**72 643**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**104 624**
	Раздел 3 Оборудование				
32	80-3-226	Счетчик многофункциональный АЛЬФА А1800	2	35611	71222
		шт.			
33	76-55-245	Трансформаторы тока Т-0,66	6	850	5100
		комплект			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**76 322**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**76 322**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1

		Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции подкачки			
		Раздел 1 Ограждение площадки			
5	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	47820
		ворота		—	—
				3811,5	3812
6	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	28440
		ворота		—	—
				3384,96	3385
7	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В, высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	5224
		калитка		—	—
				626,22	626
8	Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работы	1	6051,72	6052
		калитка		—	—
				—	—
9	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,8	2372,24	1898
		м3 кладки		—	—
				699,75	560
10	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-125	0,304	15900	4834
		1000шт			
11	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – строительные работы (5 рядов) ktpp1=1,7; ktpm1=1,7; ksnp1=1,7; ksxc1=1,7; ksnm1=1,7; kmat1=1,7;	360	53,16	19138
		м ограды		—	—
				20,62	7423
12	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки, высота 0,5 м, тип М11 – монтаж металлоконструкций (5 рядов) ktpp1=1,7; ktpm1=1,7; ksnp1=1,7; ksxc1=1,7; ksnm1=1,7; kmat1=1,7;	360	49,76	17914
		м ограды		—	—
				5,71	2056
14	Т1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М9Б(Б) – монтаж металлоконструкций ktpp1=0,75; ktpm1=0,75; ksnp1=0,75; ksxc1=0,75; ksnm1=0,75; kmat1=0,75;	320	119,47	38230
		м ограды		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**169 550**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**217 931**
		Раздел 4 Установка лестничных маршей			
27	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	742,06	1484
		м3 материала основания в плотном теле		—	—
				21,38	43
28	Е27-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2)	20	268,92	5378
		м2 покрытия		—	—
				7,58	152
29	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	6	408,67	2452
		шт сборных конструкций		—	—
				135,68	814
30	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,59	10900	17331
		м3			
31	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	1120,07	4480
		шт сборных конструкций		—	—
				483,75	1935
32	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	24	2860	68640
		м2			
33	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	33,5	3792,59	127052
		м ограждений		—	—
				71,78	2405
34	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8	148,39	1187
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**228 004**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**252 968**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		10 624 365
Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		134 022
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%			Тенге		178 324
Затраты на выслугу лет,1%					57 183
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		22 873
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г			Тенге		11 016 766
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г			Тенге		26 330 071,3

Налоги, сборы,обязательные платежи ,2%			
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге		526 601,4
НДС 12%	Тенге		26 856 672,77
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге		3 222 800,73
	Тенге		30 079 473,50

ЗАКАЗЧИК:

М.П. А.Ж.Амирешев

ПОДРЯДЧИК:

М.П. Б.М.Кабиев

Согласовано

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Актобе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___сентябрь__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18 Доп.согл. №1	15.05.2016г 12.08.2016г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**26 330 071,34**		**11 016 766,25**			**526 601,43**	**3 222 800,73**	
в том числе за отчетном месяце:		**26 330 071,34**		**11 016 766,25**			**3 222 800,73**	**30 079 473,50**

ЗАКАЗЧИК: И.о. рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

_____ Аманшиев А.Ж.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Актобе"

_____ Кабиев Б.М.

м.п.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2851 от 24.10.2016

Поставщик/продавец *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
ИИН/БИН и адрес места нахождения поставщика *040340004951, Республика Казахстан, Актобе, ул.8марта*
Статус поставщика
Серия и номер свидетельства поставщика–плательщика НДС о постановке на регистрационный учет по НДС *Серия 06001 № 0008838 от 25.10.2012*
Расчетный счет поставщика № *KZ206010121000015640 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *18, доп.согл. № 1 от 12.08.2016г* от *15.05.2015*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель *040340004951, Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе", адрес: 030001 Актобе, ул.8марта*
(ИИН/БИН. наименование и адрес)
Грузополучатель *060140005014,ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА",адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2*
(ИИН/БИН. наименование и адрес)
Получатель/покупатель *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"*
ИИН/БИН и адрес места нахождения получателя *060140005014, адрес:Республика Казахстан,Хромтау,ул Спортивная ,2*

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области	объект	1	2639697,14	2 639 697,14	12	316 763,66	2 956 460,80		
	Всего по счету:				2 639 697,14		316 763,66	2 956 460,80		

(два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят тенге 80 тиын)

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
КАБИЕВ Б.М.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации или иное уполномоченное лицо
Танимова М С
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Курманова Ш Б
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит', г.Астана

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГУ " ХРОМТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" г.Хромтау, ул Спортивная ,2* ИНН/БИН *060140005014*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *о государственных закупках работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области", доп.соглашение №1 от 12.08.2016г.* № *18* от *15.05.2015* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2851	*24.10.2016*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки № 22 в г Хромтау, Хромтауского района Актюбинской области			объект	*1,000*	*2 956 460,80*	*2 956 460,80*
				Итого	*1*	x	*2 956 460,80*

Итого: *Два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят тенге 80 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *директор* Принял (Заказчик) *Руководитель отдела*

должность должность

М.П. М.П.

Теміржолсу - Ақтобе *Кабиев Бахитжан Муссаевич* *Алдонимов А.Ж.*

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит' г.Астана

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Наименование объекта:
Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

А К Т
Приема выполненных работ
за октябрь 2016 года

N п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Локальная смета № 2-2-7			
		Опознавательные знаки "Зона санитарной охраны" (шт.-15)			
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (растительного)К=15,000;	4,5	9,85	44
		м3 грунта		—	—
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=15,000;	4,5	5,86	26
		м3 грунта		—	—
3	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группыК=15,000;	15	162,72	2441
		яма		—	—
4	Е1-145-7	Планировка площадей в грунтах 4 группы вручнуюК=15,000;	15	32,63	489
		м2 спланированной площади		—	—
5	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=15,000;	1,5	7682,75	11524
		м3		—	—
6	Е27-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойкахК=15,000;	15	747,86	11218
		шт		—	—
7	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (знаков)К=15,000;	0,39	49326,74	19237
		т конструкций		—	—
8	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,064;	55,86	279	15585
		м			
9	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,064;	0,10842	55877	6058
		т			
10	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,064;	0,02815	49389	1390
		т			
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=15,000;	30	21,8	654
		м2		—	—
12	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=15,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	30	40,72	1222
		м2		—	—
13	Е13-26-6	Нанесение надписи эмалью ПФ-115К=15,000;	7,5	20,35	153
		м2		—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**70 041**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**100 786**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1			
		Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции подкачки			
	Раздел 2 Подъезная дорога				
15	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	70	9,85	690
		м3 грунта		—	—
16	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	70	8,28	580
		м3 грунта		—	—
17	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	70	5,86	410
		м3 грунта		—	—
18	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	70	3,7	259
		м3 грунта		—	—
19	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35	742,06	25972
		м3 материала основания в плотном теле		—	—
20	Е27-24-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	350	242,12	84742
		м2 основания		—	—
21	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	350	381,14	133399
		м2 покрытия		—	—

22	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя до 4 см ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	350	122,91	43019
		м2 покрытия			
23	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	160	519,97	83195
		м бортового камня			
24	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	7,2	25500	183600
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**555 866**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**627 044**
	Раздел 3 Дорожки на насыпи между резервуарами				
25	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10	742,06	7421
		м3 материала основания в плотном теле			
26	Е27-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2)	100	268,92	26892
		м2 покрытия			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**34 313**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**39 147**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-2			
		Озеленение площадки насосной станции подкачки			
1	Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	136	97,2	13219
		яма			
2	Е47-33-2	Заготовка вручную с упаковкой стандартных саженцев деревьев с оголенной корневой системой	136	106,17	14439
		шт			
3	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	136	151,76	20639
		шт			
4	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	136	649	88264
		шт			
5	Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	136	129,92	17669
		шт			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**154 230**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**244 749**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ	Тенге		1 011 726
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге		24 281
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%	Тенге		32 308
Затраты на выслугу лет,1%			10 360
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%	Тенге		4 144
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	Тенге		1 082 819
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г	Тенге		2 587 938,4
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%	Тенге		51 758,8
Сметная стоимость в текущем уровене цен	Тенге		2 639 697,14
НДС 12%	Тенге		316 763,66
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге		2 956 460,80

ЗАКАЗЧИК:

А.Ж.Аманшиев

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Согласовано:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Типовая межведомственная форма КС-3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___октябрь__ 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование		код	наименование	код
№ 18 Доп.согл. №1	15.05.2016г 12.08.2016г					

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1			Другие дополнительные расходы и затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**2 587 938,37**		**1 082 819,42**			**51 758,77**	**316 763,66**	
в том числе за отчетном месяце:		**2 587 938,37**		**1 082 819,42**			**316 763,66**	**2 956 460,80**

ЗАКАЗЧИК: И.о. рук. отд. "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства"

_____ Аманшиев А.Ж.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Кабиев Б.М.

м.п.