Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Astana Energy NS" БИН/ИИН 170240018875

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Изенды Нуринский район**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№421	2024-08-12				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Изенды Нуринский район	11 778 000	10 516 071	11 778 000	11 778 000					1 261 929	11 778 000
Удержание аванса 30%	4 412 100	3 939 375							472 725	4 412 100
Итого к оплате	**7 365 900**	**6 576 696**							**789 204**	**7 365 900**

Сдал (Подрядчик)

ТООТОО "Astana Energy NS"

БИН 110240020454

Директор_____ **Жәнібек Е.И**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"
Эксперт_____**Карибаев Д.С.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Заместитель руководителя_____**Муратулы С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Energy NS" БИН 170240018875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Изенды Нуринский район**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Изенды Нуринский район**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 421 от 12.08.2024г

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Выгреб емк 4 м3:									
			Раздел 1:									
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3	м^3 грунта	718,610325	498,0 0,0	498,0 105,0	357 868,0 0,0	357 868,0 75 454,0			357 868,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2***	м^3 грунта	12,799675	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	115 799,0 115 799,0	0,0 0,0			115 799,0
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	32,72	1 352,0 7,0	1 345,0 316,0	44 237,0 229,0	44 009,0 10 340,0			44 237,0
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	32,72	6 566,0		214 840,0		214 840,0		214 840,0
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	522	65,0 0,0	65,0 16,0	33 930,0 0,0	33 930,0 8 352,0			33 930,0
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	58	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	207 698,0 207 698,0	0,0 0,0			207 698,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	522	624,0 383,0	241,0 77,0	325 728,0 199 926,0	125 802,0 40 194,0			325 728,0
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	м^3	1,6	39 524,0 5 540,0	2 826,0 529,0	63 238,0 8 864,0	4 521,0 846,0	49 853,0		63 238,0
9	9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящейопалубке,толщина более 150 мм	м^3	11,818	86 029,0 22 327,0	18 177,0 5 623,0	1 016 691,07 263 860,54	214 816,33 66 453,06	538 014,2		1 016 691,07
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до5 мм	т	0,01	405 194,0		4 051,95		4 051,95		4 051,95
			Итого по разделу 1:					2 384 081 796 377	780 946 201 639	806 759 0	0 0	2 384 081
			Раздел 2: Наружное водоснабжение									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	533,5	217,0 19,0	198,0 40,0	115 770,0 10 136,0	105 633,0 21 340,0			115 770,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	16,5	5 777,0 5 777,0	0,0 0,0	95 320,0 95 320,0	0,0 0,0			95 320,0
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	20 054,0 20 054,0	0,0 0,0			20 054,0
4	4	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	257,4	81,0 0,0	81,0 20,0	20 849,0 0,0	20 849,0 5 148,0			20 849,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					251 993 125 510	126 482 26 488	0 0	0 0	251 993
			Раздел 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1									
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,073	1 427 537,0 936 421,0	491 116,0 120 353,0	104 210,0 68 359,0	35 852,0 8 786,0			104 210,0
6	6	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	73,73	191,0		14 082,0		14 082,0		14 082,0
7	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,073	263 680,0 258 233,0	0,0 0,0	19 249,0 18 851,0	0,0 0,0	398,0		19 249,0
8	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	73	365,0 359,0	2,0 0,0	26 645,0 26 207,0	146,0 0,0	292,0		26 645,0
9	9	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 576,0 13 672,0	11 059,0 2 937,0	25 576,0 13 672,0	11 059,0 2 937,0	845,0		25 576,0
10	10	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,055	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	12 695,0 11 610,0	522,0 168,0	562,0		12 695,0
11	11	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0
12	12	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 079,0 4 296,0	121,0 0,0	5 079,0 4 296,0	121,0 0,0	662,0		5 079,0
13	13	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003,0		12 009,0		12 009,0		12 009,0
14	14	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0	9 762,0 9 116,0	646,0 4,0			9 762,0
15	15	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0
16	16	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	4 869,0 2 933,0	1 687,0 429,0	249,0		4 869,0
17	17	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975,0		1 975,0		1 975,0		1 975,0
18	18	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476,0		476,0		476,0		476,0
19	19	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0
20	24	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	3 001,0 1 081,0	225,0 43,0	1 695,0		3 001,0
21	25	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		7,3	11 156,0	453,0	81 439,0	3 307,0	43 873,0		81 439,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м³ основания		4 693,0	102,0	34 259,0	745,0				
			Подраздел 2: Мероприятие для водопонижения										
22	37	511-304-0701 *СпрСЦ 04.2024*	Насос Гном 25-20	шт.	1	248 447,0		248 447,0				248 447,0	
			Итого по подразделу 2: Мероприятие для водопонижения							248 447,0			
								248 447	0	0	0	248 447	
								0	0	248 447	0		
			Итого по разделу 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1										
								784 511	53 565	292 115	0	784 511	
								190 384	13 112	248 447	0		
			Раздел 3: Сеть канализаций К1										
23	38	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	71,5	2 892,0	53,0	206 778,0	3 790,0	175 247,0		206 778,0	
						388,0	16,0	27 742,0	1 144,0				
24	39	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрыхгрунтах	м³	7,215	113 045,0	22 026,0	815 620,0	158 918,0	213 275,0		815 620,0	
						61 459,0	6 664,0	443 427,0	48 081,0				
25	40	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	38 851,0		194 255,0		194 255,0		194 255,0	
26	41	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24 416,0		24 416,0		24 416,0		24 416,0	
27	42	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	33 088,0		297 792,0		297 792,0		297 792,0	
28	43	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	5	34 647,0		173 235,0		173 235,0		173 235,0	
29	44	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 990,0		39 950,0		39 950,0		39 950,0	
30	45	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039,0		115 195,0		115 195,0		115 195,0	
31	46	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,107	1 146 761,0		122 703,0		122 703,0		122 703,0	
32	47	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,103	260,0	4,0	807,0	12,0	223,0		807,0	
						184,0	0,0	571,0	0,0				
33	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,103	401,0	7,0	1 244,0	22,0	552,0		1 244,0	
						216,0	2,0	670,0	6,0				
34	49	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м³	0,375	77 802,0	7 371,0	29 176,0	2 764,0	15 818,0		29 176,0	
						28 250,0	1 563,0	10 594,0	586,0				6 591 589
35	50	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	м³	4,005	51 889,0	16,0	207 815,0	64,0	145 910,0		207 815,0	
						15 441,0	0,0	61 841,0	0,0				2 384 081
36	51	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	7,15	11 156,0	453,0	79 765,0	3 239,0	42 972,0		79 765,0	
						4 693,0	102,0	33 555,0	729,0				
			Итого по разделу 3: Сеть канализаций К1										
								2 308 751	168 809	1 561 543	0	2 308 751	
								578 400	50 546	0	0		
			ИТОГО по акту										
								3 345 255	348 856	1 853 658	0	3 345 297	
								894 294	90 146	248 447	0		
			Раздел 1: Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.										
1	8	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0				1 149 456,0	
										1 149 456,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	9	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0				2 096 836,0
										2 096 836,0		
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.					3 246 292	0	0	0	3 246 292
								0	0	3 246 292	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 494 739		
		Итого по акту										8 975 670
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,5%			7,50%		411070				
			Итого с временными									9386740,32
			Снежных заносов			0,04		17676				
			Итого									9404416,33
			Сметная прибыль 5%			5%		295484				
			ИТОГО									9699900,19
			Непредвиденные работы и затраты 3%			3%		282132				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9982032,68
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			1,075						10730685,14
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9			0,98						10516071,43
			НДС			12 %		1261928,57				
			Итого с НДС									11 778 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Заместитель руководителя
_____ **Муратулы С**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО«Жана Құрылыс Группа»
Эксперт _____ **Әлібек Ә. Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО"Қызмет-Инжиниринг"
Эксперт _____ **Карибаев Д.С**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Astana Energy NS"
Директор _____ **Жәнібек Е.И**